INFORME SEMANAL

Semana Número: 7 Del: 18 de diciembre de 2023 Al: 24 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 52,00 Días

ENTIDAD CONTRATANTE	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	SEDE	OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE PUENTE NACIONAL - SANTANDER	SUPERVISOR	BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS. GRUPO 2

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	49,79%	56,74%
Valor básico de la Obra	$ 26.160.820,17	$ $ 29.812.511,28

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	55,00%	57,00%
Valor básico de la Obra	$ 28.898.274,94	$ 29.949.121,31

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	BALER INGENIERIA SAS
Contrato No.	2390 de 2023
Valor Inicial:	$ 659.580.192,63
Valor Actualizado:	$ 659.580.192,63
Plazo Inicial:	Un (1) mes y veintinueve (29) días
Plazo Actualizado:	Un (1) mes y veintinueve (29) días
Fecha de Iniciación:	02 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	TOTALL INC SAS BIC
Contrato No.	2410 de 2023
Valor Inicial:	$ 109.038.795,60
Valor Actualizado:	$ 109.038.795,60
Plazo Inicial:	Un (1) mes y veintinueve (29) días
Plazo Actualizado:	Un (1) mes y veintinueve (29) días
Fecha de Iniciación:	02 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2023


IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE



IMAGENES AVANCE



Comentario: Se continua con instalación de cielo raso en pvc en areas del segundo nivel



Comentario: Desmonte de cubierta



Comentario: Suministro e intalacion de teja en UPVC tipo colonial (detalle limateza)



Comentario: Suministro e instalación de teja en UPVC tipo colonial



Comentario: Suministro e intalacion de teja en UPVC tipo colonial (detalle limateza)



Comentario: Suministro e instalación de teja en UPVC tipo colonial

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE NTERVENTORIA
Para este periodo semanal se avanza en labores de instalacion de cielo raso y desmonte e instalacion de cubierta lo que represente un avance significativo con respecto a la totalidad del alcance, esperando finalizar actividades en lo que resta del mes de diciembre de 2023.	Firma_____ Nombre : Edison Ricardo Duarte Díaz Matrícula No.: 54202216964 NTS