INFORME SEMANAL

Semana Número: 7 Del: 18 de diciembre de 2023 Al: 24 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 52,00 Días

ENTIDAD CONTRATANTE	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	SEDE	OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE BARICHARA - SANTANDER	SUPERVISOR	BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS. GRUPO 2

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	35,30%	67,28%
Valor básico de la Obra	$ 11.657.847,75	$ $ 22.219.263,36

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	53,00%	53,00%
Valor básico de la Obra	$ 17.503.284,16	$ 17.503.284,16

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	BALER INGENIERIA SAS
Contrato No.	2390 de 2023
Valor Inicial:	$ 659.580.192,63
Valor Actualizado:	$ 659.580.192,63
Plazo Inicial:	Un (1) mes y veintinueve (29) días
Plazo Actualizado:	Un (1) mes y veintinueve (29) días
Fecha de Iniciación:	02 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	TOTALL INC SAS BIC
Contrato No.	2410 de 2023
Valor Inicial:	$ 109.038.795,60
Valor Actualizado:	$ 109.038.795,60
Plazo Inicial:	Un (1) mes y veintinueve (29) días
Plazo Actualizado:	Un (1) mes y veintinueve (29) días
Fecha de Iniciación:	02 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2023

IMAGEN OFICINA






IMAGEN OFICINA



AVANCE



IMAGENES AVANCE



Comentario: Instalación de cerramiento en exteriores



Comentario: Aplicación de pintura en madera en ventanas exteriores.



Comentario: Aplicación de pintura Koraza verde para exteriores



Comentario: Resane de muros exteriores (fachada)



Comentario: Aplicacón de pintura Koraza blanca para exteriores



Comentario: Suministro e instalación de letrero oficina en piedra

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE NTERVENTORIA
Para este periodo el frente de obra inicia con actividades de aplicación de pintura Koraza para exteriores previo retiro de residuos en superficie de muros para resane , de igual manera aplicación de pintura en madera en puertas y ventanas exteriores por tanto se acorta considerablemente el atraso de este frente en cuestion de programación.	Firma_____ Nombre : Edison Ricardo Duarte Díaz Matrícula No.: 54202216964 NTS