No. CI	N.° V Única
001	004

Código: 140.13-001-2024
Nuevo Colón, 04 de Enero del 2024

Ingeniera:
MARCELA BLANCO
Supervisora Convenio No. 2786-2023.
Dirección de Infraestructura Educativa
Gobernación de Boyacá.
Tunja.

Referencia: **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2786 DE 2023 ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE NUEVO COLON PARA ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE NUEVO COLON PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA, MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**

Asunto: Solicitud de reinicio y prorroga al convenio N° 2786-2023

Respetada Ingeniera:
Teniendo en cuenta el convenio de la referencia, y luego de haber revisado la parte documental entregada por la administración saliente y luego de verificar que el contrato cumple con la documentación requerida por la entidad, comedidamente me permito solicitar el reinicio y prórroga del plazo de ejecución del convenio.
Teniendo en cuenta que ya se han subsanado las causales por las que se dio la suspensión del convenio y de esta manera poder dar INICIO a la ejecución de las actividades del contrato COP-09-2023, proceso de contratación LP-02-2023 el cual es la ejecutoria del convenio 2786-2023.
Se anexa solicitud de Inicio por parte de la INTERVENTORÍA DEL CONTRATO Y CONTRATISTA DE OBRA.

No siendo más el objeto de la presente se suscribe.

Cordialmente.

DRA. ALBA MERLY MARANTA CONTRERAS
Alcaldesa Municipal

Gestión Documental.
Original: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS – Gobernación de Boyacá.
Anexos: 0 folios.
Elaboró: Ing. CESAR AUGUSTO ESPINOSA PLAZAS – técnico operativo a la Secretaria de Planeación y Obras P.
Revisó: Ing. CARLOS ANDRÉS GARCÍA PEDRAZA. Secretario de Planeación y Obras Públicas

CONSORCIO
San Jose
2023

Tunja, 02 de enero de 2024

Ingeniero: NCC-001-2024
CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO
Interventor
Nuevo Colón

REFERENCIA: Contrato **COP-09-2023**
Objeto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA, MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Respetado Señor:

Por medio de la presente solicitamos amablemente levantar la suspensión del contrato de la referencia, esto con el fin de dar inicio a las actividades y cumplir con el objeto contractual

Sin otro particular

Cordialmente

CONSORCIO SAN JOSE 2023
R/L: JAIRO ENRIQUE RINCON VELANDIA
C.C 6756142 DE TUNJA
CONTRATISTA

Con copia a oficina de planeación NUEVO COLON-BOYACA

CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

Nuevo Colón, 3 de enero de 2024

Señor:
CARLOS ANDRES GARCÍA ARÉVALO
Secretario de planeación y obras
públicas Supervisión
Nuevo Colón– Boyacá

REFERENCIA: Contrato COP-09-2023
Objeto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA, MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Asunto: Solicitud de terminación de suspensión

Cordial saludo.

De acuerdo a oficio NCC-001-2024 recibido el día 2 de enero de 2024 en el cual el contratista solicita sea levantada la suspensión del contrato en referencia.

Solicitamos como interventoría y teniendo en cuenta la solicitud presentada por el contratista de obra, que además una vez revisada toda la documentación, como interventoría solicitamos respetuosamente al municipio sea levantada la suspensión al contrato en referencia, estos debido a que encontramos viable la solicitud.

Cordialmente:

CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO
INTERVENTOR

MANZANA K CASA 10 CIUDADELA SOL DE ORIENTE TUNJA TEL 321 317 98 56

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 01/Junio/2019**

INFORME No:	6		FECHA:	31	de	DICIEMBRE	de	2023			
PERIODO:	DEL	1	de	DICIEMBRE	de	2023	AL	31	de	DICIEMBRE	de	2023
CONVENIO No:	2786	DE	2023								

OBJETO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA MUNICIPIO DE NUEVO COLON DEPARTAMENTO DE BOYACA"

LOCALIZACIÓN:

El proyecto se desarrolla en las instalaciones de la Institucion Educativa Nuestra Señora de la Antigua del municipio de Nuevo Colon

INFORMACION DEL CONVENIO

ENTIDAD TERRITORIAL	
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	**MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
JOAQUIN ARTURO BARRAGAN	**IVAN YECID OROZCO CARDENAS**
Teléfono: Dirección	Teléfono: **3115568489** Dirección Calle 4 #4-60
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:	

APORTES:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$ 1.107.792.679,95	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 1.107.792.679,95**

OBSERVACIÓN

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No	LP-02-2023	LICITACION PUBLICA
Aviso de Convocatoria o Invitación	27 DE JULIO DE 2023	
Estudios Previos	27 DE JULIO DE 2023	
Proyecto de pliego de condiciones	27 DE JULIO DE 2023	
Pliego de condiciones definitivos	15 DE AGOSTO DE 2023	
Acto de adjudicación	25 DE OCTUBRE DE 2023	

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No	CMA-04-2023	CONCURSO DE MERITOS ABIERTOS
Aviso de Convocatoria o Invitación	23 DE AGOSTO DE 2023	
Estudios Previos	23 DE AGOSTO DE 2023	
Proyecto de pliego de condiciones	23 DE AGOSTO DE 2023	
Pliego de condiciones definitivos	1 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
Acto de adjudicación	27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 01/Junio/2019**

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO DE NUEVO COLON	**$ 988.699.133,12**
OBJETO:	
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA, MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO SAN JOSE 2023	**JAIRO ENRIQUE RINCON VELANDIA**
Teléfono: Dirección:	Teléfono: 3125269528 Dirección: TRANSV. 9C Nº 28-53 TUNJA

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO NUEVO COLON	**$ 72.472.413,37**
OBJETO:	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA, MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:
CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO	**N/A**
Teléfono: 3213179856 Dirección:	Teléfono: Dirección:


FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	4	7	2023						
PLAZO INICIAL	5 MESES								
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	3	12	2023						
ADICIONES EN PLAZO									
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	3	12	2023						

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 01/Junio/2019**

AVANCE DE EJECUCIÓN


CONVENIO

% DE AVANCE CONVENIO	**0,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**98,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0,0%**




CONTRATO DE OBRA

% DE AVANCE CTO OBRA	**0,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO OBRA	**0,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0,0%**



CONTRATO DE INTERVENTORÍA

% DE AVANCE CTO INTERV.	**0,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO INTERV.	**0,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

EL CONVENIO SIGUE SUSPENDIDO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA DE OBRA AUN NO HA ADJUNTADO LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA DAR INICIO AL CONTRATO POR LO QUE LOS CONTRATOS TANTO DE OBRA COMO DE INTERVENTORIA NO TIENEN ACTA DE INICIO A LA FECHA

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	4	7	2023	
Acta de Suspension	30	11	2023	

CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio				

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 01/Junio/2019**

PÓLIZAS VIGENTES

CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA		ANEXO No.		ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S,A	FECHA APROB.	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	VIG. DESDE mm	VIG. DESDE aaaa	VIG. HASTA dd	VIG. HASTA mm	VIG. HASTA aaaa	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO CONTRATO							
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES							
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA							

No PÓLIZA		ANEXO No.		ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S,A	FECHA APROB.	dd	mm	aa

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES							

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No PÓLIZA		ANEXO No.		ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S,A	FECHA APROB.	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	VIG. DESDE mm	VIG. DESDE aaaa	VIG. HASTA dd	VIG. HASTA mm	VIG. HASTA aaaa	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO CONTRATO							
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES							
CALIDAD DE SERVICIO							

ADICIONALES Y PRÓRROGAS

CONVENIO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
	VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		

CONTRATO DE OBRA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
	VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		

INTERVENTORIA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
	VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONVENIO

CUENTA No.	616945366	BANCO:	Banco Bogota	SUCURSAL:	616 Tunja

NOMBRE CUENTA:	"MUNICIPIO DE NUEVO COLON- EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA "

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA	VALOR
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS			$ 0,00

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 01/Junio/2019**

CONTRATO DE OBRA					
CUENTA No.		BANCO:		SUCURSAL:	
NOMBRE CUENTA:					
DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE	FECHA		VALOR
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					$ 0,00

INTERVENTORIA					
CUENTA No.		BANCO:		SUCURSAL:	
NOMBRE CUENTA:					
DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE	FECHA		VALOR
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					$ 0,00

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA	
DESCRIPCIÓN	**LOCALIZACIÓN**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
DESCRIPCIÓN	**LOCALIZACIÓN**

TRAMITE DE CORRESPONDENCIA			
FECHA	INTERESADO	ASUNTO	TRAMITE

RELACION DE COMITES REALIZADOS EN EL CONVENIO, CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA				
DESCRIPCION	**FECHA**			**OBSERVACION**
	dd	**mm**	**aaaa**	

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
INFORME 1	4	7	2023	3	8	2023	RADICADO
INFORME 2	4	8	2023	3	9	2023	RADICADO
INFORME 3	4	9	2023	3	10	2023	RADICADO
INFORME 4	4	10	2023	3	11	2023	RADICADO
INFORME 5	4	11	2023	30	11	2023	RADICADO
INFORME 6	1	12	2023	31	12	2023	PRESENTE INFORME

EL CONVENIO SIGUE SUSPENDIDO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA DE OBRA AUN NO HA ADJUNTADO LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA DAR INICIO AL CONTRATO POR LO QUE LOS CONTRATOS TANTO DE OBRA COMO DE INTERVENTORIA NO TIENEN ACTA DE INICIO A LA FECHA

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0 CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 01/Junio/2019

INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS


	VERIFICACIÓN	FOLIOS
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	YA SE RADICO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	N.A.	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	N.A.	
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	N.A.	
Copia del Contrato de obra e interventoria	YA SE RADICO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	N.A.	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	N.A.	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	N.A.	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra **Informe de Interventoría:**	N.A.	
Acta de socialización del contrato de obra	YA SE RADICO	
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	N.A.	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	N.A.	
Bitácora de obra	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	
Amortización del anticipo	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	N.A.	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	N.A.	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	N.A.	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	
Registro de instalación Valla informativa	N.A.	


Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 01/Junio/2019

SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	N.A.	
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	N.A.	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	N.A.	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	N.A.	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO) Folios No.: Indica en que folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:		
	Alcalde Municipal	
NOMBRE:	HECTOR WILSON CASTELBLANCO	

FIRMA:		
	Secretario de planeacion y obras publicas	
NOMBRE:	IVAN YECID OROZCO CARDENAS	

BOYACÁ GRANDE GOBERNACION DE BOYACA
SECRETARIA CONTRATACION
TRAMITADO
Juan Sebastian Muñoz Peña
fecha 09/01/2024

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 3
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-037
ACTA DE SUSPENSIÓN		FECHA: 19/Abr/2023

ACTA No: 1	1
FECHA PRESENTE ACTA:	30 de noviembre de 2023
CONTRATO No:	2786 DE 2023.
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN NIT. C.C. 800033062
INTERVENTOR:	JOAQUÍN ARTURO BARRAGÁN GAIVIZ
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA ,MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
VALOR:	MIL CIENTO SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($1.107.792.679,95) MCTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (5) MESES Y CERO (0)DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN:	04 de julio de 2023

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el municipio de Nuevo Colón informa la necesidad de suspender el convenio 2786 de 2023, teniendo en cuenta que se no se han materializado las acta de inicio de los contratos de obra e interventoría debido a que el proceso licitatorio de obra se realizó con documentos tipo, los pliegos de condiciones establece que el contratista de obra adjudicatorio debe adjuntar una serie de documentos antes de iniciar las obras a ejecutar y estos documentos deben ser revisados y avalados por la interventoría contratada.

SEGUNDO: El día 30 de noviembre del año 2023, la supervision por parte de la Gobernacion y el municipio de Nuevo Colón acuerdan suspender el convenio numero 2786 de 2023, hasta que se realicen las actas de Inicio de los contratos de obra e interventoría.

"Agregar más consideraciones si es necesario y omitir éste párrafo"

ACUERDAN

PRIMERO: Suspender el plazo para la ejecución del contrato N° 2786 a partir del 30 de noviembre de 2023. hasta que se realicen las actas de Inicio de los contratos de obra e interventoría.

SEGUNDO: El contratista deberá modificar las pólizas contractuales, ampliándolas por un plazo equivalente al de la suspensión del contrato.

TERCERO. Al momento de suscribir el acta de reiniciación, se presentará el nuevo cronograma de trabajo y las pólizas ampliadas.

CUARTO. Durante el tiempo de la suspensión de plazo el contratista no debe ejecutar, ni adelantar actividades en el sitio de la obra.

QUINTO. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

HECTOR WILSON CASTELBLANCO RODRÍGUEZ	JOAQUÍN ARTURO BARRAGÁN GAIVIZ
Alcalde Municipio de Nuevo Colón	Asesor de Despacho de Infraestructura Educativa.
CONTRATISTA	INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

NOTA: Los clausulados del cuarto al séptimo, pueden modificarse o suprimirse de acuerdo al tipo de contrato.

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN TRAMITADO Javier Ernesto Mendieta Fecha 30-11-2023