| Fecha<br>2024-01-01<br>AA MM DD | Zipa<br>**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS**<br>**DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA** | ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO |
|---|---|---|

## INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

**OBJETO DEL CONTRATO**

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

**ALCANCE** Conservación de la Malla Vial Arterial no Troncal - Vigencia 2021 - Grupo 1

**CONTRATO No.** IDU-1712-2021

**EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Luis Fernando Leiva Sanchez - Apoyo Principal, Diana Marcela Castiblanco Riveros - Apoyo Principal, Romahdel Rojas Marquez - Apoyo Principal, Juan Guillermo Bedoya Cardona - Apoyo Principal

| | |
|---|---|
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **% PLANEADO** | 90.0% |
| **% EJECUTADO** | 90.0% |
| **% VARIACIÓN** | 0.0% |

### ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en ejecución. Al corte del presente informe y durante el último mes se han realizado intervenciones en los siguientes frentes:

- Avenida Boyacá entre Calle 13 y Calle 76. A través de diferentes frentes de obra, se realizan actividades de:
  - Nivelación de pozos.
  - Actividades correspondientes a recibo de anualidad.
- Calle 134 entre Avenida Boyacá y Autopista Norte. Se realizan actividades de fresado de la carpeta asfáltica, imprimación de emulsión asfáltica CRR-1, instalación de mezcla asfáltica MDC-19, compactación de carpeta de rodadura MDC-19. Así mismo se realiza demolición de franja de pavimento existente perimetral al sardinel del andén que no se puede fresar.
- Avenida Ferrocarril del Sur – Transversal 72D entre Avenida Boyacá y Calle 45 Sur. Se trabaja en el primer tramo del sector, ubicado entre Calle 43 Sur y Calle 44 Sur. Se realiza demolición de carpeta asfáltica, excavación para conformación de caja de estructura, instalación de base BGA-38, demolición de sardinel e instalación de bordillo A10.
- Calle 138 entre Avenida Boyacá y Autopista Norte. Se realizan actividades de fresado de la carpeta asfáltica, imprimación de emulsión asfáltica CRR-1, instalación de mezcla asfáltica MDC-19, compactación de carpeta de rodadura MDC-19. Así mismo se realiza demolición de franja de pavimento existente perimetral al sardinel del andén que no se puede fresar.

Así mismo, en este frente de obra se verificó el retiro de hitos por parte de la SDM y el contrato de la EAAB.

### INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|---|---|
| **Contratista** | CONSORCIO GAMMA | **Contratista** | CONSORCIO SERVINC-PEB |
| **Contrato No.** | IDU-1712-2021 | **Contrato No.** | IDU-1726-2021 |
| **Valor Inicial** | $ 45.340.809.899,00 | **Valor Inicial** | $ 5.487.545.092,00 |
| **Total Contrato** | $ 45.340.809.899,00 | **Total Contrato** | $ 5.487.545.092,00 |
| **Valor Pagado** | $ 37.243.566.599,00 | **Valor Pagado** | $ 3.639.448.208,00 |
| **Plazo Inicial** | 810 días | **Plazo Inicial** | 810 días |
| **Plazo Actualizado** | 810 días | **Plazo Actualizado** | 810 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2022-01-17 | **Fecha de Iniciación** | 2022-01-17 |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2024-04-16 | **Fecha de Terminación Actual** | 2024-04-16 |
| **No. Empleos generados** | 131 | **No. Empleos generados** | 31 |