# INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN

Fecha: Del 01 al 30 de noviembre de 2023

## 1. Datos del Convenio de Uso de Recursos suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el municipio de Acandí-Chocó

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DEL CONVENIO** | 1301 de 2023 |
| **OBJETO DEL CONVENIO** | En virtud del presente Convenio, las Partes establecerán las condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación al municipio de Acandí, departamento del Chocó, en calidad de beneficiario, conforme con el acto administrativo de asignación de recursos, a fin de realizar el Proyecto denominado: **"REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA BATATILLA DEL MUNICIPIO DE ACANDI, CHOCO"** |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 22 de junio de 2023 |
| **BENEFICIARIO** | Municipio de Acandí-Choco |
| **NIT** | 891.680.050-8 |
| **VALOR DEL CONVENIO** | El Convenio no genera erogación presupuestal entre las partes. |
| **VALOR DEL PROYECTO** | QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($586.692.228) |
| **PLAZO** | Siete (7) meses. |
| **FECHA DE INICIO** | 28 de junio de 2023 |
| **FECHA TERMINACIÓN INICIAL** | 27 de enero de 2024 |
| **FECHA TERMINACIÓN REAL** | En ejecución |

## 2. Datos del Supervisor del Convenio

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | Juan Manuel Castaño Ossa<br>Coordinador del Grupo de Desarrollo Sostenible | | |
| **DEPENDENCIA – MEMORANDO** | Conforme a la cláusula décimo-octava-supervisión y comité de seguimiento del CUR 1301 de 2023. | | |
| **SUPERVISORES** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | Natalia Duarte Cáceres | 28/06/2023 | 16/10/2023 |
| | Juan Manuel Castaño Ossa | 17/10/2023 | A La fecha |

## 3. Información Física del Convenio

3.1. Proyecto(s) Viabilizado(s)

| **No. Comité Técnico VASB: N/A.** | **Fecha: 29/05/2023** (Concepto técnico favorable) |
|---|---|
| **Nombre del Proyecto:** | Rehabilitación de la línea de conducción del sistema de acueducto en la vereda Batatilla del municipio de Acandí, Chocó. |
| **Alcance del Proyecto:** | **OBRA CIVIL Y SUMINISTROS:** Suministro e instalación de 640 m de tubería de acueducto de Ø12" en PVC (RDE21 o similar), Suministro e instalación de accesorios y obras complementarias.<br><br>**INTERVENTORIA:** Interventoría a la obra Civil y a los Suministros<br><br>**Seguimiento del MVCT:** 2% de seguimiento del MVCT |
| **Impacto del Proyecto:** | Con la implementación del proyecto "REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA BATATILLA DEL MUNICIPIO DE ACANDÍ, CHOCÓ", se realizará la rehabilitación de los tramos afectados por la Ola Invernal manifestados como situación |

| | |
|---|---|
| | de emergencia, beneficiando a una población proyectada en 4.110 habitantes. |

## 4. Información Financiera del Convenio

### 4.1. Plan Financiero del Proyecto

| COMPONENTES/ FUENTES | NACIÓN | TOTAL |
|---|---|---|
| Obra Civil y suministros | $507.710.247 | $507.710.247 |
| Interventoría | $67.478.212 | $67.478.212 |
| Seguimiento MVCT (2%) | $11.503.769 | $11.503.769 |
| **TOTAL** | **$586.692.228** | **$586.692.228** |
| **% Participación** | **100%** | **100%** |

### 4.2. Disponibilidad Presupuestal y Esquema Fiduciario.

| | |
|---|---|
| **No. Resolución de Asignación – Fecha:** | 0472 de 15 de junio de 2023 |
| **Valor de Asignación:** | **TOTAL $586.692.228**<br>Obra e interventoría: $575.188.459<br>Seguimiento: $11.503.769 |
| **No. Certificado Disponibilidad Presupuestal – Fecha:** | CDP 151923 de 30 de mayo de 2023 - obra e interventoría<br>CDP 152023 de 30 de mayo de 2023 seguimiento |
| **No. Registro Presupuestal – Fecha:** | RP 274023 de 15 de junio de 2023 obra e interventoría |
| **Esquema Fiduciario No. y Fecha:** | MC-032/2023 19 de septiembre de 2023 |
| **Nombre Entidad Fiduciaria:** | Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A |
| **Fideicomitente (Beneficiario):** | Municipio de Acandí |

4.3. Desembolsos

No se han efectuado desembolsos a la fecha

## 5. Información Contractual del Convenio

5.1. Plan de Contratación del Proyecto

| ACTIVIDAD | VALOR | TIPO DE CONTRATACIÓN | EJECUTOR |
|---|---|---|---|
| Obra Civil y suministros | $507.710.247 | Licitación Pública | Municipio de Acandí |
| Interventoría | $67.478.212 | Concurso de Méritos | Municipio de Acandí |
| **TOTAL** | **$575.188.459** | | |

## 6. Resumen Ejecución del Convenio

Por estar en etapa precontractual, no se tiene aún la contratación derivada.

| ITEM | EJECUCIÓN FISICA DEL CONVENIO<br>**No. Contratos: Obra Civil** ☐ **Interventoría** ☐ | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (AVANCE DE OBRA) | 0 |
| 2 | VALOR VIABILIZADO DEL PROYECTO (obra, suministro, Interventoría y seguimiento MVCT-2%) | $586.692.228 |
| 3 | VALORES CONTRATADOS DEL PROYECTO | 0 |
| 4 | VALORES EJECUTADOS DEL PROYECTO | 0 |
| 5 | SALDO VALORES NO CONTRATADOS DEL PROYECTO | 0 |
| 6 | SALDO VALORES NO EJECUTADOS DEL PROYECTO | 0 |

| ITEM | EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | VALOR DESEMBOLSADO DEL PROYECTO | 0 |
| 2 | VALORES PAGADOS DEL PROYECTO | 0 |
| 3 | VALORES RECURSOS NO CONTRATADOS DEL PROYECTO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | VALORES RECURSOS NO EJECUTADOS DEL PROYECTO | 0 |
| 5 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS | 0 |

## 7. Conclusiones y/u Observaciones

| CONCEPTO/OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR |
|---|
| **GENERALIDADES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO**<br><br>El proceso de obra - LP 003/23, se encuentra publicado en el SECOP I, avanza de la siguiente manera para el presente mes:<br><br>- 1 de noviembre: publicación de adenda 6, para modificación del cronograma, siendo la fecha probable de adjudicación el 3 de noviembre de 2023.<br><br>- 7 de noviembre: el municipio publica adenda 7 para la nueva modificación del cronograma y el informe final de evaluación.<br><br>- 10 de noviembre: el municipio formaliza acta de adjudicación al proponente UNION TEMPORAL MURILLO PONCE.<br><br>-22 de noviembre: se publican observaciones y las respuestas a las mismas realizadas por el oferente al informe final de evaluación.<br><br>-24 de noviembre: se publica la adjudicación del proceso mediante Resolución No. 567 del 23 noviembre de 2023, a la **UNION TEMPORAL MURILLO PONCE,** a su vez se publica la adenda 8, con la cual se modifica el cronograma del proceso con la finalidad de atender y gestionar las observaciones que se presentaron al procedimiento de evaluación del sobre económico.<br><br>En cuanto al proceso de interventoría- CMA-004 DE 2023 publicado en SECOP I, el municipio informa en reunión de seguimiento adelantada el 15 de noviembre que la fecha estimada del acta de inicio es para el 21 de noviembre.<br><br>En reunión semanal el 24 de noviembre el municipio informa que se presentaron 2 proponentes al proceso de interventoría, de los cuales uno no cumple con los requisitos establecidos. Se espera tener el acta de inicio para el contrato los primeros días de diciembre. |

Enlaces de consulta de los procesos de obra e interventoría:

- Proceso de obra – LP- 003/2023, para la **"REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA BATATILLA DEL MUNICIPIO DE ACANDI, CHOCO".** Link de consulta en el siguiente enlace:

  https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-41000&g-recaptcha-response=03AFcWeA7iiEU02OaQNUWvm3ulv_uxm8GfiK0DmqgTK4c8yn_wOsghOgQ8PMuwbFv6JlVyX1_1qkfMqPDMwqDp3pj0cGbI8_Bu9leaqkia9UlGGdi3-Tgi1m1x8nTIamMApTnJXHeBFinluEjiacGqOnIZBXWc5fjt6oewBVo2QaNgD8jtqxr11KCIlCCHxwpDm-H0qDh5nm5F1MpE09fIQnVAlBgwP-cNLXgS-4pDhZSBpeAqtA_SsKZFzZ0nWC80QMawWh61SgXtUdu4_8nTWE9dJBK8tSjKh5HzkFc16sKN73zPIDEYDVfBY1EeQzv_rIIlT1ikwP63VrHJfSkpPj8_56fSvMisBc8lDojAVkOVE0GVNxRD5X2xJ5fR05XKu_NpoR9povdpitxoPSrlbR_aChL7Jyr3jrBl3NuQszCffySXoH9YR5BlEX-UEcoNmGKbAphF4Jj8jSYmAH9cuRx7V8IFUxirvzXNgrAkol9bCRWfTh3oidys9Ju3JHGeE9OPlCEI_EaDdLY9lKU9cODmbDGYOuXOI2ZDdz6hdMMSVPl_QFbN3JQ

- Proceso de interventoría CMA-004 DE 2023 "**INTERVENTORÍA DE OBRA CIVIL Y DE SUMINISTROS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VERADA BATATILLA DEL MUNICIPIO DE ACANDÍ-CHOCÓ."** Link de consulta en el siguiente enlace: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13805633&g-recaptcha-response=03AFcWeA75LLOhWQl1G6gqgYy2iv8lpv1_zaEPPV2exgZIKXcD5aOc67GCOLYR1Qwqy_VGxCpUMIW4rcFcMCkcUS6HFKP2-VEuBKLZcPQzINXl9dFG5P_CGCurO5S7hW1KX0nLdIu_WKZwjFsvYAsmljmKrHiFNCBsXxteBimm_TawvHjcy49uo7ZoHIOy05_EFMOyBRtAJN10WjuReGuFY4BKAlqL0ezicaV1QEVeYjt2GCGhkTlpRS5HrOARK--UTIB0_L4d15lyA9O0yN4WLBZaufrGV8C5AasD2NmFJyJ-3kqZg1pkqSBcAE-ps-U1_ZHpm-DVmWVrrLzbPGZtN4pglNeTA86Vpjn0qSQQOcyzR1MCA8Zhu3io3G_75mxh_wumURhVHvegz8fZbb80txESHDdq91yW5cGeMSHDE_ntlPkteH3KdbfFH_X8_aPqyTPzFDzXarTpSqP-a8Wzox2Di3fXmcQujEFn7jY55vAJKeAeA7XtZBOx5mG62xrcayT-

65FERe9HsXUk7gE0UVCqYPrguyTCWYFxPcp92llcr6EUqam6-BDfXoPkjqRuVUPDJZxVx40h

**VISITA DE CAMPO, REUNIONES DE SEGUIMIENTO E INFORMES CUR**

El MVCT, realiza visita a la región del 20 al 22 de noviembre, en la cual se revisa el estado actual de los contratos de obra, interventoría y fiducia, así como las obligaciones enmarcadas en el CUR para el municipio en calidad de ejecutor.

En la visita se adelantó reunión con profesionales de la administración municipal el día 20 de noviembre, resultado de esta reunión quedaron los siguientes compromisos:

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | Respuesta a las observaciones al segundo oferente de obra y publicación informe parcial del proceso de interventoría | Municipio de Acandí | 21-11-2023 |
| 2 | Adjudicación contrato de obra | Municipio de Acandí | 22-11-2023 |
| 3 | Informe final del proceso de selección de interventoría | Municipio de Acandí | 24-11-2023 |
| 4 | Envío cronograma de obra e interventoría, así como el flujo de pagos. | Municipio de Acandí | 27-11-2023 |
| 5 | Suscripción de actas de inicio de obra e interventoría | Municipio de Acandí | 01-12-2023 |
| 6 | Diligenciamiento formulario exoneración 4*1000 | Municipio de Acandí | 30-11-2023 |

De igual forma, se realizó visita de campo al sitio donde se adelantarán las obras



Fotografía: Sitio donde se adelantarán las obras en el marco del CUR 1301 de 2023

Las obras aún no han dado inicio como lo planteó el municipio en la reunión de seguimiento adelantada el día 15 de noviembre, no obstante se realizó el recorrido en el sitio donde se realizarán el proyecto, el cual considera el suministro e instalación de 640 m de tubería de acueducto de Ø12" en PVC (RDE21 o similar), accesorios y obras complementarias. Al respecto, se realizará el cambio en el trazado de la tubería actual en una distancia aproximada de 80metros, esto con el fin de reducir el riesgo de colapso de la línea de conducción.

Durante el periodo del informe se realizan reuniones de seguimiento los días 3, 9 y 17 de noviembre, donde se verifica con el municipio los avances de los procesos de obra e interventoría.

De igual forma dando cumplimiento a la cláusula decima séptima del CUR 1301, se remite por parte del municipio el informe de octubre mediante radicado 2023ER0135119 del 08 de noviembre 2023.

Adicionalmente el ministerio envía las siguientes comunicaciones mediante correo electrónico al municipio:

- 3 de noviembre: en el marco del cumplimiento de las obligaciones que tiene el municipio de acuerdo con lo establecido en la cláusula quinta del CUR 1301 de 2023.

- 24 de noviembre: solicitud de diligenciamiento del formato de marcación de la cuenta para la exención del 4x1000.

- 30 de noviembre: envío de listado de los documentos que deben presentarse por parte del municipio, para la solicitud de desembolsos por parte de la Nación y solicitud de la información en el marco de la ejecución del proyecto.

En este sentido el 08 de noviembre el municipio envía respuesta al correo remitido el 03 de noviembre frente al cumplimiento de las obligaciones definidas en la cláusula quinta del CUR, en la cual anexa la autorización de paso para la tubería del proyecto denominado "rehabilitación de la línea de conducción del sistema de acueducto en la vereda batatilla del MUNICIPIO DE ACANDÍ-CHOCÓ" , esto en relación con los permisos, servidumbres, autorizaciones requeridos para el proyecto, de igual forma informan que la persona encargada por parte del operador de la empresa de acueducto APC, es el gerente, el señor Juan Jose Toro Gutierrez. Adicional, en la comunicación en mención, el municipio envía los siguientes anexos:

- Constancia firmada por el alcalde en la cual se compromete y deja constancia para todos los efectos en que el municipio de Acandí adelantará todas las acciones necesarias a fin de legalizar la servidumbre necesaria atendiendo el trazado de tubería en el plano predial aportado para el proyecto.
- Certificación de predios y servidumbres firmada por el alcalde, en la cual indica conocer el proyecto en relación y consta que para la construcción solo se requiere la servidumbre relacionada en el documento, la cual confirma estar debidamente tramitada y coincide con el trazado de tubería en el plano predial aportado para el proyecto:

**INCONVENIENTES PRESENTADOS**

**Alerta 1** – retrasos en el desembolso y flujo de pago de obra e interventoría: a la fecha el municipio no ha enviado el formato para la marcación de la cuenta de la fiducia. Esto se requiere con urgencia para que el MVCT avance en el trámite para la marcación de la cuenta donde se manejaran los recursos aportados por la Nación como exentos del 4x1000, esto es necesario teniendo en cuenta que con los recursos de la Nación no se puede cubrir este impuesto. Frente a esta situación el municipio indicó que establecerá contacto con FIDUAGRARIA para que facilite la información necesaria que permita diligenciar el formulario de exoneración de gravamen financiero cuanto antes.

**Alerta 2** – prorroga CUR: Los contratos de obra e interventoría iniciarían en diciembre y el proyecto tiene una ejecución de dos meses, no obstante, el plazo del CUR es hasta enero 2024. Al respecto, el municipio revisará la posibilidad de solicitar una prórroga al CUR.

**SUSPENSIONES, PRÓRROGAS, ADICIONES**

Durante el período de reporte del presente informe no se surtieron acciones administrativas asociadas a suspensiones, prórrogas o adiciones del CUR.

**ESTADO CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO.**

Con el fin de proceder con las marcaciones de las cuentas que se abran en las Fiducias para el manejo de los **recursos aportados por la Nación**, el MVCT, envió y reiteró la solicitud al municipio para diligenciar formato y avanzar con el respectivo tramite. A la fecha esto sigue pendiente.

**FECHA DE CADUCIDAD DE LAS ACCIONES PARA LIQUIDAR EL CONVENIO**

El CUR 1301 de 2023 se encuentra en ejecución y está vigente hasta el 27 de enero del 2024, los plazos para liquidar serían los siguientes:

- Término liquidación bilateral: 27 de julio de 2024.
- Término liquidación unilateral: 27 de septiembre de 2024.
- Término de liquidación judicial: 27 de septiembre de 2026.

**Supervisión - Juan Manuel Castaño Ossa**
**Coordinador del Grupo de Desarrollo Sostenible**

Revisó: María Jimena Maestre Piñeres – Contratista DPR

Elaboro: Esthefanny Victoria González Salcedo- Contratista DPR, equipo GR
Karla González– Contratista DPR, Componente Financiero
Alejandro Quintero Martínez- Componente Jurídico GR- Contratista DPR
Paola Tibaquirá Perdomo – Contratista DPR, Componente Técnico