	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	5
		Vigencia	23/10/2023

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	27/12/2023	**PERIODO REPORTADO DEL:** 30/11/2023	**AL:** 27/12/2023
CONTRATO Nº	052-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023	**CONTRATISTA**	RAING PROYECTOS S.A.S
OBJETO	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE MINI FUTBOL Y AULAS DEL COLEGIO GIMNASIO MILITAR FUERZA AÉREA LUIS F GOMEZ NIÑO"		
FECHA DE INICIO	30/11/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	27/12/2023

VALOR INICIAL	$ 277.997.562,55	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR TOTAL**	$ 277.997.562,55

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		GRAMA SINTETICA	522	TALADRO	2	EDWIN JAVIER CARDENAS HERNANDEZ	1	**100,00%**	**100,00%**	SI	
		ARENA SILICE	541,44	PULIDORA	2	LINA PAOLA HINCAPIE MARIN	1	**100,00%**	**100,00%**	SI	
		GRANO DE CAUCHO	546,66	TIJERAS	3	JORGE VILLAMIZAR RANGEL	1	**100,00%**	**100,00%**	SI	
		CIELO RASO	42,9	SOLDADOR	1	RUBEN DARIO RAMIREZ CACERES	1	**100,00%**	**100,00%**	SI	
		PINTURA	15			NOE SORIA BERNAL	1	**100,00%**	**100,00%**	SI	
		ESMALTE	8			HEINER MANUEL ROMERO MONTERO	1	**100,00%**	**100,00%**	SI	
		POSTES METALICOS	6			NELSON FELIPE BARBERY LOPEZ	1	**100,00%**	**100,00%**	SI	
		REFLECTORES	4			CARLOS ANDRES IBAÑEZ	1	**100,00%**	**100,00%**	SI	
		MARCADOR	1			JAIRO JOSE PERALTA	1	**100,00%**	**100,00%**	SI	
		MALLA	1049,76			JHON JAIRO GUAYARA	1	**100,00%**	**100,00%**	SI	
		LUMINARIA 60X60	24								
						TOTAL	10				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	100,00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL				
Semana 1	20,00%	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Semana 2	30,00%			
Semana 3	35,00%			
Semana 4	15,00%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA















AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		100,00%
EJECUTADO		100,00%

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

		GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
02-01-01-001-002			
1, PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
2, INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
3. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
4. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
5. ACABADOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
6. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
8. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
9. CIELO RASO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%

02-02-02-005-004 REC 10			
MANTENIMIENTO Y ADECUACION SHELTERS OMEGA $ 30.000.000,00			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
3. ESTRUCTURA METALICA	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
4. PINTURA	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
5. CARPINTERIA EN ALUMINIO	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO			
N/A	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	28	28	0
Proyección	28	28	0

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
28	0	27/12/2023

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

SE REALLIZA ALISTADO DE PISO, INSTALACION DE GRAMA SINTETICA, INSTALACIONES ELECTRICAS, PINTURA DE GRADAS, INSTALACION DE REFLECTORES, TABLERO MARCADOR, INSTALACION DE CIELO RASO, PINTIRA DE MUROS.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
	SI		NO	X
	SI		NO	X
	SI		NO	X
	SI		NO	X

OBSERVACIONES: SE CUMPLE EL CONTRATO SIN NOVEDAD.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 277.997.562,55	$ 277.997.562,55	$ 277.997.562,55	100,00%	$ 0,00	0%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 277.997.562,55	$ 277.997.562,55				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 277.997.562,55	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 277.997.562,55	
PAGO FINAL PAC DICIEMBRE Y/O CXP PRIMER TRIMESTRE 2024	$ 0,00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0,00	

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	SI	SI	CUMPLE CON LO REQUERIDO
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	CUMPLE CON LO REQUERIDO
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI	SI	SI	CUMPLE CON LO REQUERIDO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	SI	SI	SI	CUMPLE CON LO REQUERIDO
FLUJO DE CAJA	SI	SI	SI	CUMPLE CON LO REQUERIDO

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE FINALIZA EL CONTRATO SIN NOVEDAD

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

SE PRESENTAN LLUVIAS PERO NO AFECTA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES

ELABORO:

TE. BOHORQUEZ FORERO ALVARO MAURICIO
SUPERVISOR
Firma y Posfirma

REVISO:

EDWIN JAVIER CARDENAS HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA
Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO







