GRUPO CONTAGRO S.A.S

NIT. 901.079.624-4 Calle 5 # 10-54 Puerto Rico- Caquetá

INFORME DE EJECUCION PARCIAL AVANCE 2

CONTRATO DE OBRA No: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° 006 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO: AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA VEREDA EL GRIFO Y LA VÍA ALTAMIRA-PAJIJI DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, HUILA.

CONTRATISTA
GRUPO CONTAGRO SAS

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE ALTAMIRA - HUILA

CONTENIDO

1. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:**

   UN (1) meses a partir del Acta de Inicio

2. **PRÓROGAS:**
   SI: NO: X

3. **ADICIONES:**
   SI: X NO:

4. **FECHA DE INICIO:**

   01 de Diciembre de 2023

5. **FECHA DE TERMINACIÓN:**

   31 de Diciembre del 2023

6. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**

   $ 251.822.683

7. **VALOR ADICIONAL:**

   N/A

8. **VALOR TOTAL:**

   $ 251.822.683

9. **VALOR COBRO PARCIAL N.02**

   $142.414.260 CORRESPONDIENTE AL 57 % DEL VALOR DEL CONTRATO

10. **EQUIPO DE TRABAJO:**

Fausto Fernández Franco
Ingeniero Electricista
Director

Jaime Luis Peña
Ingeniero Electricista
Residente

Alirio Sánchez Ortiz
Técnico Electricista

Ramón Eliecer Torrado
Técnico Electricista

11. SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES SOCIALES:

Número de Planilla: 1108381267
Operador: SOI
Valor: $ 2.973700
Periodo: 2023-12

12. Balance Financiero

VALOR CONTRATO INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR EJECUTADO ACTA 1= 33 %	VALOR EJECUTADO ACTA 2= 57%	VALOR POR EJECUTAR
$ 251.822.683	N/A	$ 251.822.683	$ 83.014.108	$ 142.414.226	$ 26.394.348

Registro fotográfico.































	

La Suscrita, **DIANA CAROLINA CEBALLOS OSPINA**. Representante Legal del GRUPO CONTAGRO SAS contratista del proceso contractual MINIMA CUANTÍA N° 006 DE 2023 certifico que he cumplido las funciones pertinentes como contratista a cabalidad según el objeto del contrato, realizando la instalación de los materiales en la vereda Pajiji y que corresponden al 90 % de avance de obra , además de los demás elementos correspondientes, todos los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual

Por lo anterior se firma a los 26 días del mes de Diciembre del 2023.

Atentamente

Carolina Ceballos

DIANA CAROLINA CEBALLOS OSPINA
RL-GRUPO CONTAGRO SAS
CC 1.114.091.084 de Anserma Nuevo- Valle del Cauca