EAG Empresa Autónoma de Guatapé Sostenibilidad y Desarrollo para todos.	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	**CÓDIGO: 001** **VERSIÓN: 001**

INFORME DE SUPERVISIÓN	**No.**	**001**

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Seleccione con una ***X*** *el tipo de documento:*	**CONTRATO**	X	**CONVENIO**	

NÚMERO DEL CONTRATO	IP 021-2023	**FECHA**	4	Jul	2023	**VALOR INICIAL**	$ 1.399.545.173,41

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LA PLACA MULTIFUNCIONAL DE LA VEREDA QUEBRADONA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO 395 DE 2023 SUSCRITO ENTRE INDEPORTES ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA

SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN	GUILLERMO LEÓN GÓMEZ RENDÓN	**CÉDULA**	15.425.936
CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCION PALACIO BAENA - ICBP S.A	**CÉDULA O NIT**	811.015.828

FECHA ELABORACIÓN DE INFORME	21	Ago	2023	**PERÍODO DE COBRO**	19	Jul	2023	**A**	19	Ago	2023

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	**No.**	***00508***	**FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL**	19	Jul	2023

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	19	Jul	2023	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	19	Dic	2023

DURACIÓN DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES	**No. DE DIAS CALENDARIO/HÁBILES TOTALES DE EJECUCIÓN CONTRATO**	150	**DÍAS**

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NO

CONTRATO ADICIONAL NÚMERO		**TIEMPO DIAS CALENDARIO**
1		
2		
3		

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA		**FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA**			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO	NO

CONTRATO ADICIONAL NÚMERO		**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**	**VALOR DE LA ADICIÓN**
1			$ -
2			$ -

VALOR TOTAL ADICIONES	**$ -**
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	**$ 1.399.545.173,41**

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO	NO

ACTA DE SUSPENSIÓN N°		TIEMPO (N°de días de suspensión)
1		

2.4 ANTICIPOS

EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS	NO

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	
Formato control de seguimiento anticipo*		No. Folios	
Conciliación bancaria		No. Folios	
Extractos bancarios		No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	**$**	**1.399.545.173,41**
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	**1.399.545.173,41**
VALOR TOTAL ADICIÓN	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**1.399.545.173,41**
VALOR PAGO ANTICIPADO (**Si aplica)**	$	-
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	200.835.264,17
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
VALOR DEL ACTA No. 5 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
Inserte filas en caso de ser necesario	$	-
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$**	**200.835.264**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	**$**	**1.198.709.909**
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)	**$**	**-**

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	NO.	00401480157	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS	NO

PERIODO DE GENERACION DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO				FECHA CORTE			
VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO	NO	

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI
	N° Planilla
	9454804669

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de_____ y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Juridica)	SI

4.2. VERIFICACION EN ADRES ANTES FOSYGA

El interventor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** en la base de datos única de afiliados BDUA del sistema general de seguridad social en salud y que compenso para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES (antes FOSYGA) (Aplica para persona Natural)	SI

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	SI

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA			VIGENCIA AL DD/MM/AAAA			VALOR
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal	19	Jul	2023	19	Abr	2024	$ 279.909.034,60
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales	19	Jul	2023	19	Dic	2026	$ 279.909.034,60
Estabilidad y calidad de la obra	19	Dic	2023	19	Dic	2028	$ 279.909.034,60
Póliza Responsabilidad Extracontractual	10	Jul	2023	10	Dic	2023	$ 232.000.000,00

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	**14,35%**

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DE PAGO
1	Legalización del contrato	Se realizó expedición de polizas, se presentaron hojas de vida de los profesionales del proyecto y documentos contractuales.
2	Localización y replanteo	Se realizaron cinco (05) días de localización y replanteo con comisión topografica y estacion total.
3	Cerramiento Porvisional	Se relizó instalación de 106 metros de cerramiento provisional en tela sarán .
4	Retiros	Se relializó retiro de 181 m2 de malla eslabonada.. Retiro de juegos infantiles y retiro de juegos integrados cancha.
5	Demoliciones	Se realizó demolición de 514 m2 de andenes, pisos. Se realizó demolición de 55 m2 de sobrecimiento en bloque de concreto.
6	Excavaciones, nivelación y retiro de material	Se realizó movimientos de tierra para nivleación del terreno. Se realizó excavación de 70 m3 mecánicas de material heterogeneo a cielo abierto hasta 2 metros de profundidad. Se realizó excavación de 10m3 de material heterogeneo, a cielo abierto de 2 a 4 metros de profundidad.. Se relalizó excavación manual de 70 m3 de material heterogeneo, a cielo abierto de hasta 2 metros de profundidad. Se realizó cargue y acopio de material sobrante de la excavación. Se realizó retiro de material sobrante de excavaciones hacia la zona de disposición final.

7	Excavación Pilas	-Se realizó excavación de 8 metros para las pilas de cimentación con diametro exterior de 1,20m, con una profundidad de 0 a 2 metros. -Se realizó excavación de 8 metros para las pilas de cimentación con diametro exterior de 1,20m, con una profundidad de 2 a 4 metros. -Se realizó excavación de 4 metros para las pilas de cimentación con diametro exterior de 1,20m, con una profundidad de 4 a 6 metros. -Se realizó excavación de 8 metros para las pilas de cimentación con diametro exterior de 1,60m, con una profundidad de 0 a 2 metros. -Se realizó excavación de 8 metros para las pilas de cimentación con diametro exterior de 1,60m, con una profundidad de 2 a 4 metros. -Se realizó excavación de 4 metros para las pilas de cimentación con diametro exterior de 1,60m, con una profundidad de 4 a 6 metros. -Se realizó excavación de 8 metros para las pilas de cimentación con diametro exterior de 1,80m, con una profundidad de 0 a 2 metros. -Se realizó excavación de 8 metros para las pilas de cimentación con diametro exterior de 1,80m, con una profundidad de 2 a 4 metros. -Se realizó excavación de 4 metros para las pilas de cimentación con diametro exterior de 1,80m, con una profundidad de 4 a 6 metros.
8	Cargue y tranposrte	-Se relizó acopio de material proveniente de las excavaciones, escombros provientes de demoliciones y materiales provenientes de desmonte. -Se realizó cargue mecánico de 66 m3 de escombros proveniente de demoliciones para ser dispuestos en el botadero oficial, del cual se cuenta con los debidos certificados. -Se realizó cargue y retiro de 70m3 de material proveniente de las excaciones en la zona de disposición final- ingetierras. -Se realizó retiro de materiales provenientes de la actividad de desmonte.
9	Acero	-Se suministro de 9178 kg de acerto de refuerzo figura Fy=420 Mpa. -Se realizó instalación de acero de refuerzo figurado en pilas de cimentación

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NO
¿ POR QUÉ?	

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			

5.3. LIQUIDACIÓN

	SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO	NO
	Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que:	
	Valor inicial del Contrato:	**$ -**
	Valor Adiciones (si las hubiere):	**$ -**
	Valor Definitivo del Contrato:	**$ -**
1	**El valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de:**	**$ -**
	El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de:	**$ -**

5.4. OBSERVACIONES	
1	

6. ANEXOS			Marque X
1	Informe de ejecución presentado por:	INGENIERIA Y CONSTRUCCION PALACIO BAENA - ICBP S.A	X
2	Cuenta de Cobro o Factura Número	PB35	X
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X
4	Certificado de ADRES (Antes FOSYGA)		
5	Soporte de Entrada al Almacén (cuando Aplique)		

NOMBRE DEL CONTRATISTA		NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN	
INGENIERIA Y CONSTRUCCION PALACIO BAENA - ICBP S.A		GUILLERMO LEÓN GÓMEZ RENDÓN	
Firma:		Firma:	
Cédula No.	811.015.828	Cédula No.	15.425.936

NOMBRE DEL CONTRATANTE (Sólo se firma para liquidar el Contrato)	
VELKIS NEIVANY GALEANO MARÍN	
Firma:	
Cédula No.	1.036.929.143