EAG Empresa Autónoma de Guatapé	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	**CÓDIGO: 001** **VERSIÓN: 001**

INFORME DE SUPERVISIÓN	**No.**	**002**

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Seleccione con una ***X*** *el tipo de documento:*	**CONTRATO**	X	**CONVENIO**

NÚMERO DEL CONTRATO	IP 021-2023	**FECHA**	4	Jul	2023	**VALOR INICIAL**	$	1.399.545.173,41

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LA PLACA MULTIFUNCIONAL DE LA VEREDA QUEBRADONA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO 395 DE 2023 SUSCRITO ENTRE INDEPORTES ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA

SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN	GUILLERMO LEÓN GÓMEZ RENDÓN	**CÉDULA**	15.425.936
CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCION PALACIO BAENA - ICBP S.A	**CÉDULA O NIT**	811.015.828

FECHA ELABORACIÓN DE INFORME	19	Nov	2023	**PERÍODO DE COBRO**	19	Ago	2023	**A**	19	Nov	2023

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	**No.**	***00508***	**FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL**	19	Jul	2023

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	19	Jul	2023	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	19	Dic	2023

DURACIÓN DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES	**No. DE DIAS CALENDARIO/HÁBILES TOTALES DE EJECUCIÓN CONTRATO**	150	**DÍAS**

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NO

	CONTRATO ADICIONAL NÚMERO	**TIEMPO DIAS CALENDARIO**
1		
2		
3		

DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA		**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA**			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO	NO

	CONTRATO ADICIONAL NÚMERO	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**	**VALOR DE LA ADICIÓN**
1			$ -
2			$ -

VALOR TOTAL ADICIONES	**$ -**
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	**$ 1.399.545.173,41**

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO	NO

ACTA DE SUSPENSIÓN N°		TIEMPO (N°de días de suspensión)
1		

2.4 ANTICIPOS			
EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS		NO	
El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo			
Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	
Formato control de seguimiento anticipo*		No. Folios	
Conciliación bancaria		No. Folios	
Extractos bancarios		No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	**$**	**1.399.545.173,41**
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	**1.399.545.173,41**
VALOR TOTAL ADICIÓN	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**1.399.545.173,41**
VALOR PAGO ANTICIPADO (**Si aplica)**	$	-
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	200.835.264,17
VALOR DEL ACTA No.2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	225.438.435,21
	$	-
	$	-
Inserte filas en caso de ser necesario	$	-
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$**	**426.273.699,38**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	**$**	**973.271.474,03**
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)	**$**	**-**

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA					
TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	**NO.**	00401480157	**ENTIDAD BANCARIA**	BANCOLOMBIA

3.2 RENDIMIENTOS									
EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS							NO		
PERIODO DE GENERACION DE RENDIMIENTOS	**FECHA INICIO**				**FECHA CORTE**				
VALOR DE RENDIMIENTOS	**$** -	**FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS**					**ANEXA RECIBO**	NO	

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO	
4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES	
El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI
	N° Planilla
	9456105354
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de_____ y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Juridica)	SI

4.2. VERIFICACION EN ADRES ANTES FOSYGA	
El interventor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** en la base de datos única de afiliados BDUA del sistema general de seguridad social en salud y que compenso para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES (antes FOSYGA) (Aplica para persona Natural)	SI

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE	
El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	SI

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA			VIGENCIA AL DD/MM/AAAA			VALOR
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal	19	Jul	2023	19	Abr	2024	$ 279.909.034,60
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales	19	Jul	2023	19	Dic	2026	$ 279.909.034,60
Estabilidad y calidad de la obra	19	Dic	2023	19	Dic	2028	$ 279.909.034,60
Póliza Responsabilidad Extracontractual	10	Jul	2023	10	Dic	2023	$ 232.000.000,00

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	**30,46%**

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DE PAGO
1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	Se requirió comision de topografía personal indicado con equipo de precisión para la verificación en campo de ejes e indicar los ejes necesarios.
2	EXCAVACIÓN MECÁNICA	Se excavó con maquinaría material heterogéneo a cielo abierto de 2.00 m de a 4.00 m de profundidad. Para el muro de contención sur del proyecto.
3	EXCAVACIÓN MANUAL	Se realizó la excavación manual de material heterogéneo, a cielo abierto hasta 2.00 m de profundidad, para el murode contención y el filtro del Eje 1 en el costado sur del proyecto.
4	LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN	Se compacto mecánicamente con la ayuda del vibrocompactador tipo canguro en lleno del muro de contención sur, hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado.
5	LLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	Se realizó el lleno final, confinación efectiva del muro de contención sur, con material de prestamo, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación del material, la compactación de la misma y transporte interno.
6	CARGUE MANUAL, TRANSPORTE Y BOTADA	Organización y depuración de material proveniente de las EXPLANACIONES, EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE ROCA. Incluye transportes internos, paleros, derecho de botadero. Se realizó botada en botadero oficial autorizado por la entidad competente
7	ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 MPa-60000 PSI	Se Suministró el transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.
8	INSTALACIÓN DE CINTA PVC TIPO V-15	Se colocó la CINTA PVC TIPO V-15 entre juntas de construcción de muros. Incluye el suministro y transporte de la cinta y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento según especificaciones del proveedor.

9	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 14 MPA	Se realizó vaciado de concret de 14 Mpa para solado de limpieza en pilas de cimentación, vigas de cimentación y muros.
10	CONSTRUCCIÓN DE PILAS DE CIMENTACIÓN	Se realizó la construcción de PILAS en concreto 21 MPa. Incluyendo suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, vibrado, protección, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado, incluye transporte interno.
11	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE FUNDACIÓN	Se construyó la VIGA DE FUNDACIÓN y DADOS DE FUNDACIÓN en concreto de 21 MPa. Con impermeabilizante integral tipo Plastocrete Dm o equivalente. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. incluye acarreo interno.
12	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	Se construyó el MURO DE CONTENCIÓN SUR en concreto de 21 MPa. a la vista, con un ESPESOR DE 0,20 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, impermeabilizante integral tipo plastocrete DM o equivalente, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm. para acabado a la vista por una cara y las caras laterales, incluye suministro y transporte de los materiales, aristas biseladas, desmoldante, vibrado, protección y curado para estructuras y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos.
13	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR	Se realizó el lleno con MATERIAL GRANULAR limpio de 1" a 1½" para filtros, camas de triturado, reemplazos de suelo o la aplicación para la cual sea necesario. Incluye el suministro y transporte interno y externo del material y todo lo necesario para su correcta instalación según diseño y especificaciones de la interventoría.
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1600	Se realizó la instalación de GEOTEXTIL NT 1600 tipo Pavco para filtro o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos, costuras y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamientoen el perimetro del proyecto.
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000	Instalación de GEOTEXTIL NT 2000 tipo Pavco para filtro o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos, costuras y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño en los filtros aledaños a los muros de contención
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PERFORADA DE Ø=4"	Se realizó la instalación de TUBERÍA DE FILTRO PERFORADA DE Ø=4" para drenajes (filtro). Incluye suministro, transporte y colocación de tubería, las respectivas conexiones y accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NO
¿ POR QUÉ?	

No	**PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**CAUSAS**	**ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS**
1			

5.3. LIQUIDACIÓN			
1	**SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO**		NO
	Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que:		
	Valor inicial del Contrato:	**$**	**-**
	Valor Adiciones (si las hubiere):	**$**	**-**
	Valor Definitivo del Contrato:	**$**	**-**
	El valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de:	**$**	**-**
	El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de:	**$**	**-**

5.4. OBSERVACIONES	
1	

6. ANEXOS			Marque X
1	Informe de ejecución presentado por:	INGENIERIA Y CONSTRUCCION PALACIO BAENA - ICBP S.A	X
2	Cuenta de Cobro o Factura Número	PB42	X
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X
4	Certificado de ADRES (Antes FOSYGA)		
5	Soporte de Entrada al Almacén (cuando Aplique)		

NOMBRE DEL CONTRATISTA		NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN	
INGENIERIA Y CONSTRUCCION PALACIO BAENA - ICBP S.A		GUILLERMO LEÓN GÓMEZ RENDÓN	
Firma: 		Firma: 	
Cédula No.	811.015.828	Cédula No.	15.425.936

NOMBRE DEL CONTRATANTE (Sólo se firma para liquidar el Contrato)	
VELKIS NEIVANY GALEANO MARÍN	
Firma:	
Cédula No.	1.036.929.143