CONTRATO No.:	247 DE 2023	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANI Y AMPLIACION DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE		18	12	2023

INFORMACIÓN GENERAL

INTERVENTORIA		APOYO SUPERVISION	X

Mes Número:	1	Del:	16/11/2023	Al:	15/12/2023	No	1

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 1 Meses y 0 Dias (Calendario)

Nombre del Contratista: INGFOX S.A.S R/L MAYRA LILIANA RODRIGUEZ CABULO

Nombre del Interventor: GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S R/L HERNAN ALBERTO FORERO JIMENEZ

Nombre del Apoyo a Supervisión: OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS

Nombre del Supervisor: LUIS RENE GRANADOS VARGAS

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DE MUNICIPIO DE MANI Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE.		
CONTRATO No	250 de 2023	NOMBRE DEL CONTRATISTA	INGFOX S.A.S.
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2023-00585-0041-SSF CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANI Y AMPLIACION DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE	RUBRO	2.3.2.01 .01.007 .03.14.31 00AD-2101-1900-2023-00585-0041
No. C.D.P.	93 8223	No R.P.	103 8323
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.434.092.535,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	TRES (03) MESES
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 2.434.092.535,00	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	TRES (03) MESES
FECHA DE INCIO	30 DE NOVIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE FEBRERO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
ANTICIPO	ACTA DE INICIO	1	$ 1.217.046.268	50%
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ 1.217.046.268	50%

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN

ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO

EJECUCIÓN

	MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)			OBRA EJECUTADA(%)		
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA			VALOR DE LA OBRA EJECUTADA		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:								
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.							
CONTRATO No	251 DE 2023	NOMBRE DEL CONTRATISTA	GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S					
NOMBRE DEL RUBRO	0AD-2101-1900-2023-00585-0041-SSF	RUBRO	2.3.2.02.02.008.31	No. C.D.P.	94	No R.P.	104	
	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANI Y AMPLIACION DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE		00AD-2101-1900-2023-00585-0041		8223		8423	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 170.684.324,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES					
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 170.684.324,00	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES					
FECHA DE INCIO	30 DE NOVIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE MARZO DE 2024	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA				
CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ -	0

PRORROGAS		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIO - APOYO A LA SUPERVISION								
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANI Y AMPLIACION DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE							
CONTRATO/ORDEN No	247 DE 2023	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON					
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2023-00585-0041-SSF	RUBRO	2.3.2.02.02.008.31	No. C.D.P.	96	No R.P.	102	
	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANI Y AMPLIACION DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE		00AD-2101-1900-2023-00585-0041		8423		8223	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	25.132.800,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	CINCO (05) MESES					
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	25.132.800,00	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	CINCO (05) MESES					
FECHA DE INCIO	16 DE NOVIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE ABRIL DE 2024	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				

PRORROGAS			SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Activ	Nombre de la actividad contractual	Actividad realizada
1	Conocer en todas sus partes el contenido del contrato de la interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y jurídica, y demás documentos del proyecto correspondientes a la interventoría.	Se revisaron los documentos contractuales del contrato de interventoria 251 de 2023 para dar inicio a las actividades
2	Apoyar al área de Planeación de la Empresa con la información que se debe reportar al sistema de monitoreo GESPROY, y verificar sea enviada oportunamente	Se trabajó articuladamente con el encargado de GESPROY para programación del proyecto
3	Cumplir con todas las actividades establecidas en el procedimiento de supervisiones e Interventorías PR-MAJ-SI-01 del Sistema Integrado de Gestión (SIG) para apoyar al supervisor de la interventoría	Se ha apoyado al supervisor en las actividades establecidas en los procedimientos SIG
4	Entregar los informes mensuales que sean requeridos por el supervisor del contrato de interventoría objeto del proyecto, velando por el cumplimiento de las actividades contractuales conforme a la normatividad vigente.	N/A
5	Apoyar a la oficina de contratación y jurídica, para registrar todas las actividades de seguimiento y control en el sistema de información que disponga la empresa para tal fin, así mismo desarrollar las gestiones y servicios a que haya lugar con otras áreas internas y/o externas de la Empresa, para garantizar la adecuada ejecución del proyecto relacionada con la interventoría	Se verificaron los pliegos de condiciones en interventoría para la adjudicación del contrato. Revisión de documentación para suscripción actas de inicio de obra e inteventoría.
6	Velar por la aplicación de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional dispuestas en el proceso MMA-SO establecido en SIG	Se revisó el plan de salud ocupacional presentado en las propuestas.
7	Apoyar, recomendar, sugerir medidas y emitir conceptos que considere convenientes y necesarios con la ejecución del objeto contractual	Se ha apoyado los procesos de socialización con la comunidad beneficiada para iniciar la ejecución del contrato de obra.
8	Apoyar en la revisión las actas contractuales de conformidad con los soportes presentados por el contratista e Interventor durante la ejecución del proyecto	Se revisaron las actas de inicio proyectadas para su suscripción
9	Acopiar la documentación técnica y llevar un estricto control sobre la correspondencia que se produzca; organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato (proyecto)	Se realizó un comité de obra inicial en las instalaciones de Enerca.
10	Analizar la consistencia de la información y revisar todas las actas suscritas que se requieran durante el desarrollo del proyecto.	Se hizo la revisión del preconstructivo para dar inicio a la construcción
11	Revisar las actas de liquidación (proyectadas por la interventoría) de cada uno de los contratos derivados del proyecto	N/A
12	Desarrollar las actividades establecidas en el Acto de gerencia No. 219 de 12 de septiembre de 2013 por medio del cual se adopta el manual de supervisión e interventoría, actividades señaladas en los capítulos I Numeral 5 y 6 y capítulo II al VIII.	Se han desarrollado las actividades de acuerdo a la ejecución del contrato
13	Apoyar a la supervisión realizando visitas esporádicas al sitio donde se desarrolla el proyecto para verificar la permanencia de la interventoría para el adecuado seguimiento al desarrollo de las obras	Se realizó una visita de campo para verificacar la presencia de la interventoría y el normal desarrollo de la obra.
14	Asegurar que el interventor adecue la vigencia y/o el valor de las garantías según lo pactado en el contrato	Las garantías se encuentran actualizadas y aprobadas por la oficina jurídica acordes a las fechas de incio.

OBRA EJECUTADA A LA FECHA

CONDICIONES INICIALES						CANTIDADES EJECUTADAS			CANTIDADES POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		VALOR COSTO DIRECTO				VALOR COSTO DIRECTO			VALOR COSTO DIRECTO		
		VALOR A.I.U.				VALOR A.I.U.			VALOR A.I.U.		
		VALOR TOTAL				VALOR TOTAL EJECUTADO			VALOR TOTAL POR EJECUTAR		

OBSERVACIONES

En constancia se firma por quienes intervinieron.

OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS
APOYO A LA SUPERVISION

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR