| CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 | INFORME SEMANAL | FT 300 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 00 |
| | | 23/05/2022 |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | Contrato de obra no. 133 de 2022 | | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.** | | | | |
| **SEMANA No.** | 79 | **DEL** | **20 de noviembre de 2023** | **AL** | **26 de noviembre de 2023** |
| **TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO** | 553 | **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | | ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ | |

| **CONTRATO DE OBRA** | | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO COLEGIO ERU 2022** | **INTERVENTOR:** | **GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS** |
| **Contrato No.** | **133 de 2022** | **Contrato No.** | **134 DE 2022** |
| **Fecha de suscripción del contrato** | 23/05/2022 | **Fecha de suscripción del contrato** | 5/05/2022 |
| **Valor Inicial** | $ 43,322,137,680.00 | **Valor Inicial** | $ 1,570,157,939.00 |
| **Valor Adicion No.01** | $ 9,372,533,448.00 | **Valor Adicion No.01** | $ 608,308,421.00 |
| **Valor Total** | $ 52,694,671,128.00 | **Valor Total** | $ 2,178,466,360.00 |
| **Plazo Inicial** | 17 MESES | **Plazo Inicial** | 17 MESES |
| **Prorroga No.01** | 7 MESES | **Prorroga No.01** | 7 MESES |
| **Plazo Actualizado** | 24 MESES | **Plazo Actualizado** | 24 MESES |
| **Fecha de Iniciación** | 23 de mayo de 2022 | **Fecha de Iniciación** | 23/05/2022 |
| **Fecha de Terminación*** | 22 de mayo de 2024 | **Fecha de Terminación** | 22/05/2024 |
| **No póliza contrato de obra** | CBC-100035966 | **No póliza contrato de interventoría** | 15-45-101142718 |
| **Fecha aprobación** | 23 MAYO DE 2022 | **Fecha aprobación** | 12/05/2022 |

* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas

## II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

**CONTRATO DE OBRA**

| AMPARO | VIGENCIA (Desde- hasta) | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DE OBRA | 23/05/2022 hasta 23/04/2024 | $ 8,664,427,536.00 | A la fecha no presenta ninguna novedad |
| PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 23/05/2022 hasta 23/10/2026 | $ 4,332,213,768.00 | A la fecha no presenta ninguna novedad |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 23/10/2023 hasta 23/10/2028 | $ 10,830,534,420.00 | A la fecha no presenta ninguna novedad |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 23/05/2022 hasta 23/04/2024 | $ 8,664,427,536.00 | A la fecha no presenta ninguna novedad |
| RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL | 05/05/2022 hasta 23/10/2023 | $ 2,166,106,884.00 | A la fecha no presenta ninguna novedad |
| | | | |

## III. ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA

| No | Ubicación de la actividad | ESTADO | Valor Programado a la fecha | Valor total actividad costo directo | Valor ejecutado acumulado | %AVANCE | Descripción de la Actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.3 | Relleno, conformación y compactación en Relleno subbase granular clase A Tipo INVIAS a máquina | EJEUCIÓN | $ 113,689,014 | $ 382,029,112.08 | $ 64,453,907 | 16.87% | LLENO ZONA EXTERIOR SOBRE EL COSTADO DE LA PLAZOLETA DE ACCESO MODULO E |
| 2.1.3 | Suministro y colocacion Concreto para vigas de cimentación 3,000 PSI (21 Mpa) | EJEUCIÓN | $ 104,504,375 | $ 939,185,978.64 | $ 665,049,777 | 70.81% | PLACA CORTAGOTERA SOBRE TERRENO DEL AREA EXTERIOR JUNTO A LA CARRERA 94 FRENTE A MODULO D |
| 2.3.2 | Suministro e instalacion de Malla electrosoldada de refuerzo fy= 550 Mpa | EJEUCIÓN | $ - | $ 387,604,671.12 | $ 325,932,327 | 84.09% | PLACA CORTAGOTERA SOBRE TERRENO DEL AREA EXTERIOR JUNTO A LA CARRERA 94 FRENTE A MODULO D |
| 4.4.1 | Estructura metálica ( suministro e instalación incluye anticorrosivo y acabado final esmalte sintético exteriores) | EJEUCIÓN | $ 5,558,624 | $ 3,948,097,736.16 | $ 3,076,559,059 | 77.93% | ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO PROVISIONAL QUE DELIMITA LE ETAPA CON EL RESTO DEL PROYECTO |
| 5.1.1 | Construcción de Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M - visto a dos caras. Incluye mortero de pega y acero de refuerzo. | EJEUCIÓN | $ 3,663,992 | $ 1,709,972,228.90 | $ 879,763,486 | 51.45% | MAMPOSTERIA CORRESPONDIENTE AL MODULO H NIVEL 2 |
| 5.1.3 | Construccion de Anclaje para reforzamiento en concreto y epóxico para ø 3/8" . de profundidad estándar (perforación - limpieza - epóxico) | EJEUCIÓN | $ 2,682,095 | $ 927,803,448.00 | $ 578,742,846 | 62.38% | MAMPOSTERIA CORRESPONDIENTE A LOS MODULOS DE PRIMERA INFANCIA Y MODULO H NIVEL 1 y NIVEL 2 |
| 6.1.4.1 | Excavación manual en material común de brecha para tubería | EJEUCIÓN | $ 4,570,644 | $ 7,456,749.44 | $ 5,073,170 | 68.03% | EXCAVACION DE LA BRECHA PARA LA TUBERIA DE LA PROVISIONAL ELECTRICA DE LA PRIMERA ETAPA Y EXCAVACION MANUAL DE LAS MATERAS PARA LOS INDIVIDUOS ARBOREOS SOBRE ZONA EXTERIOR PARALELO A CARRERA 94 |
| 6.1.4.2 | Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual) | EJEUCIÓN | $ 4,059,640 | $ 16,251,438.75 | $ 5,073,242 | 31.22% | EXCAVACION DE LA BRECHA PARA LA TUBERIA DE LA PROVISIONAL ELECTRICA DE LA PRIMERA ETAPA |
| 8.4.1.5 | suministro, instalación, y configuración de acuerdo a especificaciones técnicas de sensor de humo fotoelectrico direccionable para el sistema de detección de incendios, incluye base y todos los accesorios y actividades complementarias, para garantiar el correcto funcionamiento. | EJEUCIÓN | $ 3,379,649 | $ 79,733,470.00 | $ 10,447,834 | 13.10% | APARATOS DETECCION DE INCENDIOS DE PISO 1 DE LOS MODULOS A, B, C, D y E |
| 8.4.1.8 | suministro, instalación, y configuración de acuerdo a especificaciones técnicas de estación manual, incluye protector acrílico para el sistema de detección de incendios, incluye todos los accesorios y actividades complementarias, para garantiar el correcto funcionamiento. incluye las referencias: | EJEUCIÓN | $ - | $ 7,628,214.00 | $ 1,040,211 | 13.64% | APARATOS DETECCION DE INCENDIOS DE PISO 1 DE LOS MODULOS A, B, C, D y E |
| 8.4.1.9 | suministro, instalación, y configuración de acuerdo a especificaciones técnicas de sirena con luz estroboscopica para el sistema de detección de incendios, y todos los accesorios y actividades complementarias, para garantiar el correcto funcionamiento. 110cd | EJEUCIÓN | $ - | $ 3,223,872.00 | $ 358,208 | 11.11% | APARATOS DETECCION DE INCENDIOS DE PISO 1 DE LOS MODULOS A, B, C, D y E |
| 8.4.1.10 | suministro, instalación, y configuración de acuerdo a especificaciones técnicas de sirena con luz estroboscopica para el sistema de detección de incendios, y todos los accesorios y actividades complementarias, para garantiar el correcto funcionamiento. 75cd | EJEUCIÓN | $ - | $ 3,223,872.00 | $ 716,416 | 22.22% | APARATOS DETECCION DE INCENDIOS DE PISO 1 DE LOS MODULOS A, B, C, D y E |
| 8.4.1.12 | suministro e instalación de módulo de monitoreo , incluye caja rawelt y accesorios de fijación. | EJEUCIÓN | $ - | $ 3,902,844.00 | $ 1,951,422 | 50.00% | APARATOS DETECCION DE INCENDIOS DE PISO 1 DE LOS MODULOS A, B, C, D y E |

| CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 | INFORME SEMANAL | FT 300 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 00 |
| | | 23/05/2022 |

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | Contrato de obra no. 133 de 2022 | | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.** | | | | |
| **SEMANA No.** | 79 | **DEL** | **20 de noviembre de 2023** | **AL** | **26 de noviembre de 2023** |
| **TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO** | 553 | **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ | | |


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1.1 | Suministro e instalacion Piso en baldosa de granito 30 x 30 cm, incluye adhesivo en polvo de altas prestaciones tipo pegacor o similar y boquilla, , incluye destronque pulida y brillado | EJEUCIÓN | $ - | $ 1,059,112,760.45 | $ 488,929,141 | 46.16% | PULIDA DE PISO DEL NIVEL 1 Y 2 DE LS MODULOS A, B, C, D y E |
| 12.1.10 | Construcción de Piso concreto (rayado o escobeado) en concreto de 3000 PSI e=0.10M | EJEUCIÓN | $ 2,620,011 | $ 49,354,417.87 | $ 25,166,542 | 50.99% | PLACA CORTAGOTERA SOBRE TERRENO DEL AREA EXTERIOR JUNTO A LA CARRERA 94 FRENTE A MODULO D |
| 12.1.13 | Suministro e instalacion Pavimento en concreto reforzado MR-39 e=0.15M | EJEUCIÓN | $ 412,225,115 | $ 363,042,682.64 | $ 190,938,665 | 52.59% | PLACA DE CONTRAPISO PARA TANQUES Y EQUIPOS DE CUARTO DE BOMBAS PROVISIONAL DE ETAPA 1 |
| 12.2.1 | Suministro e instalacion pared en ceramica 30 x 60 cm corona o similar (incluye remates y esquineros en aluminio) | EJEUCIÓN | $ - | $ 142,385,586.98 | $ 60,549,188 | 42.52% | ENCHAPE BANO PISO 2 MODULO A - SALA DE ESPERA |
| 16.1.5 | Lavado e impermeabilización con hidrófugo para protección de mamposteria a la vista | EJEUCIÓN | $ - | $ 65,728,227.78 | $ 33,106,982 | 50.37% | APLICACIÓN DE HIDROFUGO A TODOS LOS ANTEPECHOS DE LA ETAPA 1. MODULOS A, B, C, D y E NIVELES 2 y 3, y LA RAMPA. |
| 21.1.5 | Suministro e instalacion de Geotextil tejido pavco ref. 2400 | EJEUCIÓN | $ 39,266,867 | $ 70,840,706.12 | $ 18,709,165 | 26.41% | LLENO ZONA EXTERIOR SOBRE EL COSTADO DE LA PLAZOLETA DE ACCESO MODULO E |
| 21.1.13 | Cerramiento exterior tipo sed en malla eslabonada altura 2.4 (parales en tubo estructural 100x40x2 empotrado en dados de concreto cuerpos en ángulos de 2 1/2" - 1 1/4" x 3/16 -3/4 x 1/8", malla ondulada 2x2" 4mm, terminada con base imprimante epóxica y esmalte | EJEUCIÓN | $ - | $ 523,648,697.18 | $ 43,201,174 | 8.25% | CERRAMIENTO DEFINITIVO ZONA ORIENTAL DEL PROYECTO, PARALELO A CARRERA 94 |
| 21.1.14 | Suministro e instalacion de Adoquines trafico peatonal 20x10x8 cm, incluye capa de arena suministro e instalacion | EJEUCIÓN | $ - | $ 75,282,515.55 | $ 23,282,578 | 30.93% | CONFORMACION ADEN EXTERIOR ZONA ORIENTAL DEL PROYECTO, PARALELO A CARRERA 94 |
| 21.3.11 | taludes y zonas verdes ornamentales - pasto kikuyo (penisetum clnadestinum h= 10 a 15 cm (incluye suministro, siembra, tierra negra y abono) | EJEUCIÓN | $ - | $ 1,885,180.00 | $ 1,885,180 | 100.00% | ZONA EXTERIOR ZONA ORIENTAL DEL PROYECTO, PARALELO A CARRERA 94 FRENTE AL MODULO A |
| 26.1 | Aseo Permanente en Obra | EJEUCIÓN | $ 57,372,141 | $ 69,027,840.00 | $ 47,738,880 | 69.16% | ASEO DE NIVEL 2 DE LA PRIMERA ETAPA CORRESPONDIENTE A LOS MODULOS A, B, C, D y E |
| 26.3 | Retiro de Escombros y Sobrantes | EJEUCIÓN | $ 108,579,512 | $ 167,628,000.00 | $ 79,723,318 | 47.56% | EXCAVACION DE LA BRECHA PARA LA TUBERIA DE LA PROVISIONAL ELECTRICA DE LA PRIMERA ETAPA Y EXCAVACION MANUAL DE LAS MATERAS PARA LOS INDIVIDUOS ARBOREOS SOBRE ZONA EXTERIOR PARALELO A CARRERA 94 |
| 28.1 | Mejoramiento de terreno y deteccion de fallos | EJEUCIÓN | $ - | $ 65,205,611.51 | $ 24,057,548 | 36.89% | ZONA EXTERIOR DE PLAZOLETA DE ACCESO POR MODULO E |
| 28.4 | Suministro e Instalacion de cerramiento en laminas de superboard de 6 mm, Altura 2.4m | EJEUCIÓN | $ 21,634,107 | $ 93,862,052.50 | $ 91,670,342 | 97.66% | ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO PROVISIONAL QUE DELIMITA LE ETAPA CON EL RESTO DEL PROYECTO |
| 28.6 | Elemento de concreto reforzado dentro de mamposteria (Dovela en grouting) | EJEUCIÓN | $ - | $ 439,360,678.80 | $ 221,941,334 | 50.51% | MAMPOSTERIA CORRESPONDIENTE A LOS MODULOS DE PRIMERA INFANCIA Y MODULO H NIVEL 1 y NIVEL 2 |
| 28.11 | Chapa en ladrillo prensado instalación tradicional - (incluye, safarreo y escarificación) | EJEUCIÓN | $ 368,940 | $ 27,543,962.90 | $ 15,628,331 | 56.74% | MAMPOSTERIA CORRESPONDIENTE A LOS MODULOS DE PRIMERA INFANCIA Y MODULO H NIVEL 1 y NIVEL 2 |
| 28.17 | Alistados de pisos en mortero 1:4 e=5 cm | EJEUCIÓN | $ 6,691,704 | $ 624,358,986.00 | $ 230,240,229 | 36.88% | PISOS DE SALONES MODULO M |
| 28.20 | Remate de muros con hilada parada con ladrillos prensados de 0,245x0,12x0,06 m color coral | EJEUCIÓN | $ 42,729,166 | $ 127,562,083.74 | $ 98,466,806 | 77.19% | MAMPOSTERIA CORRESPONDIENTE A LOS MODULOS DE PRIMERA INFANCIA Y MODULO H NIVEL 1 y NIVEL 2 |
| 28.25 | Construcción de Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M , menor o igual a 60 cm de longitud . Incluye mortero de pega | EJEUCIÓN | $ 17,266,001 | $ 641,250,880.88 | $ 429,446,788 | 66.97% | MAMPOSTERIA CORRESPONDIENTE A LOS MODULOS DE PRIMERA INFANCIA Y MODULO H NIVEL 1 y NIVEL 2 |
| 28.53 | sumi nistro e instalacion de baranda | EJEUCIÓN | $ - | $ 106,277,400.00 | $ 59,643,000 | 56.12% | BARANDAS ESCALERA 2 DEL MODULO E DESDE PISO HASTA PISO 3 |

| VALOR PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR | SEMANAL | ACUMULADO PROGRAMADO | VALOR EJECUTADO SEMANA ANTERIOR | SEMANAL | ACUMULADO EJE. | ATRASO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 21,086,739,426.87 | $ 362,205,222.04 | $ 21,448,944,648.91 | $ 21,163,934,651.43 | $ 201,107,808.55 | $ 21,365,042,459.98 | -$ 83,902,188.93 |
| **49.21%** | **0.85%** | **50.06%** | **49.39%** | **0.47%** | **49.86%** | **-0.20%** |

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 | **INFORME SEMANAL** | **FT 300**<br>**VERSIÓN: 00**<br>**23/05/2022** |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | Contrato de obra no. 133 de 2022 | | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.** | | | | |
| **SEMANA No.** | 79 | **DEL** | **20 de noviembre de 2023** | **AL** | **26 de noviembre de 2023** |
| **TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO** | 553 | **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ | | |




**ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASOS**

| Item | Actividad | Valor atrasos | Atraso con respecto al presupuesto total | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| **1.3** | MOVIMIENTO DE TIERRAS | -$ 987,590,807 | **-2.30%** | Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion. |
| **2.1** | CIMENTACION | -$ 457,182,165 | **-1.07%** | Las areas que no se han podido ejecutar corresponden a las zonas estan pendiente por definir el piso de acabado en zona de primera infancia (por ende su conformacion y confinamiento) y zonas de cubiertas o exteriores que no puedieron ser ejecutadas por temas de lluvias |
| **5.1** | MAMPOSTERIA | -$ 649,611,781 | **-1.52%** | Las areas que no se han podido ejecutar corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio, que corresponden a los modulo k, t y zonas de exteriores, se hace necesario la entrega de dichas areas o espacion para cumplir con la programacion, y se aclara que se neceta area en el proyecto para los talleres de ornamentacion, pintura, ventaneria de las diferentes actividades que no se pueden realziar a la interperie y no se cuenta con el suficiente espacion para adelantar labores |

## IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

**Aspecto Legal y Administrativo**

Durante la semana 79 comprendidos entre los días 20 de noviembre al 26 de noviembre del 2023, se radicó los siguientes oficio:
1. El dia 20 de noviembre del 2023 se radica la solicitud de aprobacion de las cartillas de acero en el oficio CCERU-22-1097. Se radica la solicitud de aprobacion de color de cortasoles en el oficio CCRU-22-1098.
2. El dia 22 de noviembre del 2023 se radica l ficha tecnica de baldosa en grano de marmol tipo terrazo pannot en le oficio CCERU-22-1099. Se radica la fica tecnica de la propuesta sikalastic cubierta bloque LMNGH en el oficio CCERU-22-1100. Se radica la aclaracion de color vidrios fachadas exteriores e interiores en el oficio CCERU-22-1101. Se da respuesta al comunicado GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_759 en el oficio CCERU-22-1102 y CCERU-22-1108. Se radica el concepto del asesor bioclimatico con respeto a las rejillas de salones en el oficio CCERU.22-1103. Se radica la solicitud de informacion de desmonte de modulos nuevos con respecto al colegio en el oficio CCERU-22-1104. Se radica la debida informacion de las puertas cortafuego en el oficio CCERU-22-1106.
3. El dia 24 de noviembre del 2023 se radico la solicitud de certificacion de estado del anticipo del contrato en el oficio CCERU-22-1110. Se da alcance al oficio CCERU-22-1082 con el histograma en obra en el oficio CCERU-22-1111. S radica la solicitud de informacion revalidacion de plano serie 3 en el oficio CCERU-22-1115.

No se presento ninguna actividad en la semana

**Aspecto Tecnico**

Se observan atrasos con respecto a la programación vigente, toda vez que parte de las actividades programadas se encuentran dentro de las áreas que actualmente tiene el Colegio, razón por la que este Consorcio requiere la entrega inmediata del Colegio, en aras de recuperar los atrasos.

Tambien se aclara que desde la semana pasada se han presentado lloviznas, lluvias fuertes, tormentas eléctricas leves que por temas de seguridad y salud en el trabajo se deben detener actividades para salvaguardar o proteger la integridad de cada trabajador retrasando el normal desarrollo de algunas actividades constructivas del proyecto. Es de aclarar que para todo el tema de las actividades que se adelantan en exteriores, especialmente en urbanismo como lo es el movimiento de tierras y llenos, no solo afecta el tiempo de la precipitación sino el tiempo en que se sequen los materiales y se re construya o este adecuado lo que se había avanzado para poder continuar con dichas labores y garantizar la estabilidad y calidad de ello.

Es de anotar que las areas solicitadas que se encuentran en uso tambien se requieren para poder adecuar talles de ornamentacion (estructura metalica, de cerramiento, de barandas, de pasamanos), talleres de pintura, talleres de ventaneria y demas actividades que requieran espacios cerrados, ya que con el avance de las actividades poco a poco aumentan los espacios de trabajo y terminados disminuyenndo las areas para acopio de materiales y ejecucion de actividades ya mencionadas, que son adelanto para el proyecto.

Se informa que con los recursos actuales existe una imposibilidad de desarrollar las obras al 100%, razón por la que se debe definir el alcance real de las obras. Es de anotar que el atraso no es tan representativo pero se debe a que el contratista ha buscado la forma de ejecutar actividades que se permitan a medida del avance de la obra y los espacios entregados, sin importar o no que esten en la programacion con el fin de no reflejar incumplimientos ni retrasos mayores.

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 | **INFORME SEMANAL** | **FT 300**<br>**VERSIÓN: 00**<br>**23/05/2022** |

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | Contrato de obra no. 133 de 2022 | | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.** | | | | |
| **SEMANA No.** | 79 | **DEL** | **20 de noviembre de 2023** | **AL** | **26 de noviembre de 2023** |
| **TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO** | 553 | **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ | | |

**Aspecto SST-Ambiental**

Se realizaron las siguientes actividades en el Aspecto Ambiental:
1. El dia 21 de noviembre del 2023 se inicia tratamiento de recuperación y cuidados del individuos arbóreo que se encuentra contiguo al bloque M
2. El dia 22 de noviembre del 2023 se responde solicitud de RENOBO y SED frente a las tratamientos silviculturales realizados hasta la fecha, se realiza pago de recibo PEV de nombre de colegio.
3. El dia 23 de noviembre del 2023 se realiza visita de obra profesional ambiental suplente contratista, se responde comunicado GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_713 a través de comunicado CCERU-AMB-2023-042 y se remite a la interventoría comunicado CCERU-AMB-2023-044, en donde se entregan certificados pendientes de TRACOL de los meses de agosto y septiembre, así como soporte de la ANM de RUCOM de proveedor de materiales

Lunes, miércoles y viernes: se realiza la disposición de residuos sólidos convencionales generados en obra a través del operador de aseo del sector de acuerdo con las microrutas de recolección establecidas, todos los días se realiza limpieza de vías, adicionalmente todos los días se realiza jornada de orden y aseo a las áreas intervenidas

Se realizaron las siguientes actividades en el Aspecto SST:
1. El dia 20 de noviembre del 2023 se realizo charla de seguridad, validación permisos personal propio,Hidraulicos, pisos, Wec, zonas verdes recorridos en obra verificando actividades, inspeccion uso adecuado de EPP, Inpecciones de seguridad, gestion en campo, señalizacion de areas criticas,acompañamiento actividades de alto riesgo, entrega de EPP orden y aseo.
2. El dia 21 de noviembre del 2023 se realizo recorridos en obra, socialización de hallazgos, acompañamiento en actividades de alto riesgo,Charla de seguridad, pausas activas, verificación de ats,permisos de trabajo,inspecciones)entrega de EPP , Supervisión de actividades propias del consorcio, verificación planillas de seguridad, seguiminto en actividades , recoleccion informacion informe.
3. El dia 22 de noviembre del 2023 se realizo charla de seguridad, pausas activas, verificacion de ats,permisos de trabajo,inspecciones)entrega de EPP , Supervision de actividades propias del consorcio, supervicion actividades de los contratistas. verificacion de planillas para ingreso de vehiculos,radicación personal nuevo.
4. El dia 23 de noviembre del 2023 se realiza charla de seguridad, pausas activas, verificación de ats,permisos de trabajo,inspecciones)entrega de EPP , Supervisión de actividades propias del consorcio, suprevición actividades de los contratistas activos en este momento . verificacion de planillas para ingreso de vehiculos, capacitaciones sst,señalizacion de areas, supervicion de actividades.
5. El dia 24 de noviembre del 2023 se realiza charla de seguridad, verificación de ats,permisos de trabajo,inspecciones de seguridad, entrega de EPP , Supervisión de actividades propias del consorcio, suprevición actividades de los contratistas. verificacion de planillas para ingreso de vehiculos,radicación personal nuevo, capacitaciones sst , acompañamiento en comite social recorrido de obra.
6. El dia 25 de noviembre del 2023 se hace diligencia de permisos según actividades realizadas durante la semana, seguimiento cronograma actividades servicios generales .
Alistamiento de formatos permisos proxima semana, validación planillas de seguridad social, recepcion de informes contratistas .

**Aspecto Social**

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:
1. El dia 21 de noviembre del 2023 se hace seguimiento efectuado a la PQRSD No 03 Jairo Cortes, se evidenció que en cumplimiento del acuerdo de pagos realizado con el peticionario, se efectúo consignación acordada para el mes de diciembre de 2023. A través de correo electrónico, se remite la Relación Personal Mano de Obra No Calificada (MONC) - Obra Colegio Gabriel Betancourt Mejía - Sede La Magdalena, con corte al 18 de noviembre de 2023. A través de correo electrónico, se remite la Relación Personal Mano de Obra No Calificada (MONC) - Obra Colegio Gabriel Betancourt Mejía - Sede La Magdalena, con corte al 29 de noviembre de 2023.
2. El dia 23 de noviembre del 2023 se realiza asistencia y participación Comité de Seguimiento Social (campamento de obra). La Gestora de Educación de la Alcaldía Local de Kennedy, con el objeto de apoyar frente al vandalismo del cual ha sido víctima la obra, confirmó que se asignó la zona a los gestores de paz, quienes realizaran recorridos periódicos, así mismo indica que el primer recorrido se efectúo al exterior del proyecto con el acompañamiento del Director de obra.

Entre el 20 al 25 de noviembre de 2023: Se garantizó la atención a la ciudadanía, conforme a los mecanismos de atención al ciudadano dispuestos (línea de atención telefónica, correo electrónico), así mismo, se efectuó atención en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) en el horario presencial establecido los días jueves entre la 1:00 pm y las 5:00 pm.

**Aspecto PMT**

No se presenta ninguna actividad esta semana.

**Plan de Manejo de Trafico***

| Identificación del PMT | Doc. Aprobación | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Prorroga No | Doc. Aprobación | Fecha Terminación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25315 COI No. 27 | 202261201708422*<br>202261201746652* | 8/07/2022 | 6/07/2023 | | | |
| 25316 COI No. 27 | 202261201708422*<br>202261201746652* | 8/07/2022 | 6/07/2023 | | | |
| 35147 COI No. 37 | 202261202576662* | 16/09/2022 | 14/09/2023 | | | |
| 35148 COI No. 37 | 202261202576662* | 16/09/2022 | 14/09/2023 | | | |
| 35149 COI No. 37 | 202261202576662* | 16/09/2022 | 14/09/2023 | | | |

| **OBSERVACIONES** | **DIRECTOR DE OBRA** |
|---|---|
| Con respecto a las polizas de adicion y prorroga, a la fecha aun se encuentran en tramite | |
| | **Firma** |