TECNISA
TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S
NIT: 800.074.273-3
DESDE 1.989

San José de Cúcuta, enero 12 de 2024

Señores,
NOHEMI RIVERA RIVEROS
SOCIEDAD CONSORCIO PROESO SAS

REFERENCIA: Reinicio obras y prorroga contrato 4190 de 2023

Cordial saludo

De la manera más amable me dirijo a Ustedes con el fin de solicitarle el Reinicio y Prórroga al contrato de obra No. 4190 cuyo objeto es: DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 4, la petición la realizamos de acuerdo con los siguientes motivos

- Una vez superado el desabastecimiento del material de asfalto en la ciudad y en el área metropolitana, solicito amablemente el reinicio de los trabajos.
- Debido a la falta del material de asfalto se presentó atrasos en el cronograma, por lo que se solicita prorroga al contrato 4190 de 2023 por el termino de TREINTA (30) días calendario con el fin de dar un feliz término a las actividades contempladas en el objeto contractual

Agradezco su valiosa colaboración.

Cordialmente

NIT: 800.074.273-3

TECNISA S.A.S.
R/L. JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN
Nit. 800.074.273-3
C.C. 1.098.636.992 de Bucaramanga