NIT 890.501.434-2 | Código: FT-MIPG-098

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SUBSECRETARÍA DE SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SEGUIMIENTO A CONTRATO DE **INTERADMINISTRATIVO** **SEMANA No.** 4 (No. consecutivo de informe) **DEL** 18/12/2023 (Fecha inicial del informe) **AL** 24/12/2023 (Fecha inicial del informe)

CONTRATO No 4190 (No. de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **BPIN** 2020540010054 (Escriba el No. de BPIN) **SECOP II** SIM-LP-006-2023 (Escriba el No. de proceso Secop)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N° 4190 DE 2023 CUYO OBJETO OBEDECE A "DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV"

(Escriba el objeto del contrato de ejecución suscrito)

1. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

¿EL CONTRATO TIENE INTERVENTORÍA? **SI** **CONTRATO No** 3888 (No. de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **SECOP II** SIM-CMA-007-2023 (Escriba el No. de proceso Secop)

CONTRATISTA TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS LOTE 4 (Escriba el nombre o razón social del contratista) **NIT** 800074273-3 (Escriba el nit del contratista)

INTERVENTOR **SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S.** (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 830508442-5 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR **GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ** (Escriba el nombre del apoyo a la supervisión) **CC** **13.503.541** (Escriba el NIT del apoyo a la supervisión)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 29 (Día) **DE** NOV (Mes) **DE** 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 29 (Día) **DE** DIC (Mes) **DE** 2023 (Año)

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Valor Inicial	$ 702.558.419,00	Valor Inicial	$ 189,766,325,00
Valor adicional(es)	$ 349.874.093,00	Valor adicional(es)	$ 0
Valor Actualizado	$ 1.052.432.512,00	Valor Actualizado	$ 189,766,325,00
No. empleos Directos generados	8	No. empleos Directos generados	14
No. empleos Indirectos generados	17	No. empleos Indirectos generados	14
Pólizas actualizadas	Si	Pólizas actualizadas	Si
Duración inicial	hasta el 29 de diciembre	Duración inicial	hasta el 29 de diciembre
Prórroga(s)	0	Prórroga(s)	0
Duración actualizada	hasta el 29 de diciembre	Duración actualizada	hasta el 29 de diciembre

2. AVANCES DEL PROYECTO

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	**SEMANAL**	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**
Trabajo Programado	2,70%	55,70%	Trabajo Ejecutado	20,24%	82,13%
Valor del Trabajo Programado	$ 18.953.183,60	$ 586.238.175,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 212.988.531,00	$ 864.385.659,00
ETAPA **ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**SEMANAL**	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**
Trabajo Programado	0%	0%	Trabajo Ejecutado	0,00%	0%
Valor del Trabajo Programado			Valor del Trabajo Ejecutado		
ETAPA **OBRA**	**SEMANAL**	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**
Trabajo Programado	0	0%	Trabajo Ejecutado	0%	0%
Valor del Trabajo Programado			Valor del Trabajo Ejecutado		

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAMADO (DOCUMENTAL Y/O FÍSICO)	% EJECUTADO (DOCUMENTAL Y/O FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
Excavación mecánica	0,00%	0,00%	0,00%	no se realiza esta actividad
Corte de pavimento asfaltico	0,00%	0,00%	0,00%	no se realiza esta actividad
Demolición de pavimento asfaltico (incluye compresor con martillo demoledor)	0,00%	0,00%	0,00%	no se realiza esta actividad
Conformación de subrasante	0,00%	0,00%	0,00%	no se realiza esta actividad
Subbase granular CONSTRUCCION (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte)	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Base granular CONSTRUCCION (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte)	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Riego de Liga con emulsión asfáltica CRR-1 PARA CONSTRUCCION (Incluye suministro y aplicación)	0,00%	1,06%	1,06%	se impriman las areas donde se instalara la mazcla asfaltica en caliente
Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 PARA CONSTRUCCION (Incluye suministro y aplicación)	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA CONSTRUCCION (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación, incluye transporte del material)	0,00%	0,00%	0,00%	no se realiza esta actividad
Base estabilizada con cemento al 6% (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador 8 ton, incluye transporte)	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Fresado de pavimento asfaltico hasta 10 cm (Incluye equipos y todas los elementos para el desarrollo de la actividad , no incluye transporte)	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Demolición de pavimento rígido (mecánica)	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Corte de pavimento rígido y/o losas de concreto	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Concreto Premezclado MR 41 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días CONSTRUCCION (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla)	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Concreto Premezclado MR 43 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días CONSTRUCCION (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla)	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Concreto Premezclado MR 45 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días CONSTRUCCION (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla)	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Acero para dovelas, canastilla y barras de amarre (incluye corte y figurado e instalacion)	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Corte de juntas de dilatacion menor a 8 cm	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad

Suministro y aplicación de aditivo para curado de concreto	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Cordón de espuma de polietileno y sellado de juntas de dilatacion	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias menores a 15 km	0,48%	0,00%	-0,48%	no se realiza esta actividad
Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias mayores de 15 km	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Generación y disposición de sobrantes	0,22%	0,00%	-0,22%	no se realiza esta actividad
Excavación manual para BACHEO Y PARCHEO	0,000%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Base granular BACHEO Y PARCHEO (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte al sitio)	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Riego de Liga con emulsión asfáltica CRR-1 PARA BACHEO (Incluye suministro y aplicación)	0,00%	0,00%	0,00%	se imprman las areas donde se instalara el asfalto de mejoramiento
Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 PARA BACHEO (Incluye suministro y aplicación)	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEO (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación CON VIBROCOMPACTADOR DE 3 TON, incluye transporte del material)	0,00%	15,9%	15,92%	se instalo la mezcla asfaltica en caliente en las areas de mejoramiento en la calle 2 entre av 8 y 9 , 9 y 10
PARCHEO TEMPORAL DE EMERGENCIA CON MDC-19 (Incluye Suministro, Extendido, Nivelación, compactación y transporte del material, personal e insumos. Emergencias Menores a 7 M2)	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19 (solo suministro de mezcla asfáltica no incluye transporte ni instalacion)	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Instalación de Mezcla Asfáltica (cuadrilla de 1 oficial x 8 ayudantes)	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Transporte de Mezcla Asfáltica para BACHEO Y PARCHEO	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (incluye cargue manual)	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Limpieza de sumideros	0,03%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Remoción de derrumbes con retrocargador	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Fresado de pavimento asfaltico hasta 10 cm (Incluye equipos y todas los elementos para el desarrollo de la actividad) (No incluye transporte)	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias menores a 15 km	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias mayores de 15 km	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad

Suministro e instalacion de Adoquin vehicular de 8x10x20 para pavimento articulado (incluye suministro e instalacion de cama de arena fina h= 5cm, y de sello)	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Suministro e instalacion de Adoquin hexagonal vehicular de 8x20x20 para pavimento articulado (incluye suministro e instalacion de cama de arena fina h= 5cm, y de sello)	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Concreto Premezclado MR 41 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días para mantenimiento (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla)	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Acero para dovelas, canastilla y barras de amarre (incluye corte y figurado e instalacion)	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Corte de juntas de dilatacion menor a 8 cm	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Suministro y aplicación de aditivo para curado de concreto	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Cordón de espuma de polietileno y sellado de juntas de dilatacion	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Generación y disposición de sobrantes	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Anden de concreto de 3000 psi h=10 cm (incluye malla electrosoldada de 5mm)	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Base granular para ANDENES (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte)	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Bordillo hecho en sitio de h=40cm a=15 cm, (concreto de 3000 psi, incluye acero)	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Bordillo prefabricado concreto de 3000 PSI h=45cm, a=15 cm	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Suministro e instalación de loseta alerta/guía e=6cm 6x20x20	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Suministro e instalación de loseta guía/alerta 6x20x20	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Realce de Pozos en concreto de 3000 psi (incluye demolición de concreto y refuerzo)	0,00%	0,07%	0,07%	no se realiza esta actividad
Geotextil NT3000	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Excavacion manual en material comun en zona	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Excavación a maquina material comun de la zona saturado y contaminado	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Relleno compactado en material comun de la zona	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Relleno compactado material de prestamo grava de rio	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Pedraplen compacto	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Suministro e Instalación de Sub-base compactada en capas de 10 CM	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Concreto de Saneamiento de 14 Mpa.	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Concreto acelerado de 28 Mpa para losas de piso	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Concreto acelerado de 28 Mpa para losas-muros laterales	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Entibado vertical zanja excavación	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Concreto acelerado de 21 Mpa para losas-muros laterales	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad

Suministro e Instalación de Concreto Ciclópeo (CON CONCRETO 28 Mpa acelerado A7) para cimentación de pisos y muros de contención canal - otros	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Suministro e Instalación de Concreto Ciclópeo (CON CONCRETO 21 Mpa acelerado A7) para cimentación de pisos y muros de contención canal - otros	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Suministro e instalacion de Geomembrana HDPE	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Demarcación horizontal lineal ancho 12 cm, pintura acrílica (incluye suministro, aplicación manual)	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Demarcación horizontal marcas viales (cebras, flechas, símbolos, letras) pintura acrílica (incluye suministro, aplicación manual)	0,00%	0,0%	0,00%	no se realiza esta actividad
Componente SST	0,29%	0,29%	0,00%	se implementan los componentes
Componente Ambiental	0,07%	0,07%	0,00%	se implementan los componentes
Componente Social	0,06%	0,06%	0,00%	se implementan los componentes
Componente Sig	0,05%	0,05%	0,00%	se implementan los componentes
Plan de manejo de transito	0,30%	0,30%	0,00%	se implementan los componentes
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-25 PARA CONSTRUCCION (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación, incluye transporte del material	0,00%	0,00%	0,00%	no se realiza esta actividad
GEOMALLA PARA REFUERZO	0,00%	2,39%	2,39%	se instalo la mezcla asfaltica en caliente en las areas de mejoramiento en la calle 2 entre av 8 y 9 , 9 y 10
CONCRETO ESTRUCTURAL PARA CUNETA	1,20%	0,00%	-1,2%	no se realiza esta actividad
ENTREGABLE DE DIAGNOSTICO INCLUYE IVA 19%	0,00%	0,00%	0,00%	no se realiza esta actividad

METAS DOCUMENTALES Y/O FÍSICA DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META DOCUMENTAL Y/O FÍSICA DEL CONTRATO	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Excavación mecánica	m3	340,52	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Corte de pavimento asfaltico	ml	850,92	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Demolición de pavimento asfaltico (incluye compresor con martillo demoledor)	m2	2157,08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Conformación de subrasante	m2	1791,523	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Subbase granular CONSTRUCCION (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte)	m3	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Base granular CONSTRUCCION (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte)	m3	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Riego de Liga con emulsión asfáltica CRR-1 PARA CONSTRUCCION (Incluye suministro y aplicación)	m2	3003,67	0,00%	0,00%	1,06%	1,06%
Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 PARA CONSTRUCCION (Incluye suministro y aplicación)	m2	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA CONSTRUCCION (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación, incluye transporte del material)	m3	107,07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Base estabilizada con cemento al 6% (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador 8 ton, incluye transporte)	m3	340,52	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Fresado de pavimento asfaltico hasta 10 cm (Incluye equipos y todas los elementos para el desarrollo de la actividad , no incluye transporte)	m2	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Demolición de pavimento rígido (mecánica)	m2	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Corte de pavimento rígido y/o losas de concreto	ml	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Concreto Premezclado MR 41 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días CONSTRUCCION (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla)	m3	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Concreto Premezclado MR 43 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días CONSTRUCCION (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla)	m3	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Concreto Premezclado MR 45 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días CONSTRUCCION (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras	m3	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Acero para dovelas, canastilla y barras de amarre (incluye corte y figurado e instalacion)	kg	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Corte de juntas de dilatacion menor a 8 cm	ml	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y aplicación de aditivo para curado de concreto	m2	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cordón de espuma de polietileno y sellado de juntas de dilatacion	ml	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias menores a 15 km	m3	614,64	0,48%	0,48%	0,00%	0,00%
Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias mayores de 15 km	m3.km	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Generación y disposición de sobrantes	m3	614,64	0,22%	0,22%	0,00%	0,00%
Excavación manual para BACHEO Y PARCHEO	m3	198,83	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Base granular BACHEO Y PARCHEO (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte al sitio)	m3	198,83	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Riego de Liga con emulsión asfáltica CRR-1 PARA BACHEO (Incluye suministro y aplicación)	m2	3356,54	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 PARA BACHEO (Incluye suministro y aplicación)	m2	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEO (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación CON VIBROCOMPACTADOR DE 3 TON, incluye transporte del material)	m3	227,6542	0,00%	0,00%	15,92%	15,92%
PARCHEO TEMPORAL DE EMERGENCIA CON MDC-19 (Incluye Suministro, Extendido, Nivelación, compactación y transporte del material, personal e insumos. Emergencias Menores a 7 M2)	m3	33,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19 (solo suministro de mezcla asfáltica no incluye transporte ni instalacion)	m3	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Instalación de Mezcla Asfáltica (cuadrilla de 1 oficial x 8 ayudantes)	m3	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transporte de Mezcla Asfáltica para BACHEO Y PARCHEO	m3	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (incluye cargue manual)	m3	409,14	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Limpieza de sumideros	und	5	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
Remoción de derrumbes con retrocargador	m3	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Fresado de pavimento asfaltico hasta 10 cm (Incluye equipos y todas los elementos para el desarrollo de la actividad) (No incluye transporte)	m2	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias menores a 15 km	m3	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias mayores de 15 km	m3.km	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de Adoquin vehicular de 8x10x20 para pavimento articulado (incluye suministro e instalacion de cama de arena fina h= 5cm, y de sello)	m2	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de Adoquin hexagonal vehicular de 8x20x20 para pavimento articulado (incluye suministro e instalacion de cama de arena fina h= 5cm, y de sello)	m2	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Concreto Premezclado MR 41 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días para mantenimiento (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta,	m3	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Acero para dovelas, canastilla y barras de amarre (incluye corte y figurado e instalacion)	kg	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Corte de juntas de dilatacion menor a 8 cm	ml	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y aplicación de aditivo para curado de concreto	m2	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cordón de espuma de polietileno y sellado de juntas de dilatacion	ml	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Generación y disposición de sobrantes	m3	440,35	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anden de concreto de 3000 psi h=10 cm (incluye malla electrosoldada de 5mm)	m2	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Base granular para ANDENES (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte)	m3	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bordillo hecho en sitio de h=40cm a=15 cm, (concreto de 3000 psi, incluye acero)	ml	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bordillo prefabricado concreto de 3000 PSI h=45cm, a=15 cm	ml	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de loseta alerta/guía e=6cm 6x20x20	m2	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de loseta guía/alerta 6x20x20	ml	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Realce de Pozos en concreto de 3000 psi (incluye demolición de concreto y refuerzo)	und	5	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%
Geotextil NT3000	m2	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Excavacion manual en material comun en zona	m3	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Excavación a maquina material comun de la zona saturado y contaminado	m3	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Relleno compactado en material comun de la zona	m3	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Relleno compactado material de prestamo grava de rio	m3	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pedraplen compacto	m3	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Sub-base compactada en capas de 10 CM	m3	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Concreto de Saneamiento de 14 Mpa.	m3	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Concreto acelerado de 28 Mpa para losas de piso	m3	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Concreto acelerado de 28 Mpa para losas-muros laterales	m3	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Entibado vertical zanja excavación	m2	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Concreto acelerado de 21 Mpa para losas-muros laterales	m3	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Suministro e Instalación de Concreto Ciclópeo (CON CONCRETO 28 Mpa acelerado A7) para cimentación de pisos y muros de contención canal - otros	m3	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Concreto Ciclópeo (CON CONCRETO 21 Mpa acelerado A7) para cimentación de pisos y muros de contención canal - otros	m3	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de Geomembrana HDPE	m2	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Demarcación horizontal lineal ancho 12 cm, pintura acrílica (incluye suministro, aplicación manual)	ml	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Demarcación horizontal marcas viales (cebras, flechas, símbolos, letras) pintura acrílica (incluye suministro, aplicación manual)	m2	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Componente SST	glb	1	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%
Componente Ambiental	glb	1	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
Componente Social	glb	1	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
Componente Sig	glb	1	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
Plan de manejo de transito	glb	1	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO MDC-25 PARA CONSTRUCCION (Incluye Suministro, extendido, nivelación y	m3	117,9	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
GEOMALLA PARA REFUERZO	m2	3468,8	0,00%	0,00%	2,39%	2,39%
CONCRETO ESTRUCTURAL PARA CUNETA	ml	200,0	1,20%	1,20%	0,00%	0,00%
ENTREGABLE DE DIAGNOSTICO INCLUYE IVA 19%	und	1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

esta semana se presenta solicitud de adicional para cumplir con el objeto contractual, lo cual modifica la programacion y porcentajes de ejecucion anteriormente presentados. En el informe semanal 3 se tiene un % de avance acumulado del 60,09% medido con el balance del adicional. se tiene para corte de esta semana un % de avance 80,33 % acumulado y para esta semana ejecutado un 20,24%, estando por encima de lo porgramado.

4. PRECIOS NO PREVISTOS

se aprueba solicitud de adicional e inclusion de cantidades

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.

se isntala carpeta asfaltica en la calle segunda entre av 8 y 9, av 9 y 10 con geomalla de refuerzo. no se presentan atrasos en la programacion.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA No.1



Descripción Foto 1.

IMPRIMACION

FOTOGRAFÍA No.2



Descripción Foto 2.

INSTALACION DE CARPETA

FOTOGRAFÍA No.3



Descripción Foto 3.

INSTALACION DE GEOMALLA

FOTOGRAFÍA No.4



Descripción Foto 4.

INSTALACION DE GEOMALLA

Nota: Como anexos al formato se deben presentar archivo en MS-Project con la programación aprobada del contrato de obra y el reporte de avance hasta la fecha de corte, de acuerdo con los lineamientos fijados en el contrato y el listado de vías en ejecución (solo aplica para obras de infraestructura víal).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en San José de Cúcuta, a los 26 en letras (ventiseis) días, del mes de **diciembre** de **año en 2023**

(Firma) _____
(Nombre) FREDY ALEXILI VILLAMIZAR
Residente de Interventoría

(Firma) _____
(Nombre) YEE WAN YUNG
Directora de Interventoría

Elaboró	LEONARDO CARRILLO	Vo.Bo
Revisó	NOHEMI RIVERA	Vo.Bo
Aprobó	NOHEMI RIVERA	Vo.Bo

Los arriba firmantes expresamos que hemos preparado y examinado este documento y lo encontramos preciso a las disposiciones legales y/o técnicas aplicables vigentes; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos a la firma del Despacho.