CONSORCIO VIAS COL2023

San José de Cúcuta, 12 de enero de 2024

Señores,
NOHEMI RIVERA RIVEROS
SOCIEDAD CONSORCIO PROESO SAS

REFERENCIA: DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHANILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV. LOTE 3

ASUNTO: SOLICITUD REINICIO Y PRORROGA

Cordial saludo,

De la manera más amable me dirijo a Ustedes con el fin de solicitarle el favor el Reinicio y Prorroga al contrato No. 4301 del 23 de noviembre de 2023 cuyo objeto es: DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 3, la petición la realizamos de acuerdo a los siguientes motivos

- Una vez superado el desabastecimiento del material de asfalto en la ciudad y en el área metropolitana, solicito amablemente el reinicio de los trabajos.
- Debido a la falta del material de asfalto se presentó atrasos en el cronograma.
- La intervención en el sector de la Victoria corresponde en concreto rígido por lo que se hace dispendioso contar con los 28 días para la obtención de la resistencia

De acuerdo a lo anterior se solicita amablemente la prórroga al contrato 4301 de 2023 por el termino de SESENTA (60) días calendario con el fin de dar un feliz término a las actividades contempladas en el objeto contractual

Agradezco su valiosa colaboración.

Cordialmente,

Néstor Andrés M

NESTOR ANDRES MESA SANTANDER

Representante legal
CONSORCIO VIAS COL 2023

3114959385/3115197805
consorcioviascol23@gmail.com