1. Generalidades

Acta N°	01	**Fecha**	12/01/2024	**Hora**	10:00 a.m.
Lugar	DESPACHO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				
Asunto	REINICIO DE ACTIVIDADES DE LOS CONTRATOS 3888/2023, 4186/2023, 4190/2023, 4230/2023, 4301/2023.				
Objetivo	ESTIMAR PLAZO DE EJECUCIÓN PARA CULMINAR LAS OBRAS E INTERVENTORÍA DEL PROYECTO DIAGNOSTICO, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA FASE IV LOTES; 1,2,3,4				

2. Participantes

Nombres y Apellidos	Rol - Cargo
CESAR CAMILO ROJAS CRUZ	SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
JOSÉ SEBASTIÁN RUIZ LARA	SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

3. Invitados

Nombres y Apellidos	Rol – Cargo
NOHEMÍ RIVERA RIVEROS	R/L SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S "INTERVENTORÍA"
JUAN DIEGO GUTIÉRREZ BARRERA	R/L CONSORCIO FASE IV L1 "LOTE 1"
SAID ARIAS PICÓN	UNIÓN TEMPORAL B&A BACHEO L2 "LOTE 2"
NÉSTOR ANDRÉS MESA SANTANDER	CONSORCIO VÍAS COL2023 "LOTE 3"
JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN	TÉCNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS "LOTE 4"

4. Orden del día

1. **Presentación** del secretario de despacho de la Secretaria de Infraestructura.
2. **Lectura del** motivo de la reunión
3. **Intervención** por parte de la interventoría
4. **Intervención** por parte de cada uno de los contratistas de obra

5. Desarrollo

Inicio el secretario de despacho con su presentación a nombre de la administración **municipal, posterior** a ello se realizó la lectura del motivo de la reunión por parte de JOSÉ **SEBASTIÁN RUIZ** LARA- Subsecretario de Infraestructura de la Secretaria de **Infraestructura** en calidad de Supervisor de los contratos de obra e interventoría: **3888/2023, 4186/2023**, 4190/2023, 4230/2023, 4301/2023, en la cual se estimara el **plazo de ejecución** para culminar las obras del proyecto DIAGNOSTICO, CONSTRUCCIÓN **Y/O REHABILITACIÓN** Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO **DE SAN JOSÉ DE** CÚCUTA FASE IV LOTES; 1,2,3,4.

Seguidamente se dio la palabra a NOHEMÍ RIVERA RIVEROS – representante legal de la **SOCIEDAD CONSORCIO** PROESCO S.A.S en calidad de contratista de interventoría del **contrato No. 3888/2023**, donde manifiesta que el 28/12/2023 radico a la entidad el **retraso de ejecución** de los contratos No. 4230/2023 y No. 4186/2023 a su cargo y solicita **a la Entidad estudiar** una posible adición recursos al contrato de interventoría y un ajuste **al plan de cargas.** Adicional a ello manifestó que a mediados de diciembre recibió los **diagnósticos de dos** lotes para su estudio y aprobación y los otros dos lotes los entregaron **finalizando el mes** de diciembre los cuales están en la etapa de revisión por parte de ellos.

Continuo la intervención JUAN DIEGO GUTIÉRREZ BARRERA representante legal del **CONSORCIO FASE** IV L1 "Lote 1" en calidad de contratista de obra del contrato No. **4230/2023 , donde** manifiesta la necesidad de una prórroga de 2 meses y 15 días para **culminar el objeto** del contrato al 100%, contemplando los tiempos de aprobación del **diagnóstico por** parte de la interventoría , así mismo manifestó que se debía revisar la **intervención** de la vía del barrio Panamericana pues en mesas de trabajo con la anterior administración solicitaron reducir el área de intervención, para realizar un tramo de la avenida 2 del barrio Aeropuerto frente al supermercado ISIMO, recalcando la importancia de la vía Panamericana por ser una vía principal.

Posterior a ello intervine SAID ARIAS PICÓN representante legal del UNIÓN TEMPORAL B&A BACHEO L2 –"Lote 2" en calidad de contratista de obra del contrato No. 4186/2023, donde manifiesta la necesidad de una prórroga de 3 meses para culminar el objeto del contrato al 100%, contemplando los tiempos de aprobación del diagnóstico por parte de la interventoría y reiterando que es el lote con más puntos de intervención, así mismo solicita a la entidad revisar la necesidad de adicionar un 50% más de recursos a este contrato pues los recursos iniciales son insuficientes para la intervención de los 5 puntos debido al deterioro de las vías según diagnóstico realizado.

Subsiguiente interviene NÉSTOR ANDRÉS MESA SANTANDER representante legal del CONSORCIO VÍAS COL2023 –"Lote 3" en calidad de contratista de obra del contrato No. 4301/2023, donde manifiesta la necesidad de una prórroga de 2 meses para culminar el objeto del contrato al 100%.

Finalmente interviene JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN representante legal del TÉCNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS "Lote 4" en calidad de contratista de obra del contrato No. 4190/2023, donde manifiesta la necesidad de una prórroga de 1 mes para culminar el objeto del contrato al 100%, siendo el contrato con un avance de ejecución a la fecha del 81%.

Una vez escuchado las partes, JOSÉ SEBASTIÁN RUIZ LARA- Subsecretario de Infraestructura de la Secretaria de Infraestructura, interviene preguntándole a NOHEMÍ RIVERA RIVEROS en calidad de interventora de los 4 contratos de obra, si está de acuerdo y aprueba el plazo de ejecución que solicito cada uno de los contratistas, a lo cual manifiesta que inicialmente aprueba el reinicio y la prórroga de cada uno de los contratos y reitera a la entidad , una próxima mesa de trabajo para el estudio de recursos adicionales para el contrato de interventoría, manifestando que la forma de pago establecida en el contrato es por pagos mensuales.



Seguidamente se plasman los compromisos de las solicitudes por escrito que debe realizar cada contratista de obra a la interventoría junto con su programación de obra para el día de hoy a las 03:00 p.m. y posterior a ello la interventoría realizar el concepto de aprobación de prórroga de los 4 contratos de obra y solicitud de prórroga para el contrato de interventoría y los radicara al supervisor del contrato a través del canal de comunicación autorizado por la entidad, "sistema de gestión documental ORFEO"

Finaliza la intervención CESAR CAMILO ROJAS CRUZ – Secretario de Despacho de la Secretaria de Infraestructura, solicitándole a cada contratista la disposición y compromiso para culminar las obras al 100%.

6. Compromisos

N°	Descripción	Responsable	Fecha de entrega
1	Solicitud de prorroga y programación de obra hacia la interventoría	R/L CONSORCIO FASE IV L1 "LOTE 1"	12/01/2024 03:00 p.m.
2	Solicitud de prorroga y programación de obra hacia la interventoría	UNIÓN TEMPORAL B&A BACHEO L2 "LOTE 2"	12/01/2024 03:00 p.m.
3	Solicitud de prorroga y programación de obra hacia la interventoría	CONSORCIO VÍAS COL2023 "LOTE 3"	12/01/2024 03:00 p.m.
4	Solicitud de prorroga y programación de obra hacia la interventoría	TÉCNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS "LOTE 4"	12/01/2024 03:00 p.m.
5	Concepto de aprobación de prórroga de los 4 contratos de obra (con los anexos entregados por cada uno de los contratistas) y solicitud de prorroga radicados ante la Entidad.	R/L SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S "INTERVENTORÍA"	12/01/2024 04:00 p.m.

7. Firma del acta

Nombres y Apellidos	Rol – Cargo	Firma
CESAR CAMILO ROJAS CRUZ	SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
JOSÉ SEBASTIÁN RUIZ LARA	SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	

NOHEMÍ RIVERA RIVEROS	R/L SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S "INTERVENTORÍA"	
JUAN DIEGO GUTIÉRREZ BARRERA	R/L CONSORCIO FASE IV L1 "LOTE 1"	
SAID ARIAS PICÓN	UNIÓN TEMPORAL B&A BACHEO L2 "LOTE 2"	
NÉSTOR ANDRÉS MESA SANTANDER	CONSORCIO VÍAS COL2023 "LOTE 3"	
JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN	TÉCNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS "LOTE 4"	