30 de diciembre de 2023.

REF: CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATO ASI-012-2023.

Mediante la presente, nos permitimos remitir informe de actividades ejecutadas en el marco del contrato ASI-012-2023, que tiene por objeto "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONAL DE LA ARMADA NACIONAL A TRAVES DE UN PUESTO NAVAL AVANZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE", por valor de TRES MIL NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA M/CTE ($3.095.239.980). En el que cumplimos a cabalidad con las especificaciones del contrato y entregamos lo solicitado por la entidad, que consta de:

OFERTA ECONÓMICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**SUMINISTRO POZO SEPTICO**				
1,1	Suministro de Pozo séptico 4000 LITROS para deposito temporal las aguas negras.	UND	1,00	$19.002.000	$19.002.000
2	**SUMINISTRO PTAD**				
2,1	Suministro de planta de tratamiento de agua potable La Planta potabilizadora portátil MFC3-31, Tiene capacidad para purificar hasta 1.000 litros de agua por hora, sus características compactas hacen que sobresalga debido a su simple transporte e instalación.	UND	1,00	$20.040.000	$20.040.000
3	**SUMINISTRO TRANSFORMADOR**				
3,1	Suministro de transformador Trifásico Convencional 75 KVA	UND	1,00	$31.000.000	$31.000.000
4	**SUMINISTRO PLANTA ELECTRICA**				
4,1	Planta Eléctrica Diésel Cabinada 47KVA 110/220V 3F YDDC47S3	UND	1,00	$76.000.000	$76.000.000
5	**ALOJAMIENTO INFANTES**				
5,1	Suministro de Contenedor metálico de 40" HQ, - medidas 12,19 metros de largo (40 pies), 2,44 metros de ancho (8 pies) y 2,59 metros de alto, Peso 1,841 Kilogramos aprox, (02) guías para para montacarga, tomas Bifásicas de seguridad 63 amperios, (02) Breaker trifásicos de 32 amperios, (04)Luces Herméticas 2x18, (01) Luces de emergencia, (01) puerta de alto 2.40 cm x ancho 90 cm con bisagras ,(03) Ventana adecuada, (08) camarote, (08)	UND	4,00	$222.000.000	$888.000.000

	cómoda , blackout (03) , (02) estantería de metal, (08) extractor , (02) aire acondicionado, (16) Colchón y almohadas Piso tráfico pesado en cerámica, sobre placa en fibrocemento (El proveedor debe entregar planos de distribución interna ,el contenedor e incluir planos parte eléctrica del mismo "Con la cotización, transporte de contenedores desde el punto de fábrica y hasta al punto de la obra en San Onofre, incluye las maniobras de cargue desde la fábrica hacia el medio de transporte el cual puede ser por medio fluvial y/o terrestre de acuerdo con las condiciones incluye maniobras de descarque y dispocion adecuada sobre la cimentación en el punto de la obra.				
6	**ALOJAMIENTO OFICIALES**				
6,1	Suministro de Contenedor metálico de 40" HQ, - medidas 12,19 metros de largo (40 pies), 2,44 metros de ancho (8 pies) y 2,59 metros de alto, Peso 1,841 Kilogramos aprox, (02) guías para para montacarga, tomas Bifásicas de seguridad 63 amperios, (02) Breaker trifásicos de 32 amperios, (02), (08) Salidas Industriales de 110 V, (04)Luces Herméticas 2x18, (01) una luz de emergencia, (04) camarotes metálicos,(04) cómodas,(08) colchón y almohada, (04) estantería, (04) black out, (04) escritorio Metálico, (04) Sillas de	UND	1,00	$269.000.000	$269.000.000

	Oficina,(04) puertas de alto 2.40 cm x ancho 90 cm con bisagras ,(04) Ventana adecuada , (02) extractor, (02)aire acondicionado, (1) Piso tráfico pesado en cerámica, sobre placa en fibrocemento (El proveedor debe entregar planos de distribución interna ,el contenedor e incluir planos parte eléctrica del mismo "Con la cotización, transporte de contenedores desde el punto de fábrica y hasta al punto de la obra en San Onofre, incluye las maniobras de cargue desde la fábrica hacia el medio de transporte el cual puede ser por medio fluvial y/o terrestre de acuerdo con las condiciones incluye maniobras de descarque y dispocion adecuada sobre la cimentación en el punto de la obra.				
7	**OFICINA DE COMANDO Y CONTROL**				
7,1	Suministro de Contenedor metálico de 40" HQ, - medidas 12,19 metros de largo (40 pies), 2,44 metros de ancho (8 pies) y 2,59 metros de alto, Peso 1,841 Kilogramos aprox, (02) guías para para montacarga, tomas Bifásicas de seguridad 63 amperios, (02) Breaker trifásicos de 32 amperios, (04)Luces Herméticas 2x18 (01) puerta de alto 2.40 cm x ancho 90 cm con bisagras ,(03) Ventana adecuada ,(04) Silla para oficina,(02) Silla para escritorio, (1)mesa para reuniones 8 personas, (08) sillas para mesa de	UND	1,00	$264.000.000	$264.000.000

SUCRE_MPINEDA-02460320115639-529662-000906363-A
SUCRE_AOCON-02460320132553-529662-000906384-A

	reuniones,(2) escritorios en L, (02) estanterías metálicas, (03)blackout, (02) extractor, (02) aire acondicionado, (01) Lampara de emergencia, (12) salidas industriales de 110 V. Piso tráfico pesado en cerámica, sobre placa en fibrocemento (El proveedor debe entregar planos de distribución interna ,el contenedor debe incluir planos parte eléctrica del mismo "Con la cotización, transporte de contenedores desde el punto de fabrica y hasta al punto de la obra en San Onofre, incluye las maniobras de cargue desde la fabrica hacia el medio de transporte el cual puede ser por medio fluvial y/o terrestre de acuerdo con las condiciones incluye maniobras de descarque y dispocion adecuada sobre la cimentación en el punto de la obra.				
8	**BATERIA DE BAÑO (1)**				
8,1	Suministro de contenedor metálico de 40"; medidas 6,05 metros de largo (20 pies), 2,43 metros de ancho (8 pies) y 2,59 metros de alto (8 pies y 6 pulgadas). el cual debe estar en perfectas de condiciones de aislamiento, no debe tener fugas o goteras, acabado en pintura anticorrosiva para uso habitacional con acabados internos de paredes en lamina de superboard. El piso del contenedor debe tener un refuerzo en superboard y suministro de piso en	UND	1,00	$205.000.000	$205.000.000

ATG
Asia Trading Group

SUCRE_MPINEDA-02460320115639-529662-000906363-A
SUCRE_AOCON-02460320132553-529662-000906384-A

	porcelanato, se deben hacer pruebas de estanqueidad para verificar el adecuado drenaje de los contenedores de baterías; el contenedor debe estar adecuado para batería sanitaria de acuerdo con los diseños arquitectónicos, consta de (06) inodoros, (03) orinales, (08) duchas ,(05) lavamanos, (1) Lavadora,(02) puertas de alto 2.40 cm x ancho 90 cm con bisagras ,(05) Ventana adecuada,(03) extractores, (04) lámparas LED, (01) luz de emergencia, (02) puntos eléctricos industriales, la actividad incluye el suministro de los aparatos sanitarios, incluye además el mobiliario adicional, divisiones de baños en acero inoxidable , puertas y demás elementos que garanticen el correcto uso de la batería sanitaria. El contratista deberá verificar el diseño arquitectónico adjunto y generar observaciones o posibles adecuaciones las cuales deben ser concertadas y aprobadas por ambas partes antes de comenzar con la fabricación, transporte de contenedores desde el punto de fábrica y hasta al punto de la obra incluye maniobras de descarque y dispocion adecuada sobre la cimentación en el punto de la obra				
9	**COCINA**				
9,1	Suministro de contenedor metálico de 40"; medidas 6,05 metros de largo (20 pies), 2,43 metros de ancho (8 pies) y 2,59 metros de alto	UND	1,00	$202.000.000	$202.000.000

ATG
Asia Trading Group

	(8 pies y 6 pulgadas). el cual debe estar en perfectas de condiciones de aislamiento, no debe tener fugas o goteras, acabado en pintura anticorrosiva para uso habitacional con acabados internos de paredes en lamina de superboard. El piso del contenedor debe tener un refuerzo en superboard y suministro de piso en porcelanato, puertas y demás elementos que garanticen el correcto uso .(02) Ventanas, (02) Puertas, (03) juego de comedor para 4 personas, (01) sofá de 3 puestos, (01) cocina integral, (01) congelador horizontal, (02) extractores, (01) aire acondicionado, (04) lámparas led, (01) lámparas de emergencia, (100) cuchara, (100) tenedor, (100) plato llano,(100) plato hondo, (100) vaso de electro plata, (03) olla caldero grande, (03) olla caldero gigante, (01) juego de cuchillo, (12) punto eléctricos El contratista debera verificar el diseño arquitectónico adjunto y generar observaciones o posibles adecuaciones las cuales deben ser concertadas y aprobadas por ambas partes antes de comenzar con la fabricación ,transporte de contenedores desde el punto de fabrica y hasta al punto de la obra incluye maniobras de descarque y dispocion adecuada sobre la cimentación en el punto de la obra.				

ATG
Asia Trading Group

Asia Trading Group

10	**ARMERILLO, ALMACEN GENERAL Y SANIDAD**				
10,1	Suministro de contenedor metalico de 40"; medidas 6,05 metros de largo (20 pies), 2,43 metros de ancho (8 pies) y 2,59 metros de alto (8 pies y 6 pulgadas). el cual debe estar en perfectas de condiciones de aislamiento, no debe tener fugas o goteras, acabado en pintura anticorrosiva con acabados internos de paredes en lamina de superboard. El piso del contenedor debe tener un refuerzo en superboard y suministro de piso en porcelanato, puertas y demás elementos que garanticen el correcto uso .(04) lámparas Led, (01) liz de emergencia, (03) Ventanas, (02) Puertas, (1) armerillo, (01) Escritorio metálico, (01) estantería, (01) silla de oficina, (02) extractor, (01) aire acondicionado, (10) Rack de almacenamiento, (04) s puntos eléctricos; SANIDAD: (01) Camilla fija, (01) Camilla de emergencia plástica, (01) Botiquín, (04) estanterías metálicas, (01) escritorio en L, (01) Silla para escritorio, (02) silla para Oficina, (01) Lavamanos , El contratista deberá verificar el diseño arquitectónico adjunto y generar observaciones o posibles adecuaciones las cuales deben ser concertadas y aprobadas por ambas partes antes de comenzar con la fabricación, transporte de contenedores desde el punto de fabrica y hasta al punto de la obra incluye maniobras de	UND	1,00	$217.000.000	$217.000.000

ATG Asia Trading Group

	descarque y dispocion adecuada sobre la cimentación en el punto de la obra.				
11	**COMEDOR - MULTI PROPOSITO**				
11,1	CARPA TIPO SHELTER X-16 // TAN // PAQUETE LISTO PARA LA MISIÓN • X-16 Marco de aluminio de grado aeronáutico 20 x 16 pies (6,10 x 4,88 m) • Vinilo opaco Mil Spec • Luces LED stringibles • Bolsas protectoras de vinilo • Arnés de cableado (110V) • Anclajes ATLAS® • (2) Paredes laterales • (2) Paredes finales • (1) Techo • (1) Revestimiento de aislamiento con respaldo aluminizado de barrera radiante • (1) Suelo vinílico impermeable • (1) Kit de estaca • (1) Kit de reparación • (1) DLX Interlocking Best Case™ Earth con kit de mesa de 1 • (72) sillas de plastico • (18) mesas de plastica	UND	1,00	$190.000.000	$190.000.000
12	**MUELLE FLOTANTE 100 METROS**				
12,1	Suministro de 1. Los Modulos flotantes están fabricados en PEHD alto peso molecular (100 m de largo por 2 m de ancho. Se aplican aditivos UV a 5 años. La capacidad de carga Distribuida segura, es de 180 kg/mt2.La capacidad de carga distribuida Limite o máxima (franco bordo 0) es 360 kg/mt2Son Producidos mediante procesos de extrusión soplado lo que garantiza	UND	1,00	$152.000.000	$152.000.000

ATG
Asia Trading Group

	TODAS las propiedades en el material tanto externas como internamente. Por lo que conserva su TENACIDAD combinación de rigidez sin fragilidad. Su diseño lateral es con machimbre, lo que ayuda a evitar la rotación entre cubos dando más firmesa a la superficie. El espesor varía entre 3 y 9 mms... teniendo en una media de 8 mms en la parte superior. O de contacto. Su rigidez evita daños por operación normal. Como golpes por embarcaciones, cargas distribuidas etc, escalera en acero inoxidable. Incluye transporte al sitio				
13	**CERRAMIENTO PERIMETRAL**				
13,1	Sumistro del cerramiento perimetral de 900 metros en concertina con 450 postes de soporte de cerramiento en concreto prefabricada	UND	1,00	$68.000.000	$68.000.000
				NETO TOTAL	$2.601.042.000
				VALOR IVA 19%	$494.197.980
				VALOR TOTAL	$3.095.239.980

Asimismo, informamos que hemos cumplido con los aportes a seguridad social en el periodo ejecutado.

Anexamos imágenes los bienes.

Asia Trading Group





Calle 25 No. 40 – 77 Quinta Paredes, Bogotá DC. Tel.: 318 875 4051 – 318 871 8967

SUCRE_MPINEDA-02460320115639-529662-000906363-A
SUCRE_AOCON-02460320132553-529662-000906384-A

Asia Trading Group





Calle 25 No. 40 – 77 Quinta Paredes, Bogotá DC. Tel.: 318 875 4051 – 318 871 8967

Asia Trading Group





SUCRE_MPINEDA-02460320115639-529662-000906363-A
SUCRE_AOCON-02460320132553-529662-000906384-A

Asia Trading Group





Atentamente,

ASIA TRADING GROUP S.A.S.
ERIKA VIVIANA ZAMBRANO LAISECA
900.823.725-8
318 871 8967
GERENCIA@ASIATRADINGGROUP.COM.CO

SUCRE_MPINEDA-02460320115639-529662-000906363-A
SUCRE_AOCON-02460320132553-529662-000906384-A