COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320
	Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría		VERSIÓN 2
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE Visita Técnica No. 14

LUGAR:	Planada de Avirama
FECHA:	14 - Diciembre - 2023
CONTRATO No.:	116 del 31 de mayo de 2.023
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE LA PLANADA DE AVIRAMA Y SECTORES ALEDAÑOS, RESGUARDO DE AVIRAMA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA:	JAIR LOPEZ ROJAS
INTERVENTOR:	DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Patricio Bidoñez Uribe		
Pedro Nel Cano	Inspector	
Mayerly Peraza Sambon	Pasante	Mayerly Peraza S.

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

En la visita técnica realizada por la Corporación Nasa Kiwe, se observa al personal portando los elementos de protección personal básicos, se utiliza el arnés y la linea de vida para el personal que realiza trabajo en alturas. Se dispone en la obra del siguiente personal: 6 oficiales, 7 ayudantes, 1 maestro de obra, 1 técnico electricista, 1 ingeniero residente, se chequea la altura de los muros de las culatas igual a 1,50 m sin incluir la cinta de culata, de acuerdo a los diseños y cumpliendo con espesores de pega y revoques uniformes de acuerdo a los criterios de aceptación, se libera por tanto esta actividad para continuar con la fundición de la cinta de amarre de culata e instalación de estructura de cubierta. Se chequea el acero de la viga cinta de culata conforme a los diseños y tolerancias de los criterios de aceptación. Las secciones de las vigas cintas de culatas fundidas hasta la fecha de los ejes 1, 2 y 4 cumplen con las medidas, y de acuerdo a las tolerancias. Las uniones de las correas o perlines metalicos en cajon - cor2 - se erectuan con soldadura de acuerdo a lo indicado en los diseños.

En cumplimiento del requerimiento de la visita anterior para compensar el atraso en las actividades del cronograma, se puede constatar que se incremento el personal.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

Se recomienda dar prioridad a la actividad del repello ya que es una actividad crítica que garantiza la continuidad y avance de la obra.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS