MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Fecha:	Bogotá D.C., 27 de noviembre de 2023		
Hora de inicio:	15:00 horas	Hora finalización	16:30 horas
Lugar:	Sala de juntas Subdirección de Educación Policial		

ACTA- AE-2023-001312-DIEPO - SUEPO - GRUIN - 2.25

QUE TRATA DEL SEGUNDO COMITÉ DE OBRA EN EL MARCO DEL CONTRATO PN DIEPO No. 80-6-10090-23, CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL DE LA POLICÍA NACIONAL Y ESCUELAS ADSCRITAS A LA MISMA, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE PARA EL LOTE 2 CONFORMADO POR ESANA, ESRAN Y CIWAY.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes
2. Lectura del acta anterior
   No aplica
3. Verificación de los compromisos
   No aplica
4. Temas a tratar
5. Compromisos

DESARROLLO

1. Verificación de asistentes

En las instalaciones de la Dirección de Educación Policial, a los 27 días del mes de noviembre de 2023, se reunieron el señor coronel EDGAR VEGA GÓMEZ, Subdirector Dirección de Educación Policial por delegación de la señora Directora, la señora JOHANNA ANDREA MONTOYA CIFUENTES Vicerrectora Logística y Académica, el señor mayor ALBERTO MARIO BRITTO LOZANO Director ESANA (E), señor mayor WALTER FABIAN PUGLIESEL Jefe Grupo Logístico ESANA, señor mayor FERNANDO MORENO ACOSTA Jefe Centro Docente CIWAY, señor intendente DOUGLAS PLAZA RANGEL Jefe Administrativo ESRAN, el señor subintendente EDISSON ALBERTO ARIAS NARANJO Supervisor técnico contrato DIEPO y demás supervisores, el señor ingeniero JAVIER MORENO LOPEZ representante legal del O&L PROYECTOS DE INGENIERIA SAS BIC, a través de conexión virtual, el residente de obra, residente administrativo y responsable HSEQ, con el fin de realizar el segundo comité de obra conforme a lo establecido en el contrato PN DIEPO No 80-6-10090-23.

2. Compromisos del ACTA-001-GRULO 2.25

El supervisor de apoyo al componente de seguridad y salud en el trabajo, señor Subintendente EDILSON ELIECER CAMPBELL CAMPO, informa al comité que una vez revisados los documentos del Plan de Seguridad y la Salud en el Trabajo (SGSST) y el Plan de Manejo Ambiental presentados por el contratista, estos cumplen conforme a lo dispuesto en el contrato y normatividad vigente

3. Temas a tratar

- Por parte del señor Subintendente EDISSON ALBERTO ARIAS NARANJO, se pone de conocimiento a los asistentes al comité de obra, los temas que deben ser tratados en desarrollo de la reunión, de acuerdo a lo establecido en el contrato en mención, con el fin de atender oportunamente cualquier evento que pueda afectar la ejecución del proceso y comprometer el cumplimiento del objeto contractual.
- Se hace presentación al comité del avance de la programación, se presenta el porcentaje de la ejecución presupuestal de la obra a corte 1 de noviembre de 2023, así:

Unidades lotes 2	Valor proyectado	Valor facturado	Valor ejecutado	% de avance ejecución presupuesto
ESANA				
VALOR FACTURADO	$463.050.000,00	$342.332.874,37	$432.332.874,37	74 %
ESRAN				
VALOR FACTURADO	$295.330.000,00	$86.956.499,40	$208,373,500.60	87 %
CIWAY				
VALOR FACTURADO	$109.840.000,00	$82.379.408,80	$109.840.000,00	100 %
TOTAL	**$868.220.000**	**$511.668.782,57**	**$660.546.374,97**	**81 %**

- Por parte del supervisor técnico se pide autorización para realizar las actividades faltantes más adelante relacionadas y de esta manera poder dar continuidad con el presupuesto inicial del contrato por un valor de $ ($207.673.625) referente al 19 %.

ESANA	
• Actividades por realizar: • Cambio de tubería de 4" acometida escuela • Acabados en baños • Pinturas internas y externas • Aparatos sanitarios • Mesones en concreto • Acabados generales • Enchapes	VALOR $142.673.625

ESRAN	
• Actividades a realizar: • Acabados en baños • Concretos • Impermeabilización de muros • Divisiones en acero • Aparatos sanitarios • Acabados generales	VALOR $65,000,000

- El supervisor técnico manifiesta que el porcentaje de avance en cuanto a la programación del contrato por Escuelas, esta así:

ESANA	74 %
ESRAN	87 %
CIWAY	100 %

- El supervisor técnico informa al comité que por parte de los Directores de Escuela que hacen parte del lote N° 2, se allegaron nuevas necesidades con la intención de adicionar al contrato por un valor de $ 434.100.000,00, como se describe en la siguientes tablas:

ESANA		
• Actividades por realizar: • Mantenimiento de cubierta y cielo raso • Mantenimientos y acabados de pintura • Mantenimiento y acabados de pisos • Aparatos sanitarios • Acabados generales • Aparatos electricos	VALOR	$ 231,525,054,00

ESRAN		
• Actividades a realizar: • Mantenimiento de cubiertas y cielo raso • Mantenimiento redes hidrosanitarias • Mantenimiento redes eléctricas • Mantenimiento acabado de pintura • Mantenimiento de concretos, morteros y pañetes	VALOR	$ 147.665.000,00

CIWAY		
• Actividades a realizar: • Mantenimiento de cubiertas y cielo raso • Mantenimiento redes hidrosanitarias • Mantenimiento redes eléctricas • Mantenimiento acabado de pintura • Mantenimiento de concretos, morteros y pañetes	VALOR	$ 54.920.000,00

En cuanto a la intención de adicionar al contrato, el comité de obra manifiesta la no viabilidad, teniendo en cuenta que las actividades planificadas inicialmente no han culminado al 100%, y el tiempo que estaría disponible para la ejecución de las actividades no supera los 25 días, dado el trámite administrativo para el perfeccionamiento de la adición, por lo que, estaría en riesgo la ejecución del presupuesto adicionado, llevando a una reserva presupuestal, lo cual afectaría los indicadores de gestión de la Dirección de Educación Policial y las directrices de la Dirección Logística y Financiera en cuanto a tener una adecuada planificación para asegurar la ejecución del presupuesto durante la vigencia.

Compromisos:

ACTIVIDAD	RESPONSABLES	PLAZO

Presentar los informes de avance al comité de obra, para autorizar los pagos de acuerdo a lo establecido en el contrato.	O&L PROYECTOS DE INGENIERIA SAS BIC	CADA 15 DÍAS, HASTA FINALIZACIÓN
Atender las solicitudes proferidas por los supervisores en los plazos establecidos y las obligaciones escritas en el contrato, con el fin de no afectar la normal ejecución del contrato	O&L PROYECTOS DE INGENIERIA SAS BIC	PERMANENTE
Estar atentos a la próxima convocatoria de comité de obra.	Integrantes del comité	Por notificar

CR. EDGAR VEGA GÓMEZ
Subdirector de Educación Policial

SI. EDISSON ALBERTO ARIAS NARANJO
Supervisor del contrato

Anexo: Si (planilla de asistencia en un (01) folio)

Transversal 33 47ª 35 sur
Teléfonos: 5159650 ext. 30132
diepo.gruin@policia.gov.co

SC 6545 - 1-6-NT CO - SC 6545-1-6-NT

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL

Fecha:	27 de noviembre de 2023		
Hora de inicio:	15:00 horas	**Hora finalización**	16:30 horas
Lugar:	Subdirección de Educación Policial		

ACTA- AE-2023-001312-DIEPO - SUEPO - GRUIN - 2.25

QUE TRATA DEL SEGUNDO COMITÉ DE OBRA EN EL MARCO DEL CONTRATO PN DIEPO No. 80-6-10090-23, CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL DE LA POLICÍA NACIONAL Y ESCUELAS ADSCRITAS A LA MISMA, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE PARA EL LOTE 2 CONFORMADO POR ESANA, ESRAN Y CIWAY.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANIA	TELÉFONO	FIRMA
CR	EDGAR VEGA GÓMEZ	DIEPO	Edgar.vega2@correo.policia	79739658	3123482379	
TC	JOHANNA ANDREA MONTOYA CIFUENTES	DIEPO	Diepo.Vilof@policiagov.co		3213942208	
MY	FERNANDO MORENO ACOSTA	CIWAY	fernando moreno3272@correo.policia.gov.co	79772425	3208337281	
MY	WALTER FABIAN PUGLIESE	ESANA	walter.pugliese@correo.policia.gov.co	72243818	3008152317	
CT	DONNYS FABIAN MEJIA DE LA PARRA	ESRAN	donnys.mejia1260@correo.policia.gov.co	92548110	3114148259	
IT	DOUGLAS PLAZA RANGEL	ESRAN	douglas.Plaza@correo.policia.gov.co	1090367701	3126893294	
SI	EDISSON ALBERTO ARIAS NARANJO	DIEPO	edisson.arias@correo.policia.gov.co	1022329360	3206131476	
ING	JAVIER MORENO LOPEZ	O&L	olpolicia22023@gmail.com	91243624	3108813047	
ORD	ORLADIS MARGOT CONTRERAS SUAREZ	ESRAN	orladis.contreras@correo.policia.gov.co.	42509517	3103879924	

Transversal 33 47ª 35 sur
Teléfonos: 5159650 ext. 30132
diepo.gruin@policia.gov.co

SC 6545 - 1-6-NT CO - SC 6545-1-6-NT