INFORME	PERIÓDICO: __X__ UNICO : ____	No.001
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	Desde 12/12/2023 hasta 18/12/2023	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	$ 283.595.501	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO:	OBRA
CONTRATO No. Y FECHA:	3070 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2023
NO. PROCESO SECOP II	AI-SAMC-2908-2023
CONTRATISTA:	OBSERVER MONITORING ON LINE LTDA
SECRETARIA EJECUTORA:	SECRETARIA DE GOBIERNO
OBJETO DEL CONTRATO:	GOB:302 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, Y REPARACION DEL ALOJAMIENTO DE SOLDADOS No. 2 DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LOS INTEGRANTES DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD QUE OPERAN EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIMA.
VALOR DEL CONTRATO:	QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($567.184.571).
PLAZO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE INICIO	12 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES)	N/A
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	N/A
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACION (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	31 DE DICIEMBRE DE 2023

MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO			
El supervisor hace constar que ha revisado y conoce la matriz de riesgos contractuales del presente contrato y deja constancia que hizo el respectivo monitoreo para el periodo de ejecución: Del 12 al 18 de diciembre de 2023, en consecuencia acredita que SI_X__ NO___, se materializo los riesgos del proceso			
RIESGO:	CIERRE DE AÑO Y AMBIO DE ADMINISTRACION		
CLASE: GENERAL	FUENTE: EXTERNO	ETAPA: CONTRATACION-EJECUCION	TIPO: SOCIAL-POLITICO

CONTROL:	SE MONITOREA CONSTANTEMENTE, LA EJECUCION DEL CONTRATO, CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES.		
RESULTADO DE REVISIÓN DEL CONTROL:	SE EJECUTA:	SI__X__	NO____
	ES EFICAZ:	SI__X__	NO____
	ES EFICIENTE:	SI_X___	NO____
CONSECUENCIA:	FALTA DE TIEMPO PARA LA TERMINACION DE LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS EN EL AREA ADMINISTRATIVA.		
RELATO DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:	LA MATERIALIZACION DEL RIESGO SE PUEDE DAR, SI NO SE LOGRA REALIZAR LA LEGALIZACION DEL CONTRATO, JUNTO CON LOS PAGO RESPECTIVOS, PARA UNA POSTERIOR LEGALIZACION.		
FRECUENCIA:	DIARIO		
¿CÓMO SE PUEDE EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	ACELERANDO LOS PROCESOS EN LAS AREAS INDICADAS. CON LA COLABORACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD.		
¿EL SUPERVISOR HA IDENTIFICADO ALGÚN OTRO RIESGO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SUPERVISOR?:	SI_____ NO__X___ ¿CUÁL?		

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
Como supervisor, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato. Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto del contrato para el período presentado y aportó el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la Ley (Si a ello hubiere lugar), así como del personal involucrado en la ejecución del contrato o convenio. Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a la Oficina de Contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

Por lo anterior se firma a los 18 días del mes de Diciembre de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JUAN DIEGO PRADA MARMOLEJO
CARGO DEL SUPERVISOR: DIRECTOR DE ESPACIO PUBLICO Y CONTROL URBANO

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____