Dirección: Cra. 51B N° 82 – 254, OF55
Cel: 301 228 95 10
colombia@diqueconsultoria.com
info_colombia@diqueconsultoria.com
www.diqueconsultoria.com
Barranquilla - Colombia

Barranquilla, diciembre 14 de 2023

**CDICON – 134 – 008 – 0636**

Señores
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS**
Atn.: Ing. FREDY SIERRA LOPEZ
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CALI D.C
E. S. D.

**REFERENCIA:** CONTRATO 4264 DE 2023: "INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA."

Estimado Ingeniero,

La interventoría ha recibido el oficio CSV-002-RL el día 11 de diciembre de 2023, con la cual el contratista CONSORCIO SOYVALLE, solicita una prórroga del contrato 4003 de 2023 hasta el 30 de abril del 2024, debido a que el plazo contractual actual es insuficiente para la ejecución de las actividades establecidas en el anexo técnico del contrato.

En concepto de la interventoría es viable y conveniente, se recomienda a la entidad efectuar la prórroga hasta 30 de abril del 2024 para garantizar el alcance del objeto del contrato para cada uno de los 15 sitios establecidos.

Para adelantar el trámite, la presente solicitud se acompaña de los siguientes documentos debidamente diligenciados:

- MEPI-MN1-IN-12-FR-1 SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA
- MEPI-MN1-IN-9-FR-1 ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

Por lo anterior, también se solicita la prórroga del contrato de interventoría 4264 de 2023 hasta el 30 de abril del 2024. Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORIA para este trámite.

Cordialmente,

**DIQUE CONSULTORIA S.A.S.**

**EDWIN ARMANDO ESPINOSA SALA**
**REPRESENTANTE LEGAL**
Anexo: Lo anunciado

C.C. – Ing. Julieth Patiño – Gestor del proyecto – INVIAS
Ing. Jonny Fajardo – Supervisor del contrato – INVIAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 14/12/2023 (Día / Mes / Año)

**ADICIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA

**RESPONSABILIDAD**

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

**ANTECEDENTES**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 4264 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** DIQUE CONSULTORIA S.A.S
(Nombre o razón social del Interventor )

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**
INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.

**CONTRATO DE OBRA No.** 4003 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO SOYVALLE

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 31/12/2023
(Indique el plazo del contrato principal)

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 1/12/2023
(Día / Mes / Año)

**MODIFICACIONES**

| Modificación No. | Fecha | Breve descripción |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**PRÓRROGAS**

| Contrato Adicional No. | Periodo | |
|---|---|---|
| | Desde (Día/Mes/Año) | Hasta (Día/Mes/Año) |
| | | |
| | | |
| | | |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/12/2023
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $ 330.891.139,00 **50% EN SMMLV:** $ 285,25
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

**VALOR ADICIONES**

| Contrato Adicional No. | Fecha | Valor | SMMLV del Año de la Adición |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 330.891.139
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

**OBJETO DE LA SOLICITUD**

Mediante comunicación escrita No.CINTERMUELLESCD – 0134 – 0008 - 0636 de fecha 14/12/2023 el Interventor solicita lo siguiente: la prorroga del contrato hasta el 30 de abril del 2024, dado que, de acuerdo a la planificación presupuestal este es el tiempo requerido para realizar la ejecución de la consultoría, cumplir con las especificaciones dispuestas en el anexo técnico, así como, para organizar y gestionar los trámites administrativos requeridos en el proyecto.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

**ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

El alcance del proyecto es coadyuvar y controlar las labores fundamentales que debe desarrollar el consultor para realizar los "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARCABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA" a Nivel de Fase III - Estudios y diseños definitivos, de modo que se adapte en lo posible a las condiciones topográficas y espaciales existentes en la zona. Teniendo en cuenta el menor impacto ambiental, la menor afectación predial posible, el menor impacto negativo sobre los habitantes de la zona y menores costos de la futura construcción de los embarcaderos.

Las principales actividades a Supervisar y hacer seguimiento por la Interventoría, están contempladas en los siguientes volúmenes:
i. ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
ii. CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO PARA EL PROYECTO
iii. ESTUDIO DE TRANSPORTE
iv. ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO
v. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA PARA INGENIERÍA Y GEOTECNIA
vi. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, OCEANOGRAFÍA Y SOCAVACION
vii. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y DETERMINACIÓN DE LOS SITIOS DEFINITIVOS DE EMBARCADEROS CON TOPOGRAFÍA DE DETALLE
viii. DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DE LOS EMBARCADEROS
ix. ESTUDIO ESTRUCTURAL DE LOS EMBARCADEROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIFERENTES ÁREAS ESPECIALIZADAS DE ESTUDIO
x. ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL
xi. ESTUDIO GESTION PREDIAL
xii. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD
xiii. ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS
xiv. ESTUDIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO
xv. INFORME FINAL EJECUTIVO

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

**DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO**

| Formulario 1 | | Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____ | Valor solicitado | Valor actualizado presente solicitud |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Valor inicial | | | |
| | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Valor Total | | | | |

**RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Valor anticipo otorgado: $ - Valor amortizado: $ - Saldo por amortizar : $ -

(mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: _____ de _____ $ - Último mes facturado: _____
(mes anterior a la presente solicitud) (año) (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 330.891.139,00
(mes anterior a la presente solicitud)

**PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES**

La interventoria no tiene procesos de multas y sanciones.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Teniendo en cuenta la viabilidad otorgada por la interventoria a la solicitud de prórroga del contrato de consultoría hasta 30 de abril de 2024, es necesario a su vez prorrogar por el mismo tiempo el contrato de interventoria, con el fin de garantizar el debido seguimiento y control al contrato vigilado.

**OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:**

Oficio CSV-002-RL del contraista CONSORCIO SOYVALLE

**Notas:**

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: EDWIN ESPINOSA SALAS
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.

Firma
Nombre: JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 05202-141806 ANT

Vo.Bo.Firma
Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
Director Territorial

Vo.Bo.Firma
Nombre: JULIETH XIMENA PATIÑO CONDIIA
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: JULIAN MANJARRES URBINA
Abogado Unidad Ejecutora

Firma:
Nombre: No aplica
Titular Gerencia: _____
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por FREDY DEVINSON SIERRA LOPEZ
Fecha: 2023.12.19 15:46:06 -05'00'

Firma
Nombre: FREDY SIERRA LOPEZ
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 25202-56645 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-9-FR-1 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 06/12/2023 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTO** SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4264

OBJETO:
INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

INTERVENTOR: DIQUE CONSULTORIA S.A.S.
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
RESOLUCIÓN No.: 4156 DE 20/11/2023 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OB 4003 de 2023 CONTRATISTA: CONSORCIO SOYVALLE

PLAZO INICIAL: 31/12/2023 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 330.891.139,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 330.891.139,00

PLAZO ACUMULADO: 1 MES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

| No. de ORDEN | CANT. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONCEPTO | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR TOTAL | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | MODIFICACIONES CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____ TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | + - | MODIFICACIONES PRESENTES TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.____ de fecha _____ TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | CONDICIONES ACTUALIZADAS TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Director de Interventoria | $9.370.000,00 | | 2,00 | $ 18.740.000,00 | | | | | | | | | | 2,00 | $ 18.740.000,00 |
| | 1 | Ingeniero Residente Campo | $5.350.000,00 | | 3,00 | $ 16.050.000,00 | | | | | | | | | | 3,00 | $ 16.050.000,00 |
| | 1 | Ingeniero de Interventoria estudios | $5.350.000,00 | | 3,00 | $ 16.050.000,00 | | | | | | | | | | 3,00 | $ 16.050.000,00 |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | $ 50.840.000,00 | | | | | | | | | | | $ 50.840.000,00 |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | 2,4 | | | | | | | | | | | $ 2,40 |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)** | | | | $ 122.016.000,00 | | | | | | | | | | | $122.016.000,00 |
| **No. de ORDEN** | **N°** | **TITULO DEL VOLUMEN** **Subactividades** | **COSTO** | **UNIDAD** | **TOTAL DEDICACIÓN RECURSO** | **VALOR TOTAL** | **COSTO** | **UNIDAD DE PAGO** | **TOTAL DEDICACIÓN RECURSO** | **VALOR** | **+ -** | **TOTAL DEDICACIÓN RECURSO** | **VALOR** | **TOTAL DEDICACIÓN RECURSO** | **VALOR** | **TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO** | **VALOR** |
| | 1 | **ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE** | | | | $ - | | | | | | | | | | | |
| | | Metodología aprobada por Interventoría | 438.421 | | 1,00 | $ 438.421 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 438.421,00 |
| | | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 3.945.785 | | 1,00 | $ 3.945.785 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 3.945.785,00 |
| | 2 | **CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO PARA EL PROYECTO** | | | | $ - | | | | | | | | | | | |
| | | Metodología aprobada por Interventoría | 641.133 | | 1,00 | $ 641.132,5 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 641.132,50 |
| | | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 5.770.193 | | 1,00 | $ 5.770.192,5 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 5.770.192,50 |
| | 3 | **ESTUDIO DE TRANSPORTE** | | | | $ - | | | | | | | | | | | |
| | | Metodología aprobada por Interventoría | 667.845 | | 1,00 | $ 667.845 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 667.845,00 |
| | | Versión preliminar del volumen aprobado por interventoría | 3.339.225 | | 1,00 | $ 3.339.225 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 3.339.225,00 |
| | | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 2.671.380 | | 1,00 | $ 2.671.380 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 2.671.380,00 |
| | 4 | **ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO** | | | | $ - | | | | | | | | | | | |
| | | Metodología aprobada por Interventoría | 622.928 | | 1,00 | $ 622.928 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 622.927,50 |
| | | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 5.606.348 | | 1,00 | $ 5.606.348 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 5.606.347,50 |
| | 5 | **ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA PARA INGENIERÍA Y GEOTECNIA** | | | | $ - | | | | | | | | | | | |
| | | Metodología aprobada por Interventoría | 1.257.120 | | 1,00 | $ 1.257.120 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 1.257.120,00 |
| | | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 11.314.080 | | 1,00 | $ 11.314.080 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 11.314.080,00 |
| | 6 | **ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SEDIMENTOLOGÍA Y SOCAVACIÓN** | | | | $ - | | | | | | | | | | | |
| | | Metodología aprobada por Interventoría | 1.005.698 | | 1,00 | $ 1.005.698 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 1.005.697,50 |
| | | Versión preliminar del volumen aprobado por interventoría | 5.028.488 | | 1,00 | $ 5.028.488 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 5.028.487,50 |
| | | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 4.022.790 | | 1,00 | $ 4.022.790 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 4.022.790,00 |
| | 7 | **ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y DETERMINACIÓN DE LOS SITIOS DEFINITIVO DE EMBARCADEROS CON TOPOGRAFÍA DE DETALLE** | | | | $ - | | | | | | | | | | | |
| | | Metodología aprobada por Interventoría | 612.848 | | 1,00 | $ 612.848 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 612.847,50 |
| | | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 5.515.628 | | 1,00 | $ 5.515.628 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 5.515.627,90 |
| | 8 | **DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DE LOS EMBARCADEROS** | | | | $ - | | | | | | | | | | | |
| | | Metodología aprobada por Interventoría | 1.165.230 | | 1,00 | $ 1.165.230 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 1.165.230,00 |
| | | Proyecto Arquitectonico aprobado por interventoría | 4.660.920 | | 1,00 | $ 4.660.920 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 4.660.920,00 |
| | | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 5.826.150 | | 1,00 | $ 5.826.150 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 5.826.150,00 |
| | 9 | **ESTUDIO ESTRUCTURAL DE LOS EMBARCADEROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIFERENTES ÁREAS ESPECIALIZADAS DE ESTUDIO** | | | | $ - | | | | | | | | | | | |
| | | Metodología aprobada por Interventoría | 1.647.278 | | 1,00 | $ 1.647.278 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 1.647.277,50 |
| | | Versión preliminar del volumen aprobado por interventoría | 6.589.110 | | 1,00 | $ 6.589.110 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 6.589.110,00 |
| | | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 8.236.388 | | 1,00 | $ 8.236.388 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 8.236.387,50 |
| | 10 | **ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL** | | | | $ - | | | | | | | | | | | |
| | | Metodología aprobada por Interventoría | 1.414.260 | | 1,00 | $ 1.414.265 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 1.414.260,00 |
| | | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 12.728.340 | | 1,00 | $ 12.728.340 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 12.728.340,00 |
| | 11 | **ESTUDIO GESTION PREDIAL** | | | | $ - | | | | | | | | | | | |
| | | Metodología aprobada por Interventoría | 481.500 | | 1,00 | $ 481.500 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 481.500,00 |
| | | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 4.333.500 | | 1,00 | $ 4.333.500 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 4.333.500,00 |
| | 12 | **ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD** | | | | $ - | | | | | | | | | | | |
| | | Metodología aprobada por Interventoría | 628.560 | | 1,00 | $ 628.560 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 628.560,00 |
| | | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 5.657.040 | | 1,00 | $ 5.657.040 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 5.657.040,00 |
| | 13 | **ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS** | | | | $ - | | | | | | | | | | | |
| | | Metodología aprobada por Interventoría | 489.960 | | 1,00 | $ 489.960 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 489.960,00 |
| | | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 4.409.640 | | 1,00 | $ 4.409.640 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 4.409.640,00 |
| | 14 | **ESTUDIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO** | | | | $ - | | | | | | | | | | | |
| | | Metodología aprobada por Interventoría | 1.047.600 | | 1,00 | $ 1.047.600 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 1.047.600,00 |
| | | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 9.428.400 | | 1,00 | $ 9.428.400 | | | | | | | | | | 1,00 | $ 9.428.400,00 |
| | 15 | **INFORME FINAL EJECUTIVO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **TOTAL COSTOS DE VOLUMENES = (B)** | | | | $ 121.203.781,00 | | | | | | | | | | | $121.203.781,00 |
| **No. de ORDEN** | **CANT.** | **CONCEPTO** | **COSTO** | **UNIDAD** | **TOTAL DEDICACIÓN RECURSO** | **VALOR TOTAL** | **COSTO** | **UNIDAD DE PAGO** | **TOTAL DEDICACIÓN RECURSO** | **VALOR** | **+ -** | **TOTAL DEDICACIÓN RECURSO** | **VALOR** | **TOTAL DEDICACIÓN RECURSO** | **VALOR** | **TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO** | **VALOR** |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Viáticos Director, Especialistas y otros profesionales (incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos) | 250.000 | Día | 50 | $ 12.500.000 | | | | | | | | | | 50 | $ 12.500.000,00 |
| | 1 | Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasaborto) | 800.000 | Tiquete Ida-Vuelta | 15 | $ 12.000.000 | | | | | | | | | | 15 | $ 12.000.000,00 |
| | 1 | Otros Transportes (Vehiculo/4x4, Lanchas, aeronaia, helicóptero, etc )(Comprobante de pago, Pasaborto y/o hasta el valor estimado por la entidad) | 5.000.000 | Global | 1 | $ 5.000.000 | | | | | | | | | | 1 | $ 5.000.000,00 |
| | 1 | Campamento (incluye alquiler y servicios, en el sitio del proyecto) | 1.200.000 | Mes | 3 | $ 3.600.000 | | | | | | | | | | 3 | $ 3.600.000,00 |
| | 1 | Edición de Informes (semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, planos, fotografías, incluye archivos magnéticos) | 290.000 | Unidad | 6 | $ 1.740.000 | | | | | | | | | | 6 | $ 1.740.000,00 |
| | | Ajuste al peso y/o valor remanente | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (C)** | | | | $ 34.840.000,00 | | | | | | | | | | | $ 34.840.000,00 |
| | * | VALOR TOTAL BÁSICO ( A )+(B)+ ( C)= (D) | | | | **$ 278.059.781** | | | | | | | | | | | $ 278.059.781 |
| | * | IVA = 19% * (D) = (F) | | | | **$ 52.831.358** | | | | | | | | | | | $ 52.831.358 |
| | * | COSTO TOTAL = (F) + (D) | | | | **$ 330.891.139** | | | | | | | | | | | $ 330.891.139 |
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES | | | |
| VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) | | | |
| VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN): | | | |
| SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO: | | | |

| PLAZO EN MESES | |
|---|---|
| INICIAL | |
| ADICIONAL | |
| ACUMULADO | |
| FALTANTE | |

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN** *(campo obligatorio)*. Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.
Estas son las cantidades y el tiempo requerido en el desarrollo de los estudios y diseños para cumplir con las especificaciones dispuestas en el anexo técnico y de esta manera con el objeto, así como para organizar y gestionar los trámites administrativos requeridos en el proyecto, por ello se requiere la prorroga del contrato de internvetoria hasta el 30 de abril del 2024 dado que, de acuerdo a la planificación presupuestal de la entidad este es el tiempo requerido para realizar la ejecución de la consultoria.

**NOTAS:**
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: EDWIN ESPINOSA SALAS
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-141806 ANT

Firma:
Nombre: No aplica
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:FREDY SIERRA LOPEZ
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202-56645 CND

Revisión:

Director Territorial — Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA — Matrícula Profesional No.: 52202-107864 NRÑ — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proy — Nombre: JULIETH XIMENA PATIÑO CONDIA — Matrícula Profesional No.: 15223-317364 BYC — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

06/12/2023
(Día / Mes / Año)

**PLAN DE CARGAS INICIAL** ☐

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA

**REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** ☐ **No.** 1
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

**PLAN DE CARGAS FINAL** ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4291

OBJETO:
INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

INTERVENTOR: JIQUE CONSULTORIA S.A.S

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO

RESOLUCIÓN No.: 4156 DE 20/11/2023 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 4003 DE 2023 CONTRATISTA: CONSORCIO SOVIAL LC

PLAZO INICIAL: 31/12/2023 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indicar la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 330.891.139,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 330.891.139,00

PLAZO ACUMULADO: 1 MES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $

| No. de Orden | Cantidad | CARGO / OFICIO | CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | | | CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____ | | 2023 DICIEMBRE | | 2024 ENERO | | 2024 FEBRERO | | 2024 MARZO | | 2024 ABRIL | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Costos de Personal | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total ($) | Costos de Personal | Prima Regional | Participación (h-mes) | Valor Total ($) | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR |
| **GRUPO 1 -COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Director de Interventoria | $9.370.000,00 | | 2,00 | $18.740.000,00 | | | | | 0,20 | $ 1.874.000 | 0,50 | $ 4.685.000 | 0,50 | $ 4.685.000 | 0,40 | $ 3.748.000 | 0,40 | $ 3.748.000 | | | 2,000 | $ 18.740.000 |
| | 1 | Ingeniero Residente Campo | $5.350.000,00 | | 3,00 | $16.050.000,00 | | | | | 0,30 | $ 1.605.000 | 0,70 | $ 3.745.000 | 0,70 | $ 3.745.000 | 0,70 | $ 3.745.000 | 0,70 | $ 3.745.000 | | | 3,000 | $ 16.050.000 |
| | 1 | Ingeniero de Interventoria estudios | $5.350.000,00 | | 3,00 | $16.050.000,00 | | | | | 0,30 | $ 1.605.000 | 0,60 | $ 3.210.000 | 0,70 | $ 3.745.000 | 0,70 | $ 3.745.000 | 0,70 | $ 3.745.000 | | | 3,000 | $ 16.050.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL - GRUPO 1 = (A) | | | | | | $ 50.840.000 | | | | | | | $ 5.084.000,00 | $ 11.640.000,00 | | $ 12.175.000,00 | | $ 11.238.000,00 | | $ 10.703.000,00 | | | | $ 50.840.000 |
| FACTOR MULTIPLICADOR = (B) | | | | | | 2,40 | | | | | | | 2,40 | | 2,40 | | 2,40 | | 2,40 | | 2,40 | | | 2,40 |
| TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (A) * (B) = (C) | | | | | | $ 122.016.000 | | | | | | | $ 12.201.600,0 | $ 27.936.000,0 | | $ 29.220.000,0 | | $ 26.971.200,0 | | $ 25.687.200,0 | | | | $ 122.016.000 |
| **GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N° | TITULO DEL VOLUMEN / Subactividades | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total ($) | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total ($) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE | | | | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Metodología aprobada por Interventoría | 438.421 | | 1,00 | $ 438.421 | | | | | 1,00 | $ 438.421 | | | | | | | | | | | 1,00 | $ 438.421 |
| | | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 3.945.780 | | 1,00 | $ 3.945.780 | | | | | | | | | 1,00 | $ 3.945.780 | | | | | | | 1,00 | $ 3.945.780 |
| | 2 | CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO PARA EL PROYECTO | | | | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Metodología aprobada por Interventoría | 641.133 | | 1,00 | $ 641.133,0 | | | | | 1,00 | $ 641.133 | | | | | | | | | | | 1,00 | $ 641.133 |
| | | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 5.770.193 | | 1,00 | $ 5.770.192,5 | | | | | | | | | 1,00 | $ 5.770.193 | | | | | | | 1,00 | $ 5.770.193 |
| | 3 | ESTUDIO DE TRANSPORTE | | | | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Metodología aprobada por Interventoría | 667.845 | | 1,00 | $ 667.845 | | | | | | | | | 1,00 | $ 667.845 | | | | | | | 1,00 | $ 667.845 |
| | | Versión preliminar del volumen aprobado por Interventoría | 3.339.225 | | 1,00 | $ 3.339.225 | | | | | | | | | | | 1,00 | $ 3.339.225 | | | | | 1,00 | $ 3.339.225 |
| | | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 2.671.380 | | 1,00 | $ 2.671.380 | | | | | | | | | | | 1,00 | $ 2.671.380 | | | | | 1,00 | $ 2.671.380 |
| | 4 | ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO | | | | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Metodología aprobada por Interventoría | 622.928 | | 1,00 | $ 622.928 | | | | | 1,00 | $ 622.928 | | | | | | | | | | | 1,00 | $ 622.928 |
| | | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 5.606.348 | | 1,00 | $ 5.606.348 | | | | | | | | | 1,00 | $ 5.606.348 | | | | | | | 1,00 | $ 5.606.348 |
| | 5 | ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA PARA SEDIMENTOLOGÍA COSTERA | | | | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Metodología aprobada por Interventoría | 1.257.120 | | 1,00 | $ 1.257.120 | | | | | 1,00 | $ 1.257.120 | | | | | | | | | | | 1,00 | $ 1.257.120 |
| | | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 11.314.080 | | 1,00 | $ 11.314.080 | | | | | | | | | 1,00 | $ 11.314.080 | | | | | | | 1,00 | $ 11.314.080 |
| | 6 | ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, OCEANOGRAFÍA Y SOCAVACIÓN | | | | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Metodología aprobada por Interventoría | 1.005.696 | | 1,00 | $ 1.005.696 | | | | | | | | | 1,00 | $ 1.005.696 | | | | | | | 1,00 | $ 1.005.696 |
| | | Versión preliminar del volumen aprobado por Interventoría | 5.028.480 | | 1,00 | $ 5.028.480 | | | | | | | | | | | 1,00 | $ 5.028.480 | | | | | 1,00 | $ 5.028.480 |
| | | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 4.022.784 | | 1,00 | $ 4.022.784 | | | | | | | | | | | 1,00 | $ 4.022.784 | | | | | 1,00 | $ 4.022.784 |
| | 7 | ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y DETERMINACIÓN DE LOS SITIOS DEFINITIVO DE EMBARCADEROS CON TOPOGRAFÍA DE DETALLE | | | | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Metodología aprobada por Interventoría | 812.848 | | 1,00 | $ 812.848 | | | | | | | | | | | 1,00 | $ 812.848 | | | | | 1,00 | $ 812.848 |
| | | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 5.915.628 | | 1,00 | $ 5.915.628 | | | | | | | | | | | 1,00 | $ 5.915.628 | | | | | 1,00 | $ 5.915.628 |
| | 8 | DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DE LOS EMBARCADEROS | | | | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Metodología aprobada por Interventoría | 1.165.230 | | 1,00 | $ 1.165.230 | | | | | | | | | 1,00 | $ 1.165.230 | | | | | | | 1,00 | $ 1.165.230 |
| | | Proyecto Arquitectónico aprobado por Interventoría | 4.660.920 | | 1,00 | $ 4.660.920 | | | | | | | | | | | | | 1,00 | $ 4.660.920 | | | 1,00 | $ 4.660.920 |
| | | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 5.826.150 | | 1,00 | $ 5.826.150 | | | | | | | | | | | | | 1,00 | $ 5.826.150 | | | 1,00 | $ 5.826.150 |
| | 9 | ESTUDIO ESTRUCTURAL DE LOS EMBARCADEROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIFERENTES ÁREAS ESPECIALIDADES DE ESTUDIO | | | | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Metodología aprobada por Interventoría | 1.647.276 | | 1,00 | $ 1.647.276 | | | | | | | | | | | 1,00 | $ 1.647.276 | | | | | 1,00 | $ 1.647.276 |
| | | Versión preliminar del volumen aprobado por Interventoría | 6.589.110 | | 1,00 | $ 6.589.110 | | | | | | | | | | | | | 1,00 | $ 6.589.110 | | | 1,00 | $ 6.589.110 |
| | | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 8.236.388 | | 1,00 | $ 8.236.388 | | | | | | | | | | | | | 1,00 | $ 8.236.388 | | | 1,00 | $ 8.236.388 |
| | 10 | ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL | | | | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Metodología aprobada por Interventoría | 1.414.299 | | 1,00 | $ 1.414.299 | | | | | | | | | 1,00 | $ 1.414.299 | | | | | | | 1,00 | $ 1.414.299 |
| | | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 12.728.340 | | 1,00 | $ 12.728.340 | | | | | | | | | | | | | 1,00 | $ 12.728.340 | | | 1,00 | $ 12.728.340 |
| | 11 | ESTUDIO GESTIÓN PREDIAL | | | | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Metodología aprobada por Interventoría | 481.500 | | 1,00 | $ 481.500 | | | | | | | | | 1,00 | $ 481.500 | | | | | | | 1,00 | $ 481.500 |
| | | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 4.333.500 | | 1,00 | $ 4.333.500 | | | | | | | | | | | | | 1,00 | $ 4.333.500 | | | 1,00 | $ 4.333.500 |
| | 12 | ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD | | | | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Metodología aprobada por Interventoría | 626.580 | | 1,00 | $ 626.580 | | | | | | | | | | | | | 1,00 | $ 626.580 | | | 1,00 | $ 626.580 |
| | | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 5.657.040 | | 1,00 | $ 5.657.040 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | $ 5.657.040 | 1,00 | $ 5.657.040 |
| | 13 | ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS | | | | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Metodología aprobada por Interventoría | 489.960 | | 1,00 | $ 489.960 | | | | | | | | | | | | | 1,00 | $ 489.960 | | | 1,00 | $ 489.960 |
| | | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 4.409.640 | | 1,00 | $ 4.409.640 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | $ 4.409.640 | 1,00 | $ 4.409.640 |
| | 14 | ESTUDIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO | | | | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Metodología aprobada por Interventoría | 1.047.600 | | 1,00 | $ 1.047.600 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | $ 1.047.600 | 1,00 | $ 1.047.600 |
| | | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | 9.428.400 | | 1,00 | $ 9.428.400 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | $ 9.428.400 | 1,00 | $ 9.428.400 |
| | 15 | INFORME FINAL EJECUTIVO | | | | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | | | | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS DE VOLUMENES = (D) | | | | | | $ 121.263.781 | | | | | | | $ 2.959.801,00 | $ 31.370.937,50 | $ | 22.837.635,00 | $ | 43.492.927,50 | $ | 20.542.880,00 | | | $ | 121.263.781,00 |

| No. de Orden | Cantidad | CONCEPTO | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total ($) | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total ($) | 2023 DICIEMBRE H-M | 2023 DICIEMBRE VALOR | 2024 ENERO H-M | 2024 ENERO VALOR | 2024 FEBRERO H-M | 2024 FEBRERO VALOR | 2024 MARZO H-M | 2024 MARZO VALOR | 2024 ABRIL H-M | 2024 ABRIL VALOR | TOTAL H-M | TOTAL VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **GRUPO 3 OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Viáticos Director, Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos) | 250.000 | Día | 50 | $ 12.500.000 | | | | | 12,00 | $ 3.000.000 | 13,00 | $ 3.250.000 | 12,00 | $ 3.000.000 | 8,00 | $ 2.000.000 | 5,00 | $ 1.250.000 | 50,000 | $ 12.500.000 |
| | 1 | Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales (Si/Concerniente Pasaje o Encomienda) | 800.000 | Tiquete Ida-Vuelta | 15 | $ 12.000.000 | | | | | 4,00 | $ 3.200.000 | 4,00 | $ 3.200.000 | 3,00 | $ 2.400.000 | 2,00 | $ 1.600.000 | 2,00 | $ 1.600.000 | 15,000 | $ 12.000.000 |
| | 1 | Otros Transportes (Vehículo/Bús, Lanchas, automóvil, helicóptero, etc.)(Sí/corresponde de pago, Pasabordo y/o Tarjeta virtual/ asignado por la entidad) | 5.000.000 | Global | 1 | $ 5.000.000 | | | | | 0,30 | $ 1.500.000 | 0,30 | $ 1.500.000 | 0,20 | $ 1.000.000 | 0,10 | $ 500.000 | 0,10 | $ 500.000 | 1,000 | $ 5.000.000 |
| | 1 | Campamento (incluye alquiler y servicios, en el sitio del proyecto) | 1.200.000 | Mes | 3 | $ 3.600.000 | | | | | 1,00 | $ 1.200.000 | 1,00 | $ 1.200.000 | 1,00 | $ 1.200.000 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 3,000 | $ 3.600.000 |
| | 1 | Edición de informes (semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, planos, fotografías, incluye archivos magnéticos) | 290.000 | Unidad | 6 | $ 1.740.000 | | | | | 1,00 | $ 290.000 | 1,00 | $ 290.000 | 2,00 | $ 580.000 | 1,00 | $ 290.000 | 1,00 | $ 290.000 | 6,000 | $ 1.740.000 |
| | - | **TOTAL COSTOS DIRECTOS ( E )** | | | | $ 34.840.000 | | | | | $ 9.190.000 | | $ 9.440.000 | | $ 8.180.000 | | $ 4.390.000 | | $ 3.640.000 | | $ 34.840.000 | |
| | - | **VALOR TOTAL BÁSICO ( C )+(D)+ ( E)= (F)** | | | | $ 278.059.781 | | | | | $ 24.351.201 | | $ 68.746.930 | | $ 60.237.635 | | $ 74.854.128 | | $ 49.869.888 | | $ 278.059.781 | |
| | - | **IVA = 19% * (F) = (G)** | | | | $ 52.831.358 | | | | | $ 4.626.728 | | $ 13.061.918 | | $ 11.445.151 | | $ 14.222.284 | | $ 9.475.277 | | $ 52.831.358 | |
| | - | **COSTO TOTAL = (F) + (G)** | | | | $ 330.891.139 | | | | | $ 28.977.929 | | $ 81.808.856 | | $ 71.682.786 | | $ 89.076.412 | | $ 59.345.157 | | $ 330.891.139 | |
| | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN** (Incluir obligatorio. Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a prórrogas, suspensiones o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la prórroga, suspensión, modificación y la fecha de suscripción.)
Estas son las cantidades y el tiempo requerido en el desarrollo de los estudios y diseños para cumplir con las especificaciones dispuestas en el anexo técnico y de esta manera con el objeto, así como para organizar y gestionar los trámites administrativos requeridos en el proyecto, por ello se requiere la prorroga del contrato de interventoria hasta el 30 de abril del 2024 dado que, de acuerdo a la planificación presupuestal este es el tiempo requerido para realizar la ejecución de la consultoria.

**NOTAS:**

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

**Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas**

Firma: _____
Nombre: EDWIN ESPINOSA SALAS
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma: _____
Nombre: JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-141806 ANT
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 18/12/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4264 DE 2023 **INTERVENTOR:** DIQUE CONSULTORIA S.A.S

**OBJETO DEL CONTRATO:**

INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

**FECHA DE INICIO:** 1/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/12/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 330.891.139,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 330.891.139,00 (Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 33.089.113,90 | 3 | 11 | 2023 | 30/06/2024 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 50% | $ 165.445.569,50 | 3 | 11 | 2023 | 30/06/2024 | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 66.178.227,80 | 3 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 66.178.227,80 | 3 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 85-44-101124970

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 28/11/2023

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 33.089.113,90 | 1 | 12 | 2023 | 28/07/2024 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 50% | $ 165.445.569,50 | 1 | 12 | 2023 | 28/07/2024 | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 66.178.227,80 | 1 | 12 | 2023 | 28 | 1 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 99.267.341,70 | 1 | 12 | 2023 | 28 | 1 | 2027 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 85-44-101124970

**Certificado de modificación o anexo No.:** 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

**OBSERVACIONES:**

Mediante memorando 2023I-VBOG-034593 de fecha 7 de diciembre de 2023 la unidad ejecutora remitió las pólizas a la orden de inicio del contrato 4264 de 2023, para aprobación a la SGCP proceso que se encuentra en tramite de aprobación.

**NOTAS:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

| | |
|---|---|
| FECHA | 1812/2023 |
| | (Día / Mes / Año) |

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: EDWIN ESPINOSA SALAS
Representante Legal
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: JOHNY ANDRES FAJARDO ROSERO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-141806 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Fecha: 2023-12-07 14:27:16
Radicado: 2023I-VBOG-034593
Destino: Adriana Diaz Izquierdo
Anexos: 0

**MEMORANDO INDIVIDUAL**

**No. Radicado: 2023I-VBOG-034593**
**Fecha: 2023-12-07 14:27:16**

**Para**: Adriana Diaz Izquierdo
1130200 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
**De**: Fredy Devinson Sierra López
1110100 SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**Asunto:** Remisión pólizas orden de inicio al contrato 4264-2023

Cordial saludo Dra. Adriana,

Adjunto se remite pólizas actualizadas del Contrato 4264 DE 2023: “INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.” póliza M-100213247 ANEXO 4 la cual ampara la orden de inicio del contrato, documento que se adjunta a la presente solicitud.

Cordialmente,

Fredy Devinson Sierra López
SUBDIRECTOR DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA

Proyectado Por: JULIETH XIMENA PATIÑO CONDIA
Revisado Por: ERIKA ALEXANDRA CASTAÑO REYES
Aprobado Por:

Copia Interna a:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **MINISTERIO DE TRANSPORTE**<br>**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS** | CÓDIGO | | | |
| | **DIRECCIÓN JURIDICA - SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES** | VERSIÓN | | | |
| | **GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE CONSULTORIA** | PÁGINA | 1 | DE | 1 |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA | | | | | |

**CONTRATO No. 4264 DE 2023**

INTERVENTOR: DIQUE CONSULTORIA SAS NIT 900.592.236-5

OBJETO DEL CONTRATO: *"INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA."*

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 3 de noviembre del 2023

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2023

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $330.891.139

No. REGISTRO PRESUPUESTAL : 1271723 del 17 de noviembre de 2023 por valor de $330.891.139

**DOCUMENTO QUE AMPARA**

- Contrato principal número 4264 de fecha 3 de noviembre de 2023.

**VIGENCIA DE LA PÓLIZA**

| **1. Póliza Única de Cumplimiento No: 85-44-101124970** | | **Anexo No:** 2 | | **FECHA: 23/11/2023** | **Aseguradora:** | **SEGUROS DEL ESTADO S.A** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **a).** Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan | DESDE: | 3/11/2023 | HASTA: | LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | VALOR: | $ 33.089.113,90 |
| **b).** Buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al interventor | DESDE: | 3/11/2023 | HASTA: | LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | VALOR: | $ 165.445.569,50 |
| **c).** Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el interventor haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato | DESDE: | 3/11/2023 | HASTA: | 31/12/2026 | VALOR: | $ 66.178.227,80 |
| **d).** Calidad del Servicio | DESDE: | Vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato objeto de interventoría | | | VALOR: | $ 99.267.341,70 |

VoBo: Sonia Catherin Cruz Rivera – Abogada SPSC – DJ.
VoBo: Yavira Esperanza Florian Castañeda – Coordinador SPSC – DJ.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | 85 | 85-44-101124970 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 12 | 2023 | 01 | 12 | 2023 | 00:00 | 28 | 01 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| DIQUE CONSULTORIA S.A.S. | NIT: 900.592.236-5 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 50 NRO. 87 - 11 5D | BARRANQUILLA, ATLANTICO | 3001337 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | NIT: 800.215.807-2 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 25 G NRO. 73 B - 90 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 4215210 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO REFERENTE A INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA
CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.

### AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | 01/12/2023 | 28/07/2024 | $33,089,113.90 | |
| **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO** | 01/12/2023 | 28/07/2024 | $165,445,569.50 | |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | 01/12/2023 | 28/01/2027 | $66,178,227.80 | |
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | 01/12/2023 | 28/01/2027 | $99,267,341.70 | |

### ACLARACIONES

SE AJUSTA VIGENCIA Y VALOR ASEGURADO SEGUN ORDEN DE INICIO - CTO 4264-2023

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***1,630,205.00 | $ ******28,000.00 | $ *****315,059.00 | $ *********1,973,264.00 | $ ******363,980,252.90 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| ANTONIO BARROS & COMPANIA LIMITADA- | 48763 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA***

85-44-101124970

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | 85 | 85-44-101124970 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 12 | 2023 | 01 | 12 | 2023 | 00:00 | 28 | 01 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| DIQUE CONSULTORIA S.A.S. | NIT: 900.592.236-5 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CR 50 NRO. 87 - 11 5D | BARRANQUILLA, ATLANTICO | 3001337 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | NIT: 800.215.807-2 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 25 G NRO. 73 B - 90 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 4215210 |

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***1,630,205.00 | $ ******28,000.00 | $ *****315,059.00 | $ *********1,973,264.00 | $ ******363,980,252.90 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| ANTONIO BARROS & COMPANIA LIMITADA- | 48763 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA***

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

(415)7709998021167(8020)11013609293442(3900)000001973264(96)20241130

**REFERENCIA PAGO:**

**1101360929344-2**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | 85 | 85-44-101124970 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 12 | 2023 | 01 | 12 | 2023 | 00:00 | 28 | 01 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | DIQUE CONSULTORIA S.A.S. | | **NIT: 900.592.236-5** |
| **DIRECCIÓN:** CR 50 NRO. 87 - 11 5D | **CIUDAD:** BARRANQUILLA, ATLANTICO | **TELÉFONO:** | 3001337 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | | **NIT: 800.215.807-2** |
| **DIRECCIÓN:** CL 25 G NRO. 73 B - 90 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | 4215210 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**


***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA***

85-44-101124970

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


Instituto Nacional de Vias - INVIAS
ORACLE
Orden/Contrato
Número Interno
Entidad
Número contrato
Tipo Contratación
Dep.Destino
Ciudad Ejecución
Etapa
Unid Gestor Proy
Unid Gestio Contr
Clase contrato
Origen Contrat.
Modalidad
Tipo Proyecto
Contratista
Objeto
Plazos
Pyto
Garantía
Supervisión
Preámbulo
Obligación
Cláusulas
Anexo
Evento iniciación contrato
FECHA ORDEN INICIACION
Plazo de Ejecución y/o Tiempo de Entrega
Cantidad
Medido en
31
días Calendario
Plazo Constitución Póliza en días Hábiles
Fechas
Notificación
Firma del Contratista
Perfeccionamiento
Acta Iniciación
Fecha Inicio
Vencimiento plazo Inicial
Vencimiento plazo total
Fecha Final
Acta Liquidación
Developer


Herramientas
1. Minuta principal ...
1 / 13
OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.
PLAZO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR: TRESCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($330.891.139,00) IVA INCLUIDO.
INTERVENTOR: DIQUE CONSULTORIA SAS con NIT. 900.592.236-5.
CONTRATO NÚMERO 4264 DE 2023. Entre los suscritos, RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA, identificada con cédula de ciudadanía número 51.975.533 quien obra en su calidad de SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES (E), nombrada mediante Resolución No. 3931 del 30 de octubre del 2023 y posesionada mediante Acta No. 000092 del 31 de octubre de

Homepage

Aumentar el contraste

UTC -5 14:48:07
INVIAS

Procesos | Contratos | Proveedores | Procesos SECOP | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio ▪ Menú ▪ Administración de contratos ▪ **Ver contrato**

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 **Información general**
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | >

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5485615 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 24/10/2023 3:26:42 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 4264-2023 |
| **Objeto del contrato** | INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA |
| **Tipo de Contrato** | Consultoría |
| **¿Asociado a otro contrato?** | Sí No |
| **Duración del contrato** | 58 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 18 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 12 días para terminar *(31/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | Sí No * |
| **Obligaciones Ambientales** | Sí No * |
| **Obligaciones pos consumo** | Sí No * |
| **Reversión** | Sí No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**INVIAS**

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**DIQUE CONSULTORIA S.A.S**

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 900592236

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| DIQUE CONSULTORIA S.A.S | Bancolombia | Ahorros | 483-000001-35 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Aprobado por:*** | *Edwin Armando Espinosa Salas* | ***Fecha de aprobación:*** | *3/11/2023 7:38:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Aprobador – Entidad Estatal**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Aprobado por:*** | *Ruby Amparo Malaver Montaña* | ***Fecha de aprobación:*** | *3/11/2023 7:51:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_5485615_Firmado

**Contrato en ejecución:** CO1_PCCNTR_5485615_En ejecución

## Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Concurso de méritos abierto |
| **Unidad de contratación** | Subdirección de Planificación de Infraestructura |
| **Proceso de Contratación** | CMA-DTE-SPI-065-2023 |
| **Título de la oferta** | CMA-DTE-SPI-065-2023-2 |
| **Cuantía del contrato** | 330.891.139 COP |

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | 85 | 85-44-101124970 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 12 | 2023 | 01 | 12 | 2023 | 00:00 | 28 | 01 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | DIQUE CONSULTORIA S.A.S. | | **NIT: 900.592.236-5** |
| **DIRECCIÓN:** CR 50 NRO. 87 - 11 5D | **CIUDAD:** BARRANQUILLA, ATLANTICO | **TELÉFONO:** | 3001337 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | | **NIT: 800.215.807-2** |
| **DIRECCIÓN:** CL 25 G NRO. 73 B - 90 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | 4215210 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA***

85-44-101124970

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fecha: 2023-11-30 18:39:38
Radicado: 2023I-VBOG-032128
Destino: Fredy Devinson Sierra López
Copia A:
Anexos: 0

**MEMORANDO INDIVIDUAL**

**No. Radicado: 2023I-VBOG-032128**
**Fecha: 2023-11-30 18:39:38**

**Para**: Fredy Devinson Sierra López
1110100 SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
**De**: German Peña Mateus
1101000 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

**Asunto:** Respuesta Vigencia Futura Contrato Ejecucion_2023I-VBOG-031577-SPI

Cordial saludo.

En atención al memorando del asunto, a través del cual solicita tramitar Vigencias Futuras para los contratos en ejecución allí relacionados, correspondientes al proyecto de inversión “Análisis estudios y/o diseños en infraestructura de transporte. Nacional” identificado con imputación presupuestal 2499-0600-0022, de manera atenta le informo que para dicho trámite se debe surtir la siguiente gestión:

| No. | Actividad | Duración Estimada (Días Hábiles) |
|---|---|---|
| 1 | Remisión de información por parte de la unidad ejecutora respectiva a través de memorando. | 1 |
| 2 | Revisión, análisis y cargue de la información a través del Proceso Banco de Proyectos de la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP) por parte de la OAP del Invias. | 2 |
| 3 | Revisión y análisis de la información remitida a través del Proceso Banco de Proyectos de la PIIP y emisión de Control de Viabilidad Técnico por parte de la OAP del Ministerio de Transporte (MT). | 2 |
| 4 | Emisión del Concepto Técnico-Económico y de la Solicitud de Concepto Previo Favorable por parte del Ministerio de Transporte. | 3 |
| 5 | Revisión y análisis de la información remitida a través del Proceso Banco de Proyectos de la PIIP y emisión de Control Posterior de Viabilidad Técnico por parte de la Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible (DIES) del DNP. | 2 |

| No. | Actividad | Duración Estimada (Días Hábiles) |
|---|---|---|
| 6 | Solicitud por parte de la OAP del Invias a la Dirección de Programación e Inversiones Públicas (DPIP) del DNP del Concepto Previo Favorable. | 1 |
| 7 | Emisión del Concepto Previo Favorable por parte de la DPIP-DNP. | 1 |
| 8 | Solicitud por parte de la OAP de Invias de la Autorización de la Vigencia Futura al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). | 1 |
| 9 | Emisión de la Autorización de la Vigencia Futura por parte del MHCP. | 2 |
| **Duración Total Estimada** | | **15** |

De acuerdo con los tiempos estimados, y teniendo en cuenta la Circular Externa No. 034 del 08 de noviembre de 2023, mediante la cual la Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, establece los criterios que se deben tener en cuenta para el cierre de la vigencia 2023 e inicio de la ejecución de la vigencia 2024, se menciona que la fecha máxima para presentar solicitudes de autorizaciones de Vigencias Futuras es el día lunes 11 de diciembre de 2023.

Considerando que los días hábiles para surtir las gestiones dentro de la fecha límite definida por el MHCP en el momento de su solicitud son insuficientes, se devuelve el trámite sin la gestión respectiva.

Atentamente,

German Peña Mateus
JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Proyectado Por: LEONOR ADELA DEL PILAR CELY ANDRADE
Revisado Por: