PROYECTAR SAS

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

NIT. 900.782.420-1

INFORME TÉCNICO MENSUAL NO. 3

PERIODO:
(9 DE NOVIEMRE 2023 AL 7 DE DICIEMBRE 2023)

1. TIPO DE INFORME			
INFORME MENSUAL:	**X**	**PERIODO COMPRENDIDO**	9 NOVIEMBRE 2023
INFORME NÚMERO:	**3**		7 DICIEMBRE 2023


2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
CONTRATO NO.	544 DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	"OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE CARACTER PREVENTIVO EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ÁREA OPERATIVA NO 11 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ - SEDE PROPIA PUENTE ARANDA
CONTRATISTA:	PROYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
NIT.	900.782.420-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN JOSE PIRACOCA RINCON
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	EDILIA ALEJANDRA PINZON BOBADILLA
ENTIDAD:	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM

3. INFORME JURÍDICO	
FECHA DE INICIO	**FECHA TERMINACIÓN**
26 SEPTIEMBRE 2023	11 DE DICIEMBRE 2023
Modificación del contrato: N/A	

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 308.910.676
VALOR PAGO NO. 1:	$ 61.782.135,32.
VALOR PAGO NO. 2:	$ 123.564.270,40.
VALOR PAGO NO. 3:	**$ 123.564.270,40.**
% AVANCE:	**100%.**
Observaciones al informe contable y financiero:	No se presentan observaciones al informe contable y financiero.




5. INFORME TÉCNICO	
Áreas Intervenidas el periodo:	En este periodo se adelantaron actividades, Fachada Laboratorio y fachada de Pizarra Negra, actividades adicionales.

6. ACTIVIDADES REALIZADAS
Dentro de esta tercera etapa se concluyeron varias actividades que se estaban ejecutando de tratamiento de fachada del Laboratorio, mantenimiento de fachada de pizarra negra, y se inició y se adelantó todas las actividades de cámaras y el cableado eléctrico y de UTP con sus respectivas tuberías y materiales necesarios.

	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		



	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		

	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		

	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		

	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		

	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		


	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		


ADICIONALES

	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		

	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		

	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		

	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		

	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		



	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		



	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		



	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		



	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		

	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		


	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		

	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		

	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		

	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		

ELABORÓ:



ARQ. YERALDIN PIRACOCA CIFUENTES
C.C. 1.018.443.885 DE BOGOTA
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ Y APROBÓ:



JUAN JOSE PIRACOCA RINCON
C.C. 79.290.926 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL PROYECTAR SAS