Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-648-2020	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	31-12-2023	**Periodo Informe**	01-12-2023 - 31-12-2023
Departament	Guaviare	**Municipio**	El Retorno	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	74	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.	**Apoyo técnico**	Esmeralda López Sánchez	**Apoyo Jurídico**	Neila Baleta	**Supervisor**	Maria Victoria Ramirez		
Interventor	Consorcio Interventores De Colombia	**Fiducia**	N/A	**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

CONSTRUCCION, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGIA SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INIDIVIDUALES (SSFVI) PARA GENERAR ELECTRICIDAD PARA USUARIOS RURALES DISPERSOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI) DEL MUNICIPIO DEL RETORNO DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este contrato, El contratista deberá ejecutar las actividades previas y de instalación de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la administración, operación y mantenimiento (en adelante AOM) y posterior devolución de la infraestructura conforme a las condiciones del presente contrato

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	3001761	$ 801.539.849		13-04-2025	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001761	$ 801.539.849		13-04-2025	PREVISORA

Fecha de suscripción	31-03-2021	**Fecha acta de inicio**	30-12-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	09-11-2022

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Apertura de cuenta bancaria.(plazo a partir de la firma del contrato)	31-03-2021	10-04-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar	31-03-2021	09-11-2022	%0,5	%100
Etapa 1	Realización de socialización y capacitación de usuarios.	08-05-2021	21-05-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican) - y actas de verificación de usuarios.	22-05-2021	16-06-2021	%4	%100
Etapa 1	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	17-06-2021	16-08-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares	17-06-2021	16-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se	17-06-2021	16-08-2021	%1	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
	encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.				
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	11-04-2021	14-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	15-04-2021	23-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	24-04-2021	30-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	01-05-2021	06-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Presentación de cronograma de instalación validado por la interventoría para aprobación del Ministerio	07-05-2021	12-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráficos será acordado con el MINISTERIO.	13-05-2021	20-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Suscripción del acta de Terminación de la Etapa de Previa	25-10-2021	27-11-2021	%1	%100
Etapa 2	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción.(Desplegar las actividades de ejecución, se debe incluir el plazo previsto para el trámite de exención de IVA y las capacitaciones a los usuarios)	28-11-2021	27-05-2022	%5	%100
Etapa 2	Orden de fabricación de equipos y materiales.	28-11-2021	03-12-2021	%1	%100
Etapa 2	Tramites de extensión de IVA	28-11-2021	04-02-2022	%2	%100
Etapa 2	Transporte de equipos y materiales hasta puerto Colombiano.	28-11-2021	04-02-2022	%1	%100
Etapa 2	Nacionalización de equipos	05-02-2022	20-02-2022	%5	%100
Etapa 2	Transporte de equipos y materiales hasta el sitio de obra.	21-02-2022	13-05-2022	%1	%100
Etapa 2	Instalación de sistemas	21-02-2022	13-05-2022	%45	%100
Etapa 2	Pruebas y puestas en funcionamiento	13-06-2022	28-06-2022	%10	%100
Etapa 2	Actas de avance de instalación, Actas de recibo individuales	28-06-2022	12-07-2022	%5	%100
Etapa 2	Acta de recibo y entrega de la infraestructura entre el CONTRATISTA, INTERVENTORIA y MINISTERIO	13-07-2022	09-11-2022	%5	%100
Etapa 2	Acta de Terminación de la instalación entre MME, INTERVENTORÍA y CONTRATISTA	13-07-2022	09-11-2022	%5	%50

Fecha de terminación del contrato	23-10-2032	**Fecha para liquidación contrato**	23-10-2032	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde** **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-648-2020-01	31-08-2021	Se modificó la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA del contrato FAZNI GGC No. 648 de 2020, frente a las garantías durante la etapa previa y de instalación

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%100	**Retraso contrato**	%0
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%100	**Retraso obra**	%0

Ultimo informe Constratista	24-07-2022 - 22-08-2022	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Se da aprobación del informe de interventoría para el contrato FAZNI-GGC-590-2	**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%78,23	**Valor Total del Contrato**	$ 1.301.602.661	**Valor Total Pagado**	$ 1.018.278.488

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
15-09-2021	1	Desembolso etapa previa Vig. 2020	$ 389.867.471	Pagado
30-03-2022	2	Primer pago etapa 2 vigencia 2021	$ 86.271.711	Pagado
16-09-2022	3	Segundo pago etapa 2 vigencia 2021	$ 86.271.711	Pagado
30-09-2022	4	Tercer pago etapa 2 vigencia 2021	$ 86.271.711	Pagado
07-10-2022	5	Cuarto pago etapa 2 vigencia 2021	$ 86.271.711	Pagado
27-10-2022	6	Quinto pago etapa 2 vigencia 2022	$ 283.324.174	Pagado
25-11-2022	7	Sexto pago etapa 2 vigencia 2022	$ 283.324.174	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se Solicitó Modificación De La Clausula Cuarta - Sexto Pago Para Cambiar El Requisito Acta De Terminación De La Etapa De Instalación Por Acta De Recibo De Infraestructura Además De Modificar La Clausula Octava Para Excluir El Doc. Cierre De Cuenta Bancaria	05-07-2023				INFORMES DE SUPERVISÓN
Contestaron de gestion contractual más subsanaciones en el borrador del acta de terminación y un informe de supervisión avalando los anexos el cual se envió a la dra Neila para trámite.	31-12-2023				ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**