EBRATT & ARENAS S.A.S

Cartagena, 26 de diciembre de 2023

Señor.
Rama judicial- consejo superior de la judicatura república de Colombia
Omaira Cossío Mena
Supervisor Contrato **SAMC007-2023**

Referencia: Contrato No. **SAMC007-2023**

Estimado señor.

Yo, **YENIFFER GUZMAN GONZALEZ**, identificada como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de representante legal, **EBRATT & ARENAS SAS**, me permito solicitar prorroga al Contrato No. **SAMC007-2023** cuyo objeto es *"REALIZAR SUMINISTRO , TRANSPORTE, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONANIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT, INVERTER PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES Y SALAS DE AUDIENCIAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MEDELLIN EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", esta solicitud se* eleva teniendo en cuenta la inspección realiza en el sitio de trabajo, por el técnico David de alba, el cual manifiesta que el plazo de ejecución no da basto para el cumplimiento de la totalidad de los ítem a ejecutar, por lo tanto a lo anterior solicitamos a la entidad una suspensión de 13 día, de igual manera informamos que las transportadoras por las fechas en la que nos encontramos están demorando las entregan y se extienden de 6 a 10 días hábiles de igual manera nos permitimos solicita suspensión del contrato la cual se solicita teniendo en cuenta que a la fecha y según lo que nos informa el personal que realizo la visita tecnica la entidad está en estado de remodelación y se encuentra realizando cambios estructurales(eléctricos) a varias áreas de trabajo basado en las actividades a realizar procedentes del contrato No. SAMC007-2023 se ven interrumpidas hasta que avancen y/o concluyan las labores de la empresa que está realizando las actividades de modernización ya que estan bloquean accesos a varias áreas que se necesitan despejadas para poder trabajar resaltando por sobre todas las demas actividades el área donde se encuentran las cajas de conexión eléctrica las cuales no nos dan acceso para laborar.

Aclarando y concluyendo la solicitud asi: se solicita suspensión del contrato a partir del día 28 de diciembre de 2023 hasta el día 9 de enero de 2024 y de igual manera se solicita prorroga y ampliación del plazo de ejecucion hasta el día 15 de febrero de 2024.

Agradezco la atención prestada,

Atentamente,

YENIFFER GUZMAN GONZALEZ
Representante Legal EBRATT & ARENA SAS