	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	5
		Vigencia	23/10/2023

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	3/01/2024	PERIODO REPORTADO DEL:	12/12/2023 AL: 2/01/2024
CONTRATO Nº	062-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023	CONTRATISTA	ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S. NIT. 900.593.828-1
OBJETO	CAMBIO DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO TALLER ETAA- CACOM 4		
FECHA DE INICIO	19/10/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	22/01/2024

VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL (Si aplica)	VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)	VALOR TOTAL
$ 340.596.666,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 340.596.666,10

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

La suscripción del contrato se realizó el día 15-09-23. La firma del acta de inicio fue el día 19-10-23. Se realiza prorroga al contrato con fecha de terminación del 22 de enero del 2024 adicionando un mes aproximadamente, como concecuencia del atraso que se ha venido presentando a lo largo del desarrollo del proyecto.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		Arena		Herramienta menor	1	DIRECTOR DE OBRA	1	20	20	SI	Ingeniero civil
		Grava		Dobladora de lamina para tejas	1	RESIDENTE DE OBRA	1	100	100	SI	Ingeniero civil
		Cemento		Pulidora	2	RESIDENTE SISO	1	100	100	SI	Profesional SST
		Lamina de teja		Demoledor electrico	1	RESIDENTE AMBIENTAL	1	25	25	SI	Profesional en medio ambiente
		Acero		Retro excavadora tipo pajarita	1	RESIDENTE ELECTRICISTA	1	25	25	SI	Ingeniero electricista
		malla electrosoldada		Andamios	4	PROFESIONAL ASESOR	1	25	25	SI	Ingeniero civil especialista en estructuras
		Tuberia novafort		Escaleras	1	OFICIAL	2	100	100	SI	Oficial
		Poliuretano				AYUDANTES	8	100	100	SI	Ayudantes
						TOTAL	16				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN






PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	32,00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 7	5,00%	59,00%	55,00%	4,00%
Semana 8	5,00%			
Semana 9	5,00%			
Semana 10	5,00%			
Semana 11	7,00%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		55,00%
EJECUTADO		59,00%

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		75,00%
	EJECUTADO		85,00%
3. CIMENTACIÓN	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		71,00%
	EJECUTADO		86,00%
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		75,00%
	EJECUTADO		64,00%
6. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		21,00%
	EJECUTADO		42,00%
7. CUBIERTAS	PROGRAMADO		49,00%
	EJECUTADO		50,00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	96	76	20
Proyección	96	76	20

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

VER ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
76	4	18/01/2024

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS				
	Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
Se realiza la instalación de toda la tuberia estructural tipo NOVAFORT de 6", 10" y 12", se fializan las actividades de rellono, se encuentra en desarrollo la construcción de sumidieros y redes electricas, se encuentra pendiente la instalación del poliuretano y la segunda capa de teja sin traslapo.	6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SI	X	NO	
		SI		NO	
		SI		NO	
		SI		NO	
		SI		NO	

OBSERVACIONES:
Se presenta un leve adelanto de obra del 4%, este porcentaje se debe a que se realizo prorroga al contrato hasta el día 22 de enero del 2024.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 340.596.666,10	$ 340.596.666,10	$ 200.952.033,00	59,00%	$ 139.644.633,10	41%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 340.596.666,10	$ 340.596.666,10				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 340.596.666,10	Valor Inicial del Contrato
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	No aplica
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	No aplica
VALOR TOTAL	$ 340.596.666,10	Valor actual del contrato
ANTICIPO (Si aplica)	$ 0,00	No aplica
PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE	$ 0,00	
PAGO FINAL PAC ENERO	$ 0,00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0,00	Acumulado: Corte de obra No.1

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Entregar APUS,	Si	Si	Si	Entregado a traves de correo electronico
Entregar Programación de obra,	Si	Si	Si	Entregado a traves de correo electronico
Programa SISOMA	Si	Si	Si	Entregado a traves de correo electronico
Libro de bitácora de la obra.	Si	Si	Si	Diligenciada en Obra
Contar con el personal mínimo requerido	Si	Si	Si	Ejecutado en Obra
Presentación Hojas de Vida y Estudios de seguridad personal	Si	Si	Si	Entregadas en fisico Al Supervisor
Personal Capacitado y con experiencia	Si	Si	Si	Diligenciada en Obra
Aportes Seguridad Social -PARAFISCALES	Si	Si	Si	Enviada por correo electronico

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

13 Diciembre de 2023: Soleado 14 Diciembre de 2023: Soleado 15 Diciembre de 2023: Lluvia 16 Diciembre de 2023: Soleado 17 Diciembre de 2023: Lluvia 18 Diciembre de 2023: Soleado 19 Diciembre de 2023: Nublado 20 Diciembre de 2023: Soleado 21 Diciembre de 2023: Soleado 22 Diciembre de 2023: Lluvia 23 Diciembre de 2023: Soleado 24 Diciembre de 2023: Soleado 25 Diciembre de 2023: Soleado 26 Diciembre de 2023: Nublado 27 Diciembre de 2023: Soleado 28 Diciembre de 2023: Soleado 29 Diciembre de 2023: Nublado 30 Diciembre de 2023: Soleado 31 Diciembre de 2023: Soleado 01 Enero de 2023: Soleado 02 Enero de 2023: Soleado

REVISO:	REVISO:
Supervisor. ST Castillo Pinilla Hermes Raul	Supervisor. ST Castillo Pinilla Hermes Raul

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO









