22 enero 2024, Melgar (Tolima)

ST Pérez Benjumea Laura

Supervisora

Asunto: Solicitud de prorroga contrato de obra No. 062-00-G-CACOM-4-GRUAL- 2023

Por medio de la presente me permito solicitar a ustedes tengan a bien autorizar una tercera prórroga para el contrato de obra No. 062-00-G-CACOM-4-GRUAL- 2023 con objetivo contractual de “CAMBIO DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO TALLER ETAA-CACOM-4”

La presente solicitud obedece a que el contrato en mención vence el 22 de enero de 2024 para el cumplimiento de la ejecución del 100% del contrato. Por lo tanto, se establece que el plazo actual es insuficiente para la etapa de terminación del contrato. Solicitando ampliar el plazo del mismo hasta el 30 de enero de 2024.

Lo anterior se sustenta en los siguientes imprevistos:

- Por decisión de la supervisión técnica se hace necesario una segunda mano de pintura a la teja de la cubierta taller ETAA, lo cual ha presentado atrasos en el rendimiento debido a las altas temperaturas en los últimos días con sensación térmica ascendiendo los 38°, teniendo en cuenta lo anterior el día 21 de enero se presento un incidente donde el oficial presenta un golpe de calor siendo aproximadamente las 2:30 pm, cuando el ayudante de obra aviso a la profesional SST presente, de la sintomatología que presentaba su compañero; correspondiente a dolor de cabeza, mareo, náuseas y sofocamiento. Estos síntomas son asociados a un golpe de calor por exposición prolongada a la fuente solar. Se procedió la evacuación del trabajador de la cubierta, se prestaron los primeros auxilios básicos sin presentar mejoría. La residente SST toma la decisión de parar la actividad teniendo en cuenta el estado de salud que presento el trabajador. Las medidas de control para evitar que se presenten nuevamente este tipo de incidente son las siguientes:

1. Descansos paulatinos cada hora y media o antes si el trabajador lo requiere
2. Hidratación
3. Ropa adecuada de trabajo y uso de EPP

Quedando plasmada la notación en el ATS.

- Después de la revista de supervisión técnica se observa las siguientes novedades que hacen falta subsanar para entregar a satisfacción la obra.

1. Instalación de flanches




2. Remate entre muro y teja




3. Resane de vigas



4. Pintura de viga metálica en fachada




5. Recolección de escombro




6. Aseo general de la obra



Se solicita de manera respetuosa al ordenador del gasto CACOM 4, tener en cuenta la solicitud anterior y contemplar modificar la forma de pago, con corte N° 2 al 30 de enero del 2024; lo cual contempla la entrega de documentos y soportes finales del contrato.

Anexo:

ATS

Cronograma de actividades.

Cordialmente,

**ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION SAS**
**NIT. 900.593.828-1**
R.L. DAVID ALEJANDRO PUENTES ALVAREZ
C.C. 1.121.881.149