UNIDAD EJECUTORA	MUNICIPIO DE POPAYÁN, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA No :	20231800029387 DEL 2023
OBJETO:	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"
CONTRATISTA:	CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL 2023
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):	MUNICIPIO DE POPAYAN
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	20231800030567 DEL 2023

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIACION:	3 de octubre de 2023
SUSPENSION 01	30 de diciembre 2023 - 15 de enero 2024
MODIFICATORIO 01	PRORROGA 2 MESES CALENDARIO
FECHA DE FINALIZACIÓN:	16 de marzo de 2023
VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 12.483.354.626,00
VALOR ADICIONAL (incluido IVA) :	$ -
VALOR TOTAL ACUMULADO:	$ 12.483.354.626,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (1)	VALOR ORIGINAL (2) V ACTUALIZADO	% (3) SOBRE	% (4) EJECUTADO	% (5) EJECUTADO	2023			2024		
	MILES DE PESOS	V. CONTRATO	SOBRE VALOR G.P.P.	SOBRE V. CONTRATO	MES UNO (03 OCT - 31 OCT)	MES DOS (01 NOV - 30 NOV)	MES TRES (01 DIC - 31 DIC)	(15 ENE - 31 ENE)	(1 FEB - 29 FEB)	(1 MAR - 16 MAR)
					1,191%	6,536%	10,683%	350%	2,860%	5,100%
CAPITULO II - EXPLANACIONES	($ 1.333.629,05)	(10,68%)	0%	0,000%						
	($ 993.656,19)				0,000%	0,000%	0,000%	000%	0,000%	0,000%
					9,466%	50,123%	73,185%	,719%	31,232%	56,039%
CAPITULO III - AFIRMADOS, SUB-BASES, BASES Y PAVIMENTO	($ 9.135.945,25)	(73,19%)	0%	0,000%						
	($ 10.894.379,19)				0,000%	0,000%	0,000%	000%	0,000%	0,000%
					0,000%	0,622%	1,244%	000%	0,066%	0,055%
CAPITULO VI - DRENAJE VIAL	($ 155.295,67)	(1,24%)	0%	0,000%						
	($ 15.200,31)				0,000%	0,000%	0,000%			
					0,000%	0,000%	0,473%	000%	0,236%	0,236%
CAPITULO VII - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	($ 59.041,73)	(0,47%)	0%	0,000%						
	($ 59.041,73)				0,000%	0,000%	0,000%	000%	0,000%	0,000%
					2,333%	8,309%	11,952%	719%	0,628%	1,083%
CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES	($ 1.491.973,68)	(11,95%)	0%	0,000%						
	($ 213.607,96)				0,000%	0,000%	0,000%	000%	0,000%	0,000%
					0,493%	1,724%	2,463%	493%	0,739%	1,724%
PLAN GESTION AMBIENTAL	($ 307.469,26)	(2,46%)	0%	0,000%						
	($ 307.469,26)				0,000%	0,000%	0,000%	000%	0,000%	0,000%
AJUSTE AL PESO	($ 0,00)									
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	($ 12.483.354,63)	(100,00%)		0,000%						

SUSPENSION 01, 30 DICIEMBRE 2023 - 15 DE ENERO 2024

CONVENCIONES										
PROGRAMADO	EJECUTADO	INVERSIÓN MENSUAL BÁSICA	% MILES DE PESOS	PROGRAMADA	13,486%	53,828%	32,686%	14,927%	35,762%	22,957%
BARRAS				EJECUTADA	7,604%	8,440%	10,309%	0,000%	0,000%	0,000%
CURVAS				PROGRAMADA	1683526,16	6719547,763	4080280,703	**1863405,397**	**4464245,568**	**2865844,046**
				EJECUTADA	949275,54	1053645,975	1286938,105	0	0	0
		INVERSIÓN ACUMULADA BÁSICA	% MILES DE PESOS	PROGRAMADA	13,486%	67,314%	100,000%	41,281%	77,043%	100,000%
				EJECUTADA	7,604%	16,045%	26,354%	0,000%	0,000%	0,000%
				PROGRAMADA	1683526,16	8403073,923	12483354,63	5153265,012	9617510,58	12483354,63
				EJECUTADA	949275,54	2002921,51	3289859,62	0,00	0,00	0,00

(1) Deben anotarse los codigos de los item agrupados G.P.P
(2) Valor original y actualizado de las G.P.P. vigentes (ver instructivo)
(3) Porcentaje de cada G.P.P. tomando como 100 % el valor total del contrato principal
(4)Porcentaje ejecutado acumulado de cada G.P.P. tomando como 100 % el valor vigente de cada G.P.P.
(5)Porcentaje ejecutado acumulado de cada G.P.P. tomando 100 % el valor total del contrato principal

MARCO ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ
REP. LEGAL
CONTRATISTA

MIGUEL MORALES HERNANDEZ
REP. LEGAL
INTERVENTORIA