INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	**IPSE-SIS-F09**

Informe No.	**01**	**Periodo del informe**	**Diciembre - 2023**	**Fecha elaboración** **10/01/2024**

1. Datos Generales	
1.1. Contrato No.	309 de 2023
1.2. Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE URIBIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. – GRUPO NORESTE.
1.3. Tipo de Contrato	Interventoría
1.4. Contratista	SERVICIOS DE CONSULTORÍA OBRAS Y BIENES S.A.S. – SECOB S.A.S
1.5. Contratante	IPSE - Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas
1.6. Valor inicial	OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($865.561.295,oo).
1.7. Valor con adición 01	NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($993.736.363)
1.8. Plazo Inicial	Dos (2) meses.
1.9. Fecha de inicio	1 – Noviembre – 2023.
1.10. Modificaciones Contractuales	Modificación 01: Prórroga y adición. Se concedió prórroga hasta el 29 de febrero de 2024 y se adicionó en un monto de $128.175.068.
1.9.1 Plazo de Prórrogas y/o Suspensiones	Se prorrogó hasta el 29 de febrero de 2024
1.11. Fecha de terminación:	29/02/2024
1.12. Pólizas	

Asegurador	SEGUROS DEL ESTADO	
No Póliza	**57-44-101004447**	
Riesgo Cubierto	**Valor asegurado**	**Vigencia**

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	**IPSE-SIS-F09**

			Inicio	Final
	Cumplimiento del contrato	$ 298.120.908,90	01/11/2023	24/07/2024
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	$ 99.373.636,30	01/11/2023	24/01/2027
	Calidad del Bien o Servicio	$ 298,120,908.90	01/11/2023	24/07/2027
	No Póliza	**57-44-101002013**		
	Responsabilidad Civil	$ 232.000.000,oo	01/11/2023	30/03/2024

2. Información del proyecto

2.1. Tipo de Solución a instalar	2.2. KWp a instalar	2.3. Usuarios a beneficiar	2.4. Departamentos a beneficiar
SISFV	**16,35**	**46**	**GUAJIRA**
Nanoredes	**122,625**	**168**	**GUAJIRA**
Microredes	**107,91**	**153**	**GUAJIRA**
Total			
SISFV + CENTRALIZADO	**246,885**	**367**	**GUAJIRA**
2.5. Resumen de las instalaciones realizadas	**SISFV**: Sistemas Fotovoltaicos Individuales: 0 **CENTRALIZADOS**: 0. Al mes de diciembre de 2023 el proyecto continúa en etapa de replanteo.		

3. Ejecución presupuestal

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	**IPSE-SIS-F09**

3.1. Valor total del contrato	**3.2. Valor desembolsado**	**3.3. Valor disponible por ejecutar**
$993.736.363,oo	**$ 259.668.388,5**	**$734.067.974,50**
3.4. Adiciones	Se adicionó en un monto de $128.175.068	
3.5. Resumen ejecución presupuestal	Se aprobó por parte de la supervisión primer pago correspondiente al 30% del valor inicial del contrato.	

4. Actividades

4.1. Cronograma de Actividades

Guía de estado:

En ejecución		*Realizado*	

ACTIVIDAD	
a) ETAPA PREVIA 1- SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA	
Acta de inicio obra e interventoría.	
Verificar localización de áreas de influencia. - aprobar localización y replanteo de trabajos. (visita de campo socialización).	
Verificación cumplimiento de requerimientos técnicos y socio – territoriales.	
Revisión y aprobación de las actas de modificación de cantidades.	
Revisión y aprobación del cronograma de obra.	
Seguimiento orden de compra equipos y materiales.	
Monitoreo de impacto ambiental y cumplimiento de normativas.	
Verificación PMA.	
b) Etapa 2 – INSTALACION:	
Seguimiento técnico etapa de instalación.	
Seguimiento técnico instalación SSFVI.	
Seguimiento técnico instalación SSFV NANO RED 5 KW.	
Seguimiento técnico instalación SSFV MICRO RED 10 KW.	

Suscripción acta de recibo individual.	
Suscripción acta de recibo y entrega de infraestructura.	

Guía de estado:

En ejecución		*Realizado*	

4.2. Actividades realizadas

Para el mes de diciembre se reporta por la interventoría un avance del 0.23% contra un 0.23% programado según la curva S. Se reporta un retraso de 20 días en la gestión del pago de anticipo y 20 días en el replanteo.

Replanteo: Reportan visitas a las comunidades del polígono noreste finalizadas, pero señalan que se pudo tener acceso efectivo a 34 de 51 comunidades debido a que se en varias comunidades se presentaron inconformidades de los usuarios al no coincidir las coordenadas de los diseños versus las coordenadas y cantidades reales de usuarios en campo. En otros casos, no fue posible contactar a los líderes para obtener permiso de ingreso como es el caso de Tolopchi, Calonka, Parralutana. Se presenta en algunos casos que la solución propuesta en el proyecto estructurado no aplica al no encontrarse los usuarios en campo ó las comunidades manifiestan inconformidad porque no se tuvo en cuenta a la totalidad de usuarios para ser beneficiados con el proyecto (algunas comunidades manifiestan posibles conflictos internos: Makii, Royo, Mashulamana 1, ya que, en sus palabras, no se tuvo en cuenta a todos los habitantes de la comunidad y solo algunos son los beneficiados). Estas comunidades no permitieron realizar la actividad de replanteo pues, según sus palabras se generarían conflictos internos y solicitan se tenga en cuenta a toda la comunidad. Algunas comunidades manifiestan su intención de desistimiento del proyecto. La información de estructuración faltante fue solicitada a la Subdirección de Planificación Energética en su calidad de estructuradores y diseñadores de los proyectos. Las coordenadas correspondientes a las comunidades de Jaishen 1, 2 y 3 no aparecen en la información técnica suministrada por la Subdirección de Planificación Energética.

La interventoría reporta que el contratista en el mes de diciembre presentó las especificaciones técnicas a los equipos ofertados para sistemas centralizados e individuales los cuales se encuentran en revisión.

4.2.1. Producto del Contrato	4.2.2. Actividades Realizadas	4.2.3. Grado de Avance	4.2.4. Observaciones
Informe semanal periodo comprendido entre el 4 y 10 de diciembre de 2023.	*Interventoría presentó al contratista de obra observaciones del personal de replanteo del Contrato 279, mediante comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-012 el 02 de diciembre de 2023, con radicado IPSE 20231330085322 y se reiteró mediante comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-013 el 06 de diciembre de 2023, con radicado IPSE 20231330086732.* *Interventoría presentó observaciones a la solicitud de prórroga al*		Entrega total de productos obligatorios y descritos en la Pag. 29 del contrato, Productos de interventoría, literal a) Informes semanales y b) Informes mensuales.

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	**IPSE-SIS-F09**

	Contrato 279 de 2023 al contratista de obra mediante comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-014 el 07 de diciembre de 2023, con radicado IPSE 20231330087162. *Interventoría remitió al IPSE Concepto a la solicitud de prórroga al Contrato de Obra No. 279-2023, solicitada por el contratista de obra UT GUAJIRA SOLAR las actas de socialización inicial, mediante comunicación SCOB-UTGUAJIRASNE-* *279- 2023-017 el 7 de diciembre de 2023, con radicado IPSE 20231330087182.* *Se dio continuación a la etapa de replanteo:* *Hasta la fecha de corte del presente informe se visitaron 31 comunidades (61% del total), que corresponden a 226 usuarios proyectados (62% del total).* *De las 31 comunidades visitadas se ha podido realizar el replanteo en 15 comunidades.* *Contratista de obra se encuentra adelantando trámites para suscripción de acta de entrega de anticipo.*		
Informe semanal periodo comprendido entre el 11 y 17 de diciembre de 2023.	*Interventoría solicitó al contratista de obra presentar el estado de órdenes de compra de equipos, mediante comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-016 el 15 de diciembre de 2023, con radicado IPSE 20231330091142.* *Interventoría presentó al IPSE solicitud de prórroga y adicional al Contrato de interventoría No. 309-2023, mediante comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-019 el 12 de diciembre de 2023, con radicado IPSE 20231330088402.* *Interventoría presentó al IPSE informe mensual de interventoría No. 1, mediante comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-022 el 15 de diciembre de 2023, con radicado IPSE 20231330090592* *Interventoría presentó al IPSE concepto de aprobación de cumplimiento de requisitos para trámite de anticipo al contratista de Obra, mediante comunicación SCOB-IPSE-NE-309- 2023-024, el día 15 de diciembre de 2023* *Se dio continuación a la etapa de replanteo:* *Hasta la fecha de corte del presente informe se visitaron 40 comunidades (78% del total), que corresponden a 279 usuarios proyectados (76% del total).* *De las 31 comunidades visitadas se ha podido realizar el replanteo en 23 comunidades.* *Contratista de obra envió al IPSE soportes para trámites de entrega de anticipo, interventoría aprobó y remitió soportes al IPSE.* *Interventoría envió al IPSE soportes para tramite de pago parcial de interventoría No. 1.*		Entrega total de productos obligatorios y descritos en la Pag. 29 del contrato, Productos de interventoría, literal a) Informes semanales y b) Informes mensuales.
Informe semanal periodo comprendido entre el 18 y 24 de diciembre de 2023.	*Interventoría reiteró al contratista de obra presentar el informe de obra No. 1, mediante comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-017 el 17 de diciembre de 2023, con radicado IPSE 20231330091672. Interventoría solicitó al contratista de obra presentar los soportes de vinculación de un personal adicional, mediante comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-018 el 18 de diciembre de 2023, con radicado IPSE. Interventoría solicitó al contratista de obra la presentación del informe de replanteo, mediante comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-019 el 19 de diciembre de 2023, con radicado IPSE20231330092362. Interventoría solicitó al contratista de obra el pago de los saldos pendientes a proveedores de la región, mediante comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-021 el 20 de diciembre de 2023, con radicado IPSE. Interventoría solicitó al contratista de obra la presentación de los APUs, mediante comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-022 el 21 de diciembre de 2023, con*		Entrega total de productos obligatorios y descritos en la Pag. 29 del contrato, Productos de interventoría, literal a) Informes semanales y b) Informes mensuales.

	radicado IPSE 20231330093302 Interventoría dio respuesta al contratista de obra acerca de la aprobación de especificaciones técnicas para equipos de sistemas centralizados y solicitó la presentación de especificaciones técnicas para equipos de sistemas individuales, mediante comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-023 el 21 de diciembre de 2023, con radicado IPSE20231330093312. Contratista de obra remitió el informe de obra No. 1, el día 20 de diciembre a la interventoría mediante comunicación ING-2023-UTGS-NE-018.		
Informe semanal periodo comprendido entre el 25 y 31 de diciembre de 2023.	*Interventoría solicitó al contratista de obra subsanar observaciones al informe mensual de obra No. 1, mediante comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-024 el 26 de diciembre de 2023, con radicado IPSE 20231330094002. Interventoría solicitó al contratista de obra la actualización de garantías a fecha de prórroga, mediante comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-025 el 25 de diciembre de 2023, con radicado IPSE 20231330094022. Interventoría solicitó al contratista de obra la presentación del diseño e instalación valla informativa, mediante comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-026 el 26 de diciembre de 2023, con radicado IPSE 20231330094362. Interventoría solicitó al contratista de obra la presentación del informe mensual de obra No. 2, mediante comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-027 el 29 de diciembre de 2023, con radicado IPSE20231330095482. Interventoría presentó observaciones al informe de avance de replanteo, mediante comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-028 el 29 de diciembre de 2023, con radicado IPSE 20231330094362. Contratista de obra remitió comunicación reportando el pago a proveedores locales, el día 26 de diciembre a la interventoría mediante comunicación ING-2023-UTGS-NE-021.*		A la fecha de cierre del presente informe se evidencia retraso en las actividades o productos a entregar por la interventoría en lo pertinente a suscripción del acta de entrega de anticipo de obra y replanteo y verificación de usuarios.

4.3. Actividades no previstas inicialmente que han sido realizadas o a incorporar durante la ejecución del contrato

4.3.1. Producto del contrato al que pertenecen	4.3.2. Actividad realizada	4.3.3. Observaciones
N/A	N/A	N/A

5. Obstáculos que se han presentado para la ejecución del contrato

5.1 Limitaciones	5.2 Actividades correctivas desarrolladas	5.3 Acciones correctivas por desarrollar

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	**IPSE-SIS-F09**

1. Se debió prorrogar y adicionar el contrato de interventoría y prorrogar el de obra a causa de: Diferencia en el Tiempo de Contratación: Considerando los tiempos de suscripción del contrato de interventoría que se efectuó el 19 de octubre de 2023, es decir, treinta y siete (37) días después de la suscripción del contrato 280-2023; así como la suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría se firmó el 10 de noviembre de 2023, por tanto, toda actividad ejecutada por el contratista o documentación presentada, carecía de fundamento legal para ser aprobada por interventoría. De otra parte, algunas actividades que incluían revisión y mesas de trabajo conjuntas entre interventoría y contratista de obra, se realizaron una vez se suscribió el contrato de interventoría. La diferencia en el tiempo impactó el cronograma de ejecución planificado por el contratista de obra y en consecuencia impactó el cronograma del contrato de interventoría. Relacionamiento con las Comunidades: El acceso al territorio y el relacionamiento con las	Prórroga y adición al contrato de interventoría	

comunidades han demandado tiempo adicional debido a los protocolos establecidos por las autoridades locales. La gestión social, necesaria para la consecución de acuerdos y la socialización destinada a garantizar la participación de la mano de obra local, ha ocupado quince (15) días hasta la fecha. Se estima que este proceso requerirá tiempo adicional para completarse. Etapa de Replanteo: Durante la fase de replanteo de usuarios, se han identificado variaciones en la cantidad de usuarios y desafíos sociales, como se detalla en las actas de socialización y tal como lo expone el contratista de obra en su solicitud. Así como las observaciones relacionadas con desfases, variaciones, diferencias en coordenadas de los usuarios beneficiarios, que requiere mayores tiempos para verificar la ubicación de los beneficiarios, es de resaltar, que de acuerdo con los criterios dados por la entidad contratante, en esta etapa la autoridad local es la encargada de		

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	**IPSE-SIS-F09**

indicar los usuarios a beneficiar en caso de que exista variación en las coordenadas, hecho cumplido que a requerido mayores tiempos para concertar con cada líder la ubicación y los usuarios beneficiados. Personal Mínimo Requerido: Todo el personal mínimo requerido para ejecutar el contrato de interventoría ha estado presente durante la ejecución del contrato de interventoría en los porcentajes de dedicación correspondientes, según los términos de referencia contractuales, considerando la metodología de cálculo del IPSE "Honorarios reales afectados por factor multiplicador, más costos directos, indirectos, incluida la utilidad y el IVA sobre la utilidad", como principal herramienta para estimar de presupuesto del contrato de interventoría, sin embargo, debido a las circunstancias descritas anteriormente y a la solicitud de prórroga, se hace necesaria una adición presupuestal para llevar a cabo las actividades que no se han cumplido en los tiempos establecidos		

6. Ejecución del contrato por componentes

6.1. Componente Técnico

Reportan visitas a las comunidades del polígono noreste finalizadas, pero señalan que se pudo tener acceso efectivo a 34 de 51 comunidades debido a que se en varias comunidades se presentaron inconformidades de los usuarios al no coincidir las coordenadas de los diseños versus las coordenadas y cantidades reales de usuarios en campo. En otros casos, no fue posible contactar a los líderes para obtener permiso de ingreso como es el caso de Tolopchi, Calonka, Parralutana. Se presenta en algunos casos que la solución propuesta en el proyecto estructurado no aplica al no encontrarse los usuarios en campo ó las comunidades manifiestan inconformidad porque no se tuvo en cuenta a la totalidad de usuarios para ser beneficiados con el proyecto (algunas comunidades manifiestan posibles conflictos internos: Makii, Royo, Mashulamana 1, ya que, en sus palabras, no se tuvo en cuenta a todos los habitantes de la comunidad y solo algunos son los beneficiados). Estas comunidades no permitieron realizar la actividad de replanteo pues, según sus palabras se generarían conflictos internos y solicitan se tenga en cuenta a toda la comunidad. Algunas comunidades manifiestan su intención de desistimiento del proyecto. La información de estructuración faltante fue solicitada a la Subdirección de Planificación Energética en su calidad de estructuradores y diseñadores de los proyectos. Las coordenadas correspondientes a las comunidades de Jaishen 1, 2 y 3 no aparecen en la información técnica suministrada por la Subdirección de Planificación Energética.

La interventoría reporta que el contratista en el mes de diciembre presentó las especificaciones técnicas a los equipos ofertados para sistemas centralizados e individuales los cuales se encuentran en revisión.

6.2. Componente Ambiental y Social

No se tienen aspectos significativos por informar durante el periodo

6.3. Componente Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo

Como se indicó en el numeral 3.2.1 Obligaciones del contratista puntos 13, 14 y 15, del Estudio Previo con radicado 20231500044453 al contrato de interventoría 304-2023 Consorcio Interguajira Sur con expediente 2023139120200014E, se requiere:

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE GENERACIÓN

FOTOVOLTAICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE URIBIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. – GRUPO SUR”.

Se deberá enviar en el informe mensual un capítulo del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo que contenga lo siguiente:

1. Enviar al IPSE, el respectivo certificado emitido por el revisor fiscal o a quien corresponda, los respectivos

aportes de seguridad social en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la

Ley 1150 de 2007, o en su defecto presentar las planillas de pago de seguridad social del personal que realizará las tareas contractuales, dando cumplimiento al artículo 2.2.4.6.28 contratación del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015 del Ministerio de Trabajo.

2. Enviara la certificación emitida por su respectiva ARL de la autoevaluación del SG-SST de la última vigencia, esto con el fin de darle cumplimiento a lo estipulado en el Arti.28 de la Resolución 0312 del 2019.

3. Entregar al IPSE los respectivos certificados de suministro y buen uso de los elementos de protección del personal involucrado en el objeto contractual y/o cada vez que ingrese personal nuevo al desarrollo del proyecto.

4. Se compromete a colocar todo lo referente a gestión de emergencias y seguridad industrial (señalización de seguridad, advertencia, emergencia, evacuación, botiquines de primeros auxilios, Equipos de extinción de fuegos y elementos de emergencia y contingencias). Enviando las evidencias en los informes mensuales al IPSE.

5. Se compromete a ejecutar actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo, incluyendo el esquema de vacunación (tétano, fiebre amarilla y Covid19) de acuerdo con las enfermedades endémicas de las localidades a las que se desplace el personal involucrado en el objeto contractual, actividad que se realizará cada vez que ingrese personal nuevo al desarrollo del proyecto, enviado las evidencias al IPSE como soporte de los informes mensuales.

6. Presentar certificado de los exámenes médicos ocupacionales según artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto No. 1072 de 2015, del personal involucrado en el objeto contractual, esta actividad se debe realizar cada vez que ingrese personal nuevo al desarrollo del contrato.

7. Se compromete a brindar capacitación en los riesgos significativos identificados en la Matriz Identificación de Peligros y Valoración de los Riesgos (MIPVR) para las actividades que se realicen en el objeto contractual, evidenciando mediante soportes de las listas de asistencia y/o registro fotográfico en los informes enviados al IPSE.

8. En caso de presentarse un accidente laboral, el contratista realizará y mantendrá actualizado un sistema de registro y reporte de los accidentes e incidentes de trabajo a los entes de control, evidenciándose en los informes mensuales presentados al IPSE.

9. Garantizar todas las medidas implementadas para la prevención, promoción y conservación de la salud con ocasión de infecciones respiratorias, incluidas las originadas por la COVID-19 según lo dispuesto en la

Resolución No. 1238 del 21 de julio de 2022 del Ministerio de la Salud y la Protección Social.

10. Se compromete a acatar las normas de Gestión de Emergencias y seguir las instrucciones de los Brigadistas del IPSE, en caso de presentarse una eventualidad o una evacuación cuando se encuentre en las instalaciones del Instituto.

11. Presentar en los informes periódicos remitidos al IPSE, un capítulo de las actividades adelantadas en Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento a cada ítem nombrado en la lista de chequeo (IPSE-SGSST-F17).

12. Acatar recomendaciones del área de Seguridad y Salud en el Trabajo solicitadas por medio del Supervisor del contrato.

6.4. Componente Jurídico

Se concedió adición y prórroga al contrato 309 2023 de conformidad con la justificación presentada en el documento con número de radicado 20231520062493.

6.5. Componente financiero

Se realizó la aprobación del primer pago por el 30% del contrato de conformidad con el documento de autorización radicado en el número IPSE 20231330090942.

7. Análisis de riesgos

7.1. Riesgos	7.2. Responsable	7.3. Materializado Si/No	7.4. Plan de acción
1. Demora en la entrega de la actividad de replanteo.	UNIÓN TEMPORAL GUAJIRA SOLAR - SECOB SAS	Si	Se concede prórroga y adición tanto al contrato de obra como al de interventoría.

7.5. Resumen general de los riesgos	

8. Control Documental

Expediente Orfeo No. 2023139120200011E

8.1. Documentos ingresados al expediente	Relación de documentos ingresados al expediente:
	Esta es la relación de documentos ingresados al expediente en el periodo del informe:

virtual en el mes

NÚMERO DE RADICADO	FECHA	ASUNTO
20231330095492	29-12-2023 19:15 PM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-028 Observaciones informe de replanteo, Contrato de obra 279 de 2023
20231330095482	29-12-2023 19:14 PM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-027 Solicitud presentación informe mensual de obra No. 2, Contrato de obra 279 de 2023
20231520063583	28-12-2023 08:30 AM	Solicitud reserva presupuestal contrato 309 2023
20231330094362	28-12-2023 08:18 AM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-026 SOLICITUD PRESENTACIÓN DISEÑO E INSTALACIÓN VALLA INFORMATIVA CONTRATO DE OBRA 279 DE 2023
20231330094022	27-12-2023 07:02 AM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-025 SOLICITUD ACTUALIZACIÓN GARANTÍAS A FECHA DE PRÓRROGA, CONTRATO DE OBRA 279 DE 2023
20231330094002	27-12-2023 06:56 AM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-024 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL DE OBRA NO. 1, CONTRATO DE OBRA 279 DE 2023
20231330093982	26-12-2023 16:29 PM	SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-020 Solicitud actualización flujograma a la fecha de prórroga, Contrato de obra 279 de 2023.
20231330093722	26-12-2023 09:27 AM	ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO NO.3 CTO 305, 306 Y 309 (21-12-2023)
20231330093312	22-12-2023 09:11 AM	copia SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-023 Respuesta a comunicación ING-2023-UTGS-NE-013 Solicitud de validación de especificaciones técnicas equipos sistemas centralizados, Contrato de obra 279 de 2023
20231330093302	22-12-2023 09:05 AM	copia SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-022 Solicitud presentación de APUs, Contrato de obra 279 de 2023
20231520062493	21-12-2023 16:40 PM	Solicitud de prórroga y adición contrato 309 2023
20231330092962	21-12-2023 08:14 AM	COPIA COMUNICADO SITUACION DEL ESTSIDO DE PAGOS DE PROOVEDORES
20231330092622	20-12-2023 10:09 AM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-025 Presentación informe semanal 6 y 7, Contrato de obra No. 279-2023
20231330092362	19-12-2023 15:53 PM	copia SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-019 Solicitud presentación informe de replanteo Contrato de obra 279 de 2023
20231520061853	19-12-2023 14:37 PM	Informe mensual de supervisión correspondiente al mes de noviembre de 2023 contrato de interventoría 309 2023 SECOB S.A.S
20231330092012	19-12-2023 10:17 AM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-018 Reiteración presentación de personal adicional, Contrato de obra 279 de 2023
20231330091672	18-12-2023 16:14 PM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-017 Reiteración presentación informe mensual No. 1, Contrato de obra 279 de 2023
20231330091142	18-12-2023 08:41 AM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-016 Solicitud estado órdenes de compra, Contrato de obra 279 de 2023

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	**IPSE-SIS-F09**

20231330090592	15-12-2023 13:45 PM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-022 Presentación Informe Mensual No. 1 Noviembre Contrato de interventoría No. 309-2023 Noreste
20231330090502	15-12-2023 11:59 AM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-024 Concepto Aprobación Tramite anticipo Contrato Obra 279 Noreste
20231330090492	15-12-2023 11:56 AM	SECOB-IPSE-NE-309-2023-023 Solicitud Primer Pago 30% Contrato interventoria No. 309-2023 Noreste
20231330090432	15-12-2023 10:24 AM	CONTRATO PARA FIRMA EF NORESTE
20231330090402	15-12-2023 08:46 AM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-021 APROBACIÓN MINUTA DEL ENCARGO FIDUCIARIO PARA MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO OBRA 279 NORESTE
20231330089782	14-12-2023 08:06 AM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-020 Alcance a la Solicitud de Prorroga y Adicional al Contrato de interventoría No. 309-2023 Noreste
20231500060713	13-12-2023 22:00 PM	SCS_SOLICITUD ADICIÓN CDP 24323_INTERVENTORÍA UCAs GRUPO NORESTE
20231330089082	13-12-2023 15:55 PM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-015 Solicitud cumplimiento del personal mínimo ofertado y solicitud presentación de personal adicional, Contrato de obra 279 de 2023
20231330088402	12-12-2023 16:35 PM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-019 Solicitud de Prorroga y Adicional al Contrato de obra No. 309-2023 Noreste
20231330088172	12-12-2023 14:03 PM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-018 RESPUESTA INASISTENCIA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA REUNIÓN DEL 4 DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO 309-2023. LA GUAJIRA GRUPO NORESTE.
20231330087642	11-12-2023 16:18 PM	ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CTO 309-2023 (04-12-2023)
20231330087182	11-12-2023 09:08 AM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-017 VIABILIDAD DE PRÓRROGA AL CONTRATO DE OBRA NO. 279-2023
20231330087162	11-12-2023 08:53 AM	SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-014 OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE PORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO. 279 DE 2023
20231330086732	06-12-2023 16:50 PM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-013 Reiteración de las observaciones del personal de replanteo Contrato de obra 279 de 2023
20231520027761	06-12-2023 14:34 PM	Solicitud cumplimiento de obligaciones contrato 309 2023 personal mínimo de trabajo y asistencia a reuniones de seguimiento
20231330086102	05-12-2023 12:50 PM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-016 PRESENTACIÓN INFORME SEMANAL 5, CONTRATO DE OBRA NO. 279-2023
20231330085352	04-12-2023 08:51 AM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-015 PRESENTACIÓN INFORME SEMANAL 3 Y 4, CONTRATO DE OBRA NO. 279-2023
20231330085322	04-12-2023 08:35 AM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-012 OBSERVACIONES DEL PERSONAL DE REPLANTEO CONTRATO DE OBRA 279 DE 2023
20231330085262	04-12-2023 07:53 AM	ACTA DE REUNIÓN 02_29112023_CTO 279-2023
20231330084992	01-12-2023 20:01 PM	ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO_01_07112023 NORESTE
20231330084072	01-12-2023 09:30 AM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-014 RESPUESTA AL COMUNICADO IPSE-20231520026751 DE SUBSANACIÓN DEL PERSONAL DE NORESTE.

20231330084042	01-12-2023 09:25 AM	PENDIENTES CONTRATO EN EJECUCIÓN URIBIA
20231330083842	01-12-2023 08:07 AM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-010 SOLICITUD CAMBIO PROFESIONAL SOCIAL PREVIO ACTAS DE INICIO CONTRATO 309 DE 2023 ZONA NORESTE

9. Resumen de la ejecución del contrato

Pendiente culminar etapa de replanteo con requerimientos de información adicional por parte de la interventoría al IPSE los cuales se encuentran aún pendientes de respuesta por parte de la Subdirección de Planificación.

En proceso de aprobación de especificaciones técnicas de equipos y suministros presentados por el contratista de obra a la interventoría.
.

ALERTAS QUE SE PRESENTAN DURANTE EL PERÍODO:

Al cierre del presente informe se debe continuar con el seguimiento a la actividad de replanteo, en el entendido que es prioridad en la toma de decisiones finales de los beneficiarios del proyecto.

Se requiere con urgencia el aporte de información técnica y de georreferenciación solicitados a la Subdirección de Planificación Energética para determinar el balance final para ejecución.

Alerta por posible nueva prórroga al contrato debido a las demoras en la finalización del replanteo y elaboración del balance definitivo para adelantar la adquisición de equipos y suministros.

Cordialmente,

GERMÁN HERNÁNDEZ MAHECHA
Supervisor Contrato 309-2023

Expediente No.: 2023139120200011E