ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	X	1	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	JUNIO 20 DE 2023
Lugar	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 226-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

PARTICIPANTES

Nombre	Cargo	Dependencia /Entidad	Firma
MICHAEL ANDRÉS MONTENEGRO FALLA	SUPERVISOR	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	CONTRATISTA OBRA	RL CORPORACIÓN AMBIENTAL CUCHIYUYO	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATISTA OBRA	
LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA	DIRECTOR PROYECTO/INTERVENTOR	RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
ALEXANDRA PERDOMO GUALTERO	PROFESIONAL DE APOYO	INTERVENTORÍA	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA	INTERVENTORÍA	

AGENDA -TEMAS TRATADOS

1. **Presentación contratistas:** El supervisor hace la presentación del contratista de obra e interventoria, manifestando que las dos firmas tienen experiencia en este tipo de contratos, por lo que espera que no se presenten inconvenientes en la ejecución del mismo y pueda ser llevado a feliz término.

2. **Entrega de Información:** El contratista deberá hacer entrega a la interventoria del informe mensual los cinco (5) primeros dias del mes siguiente al periodo reportado. Para dar cumplimiento con la entrega de los informes semanales, se acuerda que el día sábado de cada semana, se deberá reportar las actividades realizadas en campo por parte de contratista e interventoria. Asi mismo, llevar una bitácora diaria la cual deberá contener: estado del tiempo, personal laborando, estado y relación del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. De común acuerdo se establece que los días sábados se hará entrega de informe de actividades de la semana.

3. **Etapa de pre construcción:** El contratista deberá verificar que el beneficiario cumpla los requisitos de: 1. Que la vivienda donde se proyecta hacer la construcción esté habitada; 2. Que no cuente con gas domiciliario y/o hornilla ecoeficiente; 3. Que cuente con el espacio adecuado para la construcción de la hornilla ecoeficiente de acuerdo con los parámetros técnicos establecidos en los anexos técnicos.

4. **Etapa de construcción:** El contratista deberá proveer mano de obra en un porcentaje no menor del 5% ni mayor al 10% de la ejecución contractual, a población en pobreza extrema, o desplazados por la violencia, o personas en proceso de reintegración o reincorporación y/o sujetos de especial proteccion constitucional.

5. Normas SST: El contratista deberá durante el tiempo de ejecución de los trabajos hacer entrega de los elementos de protección personal y de seguridad industrial necesarios para la correcta ejecución de las actividades a desarrollar.

6. Seguridad Social: Se requiere que previo al inicio de las actividades, el contratista allegue a la interventoría las afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral del personal propuesto. Sin el cumplimiento de este requisito, no se autorizará el inicio de actividades en campo y si éstas llegaren a ejecutarse, la interventoría no validará las mismas.

7. Hornillas a construir: Se construirán 687 hornillasdomésticas ecoefcientes en los siguientes Municipios:

No.	MUNICIPIO	No. HORNILLAS
1	ACEVEDO	34
2	ELIAS	113
3	IQUIRA	25
4	ISNOS	166
5	LA ARGENTINA	79
6	OPORAPA	65
7	PAICOL	13
8	PALESTINA	15
9	PITAL	13
10	SALADOBLANCO	6
11	SAN AGUSTIN	129
12	SANTA MARIA	2
13	SUAZA	18
14	TERUEL	9
TOTAL		687

9. Comité técnico: Se realizará comité técnico semanal.

10. Varios: La interventoría informa que el canal oficial para radicación de documentación y/o reporte de novedades es a través de los correos electrónicos: emc2ingenieriasas@gmail.com y secretariaemc2sas@gmail.com o en sus oficinas ubicada en la Carrera 12 # 14-44 oficina 203. El Supervisor manifiesta que se tendrá el acompañamiento de la la doctora Leidy Katherine Arenas, quien es la supervisora del convenio del SGR.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

DECISIONES TOMADAS

Tema Tratado	Actividad a desarrollar	Responsable
Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral del personal propuesto.	Entrega afiliaciones	Contratista de obra
Cronograma de ejecución	Cronograma para aprobación	Contratista de obra
Actas de verificación y visita técnica pre construcción	Formatos para aprobación	Contratista de obra
Vinculación de personal en condiciones de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación y/o sujetos de especial protección constitucional.	Entrega afiliaciones y soportes	Contratista de obra

DOCUMENTOS RECIBIDOS

Nombre del Documento	Asunto	Tema Relacionado

PROXIMA REUNIÓN

Fecha	29/06/2023	Lugar	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los veinte (20) días del mes de junio de 2023.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	X	2	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	JUNIO 29 DE 2023
Lugar	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Objeto	Contrato de obra No. 226-2023 cuyo objeto "Realizar a todo costo la construcción de hornillas domésticas ecoeficientes como estrategia de adaptación y mitigación frente al cambio climático, así como también la conservación de áreas de interés ecosistémico en el marco del proyecto "fortalecimiento de los ecosistemas estratégicos en el macizo colombiano

PARTICIPANTES			
Nombre	**Cargo**	**Dependencia /Entidad**	**Firma**
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	CONTRATISTA OBRA	RL CORPORACIÓN AMBIENTAL CUCHIYUYO	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATISTA DE OBRA	
LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA	DIRECTOR PROYECTO/INTERVENTOR	RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
ALEXANDRA PERDOMO GUALTERO	PROFESIONAL DE APOYO	INTERVENTORÍA	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA	INTERVENTORÍA	

AGENDA -TEMAS TRATADOS

La interventoría recuerda que hasta tanto no esté aprobado mínimo el 20% de los beneficiarios, no se autorizará el inicio de la etapa de construcción.

El contratista informa que en la presente semana se dio inicio a las visitas de la etapa de pre construcción a los beneficiarios de los municipios de Teruel, Paicol y El Pital, con resultados poco exitosos debido a las festividades de San Pedro. Se están haciendo visitas a los potenciales beneficiarios relacionados en el listado inicial y a los reportados como cambios por la Corporación; la próxima semana se entregará el resultado de las mismas.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR




No aplica.

DECISIONES TOMADAS		
Tema Tratado	**Actividad a desarrollar**	**Responsable**

DOCUMENTOS RECIBIDOS		
Nombre del Documento	**Asunto**	**Tema Relacionado**

PROXIMA REUNIÓN			
Fecha	7/07/2023	**Lugar**	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los veintinueve (29) días del mes de junio de 2023.

	ACTA DE COMITÉ		
TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	**X**	**3**	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			
INFORMACIÓN GENERAL			
Fecha	JULIO 07 DE 2023		
Lugar	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM		
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 226-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"		
PARTICIPANTES			
Nombre	**Cargo**	**Dependencia /Entidad**	**Firma**
LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO	SUPERVISORA SGA	CAM	
MICHAEL FALLA MONTENEGRO	APOYO TÉCNICO SUPERVISIÓN	CAM	
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	CONTRATISTA OBRA	RL CORPORACIÓN AMBIENTAL CUCHIYUYO	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATISTA DE OBRA	
LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA	DIRECTOR PROYECTO/INTERVENTOR	RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
ALEXANDRA PERDOMO GUALTERO	PROFESIONAL DE APOYO	INTERVENTORÍA	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA	INTERVENTORÍA	
AGENDA -TEMAS TRATADOS			
El contratista informa que a la fecha ha realizado visitas de la etapa pre construcción a los municipios de Teruel, Paicol, El Pital y Santa María, encontrando novedades en algunos de ellos las cuales comunicará oficialmente a la Interventoría. Por último manifiesta que en la semana del 10 de julio, se iniciarán las visitas pre construcción en los municipios de La Argentina e Iquira.			
Teniendo en cuenta que en algunos municipios de Huila se viene adelantando el proyecto de gasificación, la Corporación establecerá contacto con los municipios beneficiados, con el fin de obtener certificación del adelanto de dicho proyecto en la zona. El contratista deberá realizar la visita pre construcción a todos los beneficiarios del listado.			

La interventoría solicita que quien actualice el drive, informe mediante un correo los cambios realizados y registre la fecha de los mismos; lo anterior para evitar confusiones. De igual forma requiere que sean subidas las coordenadas de cada beneficiario visitado para hacer el trabajo de verificación de las mismas.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR
No aplica.

DECISIONES TOMADAS		
Tema Tratado	**Actividad a desarrollar**	**Responsable**
Coordenadas predios visitados	Enviar reporte de coordenadas	Contratista
Novedades encontradas en visitas etapa pre construcción	Generar reporte de las novedades encontradas en campo	Contratista

DOCUMENTOS RECIBIDOS		
Nombre del Documento	**Asunto**	**Tema Relacionado**

PROXIMA REUNIÓN			
Fecha	14/07/2023	**Lugar**	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los siete (7) días del mes de julio de 2023.



ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	**X**	**4**	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	JULIO 14 DE 2023
Lugar	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 226-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

PARTICIPANTES			
Nombre	**Cargo**	**Dependencia /Entidad**	**Firma**
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	CONTRATISTA OBRA	RL CORPORACIÓN AMBIENTAL CUCHIYUYO	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATISTA DE OBRA	
LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA	DIRECTOR PROYECTO/INTERVENTOR	RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
ALEXANDRA PERDOMO GUALTERO	PROFESIONAL DE APOYO	INTERVENTORÍA	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA	INTERVENTORÍA	

AGENDA -TEMAS TRATADOS

El contratista informa que se han presentado inconvenientes por el cierre de la vía saliendo del municipio de La Plata hacia La Argentina, así como vías en mal estado ocasionado por las lleuvias que se presentan en la zona, principalmente en las veredas Blanquecino y Quebrada Negra; lo que hace que las visitas se suspendan y vuelvan a retomarse una vez mejore el estado del tiempo. De igual forma, manifiesta que en algunos sitios deben esperar que el beneficiario regrese de sus labores para que atienda la visita y esto genera retrasos en las rutas previamente establecidas.

La interventoría manifiesta que es importante que el personal en campo tome precauciones y considera pertinente retomar actividades una vez existan condiciones climáticas favorables, que no pongan en riesgo la vida e integridad de los técnicos. Así mismo, informa que el otrosí al contrato de obra se encuentra en trámite.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

DECISIONES TOMADAS

Tema Tratado	Actividad a desarrollar	Responsable

DOCUMENTOS RECIBIDOS

Nombre del Documento	Asunto	Tema Relacionado

PROXIMA REUNIÓN

Fecha	21/07/2023	**Lugar**	CAM




Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los catorce (14) días del mes de julio de 2023.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	**X**	**5**	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	JULIO 21 DE 2023
Lugar	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 226-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

PARTICIPANTES

Nombre	Cargo	Dependencia /Entidad	Firma
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	CONTRATISTA OBRA	RL CORPORACIÓN AMBIENTAL CUCHIYUYO	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATISTA DE OBRA	
LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA	DIRECTOR PROYECTO/INTERVENTOR	RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
ALEXANDRA PERDOMO GUALTERO	PROFESIONAL DE APOYO	INTERVENTORÍA	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA	INTERVENTORÍA	

AGENDA -TEMAS TRATADOS

El contratista informa que terminó visitas de la etapa pre construcción en los municipios de Iquira y La Argentina, completando así 6 municipios visitados. Así mismo manifesta que, el mal tiempo que se presenta en algunas zonas y el mal estado de las vías, han retrasado la programación que realizan semanalmente.

La interventoría manifiesta que el personal se encuentra en campo realizando visitas de verificación en los municipios de Santa María, Paicol y La Argentina; en la próxima semana se proyecta terminar con las visitas de verificación en los municipios de El Pital, Iquira y Teruel. Una vez culminada la etapa de verificación y consolidadas las novedades en campo, se entregarán a la Corporación para que estos a su vez realicen comité técnico con la Gobernación y realicen los cambios de beneficiarios que se requieran.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

DECISIONES TOMADAS

Tema Tratado	Actividad a desarrollar	Responsable

DOCUMENTOS RECIBIDOS

Nombre del Documento	Asunto	Tema Relacionado

PROXIMA REUNIÓN



Fecha	28/07/2023	Lugar	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los veintiún (21) días del mes de julio de 2023.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	**X**	**6**	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	JULIO 28 DE 2023
Lugar	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 226-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

PARTICIPANTES			
Nombre	**Cargo**	**Dependencia /Entidad**	**Firma**
LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO	SUPERVISOR SGA	CAM	
MICHAEL FALLA MONTENEGRO	APOYO TÉCNICO SUPERVISIÓN	CAM	
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	CONTRATISTA OBRA	RL CORPORACIÓN AMBIENTAL CUCHIYUYO	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATISTA DE OBRA	
LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA	DIRECTOR PROYECTO/INTERVENTOR	RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
ALEXANDRA PERDOMO GUALTERO	PROFESIONAL DE APOYO	INTERVENTORÍA	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA	INTERVENTORÍA	

AGENDA -TEMAS TRATADOS

Drive: Se utilizara como medio de consulta, la firma contratista será la encargada de mantener actualizado el mismo y en ningún momento será considerado como medio oficial para reporte de novedades.

Cronograma: La interventoría informa que mediante oficio del 27 de julio de 2023, el contratista solicitó modificación del cronograma inicial por motivos de logística; el cual una vez analizado es aprobado en el presente comité técnico (hace parte integral del acta).

Cambios: Una vez la interventoría verifique en campo las novedades reportadas por el contratista, mediante oficio reportará a la Corporación para que ésta de manera conjunta con la Gobernación realicen los cambios.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

DECISIONES TOMADAS

Tema Tratado	Actividad a desarrollar	Responsable

DOCUMENTOS RECIBIDOS

Nombre del Documento	Asunto	Tema Relacionado

PROXIMA REUNIÓN

Fecha	4/08/2023	Lugar	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los veintiocho (28) días del mes de julio de 2023.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	**X**	**7**	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	AGOSTO 04 DE 2023
Lugar	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 226-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

PARTICIPANTES			
Nombre	**Cargo**	**Dependencia /Entidad**	**Firma**
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	CONTRATISTA OBRA	RL CORPORACIÓN AMBIENTAL CUCHIYUYO	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATISTA DE OBRA	
LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA	DIRECTOR PROYECTO/INTERVENTOR	RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
ALEXANDRA PERDOMO GUALTERO	PROFESIONAL DE APOYO	INTERVENTORÍA	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA	INTERVENTORÍA	

AGENDA -TEMAS TRATADOS

El contratista informa que viene adelantando visitas pre construcción en el municipio de Elías, encontrando novedades ya que varios beneficiarios cuentan con el servicio de gas.

Interventoría manifiesta que continúa con las visitas de verificación para consolidar información y verificar si ya está el 20% de visitas verificadas para realizar comité conjunto y aprobar inicio de la etapa de construcción. Así mismo, se requiere de dicha información para hacer entrega oficial a la Corporación de las novedades verificadas en campo.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

DECISIONES TOMADAS		
Tema Tratado	**Actividad a desarrollar**	**Responsable**

DOCUMENTOS RECIBIDOS		
Nombre del Documento	**Asunto**	**Tema Relacionado**

PROXIMA REUNIÓN			
Fecha	11/08/2023	**Lugar**	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los cuatro (4) días del mes de agosto de 2023.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	**X**	**8**	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	AGOSTO 15 DE 2023
Lugar	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 226-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

PARTICIPANTES

Nombre	Cargo	Dependencia /Entidad	Firma
LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO	SUPERVISORA SGA	CAM	
MICHAEL FALLA MONTENEGRO	APOYO TÉCNICO SUPERVISIÓN	CAM	
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	CONTRATISTA OBRA	RL CORPORACIÓN AMBIENTAL CUCHIYUYO	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATISTA DE OBRA	
LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA	DIRECTOR PROYECTO/INTERVENTOR	RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
ALEXANDRA PERDOMO GUALTERO	PROFESIONAL DE APOYO	INTERVENTORÍA	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA	INTERVENTORÍA	

AGENDA -TEMAS TRATADOS

La interventoría manifiesta que mediante oficio de fecha 11 de agosto del año en curso, fueron reportados a la Corporación 49 cambios así: Elías (28), La Argentina (7), Oporapa (3), Paicol (3), El Pital (3), Saladoblanco (3) y Teruel (2).

Una vez la interventoría realizó visitas de verificación de la etapa pre construcción, se evidencia un 20% de los beneficiarios que cumplen los requisitos, por lo que de manera conjunta Supervisión e Interventoría, dan viabilidad para iniciar la etapa de construcción en los municipios de La Argentina (72), Santa María (2), Teruel (7), Paicol (9), Suaza (14), Saladoblanco (3), El Pital (7), Elías (38) y Oporrapa (14) para un total de 166 hornillas a construir (Hace parte integral de la presente acta el listado de beneficiarios aprobados por Municipio).

La Supervisión realiza la socialización y entrega del formato F-CAM-385, el cual deberá ser dilgienciado por cada beneficiario una vez hecho la entrega y recibo de la estufa.

El contratista informa que iniciará con la logística para entrega de material en los municipios aprobados y poder así avanzar en la etapa de construcción.

Interventoría y contratista darán inicio de manera conjunta a partir del día 21 de agosto, las visitas en el municipio de San Agustín. Se recomienda precaución en la forma como se transmite la información a los beneficiarios para que no se presenten malos entendidos.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

DECISIONES TOMADAS

Tema Tratado	Actividad a desarrollar	Responsable

DOCUMENTOS RECIBIDOS

Nombre del Documento	Asunto	Tema Relacionado

PROXIMA REUNIÓN

Fecha	25/08/2023	Lugar	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los quince (15) días del mes de agosto de 2023.

ACTA 002 DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 062 DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA CAM Y EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA

Fecha: 22 de agosto de 2023	**Hora:** 10:00 a.m.
Lugar: Subdirección de Gestión Ambiental CAM	

Siendo las 10:00 a.m. del día 22 de agosto de 2023 en las instalaciones de la sede central de la CAM, se da inicio a la reunión de seguimiento al avance del Convenio Interadministrativo No. 062 de 2022 suscrito entre la CAM y la Gobernación cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES Y ECONÓMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Se establece que el objetivo de la reunión es revisar el avance de ejecución del componente de hornillas ecoeficientes descrito en el convenio interadministrativo 062 de 2023, siendo aprobado por los participantes el siguiente orden del día:

1. Presentación de los asistentes de la reunión
2. Presentación de informe de avance de ejecución del contrato de obra No. 226 de 2023
3. Revisión de Novedades de beneficiarios
4. Proposiciones y varios

En este orden de ideas se procede a dar desarrollo a la reunión con la presentación de los asistentes de la reunión donde se encontraban:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA /ENTIDAD
JORGE WILLIAMS CÁRDENAS M.	Supervisor Convenio Interadministrativo 062 de 2022	Secretaria de Agricultura y Minería/ Gobernación del Huila
KATHERINE ARENAS RODRÍGUEZ	Supervisor Convenio Interadministrativo 062 de 2022	SGA/ CAM
LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO	Supervisora contrato de obra No. 226 de 2023	SGA/ CAM
MICHAEL FALLA MONTENEGRO	Apoyo a la Supervisión	SGA/ CAM
ALFREDO HERNÁNOEZ ESPITIA	Representante Legal	Corporación Ambiental Cuchiyuyo– Contratista de obra
VIVIANA HERNÁNDEZ	Auxiliar administrativo	Corporación Ambiental Cuchiyuyo– Contratista de obra
LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA	Representante Legal y Director proyecto	EMC2 Ingeniería S.A.S - Interventoría.
ALEXANDRA PERDOMO GUALTERO	Profesional de apoyo	EMC2 Ingeniería S.A.S - Interventoría
ANGELA MARÍA RAMOS VILLAOA	Asesora	EMC2 Ingeniería S.A.S - Interventoría

* Se anexa listado de asistencia.

Posteriormente, los Ingenieros Alfredo Hernández y Luis German Silva, proceden a presentar informe de avance del contrato de obra No. 226 de 2023 cuyo objeto es: "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL

PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA", donde se hace referencia a lo siguiente:

- Que el contrato de obra No. 226 de 2023 se encuentra vigente y en ejecución desde el 20 de junio de 2023, y cuenta con las pólizas al día de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Novena: - Garantías.

- Que a la fecha se lleva una ejecución física del 15,79%, correspondiente a:

    - Avance de etapa de preconstrucción del 52,00% correspondiente a la realización de 358 visitas para actualización de información de los beneficiarios y validación de sitios de construcción como se relaciona a continuación:

MUNICIPIO	CANTIDAD
ELÍAS	113
IQUIRA	25
LA ARGENTINA	79
OPORAPA	65
PAICOL	13
PALESTINA	15
EL PITAL	13
SALADOBLANCO	6
SANTA MARÍA	2
SUAZA	18
TERUEL	9
TOTAL	**358**

    - Avance del 15,00% de ejecución de la etapa de construcción correspondiente a la construcción de 101 hornillas ecoeficientes ubicadas en los municipios La Argentina (65), El Pital (10), Iquira (10), Santa María (2), Teruel (7) y Paicol (7), las cuales están en proceso de verificación por parte de la interventoría para validar el cumplimiento de las características técnicas establecidas en el contrato de obra No. 226 de 2023.

- Que el retraso en la ejecución de la etapa de preconstrucción se debe a inconvenientes que se han tenido principalmente por el difícil acceso a la ubicación de las viviendas y problemas de comunicación con los potenciales beneficiarios para coordinar las visitas. Adicionalmente como es de conocimiento general, la problemática de orden público que afronta actualmente nuestro departamento, ha generado dificultades de acceso a la información, ya que las personas tienen reservas para atender las visitas correspondientes.

- Que de las visitas realizadas para la actualización de información de los beneficiarios y definición de lugares de ubicación de las hornillas ecoeficientes en cada una de las viviendas de los beneficiarios postulados en el proyecto marco, se ha evidenciado que

debido al desarrollo de proyectos de expansión de gasificación en las zonas rurales del departamento, la construcción de hornillas ecoeficientes realizadas por otras entidades públicas o privadas, así como también la dinámica demográfica, han generado un saldo de 108 beneficiarios que no cumplieron con los requisitos mínimos para la ejecución del proyecto, como se relaciona en el anexo 2.

Una vez presentado el informe, los participantes de la mesa técnica proceden a realizar revisión de las novedades expuestas, donde se llegan a las siguientes conclusiones:

- Que los 108 beneficiarios propuestos efectivamente no cumplen con los requisitos mínimos para la materialización de las obras en cada uno de sus hogares, y se requiere en el menor tiempo posible hacer entrega a la firma contratista de los potenciales beneficiarios que los reemplazarían y así dar continuidad a los procesos de validación y posterior construcción de las hornillas ecoeficientes.

- Se requiere realizar modificación al plazo establecido para la etapa de preconstrucción, toda vez que se debe realizar las visitas establecidas en la misma a los nuevos beneficiarios propuestos, los cuales serán suministrados por la Corporación.

- Se requiere hacer un trabajo conjunto entre la CAM y la Gobernación del Huila, para realizar investigaciones de los proyectos de expansión de gasificación y proyectos de hornillas ecoeficientes que se estén ejecutando en los municipios de Isnos y San Agustín, con el fin de hacer una identificación temprana de estos beneficiarios y mitigar al máximo el correcto desarrollo del contrato de obra No. 226 de 2023.

El ingeniero Alfredo Hernández reitera la necesidad de contar con las bases de datos de los nuevos beneficiarios, ya que debe avanzar en el proceso de construcción teniendo en cuenta que realizó todo un trabajo logístico y ya cuenta con el material para la construcción de las hornillas en bodega.

La ingeniera Laura González supervisora del contrato de obra No. 226 de 2023, se compromete a hacer entrega de los listados con los potenciales beneficiarios, así como también realizar la gestión ante el área jurídica de la Corporación para consultar la pertinencia de una adición para ampliar los términos del plazo de la etapa de preconstrucción, teniendo en cuenta lo expuesto en la presente mesa técnica.

Siendo las 12:00 m se da por terminada la reunión y se suscribe la presente acta.

JORGE WILLIAMS CÁRDENAS MIRANDA
Supervisor Gobernación del Huila

KATHERINE ARENAS RODRIGUEZ
Supervisor CAM

LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO
Supervisor Contrato 226 de 2023

ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA
R.L. Corporación Ambiental Cuchiyuyo

cam ¡Cuida la naturaleza!	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** F-CAM-125
		Versión: 2
		Fecha: 09 Abr 14

LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
R.L. EMC2 Ingeniería S.A.S.

Anexo 1. Listado de Asistencia
Anexo 2. Listado de Beneficiarios con novedades y soportes

PROYECTÓ

Michael Falla Montenegro
Profesional Apoyo SGA-CAM

CAM Costa del Corazón

LISTADO DE ASISTENTES

Código:	T. CAM-057
Versión:	4
Fecha:	23 de abril de 2019

TEMA:

SITIO DEL EVENTO: MUNICIPIO: RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: FECHA: HORA:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO M	SEXO F	No. IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELÉFONO FIJO O MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	FIRMA
	Alfredo Hernandez S	X		12.254.234	C.A.Pedriza	R. L.	Neiva	3166214114	libra625@hotmail.com		
	Viviana Hernandez F.		X	1075290168	G.A.Cuerpo	Auxiliar adm.	Neiva	3204603611	hernandezviviana@hotmail.com		
	Angela Ma. Ramos V.		X	55.168.488	Interventoría	Asesora	Neiva	3115601354	angela.ramos0402@gmail.com	SI	
	Alexandra Pardo M		X	55.068.305	Interventoría	Asesora	Neiva	3142342346	alexandra1455@hotmail.com	S.	
	Luis Guzmán S.	X		12.144.735	Interventoría	RPJ	Neiva	3103545504	gerencia@cam.com.co	SI	
	Laura María González C		X	1.083.053.491	CAM	Prof. Exper.	Neiva	3138363661	lmgonzalezc@cam.gov.co	S.	
	Michael Falla			1083904068	CAM	Contratista	Neiva	3204874916	falla.montenegro@gmail.com	SI	
	Katherine Arenas		X	1.083.046.546	CAM	Prof U.	Neiva	3155613385	larenas@cam.gov.co	SI	
	Jorge Williams Cardona		M	14.234.080	SEDAM	Prof Unit	Neiva	3132136145	jorge.cardona@huila.gov.co	SI	

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	**X**	**10**	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	SEPTIEMBRE 01 DE 2023
Lugar	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 226-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

PARTICIPANTES

Nombre	Cargo	Dependencia /Entidad	Firma
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	CONTRATISTA OBRA	RL CORPORACIÓN AMBIENTAL CUCHIYUYO	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATISTA DE OBRA	
LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA	DIRECTOR PROYECTO/INTERVENTOR	RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
ALEXANDRA PERDOMO GUALTERO	PROFESIONAL DE APOYO	INTERVENTORÍA	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA	INTERVENTORÍA	

AGENDA -TEMAS TRATADOS

La interventoría solicitó al contratista la entrega de las actas de las visitas de la etapa pre construcción firmadas y soportadas con los documentos de identidad y registro fotográfico; las cuales deberán reposar en la oficina de la interventoría.

El contratista manifestó que se vienen presentando situaciones de orden público en algunas zonas que afectan el normal desarrollo de la obra, ya que generan retrasos en la entrega de material y en la construcción de las hornillas.

Acuerdan las partes realizar visitas conjuntas tanto en la etapa de pre construcción como en la etapa de construcción, con el fin de evitar incomodidades en los beneficiarios por la doble visita.

A la fecha se encuentran construidas las siguientes hornillas: Teruel (7), Santa María (2), El Pital (10), Paicol (7), La Argentina (65) e Iquira (10).

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

DECISIONES TOMADAS

Tema Tratado	Actividad a desarrollar	Responsable

DOCUMENTOS RECIBIDOS

Nombre del Documento	Asunto	Tema Relacionado

PROXIMA REUNIÓN

Fecha	8/09/2023	Lugar	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva el primero (1) del mes de septiembre de 2023.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	**X**	**11**	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	SEPTIEMBRE 08 DE 2023
Lugar	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 226-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

PARTICIPANTES			
Nombre	**Cargo**	**Dependencia /Entidad**	**Firma**
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	CONTRATISTA OBRA	RL CORPORACIÓN AMBIENTAL CUCHIYUYO	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATISTA DE OBRA	
LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA	DIRECTOR PROYECTO/INTERVENTOR	RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
ALEXANDRA PERDOMO GUALTERO	PROFESIONAL DE APOYO	INTERVENTORÍA	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA	INTERVENTORÍA	

AGENDA -TEMAS TRATADOS

De manera conjunta contratista e interventoría realizan verificación de documentación entregada por el personal que se encuentra en campo.

El contratista informa que avanza con la entrega de material para la construcción de hornillas en el municipio de Acevedo y continúan con la construcción de éstas en los municipios de La Argentina y Oporapa, donde se presentaron novedades de cambio de beneficiarios.

La interventoría manifiesta que avanza verificación de etapa pre construcción en el municipio de Isnos. Recuerda al contratista la importancia en el diligenciamiento de la documentación, que sea legible la información que se registra.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

DECISIONES TOMADAS		
Tema Tratado	**Actividad a desarrollar**	**Responsable**

DOCUMENTOS RECIBIDOS		
Nombre del documento	**Asunto**	**Tema relacionado**

PRÓXIMA REUNIÓN			
Fecha	15/09/2023	**Lugar**	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva el ocho (8) del mes de septiembre de 2023.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	**X**	**12**	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	SEPTIEMBRE 15 DE 2023
Lugar	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 226-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

PARTICIPANTES			
Nombre	**Cargo**	**Dependencia /Entidad**	**Firma**
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	CONTRATISTA OBRA	RL CORPORACIÓN AMBIENTAL CUCHIYUYO	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATISTA DE OBRA	
LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA	DIRECTOR PROYECTO/INTERVENTOR	RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
ALEXANDRA PERDOMO GUALTERO	PROFESIONAL DE APOYO	INTERVENTORÍA	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA	INTERVENTORÍA	

AGENDA -TEMAS TRATADOS

El contratista manifiesta que avanza con la entrega de material para la construcción de hornillas en el municipio de Elías.

De manera conjunta se adelantan visitas de la etapa de pre construcción en el municipio de Isnos y se realiza verificación de la información entregada por el contratista de obra.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

DECISIONES TOMADAS		
Tema Tratado	**Actividad a desarrollar**	**Responsable**

DOCUMENTOS RECIBIDOS		
Nombre del Documento	**Asunto**	**Tema Relacionado**

PROXIMA REUNIÓN			
Fecha	22/09/2023	**Lugar**	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva el quince (15) del mes de septiembre de 2023.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	**X**	**13**	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	SEPTIEMBRE 22 DE 2023
Lugar	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 226-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

PARTICIPANTES			
Nombre	**Cargo**	**Dependencia /Entidad**	**Firma**
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	CONTRATISTA OBRA	RL CORPORACIÓN AMBIENTAL CUCHIYUYO	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATISTA DE OBRA	
LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA	DIRECTOR PROYECTO/INTERVENTOR	RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
ALEXANDRA PERDOMO GUALTERO	PROFESIONAL DE APOYO	INTERVENTORÍA	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA	INTERVENTORÍA	

AGENDA -TEMAS TRATADOS

El contratista informa que realiza entrega de material para la construcción de hornillas en los municipios de Oporapa y San Agustín y adelanta la construcción de hornillas en el municipio de Suaza.

La interventoría manifiesta que se encuentran hechas todas las visitas de la etapa pre construcción y adelanta el recibo de obra en algunos Municipios.

Se realizará acta parcial 1 con corte a septiembre 25 de 2023 tanto de obra como de interventoría, por lo que de manera conjunta se hará revisión a la información que soporta la misma para autorizar el cargue al Secop.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

DECISIONES TOMADAS		
Tema Tratado	**Actividad a desarrollar**	**Responsable**

DOCUMENTOS RECIBIDOS		
Nombre del Documento	**Asunto**	**Tema Relacionado**

PROXIMA REUNIÓN			
Fecha	29/09/2023	**Lugar**	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva el veintidós (22) del mes de septiembre de 2023.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	**X**	**14**	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	SEPTIEMBRE 29 DE 2023
Lugar	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 226-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

PARTICIPANTES

Nombre	Cargo	Dependencia /Entidad	Firma
LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO	SUPERVISOR SGA	CAM	
MICHAEL FALLA MONTENEGRO	APOYO TÉCNICO SUPERVISIÓN	CAM	
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	CONTRATISTA OBRA	RL CORPORACIÓN AMBIENTAL CUCHIYUYO	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATISTA DE OBRA	
LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA	DIRECTOR PROYECTO/INTERVENTOR	RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
ALEXANDRA PERDOMO GUALTERO	PROFESIONAL DE APOYO	INTERVENTORÍA	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA	INTERVENTORÍA	

AGENDA -TEMAS TRATADOS

La Supervisión recuerda que el informe de corte debe venir sustentado con una muestra del registro fotográfico por Municipio, listado de coordenadas de las hornillas construídas e incluídas dentro del corte y las actas de recibo debidamente diligenciadas.

La interventoría manifiesta que viene adelantando de manera conjunta con el contratista, revisión a la documentación recolectada en campo para evitar errores en el diligenciamiento de la misma. Así mismo informa que una vez validada la información, se aprueba la entrega de material para iniciar construcción.

El contratista informa que cuenta con la logística para responder con la entrega de material y construcción de las hornillas avaladas por la interventoría.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

DECISIONES TOMADAS

Tema Tratado	Actividad a desarrollar	Responsable

DOCUMENTOS RECIBIDOS

Nombre del Documento	Asunto	Tema Relacionado

PROXIMA REUNIÓN

Fecha	6/10/2023	Lugar	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva el veintinueve (29) del mes de septiembre de 2023.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	**X**	**15**	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	OCTUBRE 06 DE 2023
Lugar	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 226-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

PARTICIPANTES

Nombre	Cargo	Dependencia /Entidad	Firma
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	CONTRATISTA OBRA	RL CORPORACIÓN AMBIENTAL CUCHIYUYO	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATISTA DE OBRA	
LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA	DIRECTOR PROYECTO/INTERVENTOR	RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
ALEXANDRA PERDOMO GUALTERO	PROFESIONAL DE APOYO	INTERVENTORÍA	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA	INTERVENTORÍA	

AGENDA -TEMAS TRATADOS

La interventoría continúa con la verificación y recibo de hornillas construidas en el municipio de Elías. Se le recuerda al contratista la importancia de ejercer una coordinación con el personal de interventoría en campo, para realizar las visitas de manera conjunta y maximizar el tiempo.

El contratista informa que viene adelantando la construcción de hornillas ecoeficientes de manera oportuna y que a la fecha no se han registrado novedades en campo.

De manera conjunta interventoría y contratista coordinarán los días sábados, la programación para la semana siguiente; logrando de esta manera optimizar el tiempo.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

DECISIONES TOMADAS

Tema Tratado	Actividad a desarrollar	Responsable

DOCUMENTOS RECIBIDOS

Nombre del Documento	Asunto	Tema Relacionado

PROXIMA REUNIÓN

Fecha	13/10/2023	Lugar	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva el seis (6) del mes de octubre de 2023.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	**X**	**16**	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	OCTUBRE 13 DE 2023
Lugar	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 226-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

PARTICIPANTES			
Nombre	**Cargo**	**Dependencia /Entidad**	**Firma**
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	CONTRATISTA OBRA	RL CORPORACIÓN AMBIENTAL CUCHIYUYO	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATISTA DE OBRA	
LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA	DIRECTOR PROYECTO/INTERVENTOR	RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
ALEXANDRA PERDOMO GUALTERO	PROFESIONAL DE APOYO	INTERVENTORÍA	

AGENDA -TEMAS TRATADOS
El contratista informa que adelanta construcción de hornillas en el municipio de Oporapa sin contratiempos y realiza entrega de materiales
La interventoría continúa recibo de hornillas en el municipio de Elías verificando que se cumplan las especificaciones técnicas del contrato, las visitas se realizan de manera conjunta con el contratista y de esa misma forma se realiza revisión en oficina de los documentos generados en campo.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR
No aplica.

DECISIONES TOMADAS		
Tema Tratado	**Actividad a desarrollar**	**Responsable**

DOCUMENTOS RECIBIDOS		
Nombre del Documento	**Asunto**	**Tema Relacionado**

PROXIMA REUNIÓN			
Fecha	20/10/2023	**Lugar**	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva el trece (13) del mes de octubre de 2023.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	**X**	**17**	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	OCTUBRE 20 DE 2023
Lugar	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 226-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

PARTICIPANTES			
Nombre	**Cargo**	**Dependencia /Entidad**	**Firma**
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	CONTRATISTA OBRA	RL CORPORACIÓN AMBIENTAL CUCHIYUYO	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATISTA DE OBRA	
LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA	DIRECTOR PROYECTO/INTERVENTOR	RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
ALEXANDRA PERDOMO GUALTERO	PROFESIONAL DE APOYO	INTERVENTORÍA	

AGENDA -TEMAS TRATADOS
La interventoria continúa con las visitas de recibo de hornillas en el municipio de Oporapa, verificando que cumpla con las especificaciones técnicas del contrato.
El constratista realiza construcción de hornillas en los municipios de Acevedo y San Agustin y entrega de materiales sin contratiempos.
De manera conjunta se realiza verificación de documentos generados en campo.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR
No aplica.

DECISIONES TOMADAS		
Tema Tratado	**Actividad a desarrollar**	**Responsable**

DOCUMENTOS RECIBIDOS		
Nombre del Documento	**Asunto**	**Tema Relacionado**

PROXIMA REUNIÓN			
Fecha	27/10/2023	**Lugar**	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva el veinte (20) del mes de octubre de 2023.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	**X**	**18**	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	OCTUBRE 27 DE 2023
Lugar	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 226-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

PARTICIPANTES			
Nombre	**Cargo**	**Dependencia /Entidad**	**Firma**
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	CONTRATISTA OBRA	RL CORPORACIÓN AMBIENTAL CUCHIYUYO	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATISTA DE OBRA	
LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA	DIRECTOR PROYECTO/INTERVENTOR	RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
ALEXANDRA PERDOMO GUALTERO	PROFESIONAL DE APOYO	INTERVENTORÍA	

AGENDA -TEMAS TRATADOS

La interventoria realiza visitas de recibo de hornillas en el municipio de Acevedo verificando que cumpla con las cantidades, diseño y materiales establecidos en las especificaciones tecnicas del contrato; las visitas se llevan a cabo en compañía de un técnico del constratista sin encontrar novedades en la construcción.

El contratista realiza construcción de hornillas en el municipio de San Agustín y entrega de material en el municipio de Isnos. Así mismo informa que, en el municipio de San Agustín se han presentado inconvenientes con algunos beenficairios que no permiten el ingreso del personal los días sábados y domingos; generando retrasos.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

DECISIONES TOMADAS

Tema Tratado	Actividad a desarrollar	Responsable

DOCUMENTOS RECIBIDOS

Nombre del Documento	Asunto	Tema Relacionado

PROXIMA REUNIÓN

Fecha	3/11/2023	**Lugar**	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva el veintisiete (27) del mes de octubre de 2023.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	**X**	**19**	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	NOVIEMBRE 3 DE 2023
Lugar	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 226-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

PARTICIPANTES			
Nombre	**Cargo**	**Dependencia /Entidad**	**Firma**
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	CONTRATISTA OBRA	RL CORPORACIÓN AMBIENTAL CUCHIYUYO	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATISTA DE OBRA	
LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA	DIRECTOR PROYECTO/INTERVENTOR	RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
ALEXANDRA PERDOMO GUALTERO	PROFESIONAL DE APOYO	INTERVENTORÍA	

AGENDA -TEMAS TRATADOS

El contratista informa que avanza con la construcción de hornillas ecoeficentes en los municipios de San Agustín, Oporapa y Acevedo y realiza entrega de material en el municipio de Palestina.

La interventoria realiza visitas de recibo en los municipios de San Agustín y Oporapa verificando que se cumplan con las cantidades, diseño y materiales establecidos en las especificaciones técnicas del contrato; las visitas se llevan a cabo en compañía de un técnico del constratista sin encontrar novedades en la construcción.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

DECISIONES TOMADAS

Tema Tratado	Actividad a desarrollar	Responsable

DOCUMENTOS RECIBIDOS

Nombre del Documento	Asunto	Tema Relacionado

PROXIMA REUNIÓN

Fecha	7/11/2023	**Lugar**	CAM




Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva el tres (3) del mes de noviembre de 2023.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	**X**	**20**	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	NOVIEMBRE 7 DE 2023
Lugar	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 226-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

PARTICIPANTES

Nombre	Cargo	Dependencia /Entidad	Firma
LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO	SUPERVISORA SGA	CAM	
MICHAEL FALLA MONTENEGRO	APOYO TÉCNICO SUPERVISIÓN	CAM	
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	CONTRATISTA OBRA	RL CORPORACIÓN AMBIENTAL CUCHIYUYO	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATISTA DE OBRA	
LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA	DIRECTOR PROYECTO/INTERVENTOR	RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
ALEXANDRA PERDOMO GUALTERO	PROFESIONAL DE APOYO	INTERVENTORÍA	

AGENDA -TEMAS TRATADOS

El contratista informa que actualmente se encuentra construyendo hornillas en los municipios de Isnos y San Agustín y realizando entrega de material en el municipio de Teruel.

La Supervisión manifiesta que la fecha de terminación del contrato es el 19 de diciembre del año en curso, que se requiere dar celeridad a la construcción en los municipios que aún faltan por ejecución ya que se debe realizar el recibo y liquidación en la presente vigencia fiscal.

La interventoria continúa realizando visitas de recibo en los municipios de San Agustín y Oporapa, verificando que se cumplan con las cantidades, diseño y materiales establecidos en las especificaciones técnicas del contrato; las visitas se llevan a cabo en compañía de un técnico del constratista sin encontrar novedades en la construcción. Así mismo, comenta que en la última semana de noviembre se realizará acta parcial No.2 por lo que se encuentran consolidando la información recolectada en campo para revisar y poder presentar a la supervisión.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

DECISIONES TOMADAS

Tema Tratado	Actividad a desarrollar	Responsable

DOCUMENTOS RECIBIDOS

Nombre del Documento	Asunto	Tema Relacionado

PROXIMA REUNIÓN

Fecha	16/11/2023	Lugar	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva el siete (7) del mes de noviembre de 2023.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	**X**	**21**	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	NOVIEMBRE 16 DE 2023
Lugar	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 226-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

PARTICIPANTES

Nombre	Cargo	Dependencia /Entidad	Firma
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	CONTRATISTA OBRA	RL CORPORACIÓN AMBIENTAL CUCHIYUYO	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATISTA DE OBRA	
LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA	DIRECTOR PROYECTO/INTERVENTOR	RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
ALEXANDRA PERDOMO GUALTERO	PROFESIONAL DE APOYO	INTERVENTORÍA	

AGENDA -TEMAS TRATADOS

Se adelanta la construcción de hornillas en el municipio de Isnos y entrega de material en el municipio de Saladoblanco.

La interventoria continúa realizando visitas de recibo en el municipio de Isnos, verificando que se cumplan con las cantidades, diseño y materiales establecidos en las especificaciones técnicas del contrato; las visitas se llevan a cabo en compañía de un técnico del constratista sin encontrar novedades en la construcción. Debido a condiciones climáticas o factores adversos en la zona, hay días en los cuales no se avanza.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

DECISIONES TOMADAS

Tema Tratado	Actividad a desarrollar	Responsable

DOCUMENTOS RECIBIDOS

Nombre del Documento	Asunto	Tema Relacionado

PROXIMA REUNIÓN

Fecha	24/11/2023	Lugar	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva el dieciséis (16) del mes de noviembre de 2023.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	**X**	**22**	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	NOVIEMBRE 24 DE 2023
Lugar	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 226-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

PARTICIPANTES			
Nombre	**Cargo**	**Dependencia /Entidad**	**Firma**
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	CONTRATISTA OBRA	RL CORPORACIÓN AMBIENTAL CUCHIYUYO	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATISTA DE OBRA	
LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA	DIRECTOR PROYECTO/INTERVENTOR	RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
ALEXANDRA PERDOMO GUALTERO	PROFESIONAL DE APOYO	INTERVENTORÍA	

AGENDA -TEMAS TRATADOS
Contratista e interventoría realizan revisión de documentación soporte del acta parcial No.2 para ser presentada a la Supervisión.
La interventoría continúa realizando visitas de recibo de hornillas en el municipio de Isnos, verificando que cumpla con las cantidades, diseño y materiales establecidos en las especificaciones técnicas del contrato. Las visitas se llevan a cabo en compañía de un técnico del contratista, sin encontrar novedades en la construcción.
El contratista manifiesta que continúa con la construcción de hornillas en el municipio de Isnos y entrega de material en el municipio de Saladoblanco.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR
No aplica.

DECISIONES TOMADAS		
Tema Tratado	**Actividad a desarrollar**	**Responsable**

DOCUMENTOS RECIBIDOS		
Nombre del Documento	**Asunto**	**Tema Relacionado**

PROXIMA REUNIÓN			
Fecha	1/12/2023	**Lugar**	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva el veinticuatro (24) del mes de noviembre de 2023.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	**X**	**23**	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	DICIEMBRE 4 DE 2023
Lugar	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 226-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

PARTICIPANTES

Nombre	Cargo	Dependencia /Entidad	Firma
LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO	SUPERVISORA SGA	CAM	
MICHAEL FALLA MONTENEGRO	APOYO TÉCNICO SUPERVISIÓN	CAM	
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	CONTRATISTA OBRA	RL CORPORACIÓN AMBIENTAL CUCHIYUYO	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATISTA DE OBRA	
LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA	DIRECTOR PROYECTO/INTERVENTOR	RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
ALEXANDRA PERDOMO GUALTERO	PROFESIONAL DE APOYO	INTERVENTORÍA	

AGENDA -TEMAS TRATADOS

La Supervisora reitera la necesidad de verificar los documentos que se realizan en campo para no tener inconvenientes con los mismos, se debe corroborar nombres, número de documento de identidad, parentesco con el benefiiciario en caso que aplique y la redacción de las observaciones que el técnico realice. Adicionalmente, manifiesta que dichos documentos deben ser diigenciados con letra legible, sin tachones ni enmendaduras y a lapicero.

La interventoría informa que teniendo en cuenta que el contrato finaliza el próximo 17 de diciembre de 2023, se está realizando de manera conjunta revisión a los documentos para presentar la tercera acta parcial, quedando pendiente el 10% para liquidación.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

DECISIONES TOMADAS

Tema Tratado	Actividad a desarrollar	Responsable

DOCUMENTOS RECIBIDOS

Nombre del Documento	Asunto	Tema Relacionado

PROXIMA REUNIÓN




Fecha	15/12/2023	Lugar	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva el cuatro (4) del mes de diciembre de 2023.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	**X**	**24**	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	DICIEMBRE 14 DE 2023
Lugar	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 226-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

PARTICIPANTES			
Nombre	**Cargo**	**Dependencia /Entidad**	**Firma**
LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO	SUPERVISORA SGA	CAM	
MICHAEL FALLA MONTENEGRO	APOYO TÉCNICO SUPERVISIÓN	CAM	
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	CONTRATISTA OBRA	RL CORPORACIÓN AMBIENTAL CUCHIYUYO	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATISTA DE OBRA	
LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA	DIRECTOR PROYECTO/INTERVENTOR	RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
ALEXANDRA PERDOMO GUALTERO	PROFESIONAL DE APOYO	INTERVENTORÍA	

AGENDA -TEMAS TRATADOS

La Supervisora recuerda que el contrato finaliza el 17 de diciembre pero por no ser un día hábil y teniendo en cuenta que la obra se encuentra ejecutada en un 100%, se ssucribirá el acta de recibo final con fecha 15 de diciembre de 2023. Reitera la importancia de entregar la documentación con los soportes respectivos, las actas firmadas por todas las partes y radicar cuentas antes del día 20 de diciembre de 2023, fecha hasta la cual la Corporación realizará el recibo de las mismas.

La interventoría informa que avanza de manera conjunta con el contratista en la revisión de la documentación, que una vez suscrita el acta de recibo final se procederá a actualizar las vigencias de las pólizas y a recolectar la información para la etapa de liquidación.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

DECISIONES TOMADAS

Tema Tratado	Actividad a desarrollar	Responsable

DOCUMENTOS RECIBIDOS

Nombre del Documento	Asunto	Tema Relacionado

PROXIMA REUNIÓN

Fecha		Lugar	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva el catorce (14) del mes de diciembre de 2023.