INFORME SEMANAL DE AVANCE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 289 DE 2023

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL **21/08/2023** **AL** **27/08/2023**

A. DATOS GENERALES

PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	HUILA	SAN AGUSTIN

INTERVENTOR:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	900.907.275-7	LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA
CONTRATISTA OBRA:	**NIT**	**REPRESENTANTE LEGAL :**
CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	813.006.315-1	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	FECHA ACTA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES:
$151.650.744.00	20/06/2023	17/12/2023	6 MESES

1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES **10**

ITEM	ACTIVIDAD	(%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	(%) PROGRAMADO ACUMULADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA	(%) EJECUTADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA
	ETAPA PRE-CONSTRUCCIÓN			
1	SANTA MARIA	0.01%	0.008%	0.01%
2	TERUEL	0.04%	0.038%	0.04%
3	LA ARGENTINA	0.34%	0.336%	0.34%
4	PITAL	0.06%	0.055%	0.06%
5	PAICOL	0.06%	0.055%	0.06%
6	IQUIRA	0.11%	0.106%	0.11%
7	SUAZA	0.08%	0.076%	0.08%
8	SALADOBLANCO	0.03%	0.025%	0.03%
9	OPORAPA	0.28%	0.276%	0.28%
10	PALESTINA	0.06%	0.064%	0.06%
11	ACEVEDO	0.14%	0.072%	0.14%
12	SAN AGUSTIN	0.55%	0.137%	0.30%
13	ELIAS	0.48%	0.480%	0.48%
14	ISNOS	0.71%	0.176%	0.00%
	AVANCE PRE-CONSTRUCCION RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL CONTRATO	**2.92%**	**1.9%**	**1.96%**
	AVANCE PORCENTUAL DE LA PRE-CONSTRUCCION	67.25%		
	ETAPA CONSTRUCCIÓN			
1	SANTA MARIA	0.28%	0.28%	0.28%
2	TERUEL	1.27%	1.27%	0.99%
3	LA ARGENTINA	11.16%	8.37%	8.48%
4	PITAL	1.84%	0.46%	1.41%
5	PAICOL	1.84%	0.46%	0.99%
6	IQUIRA	3.53%	0.00%	1.41%
7	SUAZA	2.54%	0.00%	0.00%
8	SALADOBLANCO	0.85%	0.00%	0.00%
9	OPORAPA	9.19%	0.00%	0.00%
10	PALESTINA	2.12%	0.00%	0.00%
11	ACEVEDO	4.80%	0.00%	0.00%
12	SAN AGUSTIN	18.23%	0.00%	0.00%
13	ELIAS	15.97%	0.00%	0.00%
14	ISNOS	23.46%	0.00%	0.00%
	AVANCE TOTAL DE LA CONSTRUCCION	**97.08%**	**10.8%**	**13.57%**
	AVANCE PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCION		**13.97%**	
	AVANCE TOTAL DEL CONTRATO	**100.00%**	**12.8%**	**15.53%**

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

La interventoría sigue adelantando visitas de verificación pre construcción en el municipio de Acevedo.
El personal de interventoría que hace presencia en campo: Residente (2) e Inspectores (4). El Director realiza labores de coordinación.

3. INCIDENCIA CLIMATOLÓGICA EN LA ZONA DEL PROYECTO						
OBSERVACIONES	SEMANA					
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Días en los que no se avanza por limitantes climáticos o factores adversos.	SOLEADO	SOLEADO	SOLEADO	NUBADO	SOLEADO	SOLEADO

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS
No se registran situaciones críticas.

4.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA							
BUENA	X	SUFICIENTE		REGULAR		NO CONFORME	

4.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA					
PROFESIONAL	1	PERSONAL CALIFICADO	4	PERSONAL NO CALIFICADO	12

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA	
ITEM	DESCRIPCIÓN
1	El contratista realizó visitas de preconstrucción en el municipio de San Agustín.
2	Se construyeron estufas ecoeficientes en los municipios de El Pital (10), Paicol (7) y La Argentina (50).
3	Entrega de material de construcción en el municipio de Elías.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITA PRECONSTRUCCIÓN



MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN



MUNICIPIO DE SAN AGUSTISN



MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



MUNICIPIO DE ELIAS



MUNICIPIO DE ELIAS



MUNICIPIO DE ELIAS

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO ETAPA CONSTRUCCIÓN



MUNICIPIO DE PITAL



MUNICIPIO DE PAICOL



MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA
RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.