INFORME SEMANAL DE AVANCE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 289 DE 2023

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL **4/09/2023** **AL** **10/09/2023**

A. DATOS GENERALES

PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	HUILA	ISNOS

INTERVENTOR:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	900.907.275-7	LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA
CONTRATISTA OBRA:	**NIT**	**REPRESENTANTE LEGAL :**
CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	813.006.315-1	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	FECHA ACTA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES:
$151.650.744.00	20/06/2023	17/12/2023	6 MESES

1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES **12**

ITEM	ACTIVIDAD	(%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	(%) PROGRAMADO ACUMULADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA	(%) EJECUTADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA
	ETAPA PRE-CONSTRUCCIÓN			
1	SANTA MARIA	0.01%	0.008%	0.01%
2	TERUEL	0.04%	0.038%	0.04%
3	LA ARGENTINA	0.34%	0.336%	0.34%
4	PITAL	0.06%	0.055%	0.06%
5	PAICOL	0.06%	0.055%	0.06%
6	IQUIRA	0.11%	0.106%	0.11%
7	SUAZA	0.08%	0.076%	0.08%
8	SALADOBLANCO	0.03%	0.025%	0.03%
9	OPORAPA	0.28%	0.276%	0.28%
10	PALESTINA	0.06%	0.064%	0.06%
11	ACEVEDO	0.14%	0.144%	0.14%
12	SAN AGUSTIN	0.55%	0.411%	0.55%
13	ELIAS	0.48%	0.480%	0.48%
14	ISNOS	0.71%	0.529%	0.34%
	AVANCE PRE-CONSTRUCCION RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL CONTRATO	**2.92%**	**2.6%**	**2.55%**
	AVANCE PORCENTUAL DE LA PRE-CONSTRUCCION		87.48%	
	ETAPA CONSTRUCCIÓN			
1	SANTA MARIA	0.28%	0.28%	0.28%
2	TERUEL	1.27%	1.27%	0.99%
3	LA ARGENTINA	11.16%	11.16%	10.88%
4	PITAL	1.84%	1.38%	1.41%
5	PAICOL	1.84%	1.38%	0.99%
6	IQUIRA	3.53%	1.77%	1.41%
7	SUAZA	2.54%	1.27%	0.00%
8	SALADOBLANCO	0.85%	0.85%	0.00%
9	OPORAPA	9.19%	4.59%	2.83%
10	PALESTINA	2.12%	1.06%	0.00%
11	ACEVEDO	4.80%	0.00%	0.00%
12	SAN AGUSTIN	18.23%	0.00%	0.00%
13	ELIAS	15.97%	0.00%	5.51%
14	ISNOS	23.46%	0.00%	0.00%
	AVANCE TOTAL DE LA CONSTRUCCION	**97.08%**	**25.0%**	**24.31%**
	AVANCE PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCION		**25.04%**	
	AVANCE TOTAL DEL CONTRATO	**100.00%**	**27.6%**	**26.86%**

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA

La interventoría sigue adelantando visitas de verificación de preconstrucción en el municipio de Isnos.
El personal de interventoría que hace presencia en campo: Residente (2) e Inspectores (4). El Director realiza labores de coordinación.

3. INCIDENCIA CLIMATOLÓGICA EN LA ZONA DEL PROYECTO

OBSERVACIONES	SEMANA					
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Días en los que no se avanza por limitantes climáticos o factores adversos.	Nublado	Soleado	Soleado	Soleado	Soleado	Soleado

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

No se registran situaciones críticas.

4.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA

BUENA	X	SUFICIENTE		REGULAR		NO CONFORME	

4.2. PERSONAL CONTRATISTA

PROFESIONAL	1	PERSONAL CALIFICADO	4	PERSONAL NO CALIFICADO	12

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	El contratista realizó visitas de preconstrucción en el municipio de Isnos, dando las recomendaciones para la adecuación del sitio donde se construirá la hornilla y haciendo la verificación de la documentación.
2	Entrega de material de construcción en el municipio de Acevedo.
3	Se construyeron hornillas pendientes en los municipios de La Argentina y Oporapa que fueron los municipios que presentaron novedades de cambios.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITA PRECONSTRUCCIÓN



MUNICIPIO DE ISNOS



MUNICIPIO DE ISNOS



MUNICIPIO DE ISNOS



MUNICIPIO DE ISNOS



MUNICIPIO DE ISNOS



MUNICIPIO DE ISNOS

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



MUNICIPIO DE ACEVEDO



MUNICIPIO DE ACEVEDO



MUNICIPIO DE ACEVEDO

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO ETAPA CONSTRUCCIÓN



MUNICIPIO DE LA ARGENTINA



MUNICIPIO DE OPORAPA



MUNICIPIO DE OPORAPA

LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA
RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.