| | |
|---|---|
| EMC2 INGENIERIA SAS | **INFORME SEMANAL DE AVANCE**<br>**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 289 DE 2023** |

**INFORME SEMANAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL** **26/11/2023** **AL** **3/11/2023**

**A. DATOS GENERALES**

| PROYECTO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|---|---|---|
| EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | HUILA | SALADOBLANCO - SUAZA |

| INTERVENTOR: | NIT | REPRESENTANTE LEGAL : |
|---|---|---|
| EMC2 INGENIERÍA S.A.S. | 900.907.275-7 | LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA |
| **CONTRATISTA OBRA:** | **NIT** | **REPRESENTANTE LEGAL :** |
| CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO | 813.006.315-1 | ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA |

| VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA | FECHA ACTA INICIO: | FECHA TERMINACIÓN | PLAZO EN MESES: |
|---|---|---|---|
| $151.650.744.00 | 20/06/2023 | 17/12/2023 | 6 MESES |

**1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES** **24**

| ITEM | ACTIVIDAD | (%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO | (%) PROGRAMADO ACUMULADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA | (%) EJECUTADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA |
|---|---|---|---|---|
| | **ETAPA PRE-CONSTRUCCIÓN** | | | |
| 1 | SANTA MARIA | 0.01% | 0.008% | 0.01% |
| 2 | TERUEL | 0.04% | 0.038% | 0.04% |
| 3 | LA ARGENTINA | 0.34% | 0.336% | 0.34% |
| 4 | PITAL | 0.06% | 0.055% | 0.06% |
| 5 | PAICOL | 0.06% | 0.055% | 0.06% |
| 6 | IQUIRA | 0.11% | 0.106% | 0.11% |
| 7 | SUAZA | 0.08% | 0.076% | 0.08% |
| 8 | SALADOBLANCO | 0.03% | 0.025% | 0.03% |
| 9 | OPORAPA | 0.28% | 0.276% | 0.28% |
| 10 | PALESTINA | 0.06% | 0.064% | 0.06% |
| 11 | ACEVEDO | 0.14% | 0.144% | 0.14% |
| 12 | SAN AGUSTIN | 0.55% | 0.548% | 0.55% |
| 13 | ELIAS | 0.48% | 0.480% | 0.48% |
| 14 | ISNOS | 0.71% | 0.705% | 0.71% |
| | **AVANCE PRE-CONSTRUCCION RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL CONTRATO** | **2.92%** | **2.9%** | **2.92%** |
| | **AVANCE PORCENTUAL DE LA PRE-CONSTRUCCION** | 100.00% | | |
| | **ETAPA CONSTRUCCIÓN** | | | |
| 1 | SANTA MARIA | 0.28% | 0.28% | 0.28% |
| 2 | TERUEL | 1.27% | 1.27% | 0.99% |
| 3 | LA ARGENTINA | 11.16% | 11.16% | 10.88% |
| 4 | PITAL | 1.84% | 1.84% | 1.84% |
| 5 | PAICOL | 1.84% | 1.84% | 1.84% |
| 6 | IQUIRA | 3.53% | 3.53% | 1.41% |
| 7 | SUAZA | 2.54% | 2.54% | 2.54% |
| 8 | SALADOBLANCO | 0.85% | 0.85% | 0.85% |
| 9 | OPORAPA | 9.19% | 9.19% | 9.19% |
| 10 | PALESTINA | 2.12% | 2.12% | 2.12% |
| 11 | ACEVEDO | 4.80% | 4.80% | 4.80% |
| 12 | SAN AGUSTIN | 18.23% | 18.23% | 12.86% |
| 13 | ELIAS | 15.97% | 12.42% | 15.97% |
| 14 | ISNOS | 23.46% | 18.25% | 7.07% |
| | **AVANCE TOTAL DE LA CONSTRUCCION** | **97.08%** | **88.3%** | **72.63%** |
| | **AVANCE PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCION** | | **74.82%** | |
| | **AVANCE TOTAL DEL CONTRATO** | **100.00%** | **91.2%** | **75.55%** |

**2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA**

La interventoria continua realizando visitas de recibo de hornillas ecoeficientes en los Municipios de Palestina y Elias; verificando que cumpla con las cantidades, diseño y materiales establecidos en las especificaciones tecnicas del contrato; las visitas se llevaron a cabo en compañía de un técnico del constratista sin encontrar novedades en la construcción.

**3. INCIDENCIA CLIMATOLÓGICA EN LA ZONA DEL PROYECTO**

| OBSERVACIONES | SEMANA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
| Días en los que no se avanza por limitantes climáticos o factores adversos. | SOLEADO | SOLEADO | SOLEADO | SOLEADO | SOLEADO | SOLEADO |

| 4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No se registran situaciones críticas. | | | | | | | |
| **4.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA** | | | | | | | |
| BUENA | X | SUFICIENTE | | REGULAR | | NO CONFORME | |
| **4.2. PERSONAL CONTRATISTA** | | | | | | | |
| PROFESIONAL | 1 | PERSONAL CALIFICADO | 4 | PERSONAL NO CALIFICADO | 12 | | |

| 5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA | |
|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | Construccion de hornillas ecoeficientes en los Municipios de Saladoblanco y Suaza. |
| 2 | Entrega de material en el Municipio de San Agustin. |
| | |

**6. REGISTRO FOTOGRÁFICO ETAPA DE CONSTRUCCION**



MUNICIPIO DE SALADOBLANCO



MUNICIPIO DE SALADOBLANCO



MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

**REGISTRO FOTOGAFICO DE ENTREGA DE MATERIAL**



MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN



**MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN**



MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

**LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA**
**RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.**