INFORME SEMANAL DE AVANCE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 289 DE 2023

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL **4/12/2023** **AL** **10/12/2023**

A. DATOS GENERALES

PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	HUILA	IQUIRA - SAN AGUSTIN

INTERVENTOR:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	900.907.275-7	LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA

CONTRATISTA OBRA:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :
CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	813.006.315-1	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	FECHA ACTA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES:
$151.650.744.00	20/06/2023	17/12/2023	6 MESES

1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES **25**

ITEM	ACTIVIDAD	(%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	(%) PROGRAMADO ACUMULADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA	(%) EJECUTADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA
	ETAPA PRE-CONSTRUCCIÓN			
1	SANTA MARIA	0.01%	0.008%	0.01%
2	TERUEL	0.04%	0.038%	0.04%
3	LA ARGENTINA	0.34%	0.336%	0.34%
4	PITAL	0.06%	0.055%	0.06%
5	PAICOL	0.06%	0.055%	0.06%
6	IQUIRA	0.11%	0.106%	0.11%
7	SUAZA	0.08%	0.076%	0.08%
8	SALADOBLANCO	0.03%	0.025%	0.03%
9	OPORAPA	0.28%	0.276%	0.28%
10	PALESTINA	0.06%	0.064%	0.06%
11	ACEVEDO	0.14%	0.144%	0.14%
12	SAN AGUSTIN	0.55%	0.548%	0.55%
13	ELIAS	0.48%	0.480%	0.48%
14	ISNOS	0.71%	0.705%	0.71%
	AVANCE PRE-CONSTRUCCION RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL CONTRATO	**2.92%**	**2.9%**	**2.92%**
	AVANCE PORCENTUAL DE LA PRE-CONSTRUCCION	100.00%		
	ETAPA CONSTRUCCIÓN			
1	SANTA MARIA	0.28%	0.28%	0.28%
2	TERUEL	1.27%	1.27%	1.27%
3	LA ARGENTINA	11.16%	11.16%	10.88%
4	PITAL	1.84%	1.84%	1.84%
5	PAICOL	1.84%	1.84%	1.84%
6	IQUIRA	3.53%	3.53%	3.53%
7	SUAZA	2.54%	2.54%	2.54%
8	SALADOBLANCO	0.85%	0.85%	0.85%
9	OPORAPA	9.19%	9.19%	9.19%
10	PALESTINA	2.12%	2.12%	2.12%
11	ACEVEDO	4.80%	4.80%	4.80%
12	SAN AGUSTIN	18.23%	18.23%	18.23%
13	ELIAS	15.97%	14.19%	15.97%
14	ISNOS	23.46%	20.85%	13.71%
	AVANCE TOTAL DE LA CONSTRUCCION	**97.08%**	**92.7%**	**87.05%**
	AVANCE PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCION	**89.67%**		
	AVANCE TOTAL DEL CONTRATO	**100.00%**	**95.6%**	**89.97%**

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA

La interventoria continua realizando visitas de recibo de hornillas ecoeficientes en los Municipios de Saladoblanco, Suaza, Teruel, Iquira, San agustin; verificando que cumpla con las cantidades, diseño y materiales establecidos en las especificaciones tecnicas del contrato; las visitas se llevaron a cabo en compañía de un técnico del constratista sin encontrar novedades en la construcción.

3. INCIDENCIA CLIMATOLÓGICA EN LA ZONA DEL PROYECTO

OBSERVACIONES	SEMANA					
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Días en los que no se avanza por limitantes climáticos o factores adversos.	SOLEADO	NUBADO	SOLEADO	SOLEADO	NUBADO	SOLEADO

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS							
No se registran situaciones críticas.							
4.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA							
BUENA	X	SUFICIENTE		REGULAR		NO CONFORME	
4.2. PERSONAL CONTRATISTA							
PROFESIONAL	1	PERSONAL CALIFICADO	4	PERSONAL NO CALIFICADO	12		

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**
1	Construccion de hornillas ecoeficientes en los Municipios de teruel, Iquira, San agustin e Isnos.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO ETAPA DE CONSTRUCCION



MUNICIPIO DE IQUIRA



MUNICIPIO DE IQUIRA



MUNICIPIO DE IQUIRA



MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN



MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN



MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA
RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.