N. De Contrato: 226 DE 2023

Folio: 001

N. De Nota: 01

Fecha: 20 junio 2023

ACTIVIDAD REALIZADA.

Se realiza comite tecnico en las instalaciones de la CAM en compañia de la firma interventora y supervisores tanto del contrato como del convenio. En dicho comite se realiza la firma del acta de inicio correspondiente al contrato 226 de 2023.

91515568
Interventoria

N. DE NOTA: 02

Fecha: 21 junio 2023 ACTIVIDAD REALIZADA.

Se inicia labor de afiliación al personal del equipo técnico de Cuchiyuyo.

Interventoria

CONTRATISTA.

N. DE NOTA: 03 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 22 JUNIO 2023

Se realiza comite interno con todo el personal del equipo tecnico de Cuchiyuyo.

Interventoria

CONTRATISTA.

Powered by CamScanner

N. DE NOTA: 04 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 23 JUNIO 2023

Se realiza la compra de la dotación, que será entregada a cada técnico de campo que llevará a cabo el proceso de la etapa de Preconstrucción.

CONTRATISTA.

Interventoría

N. DE NOTA: 05 ACTIVIDAD REALIZADA

Fecha: 24 JUNIO 2023

Se realiza capacitación interna al personal técnico de campo y se entrega a cada uno de ellos dotación y formatos de actas para diligenciar.

CONTRATISTA.

Interventoría

No. DE NOTA: 06 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 25 JUNIO 2023.

No se realizo Ninguna actividad.

CONTRATISTA.

91.515.568

Interventoria

Powered by CamScanner

N. de Nota: 07

ACTIVIDAD REALIZADA

Fecha: 26 junio 2023

Se continua con el proceso de afiliación al personal en seguridad social y demás pertinentes. De igual forma a los técnicos de campo de algunos implementos faltantes como: carnet y formato actas.

Contratista.

Interventoría

N. de Nota: 08

ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 27 junio 2023

Clima: Día Soleado sin ningún contratiempo.
Dos técnicos de campo se dirigen y dan inicio a las visitas de prerretificación en los municipios de Teruel y Parcol.

Contratista.

Interventoría

N. de Nota: 09

ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 28 junio 2023

Clima: Día Soleado sin ningún contratiempo.
Los tecnicos que se encuentran en los municipios de Teruel y Paicol encontraron en campo novedades que fueron reportados debido a que hay usuarios que no cumplen con los requisitos estipulados en el contrato. Se tomó evidencia y firma de acta con motivo del porque no aplican para ser beneficiarios del proyecto.

Interventoría

Powered by CamScanner

N. de Nota: 10 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 29 Junio 2023

Clima: Dia con fuertes Vientos y Borrascas.
Se continúa con las visitas a los posibles beneficiarios en los Municipios de Teruel y Parcal.

Interventoria

CONTRATISTA.

N. de Nota: 11 ACTIVIDAD REALIZADA

No de nota: 30 junio 2023

Clima: Dia con lloviznas intermitentes
Se realiza el acercamiento al municipio de el pital para iniciar visitas de preverificación con los posibles beneficiarios. Una vez el técnico de campo logró comunicación con algunos Usuarios, encontró que no podrían ser atendidos en cada predio, ya que la mayoría de Usuarios se encontraban celebrando las festividades del "san pedro" que son tradicionales.

Interventoria

CONTRATISTA.

N. de nota: 12 ACTIVIDAD REALIZADA

Fecha: 01 Julio 2023

No se realizo ninguna actividad.

Interventoria

Powered by CamScanner

N. de nota: 13 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 02 Julio 2023

No se realizo ninguna actividad

Contratista

Interventoria

N. de Nota: 14 ACTIVIDADES REALIZADAS
Fecha: 03 julio 2023

No se realizaron actividades (Dia festivo).

Contratista.

Interventoria

No de nota: 15 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 04 julio 2023

Clima: Fuertes lluvias

Se realiza la visita de preverificación a los usuarios del municipio de El pital. Durante el dia se presentaron por la zona fuertes aguaceros que tornaron un poco difícil la realización de las visitas.

Contratista.

Interventoria

Powered by CamScanner

N. de Nota: 16 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 05 julio 2023

Clima: Dia con bastantes vientos y borrascas.
Se finaliza visitas en Teruel y de inmediato se inicia la intervención en el municipio de Santa Maria. De igual forma se continúa con las visitas en el municipio de El pital, encontrando al momento 3 casos de posibles beneficiarios que no cumplen con los requisitos estipulados en el contrato.

Contratista. Interventoría

N. de nota: 17 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 06 julio 2023

Clima: Dia Soleado.
Se finaliza Visitas en los municipios de Santa Maria, Paicol y el pital, completando un total de 4 municipios Visitados. El municipio de el pital termina con 4 casos de usuarios, que no cumplen con los requisitos estipulados en el contrato.

Contratista. Interventoria

Powered by CamScanner

N. de nota: 18 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 07 julio 2023

Clima: Día soleado con presencia de lluvizna intermitente.

Se realiza citación a oficina a cada técnico de campo para que realice la entrega de actas y formatos diligenciados en campo.

La firma interventora realiza citación a comité técnico en las instalaciones de la CAM.

Interventoría

CONTRATISTA.

N. de Nota: 19 ACTIVIDAD REALIZADA

Fecha: 08 julio 2023.

Clima: Día lluvioso

Se realiza comité con el personal técnico de cochiyoyo y se evalúan y forman rutas de intervención para los municipios de la argentina e iquira. Se entregan formatos de actas y se reciben coordenadas de los municipios anteriores visitados y se envían a verificar a interventoría.

CONTRATISTA.

Interventoría

Powered by CamScanner

N. de nota: 20 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 09 julio 2023

No se realizaron Actividades.

Contratista. Interventoría

N. de nota: 21 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 10 julio 2023

Clima: Día parcialmente nublado y llovizna suave intermitente.
Se reúne al equipo técnico de Cuchiyuyo y se entrega la ruta de la argentina para llevar a cabo en el transcurso de la semana. Cada técnico inicia el viaje desde la ciudad de Neiva hasta el municipio de la argentina y posteriormente a las veredas correspondientes.

Contratista. Interventoria

N. de nota: 22 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 11 julio 2023

Clima: Día parcialmente nubado con probabilidad de lluvia. Se realiza el acercamiento al municipio de la argentina con un poco de dificultad, ya que la vía saliendo de la plata se encuentra en obra y realiza cierres intermitentes, generando trancones de horas.

Interventoría

No. de nota: 23

Fecha: 12 julio 2023

ACTIVIDAD REALIZADA:

Clima: Dia con bastante lluvia en distintas Veredas del municipio de la argentina.
Se continúa con la verificación en cada predio de los posibles usuarios del proyecto. En el transcurso del día se han encontrado novedades con el nombre de las veredas el cual está mal.

Contratista.

Interventoría.

No de nota: 24

Fecha: 13 julio 2023

ACTIVIDAD REALIZADA.

Clima: Dia lluvioso
Se continua con el proceso de preverificación a cada usuario, se tiene dificultad de acceso vial en la vereda blanquecino, la vía esta totalmente cerrada por obras en ella.

Contratista.

Interventoria

No de nota: 25

Fecha: 14 julio 2023

ACTIVIDAD REALIZADA.

Clima: Dia con bastantes lluvias.
En horas de la mañana no se logra movilizar el personal de campo debido al mal tiempo que impide movilidad a las Vere del municipio de la Argentina. Se espera en horas de la tarde e la medida de lo posible retomar las visitas.

Interventoría

Powered by CamScanner

N. de nota: 26 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 15 julio 2023
Clima: Día lluvioso
Continúan las visitas de verificación en la Vereda Quebrada Negra, encontrando bastante dificultad de acceso por la carretera y el mal estado del tiempo.

Contratista

Interventoría

No. de nota: 27 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 16 julio 2023
No se realizaron Actividades.

Interventoría

No. de nota: 28 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 17 julio 2023
Clima: Dia lluvioso
Se reune al equipo técnico de Cachiyuyo y se entrega la ruta del municipio de Iquira para llevar a cabo en el transcurso de la semana. Cada técnico inicia el viaje desde la ciudad de Neiva hasta el municipio de Iquira y posteriormente a las veredas correspondientes.

Interventoría

CONTRATISTA.

N. de nota: 29 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 18 julio 2023

Clima: Día totalmente Nublado con lluvia.
Se realiza el acercamiento al municipio de Iquira con un poco de dificultad debido a las fuertes lluvias que se presentan durante el día. las rutas las realizan 2 técnicos.

CONTRATISTA.

Interventoria

N. de nota: 30 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 19 julio 2023.

Clima: Día con bastante lluvia y viento.
Se continua con la verificación en cada predio, se reportan novedades con 3 usuarios de la vereda Nazareth, los cuales no atendieron la visita porque se encontraban en la ciudad de neiva: razón por la cual tuvieron que ser agendados para el día siguiente

CONTRATISTA.

Interventoría

N. de Nota: 31 ACTIVIDAD REALIZADA
Fecha: 20 julio 2023

Clima: Día nublado.
Día festivo, No se realizaron labores de campo. Técnicos y personal administrativo adelantan labores en oficina.

CONTRATISTA.

Interventoría

Powered by CamScanner

N de Nota: 32 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 21 julio 2023

Clima: Dia Soleado

Se reanudan las visitas en el municipio de Iquira, encontrando bastantes novedades. En horas de la tarde cada técnico Sale de las veredas al municipio de Iquira culminando de esta forma las rutas en dicho municipio.

CONTRATISTA

Interventoria

No de Nota: 33 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 22 Julio 2023

Clima: Dia nublado con presencia de fuertes Vientos. Cada técnico hace entrega en oficina de la inform recolectada en campo y se realiza comité interno para evaluar la misma. De igual forma se entregan nuevas rutas para los municipios de Suaza, Palestin y Saladoblanco, con el objetivo de dar inicio a parti del lunes 24 Julio de 2023.

Interventoría

No de nota: 34 ACTIVIDAD REALIZADA

Fecha: 23 Julio 2023

No se realizaron Actividades.

CONTRATISTA.

Interventoría

Powered by CamScanner

No. de nota: 35 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 24 Julio 2023

Clima: Soleado

Se reune al equipo técnico de Chichiyuyo y se entregan las diferentes rutas a llevar a cabo en el transcurso de la semana. Cada técnico inicia el viaje desde la ciudad de Neiva hasta el municipio respectivo y posteriormente a las veredas correspondientes.

Interventoría

CONTRATISTA.

N de nota: 36 ACTIVIDAD REALIZADA

Fecha: 25 Julio 2023

Clima: Dia lluvioso en Palestina Huila y Suaza, Soleado en Saladoblanco.

Se realiza el acercamiento a cada municipio mencionado y se da inicio a la verificación en las veredas correspondientes.

Interventoría

CONTRATISTA

No. de nota: 37 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 26 Julio 2023

Clima: Dia nublado y lluvioso en los 3 municipios

Se continúa con la verificación en cada predio encontrando que el 50% de los usuarios del municipio de saladoblanco cuentan con gas domiciliario y por lo tanto, no pueden acceder al beneficio. De igual forma se continuan con verificaciones en los otros municipios.

Interventoría

Powered by CamScanner

No de nota: 38 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 27 julio 2023

Clima: Dia nublado

Las visitas en el municipio de Saladoblanco Culminan Satisfactoriamente, el técnico encargado regresa a la ciudad de Neiva para Organizar y entregar documentación en oficina.

Contratista.

Interventoria

No de nota: 39 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 28 julio 2023

Clima: Dia nubado y con llovizna leve.

Se continuan las visitas en el municipio de Suaza, encontrando bastantes novedades. En horas de la tarde se culminan todas las verificaciones y el personal procede a regresar a la ciudad de neiva.

Contratista.

Interventoria

No de nota: 40 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 29 julio 2023

Clima: Dia soleado

Se realiza reunión con todo el equipo técnico de Cachiyuyo y se hace entrega y organización de la documentación diligenciada durante la semana. De igual forma se evalúan nuevas rutas para dar inicio la proxima semana con el municipio de Elías.

Interventoria

Powered by CamScanner

No. de nota: 41 ACTIVIDAD REALIZADA

Fecha: 30 julio 2023

No se realizaron actividades.

CONTRATISTA.

Interventoria

No de nota: 42 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 31 Julio 2023

Clima: Soleado

Se reune al equipo tecnico de cuniyuyo y se entregan las diferentes rutas a llevar a cabo en el transcurso de la semana. Cada tecnico se dirige a los municipios de Elias Huila.

CONTRATISTA.

Interventoria

No. de nota: 43 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 01 Agosto 2023

Clima: Nublado con lluvias.

Se realiza el acercamiento al municipio de Elias y se da inicio a la verificación en las veredas correspondent

CONTRATISTA.

Interventoria

Powered by CamScanner

N. de nota: 44 ACTIVIDAD REALIZADA

Fecha: 02 Agosto 2023

Clima: Nublado con lluvias.

Se continuan con las verificaciones en cada predio del municipio de Elias, se encuentan bastantes novedades.

Interventoría

Contratista.

N. de nota: 45 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 03 Agosto 2023

Clima: Nublado.

Se continúan las visitas de verificación en el municipio de Elias Huila.

Interventoría

Contratista.

N. de nota: 46 ACTIVIDAD REALIZADA

Fecha: 04 Agosto 2023

Clima: Nublado en la mañana y soleado en horas de la tarde.

Se continuan las visitas en el municipio de Elias de forma exitosa.

Interventoría

Contratista.

N. de nota: 47 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 05 agosto Clima: Soleado. Se realiza reunión con todo el equipo técnico y se hace entrega de la documen diligenciada en campo durante la semana.

Interventoría

Powered by CamScanner

N. de nota: 48 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 06 Agosto 2023.

Clima: Soleado.

Se reune todo el equipo de personal de apoyo en construcción de hornillas, se les socializa el nuevo Proyecto y se dan recomendaciones para ejecución en construcción cuando sea el momento.

Interventoria

CONTRATISTA.

N de nota: 49 ACTIVIDAD REALIZADA

Fecha: 07 Agosto 2023

Clima: Nublado con fuertes Vientos

Día festivo. No se realizaron Labores.

Interventoria

CONTRATISTA.

N. de nota: 50 ACTIVIDAD REALIZADA

Fecha: 08 Agosto 23

Clima: Soleado.

Se realiza el acercamiento a los municipios de Oporapa y Palestina Huila para realizar Visitas de preverificacal

Interventoria

CONTRATISTA.

N de nota: 51 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 09 Agosto 23 Clima: Soleado.

Las visitas en los municipios de oporapa y palestina continuan, encontrando bastantes novedades que se reportan para su pronta Solución.

Interventoria

Contratista.

N. de nota: 52 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 10 Agosto/23
Clima: Nublado.
Se continuan las visitas de verificación en el municipio de oporapa y palestina Huila.

Contratista.

Interventoria

N de nota: 53 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 11 Agosto/23
Clima: lluvioso
Se continuan las verificaciones en los municipios de oporapa y palestina. En horas de la tarde se da por termin la verificación, en el municipio de oporapa.

Contratista.

Interventoria

No de nota: 54 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 12 Agosto/23
Clima: Soleado.
Se continua con la verificación del municipio de palestin Huila para dar por finalizado dicho trabajo en horas de la tarde. Se citan a todos los técnicos a reunión para entrega de información y organización de la misma el día domingo 13 agosto 2023.

Contratista.

Interventoria

N. de nota: 55 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 13 Agosto/23

Clima: Soleado.

Se reune todo el equipo técnico para entrega de la información delegenciada en campo.

Interventoría

Contratista.

N. de nota: 56 ACTIVIDAD REALIZADA

Fecha: 14 Agosto

Clima: Nubado

Se da inicio a las Visitas de preconstrucción en el municipio de Acevedo Huila; de igual forma se hace entrega de material en el municipio de la argentina Huila.

Interventoría

Contratista.

N. de nota: 57

Fecha: 15 Agosto/23 ACTIVIDAD REALIZADA.

Clima: Soleado.

Se realiza el acercamiento al municipio de el pital para entr de material; de igual forma se inicia etapa de constru en el municipio de Iquira Huila.

Interventoría

Contratista.

N. de nota: 58 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 16 Agosto/23

Clima: Soleado

Las visitas en el municipio de Acevedo continuan de manera favorabl se inicia etapa de construcción en el municipio de Santa y Tesalia Huila.

Interventoría

NKA

Powered by CamScanner

N. de nota: 59 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 17 Agosto/23
Clima: Nubado
Se realiza entrega de material en el municipio de la argentina Huila (2da parte) desde las 7:00 am en las diferentes Veredas del mismo.
En horas de la tarde se realiza entrega de materal de construcción en el municipio de El pital.

Interventoría
Contratista.

N. de nota: 60
Fecha: 18 Agosto/23 ACTIVIDAD REALIZADA.
Clima: Soleado.
Se continuan las Verificaciones en el municipio de Acevedo Huila. En horas de la tarde se procede a la 3,4 parte de entrega de material en la Argentina Huila. Finalizando con esta la totalidad de las entregas del municipio.

Interventoría
Contratista.

N. de nota: 61 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 19 Agosto/23
Clima: Soleado.
Se realiza entrega de material de construcción en el municipio de Paicol Huila.

Interventoría
Contratista.

Powered by CamScanner

N. de nota: 62 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 20 Agosto/23

Clima: Soleado

Se reune todo el equipo técnico para entrega y organización de actas y demas información diligenciada en campo.

Interventoria

CONTENTISTA.

N. de nota: 63 ACTIVIDAD REALIZADA

Fecha: 21 Agosto/23

Clima: Soleado

Se da inicio a las visitas de preconstrucción en el municipio de San agustin Huila.

Interventoria

Contratista.

N. de nota: 64 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 22 Agosto/23

Clima: Soleado.

Se da inicio a entrega de material en el municipio de Elias; se tienen algunos inconvenientes en algunas carreteras por el mal estado de las mismas, más exactamente en las veredas Delicias y esperanza.

Interventoria

Powered by CamScanner

N. de nota: 65 ACTIVIDAD REALIZADA

Fecha: 23 Agosto/23.

Clima: Soleado.

En el municipio de la argentina se da inicio a la etapa de construcción. De igual forma se continuan las visitas en el municipio de San Agustin Huila.

Contratista

Interventoria

N. de nota: 66 ACTIVIDAD REALIZADA

Fecha: 24 Agosto/23

Clima: Nubado

En el municipio de el pital Huila se da inicio a la etapa de construcción.

Contratista.

Interventoria

N. de nota: 67 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 25 Agosto

Clima: Soleado

Se continuan las visitas en el municipio de San agostin; de igual forma en el municipio de Paicol se inicia la construcción de los hormiguas.

Interventoria

N de Nota: 68

ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 26 Agosto/23

Clima: Soleado.

Se continuan con las Visitas en san Agustin Huila y sigue la construcción en los municipios de el pital, paicol y la argentina Huila.

Interventoria

Contratista.

N. de nota: 69

ACTIVIDAD REALIZADA

Fecha: 27 Agosto/23

Clima: Soleado.

No se realizaron Actividades.

Interventoria

Contratista

N. de nota: 70

ACTIVIDAD REALIZADA.

fecha: 28 Agosto/23

Clima: Soleado

Se continuan las visitas en las veredas del Municipio de san Agustin Huila. Se realiza el proceso con dos rutas.

Interventoria

N. de nota: 71

ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 29 Agosto/23 Clima: Soleado

Se realiza acercamiento al municipio de Suaza y se procede a entregar el material a cada beneficiario. Se retraza un poco la entrega debido a un daño en uno de los Vehiculos que llebaba el material correspondiente.

Interventoria

Powered by CamScanner

No de nota: 72 ACTIVIDAD REALIZADA

Fecha: 30 Agosto/23

Clima: Nubado

Se da inicio a la construcción de las hornillas en el municipio de Elias, se continua con las visitas en el municipio de San Agustin encontrando novedades como usuarios con hornillas y otros a gas domiciliario. Todo lo anterior se reporta a interventoría.

Interventoría

Contratista.

N. de nota: 73 ACTIVIDAD REALIZADA

Fecha: 31 Agosto/23

Clima: Nubado

Se realiza entrega de material en el municipio de Oporapa Huila, tambien se lleba a cabo la construcción de las hornillas en el municipio de la argentina Huila y Elias Huila.

Interventoría

Contratista.

N. de nota: 74 ACTIVIDAD REALIZADA

Fecha: 01 Septiembre/23

Clima: Soleado.

Se continua con las Visitas de Verificación en el municipio de San agustin Huila. De igual forma Se continua las Construcciones en el municipio de Elias.

Interventoría

Contratista.

Powered by CamScanner

N. de nota: 75 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 02 sep/23
Clima: Soleado.
Se finalizan las visitas en el municipio de San Agustín y continua de forma exitosa la construcción de las hornillas en el municipio de elias y la argentina.

Interventoria

Contratista.

N. de nota: 76 ACTIVIDAD REALIZADA
Fecha: 03 sep/23
Clima: Soleado.
Se reune todo el equipo técnico para entrega y organización de Actas, y demas información diligenciada en campo.

Interventoría

Contratista.

N. de nota: 77 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 04 Septiembre/23
Clima: Nublado.
El equipo técnico se dirige al municipio de Neiva Huila para dar Inicio a las Verificaciones.

Interventoría

N. de nota: 78 ACTIVIDAD REALIZADA
Fecha: 05 Septiembre/23
Clima: Soleado
Se continua construcción en los municipios de oporapa y la agentina Huila. Municipios que presentaron novedades de cambio.

Interventoria.

Contratista.

Powered by CamScanner

No. de nota: 79 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 06 sep/2023
Clima: Soleado
Se realiza la entrega de Material de construcción en el municipio de Acevedo Huila.

CONTRATISTA.

Interventoria

No. de nota: 80 ACTIVIDAD REALIZADA
Fecha: 07 sep/2023
Clima: Soleado.
Se continua de manera exitosa las visitas en el municipio de Isnos. De igual forma se continua con la construcción de las hornillas en el municipio de la argentina y oporapa Huila.

Contratista.

Interventoria

No. de nota: 81 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 08 sep/23
Clima: Soleado.
Se continuan las Verificaciones en el municipio de Isnos, encontrando novedades y realizando las visitas de una manera un poco más lenta debido a que algunas Veredas son demasiado lejos.

CONTRATISTA

Interventoria

Powered by CamScanner

N. de nota: 82

ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 09 sep/2023.

Clima: Soleado.

Se finalizan las construcciones en el municipio de la Argentina Huila. Se citan todos los técnicos a reunión para entrega de información y organización de la misma el día domingo 10 de septiembre del presente año.

Contratista.

Interventoria

N. de nota: 83

ACTIVIDAD REALIZADA

Fecha: 10 sep/2023

Clima: Soleado.

Se reune todo el equipo técnico para entrega y organización de actas y demas información diligenciada en campo.

Contratista.

Interventoria

N de Nota: 84

ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 11 sep/23

Clima: Soleado.

El equipo técnico continua en el municipio de Isnos en la etapa de visitas de preconstrucción.

Contratista.

Interventoria

Powered by CamScanner

No de nota: 85 ACTIVIDAD REALIZADA

Fecha: 12 sep/2023

Clima: Soleado

Se da inicio a la construcción de hornillas en el municipio de Acevedo Huila; de igual forma se contruyen hornillas pendientes de el municipio de el pital y paicol.

Contratista

Interventoria

No de nota: 86 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 13 sep/2023

Clima: Nublado.

El equipo tecnico sigue en el municipio de Isnos; reportan fuertes lluvias en algunas veredas y descansan el resto de la tarde esperando termine la lluvia y puedan continuar de manera Segura.

Interventoria

Contratista.

No de nota: 87 ACTIVIDAD REALIZADA

Fecha: 14 sep/2023

Clima: Nublado

Se continua de manera exitosa las visitas de Verificación en el municipio de Isnos; de igual forma Se hace entrega de material de construcción en el municipio de Elias Huila.

Interventoria

Powered by CamScanner

N. de nota: 88 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 15 sep/2023

Clima: Soleado.

Se continuan con las Verificaciones en el municipio de Isnos encontrando novedades que se reportan debidamente a interventoria.

Contratista.

Interventoria

N de nota: 89 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 16/Sep/2023

Clima: Soleado

Se finalizan construcciones en el municipio de acevedo Huila. Se citan a todos los técnicos a reunión y entrega de información diligenciada en campo el día domingo 17 de septiembre 2023.

Interventoria

N. de nota: 90 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 17 sep/2023

Clima: Soleado

Se reune todo el equipo técnico para entrega y organización de actas y demás Información diligenciada en campo.

Contratista.

Interventoria

Powered by CamScanner

N. de nota: 91 ACTIVIDAD REALIZADA

Fecha: 18 sep/23

Clima: Nublado

Se realiza entrega de material de construcción en el municipio de Oporapa Huila.
Se realiza entregas por partes debido a las distintas distancias entre Veredas.

Interventoria

Contratista.

N. de nota: 92 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 19 sep/23

Clima: Soleado

Se continua ahora en entregas del material de construcción en el municipio de San agustin Huila. Se hace un poco lento debido a el mal estado de las carreteras.

Interventoria

Contratista.

N. de nota: 93 ACTIVIDAD REALIZADA

Fecha: 20 sep/2023

Clima: Soleado

Se continuan las entregas de Material de construcción en el municipio de San agustin Huila.

Interventoria

NICA

Powered by CamScanner

N. de nota: 94 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 21 sep/23

Clima: Soleado.

Durante este dia se inician labores de construcion en el municipio de Suaza Huila. Todo sin ninguna novedad.

Contratista.

Interventoria

N. de nota: 95 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 22 sep/23

Clima: Soleado.

Se continuan las labores de construcion de hornillas en el municipio de Suaz Huila; de igual forma se hace entrega de material en el municipio de San Agustin Huila.

Contratista.

Interventoria

N. de nota: 96 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 23 sep/23

Clima: Soleado

Continua de manera exitosa las construcciones en el municipio de Suaza Huila.

contratista.

Interventoria

N. de nota: 97 ACTIVIDAD REALIZADA

Fecha: 24 sep/23 Clima: Soleado.

No se realizaron labores durante este dia.

contratista.

Interventoria

Powered by CamScanner

No. de nota: 98 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 25 sep/2023
Clima: Nubado
Durante este día se continuan las entregas de material en el municipio de Elias y Oporapa Huila. Se realizan de manera lenta debido al mal estado de las vías y el fuerte aguacero presentado.

Contratista. Interventoria

No de nota: 99 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 26 sep/2023
Clima: Soleado.
Continúan las entregas de Material en el municipio de Elias, Huila. Todo dentro de la normalidad.

Interventoria

No. de nota: 100 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 27 sep/2023
Clima: Soleado.
Se realiza entrega de material en otras Veredas del municipio de Oporapa Huila.

Interventoria

No. de nota: 101 ACTIVIDAD REALIZADA
Fecha: 28 sep/2023 Clima: Soleado.
Se realiza entrega de material en el municipio de Oporapa Huila
Se confirma dicha entrega al día siguiente debido a la dist

Interventoria

NKA

Powered by CamScanner

N. de nota: 102 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 29 sep/2023

Clima: Nubado.

Se realiza la siguiente entrega de materiales en el municipio de Oporapa Huila.

Contratista.

Interventoria

N. de nota: 103 ACTIVIDAD REALIZADA

Fecha: 30 sep/2023

Clima: Soleado.

Durante este dia el personal se dirige a la ofrana para realizar entrega de documentación diligenciada en campo.

Contratista.

Interventoria

N. de nota: 104 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 01 octubre/2023

Clima: Soleado.

No se realizaron Actividades.

Interventoria

N. de nota: 105 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 02 octubre/23

Clima: Soleado

Se realiza construcción de bomillas en el municipio de Elias

Se encuentran algunas novedades con el material de varios vecinos que dejaron mojar el ladrillo.

Contratista.

Interventoria

Powered by CamScanner

N. de nota: 106 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 03 octubre 2023

Clima: Soleado

Se continua con la construcción de hornillas en el municipio de Elias Huila. los usuarios que dejo mojar el ladrillo ya estan en proceso de secado de mismo.

Contratista.

Interventoria

N. de nota: 107 ACTIVIDAD REALIZADA

Fecha: 04 octubre/23

Clima: Nubado

Durante ~~este~~ dia se continuo con las construcciones de las hornillas en el municipio de Elias, de igual forma se hace entrega de material en el municipio de San Agustin Huila.

Contratista.

Interventoria

N. de nota: 108 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 05 octubre/23

Clima: Nubado.

Se continúa en campo la construcción de hornillas en el municipio de Elias.

Contratista

Interventoria

Powered by CamScanner

N. de nota: 109 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 06 octubre/23

Clima: Soleado

El personal encargado sigue en campo con la construcción de bornillas en el municipio de Elías Huila. De igual forma un técnico realiza acompañamiento al momento de recibir bornillas por parte de interventoría.

Interventoría

Contratista.

N. de nota: 110 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 07 octubre/23

Clima: Nubado

Se continua con el proceso de construcción de bornillas en horas de la mañana. En la tarde el personal se dirige a oficina para hacer entrega de documentación diligenciada en la semana.

Interventoría

Contratista.

N de nota: 111 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 08 octubre/23

Clima: Soleado

No se realizaron labores.

Interventoría

Contratista.

Powered by CamScanner

No de nota: 112 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 09 octubre 2023
Clima: Soleado
Se continua en construcción de hornillas en el municipio de oporapa Huila. Las labores transcurren de manera exitosa.

Contratista. Interventoría

N. de nota: 113 ACTIVIDAD REALIZADA
Fecha: 10 octubre/23
Clima: Nubado
El personal de construcción continúa con la labor en oporapa Huila; un técnico se dirige al municipio de San agustin para realizar la segunda entrega de Materiales en el mismo.

Contratista.

No de nota: 114 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 11 octubre
Clima: Nubado
Se realiza la entrega del material en el municipio de Acevedo Huila, la entrega transcurre de forma exitosa.

Contratista. Interventoría

Powered by CamScanner

N. de nota: 115 ACTIVIDAD REALIZADA
Fecha: 12 octubre/23
Clima: Soleado.
Se continua con exito la construcción de las hornillas en el municipio de Oporapa Huila.

Contratista.

Interventoria

N. de nota: 116 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 13 octubre/23
Clima: Soleado.
la construcción en el municipio de oporapa continua de manera exitosa.

Contratista.

Interventoria

N. de nota: 117 ACTIVIDAD REALIZADA
Fecha: 14 octubre 2023
Clima: Nubado.
El personal encargado de construcción continua sin ningún inconveniente en campo y en horas de la tarde se dirigen a oficina para entregar los documentos pertinentes diligenciados en la semana.

Interventoria

N. de nota: 118 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 15 octubre/23
Clima: Soleado.
No se realizan Actividades.

Contratista.

Interventoria

Powered by CamScanner

N. de nota: 119 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 16 octubre/23
Clima: Nubado
Se da inicio a la construcción de hornillas en el municipio de Acevedo Huila.

Contratista

Interventoría

N. de nota: 120 ACTIVIDAD REALIZADA
Fecha: 17 Octubre/23
Clima: Lluvia
Se continua con la construcción de las hornillas en el municipio de Acevedo, Sin ninguna novedad.

Contratista.

Interventoría

N. de nota: 121 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 18 Octubre/23
Clima: Nubado
Continúan labores de construcción en el municipio de San Agustin y Acevedo Huila Todo bajo la Normalidad.

Contratista.

Interventoría

N. de nota: 122 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 19 octubre/23
Clima: Soleado. Se continuan las labores de construcción en Acevedo y San Agustin.

Contratista.

Interventoría

Powered by CamScanner

No. de Nota: 123 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 20 octubre/23
Clima: Nubado.
Se continua de manera exitosa la construcción de las hornillas en el municipio de Acevedo y San agustin, se presentan algunas horas de lluvia intensa pero no afecta las labores.

Interventoría

Contratista.

No. de nota: 124 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 21 octubre/23
Clima: Nubado
continuan las construcciones en los municipios de san agustin y acevedo. En horas de la tarde el personal se dirige a las oficinas para hacer entrega de la documentación diligenciada en campo.

Interventoría

Contratista.

N de Nota: 125 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 22 octubre/23
Clima: Soleado.
Durante el dia no se realizaron Actividades.

Interventoría

Contratista.

Powered by CamScanner

N. de nota: 126 ACTIVIDAD REALIZADA

Fecha: 23 octubre/23

Clima: Lluvia.

Se inician labores en campo esta semana con la construcción de hornillas en el municipio de San Agustin Huila.

Contratista.

Interventoria

N. de nota: 127 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 24 octubre/23

Clima: Lluvia.

Durante este dia se continuan las labores de construcción de hornillas en el municipio de San Agustin Huila.

Contratista.

Interventoria

N. de nota: 128 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 25 octubre/23

Clima: Nubado

Se realiza entrega de material en el municipio de Isnos Huila; continuan las labores de construcción en el municipio de San agostin Huila.

Contratista

Interventoria

Powered by CamScanner

N. de nota: 129 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 26 octubre/23
Clima: lluvia
se realiza construcción de hornillas en el municipio de san agustin Huila, sin ninguna novedad.

Interventoria
Contratista.

N. de nota: 130 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 27 Octubre/23
Clima: Nubado
Continuan las Construcciones de hornillas en el municipio de San agustin Sin ningun contratiempo

Interventoria
Contratista.

N. de nota: 131 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 28 Octubre
Clima: Lluvia.
En horas de la mañana el personal de construcción Continúa la labor en san agustin Huila.
En horas de la tarde se dirigen a las oficinas para entregar las actas diligenciad en campo durante la semana.

Interventoria
Contratista

Powered by CamScanner

N. de nota: 132 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 29 Octubre/23
Clima: Soleado.
Durante este día no se llevaron a cabo actividades.

Contratista.

Interventoria

N. de nota: 133 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 30 Octubre/23
Clima: Lluvia.
Durante este día se da inicio a la siguiente etapa de construcción en el municipio de San Agustín Oporapa y acevedo Huila. Todo de manera exitosa.

Contratista

Interventorias

N. de nota: 134 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 31 Octubre/23
Clima: Soleado
Se realiza entrega de material en el municipio de palestina Huila.
En horas de la tarde se presenta un torrencial aguacero que ocasiona detener la labor por unas horas mientras pasa la lluvia.
Al finalizar la tarde se reanuda la entrega.

Contratista.

Interventoria

Powered by CamScanner

No. de nota: 135 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 01 Nov/23
Clima: Nubado
El personal encargado de la construcción se encuentra en los municipios de san agustin, Oporapa y acevedo Huila.

Contratista.
Interventoria

No. de nota: 136 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 02 Nov/23
Clima: Lluvia.
La labor realizada durante ~~este~~ día se centra en la construcción de las bornillas en el municipio de San Agustin, Acevedo y Oporapa Huila.

Contratista.
Interventoria

No de notas 137 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 03 Nov/23
Clima: Soleado
continuan las construcciones en los municipios de Acevedo, San agustin y Oporapa Huila.

Contratista
Interventoria

No. de nota: 138 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 04 Nov/23
Clima: Nubado
Continuan con las construcciones en los municipios de Acevedo, Oporapa y San Agustin. Huila.

Contratista.
Interventoria

Powered by CamScanner

N de nota: 139 ACTIVIDAD REALIZADA
Fecha: 05/NOV/23
Clima: Soleado
No se realizan labores.

Contratista.

Interventoría

N de nota: 140 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 06/NOV/23
Clima: Lluvia.
Se realiza la construcción de hornillas en el municipio de San agustin. Dicha actividad se lleva a cabo de manera lenta debido a las distancias que hay de un predio a otro.

Contratista.

N. de nota: 141 ACTIVIDAD REALIZADA.
N. de nota: 07/NOV/23
Clima: Lluvia.
Durante este día se realizan labores de construcción de hornillas en el municipio de Isnos y san agustin Huila.

Contratista.

Interventoría

N. de nota: 142 ACTIVIDAD REALIZADA
Fecha: 08/NOV/23
Clima: Nubado
Se realiza la entrega de material en el municipio de [illegible]; de igual forma continuan las construcciones en el municipio de Isnos y San Agustin.

Powered by CamScanner

N. de nota: 143 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 09/Nov/23
Clima: Lluvia.
Se continua con la labor de construcción en los municipios de San Agustin e Isnos Huila.

Contratista. Interventoría

N. de nota: 144 ACTIVIDAD REALIZADA
Fecha: 10/Nov/23
Clima: Nubado
Siguen las construcciones en los municipios de San Agustin e Isnos sin ningun contratiempo.

Contratista. Interventoría

N. de nota: 145 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 11/Nov/23
Clima: Nubado.
En horas de la mañana el personal de construcción continuan en campo construyendo las hornillas de el municipio de San agustin e Isnos.

Contratista. Interventoría

N. de Nota: 146 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 12/Nov/23
Clima: Soleado.
No se realizaron labores.

Contratista. Interventoría

Powered by CamScanner

N. de nota: 147 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 13 NOV/23
Clima: Nubado
Se realiza construcción de las hornillas en el municipio de Isnos Huila.

Interventoría

N. de nota: 148 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 14/NOV/23
Clima: Soleado
Durante este día se realizo entrega de material en el municipio de Saladoblanco; de igual forma se continuan las construcciones de hornillas en el municipio de Isnos.

Interventoría

N. de nota: 149 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 15/NOV/23
Clima: Soleado
Se continua las construcciones en el municipio de Isnos Huila.

Interventoría

N. de nota: 150 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 16/NOV/23
Clima: Nubado
Se continuan las construcciones en el municipio de Isnos Huila.

Interventoría

Powered by CamScanner

N. de nota: 151 ACTIVIDAD REALIZADA -
Fecha: 17/Nov/23
Clima: Nubado
Durante este día se continúan las construcciones en el municipio de Isnos Huila.

Contratista.

Interventoría

N. de nota: 152 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 18/Nov/23
Clima: Soleado
Durante este día el personal se dirige a las oficinas de la ciudad de Neiva Huila con el fin de entregar la documentación diligenciada durant la semana.

Contratista.

Interventoría

N. de nota: 153 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 19/Nov/23
Clima: Soleado.
No se realizaron actividades.

Contratista.

N. de nota: 154 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 20/Nov/23
Clima: Soleado
Durante este día se realiza la construcción de las hornillas de los municipios de Palestina Huila y Elías.

Contratista

Interventoría

Powered by CamScanner

ACTIVIDAD REALIZADA

No. de nota: 155
Fecha: 21/NOV/23
Clima: Nubado
Se continuan las construcciones en los municipios de Elias y palestina Huila.

Interventoria

ACTIVIDAD REALIZADA.

No. de nota: 156
Fecha: 22/NOV/23
Clima: Soleado.
En el transcurso del dia se continuan las construcciones en los municipios de palestina y Elias Huila. Todo sin ningún inconveniente.

Interv.

Contratista.

ACTIVIDAD REALIZADA.

No. de nota: 157
Fecha: 23/NOV/23
Clima: Nubado
Se continua sin ningún contratiempo las construcciones en el municipio de palestina y Elias Huila.

CONTRATISTA.

ACTIVIDAD REALIZADA.

No. de nota: 158
Fecha: 24/NOV/23
Clima: Soleado
Se continua Sin ningún contratiempo las labores de construccion de los municipios de Palestina y Elias Huila. Gracias.

Interventoria

Contratista.

No. de nota: 159 ACTIVIDAD REALIZARA.
Fecha: 25/NOV/23
Clima: Soleado.
Se continuan las construccions en el municipio de Palestina y Elias. Al finalizar el dia se dirige el personal a oficina a entregar actas diligenciadas durante la semana.

Interventoria
Contratista.

No de Nota: 160 ACTIVIDAD REALIZADA
Fecha: 26/NOV/23
Clima. Soleado.
No se realizaron labores.

Contratista.

N. de nota: 161 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 27/NOV/23
Clima: Soleado.
Durante este dia se da inicio a la construcción de tornillos en el municipio de Saladoblanco.

Interventoria
Contratista.

N. de nota: 162 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 28/NOV/23
Clima: Soleado.
Se continuan las construcciones en el municipio de Saladoblanco sin ningun contratiempo; de igual forma se hace entrega de material en el municipio de San agustin fluila.

Interventoria
Contratista

Powered by CamScanner

N. de nota: 163 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 29/Nov/23
Clima: Soleado
Durante este día se realizan construcciones en el municipio de Suaza Huila; de igu forma se continúan construcciones en el municipio de Saladoblanco Huila.

Contratista. Interventoría

N. de nota: 164 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 30/Nov/23
Clima: Soleado
Se continua de manera exitosa, la construcción de las hornillas en los municipios de Suaza y Saladoblanco Huila.

Contratista. Interventoría

N. de nota: 165 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 01/Dic/23
Clima: Soleado.
Continúan las construcciones en suaza y Saladoblan sin ningún contratiempo.

Contratista. Interventoría

N. de nota: 165 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 02/Dic/23
Clima. Soleado
Continuan las construcciones en Suaza y Saladobla En horas de la tarde el personal entrega en oficin las actas diligenciadas durante la semana.

Interventoría

Powered by CamScanner

N. de nota: 167 ACTIVIDAD REALIZADA

Fecha: 03/Dic/23

Clima: Soleado.

No se realizaron labores.

Contratista.

Interventoría

N. de nota: 168 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 04/DIC/23

Clima: Soleado

Durante este día se inician labores de construcción en el municipio de Teruel Huila.

Contratista.

Interventoría

N. de nota: 169 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 05/DIC/23

Clima: Nubado

Durante este día se inician labores de construcción en los municipios de Iquira y San Agustin Huila. De igual forma continuan en construcción en el municipio de Teruel Huila.

Contratista.

Interventoría

N. de nota: 170 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 06/DIC/23

Clima: Soleado.

Durante este dia se inician labores de construcción en el municipio de Isnos; de igual forma continuan las construcciones en teruel, Iquira, San agustin Isnos.

Contratista.

Interventoría

Powered by CamScanner

N. de nota: 171 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 07/DIC/23

Clima: Soleado

Se continuan las construcciones de hornillas en los municipios de teruel, iquira, sanagustin e isnos. Todo sin ningún contratiempo.

Contratista.

Interventoria

N. de nota: 172 ACTIVIDAD REALIZADA

Fecha: 08/DIC/23

Clima: Nubado

Durante el transcurso del dia continuan las construcciones sin ningúna novedad en los municipios de teruel, iquira, San agustin e isnos.

Contratista.

Interventoria

N. de nota: 173 ACTIVIDAD REALIZADA

Fecha: 09/DIC/23

Clima: Soleado

Continuan las labores de construcion en los municipios de teruel, iquira, San Agustin e isnos. En horas de la tarde el personal se dirige a las oficinas para entregar las actas diligenciadas durante la semana.

Contratista

Interventoria

Powered by CamScanner

N. de nota: 174 ACTIVIDAD REALIZADA

Fecha: 10/DIC/23

Clima: Soleado

Se realizaron labores.

Contratista.

Interventoría

N. de nota: 175 ACTIVIDAD REALIZADA

Fecha: 11/DIC/23

Clima: Soleado

Durante este día se inician construcciones en el municipio de Isnos con las hormillas faltantes. Todo transcurse sin ningún contratiempo.

Contratista.

Interventoría

N. de nota: 176 ACTIVIDAD REALIZADA.

Fecha: 12/DIC/2023

Clima: Soleado.

Durante este día continuan las construcciones en el municipio de Isnos y de igual forma se inicia construcción en el municipio de la argentina con las faltantes, terminando todas las construcciones en horas de la tarde del mismo día.

Contratista.

Interventoría

Powered by CamScanner

No. de nota: 177 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 13/DIC/2023.
Clima: Nubado
Durante este día se realiza acompañamiento en las visitas de recibo de hornillas junto a la firma interventora en los municipios de San agustin e isnos.

Contratista. Interventoría

No. de nota: 178 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 14/DIC/2023
Clima: Soleado.
Durante este día se hizo acompañamiento a la firma interventora en el recibo de hornillas de los municipios San agustin e isnos.

Contratista Interventoría

No. de nota: 179 ACTIVIDAD REALIZADA.
Fecha: 15/DIC/2023
Clima: Soleado.
Durante este día se hizo acompañamiento a la firma interventora en el recibo de las hornillas del municipio de la Argentina Huila.

Contratista. Interventoría