DIA MES AÑO

Bitácora de Obra
Contrato No. 054 del 2023

Objeto: Contratar a Nombre de la NACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura física propia del palacio de Justicia, ubicado en la Calle 4. No. 6-76 en la Ciudad de Ramiriqui, Boyacá.

Contratista: GM Ingeniería y Concreto SAS.

Contratante: LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

Supervisor (a): Silvia Daniela Gamboa A.

Ingeniero Residente: Wilma. Goyeneche. M.

DIA MES AÑO
10 10 2023

El día de hoy se firma acta de inicio en compañía de la Supervisora Ing. Silvia Camboa, además de esto se realiza inspección de los espacios donde se ejecutaran las actividades contratadas, se realiza chala informativa de Seguridad en compañía de la Profesional SST de Parte de la Firma contratista.

11 - 10 - 2023

GRUPO CONSTRUCTOR

Se empiezan a realiza actividades de raspado y aseglo de Filos en 3 Salas de audiencia, además se logra intervenir los espacios de juntas con Drywall y material acustico.

DÍA MES AÑO

12 10 2023

Se continuan con actividades en las 3 Salas de audiencias, Se logra dar la prima mano de vinilo tipo 1 en muros.

13 - 10 - 2023

Se termina con la ultima mano de vinilo en muros y se inicia con resanes en la 4ta sala de audiencia que no se habia podido intervenir

GRUPO CONSTRUCTOR

DIA MES AÑO

14-10-2023

Se termina la Sala de audiencia #4, concluyendo así con estas áreas, se entregan a las Salas del aseo para su correspondiente organización Final.

VSM

17-10-2023

Se da inicio a actividades de resane, arreglo de Fisas y dilataciones en el despacho que se Programo para esta fecha, se realiza la terminación del muro en DryWall y material acustico.

VSM.

DIA MES AÑO

18-10-2023

Se continua con la actividad de resane en el area programada y se da inicio en las areas donde ya se finalizo el resane a la aplicacion de vinilo. Se termina la instalacion de muro drywall.

19-10-2023

Se da inicio con las actividades de resane, raspado y pañeteo en otra de las areas objeto de intervencion, se aplica primera mano de Vinilo y segunda en las areas indicadas.

GRUPO CONSTRUCTOR

20-10-2023

Se realiza la aplicacion de la segunda mano de vinilo en las areas intervenidas inicialmente. Se realiza aplicacion de vinilo en el area de Juzgado.

21-10-2023.

Se continua con la aplicacion de pintura vinilo en las areas que se encuentran en la ejecucion de esta actividad

DIA | MES | AÑO

23-10-2023

Se da continuación a las actividades de resanes, raspado y aplicación de primeras y segundas manos de pintura en las áreas habilitadas del palacio de Justicia.

24-10-2023.

Se realiza la aplicación de Estuco en los muros del Juzgado y se continuan aplicaciones de pintura en los espacios habilitados de la edificación

GRUPO CONSTRUCTOR

25-10-2023.

Se continua con la aplicacion de pintura y actividades en muros internos de la edificación. Se habilita nueva area de intervención.

26-10-2023

Se da inicio con las actividades en el area habilitada de pintura y raspado de los muros que así lo requieren

DIA | MES | AÑO

27-10-2023

Se da apertura a una nueva area de intervención donde se van a realizar actividades de raspado, aplicación de estuco y aplicación de pintura en vinilo

28-10-2023

Continuan actividades de pintura de vinilo se aplica primera mano, posterior a la finalización de aplicación de estuco y raspado de los muros que requieren esta actividad.

30-10-2023

Se da continuidad con las actividades intenas de aplicación de pintura en segundas manos para acabados. se realiza la limpieza en las areas finalizadas.

31-10-2023

Se realiza la aplicación de segunda mano en el area penal, y se da finalización a las actividades de raspado y resane

DIA MES AÑO

de muros.

01-11-2023

Se inician con actividades en el area de Juzgado y se da continuidad a las intervenciones internas de pintura en el area penal del circuito.

02-11-2023

Se da continuidad con las actividades de tarpado en el Juzgado de acuerdo con lo requerido se acopian materiales para el inicio de aplicaciones de pintura.

03-11-2023.

Se realiza la aplicación de segunda mano de pintura en los muros del area penal del circuito.

DIA | MES | AÑO

04-11-2023.

Se aplica ultima mano en el area de Juzgado segundo y se realizan detalles finales para entrega del area limpia. y en optimas condiciones para su uso.

07-11-2023.

Se continuan actividades interiores de aplicaciones de pintura en las areas habilitadas, se realizan detalles finales en el area de juzgado segundo.

GRUPO CONSTRUCTOR

08-11-2023

En el area correspondiente a penal del circuito se realizan los raspados a la pintura existente y se adecua el area con el proposito de realizar pinturas.

09-11-2023.

Se inician las actividades de pañete liso y estuco para muros en el area de penal del circuito, como preparación para aplica-

DIA MES AÑO

10-11-2023.

Se da inicio a la actividad de aplicación de pintura en vinilo en los muros previamente aireglados y estucados., se realizan alistamiento de áreas de obra abierta para impermeabilización. (manto).

11-11-2023.

Se continua con la aplicación de primera y segunda mano de pintura en los muros de penal del circuito, se realiza ingreso de materiales para inicio de actividades en las áreas externas de la edificación

14-11-2023.

Se finalizan actividades de pintura en el área de penal de circuito, se prepara nueva área para intervención interna correspondiente al área de Juzgado.

15-11-2023

Se ingresa al área de Juzgado y se realiza acopio de materiales, se realiza toma de medidas y acercamiento al

DIA MES AÑO

area de intervención, se da inicio a raspados de pintura.

16-11-2023.

Se realizan intervenciones exteriores se efectua evaluación de personal para pintura de fachada, se realiza el raspado en las zonas destinadas que cuentan con descascaramiento de pintura.

17-11-2023

Se continuan con actividades internas de aplicaciones finales de pintura, detallamiento en los muros, y se continuan con las actividades exteriores de raspado de superficie se ingresan materiales de pintura de fachada en vinilo y antihumedad.

18-11-2023.

Se finalizan los raspados de pintura y se da inicio con la aplicación de pinturas en algunas areas que no se encontraban

DIA | MES | AÑO

intervenidas, se continuan con actividades de aplicación de manto en la cubierta de la edificación.

20-11-2023.

Se da continuidad con las actividades de pintura de fachada en vinilo se aplica en las áreas ya secas. pintura antihumedad. se realizan detalles, y aplicaciones de primera mano en el área oriental de la fachada.

21-11-2023.

Se continua con la aplicación de manto por áreas ya que por temas climaticos no fue posible dar continuidad a la actividad. se paro momentaneamente la aplicación de pintura de vinilo y antihumedad en fachadas.

22-11-2023.

Se reinicia la actividad de pintura en

DIA MES AÑO

fachadas. Se da ingreso a personal para realizar la limpieza y arreglo de filtración tubería de agua potable.

23-11-2023.

Se realiza la limpieza y se da inicio al arreglo de la filtración de la tubería en áreas internas de la edificación, se finalizan aplicaciones de pintura vinilo se da continuidad a la aplicación de pintura antihumedad en las ultimas áreas

24-11-2023

Se inicia con la elaboración de canales y bajantes de aguas lluvias.. Se realiza el desmonte de las puertas exteriores para dar aplicación de pintura de acuerdo a lo estipulado.

25-11-2023

Se continua con la aplicación de pintura antihumedad en las fachadas estando

DIA MES AÑO

Pendiente unicamente un area por aplicación se detallan y finalizan las areas donde ya se aplico segunda mano.

27-11-2023.

Se realiza la actividad de pintura en esmalte para puertas, se da finalización a la instalación de manto, y se ingresa la canal para instalación se adecua el area para ejecución de la actividad

28-11-2023

Se finaliza la instalación de canal de de aguas lluvias, se limpia con el proposito de aplicar pintura para unificarla, se da inicio a las instalaciones de puertas pintadas.

29-11-2023

Se da continuidad con las actividades anteriormente relacionadas de pintura en canales y puertas con esmalte, se inicia la aplicación de esmalte en marcos

DIA MES AÑO

30-11-2023

Se da inicio a la instalación de bajantes. y la instalación de cinta asfaltica, se realiza la visita del tecnico que va a ejecutar el vidrio de fachada para toma de medidas

01-12-2023.

Se finaliza la instalación de bajantes y se da preparación para pintura, se continua con la instalación de la cinta asfaltica. Se da inicio al desmonte del tramo para colocación de cinta.

GRUPO CONSTRUCTOR

02-12-2023.

Se realiza revisión y detalles en las obras interiores, se continuan con actividades de cinta asfaltica en las areas exteriores de la edificación. se continua con la aplicación de esmalte en maicol.

DIA | MES | AÑO

04-12-2023.

Se continua con la aplicación de esmalte en los marcos de las puertas exteinas se continua con aplicación de pinturas en bajantes y detalles en las canal. instalada.

05-12-2023.

Se finalitan detalles en pintura de canales se realizo la aplicación de pintura en las bajantes, se da inicio al desmonte de la ventana exterior.

GRUPO CONSTRUCTOR

06-12-2023.

Se realizan detalles en el manto asfaltico initalado en la cubierta, media cana. se dan por finalizadas las actividades de esmalte en puertas (marcos) y se inicia la desinstalación de ventana de fachada (marco).

DIA | MES | AÑO

07-12-2023

Se procede al ingreso de personal para realizar la instalación de vidrio templado de seguridad en el área donde previamente se realizo el desmonte

11-12-2023

Se realiza la limpieza de las áreas. Se detallan requerimientos de pintura en los elementos intervenidos

12-12-2023

Se realizo la instalación de la ventana con lamina calibre 18 y se realiza la aplicación de pintura en las bayantes pendientes por aplicación

13-12-2023.

Se realiza limpieza y entrega de áreas internas posterior a la revisión y detallamiento de las observaciones

GRUPO CONSTRUCTOR

DIA MES AÑO

14-12-2023

Se dan por finalizadas las actividades de intervención en la ventana de la fachada. se realiza la instalación del vidrio y se revisan los detalles finales en todas las actividades ejecutadas.

15-12-2023

Se realiza comité con Supervisión para revisión y entrega final de obra, realizando el acta respectiva de aprobación en las actividades ejecutadas

GRUPO CONSTRUCTOR