GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P3-079 Versión: 02 Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

INFORME No.:	4	**SUPERVISION** ☒	DE SEGUIMIENTO	☒	FINAL	☐	
		INTERVENTORIA ☐	PARA PAGO	☐			
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	01/01/2020	Hasta:	15/01/2020		
PERIODO PARA PAGO		Desde:	01/01/2020	Hasta:	15/01/2020		

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☒	NÚMERO:	4600010180 de 2019.		
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	04/10/2019		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			25/11/2019		
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCIÓN-ALEJANDRÍA (62AN19-1) EN LA SUBREGIÓN DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA		
		NIT	98.546.133-1		
VALOR [$]:		INICIAL:	CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ML ($143.306.250) incluido IVA del 19%, y Factor Multiplicador del 2,16.		
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			N/A.	N/A.	N/A.
		VALOR TOTAL:	CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ML ($143.306.250) incluido IVA del 19%, y Factor Multiplicador del 2,16.		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:		INICIAL	DOS PUNTO CINCO (2,5) MESES, contados a partir de la subscripción del acta de Inicio. Sin sobrepasar el 13 de diciembre de 2019.		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			25/10/2019	13/12/2019	
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			1.	33 días.	15/01/2020
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			1.	03/01/2020	16/01/2020
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		N/A.
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	4500050207.		
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	02/10/2019		
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI		

IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:	10270.

SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA	NOMBRE:	OSCAR DAVID DUMAR OYOLA.
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A.

% DE EJECUCION FISICA	67.57%.
% DE EJECUCION DE RECURSOS	67.57%.

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

- El Contrato de Interventoría No. 4600010180 de 2019 fue suscrito por las partes el día 04 de octubre de 2019.
- Se suscribió el Acta de Inicio del Contrato de Interventoría No. 4600010180 de 2019 el 25 de octubre de 2019.
- La interventoría entregó las hojas de vidas del personal que conformaría el equipo de trabajo, las cuales fueron aprobadas por el supervisor del contrato de Interventoría.
- Los recursos de Interventoría han sido incorporados por el contratista, en el periodo de seguimiento del presente informe.
- La Interventoría ha enviado en medio magnético los informes semanales de Interventoría.
- Se han realizado comités técnicos de seguimiento al Contrato de obra No. 4600010190 de 2019.
- Se suscribió Prorroga No. 1 al Contrato 4600010180 de 2019, por 33 días, quedando como nueva fecha de vencimiento el día 15 de enero de 2020.
- Se tramitó Suspensión No. 1 al Contrato 4600010180 de 2019, del 03 de enero de 2020 al 15 de enero 2020.

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

Justificación Reinicio Suspensión No. 1

Las condiciones que dieron origen a la Suspensión No. 1 han terminado.

En virtud de le anterior, con motivo de la reanudación de la Obra en la fecha estipulada en la Suspensión No. 1, se justifica la Suspensión del Contrato de Interventoría No. 4600010180 de 2019

ODUMARO

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Exigir la presentación de la información para el control de la ejecución de la obra	100%	Se exige por parte de la Interventoría a través de comunicaciones y comités el cumplimiento de la información para el control de la ejecución de la obra.
Vigilancia e inspección por parte de la Interventoría de los trabajos que se realizan en campo	100%	Se exige por parte de la Interventoría el cumplimiento de las Especificaciones técnicas del proyecto en términos de calidad, así como en materia Ambiental, social y SISO.
Verificación del personal de obra con sus respectivos pagos de seguridad social y parafiscales	100%	Se verifica por parte de la Interventoría el cumplimiento de las afiliaciones del personal, previo al inicio de los trabajos y se verifica el pago de los aportes previo al pago de las Actas de Obra.
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Comités Técnicos Supervisión	100%	La Entidad, a través de la Supervisión del Contrato ejerce vigilancia, apoyo técnico y administrativo a las labores del contrato
Pagos	67.57%	En el periodo del presente informe no se han tramitado, pagos al contratista.

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
29/10/1019	Recorrido y Comité Técnico
15/11/1019	Recorrido y Comité Técnico
26/11/1019	Gobernación/Reunión solicitada por Contratista de Obra con el fin de exponer tema con relación al material de filtro
28/11/1019	Comité Técnico y Socialización Contrato de Obra 4600010190 de 2019
9/12/1019	Comité Técnico
18/12/19	Comité Técnico

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$143.306.250	$0	$0	$143.306.250
2. Adiciones	$0	$0	$0	$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$143.306.250	$0	$0	$143.306.250
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$45.066.826	$0	$0	$45.066.826
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$45.066.826	$0	$0	$45.066.826
7. Recursos ejecutados	$ 96.830.944	$0	$0	$ 96.830.944
8. Recursos no ejecutados	$ 46.475.306	$0	$0	$ 46.475.306

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

La Interventoría viene dando cumplimiento a sus obligaciones dentro de los términos establecidos.

Se realizó satisfactoriamente la Socialización del proyecto.

Las obras objeto del Contrato de Interventoría iniciaron su ejecución, No obstante, a lo anterior, el contratista ha presentado atrasos en la ejecución de las obras.

Con relación al material de filtro, instalado por el contratista de obra, la interventoría tomó muestras y realizó ensayos de laboratorio, de los cuales se está esperando los resultados.

Se inició la colocación de material de afirmado por parte del contratista de obra.

El Contrato inició el 25 de octubre de 2019 y finaliza el 15 de enero de 2020. Acorde con la Prorroga No. 1 del Contrato por 33 días calendarios, quedando como fecha de terminación el 15 de enero de 2020.

Se tramitó Suspensión No. 1 al Contrato 4600010180 de 2019, del 03 de enero de 2020 al 15 de enero 2020.

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLÁUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO: El Departamento de Antioquia pagará mensualmente el valor del contrato, mediante el reembolso de los costos directos de sueldo de personal autorizado y efectivamente empleado, afectados por un Factor Multiplicador presentado por el proponente que resulte adjudicatario del presente proceso se selección, más el reembolso, de otros costos directos ocasionados, previa presentación de la

respectiva acta de costos, con el visto bueno del supervisor del proyecto designado por la Secretaria de Infraestructura Física.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	04/10/2019	$143.306.250		N/A		$143.306.250
Adiciones	N/A	N/A				$143.306.250
Pago No.1* / Desembolso	05/12/2019		$45.066.826	N/A	$45.066.826	$98.239.424
Pago No.2* / Desembolso	18/12/2019		$ 51.764.118	N/A	$ 51.764.118	$ 46.475.306
TOTALES		$143.306.250	$ 96.830.944	N/A	$ 96.830.944	

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: N/A

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
N/A	N/A	N/A	N/A

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Para constancia, se firma la presente Acta el 15/01/2020:



Nombre: OSCAR DAVID DUMAR OYOLA
SUPERVISOR CONTRATO No. 4600010180

ODUMARO