Andrés Martínez
Interventoria & Construccion

Calle 120A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogota - Colombia

*C.C.: 79.780.393*

Bogotá D.C. 23 de Diciembre de 2019

Radicado Nº **E-2019-195054**
Fecha: 19-12-2019 - 12:49
Folios: 214 Anexos: 1 TIOMO LEGAJADO
Radicador: OLGA MARINA GUTIERREZ BAUTISTA - 5310
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: **ZIW99**

Señores:
**Secretaría de Educación**
**Attn. Arq. Johnny Edward Padilla Ariza**
Supervisor del Contrato
**Attn. Ing. Sonia Rodríguez A.**
Apoyo a la Supervisor del Contrato
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Supervisor del contrato
Av. El Dorado No. 66 - 63
La Ciudad

**SED-INTERV-113-2019**

Referencia: Contrato de Interventoria CO1.PCCNTR.883108-2019

Asunto: Entrega del 07 Informe Mensual de la interventoria

Respetado Arquitecto:

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega del Informe Mensual No. 07 de los Colegios de la Localidad Ciudad Bolivar, de la interventoria de Obra, el cual comprende el periodo entre el 20 de Noviembre al 19 de Diciembre de 2019.

Cordialmente,

**ANDRES MARTINEZ V.**
**Representante Legal**

Anexo: Informe No. 07 Mensual de Interventoria (01 Tomo – 214 folios)


## ANDRES MARTINEZ VESGA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.883108-2019

**CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.881169-2019**

**"ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"**

# INFORME MENSUAL No. 07




**(20 de Noviembre – 19 de Diciembre de 2019)**

**VERSIÓN No. 01**



Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
**E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C**

## INFORME No. 07

## "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"

## CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.883108-2019

2

### TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO

| VERSIÓN | FECHA | DETALLE |
|---|---|---|
| 01 | 19/ 12 / 2019 | Original |

## CONTENIDO

*INTRODUCCIÓN* ..... 6

*1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA* ..... 7

1.1. ANTECEDENTES ..... 7

1.2. CONDICIONES CONTRACTUALES ..... 9

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA DE OBRA ..... 9

IDENTIFICACION DE LA INTERVENTORÍA ..... 10

1.3. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO DEL CONTRATISTA DE OBRA. ..... 13

1.4. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA. ..... 14

*2. LOCALIZACION* ..... 15

*3. GENERALIDADES, DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO* ..... 16

3.1. DESCRIPCIÓN ..... 16

3.2. ALCANCE ..... 16

3.2.1 Alcance del Proyecto en la presente Etapa ..... 16

*4. DIFICULTADES PRESENTADAS* ..... 21

*5. ASPECTOS TECNICOS* ..... 22

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE ESTE PERIODO ..... 30

5.1. COLEGIO IED SOTAVENTO: ..... 30

5.2. COLEGIO IED PARAISO MIRADOR: ..... 31

5.3. COLEGIO IED LA JOYA: ..... 32

5.4. COLEGIO IED RAFAEL URIBE URIBE: ..... 32

5.5. COLEGIO LOEN DE GREIFF ..... 33

5.6. COLEGIO SANTA BARBARA ..... 34

*6. GESTION DE LA INTERVENTORIA* ..... 36

6.1. ACTIVIDADES REALIZADAS ..... 36

6.2. CONTROL DE PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA ..... 37

6.3. CONTROL DE PERSONAL INTERVENTORIA DE OBRA ..... 38



Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
**E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C**

**6.4. INFORMES SEMANALES** ..... **39**

**6.5. COMITÉS DE SEGUIMIENTO** ..... **39**

***7.0. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES*** ..... ***41***

***8.0. REGISTRO FOTOGRAFICO*** ..... ***42***

**8.1. IED Sotavento** ..... **43**

**8.2. Colegio Paraíso Mirador** ..... **45**

**8.3. Colegio La Joya** ..... **47**

**8.4. Colegio Santa Barbara** ..... **50**

**8.5. Colegio Rafael Uribe Uribe** ..... **53**

**8.6. Colegio León de Greiff** ..... **55**



Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
**E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C**

## LISTA DE ANEXOS

| | |
|---|---|
| ANEXO No. 01 | INFORME DE INTERVENTORÍA AMBIENTAL |
| ANEXO No. 02 | INFORMES SEMANALES |
| ANEXO No. 03 | ACTAS DE SEGUIMIENTO |
| ANEXO No. 04 | ACTAS DE TERMINACIÓN TOTAL DE OBRA |
| ANEXO No. 05 | POLIZAS DE INTERVENTORIA |
| ANEXO No. 06 | POLIZAS DEL CONTRATISTA DE OBRA |
| ANEXO No. 07 | CORRESPONDENCIA |
| ANEXO No. 08 | PAGO DE SEGURIDAD DE LA INTERVENTORIA |



Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
**E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C**

## INTRODUCCIÓN

En virtud a los lineamientos generales de política educativa con respecto a la materialización del derecho a la educación: la política educativa de Bogotá se fundamenta en los principios constitucionales que definen la educación como un derecho fundamental, inalienable, esencial e inherente a la dignidad humana; un derecho indispensable para la formación integral del individuo, el acceso al conocimiento, la preservación y desarrollo de la cultura, la convivencia ciudadana y la integración social.

La materialización del derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes en la escuela depende de un espacio escolar digno, placentero y seguro. Las áreas dedicadas a aulas, sanitarios, recreación, laboratorios, auditorios y otros espacios especializados proporcionan condiciones especiales que favorecen el aprendizaje e inciden en los resultados de calidad del sistema educativo. Además, el espacio y la dotación escolar potencian o debilitan el ambiente pedagógico e inciden en el comportamiento de los individuos. El establecimiento educativo y su infraestructura crean un espacio donde es posible la socialización, el conocimiento y la recreación. En este sentido, una institución escolar mas que una obra arquitectónica, es un espacio al servicio de los procesos educativos, conformado por un conjunto de ambientes pedagógicos creados con finalidades culturales, sociales, académicas, creativas, intelectuales, éticas y recreativas.



De conformidad con lo establecido en el Decreto 330 del 2008 la Secretaria de Educación del Distrito tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de las políticas. Planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral.

A su vez en el marco de la metas definidas en el Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos" 2016-2020 en el componente 2, del proyecto de inversión 1046; Infraestructura y Dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje para la vida, se tiene previsto la intervención de obras menores y adecuaciones de 300 sedes para este periodo (2016-2020), buscando conservar y mejorar los espacios de los Colegios ofreciendo espacios dignos de convivencia y que ofrezcan las mejores condiciones para una verdadera educación de calidad.

El presente informe cubre las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 20 de noviembre y el 19 de Diciembre de 2019.

# 1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

## 1.1. ANTECEDENTES

La localidad de Ciudad Bolívar tiene una historia de nacimiento y desarrollo asociada al poblamiento acelerado que vivió la ciudad de Bogotá a partir de los años cuarenta, donde la parcelación progresiva de las grandes haciendas que ocupaban los territorios al sur de la ciudad fue generando de manera progresiva el surgimiento de asentamientos subnormales, nutridos por la creciente llegada de población proveniente de sectores rurales azotados por la violencia que por esa época empezaba a recrudecerse en el país.

De esta forma, desde departamentos tales como Santander, Boyacá, Meta y Tolima fueron llegando a la ciudad de Bogotá flujos de población rural cada vez mayores que fomentaron rápidamente el desarrollo de asentamientos informales que con el tiempo dieron lugar a la localidad de Ciudad Bolívar, el crecimiento de la población al sur de la ciudad, particularmente en territorios de la localidad de Ciudad Bolívar era tal que se hacían evidentes las primeras problemáticas sociales que afectaban la zona y empezaban a tener repercusiones en la fragmentación socio espacial que empezó a acentuarse en la ciudad, de esta manera Ciudad Bolívar desde su creación fue un espacio que creció a la sombra de instrumentos de planificación urbana efectivos que permitieran un ordenamiento en función de las condiciones físicas del terreno y de las necesidades sociales de sus habitantes acentuando de esta manera una serie de problemáticas ambientales, sociales y económicas que persisten hasta el día de hoy.



La localidad de Ciudad Bolívar se precisan los límites al norte con la localidad de Bosa siendo su límite la Autopista Sur; al oriente con las localidades Tunjuelito y Usme siendo su límite el río Tunjuelo; al sur con la localidad de Usme siendo su límite el río Chisacá y al occidente con el municipio de Soacha.

Una vez realizada la verificación y complementación de los presupuestos, junto con la entrega de la Nueva Programación Actualizada con fecha de 24 de Octubre de 2019, se ejecutan de las actividades a cada uno de los nueve Colegios, como son; Colegio La Estrella Sede "B", Colegio La Estrella Sede "C", Colegio Brisas del Diamante, Colegio Rural Pasquilla, Colegio Bicentenario, Colegio Sotavento, Colegio Santa Barbara, Colegio Paraíso Mirador Sede "D" y

Colegio ACACIAS II, de la Localidad Cuidad Bolívar del grupo No. 09 al Concurso de Méritos No. SED-CM-A-DCCEE-014-2019.

Dicho seguimiento se basa atendiendo el Pliego de Condiciones Definitivo de Obras de Mejoramiento para el Contratista y las recomendaciones de los profesionales que forman parte del grupo Contractual, presenta a continuación, el informe de avance de la Interventoría a la ejecución de su Contrato No. CO1.PCCNTR.883108, correspondiente al mantenimiento de ocho Colegios en la Localidad Ciudad Bolívar del Grupo No. 09 al Concurso de Méritos No. SED-CM-A-DCCEE-014-2019, que tiene por objeto "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO**".



Es así que, una vez cumplidos los requisitos, tanto por el Contratista de Obra Consorcio PS Ingeniería, como por la interventoría Andrés Martínez, se da inicio al proyecto el día 20 de Mayo de 2019, iniciando con los Colegios: La Estrella Sede "B", Colegio La Estrella Sede "C", Colegio Rural Pasquilla y Colegio Brisas del Diamante, así mismo y de acuerdo a la Programación de Obra, también se dio inicio al Colegio Bicentenario, realizando su mantenimiento en el área de la Cocina.

Así mismo se realiza una Adición y Prorroga al Contrato de Interventoría como se muestra en el siguiente Capítulo 1.2 Condiciones Contractuales. El cual hace parte integran en la inclusión de un nuevo frente de trabajo como lo es la Institución Educativa Distrital Acacias II, colegio de la localidad número 19 Ciudad Bolívar.

Una vez para la entrega del cuarto informe mensual se han terminado los Colegios Bicentenario, La Estrella Sede "C" y La Estrella Sede "B", con el acta de recibo total firmada por quienes en ella intervienen.

## 1.2. CONDICIONES CONTRACTUALES

### IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA DE OBRA

| | |
|---|---|
| **CONTRATO N°** | CO1.PCCNTR.881169-2019 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | CONTRATO DE OBRA |
| **OBJETO:** | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. |
| **VALOR:** | **$ 1.660.763.927,00** (MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE.) |
| **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO PS INGENIERIA,** conformado por:<br>PEDRO NEL SERRANO MENESES 95%<br>ROBERTO ENRIQUE RODRIGUEZ R. 05% |
| **PLAZO:** | SEIS (06) MESES |
| **FECHA DE INICIO:** | VEINTE DE MAYO DE 2019 (20/05/2019). |
| **FECHA DE TERMINACION:** | DIEZ Y NUEVE DE NOVIEMBRE DE 2019 (19/11/2019). |
| **ADICION 01:** | **$ 89.914.177,00** (OCHETA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE) |
| **PRORROGA:** | UN (01) MES |
| **ADICION 02:** | **$ 482.545.397** (CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE) |
| **PRORROGA:** | DOS (2) MESES |



Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
**E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C**

| | |
|---|---|
| **FECHA DE TERMINACION:** | DIECINUEVE DE FEBRERO DE 2019 (19/02/2020). |
| **VALOR TOTAL:** | **$ 2.233.223.501** (DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS UNO PESOS M/CTE.) |
| **VALOR ACTA PARCIAL No. 01:** | **$ 396.583.970,00** (TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE) |
| **VALOR ACTA PARCIAL No. 02:** | **$ 203.665.514,00** (DOSCIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE) |
| **VALOR ACTA PARCIAL No. 03:** | **$ 206.910.497,00** (DOSCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE) |
| **VALOR ACTA PARCIAL No. 04:** | **$ 216.948.477,00** (DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE) |
| **VALOR ACTA PARCIAL No. 05:** | **$ 128.266.794,00** (CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE) |
| **VALOR ACTA PARCIAL No. 06:** | **$ 251.635.796,00** (DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE) |



## ENTIDAD CONTRATANTE

| | |
|---|---|
| **ENTIDAD** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (S.E.D.) |
| **SUPERVISOR** | ARQ. JOHNNY EDWAR PADILLA ARIZA |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | ING. SONIA RODRIGUEZ APARICIO. |

## IDENTIFICACION DE LA INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| **CONTRATO N°** | CO1.PCCNTR.883108-2019 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | INTERVENTORIA |

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. |
| **VALOR:** | **$ 142.911.146** (CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE) |
| **CONTRATISTA:** | **ANDRES MARTINEZ VESGA** |
| **PLAZO:** | SIETE (07) MESES. |
| **FECHA DE INICIACION:** | SIETE DE MAYO DE 2019 (07/05/2018) |
| **FECHA DE TERMINACION:** | SEIS DE DICIEMBRE DE 2019 (06/12/2019) |
| **ADICIÓN 01:** | **$ 20.415.878,00** (VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE) |
| **PRORROGA:** | UN (01) MES |
| **ADICIÓN 02:** | **$ 40.831.756** (CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE) |
| **PRORROGA:** | DOS (2) MESES |
| **FECHA DE TERMINACION:** | SEIS DE MARZO DE 2020 (06/03/2020) |
| **VALOR TOTAL:** | **$ 204.158.780** (DOSCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.) |
| **VALOR ACTA PARCIAL No. 01:** | **$ 10.207.939,00** (DIEZ MILLONES DOS CIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE) |
| **VALOR ACTA PARCIAL No. 02:** | **$ 10.207.939,00** (DIEZ MILLONES DOS CIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE) |



Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
**E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C**

| | |
|---|---|
| **VALOR ACTA PARCIAL No. 03:** | **$ 10.207.939,00** (DIEZ MILLONES DOS CIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE) |
| **VALOR ACTA PARCIAL No. 04:** | **$ 12.953.466,00** (DOCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE) |
| **VALOR ACTA PARCIAL No. 05:** | **$ 6.648.226,00** (SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE) |
| **VALOR ACTA PARCIAL No. 06:** | **$ 10.207.939,00** (DIEZ MILLONES DOS CIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE) |
| **VALOR ACTA PARCIAL No. 07:** | **$ 6.756.838,00** (SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE) |
| **VALOR ACTA PARCIAL No. 08:** | **$10.207.939,00** (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE) |
| **VALOR ACTA PARCIAL No. 09:** | **$7.082.676,00** (SIETE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE) |
| **VALOR ACTA PARCIAL No. 10:** | **$10.207.939,00** (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE) |
| **VALOR ACTA PARCIAL No. 11:** | **$4.184.438,00** (CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE) |
| **VALOR ACTA PARCIAL No. 12:** | **$10.207.939,00** (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE) |
| **VALOR ACTA PARCIAL No. 13:** | **$16.223.273,00** (DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE) |



Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
**E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C**

## 1.3. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO DEL CONTRATISTA DE OBRA.

Las condiciones del contrato actualmente.

Se anexan al presente informe, las pólizas vigentes que amparan CONTRATO DEL CONTRATISTA DE OBRA, CONOSRCIO PS INGENIERÍA, mediante el CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.881169-20019.

**PÓLIZAS CUMPLIMIENTOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**
**CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.881169-2019**

| TIPO POLIZA | Garantía | Nombre Aseguradora | liza No. | Vigencia | | lor Asegurado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Fecha de Iniciación | cha Vencimiento | |
| PÓLIZAS CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO | Cumplimiento - del Contrato | Seguros del Estado S.A. | )6-44-101144001 | 20/05/20 | 20/08/2020 | 350.135.620,80 |
| | Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | | | 20/05/20 | 20/02/2023 | $ 175.067.810.40 |
| | Estabilidad y Calidad de la obra | | | SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 10 DIAS | | $ 350.135.620,80 |
| | Responsabilidad extra contractual | | | 22/05/20 | 20/02/2020 | $ 24.843.480,0 |



Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
**E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C**

## 1.4. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Las condiciones del contrato actualmente.

Se anexan al presente informe, las pólizas vigentes que amparan CONTRATO DE INTERVENTORÍA, ANDRES MARTINEZ VESGA N° CO1.PCCNTR.883108-2019.

**PÓLIZAS CUMPLIMIENTOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**
**CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.883108-2019**

| TIPO POLIZA | Garantía | Nombre Aseguradora | Póliza No. | Vigencia | | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Fecha de Iniciación | Fecha Vencimiento | |
| PÓLIZAS CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO | Cumplimiento -del Contrato | Seguros del Estado S.A. | 12-44-101182129 | 07/05/2019 | 10/07/2020 | $ 40.831.756.00 |
| | Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | | | 07/05/2019 | 10/03/2023 | $ 20.415.878.00 |
| | Calidad del servicio | | | 07/05/2019 | 10/03/2025 | $ 40.831.756.00 |
| | Responsabilidad civil extra contractual | | | 20/03/2019 | 09/30/2019 | $ 248.434.800,0 |

## 2. LOCALIZACION





*Figura 1. Localización*

El lugar donde se ejecutará el contrato de Interventoría será en la Localidad de Ciudad Bolívar, Municipio de Bogotá departamento de Cundinamarca y el lugar de ejecución son los Colegios, La Estrella Sede "B", La Estrella Sede "C", Rural Pasquilla, Brisas del Diamante, Sotavento, Santa Barbara, Paraíso Mirador, Bicentenario y Acacias II, como adición No. 2 se anexan los colegios Rafael Uribe Uribe, Colegio La Joya, Colegio León de Greiff, Colegio Minuto de Buenos Aires Sede A y Sede B

## 3. GENERALIDADES, DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

### 3.1. DESCRIPCIÓN

El proyecto comprende realizar las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo, ubicado en la Localidad número 19 de Ciudad Bolívar – Grupo No. 09 en el Municipio de Bogotá, Departamento de Cundinamarca.

En el día y la hora señalada en el Acta de Reunión Preliminar para los Colegios; La estrella Sede "B", La Estrella Sede "C", Brisas del Diamante, Rural Pasquilla, Paraíso Mirador, Sotavento, Santa Barbara, Bicentenario, Acacias II, Rafael Uribe, La Joya, León de Greiff, Minuto de Buenos Aires A y Minuto de Buenos Aires B, se establecen los plazos de ejecución en cada Institución Educativa, se verificará en situ el estado de la infraestructura física, dejando en el acta las observaciones o ajustes requeridos por parte de la Secretaria de Educación Distrital (S.E.D.), con el fin que estos sean atendidos durante el proceso administrativo como lo es la elaboración de los presupuestos.



En el día y la hora señalada en el Acta de Inicio se verificará en sitio que se hayan ejecutado las observaciones o ajustes solicitados por el Contratista Consorcio PS Ingeniería, como es las áreas libres para poder iniciar las labores de mantenimiento y mejoras locativas a las Instituciones Educativas como son los Colegios; La Estrella Sede "B", La Estrella Sede "C", Rural Pasquilla y Brisas del Diamante, Paraíso Mirador, Sotavento, Santa Barbara, Bicentenario, Acacias II, Rafael Uribe, La Joya, León de Greiff, Minuto de Buenos Aires A y Minuto de Buenos Aires B, de conformidad con el alcance del proyecto, para las Instituciones de la Localidad Ciudad Bolívar – Grupo No. 09

### 3.2. ALCANCE

#### 3.2.1 Alcance del Proyecto en la presente Etapa

Según lo contemplado en la descripción de lo que se pretende satisfacer, el objeto de la presente Contrato contempla las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en

términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo, ubicado en la Localidad de Ciudad Bolívar – Grupo No. 09 en el Municipio de Bogotá, Departamento de Cundinamarca.

Dentro del alcance el Contratista se compromete a entregar los siguientes productos definitivos:

| LISTA DE CAPITULOS<br>COLEGIO LA ESTRELLA SEDE "B" | |
|---|---|
| 1 | PRELIMINARES |
| 2 | CIMENTACION (EXCAVACIONES - RELLENOS Y REMPLAZOS) |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES |
| 10 | PISOS |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES |
| 15 | ILUMINACION |
| 21 | ASEO Y VARIOS |
| 26 | OTROS |
| | ÍTEM NO PREVISTOS |
| **LISTA DE CAPITULOS<br>COLEGIO LA ESTRELLA SEDE "C"** | |
| 1 | PRELIMINARES |
| 2 | CIMENTACION (EXCAVACIONES - RELLENOS Y REMPLAZOS) |
| 10 | PISOS |
| 12 | CARPINTERIA DE METÁLICA |
| 18 | PINTURA |
| 19 | CERRADURAS Y VIDRIOS |
| 20 | OBRAS EXTERIORES |
| 21 | ASEO Y VARIOS |
| | ÍTEM NO PREVISTOS |
| **LISTA DE CAPITULOS<br>COLEGIO RURAL PASQUILLA** | |
| 1 | PRELIMINARES |
| 2 | CIMENTACION (EXCAVACIONES - RELLENOS Y REMPLAZOS) |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS |
| 4 | ESTRUCTURA |
| 10 | PISOS |
| 12 | CARPINTERIA DE METÁLICA |
| 18 | PINTURA |
| 19 | CERRADURAS Y VIDRIOS |
| 21 | ASEO Y VARIOS |



Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
**E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C**

| | |
|---|---|
| | ÍTEM NO PREVISTOS |
| **LISTA DE CAPITULOS COLEGIO BRISAS DEL DIAMANTE** | |
| 1 | PRELIMINARES |
| 2 | CIMENTACION (EXCAVACIONES - RELLENOS Y REMPLAZOS) |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS |
| 5 | MAMPOSTERIA |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES |
| 10 | PISOS |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES |
| 12 | CARPINTERIA DE METÁLICA |
| 15 | ILUMINACION |
| 18 | PINTURA |
| 21 | ASEO Y VARIOS |
| 26 | OTROS |
| | ÍTEM NO PREVISTOS |
| **LISTA DE CAPITULO COLEGIO BICENTENARIO** | |
| 1 | PRELIMINARES |
| 7 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES |
| 10 | PISOS |
| 15 | ILUMINACION |
| 19 | CERRADURAS Y VIDRIOS |
| 21 | ASEO Y VARIOS |
| | ÍTEM NO PREVISTOS |
| **LISTA DE CAPITULO COLEGIO PARAISO MIRADOR** | |
| 1 | PRELIMINARES |
| 2 | CIMENTACION (EXCAVACIONES - RELLENOS Y REMPLAZOS) |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES |
| 10 | PISOS |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES |
| 15 | ILUMINACION |
| 18 | PINTURA |
| 21 | ASEO Y VARIOS |
| | ÍTEM NO PREVISTOS |



Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
**E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C**

| LISTA DE CAPITULO<br>COLEGIO SOTAVENTO | |
|---|---|
| 1 | PRELIMINARES |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES |
| 17 | CIELO RASOS Y DIVISIONES |
| 21 | ASEO Y VARIOS |
| 26 | OTROS |
| | ÍTEM NO PREVISTOS |
| **LISTA DE CAPITULO<br>COLEGIO ACACIAS II** | |
| 1 | PRELIMINARES |
| 21 | ASEO Y VARIOS |
| | ÍTEM NO PREVISTOS |
| **LISTA DE CAPITULOS<br>COLEGIO SANTA BARBARA** | |
| 1 | PRELIMINARES |
| 2 | CIMENTACION (EXCAVACIONES - RELLENOS Y REMPLAZOS) |
| 4 | ESTRUCTURA |
| 7 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES |
| 9 | PAÑETES |
| 10 | PISOS |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES |
| 12 | CARPINTERIA DE METÁLICA |
| 15 | ILUMINACION |
| 18 | PINTURA |
| 19 | CERRADURAS Y VIDRIOS |
| 20 | OBRAS EXTERIORES |
| 21 | ASEO Y VARIOS |
| 26 | OTROS |
| | ÍTEM NO PREVISTOS |



Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
**E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C**

| LISTA DE CAPITULO<br>BUENOS AIRES SEDE A | |
|---|---|
| 1 | PRELIMINARES |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS |
| 7 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS |
| 10 | PISOS |
| 11 | ACCESORIOS Y OTROS |
| 14 | ENCHAPES |
| 18 | PINTURA |
| 21 | ASEO Y VARIOS |
| **LISTA DE CAPITULO<br>BUENOS AIRES SEDE B** | |
| 1 | PRELIMINARES |
| 2 | CIMENTACION |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS |
| 7 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES |
| 18 | PINTURA |
| 21 | ASEO Y VARIOS |
| **LISTA DE CAPITULO<br>RAFAEL URIBE URIBE** | |
| 1 | PRELIMINARES |
| 2 | CIMENTACION |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS |
| 10 | PISOS |
| 20 | OBRAS EXTERIORES |
| 21 | ASEO Y VARIOS |
| NP | OBRAS NO PREVISTAS |
| **LISTA DE CAPITULO<br>LEON DE GREIFF** | |
| 1 | PRELIMINARES |
| 2 | CIMENTACION |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS |
| 10 | PISOS |



Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
**E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C**

| | |
|---|---|
| 21 | ASEO Y VARIOS |
| **LISTA DE CAPITULO LA JOYA** | |
| 1 | PRELIMINARES |
| 2 | CIMENTACION |
| 5 | MAMPOSTERIA |
| 9 | PAÑETES |
| 10 | PISOS |
| 21 | ASEO Y VARIOS |
| 26 | OTROS |

Los productos indicados deben entregarse en las condiciones y en los tiempos que indican las programaciones aprobadas. Teniendo en cuenta las Recomendaciones del Pliego de condiciones definitivas de la Licitación Pública para las obras de mejoramiento y las Especificaciones Generales de Obra, para realizar las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo, ubicado en la Localidad Número 19 de Ciudad Bolívar – Grupo No. 09 en el Distrito de Bogotá, Departamento de Cundinamarca. Es de tener en cuenta que No eximen al CONTRATISTA de la responsabilidad de la ejecución completa del mantenimiento y el mejoramiento de los Colegios Distritales.



Además, deberá cumplir con las normas vigentes tanto de calidad como de estabilidad de construcción para llevar a cabo el objeto contractual.

## 4. DIFICULTADES PRESENTADAS

Durante el periodo de este informe se resaltan las dificultades del colegio Sotavento, ya que se solicita el diseño estructural de la cubierta, la cual el contratista presenta y es autorizada para la ejecución de actividades, por lo anterior se reanudan las actividades, aun así presentando atraso, se agrega al contrato la Adición No. 3 donde se solicita reprogramación de los frentes de trabajo nuevos y el anteriormente mencionado, así mismo, se inician actividades en el frente la Joya y Rafael Uribe Uribe.

## 5. ASPECTOS TECNICOS

**PROGRAMACION DE OBRA:** Avance Físico y avance de Inversión durante el mes.

La Interventoría, realiza durante este periodo comprendido entre el 20 de Noviembre al 19 de Diciembre de 2019, el seguimiento a la programación de obra vigente y al plan de compras, presentándose las siguientes actividades durante este mes:


| No. Semana | FECHAS POR SEMANA | | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Lunes<br>18 de Noviembre de 2019 | Domingo,<br>24 de Noviembre de 2019 | 81.72% | 77.03% | -4,69% |
| 28 | Lunes<br>25 de Noviembre de 2019 | Domingo,<br>01 de Diciembre de 2019 | 76.79% | 71.83% | -4,86% |
| 29 | Lunes,<br>02 de Diciembre de 2019 | Domingo,<br>08 de Diciembre de 2019 | 73.42% | 66.71% | -6.71% |
| 30 | Lunes,<br>09 de Diciembre de 2019 | Domingo,<br>15 de Diciembre de 2019 | 67.39% | 69.24% | 1.86% |

El valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta la fecha del 20 de Diciembre de 2019, corresponde a 67.39% correspondiente a un valor de $1.535.184.356,01 pesos, tomando en cuenta que el valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente era dé 69.24% que corresponde a un valor de $1.577.469.944,34 pesos, encontramos con esto una diferencia entre lo programado y lo ejecutado del 1,86%, lo que representa un porcentaje de obra, teniendo en cuenta que se solicitó reprogramación de actividades de las instituciones educativas a intervenir la cual está vigente desde el 27 de Octubre de 2019.




Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
**E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C**

PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO LA ESTRELLA SEDE "B"




PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO LA ESTRELLA SEDE "C"






Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
**E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C**

PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO RURAL PASQUILLA





PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO BICENTENARIO







Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
**E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C**

PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO BRISAS DEL DIAMANTE







PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO SANTA BARBARA




PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO PARAISO MIRADO







PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO ACACIAS II





PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO MINUTO DE BUENOS AIRES SEDE A






Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
**E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C**


PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO MINUTO DE BUENOS AIRES SEDE B






PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE




PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO LEON DE GREIFF
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
4.459.962
9.647.092
22.480.053
33.573.307
43.586.857
48.200.453
51.660.650
55.922.218
1
2
6
7
8
VALOR PROGRAMADO
VALOR EJECUTADO




PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO LA JOYA
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
1.719.341
3.989.771
5.735.666
6735.666
9.571.902
9.767.925
17.854.425
30.052.344
38.908.821
43.637.837
51.724.337
63.922.256
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
VALOR PROGRAMADO
VALOR EJECUTADO

## ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE ESTE PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el 20 de Noviembre al 19 de Diciembre de 2019, el Contratista de Obra el Consorcio PS Ingeniería realizo entrega de la **Memoria de diseño y calculo estructural** de la renovación de la cubierta del colegio **Santa Barbara Sede Primaria,** aprobando las actividades y dando Inicio a las actividades de la cubierta del colegio en mención.

Por otra parte, se radicaron los respectivos **APU´S** de los **No Previstos** del colegio **Acacias II**, ante la secretaria de Educación. La programación se encuentra vigente a partir del 27 de octubre de 2019 y durante este periodo el contratista de obra ejecuto las siguientes actividades en los diferentes Colegios de la Localidad No. 19 ciudad Bolívar, las cuales fueron:

### 5.1. COLEGIO IED SOTAVENTO:



- **ITEM 8.3.9. - TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS,** Esta actividad corresponde a la instalación de la tubería eléctrica metálica (E.M.T.) ¾", está diseñada especialmente para la conducción de cables de la Red Eléctricos para la zona de la cocina del colegio, manteniendo el cableado aislado, protegiéndolo contra la humedad que se presenta en esta zona desde su salida hasta el nuevo tablero de distribución y desplazadas por separado, esta se encuentra con circuitos independientes.

- **ITEM 26.1.34. - SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - EMT,** Esta actividad comprende en la instalación salida + tomacorriente doble monofásica - EMT, incluyendo todos los materiales, componentes y accesorios que se utilizaron son de la mejor calidad, libres de defecto, imperfecciones y alógenos, de fabricación reciente, sin usarse y apropiados para el uso que se pretende. El montaje y la instalación de los sistemas se ejecutó de manera clara y profesional, desarrollándose de acuerdo con las regulaciones y normas actuales. Durante el proceso de instalación de la salida del interruptor sencillo para habilitar los puntos de iluminación de acuerdo a las recomendaciones dadas por la supervisión del contrato y avaladas y aprobadas por la interventoría. Se montarán los interruptores en las cajas rectangulares montadas en la pared correspondiente a las recomendaciones y quedarán debidamente nivelados; todos los conductores quedarán conectados a los tableros, luminarias e interruptores de las aulas del colegio.

- **ITEM 11.2.39. - SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE**, Esta actividad corresponde al suministro, manufactura e instalación de elementos estructurales en metal tales como correas, tensores, vigas, estructuras metálicas, cerchas en secciones en U unidas en pachas y perfiles laminados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra como lo son las tapas de los perfiles, esta instalación incluye las soldaduras, cortes, despuntes de las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje, para poder realizar la instalación de la teja Thermosky, junto con sus elementos de fijación y caballetes, esta intervención se realiza a las aulas que se intervinieron.

- **ITEM 11.2.22. - DESMONTE CANALETA 43/90**, Esta actividad corresponde al desmonte de la cubierta de asbesto Canaleta 43/90 para la cubierta de la institución Educativa, de acuerdo a lo señalado en la programación y presupuestos, se realiza la intervención a la totalidad de las aulas.

**CAPITULO No. 21 - ASEO Y LIMPIEZA:**



Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades contempladas en la programación en capítulo numero 21 Aseo y Limpieza, así:

- **ITEM 21.1.1. - ASEO GENERAL,** Esta actividad se refiere específicamente al aseo y limpieza durante y al finalizar la ejecución de la obra final de la obra, la recolección de este material es proveniente de la intervención a los salones asignados para la intervención en el colegio.

## 5.2. COLEGIO IED PARAISO MIRADOR:

**CAPITULO No. 21 - ASEO Y LIMPIEZA:**

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades contempladas en la programación en capítulo numero 21 Aseo y Limpieza, así:

- **ITEM 21.1.1. - ASEO GENERAL,** Esta actividad se refiere específicamente al aseo y limpieza durante y al finalizar la ejecución de la obra final de la obra, la recolección de este material es proveniente de la intervención a los salones asignados para la intervención en el colegio.

## 5.3. COLEGIO IED LA JOYA:

- **ITEM 1.3.14 - DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.),** Esta actividad comprende la demolición del enchape de piso existente, su remoción, acopio y retiro de las intervenidas, durante este periodo.

- **DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.),** Esta actividad comprende la demolición total de la placa maciza. e=15, su remoción, acopio y retiro del patio de juegos principal, de construcción existente, para poder volver a desarrollar el patio que se encuentra deteriorado, las cuales fue realizada por el contratista de manera manual de acuerdo con las indicaciones y parámetros.

**CAPITULO No. 21 - ASEO Y LIMPIEZA:**

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades contempladas en la programación en capítulo numero 21 Aseo y Limpieza, así:

- **ITEM 21.1.1. - ASEO GENERAL,** Esta actividad se refiere específicamente al aseo y limpieza durante y al finalizar la ejecución de la obra final de la obra, la recolección de este material es proveniente de la intervención a los salones asignados para la intervención en el colegio.



## 5.4. COLEGIO IED RAFAEL URIBE URIBE:

- **ITEM 1.3.13 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO (INC. RETIRO DE SOBR.),** Esta actividad comprende la demolición del pavimento existente, su remoción, acopio y retiro de las intervenidas, durante este periodo.

**CAPITULO No. 21 - ASEO Y LIMPIEZA:**

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades contempladas en la programación en capítulo numero 21 Aseo y Limpieza, así:

- **ITEM 21.1.1. - ASEO GENERAL,** Esta actividad se refiere específicamente al aseo y limpieza durante y al finalizar la ejecución de la obra final de la obra, la recolección de este material es proveniente de la intervención a los salones asignados para la intervención en el colegio.

## 5.5. COLEGIO LOEN DE GREIFF

- **EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL),** Esta actividad corresponde al movimiento de tierras en volúmenes pequeños y a poca profundidad, necesarios para la ejecución y conformación del afirmado que brindara la rigidez a la placa de contrapiso que se realizara. Incluye el corte, carga y retiro de sobrantes.

- **RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación),** Esta actividad corresponde al relleno en material no seleccionado realizados en los sitios señalados dentro del área del patio principal de juegos, el cual se rellena para reconformar el terreno, dejando la pendiente hacia los cárcamos.

- **TUBERIA PVC-L Ø 4" (INC. ACCESORIOS),** Esta actividad se retira de la programación debido a que no se va a ejecutar y a su vez es eliminada en la nueva programación suministrada por el Contratista de Obra el Consorcio PS Ingeniería el día 06 de junio de 2019.



- **ACCESORIO PVC-S Ø 4",** Esta actividad se retira de la programación debido a que no se va a ejecutar y a su vez es eliminada en la nueva programación suministrada por el Contratista de Obra el Consorcio PS Ingeniería el día 06 de junio de 2019.

- **TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto),** Esta actividad se retira de la programación debido a que no se va a ejecutar y a su vez es eliminada en la nueva programación suministrada por el Contratista de Obra el Consorcio PS Ingeniería el día 06 de junio de 2019.

- **TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" (incluye atraque en concreto)**, Esta actividad se incluye por las constantes lluvias en la zona y corresponde al suministro e instalación de la tubería PVC Sanitaria, para la construcción de la línea de conducción desde los baños de los niños hasta las cajas de inspección, que conducen hacia fuera del colegio.

- **CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO),** Esta actividad corresponde a la construcción de la cámara hecha en ladrillo, mezcla, base y cañuela, la cual se instala en las intersecciones de

las líneas de desagüe y colectoras de la red de aguas lluvias y servidas, hasta llevarlas a una caja combinada hacia el exterior.

- **CAJA INSPECCION 100 x 100 x 100 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO),** Esta actividad corresponde a la construcción de la cámara hecha en ladrillo, mezcla, base y cañuela, la cual recibe las aguas lluvias y servidas de la red Hidrosanitaria y estas se combinan en esta caja para poderla vaciar hacia la red exterior.

**CAPITULO No. 21 - ASEO Y LIMPIEZA:**

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades contempladas en la programación en capítulo numero 21 Aseo y Limpieza, así:

- **ITEM 21.1.1. - ASEO GENERAL,** Esta actividad se refiere específicamente al aseo y limpieza durante y al finalizar la ejecución de la obra final de la obra, la recolección de este material es proveniente de la intervención a los salones asignados para la intervención en el colegio.



## 5.6. COLEGIO SANTA BARBARA

- **ACABADO EN DURO-PISO**, Esta actividad comprende en la instalación de pisos en cerámica como lo es el Duro Piso, en los espacios indicados por las Aulas dispuestas por la Coordinación del Colegio, de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas por el proveedor, el cual se realiza la instalación el al aula numero 104.

- **ITEM N.P. 04 - GUARDAESCOBA EN CERAMICA 8 CM,** Esta actividad comprende el ítem y hace referencia al suministro, transporte e instalación de Guardaescoba en Cerámica de 08 cm, el cual es prefabricado y del color del piso sobre el que se instalará, este a su vez incluye la boquilla en látex tipo polvo de grano del mismo color del guarda escoba, la función principal es la de proteger las paredes de los golpes generados por los alumnos del plantel y elementos de aseo, brinda un acabado estético entre el piso y la pared y da armonía por medio de su diseño a las diferentes aulas del plantel educativo, por estar elaborado en cerámica, tiene una mayor resistencia y su color perdura en el tiempo.

- **ITEM 8.3.9. - TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS**, Esta actividad corresponde a la instalación de la tubería eléctrica metálica (E.M.T.) ¾", está diseñada especialmente para la conducción de cables de la Red Eléctricos para la zona de la cocina del colegio, manteniendo el cableado aislado, protegiéndolo contra la humedad que se presenta en esta zona desde su salida hasta el nuevo tablero de distribución y desplazadas por separado, esta se encuentra con circuitos independientes.

- **ITEM 8.4.2. - TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.,** Esta actividad corresponde a la instalación del nuevo tablero de distribución automático de 18 circuitos tipo pesado con puerta y cerradura de cierre, totalizador industrial y barraje, el cual fue instalado y conectado a la Red nueva de acuerdo a revisión por los profesionales del área de la Interventoría, Contratista y S.E.D.



- **ITEM 9.1.1. - FILOS Y DILATACIONES,** Esta actividad comprende construcción de Filos y Dilataciones, a lo que este ítem se refiere es a la realización de filos y dilataciones hecho en mortero en los vértices y aristas resultantes de la intersección entre dos planos de muro, que se requieren para la ejecución de la obra de acuerdo a las descripciones previamente indicadas por la interventoría, estas actividades se realizan en el extremo final o la cara del ancho del muro donde se deben hacer los filos, se instaló por cada cara de este una boquillera con ganchos de hierro arriba y abajo, verificando el plomo de la primera boquillera, esto se realizó con la plomada de nuez en la parte superior del filo, el plomo debe rozar con el filo en la parte inferior de este y se verifico con la escuadra de construcción de 90° rectifico que la segunda boquillera quede a plomo, seguidamente se humedeció con agua la cara del ancho del muro y se aplicó el mortero sobre la cara del ancho del muro a base de palustre y se rellena con el mortero.

**CAPITULO No. 21 - ASEO Y LIMPIEZA:**

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades contempladas en la programación en capítulo numero 21 Aseo y Limpieza, así:

- **ITEM 21.1.1. - ASEO GENERAL,** Esta actividad se refiere específicamente al aseo y limpieza durante y al finalizar la ejecución de la obra final de la obra, la recolección de este material es proveniente de la intervención a los salones asignados para la intervención en el colegio.

## 6. GESTION DE LA INTERVENTORIA

### 6.1. ACTIVIDADES REALIZADAS

Las actividades de la Interventoría están encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompañar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato, en los componentes técnicos, administrativos, financieros, ambiental, contables y jurídicos, para el contrato asignado.

La interventoría, durante la ejecución de los mantenimientos o adecuaciones de los Colegios intervenidos anteriormente nombrados de la Localidad número 19 - Ciudad Bolívar, se verifico el cumplimiento así:

a) Se verificó por parte de la interventoría que el personal propuesto por el CONTRATISTA fue vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestación de servicios, así como su afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral.

b) Se revisó y aprobó la metodología y programación de actividades del CONTRATO DE OBRA. Así mismo el Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos y el flujo de inversión del contrato, presentados por parte del contratista.



Durante la ejecución del contrato objeto de la Interventoría se han tenido en cuenta las siguientes actividades:

a) Se ha hecho el seguimiento al personal y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato.

b) Así como el equipo exigido para la ejecución de los trabajos (Equipos de medición).

c) Se ha programado y coordinado con el CONTRATISTA y LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (S.E.D), las reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato, para desarrollar los Comités Técnicos de Obra o Administrativos.

d) Se ha convocado la realización de comités técnicos semanales para hacer el seguimiento a los diferentes aspectos de obra sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y comunitarios.

e) Se ha realizado seguimiento constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual se ha solicitado informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual.

- Director de Obra (01)
- Arquitecto Residente de Obra (01)
- Asesor Estructural (01)
- Asesor Eléctrico (01)
- Auxiliar Administrativos (01)
- Asesor SISOMA (01)
- Maestro de Obra (03)
- Maestro (02)
- Oficiales de construcción (00)
- Ayudantes de construcción (11)
- Soldadores. (02)
- Asesor Eléctrico (01)
- Oficial eléctrico (01)
- Ayudantes eléctricos (03)

En el presente informe, se incluye el listado del personal que laboró en la obra durante este periodo. En el mismo se indica la fecha de ingreso, EPS, ARL y FONDO DE PENSIONES.



### 6.3. CONTROL DE PERSONAL INTERVENTORIA DE OBRA

El contratista dentro de su metodología ha implementado el manejo de mínimo 4 frentes de trabajo, así:

- Director de Interventoría (01)
- Residente de Interventoría (01)
- Asesor Estructural (01)
- Asesor Eléctrico (01)
- Asesor en Redes Eléctricas, Voz y Datos (01)
- Asesor en Redes Hidrosanitarias, Gas y Red Contra Incendios (01)
- Asesor Ambiental SISOMA (01)
- Profesional de Costos y Presupuestos (01)
- Inspector de Interventoría (01)

En el presente informe, se incluye el listado del personal que laboró en la obra durante este periodo. En el mismo se indica la fecha de ingreso, EPS, ARL y FONDO DE PENSIONES.

## 6.4. INFORMES SEMANALES

Se han realizado los Informes semanales de la ejecución y desarrollo del contrato, los cuales se anexan en el presente informe, junto con su respectivo radicado ante la entidad:

## 6.5. COMITÉS DE SEGUIMIENTO

27 informe Semanal - del 18 al 24 de noviembre de 2019 (Radicado No. E-2019-183880)
28 informe Semanal - del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2019 (Radicado No. E-2019-187716)
29 informe Semanal - del 02 al 08 de diciembre de 2019 (Radicado No. E-2019-191219)
30 informe Semanal - del 09 al 15 de diciembre de 2019 (Radicado No. E-2019-194379)

Se programaron y coordinaron comités de seguimiento, se levantaron y firmaron las actas respectivas, las cuales se anexan en el presente informe. En la siguiente tabla se hace un resumen de las actas de comité del periodo.



| ACTA DE COMITÉ SEGUIMIENTO No. | FECHA | OBJETO |
|---|---|---|
| 38 | 2019/11/20 | Colegio Minuto de Buenos Aires Sede A y B |
| 39 | 2019/11/20 | Comité de Obra en Colegios Ciudad Bolívar |
| 40 | 2019/11/26 | Colegio Santa Barbara REDP |
| 41 | 2019/11/26 | Colegio Sotavento REDP |
| 42 | 2019/11/26 | Comité oficina Interventoría |

Así mismo se realizó la respectiva acta de inicio de los colegios asignados en la adición No. 2, de las cuales se realizaron la respectiva acta de Inicio las cuales se relacionan a continuación.

| ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES | | |
|---|---|---|
| SEGUIMIENTO N° | FECHA | OBJETO |
| 43 | 2019/12/03 | Secretaria de educación Adición No. 3 |
| 44 | 2019/12/12 | Recorrido colegios ciudad Bolívar G9 |



Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
**E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C**

## 7.0. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría evidencia la presencia del Profesional SISOMA, el cual ha realizado las actividades correspondientes y revisa el personal continuamente respecto a su seguridad, integridad y responsabilidad de las adecuaciones y mantenimientos en los diferentes Colegios de la Localidad No. 19 ciudad Bolívar – Grupo No. 09.

- Por parte de la Interventoría se verifica el ingreso de los trabajadores a quienes se les realizaron los exámenes ocupacionales, su respectiva inducción en seguridad y reglamento interno de la empresa.

- Las adecuaciones y los mantenimientos que se han venido desarrollando en las Instituciones Educativas Distritales como son: Paraíso Mirador, Sotavento, Santa Barbara y la Joya el Contratista no ha dejado de realizar las actividades de cada colegio, las cuales se ven reflejadas en la programación.

- En general, el Contratista PS Ingeniería está cumpliendo con un buen manejo administrativo y de obra, ha respondido oportunamente a las directrices y sugerencias dadas por la Interventoría y el apoyo a la supervisión del contrato, lo cual ha ocasionado que los atrasos puntuales han sido leves en las instituciones educativas, no se ven reflejados en el consolidado y no afectan los porcentajes del valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente versus el valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.



- Con respeto al inicio de los mantenimientos y adecuaciones de las obras, se cuenta con actividades en campo de los cuatro colegios como son: Paraíso Mirador, Sotavento, Santa Barbara y la Joya

## 8.0. REGISTRO FOTOGRAFICO



Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
**E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C**

## 8.1. IED Sotavento

| SEMANA N° | 27 | DEL | 18-nov-19 | AL | 24-nov-19 |
|---|---|---|---|---|---|

**7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA No. 27**

COLEGIO SOTAVENTO



| | | |
|---|---|---|
| Desmonte de cielo raso en salones del segundo piso | Desmonte de cielo raso en salones del segundo piso | Desmonte de cielo raso en salones del segundo piso |
| Desmonte de cielo raso en salones del segundo piso | Desmonte de cielo raso tipo PVC en pasillo principal del segundo piso | Desmonte de cielo raso tipo PVC en pasillo principal del segundo piso |
| Acopio de material de desmonte del cielo raso | Acopio de material de desmonte del cielo raso | Instalación de tubería para tomas electricos en la tarima |



Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
**E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C**


| SEMANA N° | 28 | DEL | 25-nov-19 | AL | 01-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

**7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA No. 28**


COLEGIO SOTAVENTO



Desmonte de cielo raso en biblioteca e instalacion de tubería EMT



Desmonte de cielo raso en biblioteca e instalacion de tubería EMT



Instalacion de tubería EMT en zona administrativa




Desmonte de cielo raso en zona administrativa e instalacion de tubería EMT



Instalacion de tubería EMT en biblioteca



Instalacion de tubería EMT en biblioteca



Actividad de cableado para tomas electricos en tanima



Actividad de cableado para tomas electricos en tanima



Desmonte de lamparas existentes (antiguas) en el primer piso

| SEMANA Nº | 29 | DEL | 02-dic-19 | AL | 06-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

**7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA No. 29**

COLEGIO SOTAVENTO


Instalacion de tuberia EMT en biblioteca y zona administrativa


Instalacion de tuberia EMT en biblioteca y zona administrativa


Instalacion de tuberia EMT en biblioteca y zona administrativa


Instalacion de tuberia EMT en biblioteca y zona administrativa


Instalacion de tuberia EMT en biblioteca y zona administrativa


Instalacion de tuberia EMT en biblioteca y zona administrativa


Instalacion de tuberia EMT en biblioteca y zona administrativa


Instalacion de tuberia EMT en biblioteca y zona administrativa


Instalacion de tuberia EMT en biblioteca y zona administrativa



## 8.2. Colegio Paraíso Mirador

| SEMANA Nº | 27 | DEL | 18-nov-19 | AL | 24-nov-19 |
|---|---|---|---|---|---|

COLEGIO PARAISO MIRADOR



Limpieza y ubicación de sillas en el patio de acceso al colegio



Limpieza y ubicación de sillas en el patio central



Limpieza y ubicación de sillas en el patio central



Ubicación de tubos prefabricados en el perímetro del patio central



Ubicación de tubos prefabricados en el perímetro del patio central



Ubicación de tubos prefabricados en el perímetro del patio central



Limpieza y ubicación de sillas en el patio central



Retiro de material de escombros



Retiro de material de escombros



Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
**E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C**

## 8.3. Colegio La Joya.

| SEMANA Nº | 27 | DEL | 18-nov-19 | AL | 24-nov-19 |
|---|---|---|---|---|---|

COLEGIO LA JOYA



Demolición de piso en bedoné



Demolición de piso en bedoné




Demolición de piso en bedoné



Demolición de piso en bedoné



Demolición de piso en bedoné, placa maciza y alistado de piso



Demolición de piso en bedoné, placa maciza y alistado de piso



Demolición de placa maciza y alistado de piso



Demolición de placa maciza y alistado de piso



Demolición de placa maciza y alistado de piso



Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
**E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C**

| SEMANA N° | 28 | DEL | 25-nov-19 | AL | 01-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

COLEGIO LA JOYA



| | | |
|---|---|---|
| Demolición de piso en baldosín, placa maciza y alistado de piso | Demolición de piso en baldosín, placa maciza y alistado de piso | Demolición de piso en baldosín, placa maciza y alistado de piso |
| Demolición de piso en baldosín, placa maciza y alistado de piso | Acopio de escombros de demolición | Acopio de escombros de demolición |
| Demolición de piso en baldosín, placa maciza y alistado de piso | Demolición de piso en baldosín, placa maciza y alistado de piso | Retiro de material de demolición |



Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
**E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C**

| SEMANA N° | 29 | DEL | 02-dic-19 | AL | 08-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

COLEGIO LA JOYA



prueba de compactamiento de terreno estudio de granulometria y plasticidad | prueba de compactamiento de terreno estudio de granulometria y plasticidad | prueba de compactamiento de terreno estudio de granulometria y plasticidad

prueba de compactamiento de terreno estudio de granulometria y plasticidad | prueba de compactamiento de terreno estudio de granulometria y plasticidad | prueba de compactamiento de terreno estudio de granulometria y plasticidad

prueba de compactamiento de terreno estudio de granulometria y plasticidad | prueba de compactamiento de terreno estudio de granulometria y plasticidad | prueba de compactamiento de terreno estudio de granulometria y plasticidad



Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
**E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C**

## 8.4. Colegio Santa Barbara

| SEMANA Nº | 27 | DEL | 18-nov-19 | AL | 24-nov-19 |
|---|---|---|---|---|---|

COLEGIO SANTA BARBARA



Labor de pintura sobre estructura metalica previamente instalada



Instalacion de teja termo sky en los salones B y C



Instalacion de teja termo sky en los salones B y C



Desmonte de canaleta 7.50 y cielo razo en el salon A



Instalacion de estructura metalica en el bloque administrativo



Instalacion de estructura metalica en el sala de profesores



Instalacion de estructura metalica en el bloque administrativo



Labor de acabado en estuco en los filos en vanos de puertas ventanas, muros internos y fachadas de los salones



Ubicacion de puntos para aliviado de piso en los salones G y H



Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
**E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C**

| SEMANA N° | 28 | DEL | 25-nov-19 | AL | 01-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

COLEGIO SANTA BARBARA



| | | |
|---|---|---|
| Instalación de estructura metalica en el bloque administrativo | Instalación de estructura metalica en el bloque administrativo | Instalación de estructura metalica en pasillo |
| Labor de pintura sobre estructura metalica previamente instalada | Labor de acabado en estuco en los filos en vanos de puertas ventanas, muros internos y fachadas de los salones | Labor de acabado en estuco en los filos en vanos de puertas ventanas, muros internos y fachadas de los salones |
| Ubicación de puntos, paredes y malla electrosoldada para alistado de piso en los salones C, D, E, y F | Alistado de piso en los salones C, D, E, y F | Alistado de piso en los salones C, D, E, y F |



Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
**E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C**

| SEMANA Nº | 29 | DEL | 02-dic-19 | AL | 08-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

COLEGIO SANTA BARBARA




Instalación de estructura metalica en el aula de sistemas



Labor de pintura sobre estructura metalica



Labor de acabado en estuco en los tres en vanos de puertas ventanas, muros internos y fachadas de los salones



Alistado de piso en el aula A



Alistado de piso en el aula B



Instalacion de superboard sobre los muros divisorios de los salones



Actividad de terminación de acabo en pintura del bloque administrativo



Instalación de duro piso en el salon H



Instalación de tuberia emt en los salones E y F



Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
**E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C**

## 8.5. Colegio Rafael Uribe Uribe

| SEMANA Nº | 28 | DEL | 25-nov-19 | AL | 01-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|


COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE



| | | |
|---|---|---|
| Demolicion de capa asfaltica de la cancha | Demolicion de capa asfaltica de la cancha | Demolicion de capa asfaltica de la cancha |
| Demolicion de capa asfaltica de la cancha | Demolicion de capa asfaltica de la cancha | Demolicion de capa asfaltica de la cancha |
| Demolicion de capa asfaltica de la cancha | Demolicion de capa asfaltica de la cancha | Demolicion de capa asfaltica de la cancha |

| SEMANA N° | 23 | DEL | 02-dic-19 | AL | 06-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE



Demolición de capa asfaltica de la cancha



Demolición de capa asfaltica de la cancha



Demolición de capa asfaltica de la cancha



Demolición de capa asfaltica de la cancha



Retiro de escombros de demolición



Retiro de escombros de demolición



Retiro de escombros de demolición



Retiro de escombros de demolición



Retiro de escombros de demolición



Calle 120A # 7 – 36 Oficina 802 Teléfono (571) 245 61 44
**E-mail: gerencia@andresmartinez.com.co Bogotá D.C**

## 8.6. Colegio León de Greiff

| SEMANA Nº | 29 | DEL | 02-dic-19 | AL | 08-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

COLEGIO LEON DE GREIFF



## 9.0. BITACORA DE OBRA

Miercoles 13 y Jueves 14 de Nov. de 2019 - Salvando.

Se retoman trabajos en el cuarto técnico para conexiones de circuitos y breakers.

Ricardo Hernandez

Viernes 15 y Sabado 16 de Nov. de 2019.

Se realizan conexiones, tendido de tuberias en la zona bajo el policarbonato, para ubicar 3 tom dobles y sobre los muros para la ubicación e instalac de 3 Reflectores Led de 50W.

Ricardo Hernandez

Lunes 18 y Martes 19 de NOV/2019

Se realize cableado en la zona del policarbonato y se instalan aparatos y Reflectores Led

Ricardo Hernandez

Miercoles 20 y Jueves 21 de NOV./2019

Se inician trabajos de desmonte de cielo raso de los 2 primeros salones del 2º piso, igualmen se realize desmonte de lamparas existentes

Lunes 25 y Martes de Noviembre 2019.

Se continúa con labores de desmonte de cielo raso y desmonte de instalaciones eléctricas, se realiza un cerramiento en cinta y columbinas en un area del patio principal, para acopio de desmonte

Nov. 25 y 26 de 2019.

Prosiguen labores de desmonte de instalaciones eléctricas existentes, otra cuadrilla realiza la acometida desde el tablero principal hasta la tarima donde se instalaran 6 puntos de tomas.

Nov. 26, 27, 28, 29 y 30 de 2019.

En estas fechas se termina con labores de desmonte electricos y se realiza el desmonte del cielo raso existente en corredores del segundo piso.
Se realiza el cableado de los puntos de tomas de la tarima ubicada en el patio principal.

Lunes 2 y Martes 3 de Dic. de 2019.

Se inician Labores de tendido de tubería EMT. desde el punto de acceso vertical en los baños, hacia el corredor del 2º piso y accediendo a la zona de Administración.

Dmg de CCD

Miercoles 4 y Jueves 5 de Dic de 2019

En conjunto con la Interventoría se toma la decisión de iniciar labores de desmontes e instalación de tubería EMT en la zona Administrativa del 2º piso se realiza el replanteo y se inician labores en la zona Administrativa.

Dmg de CCD

Viernes 6 y Sabado 7 de Diciembre de 2019.

Se continua con labores de tendido de tubería EMT en la zona de Administración

Dmg de CCD

Lunes 9 y martes 10 de diciembre de 2019

- Se inician labores de desmonte de canaleta 43/90 y ubicación de los elementos productos del desmonte en puntos estratégicos para facilitar su disposición.
- Se continuan labores eléctricas de tendido de tubería

Miercoles 11, jueves 12, viernes 13 y Sábado 14 de diciembre.

- Se inician labores de instalación de estructura metálica, en especial el tendido de correas soportadas en estructura existente bajo las especificaciones técnicas del equipo estructural.
- Se instalan cajas para puntos de luminarias.

Domingo 15 y lunes 16 de diciembre

- Se continuan con labores de montaje de estructura metálica
- Se inician labores de instalacion de luminarias

Martes 17, miércoles 18 y jueves 19 de diciembre

- Se continuan con labores de montaje de estructura metálica.
- Se continuan labores de instalación de luminarias
- Se inician labores de instalación de teja thermosky

Miercoles 20 y Jueves 21 de nov. / 2019

Luego de retirar el panel se encuentran pequeñas fisuras en los muros y se procede a repararlas con mortero, se concluye demolición de pisos y retiro y disposición de escombros

Ricardo Hernandez

viernes 22 y sabado 23 de nov 2019
- se continuan actividades de instalación de estructura metalica sobre el bloque administrativo
- de igual forma continuan labores de estuco y aplicación de pisos

Ricardo Hernandez

lunes 25 y martes 26 de noviembre 2019
- se realiza la instalacion de estructura metalica en el salon A, coordinacion, sala de profesores, Baño de profesores y baño damas
- Se realiza el alistado de piso en el salon G y H
- continua labor de estuco en los salones C, D, E, F, G, H
- continua labor de pintura sobre estructura metalica
- Ricardo Hernandez

Miercoles 27 y Jueves 28 de Noviembre 2019
- continua instalacion de Superboard en los salones G y H
- Se realiza el alistado de piso en el salon D
- Se realiza el demonte de marcos metalicos de las ventanas Portones de los salones
- Se instalo la estructura metalica sobre el pasillo

viernes 29 y sabado 30 de noviembre 2019

- se realiza alistado de piso en el salon C (se funde)
- continuan labores de estuco sobre muros y super Board en los salones G y H

Ricardo Hernandez

lunes 2 de diciembre y martes 3 de diciembre 2019

- se realiza desmonte de concreto 7 y 9 de ambos lados del aula de informatica y se inicia instalacion de estructura metalica para la cubierta
- se realiza el alistado de piso en el aula A, cocina y sala de Profesores
- se realiza la ubicacion de puntos, malla electro soldada y rondas para alistado de piso en el aula B
- continuan labores de estuco en el aula E, F, G y H y se realiza instalacion de superboard en las aulas D, E, F

Ricardo Hernandez

miercoles 4 de diciembre y jueves 5 de diciembre

- se funde el alistado de piso del salon B
- continuan labores de estuco e instalacion de superboard
- se inicia instalacion de piso duro en el salon H
- continuan labores de instalacion de estructura metalica en el aula de sistemas

Ricardo Hernandez

viernes 6 de diciembre y sabado 7 de diciembre

- se realiza rampa en concreto y se continua con instalacion de piso en el salon G, se realiza remocion de acabados en pintura de los muros del bloque administrativo
- se realizan cabezales de concreto para plintos de anclaje del

viernes 6 y sabado 7 de diciembre
- continuan labores de estuco e instalacion de superboard
- inicia instalacion de tuberia emt en el aula F

Ricardo Hernandez

lunes 9 de diciembre del 2019
- se realiza la instalacion de guarda escobas en el salon H
- se realiza instalacion de tuberia emt en los salones D y F
- continuan labores de estucado en el salon D y continua instalacion de superboard en los salones B y C

Ricardo Hernandez

martes 10 de diciembre
- continua instalacion de duro piso en el salon G
- se realiza la instalacion de tuberia emt en el salon H
- continua labores de estuco en el salon B y C
- continua instalacion de superboard

Ricardo Hernandez

miercoles 11 de diciembre
- se finaliza instalacion de duro Piso y guarda escoba en el salon G
- continua labor de estuco en todos salones C, D, E
- se realiza labor de limpieza

Ricardo Hernandez

Jueves 12 y Viernes 13 de diciembre
- continuan labores de estuco en los salones B y C
- continua instalacion de duro piso en los salones E y F

sabado 14 y lunes 16 de diciembre

- continuan labores de estuco en las aulas y se realiza actividad de pañete en el bloque administrativo
- continua la instalacion de dos pisos y guarda escobas
- se instala tablero electrico en vigilancia.

Ricardo Hernandez

Martes 17 de diciembre

- continuan labores de estuco en los salones y se realiza instalacion de superboard en el Aula A y ordinarios
- se realiza actividad de pañete en los muros del cuarto de vigilancia y pasillo (muros exteriores)
- se realiza instalacion de tuberia emt en el aula C y se inicia en coordinarios, de igual forma en el frente de los salones

Ricardo Hernandez

Miercoles 18 de diciembre

- Continuan labores de estuco en salones y pañete en áreas exteriores
- Se realiza instalación de lámparas en aulas B, C, D, E, F, G y H,
- Se comienza instalación de piso en aulas B y C
- Comienzan labores de pintura en aulas F, G y H

Jueves 19 de diciembre

- Se continua con la instalación de luminarias en aulas
- Se comienza con labores de pintura en áreas exteriores
- Se procede a instalar piso en aula A y áreas administ

de [illegible]

- Operarios inician trabajos de demolición de piso en granito de marmol Salon autorizado para prueba piloto.
Se evidencia placa de concreto en mal estado, Se procede a realizar demolicion completa de la placa Area Salon = 78.37 m² Altura de la Placa = 15 cm.

Ricardo Hernandez

20 de Noviembre de 2019.
Se continuan labores de demolición en el salon indicado 5 Operarios y 2 Retomartillos.
Se procede a retirar escombros, al patio Parqueadero.

Ricardo Hernandez

21 de Noviembre de 2019.
Se continuan labores de demolición 5 operarios y 2 Retomartillos.
Se trabaja medio día. PARO NACIONAL.

Ricardo Hernandez

22 al 24 de Noviembre de 2019.
No se trabaja por motivos del PARO NACIONAL y por la seguridad del personal

Ricardo Hernandez

25 de Noviembre de 2019.
Se continuan trabajos 5 Operarios y 2 Rotomartillos. Demolición de Placa y Retiro de Material.
Ricardo Hernandez Residente

26 de Noviembre de 2019.
Se continuan trabajos 5 Operarios y 2 Rotomartillos. Demolición de Placa y Retiro de Material. en obra.

Ricardo Hernandez Residente

Mar 27 y 28 de 2019

Se continúa con Labores de demolición de placa en concreto y se realiza retiro del material de demolición y acopio en zonas para su posterior disposición.

Residente

Viernes 29 y Sabado 30 de Nov./2019

Se continúan Labores de demolición de placa y se procede al retiro y disposición final de escombros en la demolición de placa sobre muros encontramos tubería eléctrica y de agua potable. la cual se hace necesario reemplazar posteriormente

Lunes 2 y Martes 3 de Dic. de 2019

Para verificar el estado de la base de Recebo compactado existente, en conjunto con la interventoría y la supervisión se solicita una prueba de proctor.

Ing. de Cim A.
Residente

Miércoles 4, Jueves 5 de Dic de 2019

El laboratorio designado y certificado, envía un funcionario para realizar las pruebas solicitadas. Quedamos en espera de resultados para proceder según indicaciones.

Ing de Cim A
Residente

Lunes 9 de Diciembre de 2019.

La interventoría y la supervisión autorizan comenzar la demolición del 2º Salón, para demolición de placa de concreto existente.

Ing de Cim A.

Martes 10 de diciembre de 2019

Se procede a realizar el retiro de 0.30 metros

Miércoles 11 de diciembre

Se continuan las labores de retiro del material existente producto de la excavacion de 0,30 m de recebo en cada una de las aulas.

Jueves 12, Viernes 13 y Sabado 14 de diciembre

Se procede a hacer el relleno con recebo a la altura de la excavación realizada, al igual que el pilotaje de puntos estabilizantes con cal y posterior protegida del material instalado

Lunes 16 y Martes 17 de diciembre

Se inician labores de fundida de placa con un espesor de 12 centimetros en concreto de 3000 PSI con acero de refuerzo y debidamente dilatada bajo la supervisión conjunto de interventoría

Miércoles 18 de diciembre

- Se procede a labores de fraguado de las placas

Noviembre 27 de 2019. Rafael Uribe

Residente, Interventor, Maestro de Obra

Inicio de obra: Se realiza en compañía con la interventoría el replanteo del área a intervenir. Se determina el mejor proceso constructivo y en aras de agilizar los trabajos, se realizará primero la demolición de placa existente en asfalto para poder analizar el estado actual de la placa base.

Residente

Nov 27, Nov 28 de 2019.

Residente, Interventor, Maestro, 2 cuadrillas de obra civil

Se inician trabajos de demolición de la placa de asfalto existente, previo a esta actividad se delimita el área con cinta y cadenas plásticas

Residente

Sábado 30 de Nov. de 2019.

Se continúan labores de demolición de placa de asfalto y acopio de material

Residente

Lunes 2 y Martes 3 de Dic de 2019.

Residente, Interventor, Maestro, 2 cuadrillas

Se continúan actividades de Demolición de placa

Miercoles 4 y Jueves 5 de Diciembre de 2019

Se continuan Labores de Demolición y se procede igualmente al retiro de las 2 primeras viajes de escombros.

Residente.

Viernes 6 y Sabado 7 de Diciembre de 2019
Residente, Interventor, Maestro, 2 cuadrillas.

Se despeja la zona demolida con el cargue de 2 viajes mas de escombros y se procede a la demolición del área de placa restante.

Residente

Lunes 9 de Dic de 2019
Residente, Interventor, Maestro, 2 cuadrillas.
Se finalizan Labores de demolición y se hace el trasiego en carretilla hasta la zona de parqueo exterior y se cargan 3 viajes de Escombros.
Se realiza Aseo a la Zona intervenida

Residente.

Jueves 16 de diciembre de 2014

Se realizan 3 sondeos para la verificación del estado del recebo y la estratificación existente a 3 metros de profundidad de área a intervenir con el fin de tomar las acciones pertinentes para garantizar la ejecución de la obra que compete la construcción de la concha.

Residente

## ANEXO No. 01
## INFORME DE INTERVENTORÍA AMBIENTAL 05

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. **CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.881169, GRUPO 9.** |
| **ENTIDAD:** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN |
| **DOCUMENTO:** | INFORME DE INTERVENTORÍA AMBIENTAL |
| **FECHA:** | Diciembre 19 DE 2019 |



**REVISIONES AL DOCUMENTO: VERSION No. 1**

| Acción | Nombre | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| Elaboración | Ing. Julián Ricardo Agudelo<br>Especialista Ambiental | | 19-12-19 |
| Revisión | xxxxxxxxxxxxxxxxx | | 19-12-19 |



Calle 120A No. 7 - 36 Of. 802 PBX (571) 7121329 Bogotá - Colombia
cointerambiente2018@gmail.com

**INFORME INTERVENTORIA AMBIENTAL 7**
**ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.**

**CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.881169, GRUPO 9 AGOSTO DE 2019**



**59**


Calle 120A No. 7 - 36 Of. 802 PBX (571) 7121329 Bogotá - Colombia
cointerambiente2018@gmail.com

## TABLA DE CONTENIDO

**INTRODUCCIÓN** 5
**OBJETIVO** 5
**ALCANCE** 5
**CAPITULO 1** 6
1.1 RESUMEN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES EJECUTADAS Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EMPLEADO
1.1.1 Manejo de materiales e insumos 6
1,1,2 Manejo de residuos sólidos convencionales 8
1.1.3 Manejo de residuos sólidos de demolición y construcción RCD 9
1.1.4 Manejo de residuos peligrosos y especiales 10
1.1.5 Manejo de sustancias químicas 10
1.1.6 Manejo y uso eficiente de agua 10
1.1.7 Manejo y control de emisiones atmosféricas 11
1.1.8 Manejo de fauna, flora y paisaje 13
1.1.9 Manejo publicidad exterior visual 13
1.1.10 Cronograma de capacitaciones ambientales 13
1.1.11 Orden y aseo en obra 15
1.1.12 Procedimiento de respuestas a visitas y requerimientos de la Autoridad Ambiental y de la secretaria de educación. 16
1.2 CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS EXPUESTAS EN LAS FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL 16
**CAPITULO 2** 18
**MANEJO AMBIENTAL EN OBRA** 18
2.1. ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL 18
2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES CONTRACTUALES 18
**CAPITULO 3** 19
**ACCIONES DE LA INTERVENTORÍA AMBIENTAL** 19

**60**



Calle 120A No. 7 - 36 Of. 802 PBX (571) 7121329 Bogotá - Colombia
cointerambiente2018@gmail.com

## Listado de Fotografías

**Fotografía 1:** Acopio de material en patio.
**Fotografía 2:** Acopio de material en patio.
**Fotografía 3:** Acopio de material en patio.
**Fotografía 4:** Mezcla de cemento en obra.
**Fotografía 5:** Segregación de residuos sólidos convencionales.
**Fotografía 6:** Punto ecológico.
**Fotografía 7:** Empresa prestadora de servicio público de aseo Manejo de residuos.
**Fotografía 8:** Almacenamiento de RCD´s en obra.
**Fotografía 9:** Cerramiento de obra y cubrimiento.
**Fotografía 10:** Humectación de superficies.
**Fotografía 11:** Cubrimiento de granulares finos.
**Fotografía 12:** Limpieza en vías de acceso.
**Fotografía 13:** Orden y aseo en frente de trabajo.

## Lista de Anexos

**Anexo 1:** Documentos proveedores
**Anexo 2:** Residuos convencionales
**Anexo 4:** Sumideros -Capacitación uso eficiente de agua
**Anexo 5:** Reporte RCD
**Anexo 6:** Manejo de Volquetas
**Anexo 7:** Orden y Aseo
**Anexo 8:** Documentos vehículo transportador RCD
**Anexo 9:** Inducción y capacitación Ambiental

**61**



Calle 120A No. 7 - 36 Of. 802 PBX (571) 7121329 Bogotá - Colombia
cointerambiente2018@gmail.com

## INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las funciones de Interventoría, adquiridas a través del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.881169 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORESESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DEATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO y a las actividades ambientales establecidas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado para el proyecto se somete a consideración de la Secretaría de Educación de Bogotá, el Informe Mensual de Interventoría Ambiental número 7, correspondiente al periodo comprendido entre el 20 de noviembre y el 19 de diciembre de 2019.

A continuación, se describen las principales actividades constructivas realizadas en la Construcción del Centro de Fauna y Flora Silvestre en la Ciudad de Bogotá (CRRFFS) en el periodo de la referencia:

- Trabajos preliminares en obra
- Demolición de pisos
- Desmonte de cubierta

62

## OBJETIVO

Hacer seguimiento a todas las actividades del proyecto que se encuentran en etapa de ejecución para dar cumplimiento a los requisitos ambientales legales aplicables mediante la puesta en marcha de medidas de manejo que permitan la prevención, mitigación corrección y/o compensación de cualquier tipo de afectación ambiental.

## ALCANCE

Realizar el seguimiento de la implementación del Plan de Manejo Ambiental y sus respectivas fichas ambientales, para el periodo comprendido entre el 20 de noviembre y el 19 de diciembre de 2019 en el marco de la ejecución del contrato de obra N° CO1.PCCNTR.881169



Calle 120A No. 7 - 36 Of. 802 PBX (571) 7121329 Bogotá - Colombia
cointerambiente2018@gmail.com

## CAPÍTULO 1

A continuación, se citan las actividades ejecutadas el procedimiento constructivo durante el periodo de referencia del presente informe y se hace énfasis en las actividades ejecutadas por la interventoría a fin de corroborar su correcta implementación.

### 1.1 RESUMEN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES EJECUTADAS Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EMPLEADO

#### 1.1.1 Manejo de materiales e insumos

Datos de proveedores

| N° | MATERIAL | CANTIDAD (M3) | LUGAR DE OBTENCIÓN | SOPORTE LEGALIDAD SITIO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | GRAVILLA | 7 | CONSTRITURAR | VER ANEXO 1 - A |
| 02 | ARENA | 14 | CONSTRITURAR | VER ANEXO 1 - A |

63

- Acopio de materiales e insumos

- Acopio de materiales e insumos

Para el periodo del 20 de noviembre al 19 de diciembre de 2019, se recibieron (7) $m^3$ de gravilla y (14) $m^3$ de arena; provenientes de CONSTRUCTODO SAS (**VER ANEXO 1 DOCUMENTOS PROOVEDORES – A**). El anterior proveedor cuenta con los documentos certificados donde obtiene el material de construcción. A continuación, se presentan los registros fotográficos del acopio de los materiales de construcción en los frentes de obra donde fueron utilizados.



**Fotografía 1: Acopio de material**
Colegio Santa Bárbara.
Acopio de materiales



Calle 120A No. 7 - 36 Of. 802 PBX (571) 7121329 Bogotá - Colombia
cointerambiente2018@gmail.com



**Fotografía 2: Acopio de material en patio**
Colegio León de Greiff.
Acopio de materiales



**Fotografía 3: Acopio de material en patio**
Colegio Sotavento.
Acopio de materiales





**Fotografía 4: Mezcla de cemento en obra**
Acopio de materiales.



Calle 120A No. 7 - 36 Of. 802 PBX (571) 7121329 Bogotá - Colombia
cointerambiente2018@gmail.com

- Acopio de sustancias químicas

Durante el periodo del presente informe, no se utilizaron sustancias químicas por lo que no se destinó ningún lugar para su almacenamiento.

### 1.1.2 Manejo de residuos sólidos convencionales

Durante el desarrollo de las actividades constructivas del sexto periodo, se generaron residuos sólidos convencionales en todos los frentes de obra. Los residuos sólidos provenientes de los tres frentes activos fueron almacenados en los puntos ecológicos respectivos y entregados a la empresa prestadora del servicio de recolección de residuos de la localidad – LIME.



**Fotografía 5: Segregación de Residuos Sólidos Convencionales**
Colegio Santa Bárbara
Manejo de residuos






**Fotografía 6: Punto ecológico**
Colegio Sotavento, León de Greiff
Manejo de residuos


Calle 120A No. 7 - 36 Of. 802 PBX (571) 7121329 Bogotá - Colombia
cointerambiente2018@gmail.com



**Fotografía 7:**
LIME – Empresa prestadora de servicio público de aseo
Manejo de residuos

### 1.1.3 Manejo de residuos sólidos de demolición y construcción RCD

Creado el PIN ambiental bajo número SDA17072 y seleccionado el vehículo trasportador autorizado con PIN 1233 y placa AEA728 **(VER ANEXO 8 Documentos Vehículo transportador)** la interventoría del proyecto procede a verificar la información contenida en el informe de generación y reutilización de RCD en obra teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por la supervisora ambiental de la Secretaria de Educación con el fin de subir el reporte al aplicativo web de la Secretaria Distrital de Ambiente.

66

Es importante resaltar que el informe de generación y reutilización de RCD´s en obra se actualiza mes vencido en el aplicativo Web de la Secretaria de Ambiente, por lo anterior y para el presente informe se adjuntan los anexos y soportes respectivos para el reporte correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre del 2019. **VER ANEXO 5 Reporte RCD-A.**

A continuación, se presentan un cuadro donde se relacionan los datos para el quinto reporte del mes de septiembre.

| Disposición final | Tipo de material | Volumen |
|---|---|---|
| (CEMEX La Fiscala) | Material de demolición | 70 m3 |
| Residuos reutilizados en obra | Residuos sólidos metálicos | 0 m3 |



Calle 120A No. 7 - 36 Of. 802 PBX (571) 7121329 Bogotá - Colombia
cointerambiente2018@gmail.com







**Fotografía 8: Almacenamiento de RCD´s en obra**
Colegio Santa Bárbara, Sotavento y Paraíso mirador.



### 1.1.4 Manejo de residuos peligrosos y especiales

Se realiza la disposición final en el mes de octubre de 3650 Kg con la empresa ECOLSOS SAS, empresa especializada para la gestión integral de toda clase de residuos peligrosos.

### 1.1.5 Manejo de sustancias químicas

Durante este periodo no se utilizaron sustancias químicas en los frentes de obra.

### 1.1.6 Manejo y uso eficiente de agua

Teniendo en cuenta el cronograma presentado por el contratista, referente al programa de capacitaciones a implementar durante el desarrollo del proyecto el contratista continúa dando charlas a los integrantes de los frentes de obra activos sobre el uso y ahorro eficientes de agua en el momento de implementar las actividades constructivas propias del proyecto. **(VER ANEXO 4 SUMIDEROS - CAPACITACION USO EFICIENTE AGUA – A).** Por otro lado, el contratista realiza el inventario de los sumideros adyacentes a los frentes de obra y se verifica la necesidad de hacerles mantenimiento preventivo a fin de evitar su colmatación por presencia de material que probablemente pueda provenir de la obra. **(VER ANEXO 4 SUMIDEROS - CAPACITACION USO EFICIENTE AGUA – B).** La interventoría logra evidenciar la ejecución de esta actividad tras verificar la veracidad de los soportes que el contratista envía y que reposan en los diferentes frentes de obra.




Calle 120A No. 7 - 36 Of. 802 PBX (571) 7121329 Bogotá - Colombia
cointerambiente2018@gmail.com

Durante el desarrollo de las actividades propias del proyecto se recomienda que el contratista verifique que las redes hidráulicas efectivamente conduzcan el agua residual domestica generada en el proyecto a la red de alcantarillado público a través de las unidades sanitarias ya existentes en los colegios donde se lleva a cabo el proyecto.

### 1.1.7 Manejo y control de emisiones atmosféricas

- Cerramiento de obra

Se desarrolla mantenimiento del cerramiento perimetral en los frentes de obra activos correspondientes al periodo de seguimiento del presente reporte. El contratista sigue implementando de manera eficiente el cerramiento estipulado en las medidas de manejo ambiental correspondiente a este acápite.




**Fotografía 09: cerramiento de obra y cubrimiento**
Colegio Santa Bárbara, Sotavento.
Manejo y control de emisiones atmosféricas.



- Humectación de superficies desprovistas de acabados

Durante la ejecución de las actividades propias del proyecto el contratista coordina la aspersión de superficies con el fin de evitar la aspersión del material particulado en la actividad.



**Fotografía 10: Humectación de superficies**
Colegio Santa Bárbara.
Humectación de superficies desprovistas de acabados.



Calle 120A No. 7 - 36 Of. 802 PBX (571) 7121329 Bogotá - Colombia
cointerambiente2018@gmail.com

- Corte de adoquín y prefabricados

En el presente periodo no se realizó cortes de adoquín ni prefabricados.

- Cubrimientos de granulares finos

El contratista continúa implementando el cubrimiento superficial del material granular que se utiliza en obra con el fin de evitar aspersión de material particulado por acción eólica.



**Fotografía 11: Cubrimiento de granulares finos**
Colegio Santa Bárbara, León de Greiff.



- Limpieza de vías de acceso

Se implementan actividades de limpieza en las vías adyacentes a los colegios donde se ejecutan actividades de desmonte y de disposición de residuos sólidos de construcción y demolición.



**Fotografía 12: Limpieza en vías de acceso**
Colegio La Joya, Santa Bárbara.



Calle 120A No. 7 - 36 Of. 802 PBX (571) 7121329 Bogotá - Colombia
cointerambiente2018@gmail.com

- Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

El especialista ambiental periódicamente verifica a través del formato de seguimiento preoperacional que los vehículos que transportan los residuos sólidos de demolición y construcción generados en obra, cumplan con los requisitos mínimos establecidos con el fin de evitar la ocasión de algún tipo de impacto ambiental, siguiendo lo estipulado en la ficha de manejo ambiental incluida en el PMA aprobado para el proyecto y Se realiza seguimiento a las volquetas que transportan los residuos para disposición **(ANEXO 6 MANEJO DE VOLQUETAS – A y B)**

### 1.1.8 Manejo de fauna, flora y paisaje

Debido a que en la zona donde se lleva a cabo el proyecto no se evidencia fauna y flora que deba ser manejada de manera especial, durante la ejecución del proyecto, no se contempla la implementación de medidas referentes a la conservación y cuidado de fauna en el área directa de influencia del proyecto.

70

### 1.1.9 Manejo publicidad exterior visual

Las medidas de manejo que involucran este acápite no aplican para el proyecto mencionado en este documento, ya que el presupuesto contractual no contempla los recursos para el desarrollo de esta actividad.

### 1.1.10 Cronograma de capacitaciones ambientales

En la **Inducción y capacitación ambiental** se muestra el soporte documental de las capacitaciones dadas por el contratista y verificadas por la interventoría ambiental del proyecto durante el periodo que comprende el presente informe.

El contratista presenta a la interventoría la actualización del cronograma de capacitaciones teniendo en cuanta los tres frentes de obra activos durante este periodo y se verifica su implementación mediante la revisión de los soportes que sustenta el desarrollo de la actividad.


Calle 120A No. 7 - 36 Of. 802 PBX (571) 7121329 Bogotá - Colombia
cointerambiente2018@gmail.com

| INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN EN SEGRURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AMBIENTAL Y COMPROMISO SOCIAL | | | | | |
| *Fecha* | *Temas Tratados* | No. De Asistentes | Duración | Instructor (es) | Cargo(s) |
| 06 DIC 2019 | RE INDUCCIÓN SANTA BARBARA | 07 | 30 MIN | • DARÍO CORTES | • RESIDENTE AMBIENTAL Y SISOMA |
| 06 DIC 2019 | RE INDUCCIÓN SOTAVENTO | 03 | 30 MIN | • DARÍO CORTES | • RESIDENTE AMBIENTAL Y SISOMA |
| 06 DIC 2019 | INDUCCIÓN LEON DE GREIFF Y LA JOYA | 02 | 30 MIN | • DARÍO CORTES | • RESIDENTE AMBIENTAL Y SISOMA |
| **TOTAL HORAS HOMBRE EN PROCESO DE INDUCCION** | | | | | **5,5** |

**71**

| OTRAS CAPACITACIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TEMA TRATADO | *LUGAR* | Duración (min.) | Nro. asistentes | *HH Capacitación* |
| | | | | | |
| 06 DIC 2019 | Mantenimiento sumideros, riesgos psicosociales y reciclaje | SANTA BARBARA | 30 | 7 | 3,5 |
| 06 DIC 2019 | Mantenimiento sumideros, riesgos psicosociales y reciclaje | SOTAVENTO | 30 | 3 | 1,5 |
| 06 DIC 2019 | Mantenimiento sumideros, riesgos psicosociales y reciclaje | PARAISO | 30 | 2 | 1 |
| **TOTAL HORAS CAPACITACION** | | | | | **5,5** |


Calle 120A No. 7 - 36 Of. 802 PBX (571) 7121329 Bogotá - Colombia
cointerambiente2018@gmail.com

CONSORCIO 3S INGENIERÍA

**CRONOGRAMA DE CPACITACIONES**

| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | | MES | AÑO | AL | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

| CONTRATO | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
|---|---|

| No. | ACTIVIDADES | Estado | AÑO 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MAYO | | | | | JUNIO | | | | JULIO | | | | AGOSTO | | | | NOVIEMBRE | | | |
| | | | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 |
| 1 | Induccion incial | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Capacitaciones | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Re induccion | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| CONVENCIONES | Inicio y final | Induc o capac por frente de obra | Actividad Mensual | Inspección Diaria |
|---|---|---|---|---|
| SEGUIMIENTO | E= EJECUTADA P= PROGRAMADA | | | |

| P | PROGRAMADO |
|---|---|
| E | EJECUTADO |



### 1.1.11 Orden y aseo en obra

Durante este periodo se evidencia en recorrido mensual llevado a cabo por la interventoría ambiental del proyecto el orden y aseo en los diferentes frentes de trabajo y en los sitios cerrados donde el personal frecuentemente lleva a cabo las actividades relacionadas con el desarrollo de las actividades constructivas propias del proyecto. **(VER ANEXO 7 ORDEN Y ASEO).**



**Fotografía 13: Orden y aseo en frente de trabajo**
Colegio La Joya y Santa Bárbara.
aseo en obra



Calle 120A No. 7 - 36 Of. 802 PBX (571) 7121329 Bogotá - Colombia
cointerambiente2018@gmail.com

### 1.1.12 Procedimiento de respuesta a visitas y requerimientos de la Autoridad Ambiental y de la Secretaria de Educación.

Durante el presente periodo no se recibieron visitas por parte de la autoridad ambiental con jurisdicción en el área donde se desarrolla el proyecto.

## 1.2 CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS EXPUESTAS EN LAS FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL

Durante este periodo, el contratista da cumplimiento a las actividades de manejo citadas en las fichas ambientales del Plan de Manejo Ambiental aprobado para el proyecto.

| PROGRAMA | INDICADOR | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| Manejo de capacitaciones | Número de capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones programadas*100 | 2 Capacitación realizada<br>2 Capacitación programada<br><br>100 % de cumplimiento |
| | Número de personas capacitadas/Número de personas vinculadas al proyecto*100 | 12 personas capacitadas<br>12 personas ingresadas<br><br>100 % de cumplimiento |
| Manejo de Materiales de construcción | Cantidad de materiales consumidos en obra | (21) m3 de recebo y arena durante el periodo el material ingresado proviene de sitios autorizados |



Calle 120A No. 7 - 36 Of. 802 PBX (571) 7121329 Bogotá - Colombia
cointerambiente2018@gmail.com

| | | |
|---|---|---|
| Manejo de Residuos Sólidos Convencionales | Generación de residuos Sólidos Ordinarios. Generación de residuos Sólidos Orgánicos. Generación de residuos Sólidos Reciclables. | Se generaron 7 bolsas de residuos sólidos en lo corrido del periodo del informe. 4 de ellas correspondían a residuos sólidos ordinarios, generados por actividades propias del proyecto, 2 son de residuos reciclables y una bolsa de cartón y papel. |
| Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos y Especiales | Generación de residuos Sólidos Peligrosos y Especiales | Se realiza disposición final y acopio temporal de los residuos de tejas compuestas por asbesto. |
| Manejo de Agua Residual y Vertimientos | Número de unidades sanitarias instaladas/Número de unidades sanitarias requeridas*100 | No se hacen necesarios baños portátiles. Se hace uso de los baños en las instalaciones de los colegios. |
| Manejo de aguas no Residuales | Cumplir con el 100% de las Medidas propuestas en los programas para manejo de agua superficial. | Se realiza protección de sumideros inventariados que se sitúan en las vías adyacentes a los colegios activos para el cuarto periodo. |
| Manejo de Suelo | Volumen de material de descapote reutilizado/volumen de material de descapote removido*100 | Las áreas de intervención son internas al colegio y no presentan zonas verdes. |
| manejo de manejo de flora | Número de individuos aprovechados/Número de individuos inventariados*100 | Las áreas de intervención son internas al colegio y no presentan ningún tipo de individuo arbóreo o animal. |
| Manejo de Aire | Número de equipos, maquinaria y vehículos con inspecciones preventivos ejecutadas / Número de equipos, maquinaria y vehículos del Proyecto por mes de medidas programadas x 100 | Se adjuntan los pre operacionales para vehículos (volquetas).<br><br>Se adjuntan documentos y certificados de las volquetas. |



Calle 120A No. 7 - 36 Of. 802 PBX (571) 7121329 Bogotá - Colombia
cointerambiente2018@gmail.com

## CAPÍTULO 2

## MANEJO AMBIENTAL EN OBRA

### 2.1. ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL

En aras a discutir y a compartir las actividades llevadas a cabo por el especialista ambiental del contratista y verificadas por la Interventoría Ambiental del proyecto, ambas partes asisten al comité de obra programado para el periodo con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas citadas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado para el proyecto.

Como actividad relevante y haciendo énfasis en lo citado anteriormente en el informe objeto de este documento, se verifica que la información de generación y aprovechamiento de RCD en obra, se ingrese de manera correcta en los formatos estipulados para tal fin y de acuerdo con los lineamientos dados por la supervisora ambiental del proyecto con el fin de actualizar el aplicativo web de la Secretaria Distrital de Ambiente en común acuerdo como la Secretaria de Educación se establece:



### 2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES CONTRACTUALES

Dando cumplimiento a los requerimientos contractuales especificados dentro del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.881169, GRUPO 9. se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- ✓ Se informó sobre las actividades ambientales generadas, para tener soporte en el informe mensual entregado por parte de la Interventoría.
- ✓ Se verificó el cumplimiento de las actividades ambientales establecidas en el PMA por parte del contratista.
- ✓ Se realizó recorrido en obra junto con el contratista a fin de verificar in situ la implementación de lo estipulado en el PMA.


Calle 120A No. 7 - 36 Of. 802 PBX (571) 7121329 Bogotá - Colombia
cointerambiente2018@gmail.com

## CAPITULO 3

## ACCIONES DE LA INTERVENTORÍA AMBIENTAL

En el periodo del presente informe, la Interventoría realizó seguimiento a la gestión Ambiental del Contratista, para cada uno de los componentes establecidos en la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de Construcción y en el Plan de Manejo Ambiental aprobado para el proyecto, a través de las siguientes actividades:

- ✓ Revisión del informe mensual del contratista, correspondiente al periodo del 20 de noviembre de 2019 al 19 de diciembre de 2019.
- ✓ Revisión de los reportes de generación, disposición final y aprovechamiento de residuos solidos de construcción y demolición para actualización del aplicativo web de la Secretaria Distrital de Ambiente.
- ✓ Inspección periódica a la obra en compañía del especialista ambiental del contratista, en aras de verificar el cumplimiento a la normatividad ambiental vigente para el sector de la construcción.

**76**

La Interventoría por su parte, mantendrá el control y seguimiento de todas las actividades y desempeño ambiental del Contratista tal como lo refieren los pliegos de condiciones y el PMA aprobado para el proyecto "Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo".

| **Elaboró** |
| --- |
| Firma: |
| Julián Ricardo Agudelo |
| Interventoría Ambiental |
| Consorcio Interambiente |



Calle 120A No. 7 - 36 Of. 802 PBX (571) 7121329 Bogotá - Colombia
cointerambiente2018@gmail.com

# ANEXO No. 02
# INFORMES SEMANALES

| Andrés Martínez Interventoría & Construcción | INFORME GRÁFICO SEMANAL | PI - IN - F 18<br>VERSIÓN 01<br>Pág. 1 de 14 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 27 | DEL | 18-nov-19 | AL | 24-nov-19 |
|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| CONTRATO DE INTERVENTORIA | | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| Contrato No . | CO1.PCCNTR.883108 | Contrato No . | CO1.PCCNTR.881169 |
| Fecha de Iniciación | 07 DE MAYO DE 2019 | Fecha de Iniciación | 20 DE MAYO DE 2019 |
| Fecha de Terminación | 06 DE DICIEMBRE DE 2019 | Fecha de Terminación | 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 |
| Plazo Inicial | 07 MESES | Plazo Inicial | 06 MESES |
| Valor inicial | $ 142.911.146,00 | Valor inicial | $ 1.660.763.927,00 |
| Adición 01 | $ 20.415.878,00 | Adición 01 | $ 89.914.177,00 |
| Adición 02 | $ 482.545.353,30 | Adición 02 | $ 482.545.353,30 |
| Prorroga 01 | 01 MES | Prorroga 01 | 01 MES |
| Prorroga 02 | 02 MES | | |
| Suspensión | N.A. | Suspensión | N.A. |
| Fecha de Terminación | 06 DE ENERO DE 2019 | Fecha de Terminación | 19 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| Fecha de Terminación | 20 DE FEBRERO DE 2020 | | |
| Valor Total | $ 163.327.024,00 | Valor Total | $ 1.750.678.104,00 |
| Valor Total | $ 2.233.223.457,30 | Valor Total | |

## 2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

| EJECUCION SEMANAL POR FRENTES: | | | | ACTIVIDADES | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | DESCRIPCIÓN DEL HITO | FECHA PROGRAMADA APROBACION | FECHA TERMINACION PROGRAMADA APROBACION | NIVEL DE IMPACTO % PROGRAMADO | OBSERVACIONES |
| | **1. COLEGIO LA ESTRELLA SEDE "B"** | | | | |
| | **EJECUCIÓN** | **20/05/2019** | **14/07/2019** | | |
| 1 | PRELIMINARES | 20/05/2019 | 26/06/2019 | 0,34% | EJECUTADO |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | 20/05/2019 | 26/06/2019 | 0,05% | EJECUTADO |
| 5.4 | ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTUI | 24/06/2019 | 29/06/2019 | 0,02% | EJECUTADO |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | 08/07/2019 | 14/07/2019 | 0,36% | EJECUTADO |
| 10 | PISOS | 03/06/2019 | 16/06/2019 | 0,76% | EJECUTADO |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 17/06/2019 | 30/06/2019 | 3,47% | EJECUTADO |
| 15 | ILUMINACION | 09/07/2019 | 12/07/2019 | 0,33% | EJECUTADO |
| 18 | PINTURA | 29/07/2019 | 04/08/2019 | 0,31% | EJECUTADO |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 00/01/1900 | 26/06/2019 | 0,07% | EJECUTADO |
| 26 | OTROS | 22/06/2019 | 23/06/2019 | 0,01% | EJECUTADO |
| | ITEMS NO PREVISTOS | 30/05/2019 | 10/07/2019 | 2,64% | EJECUTADO |
| | | | | **8,34%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |
| | **2. COLEGIO LA ESTRELLA SEDE "C"** | | | | |
| | **EJECUCIÓN** | **20/05/2019** | **30/06/2019** | | |
| 1 | PRELIMINARES | 20/05/2019 | 16/06/2019 | 0,29% | EJECUTADO |
| 2 | CIMENTACION (EXCAVACIONES - RELLENOS Y REMPLAZOS) | 20/05/2019 | 16/06/2019 | 0,98% | EJECUTADO |
| 10 | PISOS | 27/05/2019 | 23/06/2019 | 0,75% | EJECUTADO |
| 12 | CARPINTERIA DE METÁLICA | 03/06/2019 | 23/06/2019 | 0,08% | EJECUTADO |
| 18 | PINTURA | 03/06/2019 | 30/06/2019 | 0,49% | EJECUTADO |
| 19 | CERRADURAS Y VIDRIOS | 10/06/2019 | 23/06/2019 | 0,0046% | EJECUTADO |
| 20 | OBRAS EXTERIORES | 10/06/2019 | 15/06/2019 | 0,04% | EJECUTADO |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 27/05/2019 | 30/06/2019 | 0,05% | EJECUTADO |
| | ITEMS NO PREVISTOS | 27/05/2019 | 30/06/2019 | 0,40% | EJECUTADO |
| | | | | **3,08%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

78

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| **INTERVENTOR** | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| **SEMANA N°** | 27 | **DEL** | 18-nov-19 | **AL** | 24-nov-19 |
|---|---|---|---|---|---|

**3. COLEGIO RURAL PASQUILLA**

| | EJECUCIÓN | 20/05/2019 | 10/07/2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 20/05/2019 | 10/07/2019 | 1,06% | EJECUTADO |
| 2 | CIMENTACION (EXCAVACIONES - RELLENOS Y RI | 03/06/2019 | 07/08/2019 | 3,65% | EJECUTADO |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | 30/05/2019 | 05/06/2019 | 0,46% | EJECUTADO |
| 4 | ESTRUCTURA | 01/07/2019 | 10/07/2019 | 0,24% | EJECUTADO |
| 5,4 | ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTUI | 01/07/2019 | 10/07/2019 | 0,33% | EJECUTADO |
| 10 | PISOS | 14/06/2019 | 24/07/2019 | 0,32% | EJECUTADO |
| 12 | CARPINTERIA DE METÁLICA | 24/06/2019 | 21/07/2019 | 0,41% | EJECUTADO |
| 18 | PINTURA | 01/07/2019 | 28/07/2019 | 0,15% | EJECUTADO |
| 19 | CERRADURAS Y VIDRIOS | 31/07/2019 | 02/08/2019 | 0,02% | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 27/05/2019 | 11/08/2019 | 0,08% | EJECUTADO |
| | ITEMS NO PREVISTOS | 17/06/2019 | 23/06/2019 | 1,15% | EJECUTADO |
| | | | | **7,87%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

**4. COLEGIO BRISAS DEL DIAMANTE**

| | EJECUCIÓN | 20/05/2019 | 15/09/2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 20/05/2019 | 04/08/2019 | 1,34% | EJECUTADO |
| 2 | CIMENTACION (EXCAVACIONES - RELLENOS Y RI | 17/06/2019 | 23/06/2019 | 0,01% | EJECUTADO |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | 20/05/2019 | 26/05/2019 | 0,12% | EJECUTADO |
| 5 | MAMPOSTERIA | 29/05/2019 | 07/08/2019 | 0,02% | EJECUTADO |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | 24/06/2019 | 06/092019 | 0,40% | EJECUTADO |
| 10 | PISOS | 20/06/2019 | 26/06/2019 | 0,91% | EJECUTADO |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 27/05/2019 | 08/09/2019 | 9,02% | EJECUTADO |
| 12 | CARPINTERIA DE METÁLICA | 17/06/2019 | 01/09/2019 | 0,01% | EJECUTADO |
| 15 | ILUMINACION | 17/06/2019 | 01/09/2019 | 0,83% | EJECUTADO |
| 18 | PINTURA | 24/06/2019 | 15/09/2019 | 0,22% | EJECUTADO |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 20/05/2019 | 15/09/2019 | 0,08% | EJECUTADO |
| 26 | OTROS | 27/05/2019 | 11/08/2019 | 0,03% | EJECUTADO |
| | ITEMS NO PREVISTOS | 10/06/2019 | 29/08/2019 | 4,90% | EJECUTADO |
| | | | | **17,90%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

**5. COLEGIO BICENTENARIO**

| | EJECUCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 17/06/2019 | 30/06/2019 | 0,06% | EJECUTADO |
| 7 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS | 24/06/2019 | 30/06/2019 | 0,04% | EJECUTADO |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | 24/06/2019 | 07/07/2019 | 0,20% | EJECUTADO |
| 10 | PISOS | 17/06/2019 | 07/07/2019 | 0,22% | EJECUTADO |
| 15 | ILUMINACION | 01/07/2019 | 07/07/2019 | 0,11% | EJECUTADO |
| 19 | CERRADURAS Y VIDRIOS | 01/07/2019 | 07/07/2019 | 0,01% | EJECUTADO |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 01/07/2019 | 07/07/2019 | 0,02% | EJECUTADO |
| | OBRAS NO PREVISTAS | 24/06/2019 | 07/07/2019 | 0,12% | EJECUTADO |
| | | | | **0,77%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| **INTERVENTOR** | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| **SEMANA N°** | 27 | **DEL** | 18-nov-19 | **AL** | 24-nov-19 |
|---|---|---|---|---|---|

**6. COLEGIO SANTA BARBARA**

| | EJECUCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 09/09/2019 | 07/12/2019 | 0,85% | EJECUTADO |
| 2 | CIMENTACION (EXCAVACIONES - RELLENOS Y REMPLAZOS) | 27/09/2019 | 04/12/2019 | 0,06% | |
| 4 | ESTRUCTURA | 02/12/2019 | 07/12/2019 | 0,28% | |
| 7 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS | 30/09/2019 | 05/10/2019 | 0,01% | |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | 25/11/2019 | 14/12/2019 | 1,39% | |
| 9 | PAÑETES | 29/10/2019 | 16/11/2019 | 0,26% | |
| 10 | PISOS | 25/10/2019 | 14/12/2019 | 2,42% | |
| 11 | CUBIERTAS | 16/09/2019 | 19/12/2019 | 7,18% | |
| 12 | CARPINTERIA DE METALICA | 28/10/2019 | 20/12/2019 | 2,42% | |
| 15 | ILUMINACION | 25/11/2019 | 19/12/2019 | 0,91% | |
| 16 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 29/11/2019 | 08/12/2019 | 0,24% | |
| 18 | PINTURA | 28/10/2019 | 21/12/2019 | 1,26% | |
| 19 | CERRADURAS Y VIDRIOS | 25/11/2019 | 07/12/2019 | 0,23% | |
| 20 | OBRAS EXTERIORES | 02/12/2019 | 14/12/2019 | 0,71% | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 09/09/2019 | 20/12/2019 | 0,12% | |
| 26 | OTROS | 16/09/2019 | 09/11/2019 | 0,05% | |
| | ITEMS NO PREVISTOS | 04/11/2019 | 07/12/2019 | 3,49% | |
| | | | | **21,88%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

**7. COLEGIO PARAISO MIRADOR**

| | EJECUCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 03/08/2019 | 19/10/2019 | 0,65% | EJECUTADO |
| 2 | CIMENTACION | 19/09/2019 | 05/11/2019 | 1,94% | EJECUTADO |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | 09/09/2019 | 05/10/2019 | 0,50% | EJECUTADO |
| 10 | PISOS | 09/09/2019 | 28/10/2019 | 0,24% | |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 19/08/2019 | 02/11/2019 | 1,25% | EJECUTADO |
| 15 | ILUMINACION | 23/09/2019 | 07/10/2019 | 0,74% | EJECUTADO |
| 18 | PINTURA | 16/09/2019 | 19/10/2019 | 0,85% | EJECUTADO |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 03/08/2019 | 05/11/2019 | 0,06% | |
| | OBRAS NO PREVISTAS | 12/08/2019 | 19/10/2019 | 3,25% | |
| | | | | **9,49%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

**8. COLEGIO SOTAVENTO**

| | EJECUCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 05/01/2019 | 05/01/2019 | 0,24% | EJECUTADO |
| 1.3 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | 05/01/2019 | 05/01/2019 | 0,22% | EJECUTADO |
| 5 | MAMPOSTERIA | | | 0,18% | EJECUTADO |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | 12/10/2019 | 08/12/2109 | 3,81% | |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | | | 5,29% | EJECUTADO |
| 17 | CIELO RASOS | 02/12/2019 | 15/12/2019 | 0,20% | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 02/12/2019 | 15/12/2019 | 0,16% | |
| 26 | OTROS | 12/10/2019 | 08/12/2019 | 2,01% | |
| NP4 | OBRAS NO PREVISTAS | | | 2,30% | |
| | | | | **14,41%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| **INTERVENTOR** | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| **SEMANA N°** | 27 | **DEL** | 18-nov-19 | **AL** | 24-nov-19 |
|---|---|---|---|---|---|

| | EJECUCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9. COLEGIO ACACIAS II** | | | | | |
| 1 | PRELIMINARES | 19/10/2019 | 27/10/2019 | 0,10% | EJECUTADO |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 19/10/219 | 08/12/2019 | 0,03% | EJECUTADO |
| | ITEMS NO PREVISTOS | 19/10/219 | 08/12/2019 | 2,16% | EJECUTADO |
| | | | | **2,29%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |
| **10. COLEGIO MINUTO DE BUENOS ARIES SEDE A** | | | | | |
| 1 | PRELIMINARES | 20/12/2019 | 07/01/2020 | 0,03% | |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | 15/01/2020 | 21/01/2020 | 0,01% | |
| 7 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS | 15/01/2020 | 28/01/2020 | 0,03% | |
| 10 | PISOS | 08/01/2020 | 14/01/2020 | 0,01% | |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 01/01/2020 | 04/02/2020 | 0,92% | |
| 14 | ENCHAPES | 15/01/2020 | 11/02/2020 | 0,11% | |
| 18 | PINTURA | 22/01/2020 | 04/02/2020 | 0,15% | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 12/02/2020 | 19/02/2020 | 0,01% | |
| | | | | **1,27%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |
| **11. COLEGIO MINUTO DE BUENOS ARIES SEDE B** | | | | | |
| 1 | PRELIMINARES | 20/12/2019 | 02/01/2020 | 0,003% | |
| 2 | CIMENTACION | 03/01/2020 | 19/02/2020 | 0,89% | |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | 03/01/2020 | 30/01/2020 | 0,32% | |
| 7 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS | 24/01/2020 | 06/02/2020 | 0,07% | |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 24/01/2020 | 13/02/2020 | 0,64% | |
| 18 | PINTURA | 07/02/2020 | 19/02/2020 | 0,08% | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 14/02/2020 | 19/02/2020 | 0,02% | |
| | | | | **2,03%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |
| **12. COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE** | | | | | |
| 1 | PRELIMINARES | | | 1,28% | |
| 2 | CIMENTACION | | | 4,01% | |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | | | 0,04% | |
| 11 | PISOS | | | 0,12% | |
| 20,3 | CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO | | | 0,33% | |
| 18 | PINTURA | | | 0,48% | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | | | 0,07% | |
| NP4 | OBRAS NO PREVISTAS | | | 0,02% | |
| | | | | **6,36%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| **INTERVENTOR** | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| **SEMANA N°** | 27 | **DEL** | 18-nov-19 | **AL** | 24-nov-19 |
|---|---|---|---|---|---|

**13. COLEGIO LEON DE GREIFF**

| | EJECUCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 20/12/2019 | 02/01/2020 | 0,31 | |
| 2 | CIMENTACION | 03/01/2020 | 30/01/2020 | 0,79% | |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | 10/01/2020 | 23/01/2020 | 0,86% | |
| 10 | PISOS | 31/01/2020 | 19/02/2020 | 0,52% | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 14/02/2020 | 19/02/2020 | 0,04% | |
| | | | | **2,51%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

**13. LA JOYA**

| | EJECUCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 20/12/2019 | 09/01/2020 | 0,49% | |
| 2 | CIMENTACION | 10/01/2020 | 16/01/2020 | 0,36% | |
| 5.2 | MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO | 03/01/2020 | 16/01/2020 | 0,22% | |
| 9 | PAÑETES | 10/01/2020 | 22/01/2020 | 0,03% | |
| 10 | PISOS | 17/01/2020 | 19/02/2020 | 0,64% | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 14/02/2020 | 19/02/2020 | 0,01% | |
| 26.1 | EMBOQUILLADO SELLO DE JUNTAS SIKAFLEX Y | 07/02/2020 | 13/02/2020 | 0,05% | |
| | | | | **1,80%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |
| | **Porcentaje Total de Proyecto** | | | **100,00%** | |

| No. | INDICADORES | VALORES | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | $ 1.824.977.488,31 | 81,72% | -4,69% |
| 2 | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | $ 1.720.304.866,87 | 77,03% | |

82

**3. RESUMEN FINANCIERO**

| BALANCE DE OBRA EJECUTADA | VR.TOTAL DEL CONTRATO | VR. TOTAL EJECUTADO | VR. POR EJECUTAR | AVANCE DE INVERSION | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 2.233.223.457 | $ 1.720.304.867 | $ 512.918.590 | | 77,03% | 1.720.304.867 |

**4. PERSONAL EN LA OBRA**

| PERSONAL | CANTIDAD | PERSONAL TOTAL EN TODOS LOS FRENTES | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Director de Obra | 1 | Maestro | 4 |
| Residente de Obra | 1 | Oficial | 8 |
| Asesor Estructural | 0 | Ayudante | 6 |
| Asesor en Redes Eléctricas, Voz y Datos | 0 | Eléctrico | 1 |
| Asesor en Redes Hidrosanitarias, Gas y Rede Contra Incendio | 0 | Ayudante Eléctrico | 3 |
| Asesor Ambiental SISOMA | 1 | | |
| Maestro de Obra | 1 | | |

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 27 | DEL | 18-nov-19 | AL | 24-nov-19 |
|---|---|---|---|---|---|

## 5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)













| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 27 | DEL | 18-nov-19 | AL | 24-nov-19 |
|---|---|---|---|---|---|

PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO RURAL PASQUILLA




PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO PARAISO MIRADO




PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO SANTA BARBARA




PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO SOTAVENTO





84

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 27 | DEL | 18-nov-19 | AL | 24-nov-19 |
|---|---|---|---|---|---|




## 5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se solicita al Contratista PS Ingeniería:

- El Contratista de Obra Consorcio PS Ingeniería realiza la entrega de la nueva Programación de fecha 13 de noviembre de 2019, la cual queda vigente y actualizada.

- Se realiza revisión de los EPP a diario del personal que se encuentra realizando las actividades de mantenimiento en los 4 frentes de trabajo que hay actualmente, verificando los trabajos en alturas, manipulación de equipos de soldadura.

- Se verifican los cursos de altura para el personal que trabaja en la cubierta del colegio Santa Barbara y Sotavento.

85

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 27 | DEL | 18-nov-19 | AL | 24-nov-19 |
|---|---|---|---|---|---|

## 6. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

De acuerdo al periodo comprendido del 18 al 24 de NOVIEMBRE de 2019, se realizaron las siguientes actividades, durante la vigesima septima semana de ejecución de obra:
Este avance de obra se encuentra vigente con la programación suministrada por el Contratista de Obra de fecha noviembre 13 de 2019.

1. Colegio Sotavento:
Fecha de Inicio Real (F.I.) 12 octubre de 2019
Porcentaje Programado (% Programado) 45,10%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 33,78%.
Fecha de Terminación Programado 20 de Enero 2020

-Se realizó el desmonte de cielo raso en los salones 8,9,10 y 11, de igual forma se retiró el cielo raso tipo pvc ubicado en el pasillo principal del segundo piso.
-Se realizó el acopio de material de desmonte de cielo razo.
-Se realizo la instalación de tuberia para tomas electricos en la tarima.

2. Colegio Paraíso Mirador:
Fecha de Inicio Real (F.I.) 22 Julio de 2019
Fecha de Inicio Programado (F.I.) 29 Julio de 2019
Porcentaje Programado (% Programado) 100%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 99,94%.

-Se continuaron labores de limpieza.
-Se realizó la ubicacion de sillas y tubos prefabricados.
-Se realizó el retiro de material de escombro.

3. Colegio La Joya:
Fecha de Inicio programada (F.I.) 20 diciembre de 2019
Fecha de Inicio Real (F.I.) 20 noviembre de 2019
Porcentaje Programado (% Programado) 0%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 2,53%.
Fecha de Terminación Programado 19 febrero 2019

-Se realiza la demolicion de piso en baldosin,placa maciza y alistado de piso en el salon Jardin, inicialmente solo se trabajara en este salon.

4. Colegio Santa Barbara:
Fecha de Inicio Real (F.I.) 09 Septiembre de 2019
Porcentaje Programado (% Programado) 72,09%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 34,08%.
Fecha de Terminación Programado 20 Diciembre 2019

-Se realizó el desmonte total de la canaleta 7/90 en el salon A
-Se realizó el retiro de material toxico (canaleta 7/90 de asbesto cemento) y material de demolición.
-Se realizó el desmonte del cielo raso en el salon A.
-Se continuó con la instalación de estructura metalica sobre el salon A, coordinacio, sala de profesores, baño de profesores y baño de niñas.
-Se continuó labores de pintura en perfileria metálica previo a su instalación
-Se continuó labores de pintura sobre la estructura metálica ya instalada.
-Se icontinuó labor de acabado en estuco blanco en los filos de vanos de puertas y ventanas, de igual forma se realizó esta actividad en los muros internos de los salones E,F,G Y H.
-Se realizó la ubicación de puntos para el alistado de piso en los salones G y H.
-Se realizó la ubicación de la malla electro soldada con sus respectivas panelas.
-Se realizó la actividad de fundir el alistado de piso en los salones G y H.
-Se realizo la instalacion de teja Termo sky en los salones B y C.

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| **INTERVENTOR** | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| **SEMANA N°** | 27 | **DEL** | 18-nov-19 | **AL** | 24-nov-19 |
|---|---|---|---|---|---|

## 7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA No. 27


### COLEGIO SOTAVENTO



Desmonte de cielo raso en salones del segundo piso.



Desmonte de cielo raso en salones del segundo piso.



Desmonte de cielo raso en salones del segundo piso.



Desmonte de cielo raso en salones del segundo piso.



Desmonte de cielo raso tipo PVC en pasillo principal del segundo piso.



Desmonte de cielo raso tipo PVC en pasillo principal del segundo piso.



Acopio de material de desmonte del cielo raso.



Acopio de material de desmonte del cielo raso.



Instalación de tuberia para tomas electricos en la tarima.

| Andrés Martínez Interventoría & Construcción | INFORME GRÁFICO SEMANAL | PI - IN - F 18<br>VERSIÓN 01<br>Pág. 11 de 14 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 27 | DEL | 18-nov-19 | AL | 24-nov-19 |
|---|---|---|---|---|---|

**COLEGIO PARAISO MIRADOR**



Limpieza y ubicación de sillas en el patio de acceso al colegio.



Limpieza y ubicación de sillas en el patio central.



Limpieza y ubicación de sillas en el patio central.



Ubicación de tubos prefabricados en el perimetro del patio central.



Ubicación de tubos prefabricados en el perimetro del patio central.



Ubicación de tubos prefabricados en el perimetro del patio central.



Limpieza y ubicación de sillas en el patio central.



Retiro de material de escombros.



Retiro de material de escombros.

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| **INTERVENTOR** | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| **SEMANA N°** | 27 | **DEL** | 18-nov-19 | **AL** | 24-nov-19 |
|---|---|---|---|---|---|

**COLEGIO LA JOYA**



Demolición de piso en baldosin.



Demolición de piso en baldosin.




Demolición de piso en baldosin.



Demolición de piso en baldosin.



Demolición de piso en baldosin, placa maciza y alistado de piso.



Demolición de piso en baldosin, placa maciza y alistado de piso.



Demolición de placa maciza y alistado de piso.



Demolición de placa maciza y alistado de piso.



Demolición de placa maciza y alistado de piso.

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| **INTERVENTOR** | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| **SEMANA N°** | 27 | **DEL** | 18-nov-19 | **AL** | 24-nov-19 |
|---|---|---|---|---|---|

**COLEGIO SANTA BARBARA**



Labor de pintura sobre estructura metalica previamente instalada.



Instalación de teja termo sky en los salones B y C.



Instalación de teja termo sky en los salones B y C.



Desmonte de canaleta 7/90 y cielo razo en el salon A.



Instalación de estructura metalica en el bloque administrativo.



Instalación de estructura metalica en el sala de profesores.



Instalación de estructura metalica en el bloque administrativo



Labor de acabado en estuco en los filos en vanos de puertas, ventanas, muros internos y fachadas de los salones.



Ubicación de puntos para alistado de piso en los salones G y H.

| Andrés Martínez Interventoría & Construcción | INFORME GRÁFICO SEMANAL | PI - IN - F 18<br>VERSIÓN 01<br>Pág. 14 de 14 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 27 | DEL | 18-nov-19 | AL | 24-nov-19 |
|---|---|---|---|---|---|



Ubicación de malla electrosoldad para alistado de piso en los salones G y H.



Ubicación de panelas para separar la malla electrosoldada.



Alistado de piso fundido en los salones G y H.

ING. JHON ANDRÉS BOLAÑOS PÉREZ
**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

ARQ. DARIO MACIAS FRANCO
**Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

| Andrés Martínez Interventoría & Construcción | INFORME GRÁFICO SEMANAL | PI - IN - F 18<br>VERSIÓN 01<br>Pág. 1 de 15 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA Nº | 28 | DEL | 25-nov-19 | AL | 01-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| CONTRATO DE INTERVENTORIA | | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| Contrato No . | CO1.PCCNTR.883108 | Contrato No . | CO1.PCCNTR.881169 |
| Fecha de Iniciación | 07 DE MAYO DE 2019 | Fecha de Iniciación | 20 DE MAYO DE 2019 |
| Fecha de Terminación | 06 DE DICIEMBRE DE 2019 | Fecha de Terminación | 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 |
| Plazo Inicial | 07 MESES | Plazo Inicial | 06 MESES |
| Valor inicial | $ 142.911.146,00 | Valor inicial | $ 1.660.763.927,00 |
| Adición 01 | $ 20.415.878,00 | Adición 01 | $ 89.914.177,00 |
| Adición 02 | $ 482.545.353,30 | Adición 02 | $ 482.545.353,30 |
| Prorroga 01 | 01 MES | Prorroga 01 | 01 MES |
| Prorroga 02 | 02 MES | | |
| Suspensión | N.A. | Suspensión | N.A. |
| Fecha de Terminación | 06 DE ENERO DE 2019 | Fecha de Terminación | 19 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| Fecha de Terminación | 20 DE FEBRERO DE 2020 | | |
| Valor Total | $ 163.327.024,00 | Valor Total | $ 1.750.678.104,00 |
| Valor Total | $ 2.233.223.457,30 | Valor Total | |

## 2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

| EJECUCION SEMANAL POR FRENTES: | | | | ACTIVIDADES | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | DESCRIPCIÓN DEL HITO | FECHA PROGRAMADA APROBACION | FECHA TERMINACION PROGRAMADA APROBACION | NIVEL DE IMPACTO % PROGRAMADO | OBSERVACIONES |
| | **1. COLEGIO LA ESTRELLA SEDE "B"** | | | | |
| | EJECUCIÓN | **20/05/2019** | **14/07/2019** | | |
| 1 | PRELIMINARES | 20/05/2019 | 26/06/2019 | 0,34% | EJECUTADO |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | 20/05/2019 | 26/06/2019 | 0,05% | EJECUTADO |
| 5.4 | ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTUI | 24/06/2019 | 29/06/2019 | 0,02% | EJECUTADO |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | 08/07/2019 | 14/07/2019 | 0,36% | EJECUTADO |
| 10 | PISOS | 03/06/2019 | 16/06/2019 | 0,76% | EJECUTADO |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 17/06/2019 | 30/06/2019 | 3,47% | EJECUTADO |
| 15 | ILUMINACION | 09/07/2019 | 12/07/2019 | 0,33% | EJECUTADO |
| 18 | PINTURA | 29/07/2019 | 04/08/2019 | 0,31% | EJECUTADO |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 00/01/1900 | 26/06/2019 | 0,07% | EJECUTADO |
| 26 | OTROS | 22/06/2019 | 23/06/2019 | 0,01% | EJECUTADO |
| | ITEMS NO PREVISTOS | 30/05/2019 | 10/07/2019 | 2,64% | EJECUTADO |
| | | | | **8,34%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |
| | **2. COLEGIO LA ESTRELLA SEDE "C"** | | | | |
| | EJECUCIÓN | **20/05/2019** | **30/06/2019** | | |
| 1 | PRELIMINARES | 20/05/2019 | 16/06/2019 | 0,29% | EJECUTADO |
| 2 | CIMENTACION (EXCAVACIONES - RELLENOS Y REMPLAZOS) | 20/05/2019 | 16/06/2019 | 0,98% | EJECUTADO |
| 10 | PISOS | 27/05/2019 | 23/06/2019 | 0,75% | EJECUTADO |
| 12 | CARPINTERIA DE METÁLICA | 03/06/2019 | 23/06/2019 | 0,08% | EJECUTADO |
| 18 | PINTURA | 03/06/2019 | 30/06/2019 | 0,49% | EJECUTADO |
| 19 | CERRADURAS Y VIDRIOS | 10/06/2019 | 23/06/2019 | 0,0046% | EJECUTADO |
| 20 | OBRAS EXTERIORES | 10/06/2019 | 15/06/2019 | 0,04% | EJECUTADO |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 27/05/2019 | 30/06/2019 | 0,05% | EJECUTADO |
| | ITEMS NO PREVISTOS | 27/05/2019 | 30/06/2019 | 0,40% | EJECUTADO |
| | | | | **3,08%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

92

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| **INTERVENTOR** | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| **SEMANA N°** | 28 | **DEL** | 25-nov-19 | **AL** | 01-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

**3. COLEGIO RURAL PASQUILLA**

| | EJECUCIÓN | 20/05/2019 | 10/07/2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 20/05/2019 | 10/07/2019 | 1,06% | EJECUTADO |
| 2 | CIMENTACION (EXCAVACIONES - RELLENOS Y RI | 03/06/2019 | 07/08/2019 | 3,65% | EJECUTADO |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | 30/05/2019 | 05/06/2019 | 0,46% | EJECUTADO |
| 4 | ESTRUCTURA | 01/07/2019 | 10/07/2019 | 0,24% | EJECUTADO |
| 5,4 | ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTUI | 01/07/2019 | 10/07/2019 | 0,33% | EJECUTADO |
| 10 | PISOS | 14/06/2019 | 24/07/2019 | 0,32% | EJECUTADO |
| 12 | CARPINTERIA DE METÁLICA | 24/06/2019 | 21/07/2019 | 0,41% | EJECUTADO |
| 18 | PINTURA | 01/07/2019 | 28/07/2019 | 0,15% | EJECUTADO |
| 19 | CERRADURAS Y VIDRIOS | 31/07/2019 | 02/08/2019 | 0,02% | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 27/05/2019 | 11/08/2019 | 0,08% | EJECUTADO |
| | ITEMS NO PREVISTOS | 17/06/2019 | 23/06/2019 | 1,15% | EJECUTADO |
| | | | | **7,87%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

**4. COLEGIO BRISAS DEL DIAMANTE**

| | EJECUCIÓN | 20/05/2019 | 15/09/2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 20/05/2019 | 04/08/2019 | 1,34% | EJECUTADO |
| 2 | CIMENTACION (EXCAVACIONES - RELLENOS Y RI | 17/06/2019 | 23/06/2019 | 0,01% | EJECUTADO |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | 20/05/2019 | 26/05/2019 | 0,12% | EJECUTADO |
| 5 | MAMPOSTERIA | 29/05/2019 | 07/08/2019 | 0,02% | EJECUTADO |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | 24/06/2019 | 06/092019 | 0,40% | EJECUTADO |
| 10 | PISOS | 20/06/2019 | 26/06/2019 | 0,91% | EJECUTADO |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 27/05/2019 | 08/09/2019 | 9,02% | EJECUTADO |
| 12 | CARPINTERIA DE METÁLICA | 17/06/2019 | 01/09/2019 | 0,01% | EJECUTADO |
| 15 | ILUMINACION | 17/06/2019 | 01/09/2019 | 0,83% | EJECUTADO |
| 18 | PINTURA | 24/06/2019 | 15/09/2019 | 0,22% | EJECUTADO |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 20/05/2019 | 15/09/2019 | 0,08% | EJECUTADO |
| 26 | OTROS | 27/05/2019 | 11/08/2019 | 0,03% | EJECUTADO |
| | ITEMS NO PREVISTOS | 10/06/2019 | 29/08/2019 | 4,90% | EJECUTADO |
| | | | | **17,90%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

**5. COLEGIO BICENTENARIO**

| | EJECUCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 17/06/2019 | 30/06/2019 | 0,06% | EJECUTADO |
| 7 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS | 24/06/2019 | 30/06/2019 | 0,04% | EJECUTADO |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | 24/06/2019 | 07/07/2019 | 0,20% | EJECUTADO |
| 10 | PISOS | 17/06/2019 | 07/07/2019 | 0,22% | EJECUTADO |
| 15 | ILUMINACION | 01/07/2019 | 07/07/2019 | 0,11% | EJECUTADO |
| 19 | CERRADURAS Y VIDRIOS | 01/07/2019 | 07/07/2019 | 0,01% | EJECUTADO |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 01/07/2019 | 07/07/2019 | 0,02% | EJECUTADO |
| | OBRAS NO PREVISTAS | 24/06/2019 | 07/07/2019 | 0,12% | EJECUTADO |
| | | | | **0,77%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| **INTERVENTOR** | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| **SEMANA N°** | 28 | **DEL** | 25-nov-19 | **AL** | 01-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

**6. COLEGIO SANTA BARBARA**

| | EJECUCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 09/09/2019 | 07/12/2019 | 0,85% | EJECUTADO |
| 2 | CIMENTACION (EXCAVACIONES - RELLENOS Y REMPLAZOS) | 27/09/2019 | 04/12/2019 | 0,06% | |
| 4 | ESTRUCTURA | 02/12/2019 | 07/12/2019 | 0,28% | |
| 7 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS | 30/09/2019 | 05/10/2019 | 0,01% | |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | 25/11/2019 | 14/12/2019 | 1,39% | |
| 9 | PAÑETES | 29/10/2019 | 16/11/2019 | 0,26% | |
| 10 | PISOS | 25/10/2019 | 14/12/2019 | 2,42% | |
| 11 | CUBIERTAS | 16/09/2019 | 19/12/2019 | 7,18% | |
| 12 | CARPINTERIA DE METÁLICA | 28/10/2019 | 20/12/2019 | 2,42% | |
| 15 | ILUMINACION | 25/11/2019 | 19/12/2019 | 0,91% | |
| 16 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 29/11/2019 | 08/12/2019 | 0,24% | |
| 18 | PINTURA | 28/10/2019 | 21/12/2019 | 1,26% | |
| 19 | CERRADURAS Y VIDRIOS | 25/11/2019 | 07/12/2019 | 0,23% | |
| 20 | OBRAS EXTERIORES | 02/12/2019 | 14/12/2019 | 0,71% | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 09/09/2019 | 20/12/2019 | 0,12% | |
| 26 | OTROS | 16/09/2019 | 09/11/2019 | 0,05% | |
| | ITEMS NO PREVISTOS | 04/11/2019 | 07/12/2019 | 3,49% | |
| | | | | **21,88%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

**7. COLEGIO PARAISO MIRADOR**

| | EJECUCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 03/08/2019 | 19/10/2019 | 0,65% | EJECUTADO |
| 2 | CIMENTACION | 19/09/2019 | 05/11/2019 | 1,94% | EJECUTADO |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | 09/09/2019 | 05/10/2019 | 0,50% | EJECUTADO |
| 10 | PISOS | 09/09/2019 | 28/10/2019 | 0,24% | |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 19/08/2019 | 02/11/2019 | 1,25% | EJECUTADO |
| 15 | ILUMINACION | 23/09/2019 | 07/10/2019 | 0,74% | EJECUTADO |
| 18 | PINTURA | 16/09/2019 | 19/10/2019 | 0,85% | EJECUTADO |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 03/08/2019 | 05/11/2019 | 0,06% | |
| | OBRAS NO PREVISTAS | 12/08/2019 | 19/10/2019 | 3,25% | |
| | | | | **9,49%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

**8. COLEGIO SOTAVENTO**

| | EJECUCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 05/01/2019 | 05/01/2019 | 0,24% | EJECUTADO |
| 1.3 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | 05/01/2019 | 05/01/2019 | 0,22% | EJECUTADO |
| 5 | MAMPOSTERIA | | | 0,18% | EJECUTADO |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | 12/10/2019 | 08/12/2109 | 3,81% | |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | | | 5,29% | EJECUTADO |
| 17 | CIELO RASOS | 02/12/2019 | 15/12/2019 | 0,20% | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 02/12/2019 | 15/12/2019 | 0,16% | |
| 26 | OTROS | 12/10/2019 | 08/12/2019 | 2,01% | |
| NP4 | OBRAS NO PREVISTAS | | | 2,30% | |
| | | | | **14,41%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| **INTERVENTOR** | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| **SEMANA N°** | 28 | **DEL** | 25-nov-19 | **AL** | 01-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9. COLEGIO ACACIAS II** | | | | | |
| **EJECUCIÓN** | | | | | |
| 1 | PRELIMINARES | 19/10/2019 | 27/10/2019 | 0,10% | EJECUTADO |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 19/10/219 | 08/12/2019 | 0,03% | EJECUTADO |
| | ITEMS NO PREVISTOS | 19/10/219 | 08/12/2019 | 2,16% | EJECUTADO |
| | | | | **2,29%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |
| **10. COLEGIO MINUTO DE BUENOS ARIES SEDE A** | | | | | |
| **EJECUCIÓN** | | | | | |
| 1 | PRELIMINARES | 20/12/2019 | 07/01/2020 | 0,03% | |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | 15/01/2020 | 21/01/2020 | 0,01% | |
| 7 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS | 15/01/2020 | 28/01/2020 | 0,03% | |
| 10 | PISOS | 08/01/2020 | 14/01/2020 | 0,01% | |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 01/01/2020 | 04/02/2020 | 0,92% | |
| 14 | ENCHAPES | 15/01/2020 | 11/02/2020 | 0,11% | |
| 18 | PINTURA | 22/01/2020 | 04/02/2020 | 0,15% | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 12/02/2020 | 19/02/2020 | 0,01% | |
| | | | | **1,27%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |
| **11. COLEGIO MINUTO DE BUENOS ARIES SEDE B** | | | | | |
| **EJECUCIÓN** | | | | | |
| 1 | PRELIMINARES | 20/12/2019 | 02/01/2020 | 0,003% | |
| 2 | CIMENTACION | 03/01/2020 | 19/02/2020 | 0,89% | |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | 03/01/2020 | 30/01/2020 | 0,32% | |
| 7 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS | 24/01/2020 | 06/02/2020 | 0,07% | |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 24/01/2020 | 13/02/2020 | 0,64% | |
| 18 | PINTURA | 07/02/2020 | 19/02/2020 | 0,08% | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 14/02/2020 | 19/02/2020 | 0,02% | |
| | | | | **2,03%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |
| **12. COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE** | | | | | |
| **EJECUCIÓN** | | | | | |
| 1 | PRELIMINARES | | | 1,28% | |
| 2 | CIMENTACION | | | 4,01% | |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | | | 0,04% | |
| 11 | PISOS | | | 0,12% | |
| 20.3 | CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO | | | 0,33% | |
| 18 | PINTURA | | | 0,48% | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | | | 0,07% | |
| NP4 | OBRAS NO PREVISTAS | | | 0,02% | |
| | | | | **6,36%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| **INTERVENTOR** | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| **SEMANA N°** | 28 | **DEL** | 25-nov-19 | **AL** | 01-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

**13. COLEGIO LEON DE GREIFF**

| | EJECUCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 20/12/2019 | 02/01/2020 | 0,31 | |
| 2 | CIMENTACION | 03/01/2020 | 30/01/2020 | 0,79% | |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | 10/01/2020 | 23/01/2020 | 0,86% | |
| 10 | PISOS | 31/01/2020 | 19/02/2020 | 0,52% | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 14/02/2020 | 19/02/2020 | 0,04% | |
| | | | | **2,51%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

**14. LA JOYA**

| | EJECUCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 20/12/2019 | 09/01/2020 | 0,49% | |
| 2 | CIMENTACION | 10/01/2020 | 16/01/2020 | 0,36% | |
| 5.2 | MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO | 03/01/2020 | 16/01/2020 | 0,22% | |
| 9 | PAÑETES | 10/01/2020 | 22/01/2020 | 0,03% | |
| 10 | PISOS | 17/01/2020 | 19/02/2020 | 0,64% | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 14/02/2020 | 19/02/2020 | 0,01% | |
| 26.1 | EMBOQUILLADO SELLO DE JUNTAS SIKAFLEX Y | 07/02/2020 | 13/02/2020 | 0,05% | |
| | | | | **1,80%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

| **Porcentaje Total de Proyecto** | **100,00%** | |
|---|---|---|

| No. | INDICADORES | VALORES | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | $ 1.712.702.080,40 | 76,69% | -4,86% |
| 2 | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | $ 1.604.172.974,03 | 71,83% | |

**3. RESUMEN FINANCIERO**

| BALANCE DE OBRA EJECUTADA | VR.TOTAL DEL CONTRATO | VR. TOTAL EJECUTADO | VR. POR EJECUTAR | AVANCE DE INVERSION | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 2.233.223.457 | $ 1.604.172.974 | $ 629.050.483 | | 71,83% | 1.604.172.974 |


**4. PERSONAL EN LA OBRA**

| PERSONAL | CANTIDAD | PERSONAL TOTAL EN TODOS LOS FRENTES | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Director de Obra | 1 | Maestro | 4 |
| Residente de Obra | 1 | Oficial | 8 |
| Asesor Estructural | 0 | Ayudante | 6 |
| Asesor en Redes Eléctricas, Voz y Datos | 0 | Eléctrico | 1 |
| Asesor en Redes Hidrosanitarias, Gas y Rede Contra Incendio | 0 | Ayudante Eléctrico | 3 |
| Asesor Ambiental SISOMA | 1 | | |
| Maestro de Obra | 1 | | |

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 28 | DEL | 25-nov-19 | AL | 01-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

## 5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)














97

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 28 | DEL | 25-nov-19 | AL | 01-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|


PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO RURAL PASQUILLA





PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO PARAISO MIRADO




PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO SANTA BARBARA




PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO SOTAVENTO




98

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 28 | DEL | 25-nov-19 | AL | 01-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|













## 5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se solicita al Contratista PS Ingeniería:

- El Contratista de Obra Consorcio PS Ingeniería realiza la entrega de la nueva Programación de fecha 13 de noviembre de 2019, la cual queda vigente y actualizada.

- Se realiza revisión de los EPP a diario del personal que se encuentra realizando las actividades de mantenimiento en los 5 frentes de trabajo que hay actualmente, verificando los trabajos en alturas, manipulación de equipos de soldadura.

- Se verifican los cursos de altura para el personal que trabaja en la cubierta del colegio Santa Barbara y Sotavento.

99

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA Nº | 28 | DEL | 25-nov-19 | AL | 01-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

## 6. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

De acuerdo al periodo comprendido del 25 de NOVIEMBRE al 1 de DICIEMBRE de 2019, se realizaron las siguientes actividades, durante la vigesima octava semana de ejecución de obra:
Este avance de obra se encuentra vigente con la programación suministrada por el Contratista de Obra de fecha noviembre 13 de 2019.

1. Colegio Sotavento:
Fecha de Inicio Real (F.I.) 12 octubre de 2019
Porcentaje Programado (% Programado) 45,72%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 35,04%.
Fecha de Terminación Programado 20 de Enero 2020

-Se realizó el desmonte de cielo raso en la biblioteca y la zona administrativa.
-Se inició la instalación de tuberia emt en la biblioteca y zona administrativa.
-Se realizó el cableado para las tomas electricas de la tarima.
-se realiza el desmonte de lamparas existentes antiguas que aun se encontraban en el primer piso.

2. Colegio Paraíso Mirador:
Fecha de Inicio Real (F.I.) 22 Julio de 2019
Fecha de Inicio Programado (F.I.) 29 Julio de 2019
Porcentaje Programado (% Programado) 100%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 99,94%.

-No se registraron actividades

3. Colegio La Joya:
Fecha de Inicio programada (F.I.) 20 diciembre de 2019
Fecha de Inicio Real (F.I.) 20 noviembre de 2019
Porcentaje Programado (% Programado) 0%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 8,44%.
Fecha de Terminación Programado 19 febrero 2019

-Se finalizó la demolicion de piso en baldosin,placa maciza y alistado de piso en el salon Jardin.
-Se realizó el retiro de escombros.

100

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| **INTERVENTOR** | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEMANA N°** | 28 | **DEL** | 25-nov-19 | **AL** | 01-dic-19 |

4. Colegio Rafael Uribe Uribe:
Fecha de Inicio programada (F.I.) 27 noviembre de 2019
Fecha de Inicio Real (F.I.) 27 noviembre de 2019
Porcentaje Programado (% Programado) 10,23%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 10,53%.
Fecha de Terminación Programado 19 febrero 2019

-Se realizó la demolición de la capa asfaltica de la cancha.

5. Colegio Santa Barbara:
Fecha de Inicio Real (F.I.) 09 Septiembre de 2019
Porcentaje Programado (% Programado) 87,66%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 36,21%.
Fecha de Terminación Programado 20 Diciembre 2019

-Se finalizó la instalación de la estructura metalica sobre el salon A, coordinación, sala de profesores, baño de profesores, baño de niñas y pasillo.
-Se continuó labores de pintura sobre la estructura metálica ya instalada.
-Se continuó labor de acabado en estuco blanco en los filos de vanos de puertas y ventanas, de igual forma se realizó esta actividad en los muros internos de los salones C ,D, E, F, G, H.
-Se realizó la ubicación de puntos para el alistado de piso en los salones C, D, E y F.
-Se realizó la ubicación de la malla electro soldada con sus respectivas panelas.
-Se realizó la actividad de fundir el alistado de piso en los salones C, D, E y F.
-Se realizó la instalacion de super board entre los muros divisorios de cada salon.
-Se realizó el desmonte de los marcos metalicos de las ventanas posteriores de los salones.
-Se realizó por parte de REDP la desconexión de RACK de comunicaciones y reguladores ubicados en la sala de profesores y sala de informatica, de igual forma se hace entrega de estos elementos al almacen del colegio.

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |


| SEMANA N° | 28 | DEL | 25-nov-19 | AL | 01-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

## 7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA No. 28

### COLEGIO SOTAVENTO



Desmonte de cielo raso en biblioteca e instalación de tuberia EMT.



Desmonte de cielo raso en biblioteca e instalación de tuberia EMT.



Instalación de tuberia EMT en zona administrativa.




Desmonte de cielo raso en zona administrativa e instalación de tuberia EMT.



Instalación de tuberia EMT en biblioteca.



Instalación de tuberia EMT en biblioteca.



Actividad de cableado para tomas electricos en tarima.



Actividad de cableado para tomas electricos en tarima.



Desmonte de lamparas existentes (antiguas) en el primer piso.

| Andrés Martínez Interventoría & Construcción | INFORME GRÁFICO SEMANAL | PI - IN - F 18<br>VERSIÓN 01<br>Pág. 12 de 15 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 28 | DEL | 25-nov-19 | AL | 01-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

**COLEGIO LA JOYA**



Demolición de piso en baldosin, placa maciza y alistado de piso.



Demolición de piso en baldosin, placa maciza y alistado de piso.



Demolición de piso en baldosin, placa maciza y alistado de piso.



Demolición de piso en baldosin, placa maciza y alistado de piso.



Acopio de escombros de demolición.



Acopio de escombros de demolición.



Demolición de piso en baldosin, placa maciza y alistado de piso.



Demolición de piso en baldosin, placa maciza y alistado de piso.



Retiro de material de demolición.

| Andrés Martínez Interventoría & Construcción | INFORME GRÁFICO SEMANAL | PI - IN - F 18<br>VERSIÓN 01<br>Pág. 13 de 15 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 28 | DEL | 25-nov-19 | AL | 01-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

**COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE**



Demolición de capa asfaltica de la cancha.



Demolición de capa asfaltica de la cancha.



Demolición de capa asfaltica de la cancha.



Demolición de capa asfaltica de la cancha.



Demolición de capa asfaltica de la cancha.



Demolición de capa asfaltica de la cancha.



Demolición de capa asfaltica de la cancha.



Demolición de capa asfaltica de la cancha.




Demolición de capa asfaltica de la cancha.

| Andrés Martínez Interventoría & Construcción | INFORME GRÁFICO SEMANAL | PI - IN - F 18<br>VERSIÓN 01<br>Pág. 14 de 15 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 28 | DEL | 25-nov-19 | AL | 01-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

**COLEGIO SANTA BARBARA**



Instalación de estructura metalica en el bloque administrativo.



Instalación de estructura metalica en el bloque administrativo.



Instalación de estructura metalica en pasillo.



Labor de pintura sobre estructura metalica previamente instalada.



Labor de acabado en estuco en los filos en vanos de puertas, ventanas, muros internos y fachadas de los salones.



Labor de acabado en estuco en los filos en vanos de puertas, ventanas, muros internos y fachadas de los salones.



Ubicación de puntos, panelas y malla electrosoldada para alistado de piso en los salones C, D, E y F.



Alistado de piso en los salones C, D, E, y F



Alistado de piso en los salones C, D, E, y F

| Andrés Martínez Interventoría & Construcción | INFORME GRÁFICO SEMANAL | PI - IN - F 18<br>VERSIÓN 01<br>Pág. 15 de 15 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 28 | DEL | 25-nov-19 | AL | 01-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|



Instalación de superboard sobre los muros divisiorios de los salones.



Desmonte de marcos metalicos de las ventanas posteriores de los salones.



Desconexión de RACK de comunicación y reguladores por parte del personal de REDP.

ING. JHON ANDRÉS BOLAÑOS PÉREZ
**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

ARQ. DARIO MACIAS FRANCO
**Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

| Andrés Martínez Interventoría & Construcción | INFORME GRÁFICO SEMANAL | PI - IN - F 18<br>VERSIÓN 01<br>Pág. 1 de 17 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 29 | DEL | 02-dic-19 | AL | 08-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| CONTRATO DE INTERVENTORIA | | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| Contrato No . | CO1.PCCNTR.883108 | Contrato No . | CO1.PCCNTR.881169 |
| Fecha de Iniciación | 07 DE MAYO DE 2019 | Fecha de Iniciación | 20 DE MAYO DE 2019 |
| Fecha de Terminación | 06 DE DICIEMBRE DE 2019 | Fecha de Terminación | 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 |
| Plazo Inicial | 07 MESES | Plazo Inicial | 06 MESES |
| Valor inicial | $ 142.911.146,00 | Valor inicial | $ 1.660.763.927,00 |
| Adición 01 | $ 20.415.878,00 | Adición 01 | $ 89.914.177,00 |
| Adición 02 | $ 482.545.353,30 | Adición 02 | $ 482.545.353,30 |
| Prorroga 01 | 01 MES | Prorroga 01 | 01 MES |
| Prorroga 02 | 02 MES | | |
| Suspensión | N.A. | Suspensión | N.A. |
| Fecha de Terminación | 06 DE ENERO DE 2019 | Fecha de Terminación | 19 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| Fecha de Terminación | 20 DE FEBRERO DE 2020 | | |
| Valor Total | $ 163.327.024,00 | Valor Total | $ 1.750.678.104,00 |
| Valor Total | $ 2.233.223.457,30 | Valor Total | |

## 2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

| EJECUCION SEMANAL POR FRENTES: | | | | ACTIVIDADES | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | DESCRIPCIÓN DEL HITO | FECHA PROGRAMADA APROBACION | FECHA TERMINACION PROGRAMADA APROBACION | NIVEL DE IMPACTO % PROGRAMADO | OBSERVACIONES |
| | **1. COLEGIO LA ESTRELLA SEDE "B"** | | | | |
| | EJECUCIÓN | **20/05/2019** | **14/07/2019** | | |
| 1 | PRELIMINARES | 20/05/2019 | 26/06/2019 | 0,34% | EJECUTADO |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | 20/05/2019 | 26/06/2019 | 0,05% | EJECUTADO |
| 5.4 | ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTUI | 24/06/2019 | 29/06/2019 | 0,02% | EJECUTADO |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | 08/07/2019 | 14/07/2019 | 0,36% | EJECUTADO |
| 10 | PISOS | 03/06/2019 | 16/06/2019 | 0,76% | EJECUTADO |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 17/06/2019 | 30/06/2019 | 3,47% | EJECUTADO |
| 15 | ILUMINACION | 09/07/2019 | 12/07/2019 | 0,33% | EJECUTADO |
| 18 | PINTURA | 29/07/2019 | 04/08/2019 | 0,31% | EJECUTADO |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 00/01/1900 | 26/06/2019 | 0,07% | EJECUTADO |
| 26 | OTROS | 22/06/2019 | 23/06/2019 | 0,01% | EJECUTADO |
| | ITEMS NO PREVISTOS | 30/05/2019 | 10/07/2019 | 2,64% | EJECUTADO |
| | | | | **8,34%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |
| | **2. COLEGIO LA ESTRELLA SEDE "C"** | | | | |
| | EJECUCIÓN | **20/05/2019** | **30/06/2019** | | |
| 1 | PRELIMINARES | 20/05/2019 | 16/06/2019 | 0,29% | EJECUTADO |
| 2 | CIMENTACION (EXCAVACIONES - RELLENOS Y REMPLAZOS) | 20/05/2019 | 16/06/2019 | 0,98% | EJECUTADO |
| 10 | PISOS | 27/05/2019 | 23/06/2019 | 0,75% | EJECUTADO |
| 12 | CARPINTERIA DE METÁLICA | 03/06/2019 | 23/06/2019 | 0,08% | EJECUTADO |
| 18 | PINTURA | 03/06/2019 | 30/06/2019 | 0,49% | EJECUTADO |
| 19 | CERRADURAS Y VIDRIOS | 10/06/2019 | 23/06/2019 | 0,0046% | EJECUTADO |
| 20 | OBRAS EXTERIORES | 10/06/2019 | 15/06/2019 | 0,04% | EJECUTADO |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 27/05/2019 | 30/06/2019 | 0,05% | EJECUTADO |
| | ITEMS NO PREVISTOS | 27/05/2019 | 30/06/2019 | 0,40% | EJECUTADO |
| | | | | **3,08%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| **INTERVENTOR** | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| **SEMANA N°** | 29 | **DEL** | 02-dic-19 | **AL** | 08-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

**3. COLEGIO RURAL PASQUILLA**

| | EJECUCIÓN | 20/05/2019 | 10/07/2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 20/05/2019 | 10/07/2019 | 1,06% | EJECUTADO |
| 2 | CIMENTACION (EXCAVACIONES - RELLENOS Y RI | 03/06/2019 | 07/08/2019 | 3,65% | EJECUTADO |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | 30/05/2019 | 05/06/2019 | 0,46% | EJECUTADO |
| 4 | ESTRUCTURA | 01/07/2019 | 10/07/2019 | 0,24% | EJECUTADO |
| 5,4 | ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTUI | 01/07/2019 | 10/07/2019 | 0,33% | EJECUTADO |
| 10 | PISOS | 14/06/2019 | 24/07/2019 | 0,32% | EJECUTADO |
| 12 | CARPINTERIA DE METÁLICA | 24/06/2019 | 21/07/2019 | 0,41% | EJECUTADO |
| 18 | PINTURA | 01/07/2019 | 28/07/2019 | 0,15% | EJECUTADO |
| 19 | CERRADURAS Y VIDRIOS | 31/07/2019 | 02/08/2019 | 0,02% | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 27/05/2019 | 11/08/2019 | 0,08% | EJECUTADO |
| | ITEMS NO PREVISTOS | 17/06/2019 | 23/06/2019 | 1,15% | EJECUTADO |
| | | | | **7,87%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

**4. COLEGIO BRISAS DEL DIAMANTE**

| | EJECUCIÓN | 20/05/2019 | 15/09/2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 20/05/2019 | 04/08/2019 | 1,34% | EJECUTADO |
| 2 | CIMENTACION (EXCAVACIONES - RELLENOS Y RI | 17/06/2019 | 23/06/2019 | 0,01% | EJECUTADO |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | 20/05/2019 | 26/05/2019 | 0,12% | EJECUTADO |
| 5 | MAMPOSTERIA | 29/05/2019 | 07/08/2019 | 0,02% | EJECUTADO |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | 24/06/2019 | 06/092019 | 0,40% | EJECUTADO |
| 10 | PISOS | 20/06/2019 | 26/06/2019 | 0,91% | EJECUTADO |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 27/05/2019 | 08/09/2019 | 9,02% | EJECUTADO |
| 12 | CARPINTERIA DE METÁLICA | 17/06/2019 | 01/09/2019 | 0,01% | EJECUTADO |
| 15 | ILUMINACION | 17/06/2019 | 01/09/2019 | 0,83% | EJECUTADO |
| 18 | PINTURA | 24/06/2019 | 15/09/2019 | 0,22% | EJECUTADO |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 20/05/2019 | 15/09/2019 | 0,08% | EJECUTADO |
| 26 | OTROS | 27/05/2019 | 11/08/2019 | 0,03% | EJECUTADO |
| | ITEMS NO PREVISTOS | 10/06/2019 | 29/08/2019 | 4,90% | EJECUTADO |
| | | | | **17,90%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

**5. COLEGIO BICENTENARIO**

| | EJECUCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 17/06/2019 | 30/06/2019 | 0,06% | EJECUTADO |
| 7 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS | 24/06/2019 | 30/06/2019 | 0,04% | EJECUTADO |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | 24/06/2019 | 07/07/2019 | 0,20% | EJECUTADO |
| 10 | PISOS | 17/06/2019 | 07/07/2019 | 0,22% | EJECUTADO |
| 15 | ILUMINACION | 01/07/2019 | 07/07/2019 | 0,11% | EJECUTADO |
| 19 | CERRADURAS Y VIDRIOS | 01/07/2019 | 07/07/2019 | 0,01% | EJECUTADO |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 01/07/2019 | 07/07/2019 | 0,02% | EJECUTADO |
| | OBRAS NO PREVISTAS | 24/06/2019 | 07/07/2019 | 0,12% | EJECUTADO |
| | | | | **0,77%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 29 | DEL | 02-dic-19 | AL | 08-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

**6. COLEGIO SANTA BARBARA**

| | EJECUCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 09/09/2019 | 07/12/2019 | 0,85% | EJECUTADO |
| 2 | CIMENTACION (EXCAVACIONES - RELLENOS Y REMPLAZOS) | 27/09/2019 | 04/12/2019 | 0,06% | |
| 4 | ESTRUCTURA | 02/12/2019 | 07/12/2019 | 0,28% | |
| 7 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS | 30/09/2019 | 05/10/2019 | 0,01% | |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | 25/11/2019 | 14/12/2019 | 1,39% | |
| 9 | PAÑETES | 29/10/2019 | 16/11/2019 | 0,26% | |
| 10 | PISOS | 25/10/2019 | 14/12/2019 | 2,42% | |
| 11 | CUBIERTAS | 16/09/2019 | 19/12/2019 | 7,18% | |
| 12 | CARPINTERIA DE METÁLICA | 28/10/2019 | 20/12/2019 | 2,42% | |
| 15 | ILUMINACION | 25/11/2019 | 19/12/2019 | 0,91% | |
| 16 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 29/11/2019 | 08/12/2019 | 0,24% | |
| 18 | PINTURA | 28/10/2019 | 21/12/2019 | 1,26% | |
| 19 | CERRADURAS Y VIDRIOS | 25/11/2019 | 07/12/2019 | 0,23% | |
| 20 | OBRAS EXTERIORES | 02/12/2019 | 14/12/2019 | 0,71% | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 09/09/2019 | 20/12/2019 | 0,12% | |
| 26 | OTROS | 16/09/2019 | 09/11/2019 | 0,05% | |
| | ITEMS NO PREVISTOS | 04/11/2019 | 07/12/2019 | 3,49% | |
| | | | | **21,88%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

**7. COLEGIO PARAISO MIRADOR**

| | EJECUCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 03/08/2019 | 19/10/2019 | 0,65% | EJECUTADO |
| 2 | CIMENTACION | 19/09/2019 | 05/11/2019 | 1,94% | EJECUTADO |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | 09/09/2019 | 05/10/2019 | 0,50% | EJECUTADO |
| 10 | PISOS | 09/09/2019 | 28/10/2019 | 0,24% | |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 19/08/2019 | 02/11/2019 | 1,25% | EJECUTADO |
| 15 | ILUMINACION | 23/09/2019 | 07/10/2019 | 0,74% | EJECUTADO |
| 18 | PINTURA | 16/09/2019 | 19/10/2019 | 0,85% | EJECUTADO |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 03/08/2019 | 05/11/2019 | 0,06% | |
| | OBRAS NO PREVISTAS | 12/08/2019 | 19/10/2019 | 3,25% | |
| | | | | **9,49%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

**8. COLEGIO SOTAVENTO**

| | EJECUCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 05/01/2019 | 05/01/2019 | 0,24% | EJECUTADO |
| 1.3 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | 05/01/2019 | 05/01/2019 | 0,22% | EJECUTADO |
| 5 | MAMPOSTERIA | | | 0,18% | EJECUTADO |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | 12/10/2019 | 08/12/2109 | 3,81% | |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | | | 5,29% | EJECUTADO |
| 17 | CIELO RASOS | 02/12/2019 | 15/12/2019 | 0,20% | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 02/12/2019 | 15/12/2019 | 0,16% | |
| 26 | OTROS | 12/10/2019 | 08/12/2019 | 2,01% | |
| NP4 | OBRAS NO PREVISTAS | | | 2,30% | |
| | | | | **14,41%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| **INTERVENTOR** | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| **SEMANA N°** | 29 | **DEL** | 02-dic-19 | **AL** | 08-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

**9. COLEGIO ACACIAS II**

| | EJECUCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 19/10/2019 | 27/10/2019 | 0,10% | EJECUTADO |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 19/10/219 | 08/12/2019 | 0,03% | EJECUTADO |
| | ITEMS NO PREVISTOS | 19/10/219 | 08/12/2019 | 2,16% | EJECUTADO |
| | | | | **2,29%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

**10. COLEGIO MINUTO DE BUENOS ARIES SEDE A**

| | EJECUCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 20/12/2019 | 07/01/2020 | 0,03% | |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | 15/01/2020 | 21/01/2020 | 0,01% | |
| 7 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS | 15/01/2020 | 28/01/2020 | 0,03% | |
| 10 | PISOS | 08/01/2020 | 14/01/2020 | 0,01% | |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 01/01/2020 | 04/02/2020 | 0,92% | |
| 14 | ENCHAPES | 15/01/2020 | 11/02/2020 | 0,11% | |
| 18 | PINTURA | 22/01/2020 | 04/02/2020 | 0,15% | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 12/02/2020 | 19/02/2020 | 0,01% | |
| | | | | **1,27%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

**11. COLEGIO MINUTO DE BUENOS ARIES SEDE B**

| | EJECUCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 20/12/2019 | 02/01/2020 | 0,003% | |
| 2 | CIMENTACION | 03/01/2020 | 19/02/2020 | 0,89% | |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | 03/01/2020 | 30/01/2020 | 0,32% | |
| 7 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS | 24/01/2020 | 06/02/2020 | 0,07% | |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 24/01/2020 | 13/02/2020 | 0,64% | |
| 18 | PINTURA | 07/02/2020 | 19/02/2020 | 0,08% | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 14/02/2020 | 19/02/2020 | 0,02% | |
| | | | | **2,03%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

**12. COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE**

| | EJECUCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | | | 1,28% | |
| 2 | CIMENTACION | | | 4,01% | |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | | | 0,04% | |
| 11 | PISOS | | | 0,12% | |
| 20.3 | CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO | | | 0,33% | |
| 18 | PINTURA | | | 0,48% | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | | | 0,07% | |
| NP4 | OBRAS NO PREVISTAS | | | 0,02% | |
| | | | | **6,36%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

| Andrés Martínez Interventoría & Construcción | INFORME GRÁFICO SEMANAL | PI - IN - F 18<br>VERSIÓN 01<br>Pág. 5 de 17 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 29 | DEL | 02-dic-19 | AL | 08-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

**13. COLEGIO LEON DE GREIFF**

| | EJECUCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 20/12/2019 | 02/01/2020 | 0,31 | |
| 2 | CIMENTACION | 03/01/2020 | 30/01/2020 | 0,79% | |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | 10/01/2020 | 23/01/2020 | 0,86% | |
| 10 | PISOS | 31/01/2020 | 19/02/2020 | 0,52% | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 14/02/2020 | 19/02/2020 | 0,04% | |
| | | | | 2,51% | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

**14. LA JOYA**

| | EJECUCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 20/12/2019 | 09/01/2020 | 0,49% | |
| 2 | CIMENTACION | 10/01/2020 | 16/01/2020 | 0,36% | |
| 5.2 | MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO | 03/01/2020 | 16/01/2020 | 0,22% | |
| 9 | PAÑETES | 10/01/2020 | 22/01/2020 | 0,03% | |
| 10 | PISOS | 17/01/2020 | 19/02/2020 | 0,64% | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 14/02/2020 | 19/02/2020 | 0,01% | |
| 26.1 | EMBOQUILLADO SELLO DE JUNTAS SIKAFLEX Y | 07/02/2020 | 13/02/2020 | 0,05% | |
| | | | | 1,80% | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |
| | Porcentaje Total de Proyecto | | | 100,00% | |

| No. | INDICADORES | VALORES | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | $ 1.639.692.346,57 | 73,42% | -6,71% |
| 2 | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | $ 1.489.800.499,20 | 66,71% | |

**3. RESUMEN FINANCIERO**

| BALANCE DE OBRA EJECUTADA | VR.TOTAL DEL CONTRATO | VR. TOTAL EJECUTADO | VR. POR EJECUTAR | AVANCE DE INVERSION | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 2.233.223.457 | $ 1.489.800.499 | $ 743.422.958 | | 66,71% | 1.489.800.499 |

**4. PERSONAL EN LA OBRA**

| PERSONAL | CANTIDAD | PERSONAL TOTAL EN TODOS LOS FRENTES | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Director de Obra | 1 | Maestro | 4 |
| Residente de Obra | 1 | Oficial | 8 |
| Asesor Estructural | 0 | Ayudante | 6 |
| Asesor en Redes Eléctricas, Voz y Datos | 0 | Eléctrico | 1 |
| Asesor en Redes Hidrosanitarias, Gas y Rede Contra Incendio | 0 | Ayudante Eléctrico | 3 |
| Asesor Ambiental SISOMA | 1 | | |
| Maestro de Obra | 1 | | |

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 29 | DEL | 02-dic-19 | AL | 08-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

## 5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)













| Andrés Martínez Interventoría & Construcción | INFORME GRÁFICO SEMANAL | PI - IN - F 18<br>VERSIÓN 01<br>Pág. 7 de 17 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 29 | DEL | 02-dic-19 | AL | 08-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO RURAL PASQUILLA




PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO PARAISO MIRADO




PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO SANTA BARBARA




PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO SOTAVENTO




| Andrés Martínez Interventoría & Construcción | INFORME GRÁFICO SEMANAL | PI - IN - F 18<br>VERSIÓN 01<br>Pág. 8 de 17 |
|---|---|---|


| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 29 | DEL | 02-dic-19 | AL | 08-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO ACACIAS II




PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO LA JOYA




PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE




PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO LEON DE GREIFF



| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 29 | DEL | 02-dic-19 | AL | 08-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

GRAFICA
VALOR DEL CONTRATO VS SEMANAS



| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 29 | DEL | 02-dic-19 | AL | 08-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

## 5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se solicita al Contratista PS Ingeniería:

- El Contratista de Obra Consorcio PS Ingeniería realiza la entrega de la nueva Programación de fecha 13 de noviembre de 2019, la cual queda vigente y actualizada.

- Se realiza revisión de los EPP a diario del personal que se encuentra realizando las actividades de mantenimiento en los 6 frentes de trabajo que hay actualmente, verificando los trabajos en alturas, manipulación de equipos de soldadura.

- Se verifican los cursos de altura para el personal que trabaja en la cubierta del colegio Santa Barbara y Sotavento.

## 6. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

De acuerdo al periodo comprendido del 02 al 08 de DICIEMBRE de 2019, se realizaron las siguientes actividades, durante la vigesima novena semana de ejecución de obra:
Este avance de obra se encuentra vigente con la programación suministrada por el Contratista de Obra de fecha noviembre 13 de 2019.

1. Colegio Sotavento:
Fecha de Inicio Real (F.I.) 12 octubre de 2019
Porcentaje Programado (% Programado) 62,10%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 35,72%.
Fecha de Terminación Programado 20 de Enero 2020

-Se continua con la instalación de tuberia emt en la biblioteca y zona administrativa.

2. Colegio Paraíso Mirador:
Fecha de Inicio Real (F.I.) 22 Julio de 2019
Fecha de Inicio Programado (F.I.) 29 Julio de 2019
Porcentaje Programado (% Programado) 100%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 99,94%.

-No se registraron actividades

3. Colegio La Joya:
Fecha de Inicio programada (F.I.) 20 diciembre de 2019
Fecha de Inicio Real (F.I.) 20 noviembre de 2019
Porcentaje Programado (% Programado) 0%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 8,44%.
Fecha de Terminación Programado 19 febrero 2019

-Se realizó prueba de compactamiento de terreno,estudio de granulometria y plasticidad, donde se verificara el limite liquido, limite plástico eíndice de plasticidad.

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 29 | DEL | 02-dic-19 | AL | 08-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

4. Colegio Rafael Uribe Uribe:
Fecha de Inicio programada (F.I.) 27 noviembre de 2019
Fecha de Inicio Real (F.I.) 27 noviembre de 2019
Porcentaje Programado (% Programado) 23,43%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 12,20%.
Fecha de Terminación Programado 19 febrero 2019

-Se realizó el retiro de material de escombros de demolicion de la capa asfaltica de la cancha.

5. Colegio Leon de Greiff:
Fecha de Inicio programada (F.I.) 20 diciembre de 2019
Fecha de Inicio Real (F.I.) 02 diciembre de 2019
Porcentaje Programado (% Programado) 0%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 4,82%.
Fecha de Terminación Programado 19 febrero 2019

-Se realizaron pruebas de tinta para ver el recorrido de las aguas lluvias y negras.
-Se realizaron actividades de excavación para tubería de 3", linea de evacuacón final.

6. Colegio Santa Barbara:
Fecha de Inicio Real (F.I.) 09 Septiembre de 2019
Porcentaje Programado (% Programado) 95,55%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 39,40%.
Fecha de Terminación Programado 20 Diciembre 2019

-Se finalizó la instalación de la estructura metalica en el aula de sistemas.
-Se continuó labores de pintura sobre la estructura metálica ya instalada.
-Se continuó labor de acabado en estuco blanco en los filos de vanos de puertas y ventanas, de igual forma se realizó esta actividad en los muros internos de los salones C ,D, E, F, G, H.
-Se realizó la actividad de fundir el alistado de piso en el aula A, B, coordinación y sala de profesores.
-Se continuó con la instalación de super board entre los muros divisorios de cada salon.
-Se realizó actividad de remoción de acabado en pintura del bloque administrativo y muros perimtrales de la cancha.
-Se realizó la instalación de duro piso en los salones G y H.
-Se realizó rampa en concreto.
-Se realizaron cubos de concreto para anclaje de plaatinas de los soportes de la estructura metalica de la cubierta sobre el pasillo.
-Se realizó la instalación de tuberia emt en el aula E y F.
-Se realizaron labores de limpieza y retiro de escombros.

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 29 | DEL | 02-dic-19 | AL | 08-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

## 7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA No. 29

### COLEGIO SOTAVENTO



Instalación de tuberia EMT en biblioteca y zona administrativa.



Instalación de tuberia EMT en biblioteca y zona administrativa.



Instalación de tuberia EMT en biblioteca y zona administrativa.



Instalación de tuberia EMT en biblioteca y zona administrativa.



Instalación de tuberia EMT en biblioteca y zona administrativa.



Instalación de tuberia EMT en biblioteca y zona administrativa.



Instalación de tuberia EMT en biblioteca y zona administrativa.



Instalación de tuberia EMT en biblioteca y zona administrativa.



Instalación de tuberia EMT en biblioteca y zona administrativa.

| Andrés Martínez Interventoría & Construcción | INFORME GRÁFICO SEMANAL | PI - IN - F 18<br>VERSIÓN 01<br>Pág. 13 de 17 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 29 | DEL | 02-dic-19 | AL | 08-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

**COLEGIO LA JOYA**



prueba de compactamiento de terreno,estudio de granulometria y plasticidad



prueba de compactamiento de terreno,estudio de granulometria y plasticidad




prueba de compactamiento de terreno,estudio de granulometria y plasticidad



prueba de compactamiento de terreno,estudio de granulometria y plasticidad



prueba de compactamiento de terreno,estudio de granulometria y plasticidad



prueba de compactamiento de terreno,estudio de granulometria y plasticidad



prueba de compactamiento de terreno,estudio de granulometria y plasticidad



prueba de compactamiento de terreno,estudio de granulometria y plasticidad



prueba de compactamiento de terreno,estudio de granulometria y plasticidad

| Andrés Martínez Interventoría & Construcción | INFORME GRÁFICO SEMANAL | PI - IN - F 18<br>VERSIÓN 01<br>Pág. 14 de 17 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 29 | DEL | 02-dic-19 | AL | 08-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

**COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE**



Demolición de capa asfaltica de la cancha.



Demolición de capa asfaltica de la cancha.



Demolición de capa asfaltica de la cancha.



Demolición de capa asfaltica de la cancha.



Retiro de escombros de demolición.



Retiro de escombros de demolición.



Retiro de escombros de demolición.



Retiro de escombros de demolición.



Retiro de escombros de demolición.

| Andrés Martínez Interventoría & Construcción | INFORME GRÁFICO SEMANAL | PI - IN - F 18<br>VERSIÓN 01<br>Pág. 15 de 17 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 29 | DEL | 02-dic-19 | AL | 08-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

**COLEGIO LEON DE GREIFF**



pruebas de tinta para ver el recorrid de las aguas lluvias y negras.



pruebas de tinta para ver el recorrid de las aguas lluvias y negras.



Corte en placa macisa con pulidora



Excavación para tubería de 3", linea de evacuación final.



Excavación para tubería.



Excavación para tubería.



Excavación para tubería de 3", linea de evacuación final.



Excavación para tubería de 3", linea de evacuación final.



Excavación para tubería de 3", linea de evacuación final.

| Andrés Martínez Interventoría & Construcción | INFORME GRÁFICO SEMANAL | PI - IN - F 18<br>VERSIÓN 01<br>Pág. 16 de 17 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 29 | DEL | 02-dic-19 | AL | 08-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

**COLEGIO SANTA BARBARA**




Instalación de estructura metalica en el aula de sistemas.




Labor de pintura sobre estructura metalica.



Labor de acabado en estuco en los filos en vanos de puertas, ventanas, muros internos y fachadas de los salones.



Alistado de piso en el aula A.



Alistado de piso en el aula B.



Instalación de superboard sobre los muros divisiorios de los salones.



Actividad de remoción de acabo en pintura del bloque administrativo.



Instalación de duro piso en el salon H.



Instalación de tuberia emt en los salones E y F.

| Andrés Martínez Interventoría & Construcción | INFORME GRÁFICO SEMANAL | PI - IN - F 18<br>VERSIÓN 01<br>Pág. 17 de 17 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 29 | DEL | 02-dic-19 | AL | 08-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|



Fundido de rampa de acceso en concreto.



Cubos de concreto para anclaje de platinas.



Retiro de material de escombros.

ING. JHON ANDRÉS BOLAÑOS PÉREZ
**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

ARQ. DARIO MACIAS FRANCO
**Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

| Andrés Martínez Interventoría & Construcción | INFORME GRÁFICO SEMANAL | PI - IN - F 18<br>VERSIÓN 01<br>Pág. 1 de 17 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 30 | DEL | 09-dic-19 | AL | 15-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| CONTRATO DE INTERVENTORIA | | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| Contrato No . | CO1.PCCNTR.883108 | Contrato No . | CO1.PCCNTR.881169 |
| Fecha de Iniciación | 07 DE MAYO DE 2019 | Fecha de Iniciación | 20 DE MAYO DE 2019 |
| Fecha de Terminación | 06 DE DICIEMBRE DE 2019 | Fecha de Terminación | 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 |
| Plazo Inicial | 07 MESES | Plazo Inicial | 06 MESES |
| Valor inicial | $ 142.911.146,00 | Valor inicial | $ 1.660.763.927,00 |
| Adición 01 | $ 20.415.878,00 | Adición 01 | $ 89.914.177,00 |
| Adición 02 | $ 482.545.353,30 | Adición 03 | $ 44.999.361,00 |
| Prorroga 01 | 01 MES | Prorroga 01 | 01 MES |
| Prorroga 02 | 02 MES | Prorroga 03 | 13 DIAS |
| Suspensión | N.A. | Suspensión | N.A. |
| Fecha de Terminación | 06 DE ENERO DE 2019 | Fecha de Terminación | 19 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| Fecha de Terminación | 20 DE FEBRERO DE 2020 | Fecha de Terminación | 04 DE MARZO DE 2020 |
| Valor Total | $ 163.327.024,00 | Valor Total | $ 1.750.678.104,00 |
| Valor Total | $ 2.233.223.457,30 | Valor Total | $ 2.278.222.818,30 |

## 2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

| EJECUCION SEMANAL POR FRENTES: | | | | ACTIVIDADES | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | DESCRIPCIÓN DEL HITO | FECHA PROGRAMADA APROBACION | FECHA TERMINACION PROGRAMADA APROBACION | NIVEL DE IMPACTO % PROGRAMADO | OBSERVACIONES |
| | **1. COLEGIO LA ESTRELLA SEDE "B"** | | | | |
| | EJECUCIÓN | 20/05/2019 | 14/07/2019 | | |
| 1 | PRELIMINARES | 20/05/2019 | 26/06/2019 | 0,33% | EJECUTADO |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | 20/05/2019 | 26/06/2019 | 0,05% | EJECUTADO |
| 5.4 | ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTUI | 24/06/2019 | 29/06/2019 | 0,02% | EJECUTADO |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | 08/07/2019 | 14/07/2019 | 0,35% | EJECUTADO |
| 10 | PISOS | 03/06/2019 | 16/06/2019 | 0,74% | EJECUTADO |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 17/06/2019 | 30/06/2019 | 3,37% | EJECUTADO |
| 15 | ILUMINACION | 09/07/2019 | 12/07/2019 | 0,32% | EJECUTADO |
| 18 | PINTURA | 29/07/2019 | 04/08/2019 | 0,30% | EJECUTADO |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 00/01/1900 | 26/06/2019 | 0,06% | EJECUTADO |
| 26 | OTROS | 22/06/2019 | 23/06/2019 | 0,01% | EJECUTADO |
| | ITEMS NO PREVISTOS | 30/05/2019 | 10/07/2019 | 2,56% | EJECUTADO |
| | | | | 8,09% | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |
| | **2. COLEGIO LA ESTRELLA SEDE "C"** | | | | |
| | EJECUCIÓN | 20/05/2019 | 30/06/2019 | | |
| 1 | PRELIMINARES | 20/05/2019 | 16/06/2019 | 0,24% | EJECUTADO |
| 2 | CIMENTACION (EXCAVACIONES - RELLENOS Y REMPLAZOS) | 20/05/2019 | 16/06/2019 | 0,84% | EJECUTADO |
| 10 | PISOS | 27/05/2019 | 23/06/2019 | 0,64% | EJECUTADO |
| 12 | CARPINTERIA DE METÁLICA | 03/06/2019 | 23/06/2019 | 0,07% | EJECUTADO |
| 18 | PINTURA | 03/06/2019 | 30/06/2019 | 0,42% | EJECUTADO |
| 19 | CERRADURAS Y VIDRIOS | 10/06/2019 | 23/06/2019 | 0,0039% | EJECUTADO |
| 20 | OBRAS EXTERIORES | 10/06/2019 | 15/06/2019 | 0,04% | EJECUTADO |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 27/05/2019 | 30/06/2019 | 0,04% | EJECUTADO |
| | ITEMS NO PREVISTOS | 27/05/2019 | 30/06/2019 | 0,34% | EJECUTADO |
| | | | | 2,63% | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| **INTERVENTOR** | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| **SEMANA N°** | 30 | **DEL** | 09-dic-19 | **AL** | 15-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

**3. COLEGIO RURAL PASQUILLA**

| | EJECUCIÓN | 20/05/2019 | 10/07/2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 20/05/2019 | 10/07/2019 | 1,14% | EJECUTADO |
| 2 | CIMENTACION (EXCAVACIONES - RELLENOS Y RI | 03/06/2019 | 07/08/2019 | 3,93% | EJECUTADO |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | 30/05/2019 | 05/06/2019 | 0,50% | EJECUTADO |
| 4 | ESTRUCTURA | 01/07/2019 | 10/07/2019 | 0,26% | EJECUTADO |
| 5,4 | ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTUI | 01/07/2019 | 10/07/2019 | 0,35% | EJECUTADO |
| 10 | PISOS | 14/06/2019 | 24/07/2019 | 0,35% | EJECUTADO |
| 12 | CARPINTERIA DE METÁLICA | 24/06/2019 | 21/07/2019 | 0,45% | EJECUTADO |
| 18 | PINTURA | 01/07/2019 | 28/07/2019 | 0,17% | EJECUTADO |
| 19 | CERRADURAS Y VIDRIOS | 31/07/2019 | 02/08/2019 | 0,03% | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 27/05/2019 | 11/08/2019 | 0,08% | EJECUTADO |
| | ITEMS NO PREVISTOS | 17/06/2019 | 23/06/2019 | 1,22% | EJECUTADO |
| | | | | **8,48%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

**4. COLEGIO BRISAS DEL DIAMANTE**

| | EJECUCIÓN | 20/05/2019 | 15/09/2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 20/05/2019 | 04/08/2019 | 1,33% | EJECUTADO |
| 2 | CIMENTACION (EXCAVACIONES - RELLENOS Y RI | 17/06/2019 | 23/06/2019 | 0,01% | EJECUTADO |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | 20/05/2019 | 26/05/2019 | 0,12% | EJECUTADO |
| 5 | MAMPOSTERIA | 29/05/2019 | 07/08/2019 | 0,02% | EJECUTADO |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | 24/06/2019 | 06/092019 | 0,39% | EJECUTADO |
| 10 | PISOS | 20/06/2019 | 26/06/2019 | 0,89% | EJECUTADO |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 27/05/2019 | 08/09/2019 | 8,90% | EJECUTADO |
| 12 | CARPINTERIA DE METÁLICA | 17/06/2019 | 01/09/2019 | 0,01% | EJECUTADO |
| 15 | ILUMINACION | 17/06/2019 | 01/09/2019 | 0,82% | EJECUTADO |
| 18 | PINTURA | 24/06/2019 | 15/09/2019 | 0,22% | EJECUTADO |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 20/05/2019 | 15/09/2019 | 0,08% | EJECUTADO |
| 26 | OTROS | 27/05/2019 | 11/08/2019 | 0,03% | EJECUTADO |
| | ITEMS NO PREVISTOS | 10/06/2019 | 29/08/2019 | 4,83% | EJECUTADO |
| | | | | **17,66%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

**5. COLEGIO BICENTENARIO**

| | EJECUCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 17/06/2019 | 30/06/2019 | 0,06% | EJECUTADO |
| 7 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS | 24/06/2019 | 30/06/2019 | 0,04% | EJECUTADO |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | 24/06/2019 | 07/07/2019 | 0,20% | EJECUTADO |
| 10 | PISOS | 17/06/2019 | 07/07/2019 | 0,22% | EJECUTADO |
| 15 | ILUMINACION | 01/07/2019 | 07/07/2019 | 0,11% | EJECUTADO |
| 19 | CERRADURAS Y VIDRIOS | 01/07/2019 | 07/07/2019 | 0,01% | EJECUTADO |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 01/07/2019 | 07/07/2019 | 0,02% | EJECUTADO |
| | OBRAS NO PREVISTAS | 24/06/2019 | 07/07/2019 | 0,12% | EJECUTADO |
| | | | | **0,79%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| **INTERVENTOR** | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| **SEMANA N°** | 30 | **DEL** | 09-dic-19 | **AL** | 15-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

**6. COLEGIO SANTA BARBARA**

| | EJECUCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 09/09/2019 | 15/12/2019 | 0,87% | EJECUTADO |
| 2 | CIMENTACION (EXCAVACIONES - RELLENOS Y REMPLAZOS) | 18/11/2019 | 05/01/2020 | 0,06% | EJECUTADO |
| 4 | ESTRUCTURA | 21/10/2019 | 27/10/2019 | 0,28% | EJECUTADO |
| 7 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS | 30/09/2019 | 05/10/2019 | 0,01% | |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | 09/12/2019 | 05/01/2020 | 1,42% | |
| 9 | PAÑETES | 18/11/2019 | 08/12/2019 | 0,27% | |
| 10 | PISOS | 16/12/2019 | 19/01/2020 | 2,46% | |
| 11 | CUBIERTAS | 30/09/2019 | 12/01/2020 | 7,29% | |
| 12 | CARPINTERIA DE METÁLICA | 30/12/2019 | 26/01/2020 | 2,46% | |
| 15 | ILUMINACION | 27/01/2020 | 02/02/2020 | 0,93% | |
| 16 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 29/11/2019 | 08/12/2019 | 0,24% | |
| 18 | PINTURA | 02/12/2019 | 26/01/2020 | 1,28% | |
| 19 | CERRADURAS Y VIDRIOS | 30/12/2019 | 12/01/2020 | 0,24% | |
| 20 | OBRAS EXTERIORES | 09/12/2019 | 19/01/2020 | 0,72% | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 06/01/2020 | 02/02/2020 | 0,13% | |
| 26 | OTROS | 30/09/2019 | 24/11/2019 | 0,05% | |
| | ITEMS NO PREVISTOS | 04/11/2019 | 12/01/2020 | 3,55% | |
| | | | | **22,24%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

**7. COLEGIO PARAISO MIRADOR**

| | EJECUCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 03/08/2019 | 19/10/2019 | 0,66% | EJECUTADO |
| 2 | CIMENTACION | 19/09/2019 | 05/11/2019 | 1,96% | EJECUTADO |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | 09/09/2019 | 05/10/2019 | 0,51% | EJECUTADO |
| 10 | PISOS | 09/09/2019 | 28/10/2019 | 0,24% | |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 19/08/2019 | 02/11/2019 | 1,26% | EJECUTADO |
| 15 | ILUMINACION | 23/09/2019 | 07/10/2019 | 0,75% | EJECUTADO |
| 18 | PINTURA | 16/09/2019 | 19/10/2019 | 0,86% | EJECUTADO |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 03/08/2019 | 05/11/2019 | 0,07% | |
| | OBRAS NO PREVISTAS | 12/08/2019 | 19/10/2019 | 3,28% | |
| | | | | **9,59%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

**8. COLEGIO SOTAVENTO**

| | EJECUCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 05/10/2019 | 03/11/2019 | 0,23% | EJECUTADO |
| 1.3 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | 05/10/2019 | 01/01/2020 | 0,20% | EJECUTADO |
| 5 | MAMPOSTERIA | 09/12/2019 | 15/12/2019 | 0,18% | EJECUTADO |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | 05/10/2019 | 05/01/2020 | 3,70% | |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 02/12/2019 | 29/12/2019 | 5,14% | EJECUTADO |
| 17 | CIELO RASOS | 07/01/2020 | 12/01/2020 | 0,20% | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 07/10/2019 | 19/01/2020 | 0,15% | |
| 26 | OTROS | 05/10/2019 | 12/01/2020 | 1,96% | |
| NP4 | OBRAS NO PREVISTAS | 05/10/2019 | 12/01/2020 | 2,24% | |
| | | | | **14,00%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| **INTERVENTOR** | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| **SEMANA N°** | 30 | **DEL** | 09-dic-19 | **AL** | 15-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

**9. COLEGIO ACACIAS II**

| | EJECUCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 19/10/2019 | 27/10/2019 | 0,10% | EJECUTADO |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 19/10/219 | 08/12/2019 | 0,03% | EJECUTADO |
| | ITEMS NO PREVISTOS | 19/10/219 | 08/12/2019 | 2,16% | EJECUTADO |
| | | | | **2,96%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

**10. COLEGIO MINUTO DE BUENOS ARIES SEDE A**

| | EJECUCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 12/01/2020 | 18/01/2020 | 0,04% | |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | 19/01/2020 | 25/01/2020 | 0,01% | |
| 7 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS | 19/01/2020 | 25/01/2020 | 0,04% | |
| 10 | PISOS | 12/01/2020 | 18/01/2020 | 0,01% | |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 12/01/2020 | 29/02/2020 | 1,17% | |
| 14 | ENCHAPES | 19/01/2020 | 15/02/2020 | 0,14% | |
| 18 | PINTURA | 16/02/2020 | 29/02/2020 | 0,19% | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 16/02/2020 | 29/02/2020 | 0,01% | |
| | | | | **1,61%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

**11. COLEGIO MINUTO DE BUENOS ARIES SEDE B**

| | EJECUCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 20/12/2019 | 02/01/2020 | 0,003% | |
| 2 | CIMENTACION | 03/01/2020 | 19/02/2020 | 0,87% | |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | 03/01/2020 | 30/01/2020 | 0,32% | |
| 7 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS | 24/01/2020 | 06/02/2020 | 0,07% | |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 24/01/2020 | 13/02/2020 | 0,63% | |
| 18 | PINTURA | 07/02/2020 | 19/02/2020 | 0,08% | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 14/02/2020 | 19/02/2020 | 0,02% | |
| | | | | **2,00%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

**12. COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE**

| | EJECUCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 20/12/2019 | 09/01/2020 | 0,54% | |
| 2 | CIMENTACION | 03/01/2020 | 06/02/2020 | 2,87% | |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | 24/01/2020 | 13/02/2020 | 0,04% | |
| 11 | PISOS | | | | |
| 20.3 | CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO | 24/01/2020 | 13/02/2020 | 0,32% | |
| 18 | PINTURA | 31/01/2020 | 13/02/2020 | 0,47% | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 20/12/2019 | 02/01/2020 | 0,07% | |
| NP4 | OBRAS NO PREVISTAS | | | | |
| | | | | **4,31%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| **INTERVENTOR** | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| **SEMANA N°** | 30 | **DEL** | 09-dic-19 | **AL** | 15-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

**13. COLEGIO LEON DE GREIFF**

| | EJECUCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 20/12/2019 | 02/01/2020 | 0,29% | |
| 2 | CIMENTACION | 27/12/2019 | 13/02/2020 | 0,58% | |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | 10/01/2020 | 06/02/2020 | 0,95% | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 03/01/2020 | 27/02/2020 | 0,21% | |
| NP | OBRAS NO PREVISTAS | 20/12/2019 | 27/02/2020 | 0,61% | |
| | | | | **2,64%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

**14. LA JOYA**

| | EJECUCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | 02/12/2019 | 26/01/2020 | 0,47% | |
| 2 | CIMENTACION | 02/12/2019 | 02/02/2020 | 0,99% | |
| 10 | PISOS | 06/01/2020 | 01/03/2020 | 1,22% | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 02/12/2019 | 01/03/2020 | 0,03% | |
| | OTROS | 02/12/2019 | 01/03/2020 | 0,28% | |
| | | | | **2,98%** | Porcentaje de Impacto en el Presupuesto |

| **Porcentaje Total de Proyecto** | | **100,00%** | | |
|---|---|---|---|---|
| **No.** | **INDICADORES** | **VALORES** | **PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO** |
| 1 | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | $ 1.535.184.356,01 | 67,39% | 1,86% |
| 2 | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | $ 1.577.469.944,34 | 69,24% | |

**3. RESUMEN FINANCIERO**

| BALANCE DE OBRA EJECUTADA | VR.TOTAL DEL CONTRATO | VR. TOTAL EJECUTADO | VR. POR EJECUTAR | AVANCE DE INVERSION | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 2.278.222.818 | $ 1.577.469.944 | $ 700.752.874 | | 69,24% | 1.577.469.944 |

**4. PERSONAL EN LA OBRA**


| PERSONAL | CANTIDAD | PERSONAL TOTAL EN TODOS LOS FRENTES | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Director de Obra | 1 | Maestro | 4 |
| Residente de Obra | 1 | Oficial | 8 |
| Asesor Estructural | 0 | Ayudante | 6 |
| Asesor en Redes Eléctricas, Voz y Datos | 0 | Eléctrico | 1 |
| Asesor en Redes Hidrosanitarias, Gas y Rede Contra Incendio | 0 | Ayudante Eléctrico | 3 |
| Asesor Ambiental SISOMA | 1 | | |
| Maestro de Obra | 1 | | |

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |


| SEMANA N° | 30 | DEL | 09-dic-19 | AL | 15-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

## 5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO LA ESTRELLA SEDE "B"




PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO LA ESTRELLA SEDE "C"




PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO BICENTENARIO





PROGRAMADO VS. EJECUTADO
COLEGIO BRISAS DEL DIAMANTE



| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 30 | DEL | 09-dic-19 | AL | 15-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|


PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO RURAL PASQUILLA





PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO PARAISO MIRADO




PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO SANTA BARBARA





PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO SOTAVENTO



| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 30 | DEL | 09-dic-19 | AL | 15-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO ACACIAS II




PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO LA JOYA




PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE




PROGRAMADAO VS. EJECUTADO
COLEGIO LEON DE GREIFF




| Andrés Martínez Interventoría & Construcción | INFORME GRÁFICO SEMANAL | PI - IN - F 18<br>VERSIÓN 01<br>Pág. 9 de 17 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 30 | DEL | 09-dic-19 | AL | 15-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

GRAFICA
VALOR DEL CONTRATO VS SEMANAS



| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 30 | DEL | 09-dic-19 | AL | 15-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

## 5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se solicita al Contratista PS Ingeniería:

- El Contratista de Obra Consorcio PS Ingeniería realiza la entrega de la nueva Programación de fecha 09 de diciembre de 2019, la cual queda vigente y actualizada.

- Se realiza revisión de los EPP a diario del personal que se encuentra realizando las actividades de mantenimiento en los 6 frentes de trabajo que hay actualmente, verificando los trabajos en alturas, manipulación de equipos de soldadura.

- Se verifican los cursos de altura para el personal que trabaja en la cubierta del colegio Santa Barbara y Sotavento.

## 6. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

De acuerdo al periodo comprendido del 09 al 15 de DICIEMBRE de 2019, se realizaron las siguientes actividades, durante la trigésima semana de ejecución de obra:
Este avance de obra se encuentra vigente con la programación suministrada por el Contratista de Obra de fecha diciembre 09 de 2019.

1. Colegio Sotavento:
Fecha de Inicio Real (F.I.) 12 octubre de 2019
Porcentaje Programado (% Programado) 28,52%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 38,40%.
Fecha de Terminación Programado 26 de Enero 2020

-Se continua con la instalación de tuberia emt en la biblioteca y zona administrativa.
-Se reubicaron las tomas electricas para televisores en los salones del primer piso.
-se realizó labores en perfileria metálica.
-Se inició el demosnte de la canaleta 7/90.

2. Colegio Paraíso Mirador:
Fecha de Inicio Real (F.I.) 22 Julio de 2019
Fecha de Inicio Programado (F.I.) 29 Julio de 2019
Porcentaje Programado (% Programado) 100%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 99,94%.

-se realizaron remates en uniones de sardineles, ladrillos de dilatación, remate de filos en las canaletas metalica, pintura sobre bajante a la entrada del colegio, se ubico una tapa para el sifon junto a la caja de inspección y se realizo limpieza de placas y ladrillos.

3. Colegio La Joya:
Fecha de Inicio programada (F.I.) 02 diciembre de 2019
Fecha de Inicio Real (F.I.) 20 noviembre de 2019
Porcentaje Programado (% Programado) 11,41%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 14,09%.
Fecha de Terminación Programado 04 de marzo 2020

-Se realizó la demolicion de piso en baldosin, placa maciza y alistado de piso en el salon transición 1.
-Se realizó el retiro de escombros.

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| **INTERVENTOR** | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEMANA N°** | 30 | **DEL** | 09-dic-19 | **AL** | 15-dic-19 |

4. Colegio Rafael Uribe Uribe:
Fecha de Inicio programada (F.I.) 20 diciembre de 2019
Fecha de Inicio Real (F.I.) 27 noviembre de 2019
Porcentaje Programado (% Programado) 0%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 11,11%.
Fecha de Terminación Programado 20 febrero 2020

-Se realizó visita por parte de los ingenieros estructurales del contratista e interventoria para plantear que tipo de intervención se realizará, inicialmente se solicita un estudio de suelos.

5. Colegio Leon de Greiff:
Fecha de Inicio programada (F.I.) 20 diciembre de 2019
Fecha de Inicio Real (F.I.) 02 diciembre de 2019
Porcentaje Programado (% Programado) 0%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 24,18%.
Fecha de Terminación Programado 04 marzo 2020

-Se realizaron actividades de excavación para tubería de 6", linea de evacuacón final.
-Se realizó afirmado en arena para la tuberia de 6", 4" y 3 ".
-Se realizó relleno con recebo sobre tramo de tuberia de 6"
-Se continuó con la instalación de tubería de 6" y 4".
-Se realizaron excavaciones en carcamos baja la rampa, junto al salon 107 y 109.
-Se realizó limpieza de cajas de inspección y se evidencia tubería obstruida.
-Se realizó la instalación de malla electrosoldada en las excavaciones para los carcamos ubicados junto a la chancha, bajo la rampa, junto al salon 107 y 108.
-Se realizó labor de fundir el carcamo ubicado junto a la cancha, , bajo la rampa, junto al salon 107
-Se realizó el reconocimiento del recorrido de tuberia.
-Se regitró llegada de material.



6. Colegio Santa Barbara:
Fecha de Inicio Real (F.I.) 09 Septiembre de 2019
Porcentaje Programado (% Programado) 68,69%
Porcentaje de Ejecución (% Ejecución) 43,18%.
Fecha de Terminación Programado 02 Diciembre 2020

-Se continuó labor de acabado en estuco blanco en los filos de vanos de puertas y ventanas, de igual forma se realizó esta actividad en los muros internos de los salones B,C y D.
-Se realizó la instalación de duro piso en los salones E Y F.
-Se realizó la instalación de guarda escoba en los salones G y H.
-Se realizó la instalación de tuberia emt en las aulas C,D,E,F,G y H.
-Se realizo la ubicación del tablero electrico en el aula de vigilancia.
-Se realizó labor de pañete sobre fachada del bloque administrativo.
-se realizaron labores de limpieza.

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |


| SEMANA N° | 30 | DEL | 09-dic-19 | AL | 15-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

## 7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA No. 30

### COLEGIO SOTAVENTO



Instalación de tuberia EMT en biblioteca y zona administrativa.



Instalación de tuberia EMT en biblioteca y zona administrativa.



Instalación de tuberia EMT en biblioteca y zona administrativa.



Instalación de tuberia EMT en biblioteca y zona administrativa.



Reubicación de tomas electricos para televisores en los salones del primer piso.



Reubicación de tomas electricos para televisores en los salones del primer piso.



Labores en perfileria metalica.



Desmonte de canaleta 7/90 de asbesto cemento.




Desmonte de canaleta 7/90 de asbesto cemento.

| Andrés Martínez Interventoría & Construcción | INFORME GRÁFICO SEMANAL | PI - IN - F 18<br>VERSIÓN 01<br>Pág. 13 de 17 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 30 | DEL | 09-dic-19 | AL | 15-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|


**COLEGIO PARAISO MIRADOR**



Remates en dilataciones en ladrillo.



Remates en dilataciones en ladrillo.



Remates en union de sardineles.



Remate en filo de cinta perimetral del patio central.




Remate en filo de cinta perimetral del patio central.



Remate en filo de cinta perimetral del patio central.



Ubicación de tapa para sifon.



Ubicación de tapa para sifon.



Limpieza de las placas y ladrillos.

| Andrés Martínez Interventoría & Construcción | INFORME GRÁFICO SEMANAL | PI - IN - F 18<br>VERSIÓN 01<br>Pág. 14 de 17 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 30 | DEL | 09-dic-19 | AL | 15-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

**COLEGIO LA JOYA**




Demolición de piso en baldosin, placa maciza y alistado de piso en el salon transición 1.



Demolición de piso en baldosin, placa maciza y alistado de piso en el salon transición 1.



Demolición de piso en baldosin, placa maciza y alistado de piso en el salon transición 1.



Demolición de piso en baldosin, placa maciza y alistado de piso en el salon transición 1.



Retiro de escombros de demolición.



Retiro de escombros de demolición.



Retiro de escombros de demolición.



Retiro de escombros de demolición.



Retiro de escombros de demolición.

37

| Andrés Martínez Interventoría & Construcción | INFORME GRÁFICO SEMANAL | PI - IN - F 18<br>VERSIÓN 01<br>Pág. 15 de 17 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 30 | DEL | 09-dic-19 | AL | 15-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|


**COLEGIO LEON DE GREIFF**



Excabación para caja para instalación de tubería..



Afirmado en arena para instalación de tubería de 6".



Relleno con recebo sobre tramo con tubería de 6".



Instalación de tubería de 4".



Excavación en carcamo junto al aula 107.



Limpieza en caja de inspección.



Instalación de malla electrosoldada para carcamo junto a la cancha.



Labor de fundir carcamo junto a la cancha.



Reconocimiento de recorrido de tuberias.

| Andrés Martínez Interventoría & Construcción | INFORME GRÁFICO SEMANAL | PI - IN - F 18<br>VERSIÓN 01<br>Pág. 16 de 17 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 30 | DEL | 09-dic-19 | AL | 15-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|

**COLEGIO SANTA BARBARA**



Labor de acabado en estuco en los filos en vanos de puertas, ventanas, muros internos y fachadas de los salones.



Labor de acabado en estuco en los filos en vanos de puertas, ventanas, muros internos y fachadas de los salones.



Labor de acabado en estuco en los filos en vanos de puertas, ventanas, muros internos y fachadas de los salones.



Instalación de duro piso en en el salos E Y F



Instalación de duro piso en en el salos E Y F



Instalación guardaescoba.



Instalación de tuberia emt en los salones C y D.



Instalación de tuberia emt en los salones C y D.



Instalación de tablero electrico en el aula de vigilancia.

| Andrés Martínez Interventoría & Construcción | INFORME GRÁFICO SEMANAL | PI - IN - F 18<br>VERSIÓN 01<br>Pág. 17 de 17 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| INTERVENTOR | ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PS INGENIERÍA |
| CONTRATANTE | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) |

| SEMANA N° | 30 | DEL | 09-dic-19 | AL | 15-dic-19 |
|---|---|---|---|---|---|



Instalación de tablero electrico en el aula de vigilancia.



Actividad de pañete sobrefachada del bloque administrativo.



Labor de limpieza.

ING. JHON ANDRÉS BOLAÑOS PÉREZ
**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

ARQ. DARIO MACIAS FRANCO
**Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

# ANEXO No. 03
# ACTAS DE SEGUIMIENTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# ACTA DE REUNIÓN

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | | Fecha | 20/Nov./19. | Inicio | 10:15. | Fin | | Lugar | Colegio Minuto B.A. sed B y A. |
| proyecto | Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | | | | | Asunto | CONTRATO DE OBRA PROYECTO DE MEJORAMIENTOS 2019 G- 0 | | |
| Asistentes | Ing. Sonia Rodriguez. Dario.<br>Ing. Jesson Rodriguez.<br>Arq. Omar Cortes | | | | | Asistentes Externos | Arq. Dario Macias<br>Arq. Ricardo Hernandez<br>Ing. Andres Bolaños | | |

**TEMAS TRATADOS:**

Visita preliminar. Colegio Minuto Buenos Aires Sede B.

- Se realiza visita preliminar al colegio en mención en el cual se realizaran actividades como: instalación de tubería para independizar el suministro hasta las Bombas y Aguas Residuales redireccionamiento en la parte de Atras
- Las areas a intervenir se entregaran por parte del Colegio el día. 16 para que el Contratista inicie actividades el día. 20 de Diciembre 2019.
- El contrato va hasta el día. 19 de febrero. 2020.
- se solicita lugar para el Contratista el cual se entregara con la finalización de Actividades este lugar será para Acopio de materiales y personal.
- Se enviara listado por parte del contratista autorizado por la interventoria
- Se recuerda. que el contratista no tendra contacto con los estudiantes de ser asi se realizaran las Sanciones correspondientes.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# ACTA DE REUNIÓN

| Código | | Fecha | 20/Nov./19. | Inicio | 10:15. | Fin | | Lugar | Colegio Minuto B. A sede A y B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| proyecto | Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | | | | | Asunto | CONTRATO DE OBRA PROYECTO DE MEJORAMIENTOS 2019 G- 0 | | |
| Asistentes | | | | | | Asistentes Externos | | | |

• 312 428 1947 Claudia Bejarano. Almacenista Colegio cbejarano@educacionbogota.edu.co
Colegio minuto Buenos Aires B.
se realizaran actividades de alistamiento de placa en la cual se encuentran los tanques, se realizara. escalera de Acceso, tipo Gato, enchape de muros en las zonas Acordadas a intervenir se cambiara policarbonato de cubierta.
• las Actividades se realizaran sabados, domingos y festivos para lo cual se solicita personal de contacto para dichas actividades.

Se firma por quienes intervinieron.

3212210033

NOMBRE: SONIA RODRIGUEZ A.
CARGO: Apoyo a la Supervisión de Contratos
sirodriguez a@educacion bogota.gov.co

NOMBRE: Ruth Yalile Hernandez
CARGO: 3144118907.

NOMBRE: DARIO MACIAS
CARGO: Director Interventoria

NOMBRE:
CARGO: Residente

NOMBRE:
CARGO: Consorcio PS INGENIERIA

NOMBRE: Andres Bolaños
CARGO: JBO@Andresmartinez.com.co
3105978583

Interventoria Ambiental
Andres Martinez

David Leon
Consorcio PS Ingenieria
C.T. No. 12

Ricardo Hernandez
supervisor interventoria
3213513327

Oficina Control C.
Inspector: SISO - AMB



SIG-IF-005
V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# ACTA DE REUNIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | | Fecha | | Inicio | | Fin | | Lugar | |
| proyecto | Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | | | | | Asunto | CONTRATO DE OBRA PROYECTO DE MEJORAMIENTOS 2019 G- | | |
| Asistentes | | | | | | Asistentes Externos | | | |

Colegio Soledad: Pendiente revisión de red de sonido y observaciones entregadas por interventoría eléctrica

- el contratista informa que el día viernes 13 de Dic se inicia desmonte de teja.
- fecha de entrega de pasquilla y parvisa: 19 de Diciembre y el día 26 se realiza comité en obra, Pendiente confirmación de obra.

Se firma por quienes intervinieron.

NOMBRE: SONIA RODRIGUEZ A.
CARGO: Apoyo a la Supervisión de Contratos

NOMBRE: Omar Camilo Cortés C.
CARGO: Inspector SISO - AMD Contratista

Carl.
Carl Nieto Carmona
Apoyo supervisión SED

NOMBRE: Ricardo Hernandez
CARGO: Inspector interventoría

NOMBRE: José Martín
CARGO: Costos

Jersson Rodriguez
CONSORCIO PS INGENIERIA
C.T. No. 12

NOMBRE: Darío María Franco
CARGO: Director interventoría

NOMBRE: Andrés Eduardo Perez
CARGO: Interventoría.

Consorcio PS Ingeniería
RL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# ACTA DE REUNIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | | Fecha | 12/12/2019 | Inicio | 8:00 am | Fin | Lugar |
| proyecto | Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | | | | | Asunto | CONTRATO DE OBRA PROYECTO DE MEJORAMIENTOS 2019 G- |
| Asistentes | ARQ. DARIO MARCOS FRANCO<br>ING. JUAN ANDRES PARRA<br>ARQ. RICARDO HERNANDEZ<br>ING. SONIA RODRIGUEZ<br>ING. JAISON RODRIGUEZ<br>ING. JOSE MARTIN | | | | | Asistentes Externos | Inspedro serrano<br>Arq Carol Nieto |

**TEMAS TRATADOS:**

- Colegio Pasquilla:
- Demoler placa y hacer nuevamente la dilatacion y realizar remates en cercamos al acceso del colegio

- Colegio Paraiso mirador:
- Demoler franja Divisorio entre patio y escalera, realizar la cañuela para evacuación de agua, en patio y cañuela junto a caseta de vigilancia, mejoramiento de pintura en canaletas metalicas.

- Colegio Rafael uribe uribe
- se cita reunion con estructural de contratista e interventoria para solicitar conceptos viernes 13 de 8:00am

- Colegio Santa Barbara:

Se realiza visita a la institución revizando avance de obra. se recuerda que el colegio debe quedar terminado antes del inicio de Clases.

- Colegio Leon de Greiff:

Verificar recorrido de tuberia para determinar si se necesita una nueva caja de inspección
- se solicita por medio de la SED la limpieza de sum. de los aledaños al colegio

- Colegio la Joya:
- se realiza visita y se verifica el estado actual de la obra.
- Plantear posible solucion para junta de dilatación en la planta cero (evaluacion)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# ACTA DE REUNIÓN

| Código | | Fecha | 20/Nov/19. | Inicio | 8:30 am | Fin | | Lugar | Colegios SED Grupo 9. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| proyecto | Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | | | | | Asunto | CONTRATO DE OBRA PROYECTO DE MEJORAMIENTOS 2019 G- 0 | | |
| Asistentes | Ing. Sonia Rodriguez.<br>Ing. Jeisson. Rodriguez<br>Arq. Omar. Cortes. | | | | | Asistentes Externos | Arq. Dario Macias Franco<br>Arq. Ricardo. Hernandez<br>Ing. Andrés Bolaños<br>Ing. Julian Aguelelo. | | |

**TEMAS TRATADOS:**

- Colegio Sotavento.
- se solicita concepto estructural, el cual sera aprovado por interventoria para iniciar la instalacion de la estructura metalica, los esquemas seran entregados el martes 26 de noviembre
- se observa desmonte de cielo raso
- para el desmonte de cubierta zinc se deben usar todos los elemntos de proteccion, siendo estos residuos peligrosos.
- Colegio La Joya:
- se inicio demolicion de piso en el aula "jardin", se realizara demolicion de placa para ver el estado de la base de recebo y la profundidad, inicialmente solo se haran labores en el aula jardin.
- se solicita al contratista una solución para la intervención del piso para aprobar por la interventoria.
- Paraiso mirador:
- se realiza visita al colegio evidenciando los detalles que se deben corregir segun informe enviado el dia 14 de noviembre al contratista
- se solicita solucionar pendientes de placa por empozamiento en placa del patio central y al acceso del colegio
- Santa barbara:
- revisar tema estructural de ~~estructural~~ cubierta en pasillo
- se reiteran los paneles que estan sueltos ya que a la fecha ninguno de ellos se le han hecho la debida reparación
- realizar seguimiento a las reparaciones de grietas que se encuentran en los muros de las aulas
- se recalca la utilización de paneles para ~~la~~ el alistado y ~~placa~~ se debe tener autorización de interventoria para fundir ~~placa~~ alistado.
- se adjunta esquema de posible solucion de cubierta sobre pasillo para ser evaluado.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# ACTA DE REUNIÓN

| Código | | Fecha | | Inicio | | Fin | | Lugar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| proyecto | Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | | | | | Asunto | CONTRATO DE OBRA PROYECTO DE MEJORAMIENTOS 2019 G- 0 | | |
| Asistentes | | | | | | Asistentes Externos | | | |

Se firma por quienes intervinieron.

NOMBRE: SONIA RODRIGUEZ A.
CARGO: Apoyo a la Supervisión de Contratos

NOMBRE: Andres Polanos
CARGO: Residente Interventoria

Ricardo Hernandez
Supervisor interventoria

NOMBRE: DARIO MACIAS FRANCO
CARGO: Director interventoria

NOMBRE:
CARGO: Residente

NULTON Agudelo
Interventor Ambiental
interventoria A.M.
C.T. No. 12

NOMBRE: CONSORCIO PS INGENIERIA
CARGO:

NOMBRE: David Leonardo León Rodriguez
CARGO: Consorcio PS Ingeneria

Oscar Garcia C.
Inspector SISO-AMB
Contratista.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# ACTA DE REUNIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | | Fecha | 26/11/2019 | Inicio | 10:30 am | Fin | |
| Lugar | colegio santa barbara | | | | | | |
| proyecto | Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | | | | | Asunto | CONTRATO DE OBRA PROYECTO DE MEJORAMIENTOS 2019 G- |
| Asistentes | ING Andres Bolaños<br>ARQ. Ricardo Hernandez<br>ING. Jesson Rodriguez<br>Arq. Omar Cortes<br>ING. David Leon<br>ING Nesta cascado | | | | | Asistentes Externos | Leonardo Gallego REDP<br>Carlos Angel<br>Cesar Ramos |

TEMAS TRATADOS:

- Se realiza visita en el colegio Santa barbara por parte de REDP, interventoria y contratista
- REDP Descarecha de rack de comunicaciones equipos activos para entregar al almacen del colegio
- El contratista se compromete a proteger el rack de comunicaciones y reguladores, tambien se intervendra la completa de los puntos de datos de la sala de sistemas
- REDP hara la entrega de manual de recomendaciones tecnicas, al igual que su respectivo informe. lunes 2 de diciembre
- el contratista se compromete a realizar la conexion de los puntos en coordinacion, jefe de profesores Lade cableado estructural.
- la descarecha y entrega de elementos por parte de REDP en sala de Profesores y sala informatica son el dia Jueves 28/11/2019, en sala de profesores y sala de informatica se encuentran 8 puntos, en sala de Profesores se encuentra rack y regulador protegido por poliseombo y tegi, se hara validacion de funcionalidad de equipos, puerto a que ya estan expuestos.

C.T. No 12



SIG-IF-005
V

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# ACTA DE REUNIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | | Fecha | | Inicio | | Fin | | Lugar | |
| proyecto | Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | | | | | Asunto | CONTRATO DE OBRA PROYECTO DE MEJORAMIENTOS 2019 G- |
| Asistentes | | | | | | Asistentes Externos | |

Se firma por quienes intervinieron

NOMBRE: SONIA RODRIGUEZ A.
CARGO: Apoyo a la Supervisión de Contratos

Ricardo Hernández
NOMBRE: ricardohernandezsalcedo@gmail.com
CARGO: Supervisor interventoría

César Leonardo Ramos
Ingeniero Eléctrico N3
Ana Lista L.O.
Almacenista

Andrés Bolaños
NOMBRE: Andrés Bolaños
CARGO: _Jb@andresmartinez.com.
3105173583

Leonardo Gallego
NOMBRE:
CARGO: Of A Red P.
wgallego@educacionbogota.gov.co.
3002366832.

David Leonardo León R.
C.T. No. 12
Consorcio PS Ingeniería

Jeisson Rodriguez
NOMBRE: DIRECTOR CONTRATO PS INGENIERIA
CARGO: proyectosbogotajpsm@gmail.com
3006045194.

Carlos Angel Castro
NOMBRE: Carlos Angel
CARGO: Ingeniero Residente III

Residente
Nestor Coronado
coronado.nestor@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

# ACTA DE REUNIÓN

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | | Fecha | 28/11/2019 | Inicio | 3:30 pm | Fin | | Lugar | Oficina Interventoría |
| proyecto | Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | | | | | Asunto | CONTRATO DE OBRA PROYECTO DE MEJORAMIENTOS 2019 G- 0 | | |
| Asistentes | Ing. Jesson Rodriguez<br>Arq. Dario Cortes<br>Ing Sonia Rodriguez | | | | | Asistentes Externos | Arq. Dario Macias<br>Arq. Ricardo Hernandez<br>Ing Andrés Bolaños. | | |

**TEMAS TRATADOS:**

Dada la situación en el colegio la Joya el contratista evaluara una opción de solución para lo encontrado, Por tal razón solicita una prorroga de 15 días Calendario al contrato de obra y por consecuente al contrato de interventoria, para lo cual el contratista presentara nueva propuesta la siguiente semana. Teniendo en cuenta la posibilidad de una adición.

Se programa reunión el día lunes a las (14:30) Am en la secretaria de educación.

El día 29 de Noviembre de 2019 se realizara visita al colegio Leon de Greiff a las 8:am.

- se ratifica la solicitud del concepto Estructural para el colegio Soraveita Segundo Piso.
- Se Solicita Coordinación por parte de personal electrico por interventoria y Contratista para hacer las pruebas respectivas (personal profesional Electrico)
- se programa entrega para pendientes de obras para el día Martes 10 de Diciembre

DCCE-360

Andrés Bolaños
Interventoría A.M.

Ricardo Hernandez
Residente

JESSON RODRIGUEZ

DARIO MACIAS
DIRECTOR interventoría

Ricardo Hernandez
SUPERVISOR
interventoría

150

C.T. No. 12

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# ACTA DE REUNIÓN

| Código | | Fecha | 3/ Diem /2019 | Inicio | 4:30 pm | Fin | 5:00pm | Lugar | Secretaria de Educación. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| proyecto | Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | | | | | Asunto | Adición N.3 y pendientes de obra. por ejecución de Actividades en el Gq. Ciudad Educ. | | |
| Asistentes | Ing. Sonia. Rodriguez<br>Ing. Jesson Rodriguez<br>Arq. Omar Cortes. | | | | | Asistentes Externos | Arq. Dario Macias<br>Ing. Andres Bolaños | | |

**TEMAS TRATADOS:**

Se realiza interpretación de Causales del Colegio Leon de Greiff, mencionando lo que se encontro en el recorrido y mencionando lo que se realizara como trabajo.

→ Independizar Redes
→ Corectar Carcamo a Redes de Aguas Lluvias.
→ Tener Cajas de entrega independientes de Aguas Lluvias y Aguas Negras.
→ se muestra Grafico el cual se anexa.

- se solicitan Np pendientes por aprobación Radicados al dia martes 10 de Diciembre de 2019.
- se ratifica por parte del Contratista que el día jueves y Viernes 5y6 de Diciembre se realizaran los trabajos de pasquilla Rural y Paraiso Mirador. pendientes según oficios

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# ACTA DE REUNIÓN

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | | **Fecha** | 3/Diciembre/19. | **Inicio** | 4:30 pm | **Fin** | 5:00 pm | **Lugar** | Secretaría de Educación. |
| **proyecto** | **Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos** | | | | | **Asunto** | Adición No 3 y pendientes de obra por ejecución de Actividades en Ga. Ciudad Bolívar. | | |
| **Asistentes** | | | | | | **Asistentes Externos** | | | |

Se firma por quienes intervinieron.

NOMBRE: SONIA RODRIGUEZ A.
CARGO: Apoyo a la Supervisión de Contratos

NOMBRE: DARIO MACIAS
CARGO: Director interventoría

NOMBRE: DIRECTOR CONSORCIO PS INGENIERIA
CARGO:

NOMBRE:
CARGO: Residente PS.

NOMBRE: Andrés Bolaños Perez
CARGO: Residente interventoría

NOMBRE:
CARGO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# ACTA DE REUNIÓN

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | | Fecha | 26/11/2019 | Inicio | 8:30 am | Fin | 10:00 am | Lugar | colegio sotavento |
| proyecto | Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | | | | | Asunto | CONTRATO DE OBRA PROYECTO DE MEJORAMIENTOS 2019 G- | | |
| Asistentes | ING. Andres Bolaños<br>ARQ. Ricardo Hernandez<br>Ing. Jacqui Rodriguez<br>ARQ. Omar Cortes<br>ING. David Leon<br>ING. Nestor Coronado | | | | | Asistentes Externos | Leonardo Gallego - REDP<br>Carlos Angel - REDP<br>AUA Lisbe Leon - colegio sotavento.<br>Cesar Ramos - REDP | | |

TEMAS TRATADOS:

visita en el colegio sotavento por parte del REDP, interventoria y contratista

- los funcionarios de la REDP hacen inventario de los aires Acond para hacer su desmonte y respectivo entrega al almacen del colegio.
- la REDP realizara la desconexion y entrega de reguladores
- La REDP entregara un manual de recomendaciones tecnicas de la parte de cableado estructural
- el contratista se compromete a proteger el rack de comunicaciones, ya que no se pueden desconectar por trabajos administrativos, al igual que los reguladores que alimentan el rack, tambien se protegeran la
- tuberia adherida a pared que lleva el cableado para los AP (ARUBA)
- el contratista no intervendra las canaletas para los puntos de datos de la sala de sistemas
- la desconexion se realizara el dia jueves 28 de noviembre, AP de los salones a intervenir de igual forma los reguladores
- el informe con la certificacion de la REDP se entregara el viernes 29 de noviembre.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# ACTA DE REUNIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | | Fecha | | Inicio | | Fin | | Lugar | |
| proyecto | Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | | | | | Asunto | CONTRATO DE OBRA PROYECTO DE MEJORAMIENTOS 2019 G- | | |
| Asistentes | | | | | | Asistentes Externos | | | |

Se firma por quienes intervinieron.

NOMBRE: SONIA RODRIGUEZ A.
CARGO: Apoyo a la Supervisión de Contratos

NOMBRE:
CARGO: Andres Bolaños
Interventoria.
Jb@andresmartinez.com.co

Leonardo Gallego
NOMBRE: Ofa Redf.
CARGO: lgallego@educacionbogota.gov.co
3602368332.

Ricardo Hernandez
NOMBRE: Interventor
CARGO: SV Palvoy
ricardohernandez1512@gmail.com

NOMBRE:
CARGO: Residente.

NOMBRE: César Leonardo Franco
CARGO: Ing. Eléctrico N3

David Leonardo León R
Consorcio PS Ingeniería

Carlos Arroyo
Ingeniero Residente III

Nestor Coronado
coronado.nestor@gmail.com

C.T. No. 12

# ANEXO No. 04
# PÓLIZAS INTERVENTORIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | CENTRO INTERNACIONAL | 12 | 12-44-101182129 | 5 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 07 | 2019 | 07 | 05 | 2019 | 00:00 | 07 | 01 | 2025 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MARTINEZ VESGA, ANDRES HUMBERTO | CC: 79.780.393 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 119 # 14A-25 OF.504 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 8016801 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION | NIT: 899.999.061-9 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| AV EL DORADO NRO. 66 - 63 PISO 15 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 3241000 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.883108, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO.

### AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 07/05/2019 | 08/05/2020 | $32,665,404.80 | $28,582,229.20 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 07/05/2019 | 07/01/2023 | $16,332,702.40 | $14,291,114.60 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 07/05/2019 | 07/01/2025 | $32,665,404.80 | $28,582,229.20 |

156

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA Y SEGUN MODIFICACION CONTRACTUAL NO 01 SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE $20.415.878 QUEDANDO EN SU NUEVO VALOR LA SUMA DE $ 163.327.024 ASI MISMO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN (1) UN MES HASTA EL 06 DE ENERO DE 2020, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS Y LOS VALORES ASEGURADO DE LOS AMPAROS COMO SE REFLEJA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFCADOS CONTINUAN VIGENTES....

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******24,000.00 | $ *******7,000.00 | $ *******5,890.00 | $ **********36,890.00 | $ *******81,663,512.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA | 963337 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.***

12-44-101182129

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | CENTRO INTERNACIONAL | 12 | 12-44-101182129 | 5 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 07 | 2019 | 07 | 05 | 2019 | 00:00 | 07 | 01 | 2025 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ VESGA, ANDRES HUMBERTO | | | CC: 79.780.393 |
| **DIRECCIÓN:** CALLE 119 # 14A-25 OF.504 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | 8016801 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION | | | NIT: 899.999.061-9 |
| **DIRECCIÓN:** AV EL DORADO NRO. 66 - 63 PISO 15 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | 3241000 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

157

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.*

12-44-101182129

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF963337C 2

## ANEXO No. 05
## PÓLIZAS CONTRATISTA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | 96 | 96-40-101051478 | 7 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 05 | 2019 | 20 | 05 | 2019 | 00:00 | 30 | 11 | 2019 | 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO PS INGENIERIA | NIT: 901.263.034-7 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| DG 47 SUR NRO. 54 - 12 OF 301 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 3006064819 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL | NIT: 899.999.061-9 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| AV EL DORADO N. 66 - 63 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 3241000 |

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

SE INCLUYEN SUBAMPAROS ADICIONALES A LA POLIZA Y SE ACLARA EL NOMBRE DEL ASEGURADO/BENEFICIARIO DE LA MISMA.

ASEGURADO/BENEFICIARIO:BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL-CONSORCIO PS INGENIERIA
BENEFICIARIO:TERCEROS AFECTADOS-BOGOTA D.C.-SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

SE EXCLUYE: RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV | 20/05/2019 | 30/11/2019 | $248,434,800.00 | |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV | 22/06/2019 | 30/11/2019 | $24,843,480.00 | |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV | 22/06/2019 | 30/11/2019 | $24,843,480.00 | |

159

### ACLARACIONES

SE ACLARA EL OBJETO DE LA GARANTIA ASI:
AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCCION DEL CONTRATO No CO1.PCCNTR.881169 DEL 28 DE MARZO DE 2019, REFERENTE A ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL-CONSORCIO PS INGENIERIA
BENEFICIARIO:TERCEROS AFECTADOS-BOGOTA D.C.-SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

SE EXCLUYE: RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ ******248,434,800.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| MM MABEL MEJIA CONSULTORES DE SEGUR | 58831 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**
**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA***

96-40-101051478

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.POLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | 96 | 96-40-101051478 | 7 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 05 | 2019 | 20 | 05 | 2019 | 00:00 | 30 | 11 | 2019 | 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

**NOMBRE O RAZON SOCIAL** CONSORCIO PS INGENIERIA — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.263.034-7**

**DIRECCIÓN:** DG 47 SUR NRO. 54 - 12 OF 301 — **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — **TELÉFONO:** 3006064819

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

**ASEGURADO:** BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL — IDENTIFICACIÓN **NIT: 899.999.061-9**

**DIRECCIÓN:** AV EL DORADO N. 66 - 63 — **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — **TELÉFONO:** 3241000

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV | 22/06/2019 | 30/11/2019 | $24,843,480.00 | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV | 22/06/2019 | 30/11/2019 | $24,843,480.00 | |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV | 22/06/2019 | 30/11/2019 | $24,843,480.00 | |

160

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA*

96-40-101051478

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SONIAMESA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | 96 | 96-40-101051478 | 7 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 05 | 2019 | 20 | 05 | 2019 | 00:00 | 30 | 11 | 2019 | 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO PS INGENIERIA | | NIT: 901.263.034-7 | |
| **DIRECCIÓN:** DG 47 SUR NRO. 54 - 12 OF 301 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** 3006064819 | |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL | | NIT: 899.999.061-9 | |
| **DIRECCIÓN:** AV EL DORADO N. 66 - 63 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** 3241000 | |

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL

TEXTO ACLARATORIO

CONDICIONES PARTICULARES:
- CERRAMIENTO DE OBRA
- SEÑALIZACION PREVENTIVA DIURNA, NOCTURNA, VEHICULAR, PEATONAL.

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ RUIZ ROBERTO ENRIQUE | 91265482-5 | 5.00 |
| SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL | 91518165 | 95.00 |

161

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA*

96-40-101051478

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SONIAMESA

# ANEXO No. 06
# CORRESPONDECIA
# INTERVENTORIA

| Andrés Martínez | CORRESPONDENCIA | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|

| Indicativo | consecutivo | Interventoria | Año de Presentación | Conjugación | Asunto | Estado | | Fecha de Entrega o Envio | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Abierto | Cerrado | | |
| SED | 093 | INTREV | 2019 | SED-093-INTREV -2019 | Observaciones Colegio Paraiso Mirador | | x | martes, 19 de noviembre de 2019 | Correo |
| SED | 094 | INTREV | 2019 | SED-094-INTREV -2019 | Entrega del Informe semanal 27 de Interventoria | | x | jueves, 28 de noviembre de 2019 | E-2019-183880 |
| SED | 095 | INTREV | 2019 | SED-095-INTREV -2019 | PAC AMV Y CONSORCIO PS INGENIERIA | | x | martes, 19 de noviembre de 2019 | Correo |
| SED | 096 | INTREV | 2019 | SED-096-INTREV -2019 | Entrega del Informe semanal 26 de Interventoria | | x | martes, 19 de noviembre de 2019 | E-2019-180555 |
| SED | 097 | INTREV | 2019 | SED-097-INTREV -2019 | Confirmacion de direccion de notificacion | | x | miércoles, 20 de noviembre de 2019 | E-2019-180545 |
| SED | 098 | INTREV | 2019 | SED-098-INTREV -2019 | Entrega de Polizas | | X | miércoles, 20 de noviembre de 2019 | E-2019-180541 |
| SED | 099 | INTREV | 2019 | SED-099-INTREV -2019 | Entrega de Acta Parcial No 06. Contrato de Obra CO1.PCCNTR.881169-2019 | | X | viernes, 29 de noviembre de 2019 | E-2019-186260 |
| SED | 100 | INTREV | 2019 | SED-100-INTREV -2019 | Entrega del 06 Informe mensual del Contratista Obra | | X | viernes, 29 de noviembre de 2019 | E-2019-186256 |
| SED | 101 | INTREV | 2019 | SED-101-INTREV -2019 | Entrega del 06 Informe mensual de Interventoria | | X | viernes, 29 de noviembre de 2019 | E-2019-186254 |
| SED | 102 | INTREV | 2019 | SED-102-INTREV -2019 | Oficio SED-000-2019-0049 Afectación por orden publico | | X | lunes, 2 de diciembre de 2019 | E-2019-186263 |
| SED | 103 | INTREV | 2019 | SED-103-INTREV -2019 | Respuesta Oficio SED-000-2019-0049 Afectaciones por orden publico | | X | lunes, 2 de diciembre de 2019 | Correo |
| SED | 104 | INTREV | 2019 | SED-104-INTREV -2019 | Entrega de Acta No. 13 | | X | lunes, 2 de diciembre de 2019 | E-2019-186247 |
| SED | 105 | INTREV | 2019 | SED-105-INTREV -2019 | Solicitud No embargo secretaria de hacienda | | X | lunes, 2 de diciembre de 2019 | Correo |
| SED | 106 | INTREV | 2019 | SED-106-INTREV -2019 | Entrega del Informe semanal 28 de Interventoria | | X | martes, 3 de diciembre de 2019 | E-2019-187716 |
| SED | 106 | INTREV | 2019 | SED-106-INTREV -2019 | ADICIÓN Y PRORROGA CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.881169-2019 | | X | martes, 3 de diciembre de 2019 | E-2019-187685 |
| SED | 107 | INTREV | 2019 | SED-107-INTREV -2019 | Adición No. 3 y Prorroga al contrato de Interventoria | | X | martes, 3 de diciembre de 2019 | E-2019-187682 |
| SED | 108 | INTREV | 2019 | SED-108-INTREV -2019 | ADICIÓN Y PRORROGA CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.881169 | | X | viernes, 6 de diciembre de 2019 | E-2019-190677 |
| SED | 109 | INTREV | 2019 | SED-109-INTREV -2019 | COMPROMISO ACTIVIDADES | | X | lunes, 9 de diciembre de 2019 | Correo |
| SED | 110 | INTREV | 2019 | SED-110-INTREV -2019 | Adicion No. 3 Prorroga al Contrato de Interventoria | | X | miércoles, 11 de diciembre de 2019 | E-2019-191216 |
| SED | 111 | INTREV | 2019 | SED-111-INTREV -2019 | Entrega del Informe semanal 29 de Interventoria | | X | miércoles, 11 de diciembre de 2019 | E-2019-191219 |
| SED | 112 | INTREV | 2019 | SED-112-INTREV -2019 | Entrega documentos embargo secretaria de hacienda | | X | martes, 17 de diciembre de 2019 | E-2019-194085 |

Andrés Martínez
Interventoría & Construcción
NIT 79780393-2

Oficina

Radicado Nº E-2019-183880
Fecha 28-11-2019 - 10:33
Folios 15 Anexos
Radicador MARIA LILIANA CARDONA TORRES - 5310
Destino 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRAMITE con el código de verificación BDAA4

Bogotá D.C. 28 de noviembre de 2019

Señores:
**Secretaría de Educación**
**Attn. Arq. Johnny Edward Padilla Ariza**
Supervisor del Contrato
**Attn. Ing. Sonia Rodriguez A.**
Apoyo a la Supervisor del Contrato
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Supervisor del contrato
Av. El Dorado No. 66 - 63
La Ciudad

**SED-INTERV-094-2019**

Referencia: Contrato de Interventoria CO1.PCCNTR.883108-2019

Asunto: *Entrega de Informe Semanal No. 27 de Interventoria.*

Respetado Arquitecto:

**164**

Por medio de la presente, nos permitimos hacer entrega del Informe Semanal No. 27 de Interventoria, el cual corresponde al periodo comprendido del 18 de noviembre al 24 de Noviembre de 2019.

Cordialmente,

**ARQ. DARIO MACIAS FRANCO**
**Director Interventoría**

Anexo: Informe Semanal de Interventoria No.27 del 18 de noviembre al 24 de Noviembre de 2019 (folios 14)

15

Scanned by CamScanner

Andrés Martínez
Interventoria & Construccion
NIT 79780393-2

Calle 120A # 7-36 Of 702
PBX: (571) 2436144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogota Colombia

Bogotá D.C. 19 de noviembre de 2019

Radicado Nº E-2019-180555
Fecha 20-11-2019 - 15:52
Folios 11 Anexos
Radicador OLGA MARINA GUTIERREZ BAUTISTA - 5310
Destino 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación TQMY5

Señores:
**Secretaría de Educación**
**Attn. Arq. Johnny Edward Padilla Ariza**
Supervisor del Contrato
**Attn. Ing. Sonia Rodríguez A.**
Apoyo a la Supervisor del Contrato
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Supervisor del contrato
Av. El Dorado No. 66 - 63
La Ciudad

**SED-INTERV-096-2019**

Referencia: Contrato de Interventoria CO1.PCCNTR.883108-2019

Asunto: Entrega de Informe Semanal No. 26 de Interventoria.

**165**

Respetado Arquitecto:

Por medio de la presente, nos permitimos hacer entrega del Infomre Semanal No. 26 de Interventoria, el cual corresponde al periodo comprendido del 11 de Noviembre al 17 de Noviembre de 2019.

Cordialmente,

**ARQ. DARIO MACIAS FRANCO**
**Director Interventoría**

Anexo: Informe Semanal de Interventoria No.26 del 11 de Noviembre al 17 de Noviembre de 2019. (folios 11)

Scanned by CamScanner

Andrés Martínez
Interventoria & Construccion

Calle 120A # 7- 36 Of. 802
PBX. (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá - Colombia

Bogotá D.C. 20 de noviembre de 2019

Radicado Nº E-2019-180545
Fecha 20-11-2019 - 15:50
Folios 1 Anexos
Radicador OLGA MARINA GUTIERREZ BAUTISTA - 5310
Destino 5220 - OFICINA DE CONTRATOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el código de verificación HC526

Señores
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
Atn: Ing. Sonia Rodriguez Aparicio
Apoyo a la supervisión de contratos
Av. El Dorado No. 66 - 63
La Ciudad

**SED-INTERV-097-2019**

**166**

Referencia: Actualizacion de datos

Respetados señores:

A continuación se hace relación de los datos de correspondencia actuales de nuestra empresa:

| | |
|---|---|
| Razon Social: | Andres Humberto Martinez Vesga |
| NIT: | 79.780.393-2 |
| Direccion antigua: | Calle 119 No 14 A-25 Oficina 504 |
| Dirección ACTUAL: | Calle 120 A No 7-36 Oficina 802 |
| No de Telefono: | 2456144 |

Lo anterior para su conocimiento y actualización en la base de datos de la entidad.

Cordialmente,

**ANDRES MARTINEZ V.**
**Representante Legal**

Scanned by CamScanner

Andrés Martínez
Interventoria & Construccion

Radicado Nº E-2019-180541
Fecha 20-11-2019 - 15:48
Folios 4 Anexos
Radicador. OLGA MARINA GUTIERREZ BAUTISTA - 5310
Destino 5220 - OFICINA DE CONTRATOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación 9QKGE

Calle 120A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá - Colombia

Bogotá D.C. 20 de noviembre de 2019

Señores
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
Direccion de Contratacion
Av. El Dorado No. 66 - 63
La Ciudad

**SED-INTERV-098-2019**

**Referencia: Contrato de Interventoria CO1.PCCNTR.883108-2019**

Asunto: Entrega de Polizas Modificatorio N 2.

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega de las polizas de acuerdo al Modificatorio N 2 del contrato de la refencia. **167**

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

**ANDRES MARTINEZ V.**
**Representante Legal**

Anexo: Lo anunciado

Scanned by CamScanner

Andrés Martínez
Interventoria & Construccion

Calle 120A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogota - Colombia

C.C.: 79.780.393

Bogotá D.C. 29 de Noviembre de 2019

Radicado Nº E-2019-186260
Fecha 02-12-2019 - 12:46
Folios: 115 Anexos:
Radicador: JESSICA CARDENAS FIESCO - 5310
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación W8K36

Señores:
**Secretaria de Educación**
**Attn. Arq. Johnny Edward Padilla Ariza**
Supervisor del Contrato
**Attn. Ing. Sonia Rodriguez A.**
Apoyo a la Supervisor del Contrato
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Supervisor del contrato
Av. El Dorado No. 66 - 63
La Ciudad

**SED-INTERV-099-2019**

Referencia: Entrega de Acta Parcial No 06. Contrato de Obra CO1.PCCNTR.881169-2019

Respetado Arquitecto:

Por medio de la presente y para los fines pertinentes, nos permitimos remitir el Acta Parcial No. 06 del Contrato de la referencia, correspondiente al pago, cuyo objeto es "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTRURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.", con la siguiente documentación: **168**

1. Recibo a Satisfaccion – Acta Parcial No. 06
2. Acta Parcial No. 06
3. Memorias, I.E.D. Estrella del Sur Sede B –Brisas del Diamante – Pasquilla Rural – Paraiso Mirador – Santa Barbara – Sotavento – Acacias II – La Joya
4. Formato Unico de Radicación de Cuentas
5. Autorización Numeración de Facturación
6. RUT – Consorcio PS Ingenieria
7. RUT – Jesus Pedro Nel Serrano Meneses
8. RUT – Roberto Enrique Rodriguez Ruiz
9. Certificación Parafiscales – Consorcio PS Ingenieria
10. Certificación Parafiscales – Jesus Pedro Nel Serrano Meneses
11. Certificación Parafiscales – Roberto Enrique Rodriguez Ruiz
12. Seguridad social Jesús Pedro Nel Serrano Meneses.
13. Seguridad social Roberto Enrique Rodriguez Ruiz.
14. R.I.T. Consorcio PS Ingenieria
15. Cesion de Derechos Economicos
16. Aprobación Cesión Derechos Economicos
17. RUT- Jeisson Armando Rodriguez Salamanca
18. Factura No.11
19. Certificiación Bancaria
20. Memorando de Aprobación ítem No Previstos

Cordialmente,

**ANDRES MARTINEZ V.**
**Representante Legal**

Anexo: Lo anunciado ( 115 Folios)

Scanned by CamScanner

of. 3.

Andrés Martínez
Interventoria & Construccion

Calle 120A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogota - Colombia

C.C.: 79.780.393

Bogotá D.C. 29 de Noviembre de 2019

Radicado N° E-2019-186256
Fecha 02-12-2019 - 12:45
Folios 1 Anexos 1TOMO CON 176 FOLIOS - 5310
Radicador: JESSICA CARDENAS FIESCO
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: PE4U9

Señores:
**Secretaría de Educación**
**Attn. Arq. Johnny Edward Padilla Ariza**
Supervisor del Contrato
**Attn. Ing. Sonia Rodríguez A.**
Apoyo a la Supervisor del Contrato
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Supervisor del contrato
Av. El Dorado No. 66 - 63
La Ciudad

**SED-INTERV-100-2019**

Referencia: Contrato de Interventoria CO1.PCCNTR.883108-2019

Asunto: Entrega del 06 Informe Mensual del Contratista de Obra Aprobado

**169**

Respetado Arquitecto:

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega del Informe Mensual No. 06 de los Colegios de la Localidad Ciudad Bolivar, del Contratista de obra el cual se encuetran debidamente avalados y aprobado por esta Interventoria, el cual comprende el periodo entre el 20 de Octubre al 19 de Noviembre de 2019.

Cordialmente,

**ANDRES MARTINEZ V.**
**Representante Legal**

Anexo: Informe No. 06 Mensual del Contratista de Obra (01 Tomo – 176 folios)

Scanned by CamScanner

OF. 1.

Andrés Martínez
Interventoria & Construccion

Calle 120A # 7- 36 Of. 807
PBX. (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogota - Colombia

C.C.: 79.780.393

Bogotá D.C. 29 de Noviembre de 2019

Radicado Nº E-2019-186254
Fecha 02-12-2019 - 12:43
Folios 1 Anexos: 1TOMO CON 217 FOLIOS
Radicador: JESSICA CARDENAS RIESCO - 5310
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: 6Y6A8

Señores:
**Secretaría de Educación**
**Attn. Arq. Johnny Edward Padilla Ariza**
Supervisor del Contrato
**Attn. Ing. Sonia Rodríguez A.**
Apoyo a la Supervisor del Contrato
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Supervisor del contrato
Av. El Dorado No. 66 - 63
La Ciudad

**SED-INTERV-101-2019**

Referencia: Contrato de Interventoria CO1.PCCNTR.883108-2019

**170**

Asunto: Entrega del 06 Informe Mensual de la interventoria

Respetado Arquitecto:

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega del Informe Mensual No. 06 de los Colegios de la Localidad Ciudad Bolivar, de la interventoria de Obra, el cual comprende el periodo entre el 20 de Octubre al 19 de Noviembre de 2019.

Cordialmente,

**ANDRES MARTINEZ V.**
**Representante Legal**

Anexo: Informe No. 06 Mensual de Interventoria (01 Tomo – 217 folios)

Scanned by CamScanner

Andrés Martínez
Interventoria & Construccion

C.C.: 79.780.393

Radicado Nº E-2019-186263
Fecha 02-12-2019 - 12:47
Folios 5 Anexos
Radicador JESSICA CARDENAS FIESCO - 5310
Destino 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación OP62A

Calle 120A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
rencia@andresmartinez.com.co
Bogotá - Colombia

Bogotá D.C. 02 de Diciembre de 2019

Señores:
**Secretaría de Educación**
**Attn. Arq. Johnny Edward Padilla Ariza**
Supervisor del Contrato
**Attn. Ing. Sonia Rodríguez A.**
Apoyo a la Supervisor del Contrato
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Supervisor del contrato
Av. El Dorado No. 66 - 63
La Ciudad

**SED-INTERV-102-2019**

Referencia: Contrato de Interventoria CO1.PCCNTR.883108-2019

Asunto: **Oficio SED-000-2019-0049 Afectación por orden Publico**

**171**

Respetado Arquitecto:

Por medio de la presente nos permitimos remitir el comunicado entregado por el **Consorcio PS Ingeniería**, el día 28 de Noviembre de 2019 y enviado via correo electrónico el día 26 de Noviembre de 2019, en el cual se mencionan las afectaciones que tuvieron las obras ejecutadas en la localidad de Ciudad Bolivar por las manifestaciones que se dieron desde el 21 de noviembre al 25 de Noviembre, el presente comunicado se envia con el fin de justificar los atrazos que se pueden presentar en los frentes aún asi se debe tener en cuenta que el contratista a la fecha tiene un atraso del - 4.86% el cual no corresponde a las actividades no ejecutadas los días mencionados.

Cordialmente,

**ARQ. DARIO MACIAS FRANCO**
**Director Interventoria**

Anexo: Oficio Consorcio PS Ingeniería SED-000-2019-0049 (02 Folios)
Comunicado No. SED-103 -Respuesta Oficio SED-000-2019-0049 Afectación por orden publico (02 Folios)

5

Scanned by CamScanner

Andrés Martínez
Interventoria & Construccion

Calle 120A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá - Colombia

C.C.: 79.780.393

Radicado Nº E-2019-186244
Fecha 02-12-2019 - 12:39
Folios 33 Anexos
Radicador: JESSICA CARDENAS FIESCO - 5310
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: GYSXW

Bogotá D.C. 02 de Diciembre de 2019

Señores:
**Secretaría de Educación**
**Attn. Arq. Johnny Edward Padilla Ariza**
Supervisor del Contrato
**Attn. Ing. Sonia Rodríguez A.**
Apoyo a la Supervisor del Contrato
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Supervisor del contrato
Av. El Dorado No. 66 - 63
La Ciudad

**SED-INTERV-103-2019**

Referencia: Contrato de Interventoria CO1.PCCNTR.883108-2019

Asunto: **Entrega de Acta N 12**

**172**

Respetado Arquitecto:

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega de las Actas N 12, correspondientes a los pagos fijos, del periodo entre el 7 de Noviembre al 6 de Diciembre de 2019.

Cordialmente,

ANDRES MARTINEZ V.
**Representante Legal**

Anexo: Acta Nº 12 Pago Fijo Mensual

Scanned by CamScanner

Andrés Martínez
Interventoria & Construccion

Calle 120A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456141
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá - Colombia

C.C.: 79.780.393

Radicado Nº E-2019-186247
Fecha: 02-12-2019 - 12:41
Folios: 33 Anexos:
Radicador: JESSICA CARDENAS FIESCO - 5310
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación. LUE48

Bogotá D.C. 02 de Diciembre de 2019

Señores:
**Secretaría de Educación**
**Attn. Arq. Johnny Edward Padilla Ariza**
Supervisor del Contrato
**Attn. Ing. Sonia Rodríguez A.**
Apoyo a la Supervisor del Contrato
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Supervisor del contrato
Av. El Dorado No. 66 - 63
La Ciudad

**SED-INTERV-104-2019**

Referencia: Contrato de Interventoria CO1.PCCNTR.883108-2019

**173**

Asunto: **Entrega de Acta N 13**

Respetado Arquitecto:

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega de las Actas N 13, correspondientes a los pagos variables, del periodo 19 de Noviembre 2019.

Cordialmente,

ANDRES MARTINEZ V.
**Representante Legal**

Anexo: Acta N° 13 Pago variable Mensual

Scanned by CamScanner

Andrés Martínez
Interventoria & Construccion

Calle 120A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá - Colombia

Bogotá D.C. 03 de diciembre de 2019

Radicado Nº E-2019-187685
Fecha 04-12-2019 - 07:32
Folios 7 Anexos
Radicador MARIA LILIANA CARDONA TORRES - 5310
Destino 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el código de verificación IZCSB

Señores:
**Secretaría de Educación**
**Attn. Arq. Johnny Edward Padilla Ariza**
Supervisor del Contrato
**Attn. Ing. Sonia Rodríguez A.**
Apoyo a la Supervisor del Contrato
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Supervisor del contrato
Av. El Dorado No. 66 - 63
La Ciudad

**SED-INTERV-106-2019**

Referencia: Contrato de Obra CO1.PCCNTR.881169

Asunto: **ADICIÓN Y PRORROGA CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.881169-2019**

**174**

Respetado Arquitecto:

Por medio de la presente, nos permitimos hacer entrega del balance de cantidades que fundamenta la solicitud por parte del Contratista de Obra Consorcio PS Ingeniería para adicionar el Contrato de Obra según la referencia, por un valor de ($44.999.361,00) Cuarenta y cuatro millones novecientos noventa y nueve mil trescientos sesenta y un Pesos M/Cte., con la finalidad de realizar intervención en las Instituciones Educativas que a continuación se mencionan:

- I.E.D LEON DE GREIFF.
- I.E.D LA JOYA.

El contrato de obra tiene un porcentaje de ejecución al día de hoy de 71.63%, equivalente a $1.604.172.974,03 Pesos M/Cte, del valor total del contrato, el cual corresponde a $2.233.223.457 Pesos M/Cte; A la fecha se ha facturado un valor de $1.472.550.291 Pesos M/cte, presentando, por tanto, un avance financiero de 65.94%

Tanto el balance de cantidades en mención y la solicitud de prorroga cuentan con el AVAL Y APROBACIÓN de esta Interventoría, teniendo en cuanta la reunión realizada el día 28 de noviembre de 2019 en las instalaciones de la Interventoría.

Scanned by CamScanner

Andrés Martínez
Interventoría & Construcción
NIT 79780393-2

Calle 120A # 7- 35 Of. 502
PBX (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá - Colombia

Bogotá D.C. 3 de Diciembre de 2019

Radicado Nº **E-2019-187716**
Fecha 04-12-2019 - 08:01
Folios: 16 Anexos:
Radicador: JENNY CAROLINA RAMIREZ ROMERO - 5310
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el código de verificación: **ZO0EC**

Señores:
**Secretaría de Educación**
**Attn. Arq. Johnny Edward Padilla Ariza**
Supervisor del Contrato
**Attn. Ing. Sonia Rodríguez A.**
Apoyo a la Supervisor del Contrato
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Supervisor del contrato
Av. El Dorado No. 66 - 63
La Ciudad

**SED-INTERV-106-2019**

Referencia: Contrato de Interventoria CO1.PCCNTR.883108-2019

Asunto: Entrega de Informe Semanal No. 28 de Interventoria.

**175**

Respetado Arquitecto:

Por medio de la presente, nos permitimos hacer entrega del Infomre Semanal No. 28 de Interventoria, el cual corresponde al periodo comprendido del 25 de noviembre al 1 de Diciembre de 2019.

Cordialmente,

**ARQ. DARIO MACIAS FRANCO**
**Director Interventoría**

Anexo: Informe Semanal de Interventoria No.28 del 25 de noviembre al 1 de Diciembre de 2019 (folios 15)

Scanned by CamScanner

Andrés Martínez
Interventoria & Construccion

Calle 120A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá - Colombia

Bogotá D.C. 09 de Diciembre de 2019

Radicado Nº **E-2019-190890**
Fecha 10-12-2019 - 16:00
Folios 3 Anexos
Radicador MARIA ULIANA CARDONA TORRES - 5310
Destino 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación CK3S0

Señores:
**Secretaría de Educación**
**Attn. Arq. Johnny Edward Padilla Ariza**
Supervisor del Contrato
**Attn. Ing. Sonia Rodríguez A.**
Apoyo a la Supervisor del Contrato
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Supervisor del contrato
Av. El Dorado No. 66 - 63
La Ciudad

**SED-INTERV-107-2019**

Referencia: Contrato de Interventoría CO1.PCCNTR.883108

Asunto: Adición No. 3 y Prorroga al Contrato de Interventoría.

**176**

Respetado Arquitecto:

Por medio de la presente, nos permitimos informar que de acuerdo y basado en el comunicado del Contratista de Obra el Consorcio PS Ingeniería número SED-000-2019-0051 de fecha 03 de Diciembre de 2019 y asunto SOLICITUD ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.881169-2019, se solicita a la Secretaria de Educación Distrital – S.E.D. la adición y prorroga al Contrato de Interventoría CO1.PCCNTR.883108, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO", así:

Scanned by CamScanner

Oficina

Andrés Martínez
Interventoria & Construccion

Calle 120A # 7-36 Of. 402
PBX (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogota - Colombia

Bogotá D.C. 10 de diciembre de 2019

Radicado Nº E-2019-190677
Fecha 10-12-2019 - 12:52
Folios 27 Anexos
Radicador MARIA LILIANA CARDONA TORRES - 5310
Destino 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRAMITE con el codigo de verificación W63WY

Señores:
**Secretaría de Educación**
**Attn. Arq. Johnny Edward Padilla Ariza**
Supervisor del Contrato
**Attn. Ing. Sonia Rodríguez A.**
Apoyo a la Supervisor del Contrato
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Supervisor del contrato
Av. El Dorado No. 66 - 63
La Ciudad

**SED-INTERV-108-2019**

Referencia: Contrato de Obra CO1.PCCNTR.881169

Asunto: **ADICIÓN Y PRORROGA CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.881169-2019**

**177**

Respetado Arquitecto:

Por medio de la presente, nos permitimos hacer entrega de los documentos solicitados para la adición No. 3 con las respectivas correcciones mencionadas por la Ing. Sonia Rodriguez:

- SED-INTERV-106-2019 (02 Folios)
- Acta de mayores y menores cantidades (13 Folios)
- Justificación Cantidades (03 Folios)
- Acta de reunión del día 28 de Noviembre de 2019 (01 Folio)
- Comunicado SED-000-2019-0052 (02 Folios)
- Adición No. 3 del Consorcio Ps Ingeniería Colegios la Joya y Leon de Greiff (03 Folios)
- Copia aprobación NP (02 Folios)

Cordialmente,

**ANDRES MARTINEZ VESGA**
Representante Legal

Anexo: Los Mencionados

27.

Scanned by CamScanner

Oficina

Andrés Martínez
Interventoría & Construcción

Calle 120A # 7-36 OF 302
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá - Colombia

Radicado Nº E-2019-191216
Fecha 11-12-2019 - 11:39
Folios 3 Anexos:
Radicador. JESSICA CARDENAS FIESCO - 5310
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación. PBR84

Bogotá D.C. 11 de Diciembre de 2019

Señores:
**Secretaría de Educación**
**Attn. Arq. Johnny Edward Padilla Ariza**
Supervisor del Contrato
**Attn. Ing. Sonia Rodriguez A.**
Apoyo a la Supervisor del Contrato
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Supervisor del contrato
Av. El Dorado No. 66 - 63
La Ciudad

**SED-INTERV-110-2019**

Referencia: Contrato de Interventoría CO1.PCCNTR.883108

Asunto: Adición No. 3 y Prorroga al Contrato de Interventoría.

**178**

Respetado Arquitecto:

Por medio de la presente, nos permitimos informar que de acuerdo y basado en el comunicado del Contratista de Obra el Consorcio PS Ingeniería número SED-000-2019-0052 de fecha 06 de Diciembre de 2019 y asunto SOLICITUD ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.881169-2019, se solicita a la Secretaria de Educación Distrital – S.E.D. la adición y prorroga al Contrato de Interventoría CO1.PCCNTR.883108, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO", así:

Scanned by CamScanner

Andrés Martínez
Interventoria & Construccion
NIT 79780393-2

Calle 120A # 7- 36 OI 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá Colombia

Bogotá D.C. 11 de Diciembre de 2019

Radicado Nº E-2019-191219
Fecha 11-12-2019 - 11:41
Folios 18 Anexos
Radicador: JESSICA CARDENAS FIESCO - 5310
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: WFKYL

Señores:
**Secretaría de Educación**
**Attn. Arq. Johnny Edward Padilla Ariza**
Supervisor del Contrato
**Attn. Ing. Sonia Rodríguez A.**
Apoyo a la Supervisor del Contrato
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Supervisor del contrato
Av. El Dorado No. 66 - 63
La Ciudad

**SED-INTERV-111-2019**

Referencia: Contrato de Interventoria CO1.PCCNTR.883108-2019

Asunto: Entrega de Informe Semanal No. 29 de Interventoria.

**179**

Respetado Arquitecto:

Por medio de la presente, nos permitimos hacer entrega del Infomre Semanal No. 29 de Interventoria, el cual corresponde al periodo comprendido del 2 de Diciembre al 8 de Diciembre de 2019.

Cordialmente,

**ARQ. DARIO MACIAS FRANCO**
**Director Interventoría**

Anexo: Informe Semanal de Interventoria No.29 del 2 de Diciembre al 8 de Diciembre de 2019 (folios 17)

Scanned by CamScanner

**180**

## CORRESPONDECIA CONTRATISTA

| Andrés Martínez | CORRESPONDENCIA | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|

| Ind. | Sec. | Año | Consecutivo | Trasabilidad | Asunto | Estado | | Fecha de Entrega o Envío | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Abierto | Cerrado | | |
| SED | 000 | 2019 | 0049 | SED-000-2019-0049 | AFECTACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR ORDEN PUBLICO. | | X | jueves, 28 de noviembre de 2019 | |
| SED | 000 | 2019 | 0050 | SED-000-2019-0050 | ENTREGA ACTA PARCIAL No. 6 CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.881169-2019. | | X | viernes, 29 de noviembre de 2019 | |
| SED | 000 | 2019 | 0051 | SED-000-2019-0051 | ENTREGA DE INFORME MENSUAL NO. 6 PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019. | | X | viernes, 29 de noviembre de 2019 | |
| SED | 000 | 2019 | 0055 | SED-000-2019-0055 | ENTREGA OBSERVACIONES CONCEPTO ESTRUCTURAL CUBIERTA IED SANTA BARABARA | | X | martes, 17 de diciembre de 2019 | |
| SED | 000 | 2019 | 0056 | SED-000-2019-0056 | ENTREGA OBSERVACIONES CONCEPTO ESTRUCTURAL CUBIERTA IED SOTAVENTO | | X | martes, 17 de diciembre de 2019 | |
| | | | | --- | | | | | |

CONSORCIO PS INGENIERÍA

Ingeniería

SED-000-2019-0049

Bogotá D.C., 25 de noviembre de 2019

Andrés Martínez Interventoría & Consultoría
NIT: 79.780.393-2
RECIBIDO
FECHA: 25/11/19 HORA: 5:18
FIRMA:

SEÑORES
**ANDRÉS HUMBERTO MARTÍNEZ**
Director: Arq. Darío Macías
Interventoría
Bogotá D.C.

**REFERENCIA:** **CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.881169-2019. "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANBTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUCACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.**

**ASUNTO:** **AFECTACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR ORDEN PÚBLICO.**

182

Debido a los problemas presentados de orden público por el paro nacional los días jueves 21 al lunes 25 de noviembre de los corrientes, las actividades propias del contrato en la localidad de Ciuad Bolivar se vieron afectadas por los bloqueos de los manifestantes, vandalismo, y diferentes situaciones que podían afectar la seguridad de nuestro personal, situación que obligó a suspender las actividades durante estos días.

A continuación hacemos un recuento de las afectaciones producto del paro nacional:

- El día jueves 21 de noviembre (Inicio del paro Nacional) las vías para acceder a la localidad de Ciudad Bolivar estuvieron cerradas por lo que nuevamente fue imposible la entregar el material en la IED Santa Barbara y la llegada de algunos de nuestrios operarios y personal profesional.

- El paro Nacional continuó el día viernes 22 de noviembre con más intensidad, las marchas, cierres en las vías, vandalismo, desmanes, etc, afectaron el desarrollo normal de las actividades del Consorcio PS Ingeniería para el progreso del contrato CO1.PCCNTR.881169-2019. Se realizó el alquiler de dos martillos rotor para demoler la placa de la IED La Joya, los cuales tocó devolver y perder el día de alquiler ya que por los bloqueos en el portal tunal y los desmanes a la altura del Hospital de Meissen fue imporsible entregar en el frente de obra.

- El día sábado 23 de noviembre debido a las situaciones presentadas y teniendo en cuenta que las manifestaciones continuaban se tomó la decisión de No laborar este día.

Diagonal 47 Sur No. 54 – 12 PISO 3 – Barrio Venecia - Bogotá D.C.
TELÉFONO: (1) 3000226 - 3006064819
proyectosbogotajpsm@gmail.com

Scanned by CamScanner

# CONSORCIO PS INGENIERÍA

Ingeniería

SED-000-2019-0050

Bogotá D.C. 28 de noviembre de 2019

ANDRES MARTINEZ Interventoría & Construcción NIT: 79.780.393-2
RECIBIDO
FECHA: 28/11/19 HORA: 3:45 pm.
FIRMA:

SEÑORES
**ANDRES HUMBETO MARTÍNEZ**
Director. Darío Macías
Interventoría
Bogotá D.C.

**REFERENCIA:** **CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.881169-2019. "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANBTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUCACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.**

**ASUNTO:** **ENTREGA ACTA PARCIAL No. 6 CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.881169-2019.**

**183**

Nos permitimos hacer entrega del Acta parcial No 6 del contrato de la referencia, correspondiente al periodo comprendido entre el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2019 para su revisión y fines pertinenetes.

Para lo cual anezmos la siguiente información:

1. Acta Parcial No. 6
2. Memorias IED -Estrellaa del Sur Sede B-Brisas del Diamante-Pasquilla Rural-Paraiso Mirador-Santa Barbara- SotaventoAcacias II-La Joya
3. Formato Único de Radicación de Cuentas.
4. Autorización Numeración de Facturación.
5. RUT-Consorcio PS Ingeniería.
6. RUT-Jesús Pedro Nel Serrano Meneses.
7. RUT-Roberto Enrique Rodríguez Ruiz.
8. Certificiación Parafiscales-Consorcvio PS Ingeniería.
9. Certificiación Parafiscales-Jesús Pedro Nel Serrano Meneses.
10. Certificiación Parafiscales-Roberto Enrique Rodríguez Ruiz.
11. Seguridad Social Jesús Pedro Nel Serrano Meneses.
12. Seguridad Social Roberto Enrique Rodríguez Ruiz.
13. RIT Consorcio PS Ingeniería.
14. Cesión derechos económicos.
15. Aprobación Cesión Derechos económicos.
16. RUT-Jeisson Armando Rodríguez Salamanca.

Diagonal 47 Sur No. 54 – 12 PISO 3 – Barrio Venecia - Bogotá D.C.
TELÉFONO: (1) 3000226 - 3006064819
proyectosbogotajpsm@gmail.com

Scanned by CamScanner

CONSORCIO INGENIERÍA

SED-000-2019-0051

Bogotá D.C.,29 de noviembre de 2019

SEÑORES
**ANDRES HUMBETO MARTÍNEZ**
Director. Darío Macías
Interventoría
Bogotá D.C.

**REFERENCIA:** **CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.881169-2019. "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANBTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUCACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.**

**ASUNTO:** **ENTREGA DE INFORME MENSUAL No. 6 PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.**

**184**

De acuerdo a las obligaciones del contrato de la referencia contenidas en el numeral 7.7.2.12. Obligaciones de información del pliego de condiciones, hacemos entrega del informe mensual No. 6 correspondiente al periodo comprendido entre el 20 de Octubre al 19 de Noviembre de 2019 y que contine la siguiente información:

1.INTRODUCCIÓN

2.INFORMACION BÁSICA CONTRATISTA

3.INFORME EJECUTIVO

4.BALANCE DEL CONTRATO

5.REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL CONTRATO

6.RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE MATERIALES

7.COPIA DE LA BITÁCORA DE OBRA

8.RELACIÓN DE PERSONAL

9.INFORME DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Andrés
RECIBIDO
FECHA: HORA:
FIRMA:

Diagonal 47 Sur No. 54 – 12 PISO 3 – Barrio Venecia - Bogotá D.C.
TELÉFONO: (1) 3000226 - 3006064819
proyectosbogotajpsm@gmail.com

Scanned by CamScanner

CONSORCIO PS INGENIERÍA

Ingenieria

SED-000-2019-0055

Bogotá D.C., 16 de diciembre de 2019

SEÑORES
**ANDRES HUMBETO MARTÍNEZ**
Director. Darío Macías
Interventoría
Bogotá D.C.

**REFERENCIA:** **CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.881169-2019. "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANBTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUCACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.**

**ASUNTO:** **ENTREGA OBSERVACIONES CONCEPTO ESTRUCTURAL CUBIERTA IED SANTA BÁRBARA**

**185**

Dando alcance a nuestro oficio No. SED-000-2019-0041 radicado el día 28/10/2019 donde se realizó la entrega del concepto estructural de la IED Santa Bárbara, así como la infomación entregada en dicho oficio.:

- Esquema Cubierta
- Evaluación de cargas
- Diseño de Conexión anclaje estructura de concreto.
- Plano estructural.

Quedamos atentos ampliar la información que considere necesaria.
Atentamente,

JESÚS PEDRO NEL SERRANO MENESES
C.C. 91.518.165 de Bucaramanga
Representante Legal

Andrés MARTINEZ
NIT: 79.780.[illegible]-2
RECIBIDO
FECHA: 4/12/19 HORA: 9:22
FIRMA:

Diagonal 47 Sur No. 54 – 12 PISO 3 – Barrio Venecia - Bogotá D.C.
TELÉFONO: (1) 3000226 - 3006064819
proyectosbogotajpsm@gmail.com

Scanned by CamScanner

# CONSORCIO PS INGENIERÍA

SED-000-2019-0056

Bogotá D.C., 16 de diciembre de 2019

SEÑORES
**ANDRES HUMBETO MARTÍNEZ**
Director. Darío Macías
Interventoría
Bogotá D.C.

**REFERENCIA:** **CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.881169-2019. "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANBTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUCACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.**

**ASUNTO:** **ENTREGA CONCEPTO ESTRUCTURAL CUBIERTA IED SOTAVENTO**

**186**

De acuerdo a los compromisos adquiridos por el Consorcio PS Ingeniería para el desarrollos de las actividades en la IED Sotavento, adjuntamos el concepto estructural de la cubierta, para lo cual adjuntamos los siguientes documentos :

- Memoria de Diseño y Cálculo estructural
- Plano estructural-Planta, Sección y Detalles.

Quedamos atentos ampliar la información que considere necesaria.

Atentamente,

JESÚS PEDRO NEL SERRANO MENESES
C.C. 91.518.165 de Bucaramanga
Representante Legal

Andrés MARTÍNEZ
NIT: 79.780.193-2
RECIBIDO
FECHA: 17/12/19 HORA: 9:16
FIRMA:

Diagonal 47 Sur No. 54 – 12 PISO 3 – Barrio Venecia - Bogotá D.C.
TELÉFONO: (1) 3000226 - 3006064819
proyectosbogotajpsm@gmail.com

Scanned by CamScanner

CONSORCIO PS INGENIERÍA

Ingeniería

Bogotá D. C.,13 de Diciembre de 2019

Arquitecto
**DARIO MACIAS FRANCO**
**Director de Interventoría**
Ciudad

**REF:** CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.881169-2019 CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO."

Cordial Saludo

Por medio de la presente yo. JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES, identificado con cédula de ciudadanía número 91.518.165 de Bucaramanga, en mi calidad de representante legal del CONSORCIO PS INGENIERÍA, me permito dar respuesta, al oficio datado el 02 de diciembre de 2019 y cuyo consecutivo es: SED-INTERV-105-2019 (Ver Anexo 1), para dar respuesta amparada en las pruebas anexas, de los trámites que viene adelantando el contratista, entorno al embargo que cursa en el juzgado 12 civil municipal de la ciudad de Bucaramanga – Santander, por un valor cercano a los $85.000.000 (ochenta y cinco millones de pesos mcte), en razón a que estos valores ya fueron retenidos de otros cobros efectuados por el abajo firmante, y que fueron dispersados a la DIAN ($78.043.000), (Ver Anexo 2) y al juzgado 12 civil municipal ($15.544.153) (Ver Anexo 3), donde la suma aritmética de los 2 valores da mucho más de lo solicitado por el juzgado 12 civil municipal. Estos títulos, se encuentran en poder del juzgado noveno civil del circuito y se están tramitando para entrega definitiva y liquidación del proceso, para darlo por terminado, es importante entender que los tiempos de los estrados judiciales, son largos, paquidérmicos y dispendiosos, pero este contratista, se encuentra en pro de dejar solucionado el proceso y llevarlo a terminación definitiva.

**187**

Agradezco de antemano su atención

Diagonal 47 sur No. 54 -12 Oficina 301 – Venecia. Bogotá D.C.
TELÉFONO: 3006064819 -300226
proyectosbogotajpsm@gmail.com

Scanned by CamScanner

# ANEXO No. 07
# PAGO DE SEGURIDAD DE LA INTERVENTORIA

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 2

## DATOS GENERALES

| TIPO | NUMERO | NOMBRE O RAZON SOCIAL | TIPO PRESENTACION (U C S D) | SUCURSAL / DEPENDENCIA | CODIGO |
|---|---|---|---|---|---|
| CC | 52981720 | LISSETTE HASSLEYDI MENDOZA TELLEZ | U | | |

| PERIODOS DE COTIZACION | SALUD MES | SALUD AÑO | PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES | PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO |
|---|---|---|---|---|
| | 12 | 2019 | 12 | 2019 |

| NUMERO RADICACION | TIPO EMPRESA | CLASE DE APORTANTE | CODIGO ARL | CODIGO OPERADOR |
|---|---|---|---|---|
| 441604978 | PUBLICA ☐ PRIVADA ☑ MIXTA ☐ | PEQUEÑO ☐ GRANDE ☐ INDEPENDIENTE ☑ | 14-23 | 83 |

| DIRECCION | CIUDAD/MUNICIPIO | CODIGO | DEPARTAMENTO | CODIGO | TELEFONO | FAX | CORREO ELECTRONICO | ACTIVIDAD ECONOMICA | VALOR NOMINA | TOTAL EMPLEADOS | FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd) | No. AUTORIZACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLL 120 71C 30 INT 5 APT 904 | BOGOTA, D.C. | 11001 | BOGOTA D.C. | 11 | 6313171 | | LISSETTEMENDOZATELLEZ@HOTM | 7490 | 0 | 1 | 2019/05/02 | 441606343 |

## TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

| COD EPS | NIT EPS | COTIZACION OBLIGATOR | UPC ADICIONAL | INCAPACIDADES No AUTOR | INCAPACIDADES VALOR | LIC MATERNIDAD No AUT | LIC MATERNIDAD VALOR | NETO COTIZAC | DIAS MORA | INTERESES MORA OBL | INTERESES MORA UPC | SUBTOTAL COTIZACION | SUBTOTAL UPC ADIC. | No. RADIC SALDO A FAVOR | SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG | SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL | TOTAL A PAGAR | No. AFIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS017 | 830003564-7 | 450.000 | 0 | | 0 | | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | | 0 | 0 | 450.000 | 1 |

## TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

| COD AFP | NIT AFP | COTIZ OBLIGAT | COTIZ VOL AFILIADO | COTIZ VOL APORTANT | FONDO SOLI PENS | DIAS MORA | INTERES MORA COTIZ | INTERES MORA FONDO | TOTAL A PAGAR | No. AFIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | 800229739-0 | 576.000 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 612.000 | 1 |

## TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

| COD CCF | NIT CCF | VALOR APORTE | DIAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR | No. AFIL |
|---|---|---|---|---|---|---|

## TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

| CONC | VALOR | DIAS MORA | INT MORA | TOTAL A PAGAR | No. AFIL |
|---|---|---|---|---|---|
| ICBF | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SENA | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

| | |
|---|---|
| PENSIONES | 1 |
| SALUD | 1 |
| RIESGOS LABORALES | 1 |
| CAJAS DE COMPENSACION | 0 |
| OTRAS | 0 |
| TOTAL | 3 |

## TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

| COD ARL | NIT ARL | COTIZ OBLIGAT | INCAPACIDADES No AUTORIZ | INCAPACIDADES VALOR | APORTES OTROS RIESG | VALOR NETO COTIZACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-23 | 860011153-6 | 18.800 | | 0 | 0 | 18.800 |
| **DIAS MORA** | **INTERES MORA COTI** | **SUBTOTAL APORT COTIZ** | **No. RADICAC SALDO A FAVOR** | **SALDO A FAVOR** | **FONDO SOLIDARIDAD** | **TOTAL A PAGAR** |
| 0 | 0 | 18.800 | 0 | 0 | 188 | 18.800 |

## TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

| VALOR | DIAS MORA | INT MORA FONDO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| | | | |

## TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

| VALOR | DIAS MORA | INT MORA FONDO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| | | | |

## TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA

| TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA | ANTES DE IGE, LMA, IRP Y MORA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| PENSIONES | 612.000 | 612.000 |
| SALUD | 450.000 | 450.000 |
| RIESGOS LABORALES | 18.800 | 18.800 |
| CCF | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 0 | 0 |
| GRAN TOTAL | 1.080.800 | 1.080.800 |



Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



**DATOS GENERALES**

| TIPO | NUMERO | NOMBRE O RAZON SOCIAL | TIPO PRESENTACION (U C S D) | SUCURSAL / DEPENDENCIA | CODIGO |
|---|---|---|---|---|---|
| CC | 79817526- | EDGAR IVAN SANCHEZ MORALES | U ☑ C ☐ S ☐ D ☐ | | |

**PERIODOS DE COTIZACION**

| SALUD MES | SALUD AÑO | PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES | PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO |
|---|---|---|---|
| 12 | 2019 | 12 | 2019 |

| NUMERO RADICACION | TIPO EMPRESA | CLASE DE APORTANTE | CODIGO ARL | CODIGO OPERADOR |
|---|---|---|---|---|
| 3680768844 | PUBLICA ☐ PRIVADA ☑ MIXTA ☐ | PEQUEÑO ☐ GRANDE ☐ INDEPENDIENTE ☑ | | 83 |

| DIRECCION | CIUDAD/MUNICIPIO | CODIGO | DEPARTAMENTO | CODIGO | TELEFONO | FAX | CORREO ELECTRONICO | ACTIVIDAD ECONOMICA | VALOR NOMINA | TOTAL EMPLEADOS | FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd) | No. AUTORIZACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALLE 45 57 13 | BOGOTÁ, D.C. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | 2214423 | | edvans@hotmail.com | 7110 | 2.400.000 | 1 | | 3680778 |

**TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA**

| COD EPS | NIT EPS | COTIZACION OBLIGATOR | UPC ADICIONAL | INCAPACIDADES No AUTOR | INCAPACIDADES VALOR | LIC MATERNIDAD No AUT | LIC MATERNIDAD VALOR | NETO COTIZAC | DIAS MORA | INTERESES MORA OBL | INTERESES MORA UPC | SUBTOTAL COTIZACION | SUBTOTAL UPC ADIC | No. RADIC SALDO A FAVOR | SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG | SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL | TOTAL A PAGAR | No. AFIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS005 | 800251440-6 | 300.000 | 0 | | 0 | | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | | 0 | 0 | 300.000 | 1 |

**TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA**

| COD AFP | NIT AFP | COTIZ OBLIGAT | COTIZ VOL AFILIADO | COTIZ VOL APORTANT | FONDO SOLI PENS | DIAS MORA | INTERES MORA COTIZ | INTERES MORA FONDO | TOTAL A PAGAR | No. AFIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | 900336004-7 | 384.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.000 | 1 |

**TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA**

| COD CCF | NIT CCF | VALOR APORTE | DIAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR | No. AFIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | 860066942-7 | 48.000 | 0 | 0 | 48.000 | 1 |

**TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA**

| CONC | VALOR | DIAS MORA | INT MORA | TOTAL A PAGAR | No. AFIL |
|---|---|---|---|---|---|
| ICBF | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SENA | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES**

| COD ARL | NIT ARL | COTIZ OBLIGAT | INCAPACIDADES No AUTORIZ | INCAPACIDADES VALOR | APORTES OTROS RIESG | VALOR NETO COTIZACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-28 | 800256161-9 | 12.600 | | 0 | 0 | 12.600 |
| **DIAS MORA** | **INTERES MORA COTI** | **SUBTOTAL APORT COTIZ** | **No. RADICAC SALDO A FAVOR** | **SALDO A FAVOR** | **FONDO SOLIDARIDAD** | **TOTAL A PAGAR** |
| 0 | 0 | 12.600 | 0 | 0 | 126 | 12.600 |

**TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION**

| VALOR | DIAS MORA | INT MORA FONDO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| | | | |

**TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP**

| VALOR | DIAS MORA | INT MORA FONDO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| | | | |

**NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS**

| | |
|---|---|
| PENSIONES | 1 |
| SALUD | 1 |
| RIESGOS LABORALES | 1 |
| CAJAS DE COMPENSACION | 1 |
| OTRAS | 0 |
| TOTAL | 4 |

| TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA | ANTES DE IGLIMA IRP Y MORA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| PENSIONES | 384.000 | 384.000 |
| SALUD | 300.000 | 300.000 |
| RIESGOS LABORALES | 12.600 | 12.600 |
| CCF | 48.000 | 48.000 |
| SENA | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 0 | 0 |
| GRAN TOTAL | 744.600 | 744.600 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

**Fecha creación:** 2019-11-06, 03:30:24 PM **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 10198422567

**Periodo Cotización:** 201910 **Periodo Servicio:** 201911

**Cliente:**

**PAGADA 2019-09-06**

Se certifica que en la fecha 06/11/2019, se canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado COTES DURAN IVAN DARIO, con CC 79957556, dirigido a las siguientes entidades.

| Tipo Admin | Nit | Código | Nombre |
|---|---|---|---|
| ARP | N890903790 | 14-11 | ARL SURA |
| AFP | N000000000 | 25-14 | COLPENSIONES |
| EPS | N800251440 | EPS005 | EPS SANITAS |
| CCF | N860007336 | CCF22 | COLSUBSIDIO |
| SENA | N899999034 | PASENA | SENA |
| ICBF | N899999239 | PAICBF | ICBF |
| MIN | N899999001 | PAMIED | MINISTERIO DE EDUCACION |
| ESAP | N899999054 | PAESAP | ESAP |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900947879 | |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | ACCION INGENIERIA TOTAL SAS | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL | |
| DIRECCIÓN: | KRA 13 A 89 38 TELÉFONO: | 6356056 | |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: | C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES | |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de arquitectura e ingeniería y otras | |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | SI | |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 77318524793 | TIPO DE PLANILLA: | | | | E |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | AÑO 2019 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES Diciembre | AÑO | EMPLEADOS 2019 |
| DÍAS DE MORA: | 5 | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2019/12/11 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | | 498643045 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | | | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 224.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 900 | $ 0 | $ 224.000 | $ 900 | $ 224.900 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 224.000** | **$ 900** | **$ 224.900** |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | No. COTIZANTES | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | UPC | COTIZACIÓN | UPC | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS016 | EPS016-COOMEVA S.A. | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 56.000 | $ 0 | $ 300 | $ 0 | $ 56.000 | $ 300 | $ 0 | $ 56.300 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 56.000** | **$ 300** | **$ 0** | **$ 56.300** |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | | INCAPACIDAD IP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | No. COTIZANTES | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-4 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 97.500 | $ 97.500 | $ 400 | $ 0 | $ 97.900 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 97.500** | **$ 400** | **$ 0** | **$ 97.900** |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | TOTALES APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | CCF24-COMPENSAR | 1 | $ 56.000 | $ 300 | $ 56.300 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 56.000** | **$ 300** | **$ 56.300** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | | | ARP | | | | | | | | CCF | | | | SENA | | ICBF | | ESAP | | MINEDU | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | SAL INTEGRAL | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VR UPC | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 79317188 | MUNAR CASTAÑEDA YESID ALEXANDER | DEPEN | | $ 1.400.000 | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.400.000 | $ 224.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 224.000 | EPS016-COOMEVA S.A. | 30 | $ 1.400.000 | $ 56.000 | $ 0 | $ 56.000 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 30 | $ 1.400.000 | | $ 97.500 | 30 | $ 1.400.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 56.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL** **$ 435.400**

planilla Pagada

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NUMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 79760393 | ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VEGA | cra 15 No. 160-50 | 8217658 | correo@andresmartinez.com cc | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CODIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| UNICA | 1 - Independiente | | | BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| 39593902 | 07/11/2019 | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 1 | 0 |
| 2018-11 | 2018-11 | N | 02/12/2019 | 39951264 | TOTAL A PAGAR | |
| | | | | | $937.700 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 390.500 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.500 | 1 |

| TOTALES PENSION | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 25-14 | Colpensiones | 800138188-1 | 498.700 | 0 | 0 | 15.600 | 15.600 | 0 | 0 | | 530.900 | 1 |

| TOTALES RIESGOS LABORALES | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-21 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 16.300 | | | | 16.300 | 0 | 0 | 16.300 | | | 153 | 16.300 | 1 |

| TOTALES CAJAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 1 | 390.500 | 390.500 |
| Pensión | 1 | 530.900 | 530.900 |
| Riesgos Laborales | 1 | 16.300 | 16.300 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 3 | 937.700 | 937.700 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA ..NTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE A.. ORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NUMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 79760393 | ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VEGA | cra 25 Nº. 149-60 | 6217808 | [illegible] | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| UNICA | 1 - Independiente | | | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ D.C. | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| 35593912 | 07/11/2019 | | | | EMPLEADOS | IBC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 1 | 0 |
| 2019-11 | 2019-11 | N | 08/11/2019 | 31051264 | TOTAL A PAGAR | |
| | | | | | 1.537.700 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Extranjero | Pensionado | Colombiano en el exterior | Cotizante exonerado | Ing | Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Cor | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Fab | Tar | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Valor Aporte APVoluntario | Valor Aporte Aportante | Fondo de solidaridad de subsistencia | Fondo de solidaridad de subsistencia y subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización Valor EPS | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| CC | 79760393 | [illegible] | SI | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23014 | 1.555.310 | 1.369.933 | 3 | 0 | 33.930 | 30.900 | EPS012 | 1.555.310 | 219.500 | 1410 | 1.555.310 | | 31200 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 79710393 | ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VEGA | | cra 25 No. 143-55 | 6217655 | gerencia@andresmartinez.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| UNICA | 1 - Independiente | | | BOGOTA D.C. | BOGOTA D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 1 | 0 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2019-11 | 2019-11 | 1 | 07/11/2019 | 36553362 | $1.030.600 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 429.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Codigo AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 549.200 | 0 | 0 | 17.200 | 17.200 | 0 | 0 | | 583.600 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Codigo ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Nbo Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 18.000 | | | | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 | | | 180 | 18.060 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IDE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 429.000 | 429.000 |
| Pensión | 1 | 583.600 | 583.600 |
| Riesgos Laborales | 1 | 18.000 | 18.000 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 3 | 1.030.600 | 1.030.600 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 79780393 | ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VEGA | | cr 25 No. 140-60 | 6217655 | [illegible] | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| UNICA | I - Independiente | | | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO APORTE | | | | 1 | 0 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2019-11 | 2019-11 | I | 07/11/2019 | 91553952 | $1.030.600 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN Y NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Extranjero | Tarifa | Extranjero sin Cédula | Colombiano en el Exterior | Actividad Alto Riesgo Pensión | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | | Cód. AFP | IBC AFP | Días Cotizados | Cotización Voluntaria Afiliado | Cotización Voluntaria Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| CC | 79780393 | Martinez Vargas Andres Humberto | 53 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23-14 | $ 4.030.000 | $ 40.200 | 0 | 0 | 17.200 | 17.200 | EPS010 | $ 4.030.000 | $ 604.000 | 14-03 | $ 4.030.000 | 1 | $ 14.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



## DATOS DEL APORTANTE

| TIPO | NUMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCION | TELEFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 79760393 | ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA | | cra 35 No. 140-60 | 8217838 | [illegible] | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| UNICA | 1 - Dependiente | | | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | | NO |

## DATOS DE LA PLANILLA

| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NUMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 1 | 0 |
| 2019-12 | 2019-12 | 1 | 02/12/2019 | 39051833 | TOTAL A PAGAR | |
| | | | | | $1.010.600 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

### TOTALES SALUD

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 429.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.000 | 1 |

### TOTALES PENSIÓN

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2514 | Colpensiones | 900336004-7 | 548.200 | 0 | 0 | 17.200 | 17.200 | 0 | 0 | 0 | 583.600 | 1 |

### TOTALES RIESGOS LABORALES

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 1403 | Positiva Seguros | 860011509-6 | 18.000 | | | | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 | | | 150 | 18.000 | 1 |

### TOTALES CAJAS

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### TOTALES PARAFISCALES

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

### TOTALES POR SUBSISTEMA

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 429.000 | 429.000 |
| Pension | 1 | 583.600 | 583.600 |
| Riesgos Laborales | 1 | 18.000 | 18.000 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 3 | 1.030.600 | 1.030.600 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 79720595 | ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VEGA | | cra 25 No. 146-53 | 6217626 | [illegible] | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD/MUNICIPIO | | |
| UNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 1 | 0 |
| 2019-12 | 2019-12 | I | 02/12/2019 | 39081833 | TOTAL A PAGAR | |
| | | | | | $1.630.630 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Principal | Tarifa | Extranjero | Cotiza en otro país | Ing | Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días Cotizados | Cod. AFP | IBC AFP | Cotización | Valor Ind. o Aflado | Valor Ind. Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cod. EPS | IBC EPS | Cotización Valor UPC | Cod. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotizante | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| CC | 79720595 | MARTINEZ VEGA ANDRES HUMBERTO | SI | 0 | | N | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 14 | $ 630.630 | $ 189.200 | 0 | 7 | 17.200 | 17.200 | EPS016 | $ 630.200 | 126.000 | 14 | $ 630.600 | 1 | 15.800 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 79780393 | ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VEEGA | | cra 28 No. 146-50 | 6217838 | gerencia@andresmartinez.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD/MUNICIPIO | | |
| BASICA | 1 - Dependiente | | | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| 33051653 | 02/12/2019 | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONE | | | | 1 | 0 |
| 2019-12 | 2019-12 | N | | 33400076 | TOTAL A PAGAR | |
| | | | | | $1.958.600 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS030 | EPS Sura | 800088702-2 | 815.600 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.600 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-1-4 | Colpensiones | 900336004-7 | 1.043.000 | 0 | 0 | 32.600 | 32.600 | 0 | 0 | | 1.108.600 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 1423 | Positiva Seguros | 800011113-6 | 34.000 | | | | 34.000 | 0 | 0 | 34.000 | | | 340 | 34.000 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IOF, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 815.600 | 815.600 |
| Pensión | 1 | 1.108.600 | 1.108.600 |
| Riesgos Laborales | 1 | 34.000 | 34.000 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 3 | 1.958.200 | 1.958.600 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NUMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 79780393 | ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VEEGA | | cra 25 No. 146-53 | 6217656 | [illegible] | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CODIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| UNICA | 1 - Independiente | | | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NUMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| 30651833 | 02/12/2019 | | | | EMPLEADOS | IBC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 1 | 0 |
| 2019-12 | 2019-12 | N | | 59430378 | TOTAL A PAGAR | |
| | | | | | $1.932.600 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | INFORMACION NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cod. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cod. EPS | IBC EPS | Cotización Valor UPC | Cod. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| CC | 79780393 | [illegible] | 25 | E | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 23512 | $ 936.120 | $ 123.600 | 3 | 3 | 0.5% | 0.5% | ESS312 | $ 936.120 | $ 124.200 | 1423 | $ 936.120 | 1 | $2.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



## DATOS DEL APORTANTE

| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI | 79780385-2 | ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VEGA | | CALLE 93B N 12-23 OF 307 | 6211655 | GERENCIA@ANDRESMARTINEZ.COM.CO | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| UNICA | B - mayor de 200 c | | | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

## DATOS DE LA PLANILLA

| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 2 | 0 |
| 2020-01 | 2019-12 | E | 02/12/2019 | 38054146 | TOTAL A PAGAR | |
| | | | | | 51.651.500 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

### TOTALES SALUD

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 625.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.000 | 1 |
| MIN003 | MIN002 Fondo Sol y Sol Min Salud | 900337810-1 | 112.500 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.500 | 1 |

### TOTALES PENSIÓN

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 288.000 | 1 |

### TOTALES RIESGOS LABORALES

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-4 | 183.000 | | | | 168.000 | 0 | 0 | 168.000 | | | 1.680 | 165.000 | 2 |

### TOTALES CAJAS

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF21 | Colsubsidio | 860013570-1 | 108.000 | 0 | 0 | 108.000 | 2 |

### TOTALES PARAFISCALES

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 54.000 | 0 | 0 | 54.000 | 2 |
| ICBF | | | | |
| 81.000 | 0 | 0 | 81.000 | 2 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

### TOTALES POR SUBSISTEMA

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IDE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 2 | 337.500 | 337.500 |
| Pensión | 1 | 288.000 | 288.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 168.000 | 168.000 |
| CCF | 1 | 108.000 | 108.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 1 | 81.000 | 81.000 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 1 | 54.000 | 54.000 |
| TOTALES | 7 | 1.056.500 | 1.056.500 |

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



## DATOS DEL APORTANTE

| TIPO | NUMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 7978003972 | ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VEGA | | CALLE 93B N 12-28 OF 307 | 6217855 | GERENCIA@ANDRESMARTINEZ.COM.CO | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| UNICA | 5 - 11 menos de 200 c | | | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ D.C. | | SI |

## DATOS DE LA PLANILLA

| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 2 | 3 |
| 2020-01 | 2019-12 | E | 02/10/2019 | 3808614B | TOTAL A PAGAR | |
| | | | | | $1.656.510 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Colilla | Sueldo | Salario Integral | Trabajador Extranjero No Obligado a Cotizar | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | | | | | | COD. AFP | RBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | COD. EPS | RBC EPS | Cotización / Valor UPC | Días LAB. | RBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | RBC CCF | Aporte CCF | RBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| CC | 1033637741 | HERNANDEZ CHAVES ANDRES RICARDO | 1 | 0 | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03-14 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.800.000 | 328.000 | 1421 | 1.800.000 | 3 | 195.300 | CC121 | 1.800.000 | 74.000 | 1.800.000 | 36.000 | 54.000 | 0 | 0 |
| CC | 79734172 | TORRES AMAYA JUAN CARLOS | 1 | 1 | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MINSD | 839.000 | 152.980 | 1421 | 839.000 | 3 | 82.758 | CC121 | 839.000 | 34.000 | 839.000 | 16.000 | 25.000 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 79780393-2 | ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA | | CALLE 93E N 11-25 OF 307 | 6217458 | GERENCIA@ANDRESMARTINEZ.GOV.CO | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| UNICA | B – Diferente de 200 o | | | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 3 | 3 |
| 2019-12 | 2019-11 | E | 07/11/2019 | 36331846 | TOTAL A PAGAR | |
| | | | | | $1.071.700 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Sanitas EPS | 800130907-4 | 4.200 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 1 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 225.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 1 |
| MINSO2 | MINSOC Fondo Solid y Gar Min Salud | 901037916-1 | 112.500 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.500 | 1 |

| TOTALES PENSION | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.400 | 1 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 283.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 283.000 | 1 |

| TOTALES RIESGOS LABORALES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Nota Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 180.400 | | | | 180.400 | 0 | 0 | 180.400 | | | 5.004 | 180.400 | 3 |

| TOTALES CAJAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| CCF21 | Cafam | 860013570-3 | 109.400 | 0 | 0 | 109.400 | 3 |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 54.700 | 0 | 0 | 54.700 | 3 |
| ICBF | | | | |
| 82.100 | 0 | 0 | 82.100 | 3 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IDE, LMA IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 3 | 341.700 | 341.700 |
| Pensión | 2 | 283.400 | 283.400 |
| Riesgos Laborales | 1 | 180.400 | 180.400 |
| CCF | 1 | 109.400 | 109.400 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 1 | 82.100 | 82.100 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 1 | 54.700 | 54.700 |
| TOTALES | 9 | 1.071.700 | 1.071.700 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 79760393-2 | ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VEGA | | CALLE 93B N 12-28 OF 307 | 6217802 | GERENCIA@ANDRESMARTINEZ.COM.CO | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CODIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| UNICA | 8 - Menos de 200 t | | | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 3 | 0 |
| 2019-12 | 2019-11 | E | 07/11/2019 | 31630916 | TOTAL A PAGAR | |
| | | | | | $1.071.700 | |

## ETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Principal | Sub Bloc | Extranjero | Colombiano en el Exterior | Estudiante | VSP | IGE | IRP | TDE | TAE | TDP | TAP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | Cotizante Exonerado | Cotizante Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | Cotizante Exonerado | Cotizante Exonerado | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Pensión pensionado por invalidez | Fondo pensión de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización UPC Adicional | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Cód. CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| CC | 1053633718 | HERNANDEZ CHAVES ANDRES RICARDO | 1 | X | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CC | 14395186 | GUERRON CLELAN NELSON ANERIS | 1 | 3 | | | N | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CC | 79724772 | TORRES AMAYA JUAN CARLOS | 1 | - | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| N | 79760393-2 | ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA | | CALLE 93B N 17-28 OF 307 | 6217855 | GERENCIA@ANDRESMARTINEZ.COM.CO | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| UNICA | 5 – menor de 200 c | | | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | PTC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 3 | 0 |
| 2019-11 | 2019-10 | E | 07/10/2019 | 27922145 | TOTAL A PAGAR | |
| | | | | | $1.501.100 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 125.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 1 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 225.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 2 |
| MIN002 | MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud | 901027816-1 | 112.500 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 112.500 | 1 |

| TOTALES PENSIÓN | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 23030 | Porvenir | 800224808-6 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 160.000 | 1 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 280.000 | 1 |

| TOTALES RIESGOS LABORALES | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 257.600 | | | | 257.600 | 0 | 0 | 257.600 | | | 2.576 | 257.600 | 3 |

| TOTALES CAJAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| CCF21 | Colsubsidio | 860013570-3 | 148.000 | 0 | 0 | 148.000 | 3 |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 74.000 | 0 | 0 | 74.000 | 3 |
| ICBF | | | | |
| 111.000 | 0 | 0 | 111.000 | 3 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 3 | 462.500 | 462.500 |
| Pensión | 2 | 440.000 | 440.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 257.600 | 257.600 |
| CCF | 1 | 148.000 | 148.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 1 | 111.000 | 111.000 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 1 | 74.000 | 74.000 |
| TOTALES | 9 | 1.501.100 | 1.501.100 |

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 79733573-2 | ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA | | CALLE 93B N 17-28 OF 302 | 6217851 | GERENCIA@ANDRESMARTINEZCOM.CO | |
| FORMA PRESENTACION | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| UNICA | B – menos de 200 t | | | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTA, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 2 | 0 |
| 2018-11 | 2018-10 | E | 07/12/2018 | 27643145 | TOTAL A PAGAR | |
| | | | | | $1.551.100 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Relación | Subtipo | Extranjero | Cotiza en otro país | Ing | Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Cor | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Cod. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cod. EPS | IBC EPS | Cotización y/o Valor UPC | Cod. ARL | IBC ARL | Clase de riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| CC | 1053832709 | HERNANDEZ CHAVES ANDRES RICARDO | 1 | D | | N | | | | | | | | | | | | | | | | 23-14 | 1.600.000 | 368.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.600.000 | 205.000 | 14-03 | 1.600.000 | I | 522.000 | CCF21 | 1.600.000 | 72.000 | 1.600.000 | 36.000 | 64.000 | 0 | 0 |
| CC | 1439654 | CATRENA CUELLAR NELSON ANDRES | 1 | E | | N | | | | | | | | | | | | | | | | 23-21 | 1.051.334 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS001 | 1.600.000 | 135.000 | 14-03 | 1.039.000 | I | 83.000 | CCF21 | 1.000.000 | 45.000 | 1.000.000 | 23.000 | 32.000 | 0 | 0 |
| CC | 79734771 | TORRES RANTA JUAN CARLOS | 1 | - | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SANITAS | 828.000 | 112.500 | 14-03 | MIL 2019 | I | 92.700 | CCF21 | 900.000 | 34.000 | 900.000 | 18.000 | 27.000 | 0 | 0 |

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELEFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 79506792 | Dario Matias Franco | Calle 147 12 - 60 apto 208 | 3203261691 | dmfranco07@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CODIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| UNICA | 1 – Independiente | | | BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | IPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 1 | 0 |
| 2019-11 | 2019-11 | 1 | | 38764596 | TOTAL A PAGAR | |
| | | | | | 8723.100 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

### TOTALES SALUD

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS023 | ALIANSALUD EPS S.A. | 830113831-0 | 294.200 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.200 | 1 |

### TOTALES PENSIÓN

| Codigo AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 830053105-6 | 376.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 376.500 | 1 |

### TOTALES RIESGOS LABORALES

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No.Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 57.400 | | | | 57.400 | 0 | 0 | 57.400 | | | 574 | 57.400 | 1 |

### TOTALES CAJAS

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### TOTALES PARAFISCALES

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

### TOTALES POR SUBSISTEMA

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 294.200 | 294.200 |
| Pensión | 1 | 376.500 | 376.500 |
| Riesgos Laborales | 1 | 57.400 | 57.400 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 3 | 728.100 | 728.100 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NUMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 71006793 | Dario Macias Franco | | CRA 147 12 - 60 apto 208 | 3202261696 | dmfranco37@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CODIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| UNICA | 1 - Independiente | | | BOGOTA D.C. | BOGOTA D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 1 | 0 |
| 2013-11 | 2013-11 | 1 | | 33754896 | TOTAL A PAGAR | |
| | | | | | $728.100 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACION COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Principal | Sub Bon | Colaborador | Pensión Alternativa | Pensionado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | | Cod. AFP | RBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cod. EPS | RBC EPS | Cotización Valor UPC | Cod. ARL | RBC AAL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | RBC CCF | Aporte CCF | RBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| CC | 71006793 | Macias Franco Dario | D | C | | | A | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 2.060.110 | 378.630 | 1 | 0 | 0 | 0 | EMB001 | 2.333.110 | 294.000 | 14-01 | 2.333.110 | 3 | 27.430 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



## DATOS DEL APORTANTE

| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELEFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 74006792 | Dark Magas Franco | | Calle 147 13 - 80 apto 208 | 3202261606 | anfranco37@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CODIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| UNICA | 1 - Independiente | | | BOGOTÁ, D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

## DATOS DE LA PLANILLA

| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA MES AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NUMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 1 | 0 |
| 2019-10 | 2019-10 | 1 | 15/11/2019 | 379-44086 | TOTAL A PAGAR | |
| | | | | | $728.100 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

### TOTALES SALUD

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS001 | ALIANSALUD EPS S.A. | 830113831-0 | 294.200 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.200 | 1 |

### TOTALES PENSIÓN

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 376.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 376.500 | 1 |

### TOTALES RIESGOS LABORALES

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 57.400 | | | | 57.400 | 0 | 0 | 57.400 | | | 574 | 57.400 | 1 |

### TOTALES CAJAS

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### TOTALES PARAFISCALES

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

### TOTALES POR SUBSISTEMA

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de ESE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 294.200 | 294.200 |
| Pensión | 1 | 376.500 | 376.500 |
| Riesgos Laborales | 1 | 57.400 | 57.400 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 3 | 728.100 | 728.100 |

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 79096792 | Dario Matias Franco | | CRA 147 12 - 60 apto 203 | 3202661936 | dmfranco37@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| UNICA | 1 – Dependiente | | | BOGOTA, D.C. | BOGOTA, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NUMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | IBC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 1 | 0 |
| 2019-10 | 2019-10 | I | 16/11/2019 | 37544086 | TOTAL A PAGAR | |
| | | | | | $728.100 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | No. de identificación | Apellidos y Nombres | Tipo cotizante | Subtipo | Extranjero | Colombiano en el exterior | Actividad alto riesgo | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días cotizados | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización Val+UPC | Cód. ARL | IBC A.R.L. | Tarifa % | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| CC | 79096792 | Matias Franco Dario | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 2252116 | 324.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253116 | 324.300 | 1400 | 2253116 | 3 | 37.800 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 2

## DATOS GENERALES

| TIPO | NUMERO | NOMBRE O RAZON SOCIAL | TIPO PRESENTACION (U C S D) | SUCURSAL / DEPENDENCIA | CODIGO |
|---|---|---|---|---|---|
| CC | 52981720- | LISSETTE HASBLEYDI MENDOZA TELLEZ | U ☑ C ☐ S ☐ D ☐ | | |

**PERIODOS DE COTIZACION**

| SALUD MES | SALUD AÑO | PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES | PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO |
|---|---|---|---|
| 11 | 2019 | 11 | 2019 |

| NUMERO RADICACION | TIPO EMPRESA | CLASE DE APORTANTE | CODIGO ARL | CODIGO OPERADOR |
|---|---|---|---|---|
| 441601456 | PUBLICA ☐ PRIVADA ☑ MIXTA ☐ | PEQUEÑO ☐ GRANDE ☐ INDEPENDIENTE ☑ | 14- | 83 |

| DIRECCION | CIUDAD/MUNICIPIO | CODIGO | DEPARTAMENTO | CODIGO | TELEFONO | FAX | CORREO ELECTRONICO | ACTIVIDAD ECONOMICA | VALOR NOMINA | TOTAL EMPLEADOS | FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd) | No. AUTORIZACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLL 12C 71C 30 INT 5 APT 904 | BOGOTA, D.C. | 11001 | BOGOTA, D.C. | 11 | 6313171 | | LISSETTEMENDOZATELLEZ@HOTM | 7490 | 0 | 1 | 2019/05/02 | 441604123 |

## TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

| COD EPS | NIT EPS | COTIZACION OBLIGATOR | UPC ADICIONAL | INCAPACIDADES No AUTOR | INCAPACIDADES VALOR | LIC MATERNIDAD No AUT | LIC MATERNIDAD VALOR | NETO COTIZAC | DIAS MORA | INTERESES MORA OBL | INTERESES MORA UPC | SUBTOTAL COTIZACION | SUBTOTAL UPC ADIC. | No. RADIC SALDO A FAVOR | SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG | SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL | TOTAL A PAGAR | No. AFIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS017 | 830003564-7 | 450.000 | 0 | | 0 | | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | | 0 | 0 | 450.000 | 1 |

## TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

| COD AFP | NIT AFP | COTIZ. OBLIGAT | COTIZ VOL AFILIADO | COTIZ VOL APORTANT | FONDO SOLI PENS | DIAS MORA | INTERES MORA COTIZ | INTERES MORA FONDO | TOTAL A PAGAR | No. AFIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | 800229739-0 | 576.000 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 612.000 | 1 |

## TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

| COD CCF | NIT CCF | VALOR APORTE | DIAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR | No. AFIL |
|---|---|---|---|---|---|---|

## TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

| CONC | VALOR | DIAS MORA | INT MORA | TOTAL A PAGAR | No. AFIL |
|---|---|---|---|---|---|
| ICBF | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SENA | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

| COD ARL | NIT ARL | COTIZ OBLIGAT | INCAPACIDADES No AUTORIZ | INCAPACIDADES VALOR | APORTES OTROS RIESG | VALOR NETO COTIZACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-23 | 860011153-6 | 18.800 | | 0 | 0 | 18.800 |
| **DIAS MORA** | **INTERES MORA COTI** | **SUBTOTAL APORT COTIZ** | **No. RADICAC SALDO A FAVOR** | **SALDO A FAVOR** | **FONDO SOLIDARIDAD** | **TOTAL A PAGAR** |
| 0 | 0 | 18.800 | 0 | 0 | 188 | 18.800 |

## TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

| VALOR | DIAS MORA | INT MORA FONDO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| | | | |

## TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

| VALOR | DIAS MORA | INT MORA FONDO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| | | | |

## NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

| | |
|---|---|
| PENSIONES | 1 |
| SALUD | 1 |
| RIESGOS LABORALES | 1 |
| CAJAS DE COMPENSACION | 0 |
| OTRAS | 0 |
| TOTAL | 3 |

## TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA

| TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA | ANTES DE IGE, LMA, IRP Y MORA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| PENSIONES | 612.000 | 612.000 |
| SALUD | 450.000 | 450.000 |
| RIESGOS LABORALES | 18.800 | 18.800 |
| CCF | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 0 | 0 |
| GRAN TOTAL | 1.080.800 | 1.080.800 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

**Fecha creación:** 2019-12-06, 03:30:24 PM **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 10198527693

**Periodo Cotización:** 201911 **Periodo Servicio:** 201912

**Cliente:**

**PAGADA 2019-09-06**

Se certifica que en la fecha 06/12/2019, se canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado COTES DURAN IVAN DARIO, con CC 79957556, dirigido a las siguientes entidades.

| Tipo Admin | Nit | Código | Nombre |
|---|---|---|---|
| ARP | N890903790 | 14-11 | ARL SURA |
| AFP | N000000000 | 25-14 | COLPENSIONES |
| EPS | N800251440 | EPS005 | EPS SANITAS |
| CCF | N860007336 | CCF22 | COLSUBSIDIO |
| SENA | N899999034 | PASENA | SENA |
| ICBF | N899999239 | PAICBF | ICBF |
| MIN | N899999001 | PAMIED | MINISTERIO DE EDUCACION |
| ESAP | N899999054 | PAESAP | ESAP |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900947879 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | ACCION INGENERIA TOTAL SAS |
| CIUDAD MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | KRA 13 A 89 38 | TELÉFONO: | 6369056 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONÓMICA: | Actividades de arquitectura e ingeniería y otras |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 7731855628 | | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | AÑO 2019 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES noviembre | AÑO 2019 |
| DIAS DE MORA: | 5 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2019/11/23 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 498492133 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| CÓDIGO | NOMBRE | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | MORA COTIZACIÓN | MORA FSP | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 224.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 900 | $ 0 | $ 224.000 | $ 900 | $ 224.900 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 224.000** | **$ 900** | **$ 224.900** |

### TOTAL APORTES A SALUD

| CÓDIGO | NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR | LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN | LICENCIA MATERNIDAD VALOR | SALDO A FAVOR PLANILLA | SALDO A FAVOR VALOR | LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN | LIQUIDACIÓN UPC | MORA COTIZACIÓN | MORA UPC | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES DESCUENTO | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS016 | EPS016-COOMEVA S.A. | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 56.000 | $ 0 | $ 300 | $ 0 | $ 56.000 | $ 300 | $ 0 | $ 56.300 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 56.000** | **$ 300** | **$ 0** | **$ 56.300** |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| CÓDIGO | NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN | INCAPACIDAD IRP VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | SALDO A FAVOR PLANILLA | SALDO A FAVOR VALOR | LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES DESCUENTO | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-4 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 97.500 | $ 97.500 | $ 400 | $ 0 | $ 97.900 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 97.500** | **$ 400** | **$ 0** | **$ 97.900** |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | CCF24-COMPENSAR | 1 | $ 56.000 | $ 300 | $ 56.300 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 56.000** | **$ 300** | **$ 56.300** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | NOVEDADES: SAL INTEGRAL | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | DOM | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC 79317188 | MUNAR CASTAÑEDA YESID ALEXANDER | DEPEN | | $ 1.400.000 | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nº | SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN | DIAS COT. | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DIAS COT. | IBC | COTIZACIÓN | Yr UPC | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DIAS COT. | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES DIAS COT. | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.400.000 | $ 224.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 224.000 | EPS016-COOMEVA S.A. | 30 | $ 1.400.000 | $ 56.000 | $ 0 | $ 56.000 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 30 | $ 1.400.000 | | $ 97.500 | 30 | $ 1.400.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 56.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 435.400 |
|---|---|

Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 2

**DATOS GENERALES**

| TIPO | NUMERO | NOMBRE O RAZON SOCIAL | TIPO PRESENTACION U C S D | SUCURSAL / DEPENDENCIA | CODIGO | PERIODOS DE COTIZACION SALUD MES | SALUD AÑO | PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES | PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO | NUMERO RADICACION | TIPO EMPRESA | CLASE DE APORTANTE | CODIGO ARL | CODIGO OPERADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 79317526- | EDGAR IVAN SANCHEZ MORALES | ☑ | | | 11 | 2019 | 11 | 2019 | 3680769877 | PUBLICA ☐ PRIVADA ☑ MIXTA ☐ | PEQUEÑO ☐ GRANDE ☐ INDEPENDIENTE ☑ | | 83 |

| DIRECCION | CIUDAD/MUNICIPIO | CODIGO | DEPARTAMENTO | CODIGO | TELEFONO | FAX | CORREO ELECTRONICO | ACTIVIDAD ECONOMICA | VALOR NOMINA | TOTAL EMPLEADOS | FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd) | No. AUTORIZACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALLE 46 57 13 | BOGOTÁ, D.C. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | 2214423 | | edivans@hotmail.com | 7110 | 2.400.000 | 1 | | 3680778 |

**TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA**

| COD EPS | NIT EPS | COTIZACION OBLIGATOR | UPC ADICIONAL | INCAPACIDADES No AUTOR | INCAPACIDADES VALOR | LIC MATERNIDAD No AUT | LIC MATERNIDAD VALOR | NETO COTIZAC | DIAS MORA | INTERESES MORA OEL | INTERESES MORA UPC | SUBTOTAL COTIZACION | SUBTOTAL UPC ADIC. | No. RADIC SALDO A FAVOR | SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG | SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL | TOTAL A PAGAR | No. AFIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS005 | 800251440-6 | 300.000 | 0 | | 0 | | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | | 0 | 0 | 300.000 | 1 |

**TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA**

| COD AFP | NIT AFP | COTIZ OBLIGAT | COTIZ VOL AFILIADO | COTIZ VOL APORTANT | FONDO SOLI PENS | DIAS MORA | INTERES MORA COTIZ | INTERES MORA FONDO | TOTAL A PAGAR | No. AFIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | 900336004-7 | 384.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.000 | 1 |

**TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA**

| COD CCF | NIT CCF | VALOR APORTE | DIAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR | No. AFIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | 860066942-7 | 48.000 | 0 | 0 | 48.000 | 1 |

**TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA**

| CONC | VALOR | DIAS MORA | INT MORA | TOTAL A PAGAR | No. AFIL |
|---|---|---|---|---|---|
| ICBF | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SENA | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES**

| COD ARL | NIT ARL | COTIZ OBLIGAT | INCAPACIDADES No AUTORIZ | INCAPACIDADES VALOR | APORTES OTROS RIESG | VALOR NETO COTIZACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-28 | 800256161-9 | 12.600 | | 0 | 0 | 12.600 |
| **DIAS MORA** | **INTERES MORA COTI** | **SUBTOTAL APORT COTIZ** | **No. RADICAC SALDO A FAVOR** | **SALDO A FAVOR** | **FONDO SOLIDARIDAD** | **TOTAL A PAGAR** |
| 0 | 0 | 12.600 | 0 | 0 | 126 | 12.600 |

**TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION**

| VALOR | DIAS MORA | INT MORA FONDO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| | | | |

**TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP**

| VALOR | DIAS MORA | INT MORA FONDO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| | | | |

**NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS**

| | |
|---|---|
| PENSIONES | 1 |
| SALUD | 1 |
| RIESGOS LABORALES | 1 |
| CAJAS DE COMPENSACION | 1 |
| OTRAS | 0 |
| TOTAL | 4 |

**TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA**

| TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA | ANTES DE IGE, LMA, IRP Y MORA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| PENSIONES | 384.000 | 384.000 |
| SALUD | 300.000 | 300.000 |
| RIESGOS LABORALES | 12.600 | 12.600 |
| CCF | 48.000 | 48.000 |
| SENA | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 0 | 0 |
| GRAN TOTAL | 744.600 | 744.600 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información