MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
GRUPO DE APOYO LOGISTICO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. **20185450122793** del 05-09-2018 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAVI-GRUAL-ESINS

Señora PD4
SANDRA TERESA RONDON BALLEN
JEAD Subdirección Estructuración Económica y Jurídica
Bogotá - D.C.

Asunto: Envio Informe de Supervisión

En referencia al contrato de Interventoría No. 052-00-A-COFAC-DIFRA-2018, cuyo objeto es la "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del contrato de obras complementarias, infraestructura y equipos para el edificio administrativo fase III de la escuela Militar de Aviación en Santiago de Cali – Valle del Cauca" respetuosamente envio a la señora PD4. Asesora del proceso contractual en mención, el informe de supervisión correspondiente al mes de agosto de 2018 cumpliendo de esta forma lo establecido en el manual de funciones de supervisores de contratos.

Capitán **CARO COBOS LUIS ARIEL**
Supervisor Contractual

Anexo: Informe de supervisión

Así se va a las alturas

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-121
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN INTERVENTORIA	Versión	1
		Vigencia	03/09/2018

1- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	05/09/2018	PERIODO REPORTADO DEL: 26/07/2018	AL: 05/09/2018
CONTRATO Nº	052-00-A-COFAC-DIFRA-2018	CONTRATISTA	HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO
OBJETO	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO FASE III DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" EN SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA.		
FECHA DE INICIACIÓN	26/07/2018	FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2018
VALOR INICIAL	$ 234.999.653,00	VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 234.999.653,00		

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMO EL DIA 16-JUL-18 EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECIONADO, CONTEMPLA LOS MECANISMOS DE COBERTURA EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES LOS CUALES ESTAN DESCRITOS EN LA PLATAFORMA SECOP II

3- RECURSOS DEL INTERVENTOR

Ensayos, Diseños y Otros		Equipos en Obra		Personal en la Obra		
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Dedicacion	Cantidad
		Oficina, PC, Impresora Comunicaciones.	1	Director de Interventoria	50%	1
				Residente de Interventoria	100%	1
				Inspector SISO	40%	1
					TOTAL	3

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL (MES REPORTADO)		PORCENTAJE PONDERADO		
		EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
Semana 1	0,54%	1,31%	7,00%	-5,69%
Semana 2	0,28%			
Semana 3	0,21%			
Semana 4	0,28%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																					7,0%
EJECUTADO																					1,3%

5- DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

SE INDICA EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA AL CUAL LA INTERVENTORIA LE HACE SEGUIMIENTO POR LO QUE LOS VALORES REFERENCIADOS SON LOS CALCULADOS POR ESA PARTE, SIN EMBARGO SE ACLARA QUE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA INTERVENTORIA INDICAN QUE LOS AVANCES DE LA MISMA PARA SU PAGO SERAN *"PREVIA ENTREGA DE LOS INFORMES O ENTREGABLES PREVISTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE..."*

6- PLAZO (DÍAS)

Cant. Dias	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	138	42	96
Proyección	146	42	104

7- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el interventor)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES
HOJAS DE VIDA DIRECTOR DE INTERVENTORIA	SI	SI	SI	NINGUNA
HOJA DE VIDA RESIDENTE DE INTERVENTORIA	SI	SI	SI	NINGUNA
HOJA DE VIDA ING MECANICO	SI	SI	SI	CUMPLE BASADOS EN LA INFORMACION PRESENTADA EN LA OFERTA DEL CONTRATISTA
HOJA DE VIDA ING ELECTRICISTA	SI	NO	NO	NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA LABORAL SOLICITADA EN EL CONTRATO
HOJA DE VIDA ING DE SISTEMAS O ELECTRONICO	SI	SI	SI	NINGUNA
ING SANITARIO Y/O AMBIENTAL Y SANITARIO	SI	SI	SI	CUMPLE BASADOS EN LA INFORMACION PRESENTADA EN LA OFERTA DEL CONTRATISTA
PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	NO	NO	A LA FECHA INTERVENTORIA NO HA APROBADO CRONOGRAMA DE OBRA
PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA	SI	SI	SI	APROBADO, INCLUIDO EN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CONTRATISTA	NO	NO	NO	INTERVENTORIA NO HA ENTREGADO PLAN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA	SI	NO	NO	FUERON ENTREGADOS A LA INTERVENTORIA POR PARTE DEL CONTRATISTA PERO A LA FECHA NO HAN SIDO APROBADOS
INFORME SEMANAL DE OBRA	SI	SI	SI	SE ENTREGARON SEMANALMENTE A LA SUPERVISION

VISITA ESPECIALISTAS	NO	NO	NO	A LA FECHA LA INTERVENTORIA NO HA HECHO PRESENCIA CON SU PERSONAL DE ESPECIALISTAS, SE RECUEROA QUE LAS ESPECIALIDADES DE ING. MECANICA, HIDROSANITARIA, COMUNICACIONES Y ELECTRICA DEBEN TENER COMPLETA DISPONIBILIDAD DURANTE LA EJECUCION DE ESAS ESPECIALIDADES

8- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDADES DE CONTROL PROPIAS DEL CARGO DE INTERVENTORIA. NO OBSTANTE SE HAN ENCONTRADO NOVEDADES EN DICHO CONTROL, LAS CUALES FUERON DADAS A CONOCER AL REPRESENTANTE LEGAL MEDIANTE OFICIO No 20185450016071 DE FECHA 05-09-2018

9- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos + Indirectos+IVA	$ 234.999.653,00	$ 234.999.653,00	$ 35.958.811,78	15%	$ 199.040.841,22	85%
TOTAL	$ 234.999.653,00	$ 234.999.653,00	$ 35.958.811,78	15%	$ 199.040.841,22	85%

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 234.999.653,00	
VALOR ADICIONAL	$ 0,00	
VALOR FINAL	$ 234.999.653,00	
ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC 5to BIMESTRE 2018	$ 0,00	SE SOLICITO PAC POR UN VALOR DE 35'958.811,78
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC 6to BIMESTRE 2018	$ 0,00	
PAGO FINAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS X PAGAR 2018	$ 0,00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0,00	

12- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Elaboró

Capitan **CARO COBOS LUIS ARIEL**
Supervisor de Interventoria
Firma y posfirma