MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - CORPORACION NASA KIWE **CRONOGRAMA DE OBRA**	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F30-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 enero de 2023

Area: VIAS

Contrato No:

Contratista ASOCIACIÓN CHAVIU
Supervisor ING. ANTONIO JOSÉ LEHMANN PAZ

VALOR/ADICION	INICIACION	PLAZO	PRORROGA	SUSPENSION	REINICIO	FECHA FINAL
$ 250,000,000.00	DD/MM/AAAA			DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
		4 MESES				
$ 250,000,000.00						

OBJETO CONTRACTUAL	CONSTRUIR EJE VIAL LAME – SUIN – CHINAS – GUAQUIYO 37CC11-2-2, OBRAS DE EXPLANACION, SECTOR QUEBRADA CRESTA DE GALLO - QUEBRADA EL HIERRO, MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2023					SEMANA													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	V. UNIT	V. TOTAL																
1.0	OBRAS DE EXPLANACION				188,040,616.00	$ 871,435	$ 1,023,784	$ 14,043,044	$ 14,043,044	$ 13,171,609	$ 13,171,609	$ 13,171,609	$ 13,171,609	$ 13,171,609	$ 13,171,609	$ 13,171,609	$ 13,171,609	$ 13,171,609	$ 13,171,609	$ 13,171,609	$ 13,171,609
1.1	Localizacion, replanteo de trazado y replanteo de banca. Incluye georeferenciación	KM	1.50	2,323,826.00	3,485,739.00	0.38	0.38	0.38	0.38												
1.2	Cortes en Material Comun	M3	4,000.00	7,093.00	28,372,000.00			285.71	285.71	285.71	285.71	285.71	285.71	285.71	285.71	285.71	285.71	285.71	285.71	285.71	285.71
1.3	Cortes en Roca	M3	2,518.00	61,119.00	153,897,642.00			179.86	179.86	179.86	179.86	179.86	179.86	179.86	179.86	179.86	179.86	179.86	179.86	179.86	179.86
1.4	Remocion de Derrumbes a Maquina	M3	500.00	4,000.00	2,000,000.00		33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33
1.5	Transporte de Material proveniente de la explanacion . Acarreo (1km)	M3-KM	213.98	1,333.00	285,235.34		14.27	14.27	14.27	14.27	14.27	14.27	14.27	14.27	14.27	14.27	14.27	14.27	14.27	14.27	14.27
	TOTAL DEL PROYECTO C.D.				188,040,616.00																

FECHA DE INICIO	
FECHA DE FINALIZACION INICIAL	
FECHA DE INFORME	
DIAS DEL CONTRATO	

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PORCENTAJE MENSUAL		0.46%	0.54%	7.47%	7.47%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%
PORCENTAJE MENSUAL ACUMULADO		0.46%	1.01%	8.48%	15.94%	22.95%	29.95%	36.96%	43.96%	50.97%	57.97%	64.98%	71.98%	78.99%	85.99%	93.00%	100.00%
COSTO DIRECTO		$ 871,435	$ 1,023,784	$ 14,043,044	$ 14,043,044	$ 13,171,609	$ 13,171,609	$ 13,171,609	$ 13,171,609	$ 13,171,609	$ 13,171,609	$ 13,171,609	$ 13,171,609	$ 13,171,609	$ 13,171,609	$ 13,171,609	$ 13,171,609
ADMINISTRACION	25%	$ 217,859	$ 255,946	$ 3,510,761	$ 3,510,761	$ 3,292,902	$ 3,292,902	$ 3,292,902	$ 3,292,902	$ 3,292,902	$ 3,292,902	$ 3,292,902	$ 3,292,902	$ 3,292,902	$ 3,292,902	$ 3,292,902	$ 3,292,903
INPREVISTO	2%	$ 17,429	$ 20,476	$ 280,861	$ 280,861	$ 263,432	$ 263,432	$ 263,432	$ 263,432	$ 263,432	$ 263,432	$ 263,432	$ 263,432	$ 263,432	$ 263,432	$ 263,432	$ 263,432
UTILIDAD	5%	$ 43,572	$ 51,189	$ 702,152	$ 702,152	$ 658,580	$ 658,580	$ 658,580	$ 658,580	$ 658,580	$ 658,580	$ 658,580	$ 658,580	$ 658,580	$ 658,580	$ 658,580	$ 658,580
IVA	19%	$ 8,279	$ 9,726	$ 133,409	$ 133,409	$ 125,130	$ 125,130	$ 125,130	$ 125,130	$ 125,130	$ 125,130	$ 125,130	$ 125,130	$ 125,130	$ 125,130	$ 125,130	$ 125,130
TOTAL		$ 1,158,573	$ 2,519,693	$ 21,189,920	$ 39,860,147	$ 57,371,801	$ 74,883,456	$ 92,395,110	$ 109,906,764	$ 127,418,419	$ 144,930,073	$ 162,441,727	$ 179,953,382	$ 197,465,036	$ 214,976,691	$ 232,488,345	$ 250,000,000

CONTRATISTA O REPRESENTANTE LEGAL

PROFESIONAL DE APOYO
SUPERVISIÓN CNK