COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA	CORPORACIÓN NASA KIWE	CODIGO F12-P01-CT-328 VERSIÓN 2 FECHA DE ACTUALIZACIÓN NOVIEMBRE 2 DE 2010

Popayan, Septiembre - 2023

Doctor
RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ .
Director General (E) Corporacion Nasa Kiwe
Popayan

Comedidamente me permito presentar informe sobre las labores realizadas por **ASOCIACION CHAVIU** ,según Contrato de Obra **No. 063 2023** consistente en:

OBJETO : CONSTRUIR EJE VIAL LAME – SUIN – CHINAS– GUAQUIYO 37CC11-2-2, OBRAS DE EXPLANACION, SECTOR QUEBRADA CRESTA DE GALLO - QUEBRADA EL HIERRO , MUNICIPIO DE PAEZ , DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2023.

Las Cantidades descritas corresponden al Acta de Recibo Parcial No. 01 y Final :

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT. INICIAL	CANT. EJECUTADA	% EJECUCIÓN
1,0	**OBRAS DE EXPLANACION**				
1,1	Localizacion, replanteo de trazado y replanteo de banca , Incluye georeferenciacion	KM	1,50	1,32	88%
1,2	Cortes en Material Comun	M3	4.000,00	4.000,00	100%
1,3	Cortes en Roca	M3	2.518,00	2.530,00	100%
1,4	Remocion de Derrumbes a Maquina	M3	500,00	492,52	99%
1,5	Transporte de Material proveniente de la explanacion. Acarreo (Ikm)	M3-KM	213,98	0,00	0%

El valor total ejecutado corresponde a la suma de (**$ 250.000.000.00**) correspondiente al 100 % del total del contrato **No. 063-2023**

Complementadu a lo anterior se realizaron visitas semanales para revisar el avance periodico de los trabajos para lo cual se iban realizando las medidas correspondiente, dando el resultado final presentado anteriormente. La obra quedo en buen estado y recibida a satisfaccion por la comunidad.

CRONOLOGIA Y RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO: **($ 250.000.000.oo)**
EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01 y FINAL : **($ 250.000.000.oo)**
SALDO A FAVOR DE LA CORPORACION: **$ 0,00**
FECHA PERFECCIONAMIENTO: **(01) DE MARZO DE 2023**
FECHA DE INICIACION: **(01) DE MARZO DE 2023**
EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01 y FINAL : **(23) DE AGOSTO DE 2023**

ING SANTIAGO JOSE LERMANN PAZ
Supervisor