CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO
2. OBJETO DEL CONTRATO
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	23000506 H3 de 2023
Nombre del Contratista:	COULOMB TECNOLOGIA SAS
Periodo informe:	29 de mayo de 2023- 14 de septiembre de 2023
Nombre de Supervisor:	YASSET ALFONSO VÉJAR URIBE
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	GRUPO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA

1. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE LA ESTACIÓN DE COMUNICACIÓN DEL CABRITO Y ESTACIÓN VOR-DME DEL BANCO (MAGDALENA).

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Durante el periodo del informe se realizó la ejecución de las siguientes actividades:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**ESTACIÓN VOR-DME DEL BANCO**		
1.1	Construcción de hueco para poste de 12 - 14 mts área sub estación de energía (Ver Especificaciones Técnicas)	Glb	1
1.2	Suministro e instalación de poste de 12 - 14 mts 750 kgs en área del Sub estación de energía (Ver Especificaciones Técnicas)	Und	1
1.3	Hincado y aplomado de Poste de Media Tensión	Glb	1
1.4	Construcción de registro al pie del poste e instalación de bajante IMC y Capacete	Glb	1
1.5	Instalación de cruceta auxiliar y accesorios	Und	1
1.6	Instalación cajas primarias	Und	3
1.7	Instalación de pararrayos	Und	3
1.8	Instalación de aisladores	Und	3
1.9	Desmonte de transformador de 50 KVA de poste existente y traslado, montaje, instalación y puesta en servicio en el nuevo poste.	Glb	1
1.10	Instalación de armado de media tensión en fin de línea y suministro de Accesorios, Elementos y Repuestos	Glb	1
1.11	Instalación de tres (03) líneas en cable de Aluminio de Media Tensión entre el nuevo poste y el poste existente incluye la puesta a tierra. (Ver Especificaciones Técnicas)	Mts	75
1.12	Canalización y suministro en tubería PVC (4") para baja tensión entre el nuevo registro y registro existente. (Abrir y cubrir)	Glb	1
1.13	Interconexión en baja tensión de las líneas existentes entre trasformador en el nuevo poste y el medidor de energía.	Glb	1
1.14	Adicional en el poste existente: Apertura y cierre de cortacircuitos, Retiro de pararrayos, Retiro de bajante IMC, Retiro de cruceta auxiliar, Retiro cajas primarias, desconexión y retiro línea en baja tensión.	Glb	1
2	**ESTACIÓN DE COMUNICACIÓN DEL CABRITO**		
2.1	Retiro y cambio e instalación de cajas primarias	Und	3
2.2	Retiro y cambio e instalación de pararrayos	Und	3
2.3	Retiro y cambio e instalación de aisladores	Und	3
2.4	Suministro e instalación de herrajes de soporte , tornillería, aisladores para red aérea.	Glb	1
3	**OTROS SERVICIOS**		
3.1	Transporte a Estación de Radioayudas VORDME en el Aeropuerto de el Banco y Estación Aeronáutica de Comunicaciones de el Cabrito.	Glb	1
3.2	Aseo y limpieza general	Glb	1

Registro fotográfico











		
		
		

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No hay observaciones

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No hay observaciones adicionales.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NO APLICA
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO APLICA
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO APLICA
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO APLICA
OBSERVACIONES: NO SE MATERIALIZÓ NINGÚN RIESGO		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

NO APLICA

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	x	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

El presupuesto ejecutado en razón de los pagos realizados asciende al valor de $ 0,00

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El presupuesto ejecutado en razón de los pagos realizados asciende al valor de $ 42,322,350.00 que equivale al 100 %

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

Yasset A. Véjar U.

YASSET ALFONSO VEJAR URIBE
C.C. 80.000.015
SUPERVISOR