El futuro digital es de todos | Gobierno de Colombia MinTIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año	DEPENDENCIA RESPONSABLE	No. CONT/ CONV - AÑO	Nombre del Contratista / Cooperante	No. de identificación
dic-19	Dir. de Infraestructura	874 de 2019	C&M ASESORÍA Y CONSULTORÍA S.A.S	901.234.159-5

DATOS DEL SUPERVISOR

No. del Registro de designación	Fecha del Registro de designación	Nombre Completo y Cargo	No. de identificación
192110944	31/12/2019	EVERT EDUARDO CAUSADO JARABA - Profesional Especializado 2028-21	71.672.730

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)

Convenio		Contrato	X	Tipo:		10 INTERVENTORIA				Modalidad de selección	CONCURSO DE MERITOS
Legaliza Recursos		SI		NO		Legaliza Bienes	SI		NO	X	

Objeto: Ejercer la interventoria integral de los proyectos de incentivos a la oferta de Internet fijo, y fortalecimiento de la infraestructura local para la prestación del servicio de Internet fijo, para llevar a cabo el seguimiento y verificación de las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras, y administrativas, a cargo de sus ejecutores

No. Rubro presupuestal	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor Contrato y/o Convenio		Fechas	
C-2301-0400-21-0-2301027-02	Servicio de conexiones a redes de acceso - desarrollo masificación acceso	Aporte - Fontic	$ 6.976.245.000,00	Fecha de Suscripción	27/12/2019
		Aporte - Fontic (Adiciones)		Fecha de Inicio	31/12/2019
		Aporte - Otros		Plazo inicial de ejecución	31/03/2022
		Aporte - Otros	$ -		
		Valor Total	$ 6.976.245.000,00	Plazo de ejecución según prórrogas	

Nº de proceso en SECOP	Fecha de Publicación en SECOP
FTIC-CM-018-2019	8/11/2019

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza inicial Nº	Fecha de aprobación de la Póliza	Actualización o Nueva Póliza Nº (Si aplica)	Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza	Nº de Registro Presupuestal	Valor en el Registro	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)
21-44-101315232	30/12/2019			274019	$ 652.335.368	27/12/2019	31/12/2019
21-40-101146097	30/12/2019						

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Modificación Contractual	Fecha de la Modificación Contractual	Tiempo de la prórroga (En meses)	Plazo de ejecución según prórroga	Valor de la adición o reducción	Justificación de la Modificación Contractual
				TOTALES	$ -

Terminación anticipada			Fecha terminación	Justificación	Requiere Acta de liquidación		Estado del Acta de Liquidación	Fecha del Acta de Liquidación	Comentarios
SI		NO	X		SI	NO			

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Aporte Fontic	$ 6.976.245.000	Anticipo:		% del Anticipo	0%

Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo					Solicitudes de Legalizaciones		
FECHA TENTATIVA	Valor ($)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor($)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor ($) programado	Fecha real	Valor ($) real amortizado	Fecha	Valor ($)	Observaciones
30/12/2019	$ 652.335.368	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 1); (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte			0,00%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
21/04/2020	$ 684.699.720	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 2); (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte			0,00%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
21/07/2020	$ 684.699.720	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 3), (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte			0,00%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
21/10/2020	$ 684.699.720	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 4), (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte			0,00%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	

16/12/2020	$ 456.466.480	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 5), (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte			0,00%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -		
28/12/2020	$ 228.233.240	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 6), (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte			0,00%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -		
21/04/2021	$ 713.480.060	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 7), (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte Este pago será realizado tentativamente el 21 de abril de 2021			0,00%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -		
21/07/2021	$ 713.480.060	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 8), (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte			0,00%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -		
20/10/2021	$ 713.480.060	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 9), (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte Este pago será realizado tentativamente el 20 de octubre de 2021			0,00%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -		
16/12/2021	$ 475.653.374	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 10), (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte Este pago será realizado tentativamente el 16 de diciembre de 2021			0,00%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -		
28/12/2021	$ 237.826.688	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 11), (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte Este pago será realizado tentativamente el 28 de diciembre de 2021			0,00%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -		
16/04/2022	$ 731.190.510	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 12), (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte Este pago será realizado tentativamente el 16 de abril de 2022			0,00%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -		
TOTAL	**$ 6.976.245.000,00**		**ACUMULADOS**		**0%**	**$0**	0%	**TOTAL**	**$ -**	**TOTAL**	**$ -**	TOTAL	$ -		
		SALDO POR GIRAR:	$6.976.245.000		100%			**ANTICIPO POR AMORTIZAI**	**$ -**	**0%**		**SALDO POR LEGALIZAR**		#¡DIV/0!	

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: **PERIODO:** mm/yy **VALOR ($) EN EL PERIODO:** $ - **ACUMULADO:** $ - **TOTAL CONSIGNADO A FONTIC EN LA FECHA DEL REPORTE:** $ -

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: **PERIODO:** mm/yy **VALOR ($) EN EL PERIODO:** $ - **TOTAL CONSIGNADO A FONTIC EN LA FECHA DEL REPORTE:** $ -

EJECUCION CONTRACTUAL

Obligaciones FONTIC según el contrato / convenio	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo
1 Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones económicas y financieras existentes al momento de contratar	0,31%	0,31%	El FONDO TIC, a través del Supervisor del Contrato, Adoptaran las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones económicas y financieras existentes al momento de contratar
2 Realizar todos los trámites necesarios para procurar que el interventor reciba oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con la forma de pago estipulada en el mismo, garantizando la efectiva disponibilidad de los recursos	0,31%	0,31%	El FONDO TIC, realizará todos los trámites necesarios para procurar que el interventor reciba oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con la forma de pago estipulada en el mismo, garantizando la efectiva disponibilidad de los recursos
3 Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para coordinación de cualquier asunto que así se requiera	0,31%	8,33%	El FONDO TIC, mediante el registro de Designación No. 192110944 del 31 de diciembre de 2019, designó al Ingeniero EVERT EDUARDO CAUSADO JARABA - Profesional Especializado 2028-21, como supervisor del contrato de interventoría No. 874 de 2019
4 Suscribir a través del supervisor, los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato	0,31%	0,31%	El FONDO TIC, a través del Supervisor del Contrato, suscribirá los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato
5 Facilitar el intercambio de información necesaria para lograr los cometidos del contrato	0,31%	0,31%	El FONDO TIC, a través del Supervisor del Contrato, facilitará el intercambio de información necesaria para lograr los cometidos del contrato
6 Expedir el documento en el que conste que el interventor ha cumplido a satisfacción el objeto prestado cuando ello ocurriese	0,31%	0,31%	El FONDO TIC, a través del Supervisor del Contrato, expedirá el documento en el que conste que el interventor ha cumplido a satisfacción el objeto prestado cuando ello ocurriese
7 Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenido, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes	0,31%	0,31%	El FONDO TIC, a través del Supervisor del Contrato, verificará el cumplimiento con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenido, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes
8 Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista suministrarla	0,31%	0,31%	El FONDO TIC, a través del Supervisor del Contrato, suministrará la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista suministrarla
9 Informar de manera inmediata acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato	0,31%	0,31%	El FONDO TIC, a través del Supervisor del Contrato, informará de manera inmediata acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato
10 Realizar las observaciones pertinentes al contratista con ocasión del desarrollo del objeto contractual	0,31%	0,31%	El FONDO TIC, a través del Supervisor del Contrato, realizará las observaciones pertinentes al contratista con ocasión del desarrollo del objeto contractual
11 Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar	0,31%	0,31%	El FONDO TIC, a través del Supervisor del Contrato, guardará la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar
12 Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato	0,31%	0,31%	El FONDO TIC, a través del Supervisor del Contrato, velará por los demás aspectos que se requieran para la correcta ejecución del contrato

* Obligaciones C&M AESORIAS	Ponderación	Total 100%	3.70% (%) Avance mes	11.73% (%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo
1 Asesorar a la entidad contratante sobre aspectos técnicos, jurídicos, financieros y administrativos enmarcados en la ejecución de los proyectos, para el cumplimiento de los contratos objeto de la interventoría.			0.25%	0.25%	Durante el presente periodo se adelantaron los trámites de legalización y perfeccionamiento del Contrato,así como el Informe de actividades de Interventoría (periodo 1) Comprendido solo para el 31 de diciembre de 2019
2 Realizar seguimiento a los riesgos previsibles tanto del contrato de interventoría como aquellos relacionados con la ejecución de los proyectos.			0.25%	0.25%	No aplica para el presente periodo
3 Conceptuar o recomendar a la entidad contratante sobre las suspensiones, prórrogas, adiciones o modificaciones de los contratos objeto de interventoría cuando a ello haya lugar.			0.25%	0.25%	No aplica para el presente periodo
4. Requerir a los ejecutores del proyecto para que modifiquen las garantías constituidas para amparar los contratos de aporte objeto de interventoría, en caso de suspensión, suscripción de prórrogas, adiciones o modificaciones al mismo, y emitir concepto de aprobación de las mismas.			0.25%	0.25%	No aplica para el presente periodo
5 Atender y dar respuesta a todas la PQRSD que se generen con ocasión a la ejecución tanto del contrato de interventoría como los correspondientes a la ejecución de los proyectos.			0.25%	0.25%	No aplica para el presente periodo
6 Diligenciar mensualmente, dentro de los primeros dos (2) días hábiles del mes, el formato de informe mensual de ejecución del contrato o el que haga sus veces, el cual será suministrado por la entidad.			0.25%	0.25%	Durante el presente periodo se adelantaron los trámites de legalización y perfeccionamiento del Contrato,así como el Informe de actividades de Interventoría (periodo 1) Comprendido solo para el 31 de diciembre de 2019
7 Prestar la asesoría y elaborar los conceptos requeridos en relación con la ejecución de los contratos objeto de interventoría.			0.25%	0.25%	Durante el presente periodo se adelantaron los trámites de legalización y perfeccionamiento del Contrato,así como el Informe de actividades de Interventoría (periodo 1) Comprendido solo para el 31 de diciembre de 2019
8 Cumplir con la experiencia adicional del equipo de trabajo ofertada durante el proceso de selección que dio lugar a la suscripción del presente contrato.			0.25%	0.25%	No aplica para el presente periodo
9 Vigilar permanentemente el correcto desarrollo de los contratos objeto de interventoría y realizar de manera oportuna las recomendaciones y alertas pertinentes ante eventos que puedan constituir posible incumplimiento por parte de sus ejecutores.			0.25%	0.25%	Durante el presente periodo se adelantaron los trámites de legalización y perfeccionamiento del Contrato,así como el Informe de actividades de Interventoría (periodo 1) Comprendido solo para el 31 de diciembre de 2019
10 Pronunciarse sobre los informes, aclaraciones y explicaciones que sobre el desarrollo de la ejecución contractual emitan los ejecutores de los proyectos.			0.25%	0.25%	No aplica para el presente periodo
11 Participar y ejecutar las actividades que le competen en el Comité Operativo, Comité Fiduciario y en las demás reuniones de seguimiento tanto del contrato de interventoría como de los contratos relacionados con la ejecución de los proyectos.			0.25%	0.25%	No aplica para el presente periodo
12 Conceptuar sobre cualquier reclamación de tipo jurídico, administrativo, técnico y financiero que presenten los ejecutores de los proyectos al FONDO ÚNICO DE TIC/ MINTIC.			0.25%	0.25%	No aplica para el presente periodo
13 Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, jurídicas, administrativas y financieras tomadas durante la vigencia del contrato de interventoría.			0.25%	0.25%	No aplica para el presente periodo
14 Apoyar a la entidad en los trámites de liquidación de los contratos objeto de interventoría.			0.25%	0.25%	No aplica para el presente periodo
15 Las demás obligaciones específicas del interventor las cuales se detallan en el anexo técnico del presente proceso.			0.25%	0.25%	Durante el presente periodo se adelantaron los trámites de legalización y perfeccionamiento del Contrato,así como el Informe de actividades de Interventoría (periodo 1) Comprendido solo para el 31 de diciembre de 2019
		Total	3,7%	3,7%	

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas					3,7%
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)	Ponderación		(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período
				0%	
				0%	
				0%	
				0%	
				0%	
		Total	4%	0%	

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero					0.0%
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.					
Entregables	Ponderación	0%	Total de Entregables	1	
Productos o Servicio a entregar			Entregable recibido	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor
Informe de Actividades			1	31/12/2019	
		Porcentaje de Avance	100%		

% Acumulado Avance Entregables	0.0%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio	3,7%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)	SI		NO	X	Número de contratos derivados a la fecha	

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas	TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada	Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

(i) Se tienen obligaciones que no aplican en el presente periodo, toda vez que en estos días de ejecución de Diciembre se perfeccionó, legalizó el Contrato de Aporte, así como se formalizó la entrega del Plan de Inversión del anticipo

(ii)La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de interventoría

(iii) El porcentaje de ejecución corresponde al avance respecto al plazo establecido contractualmente

Aspectos Técnicos - - Revisó Raúl Chaparro / Jessica Trujillo / Juan Guerrero / Sandra Escallón

Aspectos Financieros - - Revisó Miguel Ángel Zarate / Oscar Méndez

Aspectos Jurídicos - - Revisó Miguel Angel Mancera / Alejandra Vargas / Margarita Hernández

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Nombre Supervisor	EVER CAUSADO JARABA	Firma del Supervisor	

Original: Expediente del Contrato

Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.