SIERRAOSPINA	**ACTA DE PAGO**	Código: AC-PAG-SML
	SIERRAOSPINA MANTENIMIENTO LAGOS SAS	Version: 002 Fecha: 19/12/2022

ACTA DE PAGO N°	2
CONTRATO:	Mantenimiento e intervención del lago localizado en la sede Hacienda Hatogrande.
CONTRATISTA:	Sierraospina Mantenimiento Lagos SAS
SUPERVISOR:	Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica
PERIODO A PAGAR:	A 26 de noviembre de 2023

ITEM	CANTIDADES Y VALORES CONTRACTUALES					CANTIDADES MAYORES	CANTIDADES Y VALORES CONTRACTUALES DESPUES DE ADICION		CORTE DE OBRA No. 1		CORTE DE OBRA No. 2		SALDOS	
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	Retiro y disposición temporal de Algas Filamentosas a distancia menor de 500m.	M2	1200	$ 15.000	$ 18.000.000	0,00	1.200,00	$ 18.000.000	1200	$ 18.000.000	0,00	$ 0	0,00	$ -
2	Aspirado de lodos y disposición temporal a distancia menor 500 m para su estabilización	M3	240	$ 99.000	$ 23.760.000	50,00	290,00	$ 28.710.000	240	$ 23.760.000	50,00	$ 4.950.000	0,00	$ -
3	Retiro y disposición temporal a distancia menor de 500 m. de Macrófitas sobrenadantes.	M2	200	$ 10.000	$ 2.000.000	0,00	200,00	$ 2.000.000	200	$ 2.000.000	0,00	$ 0	0,00	$ -
4	Disposición final de lodos y material vegetal extraído en proceso de compostaje al interior del predio.	M3	270	$ 166.000	$ 44.820.000	50,00	320,00	$ 53.120.000	270	$ 44.820.000	50,00	$ 8.300.000	0,00	$ -
5	Reconformación de los bordes deteriorados de las islas con tableta de madera plástica. 0.03mt x 0.3mt x 3.0 mt y estacones de 0.045 mt x 0.045mt x 0.50 mt	ML	24	$ 86.659	$ 2.079.816	40,00	64,00	$ 5.546.176	24	$ 2.079.816	40,00	$ 3.466.360	0,00	$ -
6	Suministro e instalación de tres fuentes luminosas flotantes con motor de 3/4 HP incluye: sistema de flotación y anclaje	UN	3	$ 9.590.000	$ 28.770.000	0,00	3,00	$ 28.770.000	0	$ 0	3,00	$ 28.770.000	0,00	$ -
7	Suministro e instalación de la acometida eléctrica terrestre al gabinete de control y subacuática hacia las fuentes, Cable encauchetado 4x16	ML	100	$ 9.000	$ 900.000	0,00	100,00	$ 900.000	0	$ 0	100,00	$ 900.000	0,00	$ -
8	Construcción de cuarto de control 0.30mt x 0.30 mt x 0.60 mt, incluye: Estructura en concreto para protección del gabinete, tablero eléctrico de fuerza y control para circuitos trifásico certificado según norma RETIE.	GL	1	$ 6.600.000	$ 6.600.000	0,00	1,00	$ 6.600.000	0	$ 0	1,00	$ 6.600.000	0,00	$ -
9	Reemplazo de la tapa del tanque de rebose del lago 1.99 mtr x 1.20 mtr. Incluye el retiro de la tapa averiada, suministro	UN	1	$ 2.218.000	$ 2.218.000	0,00	1,00	$ 2.218.000	1	$ 2.218.000	0,00	$ 0	0,00	$ -
10	Aseo y disposición final de residuos.	GL	1,00	$ 600.000	$ 600.000	0,00	1,00	$ 600.000	0	$ 0	1,00	$ 600.000	0,00	$ -
11	Análisis fisicoquímico y microbiológico de agua a la finalización de la etapa de restauración.	GL	1,00	$ 9.800.000	$ 9.800.000	0,00	1,00	$ 9.800.000	0	$ 0	1,00	$ 9.800.000	0,00	$ -
	SUBTOTAL GASTOS DE OBRA				$ 139.547.816,00			$ 156.264.176,00		$ 92.877.816,00		$ 63.386.360,00		$ 0,00
	ADMINISTRACION	12%			$ 16.745.738			$ 18.751.701,00		$ 11.145.338,00		$ 7.606.363,00		$ -
	IMPREVISTOS	1%			$ 1.395.478			$ 1.562.642,00		$ 928.778,00		$ 633.864,00		$ -
	UTILIDAD	5%			$ 6.977.391			$ 7.813.209,00		$ 4.643.891,00		$ 3.169.318,00		$ -
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%			$ 1.325.704			$ 1.484.509,71		$ 882.339,29		$ 602.170,42		$ -
		COSTO TOTAL			$ 165.992.127			$ 185.876.237,71		$ 110.478.162,29		$ 75.398.075,42		$ 0,00

VALOR TOTAL A PAGAR EN ESTA ACTA	$ 75.398.075,42

Contratista

Johanna Gonzalez O - Residente de obra
Sierraospina Mantenimiento Lagos SAS

Supervisión del contrato

Oscar Mogollon Sanabria
Supervisión de contrato