	ACTA DE RECIBO DE OBRA	
	PLAN ANUAL DE INFRAESTRUCTURA	MINISTERIO DEL INTERIOR
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

CONTRATISTA:	REINGENIERIA INTEGRAL SAS
VALOR:	$ 370.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	7 MESES
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	
PRORROGAS:	N/A
ADICIONES:	N/A
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	31 DE DICIEMBRE O HASTA AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS

OBRA:	Contrato NO 1449 - Objeto "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL, ADECUACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS, PARA LAS SEDES A CARGO DE LA UNP A NIVEL NACIONAL"	**CIUDAD:**	**PEREIRA**	SEDE PEREIRA	

TIPO DE ACTA DE RECIBO DE OBRA			**O**	FINAL	

APROBADO SEGÚN ACTA DEL (09-11-2023)						**ACUMULADO**		**EJECUTADO PRESENTE ACTA**		**EJECUTADO ACUMULADO TOTAL**		**SALDO POR EJECUTAR**	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN.	UND	CAN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CAN	VALOR TOTAL	CAN	VALOR TOTAL	CAN	VALOR TOTAL	CAN	VALOR TOTAL
1	Desinstalación de teja de barro tipo colonial	m2	23,50	$31.600,00	$742.600,00		$0,00	23,50	$742.600,00	23,50	$742.600,00	0,00	$0,00
2	Resane y pintura de fachadas exteriores (pintura acrílica uso exterior)	m2	140,83	$33.300,00	$4.689.489,15		$0,00	140,83	$4.689.489,00	140,83	$4.689.489,00	0,00	$0,00
3	Suministro e instalación de puerta en aluminio y vidrio con marco en aluminio, incluye cerradura de seguridad	un	1,00	$1.373.500,00	$1.373.500,00		$0,00	1,00	$1.373.500,00	1,00	$1.373.500,00	0,00	$0,00
4	Suministro e instalación panel led de 60x60	un	1,00	$189.400,00	$189.400,00		$0,00	1,00	$189.400,00	1,00	$189.400,00	0,00	$0,00
5	Suministro e instalación marco metálico de sobreponer para panel led 60 x 60	un	1,00	$59.200,00	$59.200,00		$0,00	1,00	$59.200,00	1,00	$59.200,00	0,00	$0,00
6	Retiro, suministro e instalación de flanche de cubierta	ml		$85.400,00	$0,00		$0,00		$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
7	Mantenimiento integral de aire acondicionado (incluye reemplazo de tubería hasta la condensadora, revisión de la bomba y recarga)	und	2,00	$1.517.298,00	$3.034.596,00		$0,00	2,00	$3.034.596,00	2,00	$3.034.596,00	0,00	$0,00
8	Suministro e instalación de película Sandblasting	m2		$69.444,00	$0,00		$0,00		$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
9	Suministro e instalacion de vidrio templado 8 mm	m2	1,25	$550.731,00	$690.616,67		$0,00	1,25	$690.617,00	1,25	$690.617,00	0,00	$0,00
10	Refuerzos esquineros para soporte de lavadero	und	2,00	$45.225,00	$90.450,00		$0,00	2,00	$90.450,00	2,00	$90.450,00	0,00	$0,00
11	Muro en mamposteria a la vista para soporte de lavadero	und	1,00	$274.450,00	$274.450,00		$0,00	1,00	$274.450,00	1,00	$274.450,00	0,00	$0,00
12	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo minisplit de 12000 BTU inverter - 110v	und	1,00	$2.851.150,00	$2.851.150,00		$0,00	1,00	$2.851.150,00	1,00	$2.851.150,00	0,00	$0,00
13	Suministro e instalación de tuberia de cobre de 3/8" incluye aislante rubatex de 3/8"	ml	6,00	$37.588,00	$225.528,00		$0,00	6,00	$225.528,00	6,00	$225.528,00	0,00	$0,00
14	Suministro e instalación de tuberia de cobre de 1/4" incluye aislante rubatec de 1/4"	ml	6,00	$28.088,00	$168.528,00		$0,00	6,00	$168.528,00	6,00	$168.528,00	0,00	$0,00
15	Suministro e instalación de cable encauchetado 3 x 14 para alimentación electrica de manejadora y condensadora	ml	6,00	$25.913,00	$155.478,00		$0,00	6,00	$155.478,00	6,00	$155.478,00	0,00	$0,00
16	Acometida electrica para alimentación de aire acondicionado	ml	6,00	$37.975,00	$227.850,00		$0,00	6,00	$227.850,00	6,00	$227.850,00	0,00	$0,00
17	Suministro e instalación de Breaker enchufable 2x20 amp	und	1,00	$90.043,00	$90.043,00			1,00	$90.043,00	1,00	$90.043,00	0,00	$0,00
18	Tuberia para desague en PVC 3/4", incluye accesorios pvc , aislante para tuberia en rubatec 1" y obra civil (demolición y resane)	ml	6,00	$28.585,00	$171.510,00		$0,00	6,00	$171.510,00	6,00	$171.510,00	0,00	$0,00
19	Suministro e instalación de papel polarizado 100%	M2	17,52	$174.090,00	$3.050.735,75		$0,00	17,52	$3.050.736,00	17,52	$3.050.736,00	0,00	$0,00
20	Impermeabilización de la cubierta con impermeabilizante acrílico tipo bronco, incluye raspado y limpieza de la superficie	M3	23,50	$88.086,00	$2.070.021,00		$0,00	23,50	$2.070.021,00	23,50	$2.070.021,00	0,00	$0,00
21	Suministro e instalación de vidrio laminado de 3+3.	M2	0,12	$384.444,00	$46.133,28		$0,00	0,12	$46.133,00	0,12	$46.133,00	0,00	$0,00
22	Demolición muro en mampostería	m2	2,00	$10.700,00	$21.400,00		$0,00	2,00	$21.400,00	2,00	$21.400,00	0,00	$0,00
23	Pañete 1:4 liso incluye filos y dilataciones	m2	2,00	$18.000,00	$36.000,00		$0,00	2,00	$36.000,00	2,00	$36.000,00	0,00	$0,00
24	Cerradura en acero inoxidable para puerta en vidrio templado	und	1,00	$261.500,00	$261.500,00		$0,00	1,00	$261.500,00	1,00	$261.500,00	0,00	$0,00
	SUBTOTAL				**$20.520.179,00**		**$0,00**		**$20.520.179,00**		**$20.520.179,00**		**$0,00**
	ADMINISTRACIÓN		9%		$1.846.816,00		$0,00		$1.846.816,00		$1.846.816,00		$0,00
	IMPREVISTOS		2%		$410.404,00		$0,00		$410.404,00		$410.404,00		$0,00
	UTILIDAD		3%		$615.605,00		$0,00		$615.605,00		$615.605,00		$0,00
	TOTAL				**$23.393.004,00**		**$0,00**		**$23.393.004,00**		**$23.393.004,00**		**$0,00**

El supervisor del contrato, con la suscripción de la presente acta, deja constancia del recibo de las obras objeto del contrato ejecutadas a la fecha de corte por parte del Contratista.

El recibo parcial por parte del supervisor de las obras ejecutadas no exonera al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra, hasta que las mismas sean recibidas en su totalidad por parte del Supervisor.

Observaciones:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en la ciudad de Bogotá, D. C., a los nueve (09) días del mes de Noviembre del año 2023.

Firmas

Contratista

CRISTIAN BARON TORRES
Representante Legal

Supervisor del contrato

DIANA SMILEY GOMEZ MUNEVAR
Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa
Revisó: ARQ. JHONATAN CUELLAR CARDENAS

ARCHIVESE EN: Digital - Unidad Nacional de Protección\Grupo de Gestión Administrativa - Infraestructura\MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA\PLANES Y MANTENIMIENTOS