SEGUIMIENTO TÉCNICO SEMANAL A CONTRATOS

CONTRATO	Contrato de Interventoría No 439 de 2019
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA PARA EL PLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO PARA EL BARRIO LA GRAN COLOMBIA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL
FECHA INICIO	25/09/2019
PLAZO DE EJECUCIÓN	5 meses
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Luis Esteban Montaña Forero

ELEMENTOS TÉCNICOS

Describir las actividades ejecutadas en correspondencia con el cronograma del proyecto, no se deben insertar filas

No	ACTIVIDAD	25-1 OCTUBRE	2-8 OCTUBRE	9-15 OCTUBRE	16-22 OCTUBRE
2.1	RECOPILACIÓN INFO SECUNDARIA			La consultoría realiza entrega del informe pacial 1	La interventoría emitió observaciones del informe parcial 1 el día 15 de octubre, hasta la fecha la consultoría no ha realizado una nueva entrega de este informe
2.2	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	La consultoría indicó que inicio actividades de topografía y radico ante la escuale logística militar para programar actividades con Dron			La Consultoría indicó que ya dio inicio a las actividades de levantamiento topográfico, sin embargo no se ha ajustado la metodología del levantamiento topográfico de acuerdo a las observaciones realizadas por interventoría al informe parcial 1. La Aerocivil aún no expide el permiso de sobrevuelo del dron, por lo que dicha actividad presenta un retraso de seis días (debio inicial el 17 de octubre.)
2.3	EVALUACIÓN GEOLÓGICA		Se realiza visita de campo por parte del profesional de consultoría		
2.4	EVALUACIÓN GEOMORFOLÓGICA				
2.5	HIDROGEOLOGÍA				
2.6	MONITOREO				
2.7	HIDROLOGÍA Y DRENAJE SUPERFICIAL				
2.8	CARACTERIZACIÓN HIDRÁULICA				
2.9	VERTIMIENTOS				
2.10	SISMOLOGÍA				
2.11	COBERTURA Y USOS DEL SUELO				
2.12	EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA				La Consultoría indicó que dió inicio a las actividades de exploración de subsuelo el día 22 de octubre, sin embargo no se ha ajustado la metodología de exploración de acuerdo a las observaciones realizadas por interventoría al informe parcial 1. Adicionalmente se presenta un atraso de 7 días en la exploración indirecta
2.12	ENSAYOS DE LABORATORIO				
2.13	ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA				
2.13	MODELO GEOLÓGICO GEOTÉCNICO				
2.14	ANÁLISIS DE ESTABILIDAD				
2.15	EVALUACIÓN AMENAZA				

2.16	VULNERABILIDAD FÍSICA				
2.17	RIESGO				
2.18	DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS				
2.19	AMENAZA CON MEDIDAS				
2.20	SELECCIÓN ALTERNATIVA				
2.21	ESTUDIO PREDIAL				
2.23	DISEÑO DRENAJE Y SUBDRENAJE				
2.24	DISEÑO REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS				
2.25	ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES				
3.0	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
3.1	ESPECIFICACIONES PARTICULARES				
3.2	PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN				
3.4	FORMUACIÓN DE PLANES				

PRODUCTOS

Describir las actividades ejecutadas en correspondencia con el cronograma del proyecto, no se deben insertar filas

PRODUCTOS	25-1 OCTUBRE	2-8 OCTUBRE	9-15 OCTUBRE	16-22 OCTUBRE
CRONOGRAMA	La consultoría realiza entrega del cronograma el día 01 de octubre, Interventoría realizará observaciones al cronograma el 02 de octubre	La consultoría no ha atendido las observaciones realizadas en los oficios 87-19-GDING-PROY171 del 3 de octubre y en el oficio 90-19-GDING-PROY171 del 7 de octubre	Se aprueba al Consultor el cronograma de actividades con 2 salvedades: que se incluyan los recorridos del componente social, indicar reuniones semanales. El 15 de octubre la Consultoría realiza entrega del cronograma ajustado, la interventoría prepara la revisión del mismo.	Aún no se recibe la versión final del cronograma con los recorridos sociales. Solo falta este ítem dentro del cronograma para dar que este producto se finalice a cabalidad
PROGRAMA EXPLORACIÓN			La consultoría realiza entrega del informe parcial 1, el cual contiene el programa de exploración, la interventoría realiza la revisión de este producto y remite observaciones	La interventoría emite observaciones al informe parcial 1 el día 15 de octubre, en donde se solicita la ajustar y modificar la metodología y programación de exploración del subsuelo. Hasta el momento la Consultorís no ha hecho entrega de este documento actualizado, sin embargo, la consultoría informó el día 22 de octubre inicio la exploración del subsuelo aún sin que la interventoría aprobara el plan de exploración y sin recibir la relación de personal en campo junto con sus certificados de seguridad social
DIAGNÓSTICO PRELIMINAR			La consultoría realiza entrega del informe parcial 1, el cual contiene eldiagnóstico preliminar, la interventoría realiza la revisión de este producto y remite observaciones en donde se solicita ampliar el diagnóstico a aprtir de información secundaria.	La interventoría emite observaciones al informe parcial 1 el día 15 de octubre, en donde se realizan observaciones al diagnóstico preliminar. Hasta el momento la Consultoría no ha realizado la entrega de este documento atendiendo a las observaciones.
INFORME PARCIAL 1			La consultoría realiza entrega del informe parcial 1, la interventoría realiza la revisión de este producto y remite observaciones	La interventoría hace entrega de observaciones el día 15 de octubre. Durante el comité del día 16 de octubre en las instalaciones del IDIGER se socializan temas generales de las correcciones que la Consultoría debe atender a este informe. Hasta el momento la Consultoría no ha hecho entrega del informe parcial 1 atendiendo a las observaciones.
INFORME PARCIAL 2				
INFORME PARCIAL 3				
INFORME FINAL Y EJECUTIVO				

ESTADO DE AVANCE, HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El día 15 de octubre la interventoría emite observaciones al Informe Parcial 1 mediante el oficio 95-19-GDING-PROY171. El día 16 de octubre se realiza comité de seguimiento en las instalaciones del IDIGER con la asistencia de la Consultoría, la Interventoría y la supervisión del proyecto, durante el comité la Interventoría indica que el Cronograma se aprueba con salvedades (incluyendo comites de seguimiento y recorridos del componente social), se da concepto favorable a la hoja de vida del profesional en geología, se indica que la hoja de vida del Director de Consultoría debe ser complementada con los contratos de la certificación laboral. Adicionalmente se hace enfaisis en las observaciones realizadas al informe parcial 1. La interventoría da por aporbada la implementación de la política integrada del IDIGER y realiza observaciones al cronograma, organigrama y al plan de cargas mediante el oficio 96-19-GDING-PROY171. El día 22 de octubre la Consultoría indica que se inician las actividades de exploración de subsuelo, aún cuando no se ha dado aprobación del programa de exploración (incluido en el Informe Parcial 1) y no se ha presentado el listado de personal en campo junto con sus certificaciones de afiliaciones a seguridad social. **Hasta el momento la Consultoría no ha realiza una nueva actualización de la hoja de vida del Director de Consultoría, por lo tanto no se ha dado un concepto positivo a este profesional. La Interventoría continua a la espera de recibir el cronograma de actividades con la inclusión de los recorridos del componente social. La interventoría aprueba la implementación de la política integrada del IDIGER, hasta el momento no se cuenta con la aprobación del plan de cargas y organigrama. Se encuentra pendiente la entrega de los contratos del personal de la consultoría. Aún no se cuenta con aprobación del informe parcial 1, la Consultoría no ha hecho entrega de dicho informe atendiendo a las observaciones.** Se requiere subsanar las observaciones realizadas por interventoría para el Infome parcial 1, realizar la entrega de los contratos del personal, la hoja de vida ajustada del Director de Consultoría, el organigrama, cronograma y plan de cargas ajustado y el listado del personal en campo junto con sus certificaciones de afiliaicón a seguridad social.

REGISTRO GRÁFICO Y FOTOGRÁFICO

RESPONSABLES CONSULTORÍA (Nombre y cargo)	**ELABORÓ** Diego M Camargo Acosta - Ingeniero de apoyo
	REVISÓ Mauricio H Camargo Chávez - Director de Interventoría