Gobernación de Boyacá
Dirección Administrativa Contractual

RADICADO No: S-2023-013822-SECCON
FECHA RADICADO: 26 de diciembre de 2023

TUNJA, 26 de diciembre de 2023

Contraseña:RZSMLmvNwl

Señor
**JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO**
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

TUNJA

**ASUNTO: REQUERIMIENTO**

La secretaria de Contratación de la Gobernación de Boyacá, requiere a: **JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO,** en calidad de **SUPERVISOR** de los Contratos y/o convenios relacionados a continuación:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO **N°2305 DE 2023:** cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE CHITARAQUE PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN ALGUNAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CHITARAQUE BOYACÁ.

CONVENIO DE ASOCIACIÓN **N° 2339 DE 2023:** cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONECTIVIDAD DE GAS DOMICILIARIO MEDIANTE SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA DE LOS MUNICIPIOS DE TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, MONGUÍ, TÓPAGA MONGUA Y SANTA ROSA DE VITERBO Con GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A E.S.P

CONTRATO DE INTERVENTORÍA **No. 3031 DE 2023,** cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ con GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORIA **No. 3230 DE 2023,** cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA - TOGÜI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Lo anterior, para que en el término de TRES (3) DÍAS HÁBILES, rinda un informe ante esta Secretaria, al correo: procesosdeseleccion@boyaca.gov.co sobre el estado en el que se encuentran los contratos relacionados, toda vez que no se evidencia a la fecha soportes de ejecución al día, sin actas de inicio, sin actas de terminación y se debe pasar cuentas de cobro para efectuar los pagos de los mismos dentro de esta vigencia.

Ahora bien, de no presentar la información solicitada, en tiempo y oportunidad esta Secretaria advierte que se tomaran las medidas pertinentes.

Boyacá

Dirección Administrativa Contractual

Cordialmente,

ANDREA CONSTANZA GONZALEZ FONSECA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

Anexos: No
Número de folios:

Revisó:

Elaboró: SARA CAMILA CIPAMOCHA RODRIGUEZ
CONTRATISTA

Gobernación de Boyacá
Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial

RADICADO No: S-2023-002670-INFDDIV
FECHA RADICADO: 28 de diciembre de 2023

TUNJA, 28 de diciembre de 2023

Contraseña:dVUBRv0MWD

Doctora
**ANDREA CONSTANZA GONZALEZ FONSECA**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL
Secretaria de Contratación
Gobernación de Boyacá
Ciudad

ASUNTO: Requerimiento RADICADO No. S-2023-013822-SECCON de fecha 26/12/2023.

Cordial saludo Doctora Andrea,

En atención a su oficio citado en el asunto de la referencia, me permito INFORMAR el estado de los siguientes convenios y contratos:

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2305 DE 2023: cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE CHITARAQUE PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN ALGUNAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CHITARAQUE BOYACÁ.

Acta de iniciación de fecha 26/07/2023
Estado actual: SUSPENDIDO mediante acta de fecha 27/12/2023

Observación: Las actas, los Informes de ejecución por parte del municipio, e igualmente los informes mensuales de supervisión, se encuentran al dia, han sido publicados oportunamente en la plataforma SECOP 2, y adicionalmente enviados a procesosdeseleccion@boyaca.gov.co.

Evidencias: ver proceso CD-2305-2023

2. CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 2339 DE 2023: cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONECTIVIDAD DE GAS DOMICILIARIO MEDIANTE SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA DE LOS MUNICIPIOS DE TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, MONGUÍ, TÓPAGA MONGUA Y SANTA ROSA DE VITERBO Con GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A E.S.P

No tengo asignación de supervisión de este convenio y por ende desconozco su estado.

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3031 DE 2023, cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL

Boyacá

CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ con GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S

Acta de iniciación de fecha 09/10/2023
Estado: SUSPENDIDO mediante acta de fecha 22/12/2023

Observación: Las actas, los Informes de ejecución por parte del municipio, e igualmente los informes mensuales de supervisión, se encuentran al dia, han sido publicados oportunamente en la plataforma SECOP 2, y adicionalmente enviados a procesosdeseleccion@boyaca.gov.co.

Evidencias: ver proceso CM-GB-001-2023

4. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3230 DE 2023, cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA - TOGÜI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Estado: SIN INICIAR POR DEFICIENCIAS EN ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO

Observación: A la fecha NO ha sido posible proceder con la iniciación debido a inconsistencias y observaciones presentados por los contratistas de obra e interventoría respecto de los Estudios y Diseños del proyecto. Se han realizado reuniones con contratistas, consultores, Dirección Técnica de Estudios y Diseños, y Secretario de Infraestructura Pública, sin que a la fecha existan condiciones técnicas claras que permitan el inicio de la ejecución física.

Actualmente, teniendo en cuenta los oficios GIC-GB-051-23 de fecha 19/12/2023 y No. REM. OFICIO CMONIQUIRÁ-CE-040 de fecha 16/12/2023, allegados respectivamente por la empresa interventora GAVINCO SAS y el contratista de obra CONSORCIO MONIQUIRA 2023, a través de los cuales se observa la trazabilidad de las actividades realizadas con relación a la verificación y revisión de los estudios y diseños del proyecto vs las condiciones actuales de cada uno de los sitios críticos, concluyendo "la necesidad inminente de realizar una ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS presentados en el año 2018, los cuales se requieren para garantizar la estabilidad y funcionalidad de las obras previstas para la mitigación y rehabilitación de sitios críticos de la vía Moniquirá - Togüí, en aras de evitar un posible detrimento patrimonial con la construcción de obras que a la fecha no son aplicables con las condiciones encontradas en terreno"; se procedió mediante Radicado No. S-2023-002619-INFDDIV de fecha 20/12/2023, a SOLICITAR al despacho de la Secretaría de Infraestructura Pùblica, la programación de una reunión presencial con la participación de los secretarios de despacho de Infraestructura Pública, Planeación y Contratación, y/o en su defecto las directrices puntuales frente a la situación expuesta, considerando que la actualización de estudios y diseños para la construcción de las obras implica análisis legal, gestión técnica, financiera, y contractual, además supone también una revisión posterior del alcance del presupuesto actual de la obra, y seguramente ajuste del proyecto inicial. (Solicitud reiterada mediante Rad. No S-2023-002667-INFDDIV de fecha 28/12/2023)

Evidencias: copia de Radicados No. S-2023-002619-INFDDIV de fecha 20/12/2023 y No S-2023-002667-INFDDIV de fecha 28/12/2023, oficios GIC-GB-051-23 de fecha 19/12/2023 y No. REM. OFICIO CMONIQUIRÁ-CE-040 de fecha 16/12/2023. (03 pdf)

Boyacá

Atentamente;

JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Anexos: Si
Número de folios: 3

Elaboró: JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO