EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
- EDU -

INFORME MENSUAL Nº 18
ENERO 2023

"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN"

Empresa de Desarrollo Urbano
Municipio de Medellín

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
Nº 4600090649 DE 2021

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO....12

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 12

1.2 LOCALIZACIÓN 13

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº4600090649 DE 2021 14

2.1 CONTRATANTE 14

2.2 CONTRATISTA 14

2.3 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 14

2.4 MODELO DE CONTRATACIÓN 14

2.5 OBJETO 15

2.6 CONDICIONES INICIALES 15

2.6.1 ALCANCE DEL OBJETO 15

2.6.1.1. Gestión integral de adquisición predial 15
2.6.1.2. Estudios y diseños Arquitectónicos y técnicos 16
2.6.1.3. Ejecución de obra 16

2.6.2 PLAZO 18

2.6.3 VALOR 18

2.6.3.1. Recursos a administrar 18
2.6.3.2. Honorarios EDU 18
2.6.3.3. Gravamen de Movimiento Financiero (GMF) 18

2.6.4 ACTA DE INICIO 19

2.6.5 CRONOGRAMA INICIAL 19

2.6.6 ORIGEN DE LOS RECURSOS 19

2.6.6.1. Proyecto: 200032 19
2.6.6.2. Proyecto: 200034 20
2.6.6.3. Proyecto: 200035 20
2.6.6.4. Proyecto: 200036 20

2.7 MODIFICACIONES AL CONTRATO 20

2.7.1 MODIFICACIÓN Nº 1 20

2.7.1.1. Primera 20
2.7.1.2. Segunda 20

2.7.2 MODIFICACIÓN Nº 2 21

2.7.2.1. Primero: Valor 21
2.7.2.2. Segundo: Modificación el alcance 21
2.7.2.3. Tercero: Garantías 22
2.7.2.4. Cuarto: Imputación de Gastos 22
2.7.2.5. QUINTO: 22
2.7.3 MODIFICACIÓN Nº 3 22
2.7.3.1. Primero: Modificación el alcance 22
2.7.3.2. Segundo: Redistribución de recursos 23
2.7.3.3. Tercero: Valor 23
2.7.3.4. Cuarto: Garantías 23
2.7.3.5. Quinto: Imputación de Gastos 23
2.7.3.6. Sexto: 24
2.7.3.7. Séptimo: 24
2.8 CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 25
3. PROYECTOS URBANOS INTEGRALES / PROYECTOS PRIORIZADOS . 26
3.1 PUI COMUNA 13 26
3.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 27
3.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 29
3.2 PUI NOROCCIDENTAL 34
3.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 34
3.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84 36
3.3 PUI CENTRO ORIENTAL 37
3.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES 38
3.4 PUI IGUANÁ 40
3.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL 41
3.4.2 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA 43
3.4.3 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2 44
3.4.4 PASEO URBANO CALLE 65 ROBLEDO 45
3.4.5 ECOPARQUE MASAVIELLE 46
4. INFORME DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 48
4.1 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO 48
4.1.1 COMITÉ INTERNO EDU - SEGUIMIENTO INTERDISCIPLINARIO 48
4.1.2 COMITÉ INTERNO EDU - SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN PREDIAL . 48

4.1.3 COMITÉ DE SEGUIMIENTO CON LA SUPERVISIÓN SIF 49
4.1.4 COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN PREDIAL CON LA SUPERVISIÓN SIF Y SEC. DE SERVICIOS Y SUMINISTROS 49
4.2 ALERTAS REPRESENTATIVAS DEL CONTRATO 50
4.2.1 NECESIDAD DE RECURSOS PARA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 50
4.2.2 CONTRATACIÓN DE OBRA PASEO URBANO CRA 83 TRAMO 1 51
4.2.3 CONTRATACIÓN DE DISEÑOS TÉCNICOS PASEO URBANO CRA 84 51
4.3 PROJECT MANAGEMENT OFFICE - PMO 51
4.3.1 CRONOGRAMA 51
4.3.2 TABLERO DE CONTROL POWER B.I. 54
4.3.3 CURVA - S: AVANCE FÍSICO 55
4.3.4 EJECUCIÓN FÍSICA: PROGRAMADO VS REAL 56
4.3.5 CURVA – S: AVANCE INVERSIÓN FINANCIERA 57
4.3.6 EJECUCIÓN FINACIERA: PROGRAMADO VS REAL 58
4.3.7 PORCENTAJE REAL DE EJECUCION FÍSICA Y FINANCIERA 58
5. INFORME COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 59
5.1 PERSONAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 59
5.2 EMPLEABILIDAD MENSUAL 60
5.3 EMPLEABILIDAD ACUMULADA 60
5.4 NOVEDADES DEL PERSONAL PAGO DE APORTES 61
5.5 CONTRATOS ADSCRITOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 61
5.6 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARL RIESGO V 62
5.7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR COMPONENTES 62
5.8 EJECUCIÓN DETALLADO POR PROYECTOS Y COMPONENTES 62
5.9 PRESUPUESTO ACTUALIZADO POR COMPONENTES 64
5.10 PORCENTAJE COMPROMETIDO POR COMPONENTES 65
5.11 RELACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS 65
5.12 HONORARIOS GENERADOS 69

5.13 BALANCE FINANCIERO Y AVANCE DEL CONTRATO 69
5.13.1 FICHA FINANCIERA 69
5.13.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 72
5.13.3 EXTRACTO BANCARIO 73
5.13.4 CD – INFORMACIÓN DIGITAL Y ANEXOS 73

6. INFORME COMPONENTE URBANO – ARQUITECTÓNICO 74
6.1 PUI COMUNA 13 74
6.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 74
6.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 75
6.2 PUI NOROCCIDENTAL 76
6.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 76
6.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84 76
6.3 PUI CENTRO ORIENTAL 77
6.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES 77
6.4 PUI IGUANÁ 78
6.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA 78
6.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA FASE 2 83
6.4.3 PASEO URBANO CALLE 65 ROBLEDO 87
6.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE 92
6.5 METAS ALCANZADAS 98
6.6 METAS PRÓXIMO MES 99
6.7 CONCLUSIONES GENERALES 99

7. INFORME COMPONENTE DE ESTRUCTURACIÓN – CONTRATACIÓN - ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS 101
7.1 PUI COMUNA 13 101
7.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 101
7.1.1.1 Actualización o revalidación de trámites ambientales 101
7.1.1.2 Actualización o revalidación de diseños técnicos 101
7.1.1.3 Diseño de alumbrado público 102
7.1.1.4 Elaboración de presupuesto de obra 102
7.1.1.5 Proceso de contratación de obra e interventoría para la ejecución del proyecto 102
7.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN 2 104

7.2 PUI NOROCCIDENTAL 104
7.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 104
7.2.1.1 Estudios y diseños técnicos del proyecto 104
7.2.1.2 Elaboración de presupuesto oficial y contratación de obra e interventoría 105
7.2.1.3 Estudio de conectividad ambiental y ecológica 105
7.2.1.4 Aprobación de trámites ambientales 105
7.2.1.5 Diseño de Alumbrado Público 106
7.2.1.6 Información básica de los contratos 106
7.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84 107
7.2.2.1 Levantamiento topográfico 107
7.2.2.2 Aprobación de Productos 108
7.2.2.3 Información básica de los contratos 108
7.2.2.4 Diseños técnicos 110
7.3 PUI CENTRO ORIENTAL 111
7.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES 111
7.3.1.1 Estudios y diseños técnicos del proyecto 111
7.3.1.2 Elaboración de presupuesto oficial de obra 111
7.3.1.3 Proceso de contratación de obra e interventoría 112
7.3.1.4 Diseño de Alumbrado Público 114
7.3.1.5 Aprobación de tramites ambientales 114
7.3.1.6 Incorporación de tramo adicional al proyecto 114
7.4 PUI IGUANÁ 115
7.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL 115
7.4.1.1 Levantamiento Topográfico 115
7.4.1.2 Información básica de los contratos 115
7.4.2 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA 116
7.4.2.1 Levantamiento topográfico 117
7.4.2.2 Estudio de suelos y diseño de pavimentos 118
7.4.2.3 Diseño de redes hidráulicas 118
7.4.2.4 Diseño de redes secas 118
7.4.3 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2 119
7.4.3.1 Levantamiento topografía 119
7.4.3.2 Estudio de suelos y diseño de pavimentos 120
7.4.3.3 Diseños estructurales 120
7.4.4 PASEO URBANO CALLE 65 – ROBLEDO 120
7.4.4.1 Levantamiento topográfico 120
7.4.5 ECOPARQUE MASAVIELLE 121
7.4.5.1 Levantamiento topográfico 122
7.4.5.2 Información básica de los contratos 122

7.4.5.3 Avance general del contrato 124

8. INFORME COMPONENTE DE GESTION PREDIAL 125

8.1 PUI COMUNA 13....125

8.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 125

8.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2...125

8.2 PUI NOROCCIDENTAL 125

8.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 125

8.2.1.1 Sub-Componente Técnico 125
8.2.1.2 Sub-Componente Jurídico 125
8.2.1.3 Sub-Componente Social - PPPMAEP 127
8.2.1.4 Relación de predios 128

8.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84....131

8.2.2.1 Sub-Componente Técnico 131

8.3 PUI CENTRO ORIENTAL 132

8.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES 132

8.3.1.1 Sub-Componente Técnico 132
8.3.1.2 Sub-Componente Jurídico 132
8.3.1.3 Sub-Componente Social - PPPMAEP 133
8.3.1.4 Relación de predios 134

8.4 PUI IGUANÁ 136

8.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA....136

8.4.1.1 Sub-Componente Técnico 136
8.4.1.2 Sub- Componente Jurídico 137
8.4.1.3 Sub-Componente Social – PPPMAEP 137
8.4.1.4 Relación de predios 137

8.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2 137

8.4.3 PASEO URBANO ROBLEDO - CALLE 65....137

8.4.3.1 Sub-Componente Técnico 138
8.4.3.2 Sub- Componente Jurídico 138
8.4.3.3 Sub-Componente Social – PPPMAEP 138
8.4.3.4 Relación de predios 138

8.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE 139

8.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES 139

8.6 DIFICULTADES 139

8.7 METAS ALCANZADAS....139

8.8 METAS PARA EL PROXIMO MES 139

8.9 CONCLUSIONES GENERALES 140

9. INFORME COMPONENTE DE EJECUCIÓN 141

9.1 PUI COMUNA 13 141

9.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 141

9.1.1.1 Información contractual 141
9.1.1.2 Programación y avance 142
9.1.1.3 Cronograma 143
9.1.1.4 Empleabilidad 143
9.1.1.5 Actividades de obra ejecutadas durante el periodo 144
9.1.1.6 Dificultades 146
9.1.1.7 Necesidades 146
9.1.1.8 Avances 146
9.1.1.9 Alerta 147
9.1.1.10 Registro fotográfico 148

9.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 ... 155

9.1.2.1 Información contractual del proyecto completo 155
9.1.2.2 Programación y avance del proyecto completo 157
9.1.2.3 Información contractual Obras Complementarias del Sendero de Conexión 2 158
9.1.2.4 Programación y avance general Obras Complementarias del Sendero de Conexión 2 159
9.1.2.5 Indicadores 160
9.1.2.6 Empleabilidad 161
9.1.2.7 Estado actual 161
9.1.2.8 Actividades pendientes para el recibo de obra SIF 162
9.1.2.9 Necesidades 162

9.2 PUI NOROCCIDENTAL 162

9.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 162

9.2.1 PASEO URBANO CARRERA 84 162

9.3 PUI CENTRO ORIENTAL 162

9.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES 162

9.4 PUI IGUANÁ 164

9.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA 164

9.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2 164

9.4.3 PASEO URBANO CALLE 65 - ROBLEDO 164

9.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE 164

10. INFORME COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL 165

10.1 PUI COMUNA 13 165
10.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 – FASE 2 165
10.1.1.1 Seguimiento al componente ambiental en obra 165
10.1.1.2 Calificación del indicador de gestión ambiental en obra 165
10.1.1.3 Seguimiento a permisos ambientales 166
10.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 ... 167

10.2 PUI NOROCCIDENTAL 167
10.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 167
10.2.1.1 Seguimiento a permisos ambientales 167
10.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84 167

10.3 PUI CENTRO ORIENTAL 167
10.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES 168
10.3.1.1 Seguimiento a permisos ambientales 168

10.4 PUI IGUANÁ 168
10.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA 168
10.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2 168
10.4.3 PASEO URBANO ROBLEDO - CALLE 65 169
10.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE 169

10.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES 169
10.5.1 REUNIONES EQUIPO DE TRABAJO EDU Y VISITAS DE CAMPO 169

10.6 DIFICULTADES 170
10.7 METAS ALCANZADAS 170
10.8 METAS PRÓXIMO MES 170
10.9 SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS 170
10.10 ALERTAS 170
10.11 ANEXOS 170

11. INFORME COMPONENTE GESTIÓN SOCIAL 171

11.1 PUI COMUNA 13 171
11.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 – FASE 2 171
11.1.1.1 Actividades con comunidad 171
11.1.1.2 Recorridos 172
11.1.1.3 Reuniones de coordinación 172

11.1.1.4 Seguimiento Guía de Manejo Socio Ambiental en obra 173
11.1.1.5 Informe de Empleo Mensual....173
11.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2...174
11.1.2.1 Actividades con comunidad 174
11.1.2.2 Recorridos 174
11.2 PUI NOROCCIDENTAL 174
11.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 174
11.2.1.1 Actividades con comunidad 174
11.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84....174
11.2.2.1 Actividades con comunidad 174
11.2.2.2 Recorridos 174
11.3 PUI CENTRO ORIENTAL 174
11.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES 175
11.3.1.1 Actividades con comunidad 175
11.3.1.2 Reuniones de coordinación....175
11.3.1.3 Recorridos 175
11.4 PUI IGUANÁ 175
11.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA....175
11.4.1.1 Actividades Comunitarias....175
11.4.2 ECOPARQUE MASAVIELLE....176
11.4.2.1 Actividades Comunitarias....176
11.4.2.2 Recorridos 176
11.4.2.3 Reuniones de coordinación....176
11.4.3 PASEO URBANO CALLE 65 – ROBLEDO....176
11.4.3.1 Actividades Comunitarias....176
11.4.3.2 Recorridos 176
11.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES 177
11.6 DIFICULTADES 177
11.7 METAS ALCANZADAS....177
11.8 METAS PRÓXIMO MES....177
11.9 CONCLUSIONES GENERALES....178
11.10 ESTADÍSTICAS INFORME MENSUAL 178
11.11 ANEXOS 178
12. INFORME COMPONENTE COMUNICACIONAL 179

12.1 PUI COMUNA 13 179
12.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 – FASE 2 179
12.1.1.1 Acompañamiento en la aplicación de la GMSA 179
12.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 ... 179
12.2 PUI NOROCCIDENTAL 179
12.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 179
12.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84 179
12.3 PUI CENTRO ORIENTAL 180
12.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES 180
12.3.1.1 Free Press 180
12.3.1.2 Acompañamiento en la aplicación de la GMSA 180
12.3.1.3 Redes sociales 182
12.4 PUI IGUANÁ 182
12.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA 182
12.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2 182
12.4.3 PASEO URBANO ROBLEDO – CALLE 65 182
12.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE 182
12.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES 182
12.6 PRESUPUESTO DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES 183
12.7 DIFICULTADES 183
12.8 METAS PRÓXIMO MES 183
12.9 CONCLUSIONES GENERALES 183
13. ANEXOS DEL INFORME MENSUAL 183
13.1 ANEXO 1 FICHA FINANCIERA 183
13.2 ANEXO 2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 183
13.3 ANEXO 3 RELACIÓN MOVIMIENTOS FINANCIEROS 183
13.4 ANEXO CURVA S AVANCE FÍSICO Y AVANCE INVERSION 183

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Los Proyectos Urbanos Integrales son un instrumento de intervención urbana que abarca la dimensión de lo físico, lo social y lo institucional, con el objetivo de resolver problemáticas específicas sobre un territorio definido, facilitando todas las herramientas del desarrollo de forma simultánea en función del área de intervención. Contribuyen a la transformación integral y garantizan equidad en la ocupación del territorio, mediante acciones que propician la integración socio espacial y de inclusión social, por medio de acciones intersectoriales e interinstitucionales coordinadas y con la participación de las comunidades involucradas en los procesos del mejoramiento integral del hábitat.

Los PUI actúan para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, a través de tratamientos urbanos tales como la renovación urbana, el mejoramiento barrial, la consolidación, extensión urbana, desarrollo, redesarrollo, conservación y recuperación, desde los componentes de espacio público, vivienda, movilidad y equipamientos.

Aportan a la consolidación de los sistemas estructurantes del espacio público, de los equipamientos sociales, para seguir tejiendo los escenarios de la vida pública en la construcción de la cultura ciudadana, armonizando las intervenciones con los proyectos de conectividad, movilidad y transporte público, con la generación de empleo y el fortalecimiento de las actividades económicas, para lograr condiciones de habitabilidad mejoradas con criterios de sostenibilidad social y económica y calidad ambiental del hábitat.

Estos proyectos están concebidos como un medio para detonar en las áreas de intervención, diversos proyectos y programas de tipo físico, institucional, social, ambiental y normativo. Proyectos que con un área de intervención tan amplía, deben generar diversas fases de desarrollo a varios años, pues se entienden los proyectos urbanos integrales, dentro del marco de los procesos de desarrollo urbano, como metodologías dinámicas que se van estructurando y reestructurando de acuerdo con su avance y priorización en el tiempo.

El Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “Medellín Futuro”, dentro de su *CAPÍTULO IV: LÍNEA ESTRATÉGICA 4. ECOCIUDAD*, en el *COMPONENTE URBANISMO ECOLÓGICO, PROGRAMA: CENTRALIDADES Y EQUIPAMIENTOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL*, tiene como objetivo general:

- *“Mejorar el desarrollo urbanístico en las comunas 5, 6, 7, 8, 9 y 13 del Municipio de Medellín.”*

Y como objetivos específicos:

- *Mejorar el estado del espacio público y la conectividad urbana en las comunas 5, 6, 7, 8, 9 y 13 del Municipio de Medellín a través de Proyectos de Urbanos Integrales.”*


- *"Generar nuevas conexiones y mejorar las condiciones de los ejes de conectividad urbana en las comunas 5, 6, 7, 8, 9 y 13 del Municipio de Medellín a través de Proyectos de Urbanos Integrales…"*

En consecuencia, el Municipio de Medellín a través de la Secretaría de Suministros y Servicios y la Secretaría de Infraestructura Física, requiere de la celebración de diferentes contratos para el cabal desarrollo de sus actividades y cometido estatal.

La Empresa de Desarrollo Urbano, fiel al cumplimiento de su misión y visión empresarial, tiene por objeto el desarrollo de Proyectos Urbanos Integrales, para lo cual puede celebrar contratos con diferentes entidades públicas y privadas con el fin de liderar Proyectos Urbanos Integrales, lo que la hace idónea para llevar a cabo los estudios arquitectónicos, urbanos y técnicos relacionados con el Plan de Desarrollo, mediante el diseño, la gestión y su ejecución a través de la articulación intersectorial y la coordinación interinstitucional, orientadas al beneficio de la comunidad. Por lo cual, la Alcaldía de Medellín suscribe con la Empresa de Desarrollo Urbano el Contrato Interadministrativo 4600090649 de 2021 para darle continuidad a los Proyectos Urbanos Integrales de la Ciudad de Medellín.

1.2 LOCALIZACIÓN

Los proyectos priorizados están ubicados en las comunas 6 (Doce de Octubre) - PUI Noroccidental, Comuna 8 (Villa Hermosa) - PUI Centro oriental y Comuna 13 (San Javier) - PUI Comuna 13 y PUI Iguaná del Municipio de Medellín.



2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº4600090649 DE 2021

Se ha convenido celebrar el presente Contrato Interadministrativo, el cual se viabilizó mediante Acto Justificatorio de la Contratación Directa, Resolución Nro. 202150052827 del 09 de junio de 2021, mediante el cual se resolvió ordenar la Contratación Directa con la Empresa de Desarrollo Urbano. EDU.

2.1 CONTRATANTE

ALCALDÍA DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
NIT: 890.905.211-1
ALCALDE: DANIEL QUINTERO CALLE

2.2 CONTRATISTA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
NIT: 800.223.337-6
GERENTE: WILDER ECHAVARRÍA ARANGO

2.3 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El 13 de julio de 2021 se suscribe con la Alcaldía de Medellín el Contrato Interadministrativo N°4600090649 de 2021, el cual tendrá supervisión administrativa, financiera y jurídica por parte de la Secretaría de Infraestructura Física.

2.4 MODELO DE CONTRATACIÓN

La Empresa de Desarrollo Urbano EDU, adquiere el compromiso con el Municipio de Medellín, mediante un contrato interadministrativo por el sistema de administración delegada de recursos, para la gestión integral de los estudios y diseños, gestión predial y construcción de los proyectos urbanos integrales –PUI priorizados en el Municipio de Medellín.

Por tratarse de un contrato de mandato por administración delegada, las obligaciones que asume la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- en el contrato interadministrativo se limita, a lo que social, jurídica, administrativa y técnicamente sea viable ejecutar dentro del plazo pactado y hasta el monto de los recursos entregados para la ejecución de las intervenciones, es decir la cobertura está limitada por estas variables.

Los contratos celebrados por la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU- para el cumplimiento de la presente propuesta técnico económica se regirán por el Manual Interno de Contratación de la EDU, Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal con régimen contractual excepcional al Estatuto General de Contratación de la Administración.

2.5 OBJETO

"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN".

2.6 CONDICIONES INICIALES

2.6.1 ALCANCE DEL OBJETO

Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la coordinación y gestión de las actividades necesarias para llevar a cabo el desarrollo de estudios y diseños técnicos, así como la elaboración del proyecto arquitectónico a nivel de detalle constructivo, debidamente sincronizado con los diseños técnicos, la gestión de adquisición de predios requeridos y la construcción de obra de proyectos priorizados por el Municipio de Medellín - Secretaría de Infraestructura Física, en el marco de los Planes Maestros para los Proyectos Urbanos Integrales PUI Centro Oriental, PUI Comuna 13, PUI Iguaná y PUI Noroccidental, atendiendo los compromisos del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 de acuerdo a la Línea Estratégica 4 ECOCIUDAD, al componente 4.4 URBANISMO ECOLÓGICO y programa CENTRALIDADES Y EQUIPAMIENTOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL, en el que se proyecta la gestión, diseño y construcción de los diferentes proyectos de la siguiente forma:

PUI	PROYECTO
CENTRO ORIENTAL	• CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES
NOROCCIDENTAL	• PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1
IGUANÁ	• CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL
COMUNA 13	• VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 • OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2.

LOS DEMAS PROYECTOS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES.

2.6.1.1. Gestión integral de adquisición predial

El alcance de este componente en el presente contrato comprende la gestión integral y coordinación de las actividades inherentes a la adquisición de predios requeridos para adelantar los siguientes proyectos priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física en el marco de los Proyectos Urbanos Integrales PUI.

PUI	PROYECTO	N° PREDIOS
CENTRO ORIENTAL	• CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES	8
NOROCCIDENTAL	• PASEO URBANO CARRERA 83- TRAMO 1	18
IGUANÁ	• CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL	20
TOTAL		**46**

LOS DEMAS PROYECTOS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES.

2.6.1.2. Estudios y diseños Arquitectónicos y técnicos

El alcance de este componente en el presente contrato interadministrativo incluye la elaboración de ajustes a los diseños arquitectónicos, la elaboración, actualización y desarrollo de estudios y diseños técnicos, ambientales y sociales, además del seguimiento administrativo, técnico, financiero, ambiental, social y jurídico a los proyectos priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física en el marco de los Proyectos Urbanos Integrales PUI, teniendo en cuenta las restricciones normativas, ambientales, sociales y económicas que tengan lugar. También determinando, según los estudios y diseños ya elaborados en contrataciones anteriores, cuáles deben ser ajustados o completados por las causas sustentadas por el contratista y verificadas por el contratante, la interventoría del proyecto.

PUI	PROYECTO	AREA
CENTRO ORIENTAL	• CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES	1.804
NOROCCIDENTAL	• PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1	11.938,1
IGUANÁ	• CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL	1.588
TOTAL		**15.330.1**

LOS DEMAS PROYECTOS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES.

2.6.1.3. Ejecución de obra

El alcance de este componente en el presente contrato comprende la coordinación y ejecución de las obras requeridas para los siguientes proyectos priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física en el marco de los Proyectos Urbanos Integrales PUI:

PUI	PROYECTO
CENTRO ORIENTAL	• CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES
NOROCCIDENTAL	• PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1
IGUANÁ	• CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL
COMUNA 13	• VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 • OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2.

LOS DEMAS PROYECTOS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES.

Los recursos destinados para la ejecución de los diseños en los Proyectos Urbanos Integrales, se deberán enfocar en la construcción de los diseños objeto de este contrato, según los proyectos y polígonos priorizados cuando se tenga disponibilidad del suelo una vez surtida la gestión predial en el territorio y los estudios y diseños aprobados en los sub-polígonos que delimite el consultor. A medida que se demuelan los predios, se deberá adelantar la priorización de uno o varios sub-polígonos para adelantar la construcción parcial, no siendo necesario esperar a tener disponible todo el espacio de trabajo del polígono priorizado para iniciar su construcción, lo cual direcciona el proyecto a implementar la metodología SCRUM.

Cabe resaltar que la Secretaría de Infraestructura Física podrá determinar nuevas zonas de intervención dentro de los proyectos priorizados o zonas aledañas con obras complementarias necesarias para el correcto funcionamiento de los proyectos.

La Empresa de Desarrollo Urbano realizará las ejecuciones los proyectos de acuerdo a las prioridades convenidas con la Secretaría de Infraestructura Física y hasta donde los recursos alcancen, los cuales se definirán una vez se tenga los diseños definitivos. El proyecto priorizado se puede ejecutar por fases debido a la disponibilidad de recursos.

La EDU podrá iniciar el proceso de contratación de las obras, con el debido soporte presupuestal, por tramos o fases, siempre y cuando cuente con la totalidad de los predios, locales o áreas necesarias para la intervención del tramo específico y con todos los permisos necesarios para ello; para lo cual el Municipio podrá hacer entrega parcial en cada tramo o fase.

Se podrán priorizar para ejecución otros proyectos que no se encuentren financiados por otro contrato interadministrativo, previa autorización de la Secretaría de Infraestructura Física, así como las modificaciones a que dé lugar.

2.6.2 PLAZO

El plazo requerido para la ejecución del contrato interadministrativo es de VEINTINUEVE **(29) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

2.6.3 VALOR

El costo total estimado del contrato interadministrativo es de TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M.L. **($35.045.913.969)**. Discriminados de la siguiente forma:

2.6.3.1. Recursos a administrar

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M.L **($32.721.502.719).**

De los cuales los recursos “Adquisición de predios, indemnizaciones y arrendamiento temporal”, por valor de: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA DE PESOS M/L **($3.846.279.460).**

2.6.3.2. Honorarios EDU

Honorarios sobre los recursos a invertir en costos directos e indirectos (6%): MIL SETECIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M.L. **($1.711.547.397).** ANTES DE IVA.

Honorarios sobre los recursos a invertir en “Adquisición de predios, indemnizaciones y arrendamiento temporal” (3%): CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M.L. **($125.871.383)** ANTES DE IVA.

IVA sobre honorarios recursos a invertir (19%): TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L **($349.109.568)**

2.6.3.3. Gravamen de Movimiento Financiero (GMF)


Gravamen de Movimiento Financiero (4x1000): CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M.L. **($137.882.902**)

2.6.4 ACTA DE INICIO

Las partes acuerdas suscribir el acta de inicio del presente contrato interadministrativo el **04 DE AGOSTO DE 2021.**

2.6.5 CRONOGRAMA INICIAL

Se adjunta el archivo en PDF del cronograma inicial del contrato interadministrativo:



Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0	0	PUI PRIORIZADOS 2021	884 días?	4/08/21	4/01/24
1	1	Acta de inicio	0 días	4/08/21	4/08/21
2	2	Personal	16 días	4/08/21	20/08/21
3	2.1	Activación a gestión humana	1 día?	4/08/21	5/08/21
4	2.2	Contratación de personal	15 días?	5/08/21	20/08/21
5	3	Proyectos	870 días?	4/08/21	21/12/23
6	3.1	Conectividad estación del cable Las Torres - Cerro Los Valores	824 días	4/08/21	6/11/23
7	3.1.1	Diseños arquitectónicos	120 días	23/08/21	21/12/21
11	3.1.2	Diseños técnicos	110 días	4/08/21	21/11/21
14	3.1.3	Predios	450 días	20/08/21	13/11/22
17	3.1.4	Ejecución de obra	508 días	16/06/22	6/11/23
30	3.2	Paseo urbano cr 83 tramo 1	853 días?	4/08/21	5/12/23
31	3.2.1	Diseños arquitectónicos	227 días?	23/10/21	6/06/22
37	3.2.2	Diseños técnicos	246 días	4/08/21	7/04/22
49	3.2.3	Predios	450 días	20/08/21	13/11/22
52	3.2.4	Ejecución de obra	561 días	22/05/22	5/12/23
65	3.3	Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2	583 días	20/08/21	26/03/23
66	3.3.1	Ejecución de obra	583 días	20/08/21	26/03/23
79	3.4	Obras complementarias Sendero de conexión Independencias II	253 días	20/08/21	30/04/22
80	3.4.1	Ejecución de obra	253 días	20/08/21	30/04/22
93	3.5	Conectividad Blanquizal fase 2 (parque barrial Blanquizal)	854 días?	20/08/21	21/12/23
94	3.5.1	Diseños arquitectónicos (con BIM)	312 días?	2/11/21	9/09/22
102	3.5.2	Diseños técnicos	355 días	20/08/21	10/08/22
122	3.5.3	Predios	450 días	20/08/21	13/11/22
125	3.5.4	Ejecución de obra	478 días	30/08/22	21/12/23
138	4	Liquidación	14 días?	21/12/23	4/01/24

2.6.6 ORIGEN DE LOS RECURSOS

2.6.6.1. Proyecto: 200032

Nombre: Construcción de infraestructura física complementarias PUI Comuna 13
Código BPIN: 2020050010236
Fondo: 110070121
Recursos Ordinarios 2021

2.6.6.2. Proyecto: 200034

Nombre: Construcción de infraestructura física complementarias PUI Centro Oriental
Código BPIN: 2020050010235
Fondo: 110000121/Excedentes adicionales EPM 2021 y 110070121/ Recursos Ordinarios 2021

2.6.6.3. Proyecto: 200035

Nombre: Construcción de infraestructura física complementarias PUI Noroccidental
Código BPIN: 2020050010240
Fondo: 110000121/Excedentes adicionales EPM 2021 y 110070121/ Recursos Ordinarios 2021

2.6.6.4. Proyecto: 200036

Nombre: Construcción de infraestructura física complementarias PUI Iguaná
Código BPIN: 2020050010219
Fondo: 110000121/Excedentes adicionales EPM 2021 y 110070121/ Recursos Ordinarios 2021

2.7 MODIFICACIONES AL CONTRATO

2.7.1 MODIFICACIÓN Nº 1

El 23 de julio de 2021 se suscribe la Modificación Nº 1 al contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, en el cual se acuerda modificar las siguientes clausulas:

2.7.1.1. Primera

Modificar la cláusula octava: garantías, del contrato interadministrativo No. 4600090649 de 2021, exclusivamente en lo que respecta a la garantía de cumplimiento, que quedará así:

CUMPLIMIENTO: Será del veinte (20%) del valor de los honorarios, con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (06) meses más, en todo caso, no podrá ser inferior al término de liquidación del contrato.

2.7.1.2. Segunda

La presente MODIFICACIÓN queda sometida a las demás cláusulas establecidas en el Contrato Interadministrativo No. Municipio 4600090649 de 2021 De 2021.

2.7.2 MODIFICACIÓN Nº 2

El 12 de mayo de 2022 se suscribe la Modificación Nº 2 al contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, en el cual se acuerda lo siguiente:

2.7.2.1. Primero: Valor

Adicionar el valor del contrato interadministrativo N° 4600090649 de 2021, en la suma de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L ($2.944.057.451) conforme a los CDP N°4000109144 y N°4000109145 del 11/03/2022 y de conformidad con lo expuesto en las consideraciones y en el escrito de justificación que hace parte de la presente modificación.

2.7.2.2. Segundo: Modificación el alcance

MODIFICAR el alcance del contrato interadministrativo N° 4600090649 de 2021, el nuevo texto quedara así:

Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la coordinación y gestión de las actividades necesarias para llevar a cabo el desarrollo de estudios y diseños técnicos, así como la elaboración del proyecto arquitectónico a nivel de detalle constructivo, debidamente sincronizado con los diseños técnicos, la gestión de adquisición de predios requeridos y la construcción de obra de proyectos priorizados por el Municipio de Medellín – Secretaría de Infraestructura Física, en el marco de los Planes Maestros para los Proyectos Urbanos Integrales PUI Centro Oriental, PUI Comuna 13, PUI Iguaná y PUI Noroccidental, atendiendo los compromisos del Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 de acuerdo a la Línea Estratégica 4 ECOCIUDAD, al componente 4.4 URBANISMO ECOLÓGICO y programa CENTRALIDADES Y EQUIPAMIENTOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL, en el que se proyecta la gestión, diseño y construcción de los diferentes proyectos de la siguiente forma:

PUI	PROYECTO
CENTRO ORIENTAL	• CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES
NOROCCIDENTAL	• PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 • PASEO URBANO CARRERA 84
IGUANÁ	• CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL
COMUNA 13	• VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 • OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2.

LOS DEMAS PROYECTOS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES.

2.7.2.3. Tercero: Garantías

EL CONTRATISTA, deberá ampliar las garantías del contrato interadministrativo N° 4600090649 de 2021, de conformidad con lo establecido en el presente documento.

2.7.2.4. Cuarto: Imputación de Gastos

Los gastos que demande la legalización de la presente MODIFICACIÓN correrán a cargo del CONTRATISTA, y los que implique para EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN el cumplimiento de la misma serán con cargo a la siguiente imputación presupuestal:

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	SOLICITUD DE PEDIDO	REGISTRO PRESUPUESTAL	PEP	VALOR TOTAL
110070122	74100000	2320202005	4000109144	50092602	4800013712	200032	$1.379.481.582
110070122	74100000	2320202008	4000109144	50092602	4800013712	200032	$120.518.418
110070122	74100000	2320202005	4000109145	50092602	4800013712	200035	$725.769.619
110070122	74100000	2320202005	4000109145	50092602	4800013712	200035	$377.647.574
110070122	74100000	2320202005	4000109145	50092602	4800013712	200035	$106.000.000
110070122	74100000	2320202008	4000109145	50092602	4800013712	200035	$39.224.700
110070122	74100000	2320202008	4000109145	50092602	4800013712	200035	$195.415.558
							$2.944.057.451

2.7.2.5. QUINTO:

En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas establecidas en el contrato interadministrativo N° 4600090649 de 2021.

2.7.3 MODIFICACIÓN Nº 3

El 12 de septiembre de 2022 se suscribe la Modificación Nº 3 al contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, en el cual se acuerda lo siguiente:

2.7.3.1. Primero: Modificación el alcance

MODIFICAR el alcance del contrato interadministrativo N° 4600090649 de 2021, de conformidad con lo expuesto en el numeral “1.1 Modificación del Alcance” del escrito de justificación que hace parte de la presente modificación.

Se excluye del alcance del contrato, en todos sus componentes, el proyecto **CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL.**

Se incluye del alcance del contrato los siguientes proyectos priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física:

- **PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA:** Ajuste de diseños arquitectónicos; Estudios y diseños técnicos; Aprobaciones, licencias y

permisos; modelo BIM; adquisición predial; elaboración de presupuesto; contratación; ejecución de obra.

- **CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2:** Ajuste de Diseños Arquitectónicos; Calibración de Estudios y Diseños Técnicos; aprobaciones, licencias y permisos; modelo BIM; elaboración de presupuesto; contratación; ejecución de obra.

- **PASEO URBANO CALLE 65 ROBLEDO:** Elaboración de Diseños Arquitectónicos; Estudios y Diseños Técnicos; aprobaciones, licencias y permisos; modelo BIM; adquisición predial; elaboración de presupuesto; contratación; ejecución de obra.

- **ECOPARQUE MASAVIELLE:** Diseños Arquitectónicos; Estudios y Diseños Técnicos; aprobaciones, licencias y permisos; modelo BIM; elaboración de presupuesto.

2.7.3.2. Segundo: Redistribución de recursos

Redistribuir los recursos por valor de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS ML. ($ 6.254.953.318), de conformidad con lo expuesto en el numeral “1.2 Redistribución de recursos N°1” del escrito de justificación que hace parte de la presente modificación.

2.7.3.3. Tercero: Valor

Adicionar el valor del Contrato Interadministrativo No. 4600090649 de 2021, por valor de TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($3.199.075.199) de conformidad con lo expuesto en el numeral “2. Adición de recursos” del escrito de justificación que hace parte de la presente modificación.

2.7.3.4. Cuarto: Garantías

EL CONTRATISTA, deberá ampliar las garantías del contrato interadministrativo N° 4600090649 de 2021, de conformidad con lo establecido en el presente documento.

2.7.3.5. Quinto: Imputación de Gastos

Los gastos que demande la legalización de la presente MODIFICACIÓN correrán a cargo del CONTRATISTA, y los que implique para EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN el cumplimiento de la misma serán con cargo a la siguiente imputación presupuestal:

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE	SOLICITUD DE PEDIDO	REGISTRO PRESUPUESTAL	PEP	VALOR TOTAL

			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				
110000221	74100000	2320202005	4000110581	50093497	4800013988	200034	305.457.898
110000221	74100000	2320202008	4000110581	50093497	4800013988	200034	457.366.782
110000221	74100000	2320103001	4000110581	50093497	4800013988	200034	131.062.080
110000221	74100000	2320202005	4000110581	50093497	4800013988	200036	1.907.767.056
110000221	74100000	2320202008	4000110581	50093497	4800013988	200036	111.032.532
110000221	74100000	2320202008	4000110581	50093497	4800013988	200036	143.188.851
110000221	74100000	2320103001	4000110581	50093497	4800013988	200036	143.200.000

2.7.3.6. Sexto:

En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas establecidas en el contrato interadministrativo N° 4600090649 de 2021.

2.7.3.7. Séptimo:

Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes documentos: a) Solicitud de modificación e informe del supervisor, b) Certificados de los Comités Internos de Planeación, c) Aceptación del contratista, d) Justificación, e) Certificados de disponibilidad, f) registro presupuestal.

2.8 CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA NIT 890.905.211-1		
SUPERVISOR:	JUAN FERNANDO RIVERA GARCÉS		
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU NIT 800.223.337-6		
DEPENENCIA EDU:	SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	13 DE JULIO DE 2021		
ACTA DE INICIO:	04 DE AGOSTO DE 2021		
CONDICIONES INICIALES			
PLAZO INICIAL	29 MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	04 DE ENERO DE 2024		
VALOR INICIAL	$35.045.913.969		
VALOR A ADMINISTAR:	$32.721.502.719	**HON, IVA Y GMF**	$2.324.411.250
MODIFICACIONES			
PLAZO AMPLIACION Nº 1	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A		
VALOR ADICION Nº 1	$2.944.057.451		
VALOR A ADMINISTAR:	$2.736.912.580	**HON, IVA Y GMF**	$207.144.871
VALOR ADICION Nº 2	$3.199.075.199		
VALOR A ADMINISTAR:	$2.899.941.029	**HON, IVA Y GMF**	$299.134.170
CONDICIONES TOTALES ACTUALES			
PLAZO TOTAL	29 MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	04 DE ENERO DE 2024		
VALOR TOTAL	$41.189.046.619		
VALOR A ADMINISTAR:	$38.358.356.328	**HON, IVA Y GMF**	$2.830.690.291
% EJECUCIÓN FINANCIERA	**29,56 %**		
% EJECUCIÓN FÌSICA	**54,1 %**		


Tabla Nº 1 – Cuadro resumen Contrato Interadministrativo Nº4600090649 de 2021

3. PROYECTOS URBANOS INTEGRALES / PROYECTOS PRIORIZADOS

3.1 PUI COMUNA 13

Proyecto Urbano Integral Comuna 13, parte de la consolidación de un eje estructurante artificial, el cual es el metro cable nuevo occidente o línea J del Metro de Medellín, como parte de una estrategia de acercamiento y accesibilidad de las estaciones del sistema de transporte público a las comunidades cercanas, así mismo buscando mejorar las condiciones físicas y sociales de estos territorios, con presencia institucional y participación ciudadana para la formulación de proyectos que aporten al desarrollo global de la comuna 13.

En el desarrollo del diagnóstico y formulación del PUI Comuna 13, se identifican otros sectores de la comuna, por fuera del eje estructurante inicial, que requieren atención inmediata, luego de episodios de violencia extrema sobre sectores con unas condiciones sociales, culturales y físicas muy desfavorables, por su bajos indicadores de calidad de vida en términos económicos, físicos, de seguridad, de educación, entre otros, así como pocos espacios de calidad para el encuentro ciudadano y para el desarrollo de sus actividades cotidianas, como el deporte, la recreación, la cultura, etc. Por lo cual se propone ampliar el polígono de análisis territorial del PUI, para formular proyectos que impacten de manera positiva sobre estos territorios.



El Proyecto Urbano Integral Comuna 13, se plantea como herramienta para articular y tejer el territorio a partir de proyectos urbanos de carácter barrial, como senderos y puentes peatonales, conectividades y viaductos vehiculares, paseos urbanos, centralidades barriales, equipamientos comunitarios, entre otros.

Área de intervención: Este proyecto cuenta con un Área de intervención de 450 Ha.
Población beneficiada: 140.000 habitantes aproximadamente


3.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2

El Proyecto se encuentra localizado en la Comuna 13 San Javier, en la parte alta del Barrio Las Independencias 3, desde la calle 36C #112B 35 hasta la calle 36C 113. Este sector se caracteriza por presentar condiciones de vida precarias, debido a que su conformación urbana es derivada de procesos de invasión o asentamiento informales desarrollados a lo largo de los últimos 35 años; dicho proceso ha generado un tipo de ocupación del suelo en forma orgánica, desordenada, e informal sobre una topografía con altas pendientes y sin ningún tipo de planificación que posibilitara la aparición de condiciones mínimas para los procesos de urbanización, así como la existencia de una regulación predial, la disponibilidad de infraestructuras de movilidad vehicular, peatonal o espacio público, ubicándolo como uno de los barrios con menor índice de desarrollo humano de la ciudad.

Este territorio se constituye en un entorno barrial que, por las condiciones de informalidad, no posee infraestructuras de movilidad vehicular y las áreas peatonales existentes ofrecen mínimas condiciones físicas y técnicas para su utilización. Estas condiciones son el resultado de la morfología urbana que presenta la zona, la cual ha generado la aparición de un sin número de senderos peatonales para la conectividad barrial totalmente fragmentados en su continuidad, los cuales, condicionados por la topografía del lugar, solo se unen por interminables secuencias de escaleras y senderos muy angostos.

La propuesta busca re-cualificar la sección publica existente haciendo un mejoramiento de las áreas peatonales mediante el ensanche de la sección actual del viaducto, la cual hoy en día cuenta con una sección aproximada de 1m y la sección propuesta es ampliarla a 4,5 m, con lo cual se lograría mejorar las condiciones de accesibilidad y movilidad de los habitantes del sector, el mejoramiento de accesos a predios y la generación de espacios públicos.

La idea primordial para este proyecto es generar un sendero o conexión peatonal para darle continuidad a lo largo del sector Independencias 1, 2 y 3, a modo de paseo urbano, que integre física y socialmente estos sectores, mejorando las condiciones de movilidad y espacio público de los habitantes del sector, aprovechando el potencial paisajístico de la zona y propiciando la aparición de una secuencia de parques cuya localización obedece a una estrategia determinada por la relación con la topografía y por la ubicación urbana, el cual se complementará con un mobiliario urbano que permita la posibilidad de configurar nuevos espacios de encuentro y esparcimiento y el adecuado tratamiento de taludes (bajos viaducto) y generación de zonas verdes.



El proyecto se comporta como articulador urbano, pues se ubica en la zona que topográficamente ofrece la mejor opción para vincularse con los tramos ya ejecutados del Viaducto Media Ladera, espacio público que mejorará la movilidad peatonal en un entorno de altas pendientes.

También estará dotado de Espacios públicos complementarios, los cuales son pequeños parques o plazoletas que acompañan el recorrido del viaducto. Estos se emplazarán en las áreas libres existentes y en aquellas zonas libres dejadas por el proceso de adquisición de predios necesarios para la implementación técnica del proyecto, generando sitios adecuados para el encuentro ciudadano, la convivencia y la recreación. La intervención incluye la instalación de módulos de venteros en las áreas de plazoleta y/o estancias.

El proyecto comprende las siguientes áreas aproximadamente:
Área de polígono de intervención: 1.540 m2
Espacio público construido: 1.051 m2
Longitud: 102 ml

El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Gestión predial: Se ejecutó mediante el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Reasentamientos: Se encuentra en ejecución mediante el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Diseño arquitectónico: Se ejecutaron en el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Diseños técnicos: Se ejecutaron en el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Implementación BIM: No se requieren
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2

El proyecto Obras Complementarias de Sendero de conexión Independencias 2 se encuentra ubicado en la Comuna 13, Barrio Independencias 2, sobre la carrera 112, desde la calle 36C, hasta el Viaducto Media Ladera Tramos 2 y 3 donde se presentan asentamientos con condiciones de vida particulares que lo posicionan como uno de los barrios con menor índice de desarrollo en el Municipio de Medellín, esto debido a su conformación urbana derivada de procesos de invasión a lo largo de los últimos 30 años; proceso que ha consolidado un tipo de apropiación del suelo cuya forma urbana orgánica y desordenada sobre una topografía de alta pendiente y con atributos urbanísticos limitados en cuanto a la movilidad vehicular, movilidad peatonal, espacio público, entre otros.

Por esta razón, se establece como componente básico del proyecto Sendero de Conexión Independencias 2 la generación de un sistema de movilidad acompañado por una intervención en espacio público que articule la parte alta del sector de Las Independencias con otros sectores de la comuna y mejore las condiciones de accesibilidad y recorrido de los habitantes del sector.

El proyecto hace parte de una intervención integral de movilidad y espacio público formulada para el barrio Las Independencias, conformada por los Reversaderos (vías de acceso al barrio), senderos peatonales escalonados y el Viaducto Media Ladera. Dichas intervenciones están pensadas para mejorar la movilidad y accesibilidad al barrio en cada uno de sus sectores, Las Independencias 1, 2 y 3, hasta el barrio Nuevos Conquistadores.

Para el proyecto Sendero de conexión Independencias 2, a través del contrato interadministrativo N° 4600078588 de 2018, se ejecutaron todas las obras de mitigación de riesgo y estabilización del terreno, así como de las viviendas próximas al polígono de intervención, por medio de un sistema estructural complejo basado en pilas con diámetros aproximados de 1 metro, a profundidades promedio de 15 metros, amarrados en la parte superior por medio de vigas cabezal, complementado con muros de contención; también se ejecutaron todas las redes hidrosanitarias del proyecto.


Sin embargo, el proyecto Sendero de Conexión Independencias 2, requiere de varias obras complementarias para garantizar su articulación a cada uno de los senderos transversales existentes, dada la conformación morfológica irregular del barrio; en pro de conformar una red peatonal continua en sentido transversal y

longitudinal, que permita a los habitantes mejorar sus condiciones de movilidad y accesibilidad desde los Reversaderos hasta el viaducto en la parte media de la ladera.



Senderos transversales existentes que requieren articulación con el proyecto Sendero de Conexión Independencias 2

Para conformar esta red peatonal, es necesario conectar desde el sendero principal del proyecto, una serie de senderos secundarios a través de escaleras, rampas, andenes y obras de urbanismo complementarias como muros, pasamanos, jardineras, bordillos, cunetas, entre otros; para garantizar la integralidad del proyecto y la articulación con el entorno inmediato.



Planta del proyecto con empalmes de senderos existentes.

Asimismo, se requiere ejecutar algunas obras de protección a las viviendas tales como muros de cerramientos para las fundaciones dada las condiciones en ladera, obras de estabilización de taludes mediante trinchos debido a los cambios en la topografía inicial y obras de estabilización de andenes existentes.





Muros de cerramiento para protección de viviendas existentes

Resulta necesario adecuar todos los accesos a predios incluyendo aquellas construcciones nuevas que no existían durante la etapa de diseño del proyecto, en aras de realizar el respectivo empalme con las preexistencias y garantizar la accesibilidad del mismo. Para esto se debe reconstruir algunas escaleras a primeros y segundos pisos, andenes, y losas para adecuarse a los nuevos niveles del proyecto.

ESCALERAS DE ACCESO A SEGUNDOS PISOS

Dirección predio :
112-24 (0114)

Diferencia de nivel :
2.07m - 11 ch de 0.188m

Ancho de la escalera :
1.00m





ESCALERAS DE ACCESO A SEGUNDOS PISOS


Dirección predio :
34DD 112-41

Diferencia de nivel :
2.16m - 12 ch de 0.18m

Ancho de la escalera :
1.15m







Para garantizar la conexión y accesibilidad desde la parte baja hasta la parte media de la ladera, es necesario realizar algunas obras complementarias a fin de empalmar el proyecto de Sendero de Conexión Independencias 2 con el Reversadero 2 (vía de acceso al sector Independencias 2). Para esto, se requiere hacer algunas adecuaciones en los espacios públicos como escaleras, andenes y rampas que permitan tener una movilidad continua, segura y confortable desde la

vía (carrera 112 36C) hasta el inicio de las escaleras principales del proyecto (carrera 112 34DD).

Las actividades por desarrollar en este polígono de empalme del Sendero de Conexión Independencias 2 con el proyecto Reversadero 2 son las siguientes:

Adecuación y reconstrucción de espacios y elementos afectados (escaleras, rampas, plazoletas, jardineras, pasamos, etc.) por la accesibilidad a la obra Sendero de Conexión Independencias 2, para lo cual es necesario ejecutar las actividades relacionadas a continuación:

- ✓ Adecuación y mejoramiento de plazoletas afectadas
- ✓ Reconstrucción y adecuación de escaleras afectadas
- ✓ Reconstrucción y adecuación de rampas afectadas
- ✓ Instalación de pasamanos
- ✓ Reconstrucción y adecuación de jardineras y zonas verdes
- ✓ Reconstrucción y adecuación de obras de desagüe (Cárcamos) afectados








Obras complementarias para empalme con Reversadero Independencias 2

El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Gestión predial: Se ejecutó mediante el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Reasentamientos: Se encuentra en ejecución mediante el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Diseño arquitectónico: Se ejecutaron en el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Diseños técnicos: Se ejecutaron en el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Implementación BIM: No se requieren
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.2 PUI NOROCCIDENTAL

El Proyecto Urbano Integral Noroccidental, en las comunas 5 y 6, pretende mejorar las condiciones de movilidad peatonal y vehicular de la zona, mediante andenes y senderos que permitan la conectividad barrial, mejorando a su vez las condiciones ambientales y paisajísticas del sector, y generando zonas de estancia y apropiación del espacio público.



Área de intervención: Este proyecto cuenta con un Área de intervención de 993 Ha.
Población beneficiada: 348.000 habitantes aproximadamente

3.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1


Emplazado entre las carreras 83 y 85 desde la estación El Progreso del Metrocable Picacho en la calle 104DA hasta la calle 107 en la comuna 6 – Doce de Octubre, se trata de un proyecto ambicioso con potencial paisajístico que hace parte del Plan Maestro para la comuna y su objetivo es consolidar y recuperar la carrera 83 como

corredor estructurante de movilidad, servicios y espacio público, así como articular con el desarrollo de la línea del Metrocable Picacho.

El proyecto en términos de movilidad propende por la regularización del trazado vial y mejorar la señalización vial, propiciando el tránsito seguro y eficiente de los vehículos, de igual forma, mejorar la movilidad peatonal favoreciendo la accesibilidad a la Estación del Cable El Progreso y propiciar la generación de paraderos consolidados.

Se busca recuperar el espacio público invadido por privados el cual es usado para vivienda y parqueo de vehículos; además de generar espacio público con carácter deportivo y ambiental. Igualmente se requiere consolidar el espacio público de algunas zonas verdes como un espacio efectivo para juegos infantiles y estancias pasivas.

El proyecto plantea consolidar la conexión entre el cerro el Picacho y la centralidad del 12 de octubre, los cuales presentan enlaces con parques y áreas verdes existentes que, a través de las siembras, potenciarán y consolidarán la red de conectividad ecológica en la zona.



El proyecto comprende las siguientes áreas aproximadamente:
Área de polígono de intervención: 11.938,1 m2
Espacio público construido: 3.420,69 m2
Longitud: 640 m
Vía mejorada: 0,64 km

Los objetivos principales son:

- ✓ Consolidar un paseo seguro, accesible, confortable y generar nuevos espacios públicos recreativos y de contemplación articulados a la centralidad El progreso y la estación El Progreso.
- ✓ Consolidar la estructura ecológica del corredor con nuevas siembras y áreas verdes.

- ✓ Mejorar la movilidad peatonal favoreciendo la accesibilidad hacia estación del cable El Progreso.
- ✓ Recuperar las zonas de retiro de quebrada.

El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Gestión predial: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Reasentamientos: Se hará seguimiento en conjunto con la Secretaría de Suministros y Servicios e ISVIMED, sin embargo, los recursos y su ejecución se adelantarán en otro contrato.
- ✓ Diseño arquitectónico: Fueron desarrollados en el contrato N° 4600071128 de 2017.
- ✓ Diseños técnicos: Fueron desarrollados en el contrato N° 4600071128 de 2017, sin embargo, se requieren otros estudios y diseños que no fueron contemplados en el anterior contrato y se deben realizar en el alcance del presente contrato.
- ✓ Implementación BIM: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84


Localizado en el barrio El Progreso N°2 de la comuna 06 de Medellín - Doce de Octubre, sobre la Carrera 84 y Carrera 84A, desde la calle 102B hasta la calle 104DD. El proyecto tiene un área aproximada de intervención de 4.922 m² y una longitud de 438 ml.

Su objetivo es hacer un mejoramiento integral de la Carrera 84 mediante la regularización de la calzada cumpliendo con la sección definida por el POT, la construcción y mejoramiento de los andenes garantizando la continuidad de las superficies e incorporando todos los elementos de seguridad y accesibilidad definidos en el Manual de Espacio Público vigente, la generación y adecuación de zonas verdes y el mejoramiento de los accesos a predios integrándolos de manera adecuada al proyecto.

Asimismo, el proyecto busca articular y darle continuidad al Paseo Urbano carrera 83 tramo 1 y 2 conectándolo con la estación del cable El Progreso en la parte superior; de esta forma, con la intervención de la carrera 84 se garantizará un acceso seguro y confortable a la estación desde el barrio El Progreso (urbanismo de aproximación).

El mismo en términos de movilidad busca hacer una regularización del trazado vial y mejorar la señalización vial propiciando el tránsito seguro y eficiente de los vehículos, así como mejorar la movilidad peatonal favoreciendo la accesibilidad a la estación El Progreso y a la carrera 83, y adecuando andenes continuos y cruces peatonales seguros. Desde el componente de espacio público, se busca recuperar el mismo, que ha sido ocupado entre otras con actividades comerciales y estacionamiento de vehículos con la generación de zonas de estancia; además se busca recuperar las zonas verdes del sector con la incorporación de nuevas

siembras que ayuden a potenciar y consolidar la red de conectividad ecológica en la zona.




El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Diseño arquitectónico: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Diseños técnicos: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Implementación BIM: No se va a desarrollar para este proyecto.
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.3 PUI CENTRO ORIENTAL

El proyecto Urbano Integral Centro Oriental sobre la estructura de la Quebrada Santa Elena y su concepción como Parque Urbano adopta de manera transversal 5 áreas de intervención a modo de centralidades dispuestas de manera transversal. Esta combinación entre estructura y transversalidades extensibles hacia las comunas 8 y 9 genera una red, un tejido que validará nuevos proyectos, es decir, cada proyecto que se incorpore a la zona deberá garantizar o proponer la cohesión a esta red de intervención propuesta como requisito o validación para su ejecución independiente de su escala: vecinal, Barrial, Zonal o Metropolitana.




Área de intervención: Este proyecto cuenta con un Área de intervención de 1.203 Ha
Población beneficiada: 277.000 habitantes aproximadamente.

3.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES

El Proyecto de Conectividad Cerro de los Valores Estación las Torres del Metrocable, ubicado en el PUI Centro Oriental, en la comuna 08 de Medellín, sobre la Calle 53, con la Carrera 11, pretende mejorar la movilidad del sector mediante la adecuación de la vía existente a través de una intervención que articule de manera segura la relación funcional entre los vehículos motorizados, el peatón y el contexto urbano.

Igualmente, se busca consolidar un eje de conectividad entre la calle 53 con carrera 11 hasta la calle 54 a través de una vía de tráfico calmado donde el peatón pueda compartir espacios de manera segura con modos motorizados y no motorizados, generar un eje de movilidad entre la estación las torres del Metrocable y los equipamientos del lugar centralidad estancias, mejorar las condiciones físicas de los espacios públicos a través de una vía multifuncional.

El proyecto comprende las siguientes áreas aproximadamente:
Área del polígono de intervención: 1.804m2
Área de espacio público: 1.072 m2
Longitud: 208 ml
Vía mejorada: 0.16 km



Los objetivos principales son:

- ✓ Generar una conectividad entre la estación del cable Las Torres, el cerro Los Valores y la centralidad Las Estancias.
- ✓ Consolidar una conectividad segura, accesible y confortable y generar nuevos espacios públicos recreativos.
- ✓ Conformación de un corredor verde asociado al cerro Los Valores.


El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Gestión predial: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Reasentamientos: Se hará seguimiento en conjunto con la Secretaría de Suministros y Servicios e ISVIMED, sin embargo, los recursos y su ejecución se adelantarán en otro contrato.
- ✓ Diseño arquitectónico: No se requieren, se ejecutaron en el contrato interadministrativo 4600070625 de 2017.
- ✓ Diseños técnicos: Se ejecutaron en el contrato interadministrativo 4600070625 de 2017.
- ✓ Implementación BIM: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

La Secretaría de Infraestructura Física ha enmarcado para su inclusión dentro del alcance del proyecto “Sendero de conexión Cable Las Torres - Cerro Los valores”,

el tramo de 80m de conexión complementaria a la Estación las Torres del Cable de la Sierra en la comuna 8; adecuación del espacio público que contemplara la adquisición de las mejoras ubicadas en costado sur de los 35m iniciales del proyecto y el mejoramiento del sendero existente en toda su longitud; intervención priorizada en el marco del Plan Maestro del PUI Centroriental.

A través de la inclusión de un tramo de andenes de 80 metros lineales, con el fin de mejorar la conexión peatonal hasta la estación del metro cable las Torres, con lo cual se tiene un área de intervención de 356.17 m2




3.4 PUI IGUANÁ

El Proyecto Urbano Integral de la Iguaná, tiene como punto de partida plantear una estructura urbana, que posibilite la articulación territorial de ésta zona y la consolidación ambiental, paisajística y urbana de la Quebrada La Iguaná como el eje estructurante natural más importante del sector. Este plan maestro parte de la construcción colectiva de las instituciones públicas y de la participación ciudadana, como un instrumento de planificación urbana en un entorno informal que busca articular y tejer el territorio fragmentado por sus mismas condiciones geográficas, por su topografía irregular y por la cuenca de la quebrada la Iguaná; que además de esto debe contemplar la inserción de un proyecto vial de carácter nacional comúnmente llamada 4.1 KM, y afrontar los impactos que ha generado esta conexión vial, donde sin duda ha modificado las condiciones y características físicas, así como las dinámicas sociales, culturales y económicas de los Barrios Olaya Herrera, Santa Margarita, Pesebre, Fuente Clara,

Blanquizal y parte de Robledo, sin dejar a un lado sectores pertenecientes al Corregimiento de San Cristóbal, zona que de cierta manera se ve impactada por las intervenciones que desde el Proyecto Urbano Integral.

Área de intervención: Este proyecto cuenta con un Área de intervención de 198 Ha.
Población beneficiada: 316.000 habitantes aproximadamente



3.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL

El Parque Barrial Blanquizal se ubica sobre la Carrera 93A entre la Calles 58D y la quebrada la Iguaná. El proyecto impacta directamente en una población estimada de 12.000 habitantes.

La centralidad Blanquizal, se convierte en referente y nodo de encuentro en el sector, pues se desarrollan gran cantidad de dinámicas sociales, producto de su ubicación, la cual conecta y relaciona espacialmente los barrios a su alrededor.

Lo que se pretende con el proyecto es generar un espacio público de calidad, como articulador urbano de diferentes escenarios físicos, en el cual confluyen diversas actividades sociales ya que a su alrededor se agrupan equipamientos y usos como lo son edificios de culto, instituciones educativas, jardines infantiles, centros comunitarios, entre otros. Por lo tanto, se proponen espacios abiertos y puntos de

encuentro ciudadano a través de una gran plazoleta dotada de elementos urbanos del espacio público.

Con esta intervención, se pretende consolidar una centralidad barrial mejorando las condiciones actuales de espacio Público existente a través de la generación de andenes, plazoleta de encuentro o zonas de estancias y mejorando las condiciones ambientales de la quebrada y del barrio en general.




El proyecto comprende las siguientes áreas aproximadamente:
Área de polígono de intervención: 1.588 m2
Espacio público construido: 1.588 m2

Los objetivos principales son:

- ✓ Consolidación de un parque de escala barrial y un espacio de encuentro para el barrio Blanquizal.
- ✓ Recuperación de la zona de retiro de la quebrada La Iguaná, a través del reasentamiento de predios, la liberación de la zona de retiro y reforestación.
- ✓ Consolidación de la red de conectividad ecológica de la quebrada como eje estructurante de ciudad.
- ✓ Mitigación del riesgo de amenaza alta por movimiento en masa e inundación en las zonas de retiro de quebrada y recuperación de estas zonas que se encuentran actualmente ocupadas y están catalogadas como suelo de protección.

la Secretaria de Infraestructura Física determinó la no viabilidad y continuidad del proyecto, informándolo el 22 de noviembre de 2021 en el comité de seguimiento del componente predial del Contrato Interadministrativo, así mismo, solicita a la EDU la suspensión temporal de todas las actividades que se vienen desarrollando para el proyecto.

3.4.2 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA



El Parque Deportivo Fuente Clara se encuentra ubicado en el barrio Fuente Clara comuna 7, sobre la calle 62B. El proyecto tiene un área de intervención de 6.818,83 m².


El objetivo es hacer un mejoramiento del parque existente conservando su uso deportivo y recreativo, con el fin de consolidar un espacio público de calidad para la comunidad. Entre las intervenciones que se proponen para este espacio se encuentran: adecuación y regularización de los senderos existentes incorporando los elementos de seguridad y accesibilidad definidos por el MEP, adecuación de la cancha mejorando su dotación deportiva, demarcación, cerramiento y graderías existentes; adecuación de una zona de juegos infantiles con la incorporación de nuevo mobiliario urbano, mejoramiento y ampliación del gimnasio existente, y construcción de una rampa de acceso para discapacitados desde la calle 62B hasta la cancha.

Asimismo, desde el componente ambiental se espera que con el proyecto se realicen algunas obras de paisajismo y siembra de nuevas espacies arbóreas, especialmente en las áreas de retiro del caño Fuente Clara, con el fin de mejorar las condiciones paisajísticas y ambientales del sector. La intervención del parque incluye además la construcción de un tramo de la Conectividad Fuente Clara fase 2, con el fin de garantizar la accesibilidad al parque desde la calle 62B, conectando así el espacio público con la I.E. Camilo Mora y con el barrio.

El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Gestión predial: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Diseño arquitectónico: Se ejecutaron en el contrato N° 4600071125 de 2017, sin embargo, requiere de ajustes puntuales de acuerdo a la necesidad del cliente.
- ✓ Diseños técnicos: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Implementación BIM: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.4.3 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2



La conectividad Fuente Clara Tramo 2 se encuentra ubicado en el barrio Fuente Clara comuna 7, sobre la calle 62B. El proyecto hace parte de la Conectividad vial que atraviesa el Barrio Fuente Clara (Con una longitud completa de 990 metros lineales) y une la antigua vía al mar con la nueva conexión vial 4.1 KM. La conectividad Fuente Clara Tramo 2, se encuentra localizado sobre esta vía, con nomenclatura Calle 62Bm inicia en la abscisa 190, con un alcance de 180 metros lineales, hasta la abscisa 370.

El proyecto conectividad fuente clara fase 2, tiene como objetivo hacer un mejoramiento de la vía existente calle 62 para garantizar la movilidad y accesibilidad desde la IE. Camilo Mora hasta el parque Fuente Clara. El proyecto incluye la ampliación y regularización de la calzada con una sección continua de 5.00m, la construcción de andenes, franjas de seguridad y cruces peatonales que garanticen una movilidad peatonal segura, confortable y accesible. Y la adecuación de los accesos de las viviendas existentes con el fin de garantizar la adecuada articulación con la vía.

La fase 2 de la conectividad que tiene una longitud de 180 ml aproximadamente, es la continuación de la fase 1 de 190 ml ejecutada en 2019, la cual busca mejorar la

movilidad peatonal y vehicular al interior del barrio Fuente clara, conectando la antigua vía al mar con la vía 4.1 km.

Longitud Vía: 180 ML
Área vía: 976 m2
Área andenes, y escaleras: 512,2 m2
Área total: 1.488,2 m2

El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Diseño arquitectónico: Se ejecutaron en el contrato N° 4600071125 de 2017, sin embargo, requiere de ajustes puntuales de acuerdo a la necesidad del cliente.
- ✓ Diseños técnicos: Se ejecutaron en el contrato N° 4600071125 de 2017, sin embargo, se realizarán actualizaciones con el fin de optimizar recursos en obra.
- ✓ Implementación BIM: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.4.4 PASEO URBANO CALLE 65 ROBLEDO



El Paseo Urbano calle 65 está ubicado en el barrio Robledo comuna 7, entre el parque de Robledo y la intersección con la antigua vía al mar. El proyecto tiene un área de intervención de 5.003,47m² y una longitud de 320 ml.
DESCRIPCIÓN:

El objetivo es consolidar y recuperar la calle 65 como un corredor estructurante de movilidad, servicios y espacio público del sector; así como mejorar la articulación peatonal hacia el parque de Robledo.

El proyecto, en términos de movilidad busca hacer una regularización del trazado vial cumpliendo con la sección normativa definida en el POT, propiciando el tránsito


seguro y eficiente de los vehículos; así como mejorar la movilidad peatonal favoreciendo la accesibilidad hacia el parque de Robledo, y adecuando andenes continuos y cruces peatonales seguros, que cumplan con los elementos de seguridad y accesibilidad definidos por el MEP. Desde el componente de espacio público, se busca recuperar el espacio invadido por actividades comerciales y de parqueo de vehículos en los andenes; además con el proyecto se pretende recuperar las zonas verdes del sector con la incorporación de nuevas jardineras y siembras.

El proyecto tiene además un componente patrimonial dado que parte del polígono se encuentra catalogado como Bienes de valor patrimonial LICBIC en la categoría urbanística. Asimismo, la primer manzana entorno al Parque Robledo costado sur, hace parte de un polígono de tratamiento de conservación urbanística (Z2_C3_15) determinado por las zonas de influencia de los Bienes de Interés Cultural Nacional (BIC-N); en este caso corresponde al Templo de Nuestra Sra. de los Dolores, declarado en el grupo arquitectónico patrimonial mediante Resolución Nacional 1791 del 2000. De acuerdo con lo anterior, el proyecto deberá presentarse ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), con el fin de revisar y viabilizar la propuesta urbanística del mismo.

El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Gestión predial: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Diseño arquitectónico: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Diseños técnicos: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Implementación BIM: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.4.5 ECOPARQUE MASAVIELLE



SC 15081

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Carrera 49 Nº 44-94 Medellín - Colombia | 300 446 6058 | info@edu.gov.co

El Ecoparque Masavielle está ubicado en el barrio Masavielle comuna 7, entre la vía 4.1 km y las calles 62 y 61E, que son las vías de acceso al barrio. El proyecto que tiene un área de intervención de 8.352,27m².

El proyecto pretende generar un espacio público de calidad para la recreación pasiva y de vocación ambiental, que mitigue el déficit de este tipo de espacios en el barrio. El proyecto deberá contemplar la accesibilidad al ecoparque desde las vías de ingreso a Masavielle, considerando la topografía en ladera en algunos puntos del polígono, mediante la construcción de senderos en rampa y escalonados, seguros, confortables y accesibles desde los lineamientos del MEP. Asimismo, se pretende generar nuevos espacios de estancia para la recreación pasiva como miradores, zonas infantiles y plazoletas con mobiliario urbano, que propicien la integración vecinal de los habitantes del sector.

Desde el componente ambiental, se propone consolidar la vocación de “ecoparque” mediante la construcción de obras de paisajismo, conservando los árboles existentes y la siembra de nuevas espacies, con el fin de mejorar y potenciar las cualidades paisajísticas y ambientales del lugar. Se busca, además, la recuperación de las zonas verdes existentes, con el fin de aprovecharlas e integrarlas como espacios para la recreación pasiva y el ocio.

El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Diseño arquitectónico: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Diseños técnicos: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Implementación BIM: Se desarrollará en el presente contrato.

4. INFORME DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

4.1 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO

4.1.1 COMITÉ INTERNO EDU - SEGUIMIENTO INTERDISCIPLINARIO

Se programa y desarrollan los comités de seguimiento interdisciplinario con el equipo que hace parte del contrato interadministrativo, los cuales se llevan a cabo quincenalmente los lunes.

Allí se revisa el estado y avance de cada componente para cada proyecto, se expone grupalmente cada tema, con el fin de articular y apoyar desde todas las perspectivas las posibles soluciones, se revisan y proponen compromisos con el fin de cumplir con las actividades y tiempos definidos en el cronograma de trabajo.

Se identifican alertas o actividades de pronto desarrollo, con el fin de accionar y gestionar su cumplimento, y no presentar retrasos que pueden tener consecuencia con otras actividades que dependen de estas.

Se revisan y actualizan los porcentajes de avance (programado versus ejecutado) de cada una de las actividades que hacen parte del alcance contractual, con el fin de realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma del contrato interadministrativo, para lo cual se analiza cada proyecto y las actividades de cada uno de sus componentes.

En esta reunión, la coordinación articula con el personal responsable de cada componente, la participación y cumplimiento de cada una de las actividades que hacen parte de las obligaciones contractuales, con cada una de las subgerencias al interior de la entidad, en función de generar una comunicación fluida y asertiva, que genere resultandos en el cumplimiento de las metas.

Durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes reuniones:

- Enero 23 de 2023

4.1.2 COMITÉ INTERNO EDU - SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN PREDIAL

Se programa y desarrollan los comités de seguimiento de la gestión predial, con el equipo que hace parte de dicho componente dentro del contrato interadministrativo, allí también asiste la dirección de gestión predial.

Allí se revisa el estado y avance de cada actividad en los aspectos técnicos, jurídicos y sociales de la gestión predial para cada proyecto, se expone grupalmente cada tema, con el fin de articular y apoyar desde todas las perspectivas las posibles soluciones, se revisan y proponen compromisos con el fin de cumplir con las actividades y tiempos definidos en el cronograma de trabajo.

Se identifican alertas o actividades de pronto desarrollo, con el fin de accionar y gestionar su cumplimento, y no presentar retrasos que pueden tener consecuencia con otras actividades que dependen de estas.

Se revisan y actualizan los porcentajes de avance (programado versus ejecutado) de cada una de las actividades que hacen parte del alcance contractual, con el fin de realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma del contrato interadministrativo, para lo cual se analiza cada proyecto y las actividades de cada uno de sus componentes.

Durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes reuniones:

- Enero 23 de 2023

4.1.3 COMITÉ DE SEGUIMIENTO CON LA SUPERVISIÓN SIF

Se asiste a los comités de seguimiento del contrato interadministrativo, convocado por el equipo de supervisión por parte de la Secretaria de Infraestructura Física. Allí la EDU expone el estado y los avances de cada uno de los proyectos en cada uno de sus componentes, se informa el porcentaje programado versus el ejecutado en función del cumplimiento del cronograma del contrato interadministrativo.

Para el desarrollo de dicho comité, la EDU implementó y acordó con la supervisión de la SIF, la presentación de todos los temas, avances, alertas, cronogramas, actividades ejecutadas y pendientes, información gráfica, analítica y estadística, en una herramienta digital online, el cual es el tablero de control Power BI, en la cual se expone de una manera clara, ágil y concisa la información más representativa del contrato interadministrativo. Esta herramienta permite la actualización constante e inmediata de cada uno de los temas y avances que se quieren presentar.

Durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes reuniones:

- Comité N° 37: Enero 10 de 2023
- Comité N° 38: Enero 24 de 2023

4.1.4 COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN PREDIAL CON LA SUPERVISIÓN SIF Y SEC. DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

Se asiste al comité de seguimiento del componente de gestión predial del contrato interadministrativo, convocado por el equipo de supervisión por parte de la Secretaria de Infraestructura Física y la Secretaria de Suministros y Servicios.

Allí la EDU expone el estado y los avances de cada uno de los proyectos en relación al componente de gestión predial, se informa el porcentaje programado versus el ejecutado en función del cumplimiento del cronograma del contrato interadministrativo.

Durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes reuniones:

- Enero 10 de 2023
- Enero 24 de 2023

4.2 ALERTAS REPRESENTATIVAS DEL CONTRATO

4.2.1 NECESIDAD DE RECURSOS PARA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2

Una vez realizado el balance económico del contrato, el contratista GUINCO S.A.S, solicita adición presupuestal N°2, por un valor de CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($4’271.279.886), como a su vez prórroga N°1, de cinco (5) meses, dando por finalizado las actividades físicas proyectadas del contrato 3302_138 de 2022 el día 04 de agosto de 2023.

A su vez la interventoría mediante oficio 3306-17-79 Concepto Favorable Adición No. 2 y Ampliación No. 1 con fecha 28 de noviembre de 2022

Después de revisar todos y cada uno de los puntos expuestos por el contratista y las condiciones actuales del contrato. La presente interventoría emite el concepto favorable a la solicitud de adición N.2.

Así mismo, la Interventoría Unión Temporal Medial Ladera, solicita ADICIÓN N°2 en recursos al contrato N°3306-17 de 2022, celebrado entre UNION TEMPORAL MEDIA LADERA y la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU por la suma de dinero equivalente de CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($420.859.489) IVA INCLUIDO, suma resultante del análisis económico anexo al presente comunicado. Y una AMPLIACIÓN N°1 en plazo al contrato N°3306-17 de 2022 de 2022, equivalente a CIENTO CINCUENTA Y CUATRO (154) DÍAS CALENDARIO, tiempo el cual se considera suficiente para ejercer las labores de interventoría técnica durante la ejecución del contrato de obra objeto del presente contrato de interventoría.

Por su parte, la Secretaria de Infraestructura Física, mediante correo electrónico del 31 de enero de 2023, informa a la Empresa de Desarrollo Urbano EDU que dispone de $2.494.605.328 para adicionar al contrato interadministrativo, específicamente al proyecto Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2, de los cuales $2.319.084.060 se destinan al componente de ejecución, lo cual es informado a la supervisión del contrato de obra y por lo tanto al contratista de ejecución.

Con base en lo anterior, la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, trabaja en la elaboración de una propuesta técnico económica de Modificación N°4 al presente contrato interadministrativo, en la cual se solicita la adición de recursos N°3 por valor de $2.494.605.328, para la finalización del proyecto Viaducto Media Ladera Tramo 3 fase 2, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal informada por la

Secretaria de Infraestructura Física. Esta propuesta técnico económica se viene trabajando articuladamente con la supervisión por parte de la Secretaria, una vez se llegue a un acuerdo en la ficha técnico económica y en la justificación técnica de dicha necesidad presupuestal, se procederá a radicarla de manera oficial. Se espera tener esta propuesta técnico económica terminada y de manera definitiva para la primera semana del mes de febrero de 2023.

La Empresa de Desarrollo Urbano EDU deja claridad que aparte de la presente adición por valor de $2.494.605.328, se evidencia la necesidad de incorporar recursos adicionales por un valor estimado de $2.552.661.430 al presente contrato interadministrativo, de los cuales $2.373.055.315 serían destinados al componente de ejecución del proyecto Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2 hasta su finalización.

4.2.2 CONTRATACIÓN DE OBRA PASEO URBANO CRA 83 TRAMO 1

La entidad se encuentra revisando y concertando a la luz de los diseños arquitectónicos y técnicos definitivos, las cantidades de obra, así como ajustando algunos elementos del presupuesto para proceder a establecerlo como oficial, e iniciar así el proceso de estructuración y contratación de la obra e interventoría.

Durante este periodo la Subgerencia de Estructuración de Proyectos de la entidad continúa en la elaboración del presupuesto de obra e interventoría. Esta actividad presenta un atraso considerable en el cronograma de actividades planteado para el proyecto, lo que afecta directamente la fecha de inicio de obra proyectada.

4.2.3 CONTRATACIÓN DE DISEÑOS TÉCNICOS PASEO URBANO CRA 84

Actualmente la Subgerencia de Estructuración de Proyectos de la entidad inició el proceso de contratación. Sin embargo, esta actividad presenta un atraso considerable en el cronograma de actividades planteado para el proyecto, lo que afecta directamente la fecha de inicio de obra proyectada.

4.3 PROJECT MANAGEMENT OFFICE - PMO

4.3.1 CRONOGRAMA

Una vez suscrita la Modificación N°3 del contrato interadministrativo, se realiza el ajuste pertinente y reprogramación al cronograma de actividades del mismo, de acuerdo al nuevo alcance.

Nombre de tarea	Comienzo	Fin
Paseo urbano cr 83 tramo 1	4/08/21	7/02/24
Arquitectura	4/08/21	5/09/22
Diseños técnicos	4/08/21	7/07/22
Predios	4/08/21	20/12/22
Ejecución de obra	21/08/22	7/02/24
Ambiental	20/08/21	7/08/22
Social	20/08/21	8/01/24
Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2	20/08/21	19/04/23
Ambiental	20/08/21	22/04/22
Ejecución de obra	20/08/21	19/04/23
Social	20/08/21	9/03/23
Obras complementarias Sendero de conexión Independencias II	6/08/21	30/03/22
Ejecución de obra	6/08/21	30/03/22
Social	17/08/21	4/03/22

Para los proyectos Paseo Urbano Carrera 83, Viaducto de Media Ladera Tramo 3 fase 2 y Obras complementarias de Sendero de Conexión Independencias 2, no presentaron ninguna modificación contractual, continuando vigentes sus cronogramas iniciales, sobre los cuales se continúa realizando seguimiento a estos proyectos.

De acuerdo a la Modificación N°3 del Contrato interadministrativo, se incorpora en el alcance, los siguientes proyectos:

- Parque Fuente Clara
- Conectividad Fuente Clara Tramo 2
- Paseo Urbano Calle 65 - Robledo
- Ecoparque Masavielle.

Para los cuales se elaboran cronogramas detallado de actividades, como herramienta para realizar el seguimiento de los mismos:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
Parque deportivo Fuente Clara	335 días	12/09/22	24/12/23
Inicio del proyecto	0 días	12/09/22	12/09/22
Topografía	42 días	12/09/22	9/11/22
Arquitectura	178 días	12/09/22	17/05/23
Diseños técnicos	141 días	12/09/22	28/03/23
Predios	44 días	12/09/22	11/11/22
Ambiental	137 días	9/11/22	19/05/23
Ejecución de obra	247 días	12/01/23	24/12/23
Paseo Urbano Calle 65	341 días	12/09/22	2/01/24
Arquitectura	186 días	12/09/22	30/05/23
Diseños técnicos	147 días	12/09/22	5/04/23
Predios	322 días	12/09/22	6/12/23
Ejecución de obra	197 días	31/03/23	2/01/24
Ambiental	162 días	24/11/22	8/07/23
Parque Masavielle	223 días	12/09/22	20/07/23
Arquitectura	223 días	12/09/22	20/07/23
Diseños técnicos	209 días	12/09/22	30/06/23
Predios	86 días	19/09/22	17/01/23
Ambiental	78 días	24/11/22	14/03/23

Conectividad Fuente Clara Fase 2	**340 días**	**12/09/22**	**30/12/23**
Inicio del proyecto	0 días	12/09/22	12/09/22
Topografía	**37 días**	**12/09/22**	**2/11/22**
Arquitectura	**144 días**	**2/11/22**	**22/05/23**
Diseños técnicos (Actualización diseño estructural)	**102 días**	**12/09/22**	**1/02/23**
Predios	**44 días**	**12/09/22**	**11/11/22**
Ambiental	**117 días**	**2/11/22**	**13/04/23**
Ejecución de obra	**238 días**	**1/02/23**	**30/12/23**

Así mismo, se realizó un ajuste al cronograma de Cerro Los Valores de acuerdo a la ampliación del polígono de intervención. El cronograma del proyecto Paseo Urbano Carrera 84 no presenta cambios desde su incorporación en la Modificación N°2.

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
Conectividad estación del cable Las Torres - Cerro Los Valores	**579,13 días?**	**4/08/21**	**21/10/23**
Arquitectura	**396 días**	**7/02/21**	**15/08/22**
Diseños técnicos	**3 días**	**4/08/21**	**9/08/21**
Predios	**528 días**	**4/08/21**	**13/08/23**
Ejecución	**353 días**	**19/08/22**	**26/12/23**
Ambiental	**237 días**	**20/08/21**	**18/07/22**
Social	**625 días**	**4/08/21**	**26/12/23**
Circuito Vial La 84	**416 días**	**13/05/22**	**18/12/23**
Modificación C.I.	0 días	14/05/22	14/05/22
Arquitectura	**144 días**	**1/08/22**	**17/02/23**
Diseños técnicos	**210 días**	**13/05/22**	**3/03/23**
Predios	**170 días**	**14/05/22**	**9/01/23**
Ejecución	**222 días**	**1/02/23**	**8/12/23**

A continuación, se resumen los porcentajes de cada proyecto a fecha de corte de este informe:

Nombre de tarea	% completado	% programado
Sendero de conexión	100 %	100 %
Viaducto Media Ladera T3 F2	92 %	96 %
Paseo Urbano cr 83	65 %	77 %
Cerro Los Valores	61 %	60 %
Parque Masavielle	39 %	51 %
Paseo Urbano cr 84	33 %	51 %
Conectividad Fuente Clara Fase 2	29 %	40 %
Parque deportivo Fuente Clara	28 %	33 %
Paseo Urbano Calle 65	23 %	32 %

A continuación, se expondrán las situaciones que han determinado los retrasos en cada uno de los proyectos.

- <u>Parque Fuente Clara y Conectividad Fuente Clara Fase 2:</u>

Aunque las demoras derivadas de las topografías en estos proyectos se han disminuido por parte del componente arquitectónico, aún se tienen retrasos respecto a los diseños técnicos para dar comienzo a la estructuración de procesos de contratación de obra y definición de actividades ambientales.

- Ecoparque Masavielle y Paseo Urbano Calle 65:

Los proyectos arquitectónicos fueron presentados y aprobados en las fechas que se plantearon como plan de mitigación, no obstante, para las radicaciones ante el DAP se estima radicar una semana posterior a lo previsto justificado en preparación de planos.

- Paseo Urbano Carrera 83:


Lo referente con la contratación de la obra continúa presentando retrasos a razón de ajustes en el presupuesto, se espera que la primera semana de febrero se active por parte de la Subgerencia de Estructuración, la publicación del proceso.

- Paseo Urbano Carrera 84:

La Subgerencia de Estructuración de Proyectos ha estado ajustando el presupuesto y revisando cotizaciones con Consultores con relación contractual activa con la entidad, con el fin de reducir tiempos en la contratación, no obstante, con el cambio de año y la actualización de precios no se ha logrado un acuerdo para el desarrollo de los diseños técnicos.

4.3.2 TABLERO DE CONTROL POWER B.I.

Se sigue utilizando el tablero de control de los proyectos, mediante la herramienta online Power B.I, en este, se presentan los avances de los frentes de trabajo y se hace mención resumida de las principales actividades en cada componente.




El tablero actualizado se consulta en línea y las actualizaciones realizadas se van cargando en tiempo real. Para la visualización online se anexa el link:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGQyZDY4YjItOWFkNi00NjRlLTgxYTAtMjMyZjBlNDQxMzVmIiwidCI6ImJhMzM0NGUyLTAxMGYtNGJkZi1iNTEyLWMzOGRmYTdhNWJhNSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection

Además, se anexa archivo PDF con resumen del tablero con corte al 31 de enero de 2023.

4.3.3 CURVA - S: AVANCE FÍSICO



Mes de corte	31-ene-23									
							X			
Proyecto	% por proyecto	Componente	% por alcance	Fecha inicio planeada	Fecha fin planeada	% programado por alcance	% programado por proyecto en el C.I.	% avance por alcance	% avance por proyecto en el C.I.	Fecha fin real
Cerro Los Valores	12,44%	Arquitectura	10,0%	4/08/2021	21/12/2021	1,2%	7,2%	1,2%	7,6%	
		Diseños Técnicos	9,8%	4/08/2021	9/08/2021	1,2%		1,2%		
		Predios	15,0%	20/08/2021	13/11/2022	1,4%		1,6%		
		Ejecución de obra	39,5%	30/07/2021	21/10/2023	0,6%		0,8%		
		Ambiental	12,8%	20/08/2021	2/02/2022	1,6%		1,6%		
		Social	12,8%	20/08/2021	21/10/2023	1,2%		1,2%		
Carrera 83	17,68%	Arquitectura	8,9%	4/08/2021	7/06/2022	1,6%	13,9%	1,6%	11,7%	
		Diseños Técnicos	14,0%	4/08/2021	7/04/2022	2,5%		2,5%		
		Predios	19,9%	4/08/2021	20/12/2022	3,5%		3,4%		
		Ejecución de obra	34,0%	23/05/2022	5/12/2023	2,6%		0,5%		
		Ambiental	9,7%	20/08/2021	20/06/2022	1,7%		1,7%		
		Social	13,6%	20/08/2021	6/10/2023	1,9%		2,1%		
Viaducto	13,68%	Arquitectura	2,5%	20/08/2021	26/03/2023	0,3%	13,4%	0,3%	12,7%	
		Diseños Técnicos	0,0%			0,0%		0,0%		
		Predios	0,0%			0,0%		0,0%		
		Ejecución de obra	92,5%	20/08/2021	26/03/2023	12,4%		11,6%		
		Ambiental	2,5%	20/08/2021	14/2//22	0,3%		0,3%		
		Social	2,5%	20/08/2021	29/01/2023	0,3%		0,3%		

Sendero	8,12%	Arquitectura	2,5%	20/08/2021	30/04/2022	0,2%	8,1%	0,2%	8,1%	
		Diseños Técnicos	0,0%			0,0%		0,0%		
		Predios	0,0%			0,0%		0,0%		
		Ejecución de obra	92,5%	20/08/2021	30/04/2022	7,5%		7,5%		30/03/2022
		Ambiental	2,5%	20/08/2021	30/04/2022	0,2%		0,2%		
		Social	2,5%	20/08/2021	4/04/2022	0,2%		0,2%		
Blaquizal	0,00%	Arquitectura	13,5%	8/09/2021	10/09/2022	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
		Diseños Técnicos	11,5%	20/08/2021	10/08/2022	0,0%		0,0%		
		Predios	26,0%	4/08/2021	20/12/2022	0,0%		0,0%		
		Ejecución de obra	20,0%	31/08/2022	22/12/2023	0,0%		0,0%		
		Ambiental	11,5%	20/08/2021	13/07/2022	0,0%		0,0%		
		Social	17,5%	20/08/2021	24/10/2023	0,0%		0,0%		
Carrera 84	9,67%	Arquitectura	22,5%	3/06/2022	1/10/2022	2,0%	4,3%	1,2%	3,2%	
		Diseños Técnicos	19,5%	14/05/2022	25/11/2022	1,6%		1,1%		
		Predios	0,0%			0,0%		0,0%		
		Ejecución de obra	39,0%	26/10/2022	5/11/2023	0,0%		0,0%		
		Ambiental	8,5%	26/10/2022	5/11/2023	0,0%		0,4%		
		Social	10,5%	26/10/2022	5/11/2023	0,6%		0,5%		
Parque Fuente Clara	10,10%	Arquitectura	12,5%			0,7%	3,5%	0,6%	2,9%	
		Diseños Técnicos	18,8%			1,4%		1,4%		
		Predios	7,3%			0,7%		0,3%		
		Ejecución de obra	35,3%			0,0%		0,0%		
		Ambiental	12,0%			0,3%		0,1%		
		Social	14,0%			0,5%		0,5%		
Conectividad Fuente Clara	9,41%	Arquitectura	13,3%			0,6%	3,9%	0,5%	2,8%	
		Diseños Técnicos	18,0%			1,7%		1,4%		
		Predios	6,3%			0,6%		0,4%		
		Ejecución de obra	35,8%			0,0%		0,0%		
		Ambiental	12,0%			0,5%		0,1%		
		Social	14,5%			0,5%		0,5%		
Parque Masavielle	7,50%	Arquitectura	33,0%			1,0%	3,6%	0,5%	2,4%	
		Diseños Técnicos	27,0%			0,9%		0,8%		
		Predios	0,0%			0,0%		0,0%		
		Ejecución de obra	0,0%			0,0%		0,0%		
		Ambiental	20,0%			1,0%		0,3%		
		Social	20,0%			0,8%		0,8%		
Paseo Urbano Robledo	11,40%	Arquitectura	23,3%			1,1%	3,5%	0,9%	2,7%	
		Diseños Técnicos	20,8%			1,5%		1,1%		
		Predios	7,0%			0,3%		0,3%		
		Ejecución de obra	31,8%			0,0%		0,0%		
		Ambiental	4,2%			0,2%		0,1%		
		Social	12,8%			0,5%		0,4%		
Total convenio	**100%**	Diseño, predios, ejecución, Ambiental y Social		4/08/2021	4/01/2024		**61,4%**		**54,1%**	

Como se mencionó en el informe del mes anterior, se ha trabajado para aumentar los rendimientos de ejecución o mínimamente mantener el ritmo de trabajo, en la pendiente del mes de enero de 2023, se observa que se tiene un comportamiento similar al de los últimos meses.

4.3.4 EJECUCIÓN FÍSICA: PROGRAMADO VS REAL

% PROGRAMACIÓN EJECUCIÒN FÌSICA ACUMULADA	**61,4 %**
% AVANCE REAL EJECUCIÒN FÍSICA ACUMULADA	**54,1 %**

Fecha	% Programado LB 1	% Programado LB 2	% Programado LB 3	% Completado
ago-21	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ago-21	3,8%	3,8%	3,8%	2,6%
sep-21	10,2%	10,2%	10,2%	8,2%
oct-21	19,9%	19,9%	19,9%	14,4%
nov-21	27,4%	27,4%	27,4%	14,0%
dic-21	35,0%	35,0%	35,0%	20,2%
ene-22	41,3%	41,3%	41,3%	24,3%
feb-22	48,0%	48,0%	48,0%	29,1%
mar-22	53,3%	53,3%	53,3%	34,5%

abr-22	58,2%	58,2%	58,2%	37,5%
may-22	62,4%	56,7%	56,7%	35,8%
jun-22	65,9%	60,6%	60,6%	37,0%
jul-22	68,8%	63,9%	63,9%	40,4%
ago-22	71,7%	67,2%	67,2%	43,2%
sep-22	74,9%	70,4%	40,1%	31,9%
oct-22	77,6%	73,4%	45,1%	39,6%
nov-22	80,4%	75,8%	50,4%	43,7%
dic-22	83,3%	78,7%	55,9%	48,9%
ene-23	**85,7%**	**81,3%**	**61,4%**	**54,1%**


Los retrasos principales fueron mencionados en los numerales anteriores, para el siguiente mes se establecen los siguientes planes de mejora:

- Gestionar ante el DAP talleres de socialización y revisión de los proyectos que se radiquen con el fin de agilizar las aprobaciones que se requieren.

- Dar inicio a los procesos que se están estructurando lo antes posible, generando compromisos con los consultores y contratistas de obra con el fin de realizar ejecuciones eficientes.

- Realizar un incremento en el volumen de trabajo del componente ambiental con el fin de poner al día las actividades relacionadas y así evitar futuras demoras en el inicio de otros componentes.

4.3.5 CURVA – S: AVANCE INVERSIÓN FINANCIERA



El avance de la inversión financiera con corte al 31 de enero de 2023 se encuentra en 29.6%, se recuerda que este porcentaje representa el valor pagado acumulado (igual a $ 11.386.633.394)

4.3.6 EJECUCIÓN FINACIERA: PROGRAMADO VS REAL

% PROGRAMACIÓN EJECUCIÒN FINANCIERA ACUMULADA	**32,4 %**
% AVANCE REAL EJECUCIÒN FINANCIERA ACUMULADA	**29,6 %**

La curva de inversión corresponde a la proyección de recursos pagados sobre la base de los recursos por administrar, considerando que una vez se ejecuten los diferentes componentes, existen procesos de facturación y pago de estos. Por esta razón, el comportamiento de esta curva no es similar a la del avance físico.

Mes	Valor planificado	Valor ejecutado		Planificado acumulado LB 1	Planificado acumulado LB 2	% Planificado Acumulado LB 1	% Planificado Acumulado LB 2	% Planificado Acumulado LB 3	Ejecutado acumulado	% Ejecutado Acumulado
ago-21	211.044.872	0		211.044.872	228.697.220	0,64%	0,64%	0,64%	0	0,00%
sep-21	334.325.512	15.334.448		545.370.384	590.986.598	1,67%	1,67%	1,67%	15.334.448	0,05%
oct-21	432.601.960	552.376.241		977.972.344	211.044.872	2,99%	2,99%	2,99%	552.376.241	1,69%
nov-21	627.152.393	206.812.555		1.605.124.737	545.370.384	4,91%	4,91%	4,91%	759.188.796	2,32%
dic-21	1.021.323.732	439.635.296		2.626.448.469	977.972.344	8,03%	8,03%	8,03%	1.198.824.092	3,66%
ene-22	846.405.447	200.196.270		3.472.853.916	1.605.124.737	10,61%	10,61%	10,61%	1.399.020.362	4,28%
feb-22	872.861.284	691.977.125		4.345.715.200	2.626.448.469	13,28%	13,28%	13,28%	2.090.997.487	6,39%
mar-22	1.031.851.127	655.503.421		5.377.566.327	3.955.211.432	16,43%	16,43%	16,43%	2.746.500.908	8,39%
abr-22	1.137.456.440	292.531.536		6.515.022.767	4.545.715.200	19,91%	19,91%	19,91%	3.039.032.444	9,29%
may-22	1.225.170.234	302.406.289		7.740.193.001	5.377.566.327	23,65%	15,17%	15,17%	3.341.438.733	9,42%
jun-22	1.232.684.893	758.322.860		8.972.877.894	6.515.022.767	27,42%	18,37%	18,37%	4.099.761.593	11,56%
jul-22	1.507.143.266	1.004.839.057		10.480.021.160	7.740.193.001	32,03%	21,83%	21,83%	5.104.600.650	14,40%
ago-22	1.652.047.521			12.132.068.681	8.972.877.894	37,08%	25,31%	25,31%	5.931.759.678	16,73%
sep-22	1.338.887.710			13.470.956.391	10.480.021.160	41,17%	29,56%	20,60%	6.965.783.854	19,64%
oct-22	1.408.545.066			14.879.501.457	12.132.068.681	45,47%	34,21%	23,03%	8.772.336.357	22,77%
nov-22	1.241.044.789			16.120.546.246	13.470.956.391	49,27%	37,99%	25,34%	9.240.391.109	23,99%
dic-22	1.037.773.047			17.158.319.293	14.879.501.457	52,44%	41,96%	28,37%	10.834.687.936	28,13%
ene-23	1.388.071.168			18.546.390.461	16.120.546.246	56,68%	45,46%	**32,40%**	**11.386.633.394**	**29,56%**

4.3.7 PORCENTAJE REAL DE EJECUCION FÍSICA Y FINANCIERA

% AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	**54,1 %**
% AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	**29,56 %**

5. INFORME COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

5.1 PERSONAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

En el transcurso de celebración del contrato interadministrativo se incorporó a diferentes profesionales para realizar las actividades de coordinación y apoyo técnico y administrativo, de esta manera se da cumplimiento a lo solicitado en la Ficha Técnico-Económica en el "Componente de Personal". Ver tabla.

Función en el proyecto	Título (Formación)	Profesional	Contrato	Ded (meses)	Unidad	% dedicación	Can recursos	Vr. Unitario	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
Coordinación	Coordinador	Juan David González Maya	Vinculado	29	Mes	100%	1	$ 7.688.205	4/08/2021	4/01/2024
	Project Management Office (PMO)	Alejandro Arango Bustamante	289-21	28	Mes	100%	1	$ 6.967.969	24/08/2021	4/01/2024
Equipo Administrativo y Jurídico	Administrativo	Luz Tatiana Gutiérrez Ramírez	432-21	28	Mes	100%	1	$ 5.926.324	1/09/2021	4/01/2024
	Abogado	Sandra Patricia Bechara Minota	456-21	5	Mes	100%	1	$ 5.926.324	13/09/2021	04/01/2023
Equipo de Diseño	Arquitecto Líder	Lorena Cardona Marín	391-21	12	Mes	100%	1	$ 6.967.969	18/08/2021	09/04/2023
	Arquitecto Diseño	Laura María Giraldo Patiño	245-22	2	Mes	100%	1	$ 5.926.324	19/09/2022	17/11/2022
	Arquitecto Diseño	Laura María Giraldo Patiño	300-22	7	Mes	100%	1	$ 5.926.324	18/11/2022	18/06/2023
	Arquitecto Diseño	Valeria González Gómez	77-21	8	Mes	100%	1	$ 5.926.324	13/09/2022	13/05/2023
	Arquitecto BIM	Luis Augusto Robles Motta	457-21	6	Mes	100%	1	$ 5.926.324	13/09/2021	03/03/2023
	Arquitecto Supervisión de Obra	Fernando Galeano Orozco	408-21	12	Mes	100%	1	$ 5.926.324	30/08/2021	22/11/2022
	Arquitecto Supervisión de Obra	Fernando Galeano Orozco	306-22	4	Mes	100%	1	$ 5.926.324	23/11/2022	22/03/2023
Equipo de Diseño y Estructuración (Diseños Técnicos)	Profesional Normativa	Luz Eliana Idárraga Castaño	118-21	2	Mes	100%	1	$ 5.926.324	12/05/2021	31/12//2022
	Profesional ambiental / Forestal	Andrea del Pilar Galofre Caro	224-21	13	Mes	100%	1	$ 5.926.324	01/08/2021	24/09/2023
	Profesional ambiental / Forestal	Diana María Gómez Salas	410-21	12	Mes	100%	1	$ 5.926.324	23/08/2021	11/10/2023
Equipo Ejecución	Ingeniero / Arquitecto seguimiento	Carmen Helena Rodríguez Villamizar	207-22	3	Mes	100%	1	$ 6.967.969	29/07/2021	21/09/2023
Equipo Gestión Social	Profesional social	Mariana Montoya Arango	404-21	12	Mes	100%	1	$ 5.926.324	20/08/2021	24/12/2023
	Profesional social	Verónica Atehortua Monada	543-21	12	Mes	100%	1	$ 5.926.324	01/08/2022	24/09/2023
	Comunicador	Oscar Andrés Echeverri Garro	388-21	12	Mes	100%	1	$ 5.926.324	18/08/2021	04/01/2023
Equipo de Gestión Predial	Abogado	Liliana Posada Martínez	434-21	12	Mes	100%	1	$ 5.926.324	2/09/2021	25/12/2022
	Abogado	Liliana Posada Martínez	320-22	6	Mes	100%	1	$ 5.926.324	27/12/2022	27/06/2023
	Profesional Social	Estefanía Montoya Hoyos	461-21	11	Mes	100%	1	$ 5.926.324	15/09/2021	09/04/2023

Función en el proyecto	Título (Formación)	Profesional	Contrato	Ded (meses)	Unidad	% dedicación	Can recursos	Vr. Unitario	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
	Profesional Social PPPAMEP	Vanesa Agudelo Londoño	60-21	7	Mes	100%	1	$ 5.926.324	20/01/2022	11/01/2023
	Ingeniero Civil	Vladimir Arboleda Bejarano	199-22	13	Mes	100%	1	$ 6.967.969	28/03/2021	17/04/2023
	Auxiliar administrativo	Sirley Milena Gallego Duque	560-21	8	Mes	100%	1	$ 2.953.947	16/08/2022	12/04/2023
	Auxiliar Documental	Carolina Andrea Correa Gil	227-22	11	Mes	100%	1	$ 2.798.128	26/08/2022	21/07/2023
	Tramitador	John Fersen González Mesa	545-21	3	Mees	100%	1	$2.791.324	26/09/2022	24/12/2022
	Tramitador	John Fersen González Mesa	332-22	6	Mees	100%	1	$2.791.324	27/12/2023	27/06/2023
	Prediador	Carmen Elena Yepes Urrego	479-21	16	Mes	100%	1	$ 4.520.615	16/09/2021	21/01/2023
	Prediador	Carmen Elena Yepes Urrego	27-23	6	Mes	100%	1	$ 4.520.615	22/01/2023	21/07/2023
Equipo de Gestión Organizacional	Profesional financiero	Adriana María Gaviria Taboada	419-21	17	Mes	100%	1	$ 5.926.324	26/08/2021	21/01/2023
	Profesional SST	Laura Lizeth Uribe Gálvez	99-22	12	Mes	100%	1	$ 5.096.760	31/01/2022	22/01/2023
	Profesional SST	Laura Lizeth Uribe Gálvez	314-22	6	Mes	100%	1	$ 5.096.760	23/01/2022	23/07/2023

Novedades:

- Contrato 456-21 Sandra Patricia Bechara Minota: Terminó 04/01/2023
- Contrato 388-21 Oscar Andrés Echeverri Garro: Terminó 04/01/2023
- Contrato 60-21 Vanesa Agudelo Londoño: Terminó 04/01/2023

5.2 EMPLEABILIDAD MENSUAL

N° personas vinculadas en el mes	N° personas que se retiran en el mes	N° personas mano de obra calificada	N° personas mano de obra no calificada	N° Hombres	N° Mujeres	N° personas empleadas de la comunidad	N° personas jóvenes	N° personas adultos mayores	N° personas en condición de discapacidad
0	3	19	0	5	14	0	19	0	0

5.3 EMPLEABILIDAD ACUMULADA

N° personas vinculadas	N° personas que se retiran	N° personas mano de obra calificada	N° personas mano de obra no calificada	N° Hombres	N° Mujeres	N° personas empleadas de la comunidad	N° personas jóvenes	N° personas adultos mayores	N° personas en condición de discapacidad
37	19	37	0	10	27	0	37	0	0

5.4 NOVEDADES DEL PERSONAL PAGO DE APORTES

Personal	Periodo de cotización	N° planilla	Pago salud	Pago pensión	Pago ARL	Pago CCF	Total pagado en el periodo
Juan David González Maya	Enero 2023	60345331	$ 243.300	$ 1.034.100	$ 148.200		$ 1.942.600
Alejandro Arango Bustamante	Enero 2023	1051291129	$ 348.400	$ 446.000	$ 14.600		$ 809.000
Luz Tatiana Gutiérrez Ramírez	Enero 2023	60949061	$ 296.400	$ 379.300	$ 12.400	$ 14.300	$ 702.400
Sandra Patricia Bechara Minota	Enero 2023	60372078	$ 335.200	$ 429.100	$ 14.000	$ 16.100	$ 794.400
Laura María Giraldo	Enero 2023	60227126	$ 296.400	$ 379.300	$ 0	$ 14.300	$ 690.000
Valeria González	Enero 2023	60369835	$ 296.400	$ 379.300	$ 57.800		$ 733.500
Sandra Marcela Arango Muñoz	Enero 2023	1051296519	$ 348.400	$ 446.000	$ 0		$ 794.400
Luis Augusto Robles Motta	Enero 2023	61112381	$ 296.400	$ 379.300	$ 57.800		$ 733.500
Fernando Galeano Orozco	Enero 2023	1051262098	$ 296.400	$ 379.300			$ 675.700
Luz Eliana Idárraga	Enero 2023	7865726637	$ 256.900	$ 328.800	$ 50.100		$ 635.800
Diana María Gómez Salas	Enero 2023	60368834	$ 296.400	$ 379.300			$ 675.700
Andrea Galofre Caro	Enero 2023	7867889681	$ 296.400	$ 379.300			$ 675.700
Carmen Helena Rodríguez	Enero 2023	1052088356	$ 348.400	$ 446.000			$ 794.400
Mariana Montoya Arango	Enero 2023	25179233	$ 296.400	$ 379.300	$ 57.800		$ 733.500
Verónica Atehortua Monada	Enero 2023	60782555	$ 296.400	$ 379.300	$ 57.800		$ 733.500
Oscar Andrés Echeverri Garro	Enero 2023	60375508	$ 350.000	$ 448.000	$ 68.300		$ 866.300
Liliana Posada Martínez	Enero 2023	60898804	$ 296.400	$ 379.400	$ 12.400		$ 688.200
Estefanía Montoya Hoyos	Enero 2023	61023723	$ 300.200	$ 384.200	$ 58.500		$ 742.900
Vanesa Agudelo Londoño	Enero 2023	60364304	$ 296.400	$ 379.300	$ 57.800		$ 733.500
Vladimir Arboleda Bejarano	Enero 2023	61026666	$ 348.400	$ 446.000	$ 67.900		$ 862.300
Carmen Elena Yepes Urrego	Enero 2023	7867123832	$ 226.100	$ 289.400	$ 44.100		$ 559.600
Adriana María Gaviria Taboada	Enero 2023	60671472	$ 375.000	$ 480.000	$ 15.700		$ 870.700
Sirley Milena Gallego Duque	Enero 2023	61365324	$ 189.100	$ 147.700	$ 6.200		$ 343.600
Laura Lizeth Uribe Gálvez	Enero 2023	60826340	$ 254.900	$ 326.200	$ 49.700		$ 630.800
Carolina Andrea Correa Gil	Enero 2023	60374648	$ 147.700	$ 189.100	$ 6.200	$ 23.700	$ 366.700
Jhon Fersen González Mesa	Enero 2023	60913377	$ 150.400	$ 192.500	$ 29.400	$ 24.100	$ 396.400

5.5 CONTRATOS ADSCRITOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Ver Anexo 5, se relacionan los contratos adscritos al contrato interadministrativo con sus documentos contractuales, tales como minuta de contrato, acta de inicio, adición, suspensión y/o reanudación y su estado actual.

Contrato	Nit	Contratista	Componente
C-638-2019	901.345.026	UNION TEMPORAL CONEXION INDEPENDENCIAS	EJECUCION
C-639-2019	900.516.298	JORGE PIDDO SEGUIDO EXPRESION SUCURSAL COLOMBIA	EJECUCION
C-138-2022	900336649	GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	EJECUCION
OC-17-2022	901581108	UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	EJECUCION
OC-16-2021	901.349.698	INVIGEO SAS	ESTUDIOS Y DISEÑOS
OC-17-2021	901.208.921	ALAMO ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S	ESTUDIOS Y DISEÑOS
OC-19-2021	900.992.071	MOREAL INGENIEROS S.A.S	ESTUDIOS Y DISEÑOS
OC-22-2021	900.908.256	CORPORACIÓN AMIGOS DEL PLANETA	ESTUDIOS Y DISEÑOS
C 562-2021	901155456	SCS INGENIERIA	ESTUDIOS Y DISEÑOS
C-686-2019	71.265.408	ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	APOYO LOGISTICO
C-426-2021	811.023.500	MICROCINCO Y CIA LTDA	APOYO LOGISTICO
C-678-2019	901.34.272	UNION TEMPORAL SYC	APOYO LOGISTICO
C-107-2020	900345458	CPT EXPRESS	APOYO LOGISTICO
C-264-2021	901056542	NEXT SECURITY S.A.S.	APOYO LOGISTICO

C-401-2021	900.718.032	FUNDACION SOY COLOMBIA	SOCIAL Y CCIONES
C-67-2020	900.345.458	CPT EXPRESS	SOCIAL Y CCIONES
C-69-2020	811.025.635	FEELING COMPANY S.A.S.	SOCIAL Y CCIONES

5.6 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARL RIESGO V

Ver ficha técnica del contrato interadministrativo, se relacionan los contratos de prestación de servicios adscritos al contrato con ARL riesgo V según las actividades requeridas:

Detalle	Título (Formación)	Profesional	Honorario Mensual
Provisión Riesgos ARL (Riesgo V)	Arquitecto Supervisión de Obra	Fernando Galeano Orozco	$ 5.926.324
	Arquitecto Supervisión de Obra	Laura María Giraldo Patiño	$ 5.926.324
	Ingeniero / Arquitecto seguimiento	Carmen Helena Rodríguez Villamizar	$ 6.967.969
	Ingeniero / Arquitecto seguimiento	Sandra Marcela Arango Muñoz	$ 6.967.969
	Profesional Ambiental /Forestal	Diana María Gómez Salas	$ 5.926.324
	Profesional Ambiental /Forestal	Andrea del Pilar Galofre Caro	$ 5.926.324

5.7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR COMPONENTES

COMPONENTE	VALOR CONTRATO	COMPROMETIDO	EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER	PPTO COMPROM (%)	PPTO EJECUTADO (comprometido) (%)	PPTO EJECUTADO (TOTAL) (%)
PERSONAL	$ 4.342.526.076	$ 3.320.521.692	$ 2.135.610.090	$ 1.184.911.602	$ 1.022.004.384	76,47%	64,32%	49,18%
EST Y DISEÑOS	$ 1.092.539.397	$ 668.596.972	$ 352.433.530	$ 316.163.442	$ 423.942.425	61,20%	52,71%	32,26%
EJECUCIÒN	$ 29.576.378.835	$ 13.267.234.460	$ 8.273.445.901	$ 4.993.788.559	$ 16.309.144.375	44,86%	62,36%	27,97%
SOCIAL Y COMUNIC	$ 352.254.376	$ 112.760.303	$ 52.030.777	$ 60.729.526	$ 239.494.073	32,01%	46,14%	14,77%
APOYO LOGÌSTICO	$ 1.021.159.484	$ 384.977.829	$ 216.770.850	$ 168.206.979	$ 636.181.655	37,70%	56,31%	21,23%
COMPRA PREDIOS	$ 1.863.429.471	$ 1.202.640.769	$ 318.288.532	$ 884.352.237	$ 660.788.702	64,54%	26,47%	17,08%
GESTION PREDIAL	$ 110.068.690	$ 76.587.973	$ 38.053.714	$ 38.534.259	$ 33.480.717	69,58%	49,69%	34,57%
GMF	$ 162.357.534	$ 137.882.901	$ 0	$ 137.882.901	$ 24.474.633	84,93%	0,00%	0,00%
TOTAL RECURSOS A ADMINISTRAR	**$ 38.520.713.862**	**$ 19.171.202.899**	**$ 11.386.633.394**	**$ 7.784.569.505**	**$ 19.349.510.963**	**49,77%**	**59,39%**	**29,56%**
HONORARIOS 6%	$ 2.183.091.490							
HONORARIOS 3%	$ 59.204.945							
IVA	$ 426.036.323							
TOTAL RECURSOS CONTRATO	**$ 41.189.046.619**							

5.8 EJECUCIÓN DETALLADO POR PROYECTOS Y COMPONENTES


EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROYECTOS CI 90649-21 PUI PRIORIZADOS					
	COMPONENTE	VALOR CONTRATO	COMPROMETIDO	EJECUTADO	SALDO CONTRATO
PUI Centro Oriental	PERSONAL	$ 1.009.143.345	$ 891.621.908	$ 448.017.067	$ 117.521.437
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 58.046.024	$ 7.735.000	$ 2.945.250	$ 50.311.024
	EJECUCION	$ 4.027.512.576	$ 3.102.802.606	$ 3.616.674	$ 924.709.970
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 81.859.073	$ 22.399.417	$ 11.195.350	$ 59.459.656
	APOYO LOGISTICO	$ 237.303.422	$ 72.539.687	$ 45.868.736	$ 164.763.735
	COMPRA DE PREDIOS	$ 718.564.657	$ 449.123.790	$ 49.166.353	$ 269.440.867
	GESTION PREDIAL	$ 39.757.406	$ 16.036.000	$ 8.306.500	$ 23.721.406
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 37.729.658	$ 21.544.652	$ 0	$ 16.185.006

	TOTAL	**$ 6.209.916.160**	**$ 4.583.803.060**	**$ 569.115.930**	**$ 1.626.113.100**
PUI Nor Occidental - Cra 83	PERSONAL	$ 930.596.413	$ 872.042.983	$ 683.338.905	$ 58.553.430
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 299.870.000	$ 299.301.619	$ 255.438.049	$ 568.381
	EJECUCION	$ 7.506.274.776	$ 0	$ 0	$ 7.506.274.776
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 75.487.551	$ 27.236.528	$ 10.944.385	$ 48.251.023
	APOYO LOGISTICO	$ 218.832.849	$ 121.912.852	$ 79.029.368	$ 96.919.997
	COMPRA DE PREDIOS	$ 793.127.000	$ 753.516.979	$ 269.122.179	$ 39.610.021
	GESTION PREDIAL	$ 60.911.284	$ 60.551.973	$ 29.747.214	$ 359.311
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 34.792.961	$ 42.966.882		-$ 8.173.921
	TOTAL	**$ 9.919.892.833**	**$ 2.177.529.816**	**$ 1.327.620.100**	**$ 7.742.363.017**
PUI Nor Occidental- Cra 84	PERSONAL	$ 144.569.628	$ 52.996.099	$ 29.165.443	$ 91.573.529
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 116.000.000	$ 38.893.278	$ 36.118.841	$ 77.106.722
	EJECUCION	$ 1.117.110.423	$ 0	$ 0	$ 1.117.110.423
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 11.727.111	$ 0	$ 0	$ 11.727.111
	APOYO LOGISTICO	$ 33.996.030	$ 0	$ 0	$ 33.996.030
	COMPRA DE PREDIOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	GESTION PREDIAL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 5.405.142	$ 0	$ 0	$ 5.405.142
	TOTAL	**$ 1.428.808.333**	**$ 91.889.377**	**$ 65.284.284**	**$ 1.336.918.956**
PUI Comuna 13 - Viaducto 3 F2	PERSONAL	$ 799.841.988	$ 886.449.880	$ 620.508.199	-$ 86.607.892
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	EJECUCION	$ 7.896.131.289	$ 7.838.021.419	$ 6.282.633.499	$ 58.109.870
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 64.881.094	$ 33.406.431	$ 16.767.262	$ 31.474.663
	APOYO LOGISTICO	$ 188.085.510	$ 105.485.327	$ 74.240.811	$ 82.600.183
	COMPRA DE PREDIOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	GESTION PREDIAL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 29.904.339	$ 38.576.226	$ 0	-$ 8.671.887
	TOTAL	**$ 8.978.844.220**	**$ 8.901.939.283**	**$ 6.994.149.771**	**$ 76.904.937**
PUI Comuna 13 - Obras Comp Send	PERSONAL	$ 235.654.738	$ 261.739.967	$ 146.472.144	-$ 26.085.229
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	EJECUCION	$ 2.326.410.435	$ 2.326.410.435	$ 1.987.195.728	$ 0
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 19.115.697	$ 9.230.275	$ 8.759.972	$ 9.885.422
	APOYO LOGISTICO	$ 55.414.997	$ 20.018.807	$ 13.220.177	$ 35.396.190
	COMPRA DE PREDIOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	GESTION PREDIAL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 8.810.614	$ 4.868.677	$ 0	$ 3.941.937
	TOTAL	**$ 2.645.406.481**	**$ 2.622.268.161**	**$ 2.155.648.021**	**$ 23.138.320**
PUI Iguaná - Blanquizal	PERSONAL	$ 0	$ 273.134.769	$ 190.031.618	-$ 273.134.769
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 11.370.450	$ 11.370.450	$ 11.370.450	$ 0
	EJECUCION	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 0	$ 20.487.652	$ 4.363.808	-$ 20.487.652
	APOYO LOGISTICO	$ 0	$ 65.021.156	$ 4.411.758	-$ 65.021.156
	COMPRA DE PREDIOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	GESTION PREDIAL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 0	$ 29.926.464	$ 0	-$ 29.926.464
	TOTAL	**$ 11.370.450**	**$ 399.940.491**	**$ 210.177.634**	**-$ 388.570.041**
PUI Iguaná - Parque Fte Clara	PERSONAL	$ 429.750.206	$ 35.671.414	$ 6.075.194	$ 394.078.792
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 173.007.024	$ 172.318.735	$ 13.075.988	$ 688.289
	EJECUCION	$ 2.488.240.500			$ 2.488.240.500
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 34.860.214			$ 34.860.214
	APOYO LOGISTICO	$ 101.057.194			$ 101.057.194
	COMPRA DE PREDIOS	$ 35.000.000			$ 35.000.000
	GESTION PREDIAL	$ 0			$ 0
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 16.067.418			$ 16.067.418
	TOTAL	**$ 3.277.982.556**	**$ 207.990.149**	**$ 19.151.182**	**$ 3.069.992.407**
PUI Iguaná - Paseo Urb Robledo	PERSONAL	$ 431.437.821	$ 15.233.251	$ 4.519.178	$ 416.204.570
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 161.412.776	$ 29.958.369	$ 5.509.858	$ 131.454.407
	EJECUCION	$ 2.362.485.011			$ 2.362.485.011
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 34.997.109			$ 34.997.109
	APOYO LOGISTICO	$ 101.454.042			$ 101.454.042

	COMPRA DE PREDIOS	$ 176.737.814			$ 176.737.814
	GESTION PREDIAL	$ 6.200.000			$ 6.200.000
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 16.130.515			$ 16.130.515
	TOTAL	**$ 3.290.855.088**	**$ 45.191.620**	**$ 10.029.036**	**$ 3.245.663.468**
PUI Iguaná - Ecop Masavielle	PERSONAL	$ 31.532.278	$ 20.519.563	$ 4.519.180	$ 11.012.715
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 197.833.123	$ 34.019.521	$ 3.404.713	$ 163.813.602
	EJECUCION				$ 0
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 2.557.816			$ 2.557.816
	APOYO LOGISTICO	$ 7.414.920			$ 7.414.920
	COMPRA DE PREDIOS				$ 0
	GESTION PREDIAL				$ 0
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 1.178.923			$ 1.178.923
	TOTAL	**$ 240.517.060**	**$ 54.539.084**	**$ 7.923.893**	**$ 185.977.976**
PUI Iguaná - Conect Fte Clara T2	PERSONAL	$ 329.999.660	$ 11.111.858	$ 2.963.162	$ 318.887.802
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 75.000.000	$ 75.000.000	$ 24.570.381	$ 0
	EJECUCION	$ 1.852.213.825			$ 1.852.213.825
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 26.768.711			$ 26.768.711
	APOYO LOGISTICO	$ 77.600.520			$ 77.600.520
	COMPRA DE PREDIOS	$ 140.000.000			$ 140.000.000
	GESTION PREDIAL	$ 3.200.000			$ 3.200.000
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 12.337.964			$ 12.337.964
	TOTAL	**$ 2.517.120.681**	**$ 86.111.858**	**$ 27.533.543**	**$ 2.431.008.823**
	TOTAL GENERAL	**$ 38.520.713.862**	**$ 19.171.202.899**	**$ 11.386.633.394**	**$ 19.349.510.963**


5.9 PRESUPUESTO ACTUALIZADO POR COMPONENTES

En la gráfica se puede observar el porcentaje de cada uno de los componentes respecto al presupuesto total del Contrato Interadministrativo.



5.10 PORCENTAJE COMPROMETIDO POR COMPONENTES

En la Figura, se puede observar el porcentaje comprometido en cada uno de los componentes del Contrato Interadministrativo.



5.11 RELACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

DP	CP	NIT	CONTRATISTA	COMPONENTE-PROYECTO	Nº EGRESO	VALOR
2524	2.524	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216198	$ 772.030
2524	2.524	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	216198	$ 906.248
2524	2.524	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-PERSONAL-GLB	216198	$ 116.105
3895	3.895	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216198	$ 2.065.970
3895	3.895	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216198	$ 2.065.971
2743	2.743	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216206	$ 1.975.441
2743	2.743	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	216206	$ 1.975.441
2743	2.743	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216206	$ 1.975.442
2722	2.722	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	216207	$ 1.957.143
2722	2.722	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216207	$ 1.366.357
3848	3.848	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216207	$ 1.301.412
3848	3.848	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	216207	$ 1.301.412
3891	3.891	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216222	$ 2.548.380
3891	3.891	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216222	$ 2.548.380
3866	3.866	900.336.649	GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-EJEC-GLB	216240	$ 274.019.087
3010	3.010	1.144.139.886	VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216256	$ 5.214.491

DP	CP	NIT	CONTRATISTA	COMPONENTE-PROYECTO	Nº EGRESO	VALOR
3010	3.010	1.144.139.886	VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	216256	$ 1.753.478
2824	2.824	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216261	$ 121.628
2824	2.824	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	216261	$ 2.228.671
2824	2.824	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216261	$ 1.785.101
3846	3.846	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216261	$ 385.215
2716	2.716	43.626.734	SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216262	$ 755.883
2716	2.716	43.626.734	SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	216262	$ 2.963.162
2716	2.716	43.626.734	SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216262	$ 2.207.279
3847	3.847	32.105.690	LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216263	$ 2.963.162
3847	3.847	32.105.690	LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	216263	$ 2.963.162
3302	3.302	60.356.742	CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216264	$ 6.967.969
3222	3.222	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216266	$ 1.890.583
3222	3.222	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	216266	$ 1.890.583
3222	3.222	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216266	$ 1.890.583
3222	3.222	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	216266	$ 254.575
4219	4.219	43.274.817	SANDRA MARCELA ARANGO MUÑOZ	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216316	$ 4.413.054
2833	2.833	43.116.771	CAROLINA ANDREA CORREA GIL	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216321	$ 834.987
2833	2.833	43.116.771	CAROLINA ANDREA CORREA GIL	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	216321	$ 834.987
2833	2.833	43.116.771	CAROLINA ANDREA CORREA GIL	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216321	$ 834.989
2833	2.833	43.116.771	CAROLINA ANDREA CORREA GIL	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	216321	$ 293.165
3897	3.897	1.036.607.950	OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216332	$ 2.963.162
3897	3.897	1.036.607.950	OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	216332	$ 2.963.162
3956	3.956	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216335	$ 5.926.324
2961	2.961	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216336	$ 3.429.493
2961	2.961	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	216336	$ 569.274
2961	2.961	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216336	$ 1.365.296
3899	3.899	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216336	$ 281.130
3899	3.899	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216336	$ 281.131
3859	3.859	32.296.363	LAURA MARIA GIRALDO PATIÑO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216337	$ 5.926.324
3844	3.844	1.128.448.369	VALERIA GONZALEZ GOMEZ	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	216338	$ 1.481.581
3844	3.844	1.128.448.369	VALERIA GONZALEZ GOMEZ	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	216338	$ 1.481.581
3844	3.844	1.128.448.369	VALERIA GONZALEZ GOMEZ	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-PERSONAL-GLB	216338	$ 1.481.581
3844	3.844	1.128.448.369	VALERIA GONZALEZ GOMEZ	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-PERSONAL-GLB	216338	$ 1.481.581
3028	3.028	1.035.230.890	VANESA AGUDELO LONDOÑO	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	216341	$ 864.835
3028	3.028	1.035.230.890	VANESA AGUDELO LONDOÑO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216341	$ 146.028
3896	3.896	1.035.230.890	VANESA AGUDELO LONDOÑO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216341	$ 2.457.730

DP	CP	NIT	CONTRATISTA	COMPONENTE-PROYECTO	Nº EGRESO	VALOR
3896	3.896	1.035.230.890	VANESA AGUDELO LONDOÑO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216341	$ 2.457.731
2955	2.955	1.035.435.836	SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216343	$ 984.649
2955	2.955	1.035.435.836	SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	216343	$ 984.649
2955	2.955	1.035.435.836	SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216343	$ 984.649
3013	3.013	1.039.465.994	VERONICA ATEHORTUA MONCADA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216345	$ 1.975.441
3013	3.013	1.039.465.994	VERONICA ATEHORTUA MONCADA	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	216345	$ 1.975.441
3013	3.013	1.039.465.994	VERONICA ATEHORTUA MONCADA	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216345	$ 1.975.442
2368	2.368	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216358	$ 2.231.877
2368	2.368	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	216358	$ 99.520
3219	3.219	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216358	$ 1.159.143
3219	3.219	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	216358	$ 1.159.143
3219	3.219	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216358	$ 1.159.143
3219	3.219	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	216358	$ 1.159.143
2007	2.007	900.718.032	FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-SOC Y COM-GLB	216372	$ 137.567
2007	2.007	900.718.032	FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	PUI COMUNA 13- VIADUCTO 3F2- SOC Y COM-GLB	216372	$ 556.684
3466	3.466	900.718.032	FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-SOC Y COM-GLB	216372	$ 2.879.402
3466	3.466	900.718.032	FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-SOC Y COM-GLB	216372	$ 2.873.871
3466	3.466	900.718.032	FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	PUI COMUNA 13- VIADUCTO 3F2- SOC Y COM-GLB	216372	$ 2.857.023
1747	1.747	800.256.161	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216380	$ 198.375
1747	1.747	800.256.161	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GBL	216380	$ 198.375
1747	1.747	800.256.161	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216380	$ 198.375
1747	1.747	800.256.161	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	216380	$ 198.375
3553	3.553	811.025.635	FEELING COMPANY S.A.S.	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-SOC Y COMUN-GLB	216415	$ 330.253
3553	3.553	811.025.635	FEELING COMPANY S.A.S.	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-SOC-GLB	216415	$ 343.337
3553	3.553	811.025.635	FEELING COMPANY S.A.S.	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-SOC Y CCIONES-GLB	216415	$ 395.673
1741	1.741	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216424	$ 1.481.581
1741	1.741	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	216424	$ 1.481.581
1741	1.741	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216424	$ 1.481.581
1741	1.741	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	216424	$ 1.481.581
2724	2.724	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	216444	$ 3.483.984
2724	2.724	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216444	$ 3.483.985
3014	3.014	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PI IGUANA BLANQUIZAL-PNAL-GLB	216461	$ 2.326.103
1702	1.702	71.265.408	ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-APOLOG-GLB	216559	$ 54.145
3849	3.849	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216562	$ 3.150.052
3849	3.849	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	216562	$ 3.269.146
2420	2.420	71.380.251	VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	216599	$ 4.200.000
2622	2.622	1.020.399.004	YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	216631	$ 610.000

DP	CP	NIT	CONTRATISTA	COMPONENTE-PROYECTO	Nº EGRESO	VALOR
2623	2.623	1.020.399.004	YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	216631	$ 21.528.569
2174	2.174	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB-ADMON EDU-GLB	216654	$ 17.030.078
4437	4.437	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-PERSONAL-GLB	216655	$ 74.435
4437	4.437	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	216655	$ 74.435
4437	4.437	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-PERSONAL-GLB	216655	$ 74.435
4437	4.437	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	216655	$ 74.435
4437	4.437	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-PERSONAL-GLB	216655	$ 74.437
2174	2.174	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB-ADMON EDU-GLB	216663	$ 2.243.144
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-APOLOG-GLB	216812	$ 211.724
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	216812	$ 211.725
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-APOLG-GLB	216812	$ 176.551
2383	2.383	811.026.799	CORPORACION CAMPO SANTO 2787	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	216872	$ 1.220.000
2384	2.384	811.026.799	CORPORACION CAMPO SANTO 2787	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	216872	$ 8.252.353
4355	4.355	890.984.761	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-GEST PRED-GLB	216886	$ 8.922.214
2469	2.469	32.391.926	FANY MARGARITA MEJIA QUINTERO	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	216887	$ 3.180.000
2470	2.470	39.173.226	DENIS YOJANA LONDOÑO VELEZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	216889	$ 17.010.000
2471	2.471	39.173.226	DENIS YOJANA LONDOÑO VELEZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	216889	$ 1.000.000
2633	2.633	6.103.670	JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	216891	$ 610.000
2634	2.634	6.103.670	JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	216891	$ 20.020.410
2639	2.639	1.152.697.221	RICHARD ANDRES RODRIGUEZ ALVARAN	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	216892	$ 1.000.000
2640	2.640	1.152.697.221	RICHARD ANDRES RODRIGUEZ ALVARAN	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	216892	$ 13.620.000
2700	2.700	1.036.658.947	ANDRES SEBASTIAN USUGA VASQUEZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	216894	$ 1.000.000
2699	2.699	1.036.658.947	ANDRES SEBASTIAN USUGA VASQUEZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	216894	$ 13.200.000
2691	2.691	8.350.858	GILDARDO DE JESUS URIBE BEDOYA	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	216895	$ 2.640.000
4221	4.221	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216899	$ 197.544
4221	4.221	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216899	$ 197.544
4221	4.221	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	216899	$ 197.544
4221	4.221	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	216899	$ 197.544
1793	1.793	901.349.272	UNION TEMPORAL SYC	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	216911	$ 927.101
1793	1.793	901.349.272	UNION TEMPORAL SYC	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-GLB	216911	$ 804.022
3622	3.622	901.349.272	UNION TEMPORAL SYC	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-APOLOG-GLB	216911	$ 1.457.219
3622	3.622	901.349.272	UNION TEMPORAL SYC	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	216911	$ 1.457.219
3622	3.622	901.349.272	UNION TEMPORAL SYC	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-GLB	216911	$ 1.457.219
3622	3.622	901.349.272	UNION TEMPORAL SYC	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-APOLG-GLB	216911	$ 1.458.020
TOTAL						**$ 571.218.680**

Los comprobantes de egreso relacionado en la tabla No. 5, se encuentran adjunto al presente informe en el Anexo Nº 4 - CD- información digital.

5.12 HONORARIOS GENERADOS

HONORARIOS GENERAL		HONORARIOS PREDIOS	
VALOR BASE PARA HONORARIOS	11.068.344.862	VALOR BASE PARA HONORARIOS	318.288.532
HONORARIOS 6%	664.100.692	HONORARIOS 3%	9.548.656
IVA 19%	126.179.131	IVA 19%	1.814.245
TOTAL HONORARIOS	**790.279.823**	**TOTAL HONORARIOS**	**11.362.901**
HONORARIOS COBRADOS	1.052.775.250	HONORARIOS COBRADOS	29.957.390
HONORARIOS X COBRAR	**-262.495.427**	**HONORARIOS X COBRAR**	**-18.594.489**

5.13 BALANCE FINANCIERO Y AVANCE DEL CONTRATO

5.13.1 FICHA FINANCIERA

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:	
Valor del Contrato Interadministrativo (Incluye Honorarios)	35.045.913.969
Valor Contrato Interadministrativo Adicional	2.944.057.451
Valor Desembolsado Para Administrar	40.751.740.950
Valor Total Honorarios Pactados	2.186.528.348
Valor Honorarios Facturados	1.052.775.250
Rendimientos Financieros Reintegrados	732.195.651
Disponibilidades	6.921.107.966
Total compromisos	20.920.425.577
Total pagos (Ejecución)	12.032.060.364
Saldo Disponible	12.910.207.407

Relación de ejecución (sólo recursos para administrar) Valores en pesos			
Concepto	**Saldo ejecución anterior**	**Movimiento ejecutado en el periodo**	**Saldo final ejecutado**
PUI CENTRO ORIENTAL- CERRO LOS VALORES	$ 496.064.128	$ 73.051.802	$ 569.115.930
PUI NOROCCIDENTAL- CRA 83	$ 1.189.357.506	$ 138.262.594	$ 1.327.620.100
PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84	$ 65.093.744	$ 190.540	$ 65.284.284
PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2	$ 6.680.623.319	$ 313.526.452	$ 6.994.149.771
PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND	$ 2.137.284.120	$ 18.363.901	$ 2.155.648.021
PUI IGUANA- BLANQUIZAL	$ 207.851.531	$ 2.326.103	$ 210.177.634
PUI IGUANA - PARQUE FUENTE CLARA	$ 16.039.150	$ 3.112.032	$ 19.151.182
PUI IGUANA - CONECT. FUENTE CLARA T2	$ 27.533.543	$ -	$ 27.533.543
PUI IGUANA- PASEO URBANO ROBLEDO	$ 8.473.020	$ 1.556.016	$ 10.029.036
PUI IGUANA- ECOPARQUE MASAVIELLE	$ 6.367.875	$ 1.556.018	$ 7.923.893
HONORARIOS	$ 626.153.748	$ 19.273.222	$ 645.426.970
TOTAL EJECUTADO	**$ 11.460.841.684**	**$ 571.218.680**	**$ 12.032.060.364**

COMPONENTE	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
PUI CENTRO ORIENTAL - CERRO LOS VALORES			
COMPONENTE DE PERSONAL	891.621.908	448.017.067	443.604.841
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	7.735.000	2.945.250	4.789.750
COMPONENTE DE EJECUCION	3.102.802.606	3.616.674	3.099.185.932
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	22.399.417	11.195.350	11.204.067
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	72.539.687	45.868.736	26.670.951
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	449.123.790	49.166.353	399.957.437
COMPONENTE GESTIÓN PREDIAL	16.036.000	8.306.500	7.729.500
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	21.544.652	-	21.544.652
TOTAL PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES	**4.583.803.060**	**569.115.930**	**4.014.687.130**
PUI NOROCCIDENTAL - CRA 83			
COMPONENTE DE PERSONAL	872.042.983	683.338.905	188.704.078
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	299.301.619	255.438.049	43.863.570
COMPONENTE DE EJECUCION	-	-	-
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	27.236.528	10.944.385	16.292.143
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	121.912.852	79.029.368	42.883.484
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	753.516.979	269.122.179	484.394.800
COMPONENTE GESTIÓN PREDIAL	60.551.973	29.747.214	30.804.759
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	42.966.882	-	42.966.882
TOTAL PUI NOROCCIDENTAL - CRA 83	**2.177.529.816**	**1.327.620.100**	**849.909.716**
PUI NOROCCIDENTAL - CV CRA 84			
COMPONENTE DE PERSONAL	52.996.099	29.165.443	23.830.656
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	38.893.278	36.118.841	2.774.437
COMPONENTE DE EJECUCION	-	-	-
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	-	-	-
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	-	-	-
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	-	-	-
COMPONENTE GESTIÓN PREDIAL	-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	-	-	-
TOTAL PUI NOROCCIDENTAL - CV CRA 84	**91.889.377**	**65.284.284**	**26.605.093**
PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2			
COMPONENTE DE PERSONAL	886.449.880	620.508.199	265.941.681
COMPONENTE DE EJECUCION	7.838.021.419	6.282.633.499	1.555.387.920
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	33.406.431	16.767.262	16.639.169
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	105.485.327	74.240.811	31.244.516
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	38.576.226	-	38.576.226
TOTAL PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2	**8.901.939.283**	**6.994.149.771**	**1.907.789.512**
PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SENDERO 2			

COMPONENTE DE PERSONAL	261.739.967	146.472.144	115.267.823
COMPONENTE DE EJECUCION	2.326.410.435	1.987.195.728	339.214.707
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	9.230.275	8.759.972	470.303
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	20.018.807	13.220.177	6.798.630
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	4.868.677	-	4.868.677
TOTAL PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SENDERO 2	**2.622.268.161**	**2.155.648.021**	**466.620.140**
PUI IGUANA – PARQUE BLANQUIZAL			
COMPONENTE DE PERSONAL	273.134.769	190.031.618	83.103.151
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	11.370.450	11.370.450	-
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	20.487.652	4.363.808	16.123.844
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	65.021.156	4.411.758	60.609.398
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	29.926.464	-	29.926.464
TOTAL PUI IGUANÁ – PARQUE BLANQUIZAL	**399.940.491**	**210.177.634**	**189.762.857**
PUI IGUANÁ - PARQUE FUENTE CLARA			
COMPONENTE DE PERSONAL	35.671.414	6.075.194	29.596.220
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	172.318.735	13.075.988	159.242.747
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	-	-	-
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	-	-	-
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	-	-	-
TOTAL PUI IGUANÁ - PARQUE FUENTE CLARA	**207.990.149**	**19.151.182**	**188.838.967**
PUI IGUANÁ - CONECT. FUENTE CLARA T2			
COMPONENTE DE PERSONAL	11.111.858	2.963.162	8.148.696
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	75.000.000	24.570.381	50.429.619
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	-	-	-
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	-	-	-
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	-	-	-
TOTAL PUI IGUANÁ - CONECT. FUENTE CLARA T2	**86.111.858**	**27.533.543**	**58.578.315**
PUI IGUANÁ - PASEO URBANO ROBLEDO			
COMPONENTE DE PERSONAL	15.233.251	4.519.178	10.714.073
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	29.958.369	5.509.858	24.448.511
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	-	-	-
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	-	-	-
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	-	-	-
TOTAL PUI IGUANÁ - PASEO URBANO ROBLEDO	**45.191.620**	**10.029.036**	**35.162.584**
PUI IGUANÁ - ECOPARQUE MASAVIELLE			
COMPONENTE DE PERSONAL	20.519.563	4.519.180	16.000.383

COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	34.019.521	3.404.713	30.614.808
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	-	-	-
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	-	-	-
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	-	-	-
TOTAL PUI IGUANÁ - ECOPARQUE MASAVIELLE	**54.539.084**	**7.923.893**	**46.615.191**
TOTAL EJECUCION DEL CONTRATO	**19.171.202.899**	**11.386.633.394**	**7.784.569.505**
TOTAL HONORARIOS	**1.749.222.678**	**645.426.970**	**1.103.795.708**
TOTAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**20.920.425.577**	**12.032.060.364**	**8.888.365.213**

Ver anexo Nº 1

5.13.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CUENTA DE AHORRO 220180407637 DEL BANCO POPULAR					
FECHA		**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO**	**RENDIMIENTOS INVERSIONES**	**RENDIMIENTOS CUENTAS CONJUNTAS**
31-ago.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.833.082,98			
	REINTEGRADOS	**-2.833.083,00**			
30-sep.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10.622.239,66	60.883,00		
	REINTEGRADOS	**-10.622.240,00**			
31-oct.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15.244.918,86	2.019.196,32		
	REINTEGRADOS	**-15.244.919,00**			
30-nov.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	24.400.626,76	949.459,08		
31-dic.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	45.625.283,17	1.899.668,12		
	REINTEGRADOS	**-70.025.910,00**			
31-ene.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	56.223.574,98	779.916,61		
28-feb.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50.143.221,55	2.946.775,61		
	REINTEGRADOS	**-106.366.796,00**			
31-mar.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	54.504.965,49	2.911.635,77		
	REINTEGRADOS	**-54.504.965,00**			
30-abr.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51.770.552,23	1.293.579,36		
	REINTEGRADOS	**-51.770.552,00**			
31-may.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	52.872.097,81	2.102.579,53		
	REINTEGRADOS	**-52.872.098,00**			
30-jun.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50.620.520,81	3.063.704,53		
	REINTEGRADOS	**-50.620.521,00**			
31-jul.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	53.686.915,40	4.395.633,46		
	REINTEGRADOS	**-53.686.915,40**			
31-ago.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	54.050.539,71	3.867.350,87		
	REINTEGRADOS	**-54.050.539,71**			
30-sep.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50.771.093,63	4.086.039,33		
	REINTEGRADOS	**-50.771.093,63**			
31-oct.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	158.826.017,64	7.408.639,66		
	REINTEGRADOS	**-158.826.018,00**			
30-nov.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	176.323.097,22	2.241.061,12		
31-dic.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	182.534.903,86	8.127.407,62		
31-ene.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	210.516.754,81	1.767.684,32		

TOTAL RENDIMIENTOS	**1.301.570.406,57**			
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	**49.921.214,31**			
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	**732.195.651,00**			
EN TRAMITE DE REINTEGRO	**-**			
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR	**569.374.755,57**			
Fecha Actualización	31-ene-23			

Ver anexo Nº 2

5.13.3 EXTRACTO BANCARIO

Cuenta Ahorros No. 220-180-40763-7 de Banco Popular

Ver anexo Nº 3

5.13.4 CD – INFORMACIÓN DIGITAL Y ANEXOS

Ver anexo Nº 4

6. INFORME COMPONENTE URBANO – ARQUITECTÓNICO


6.1 PUI COMUNA 13

6.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2




Planta urbana del proyecto

- Durante el mes de enero de 2023 se realiza supervisión arquitectónica y acompañamiento de obra. Se realizan visitas y comité de obra los días 12, 19 y 25 de enero de 2023.




Viaducto Media ladera T3-F2 – Plano Avance de obra enero 1 a 6 de 2023



Viaducto Media ladera T3-F2 – Plano Avance de obra enero 7 a 20 de 2023

6.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2




Planta urbana del proyecto

- El martes 17 de enero de 2023 se recibieron y se revisaron los planos record del proyecto sendero de Conexión 2, los cuales se encuentran completos. El paquete recibido cuenta con los Planos Arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos, hidrosanitarios, gas y silvicultura. Los planos se envían a la profesional Eliana Idárraga, persona encargada de la entrega de los proyectos desde la EDU a la Secretaría de Infraestructura.

6.2 PUI NOROCCIDENTAL

6.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1



Planta urbana del proyecto

- Se está consolidando toda la información de la planimetría del proyecto arquitectónico, planos aprobados por el DAP, diseños técnicos, insumos y modelo BIM, de forma física, para ser entregados oficialmente a la SIF y dar por aprobada y terminada esta etapa de diseños.

6.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84




Planta urbana del proyecto

- Las correcciones realizadas al Planteamiento Vial fueron entregadas a la Subgerencia de Estructuración el 4 de enero de 2023 para ser radicado nuevamente ante el Departamento Administrativo de Planeación.

6.3 PUI CENTRO ORIENTAL


6.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES



Planta urbana del proyecto


- El 8 de enero de 2023 se asistió al comité de trabajo del cerro de los valores, junto con el equipo técnico del PUI de la EDU, el equipo técnico de la consultoría y el equipo técnico de la interventoría, con el objetivo presentar el proyecto en Revit, y resolver inquietudes expresadas por la consultoría y así programar el acta de inicio de obra.





6.4 PUI IGUANÁ

6.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA



Planta urbana del proyecto

- Durante el mes de enero de 2023 se reciben 3 entregas de topografía:

ENTREGA 10 DE ENERO: corresponde a la entrega número 3 de la topografía y consta de una serie de carpetas con el siguiente contenido:

1. Archivo PDF de la radicación de la poligonal de amarre
2. Plano topográfico en formato cad y pdf
3. Cartera de nube de puntos en archivo Excel

4. Archivo PDF del certificado de calibración
5. Archivo Excel con el Inventario Forestal
6. Libreta de cálculo en archivo Excel
7. Archivos CAD y PDF con el levantamiento de las redes eléctricas existentes
8. Ortofoto en formato tiff
9. Archivos CAD y PDF con el levantamiento de redes de acueducto, alcantarillado y gas

Luego de realizar la revisión de los archivos entregados se encontró por parte del componente de Arquitectura:

1. Verificar si realmente las 16 puertas marcadas en el plano como accesos peatonales no poseen nomenclatura. (polígonos amarillos en plano)

2. Mejorar el dibujo de la esquina de la vivienda azul, levantar paramento y piso duro contiguo para pegar el diseño a lo existente. En el dibujo enviado el polígono verde es muy confuso (polígono verde en plano)



Imagen del punto pendiente y del archivo CAD enviado de la topografía

ENTREGA 19 DE ENERO: corresponde a la entrega número 4 de la topografía y consta de una serie de carpetas con el siguiente contenido:

1. Archivo PDF de la radicación de la poligonal de amarre
2. Plano topográfico en formato cad y pdf
3. Cartera de nube de puntos en archivo Excel
4. Archivo PDF del certificado de calibración
5. Archivo Excel con el Inventario Forestal
6. Libreta de cálculo en archivo Excel
7. Archivos CAD y PDF con el levantamiento de las redes eléctricas existentes
8. Ortofoto en formato tiff
9. Archivos CAD y PDF con el levantamiento de redes de acueducto, alcantarillado y gas
10. Mojones

Luego de realizar la revisión de los archivos entregados se encontró por parte del componente de Arquitectura solo un punto a verificar:

1. Verificar si realmente las 16 puertas marcadas en el plano de la revisión anterior como accesos peatonales no poseen nomenclatura.

Esta versión de la topografía es un plano ya muy completo con la información necesaria para empezar los ajustes al anteproyecto del parque Fuente Clara.

ENTREGA 26 DE ENERO: corresponde a la entrega número 5 de la topografía y consta de una serie de carpetas con el siguiente contenido:

1. Archivo PDF de la radicación de la poligonal de amarre
2. Plano topográfico en formato cad y pdf
3. Cartera de nube de puntos en archivo Excel
4. Archivo PDF del certificado de calibración
5. Archivo Excel con el Inventario Forestal
6. Libreta de cálculo en archivo Excel
7. Archivos CAD y PDF con el levantamiento de las redes eléctricas existentes
8. Ortofoto en formato tiff
9. Archivos CAD y PDF con el levantamiento de redes de acueducto, alcantarillado y gas
10. Mojones

Luego de realizar la revisión de esta entrega, se recibe como la versión final de la topografía, pues ya no posee observaciones por parte del equipo de arquitectura, ni del equipo ambiental. Se envía correo de visto bueno.

- Durante este mes se realizan los ajustes que se necesitaban para el anteproyecto del parque Fuente Clara y se construye la presentación para ser expuesta el 1 de febrero en las oficinas de la SIF. Los ajustes realizados a la planta del anteproyecto fueron:

1. Diseño de las nuevas graderías flotantes que tendrá el parque en el costado norte de la placa polideportiva, dichas graderías se elevan del terreno sobre unos pilotes de concreto que soportan una estructura metálica sobre la que se dispondrán las graderías de 70cm de ancho. La estructura elevada no cuenta como piso duro para el porcentaje de pisos del parque y permite no romper las raíces de los arboles circundantes.

2. Redistribución de la zona de juegos infantiles y la adecuación de 3 jardineras para conservar los árboles existentes en dicha área.

3. Ampliación del costado norte del gimnasio existente manteniendo la geometría, muros y piso original del parque. Se plantea la instalación de nuevas máquinas para esta área.

4. Redistribución de la zona de gaviones y el paisajismo al interior con los cambios de geometrías, niveles y localización de árboles existentes entregados por la nueva topografía contratada para el parque.


5. Redistribución de la zona de las gradas verdes y el paisajismo de los jardines de lluvia con los cambios de geometrías, niveles y localización de árboles existentes entregados por la nueva topografía contratada para el parque.

6. Diseño de la rampa para discapacitados con los cambios de geometrías, niveles y localización de árboles existentes entregados por la nueva topografía contratada para el parque. La rampa se diseña con radios de giro de 2.50m para permitir la fácil entrada y salida de una camilla.


7. Diseño del sendero de acceso a predios, área que no estaba diseñada en el anteproyecto previo debido a que esa zona no contaba con topografía.

8. Rediseño de los senderos existentes con los cambios de geometrías, niveles y localización de árboles existentes entregados por la nueva topografía contratada para el parque.

9. Diseño de la plazoleta del adulto mayor en la anterior zona de graderías, área requerida desde la comunidad para ser incluida en el proyecto.




Parque Fuente Clara – Planta urbana anteproyecto actualizado. Enero 30 de 2023




Parque Fuente Clara – Diapositivas construidas para la presentación en la SIF

- Se realizó una actualización al modelo Revit del Parque Fuente Clara, con el objetivo de adaptar la rampa de acceso a la topografía y conservar las especies arbóreas del lugar.




SC 15081
Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación
Carrera 49 Nº 44-94 Medellín - Colombia | 300 446 6058 | info@edu.gov.co

- Se ajustaron los niveles de las escaleras y losas que comunican la cancha con la parte alta del parque, adaptando las losas a la nueva información suministrada por la topografía y al diseño urbano actualizado.



6.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA FASE 2



Planta urbana del proyecto

- Durante el mes de enero de 2023 se reciben 3 entregas de topografía:

ENTREGA 10 DE ENERO: corresponde a la entrega número 2 de la topografía y consta de una serie de carpetas con el siguiente contenido:

1. Archivo PDF de la radicación de la poligonal de amarre
2. Plano topográfico en formato cad y pdf
3. Cartera de nube de puntos en archivo Excel
4. Archivo PDF del certificado de calibración
5. Libreta de cálculo en archivo Excel
6. Ortofoto en formato tiff
7. Archivo PDF con la aprobación de la poligonal de amarre
8. Planos de levantamiento de redes de acueducto, alcantarillado y gas en formato cad y pdf

Luego de realizar la revisión de los archivos entregados se encontró por parte del componente de Arquitectura:

1. Falta incluir las nomenclaturas y la división predial (polígono rojo en plano)
2. Falta levantar árbol contiguo a la piedra (polígono verde en plano)}
3. Falta levantar sendero escalonado que da acceso a predios. Levantar los 10 primeros peldaños o hasta el MH para conectar con los niveles del diseño de la vía y anden. (polígono amarillo en plano)



Imagen de los puntos pendientes y del archivo CAD enviado de la topografía

ENTREGA 19 DE ENERO: corresponde a la entrega número 3 de la topografía y consta de una serie de carpetas con el siguiente contenido:

1. Archivo PDF de la radicación de la poligonal de amarre
2. Aprobación poligonal de amarre
3. Plano topográfico en formato cad y pdf
4. Cartera de nube de puntos en archivo Excel
5. Archivo PDF del certificado de calibración
6. Archivo Excel con el Inventario Forestal
7. Libreta de cálculo en archivo Excel
8. Archivos CAD y PDF con el levantamiento de las redes eléctricas existentes

9. Ortofoto en formato tiff
10. Archivos CAD y PDF con el levantamiento de redes de acueducto, alcantarillado y gas
11. Mojones

Luego de realizar la revisión de los archivos entregados se encontró por parte del componente de Arquitectura solo un punto a verificar:

1. Falta incluir las nomenclaturas y la división predial

Esta versión de la topografía es un plano ya muy completo con la información necesaria para empezar los ajustes al anteproyecto de la conectividad Fuente Clara-fase 2.

ENTREGA 26 DE ENERO: corresponde a la entrega número 4 de la topografía y consta de una serie de carpetas con el siguiente contenido:

1. Archivo PDF de la radicación de la poligonal de amarre
2. Plano topográfico en formato cad y pdf
3. Cartera de nube de puntos en archivo Excel
4. Archivo PDF del certificado de calibración
5. Archivo Excel con el Inventario Forestal
6. Libreta de cálculo en archivo Excel
7. Archivos CAD y PDF con el levantamiento de las redes eléctricas existentes
8. Ortofoto en formato TIFF.
9. Archivos CAD y PDF con el levantamiento de redes de acueducto, alcantarillado y gas
10. Mojones


Luego de realizar la revisión de esta entrega, se recibe como la versión final de la topografía, pues ya no posee observaciones por parte del equipo de arquitectura, ni del equipo ambiental. Se envía correo de visto bueno.

- Durante este mes se realizaron los ajustes que se necesitaban para el anteproyecto de la conectividad Fuente Clara-fase 2 y se construye la presentación para ser expuesta el 1 de febrero en las oficinas de la SIF. Los ajustes realizados a la planta del anteproyecto fueron:


1. Se realiza ajuste al radio de giro entre las abscisas 190 y 230 (unión entre la fase 1 y la fase 2) para generar franjas de seguridad peatonal entre 80cm y 1m. Para dicho ajuste se requiere la tala de 5 palmas en la zona verde del colegio.

2. Diseño de anden y accesos a predios del interior de la vía, dichos accesos no se tenían contemplados en el diseño original del proyecto ya que no existían en dicho espacio construcciones. En el diseño del andén se requiere la tala de 1 especie arbórea en la curva para poder unir los 2 andenes.


3. Ubicación de 2 puntos limpios hacia el costado del parque Fuente Clara con capacidad para 3 contenedores de basura en cada uno.



Conectividad Fuente Clara-fase 2–Planta urbana del anteproyecto actualizada. Enero 30







Conectividad Fuente Clara-fase 2– Diapositivas construidas para la presentación en la SIF.

6.4.3 PASEO URBANO CALLE 65 ROBLEDO



Planta urbana del proyecto

- Se realizó un recorrido el 18 de enero de 2023, por el corredor Paseo Urbano calle 65, con la arquitecta normativa Eliana Idárraga, con el fin de verificar los diseños urbanos propuestos y resolver y verificar en sitio algunos rebajes peatonales, tramos de escalera y desniveles con mayor claridad y poder continuar con el desarrollo del anteproyecto arquitectónico.



- Se realizaron dos reuniones, el 20 y el 25 de enero de 2023, con la ingeniera Hidrosanitaria, Isabel Jiménez de la EDU, para desarrollar en conjunto un análisis y propuesta preliminar del diseño o sistema de recolección de aguas

lluvias, del correo Paseo Urbano calle 65, ya que, por sus altas pendientes, tiene una gran problemática actual sobre este tema. Se analizó que la calzada actualmente cuenta con muy pocos sumideros y a gran distancia uno del otro. No cuenta con cunetas ni cárcamos laterales adecuados.

Para la etapa de diseño de anteproyecto se resolvió en conjunto con la ingeniera, proponer cunetas vehiculares de 30 cm a ambos lados de la vía, un cárcamo intermedio entre el andén y zona verde de 30 cm y nuevos sumideros a lo largo de la vía, cada 40 m de distancia. Esto con el fin de dar una solución para las aguas de escorrentía de forma tradicional. Sin embargo, se deja como propuesta la implementación de los SUBS, esto para tenerlo en cuenta en la etapa de diseños técnicos. Ya que el corredor cuenta con características para implementar esos sistemas sostenibles.



- Se realizó una reunión con la arquitecta normativa Eliana Idárraga, el 26 de enero. con el fin de revisar la planimetría final de anteproyecto antes de ser presentada a la SIF.

- Se revisó todo el planteamiento de andenes, sus dimensiones y tactilidades, de igual forma todos los rebajes peatonales, escaleras, rampas, accesos vehiculares y todo el funcionamiento en general del proyecto.


- Se desarrolló el diseño del anteproyecto arquitectónico, con el insumo final de topografía entregado el 10 de enero. Dicha información fue elaborada por medio de planimetría en autocad y verificada en un modelo realizado en Revit. Los planos fueron elaborados y desarrollados de la siguiente manera:

Una planta general del proyecto, en la cual se muestran los tres tramos de intervención.




Se elaboraron unas lupas de detalle de los tres tramos, donde se muestran a mayor detalle la reconfiguración del espacio público. Los andenes, rampas, rebajes, escaleras, zonas verdes y cunetas. Con sus dimensiones, textos y detalles importantes.







Se elaboraron cinco secciones arquitectónicas, ubicadas en diferentes zonas del polígono, donde se evidencian las intervenciones propuestas del proyecto.



- Se elaboró la presentación del anteproyecto arquitectónico, para ser presentada a la SIF con la siguiente información:

Plan maestro y localización general del proyecto.



Información con el estado predial hasta el momento.





Se elaboran unos esquemas con las premisas de los paseos urbanos, elementos del espacio público importantes incorporados en el proyecto.




Se muestra un esquema de distribución del espacio público propuesto y se adjuntan todos los planos arquitectónicos desarrollados.










- Se desarrollaron imaginarios del proyecto, evidenciando zonas estratégicas de intervención y mejoramiento.





- Se iniciaron actividades de modelación en Revit de algunas zonas urbanas diseñadas para representar las propuestas de intervención.



6.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE



Planta urbana del proyecto

- El día 13 de enero de 2023, se llevó a cabo el comité que cada dos semanas se realiza entre la Gobernación, la Secretaría de Infraestructura Física y la EDU con el fin de hacer seguimiento a los dos proyectos en los que la Gobernación tiene participación, el Ecoparque Masavielle y Parque Deportivo Fuente Clara. En esta reunión se expuso la dificultad que se está presentando por el incumplimiento del consultor a cargo de las topografías del proyecto, lo que no ha permitido avanzar en el desarrollo del anteproyecto.

- El día 18 de enero de 2023 se realizó un recorrido por el ámbito de intervención del Ecoparque Masavielle en compañía de la arquitecta de la EDU encargada de la normativa para verificar en campo el insumo topográfico recibido, así como la viabilidad de la propuesta arquitectónica adelantada hasta el momento.



Fotografías del recorrido del 18 de enero de 2023.

- Se revisó y presentó informe del insumo topográfico recibido del Ecoparque Masavielle.





Imagen de las correcciones enviadas en el informe del Ecoparque Masavielle.

SC 15081

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Carrera 49 Nº 44-94 Medellín - Colombia | 300 446 6058 | info@edu.gov.co

- Se realizó además un chequeo en Revit del insumo topográfico recibido y se constató que las curvas de nivel recibidas no correspondían a la realidad del terreno.




- Una vez recibido un avance importante de topografía el 19 de enero, se inició el desarrollo del anteproyecto arquitectónico para presentar ante la SIF el 1° de febrero. Se desarrolló la planimetría arquitectónica con los siguientes componentes:



- De igual manera, se desarrollaron lupas por zonas del proyecto para mostrar en mayor detalle el diseño de cada una.




Detalle de las lupas de la planta desarrolladas



Secciones del proyecto

- Se desarrolló también la presentación para exponer el proyecto ante la SIF y la Gobernación el 1° de febrero con la siguiente información:



SC 15081
Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación
Carrera 49 Nº 44-94 Medellín - Colombia | 300 446 6058 | info@edu.gov.co

Vías obligadas



Premisas de diseño



Planta Urbana



Propuesta zona 1



Sección 1




Sección 2



Lupa 1 Sendero Escalonado







Propuesta zona 2



Lupa Estancias



Sección 3



Lupa Juegos Infantiles - Gimnasio




Sección 4



Sección 5



Sección 5



Propuesta forestal



Áreas propuesta de intervención



Propuestas de intervención



Propuestas de intervención





SC 15081

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Carrera 49 Nº 44-94 Medellín - Colombia | 300 446 6058 | info@edu.gov.co


- Se realizó un trabajo inicial al modelo Revit, enfocando algunas zonas puntuales con el objetivo principal de verificar niveles y sacar imágenes tridimensionales para ilustrar las ideas propuestas.





- Se realizaron siete renders para la visualización de algunos espacios urbanos con el objetivo de presentar a la SIF el avance de los proyectos que pertenecen al PUI Iguaná.





6.5 METAS ALCANZADAS

- Supervisión arquitectónica y acompañamiento en obra del proyecto Viaducto Media Ladera tramo 3 fase 2.

- Revisión de los insumos topográficos recibidos de los proyectos Parque Fuente Clara Conectividad Fuente Clara-fase 2, Paseo Urbano Robledo, Ecoparque Masavielle y Conectividad Las Torres – Cerro de Los Valores y se enviaron los informes de dichas entregas.

- Realización de ajustes a la planta de los anteproyectos del Parque Fuente Clara y conectividad Fuente Clara-fase 2, se construyeron las presentaciones para explicar los ajustes a la SIF y a la Gobernación.

- Recibo final de topografía completa el 26 de enero de 2023, del Paseo Urbano calle 65.

- Desarrollo del anteproyecto arquitectónico de los proyectos Ecoparque Masavielle Paseo Urbano calle 65, para ser presentado a la SIF.

- Consolidación de información arquitectónica del proyecto Paseo Urbano Carrera 83 para ser entregado a la SIF.

- Acompañamiento al contratista adjudicado para la construcción del proyecto Conectividad Las Torres – Cerro de Los Valores, en la revisión de la planimetría del proyecto con el fin de solucionar dudas y mejorar la comprensión de los detalles y particularidades de este.

- Subsanación de las observaciones al Planteamiento Vial del Paseo Urbano Carrera 84 recibidas por Planeación.

6.6 METAS PRÓXIMO MES

- Avance de obra y supervisión arquitectónica del proyecto Viaducto Media Ladera tramo 3 fase 2

- Realizar la coordinación de los diseños técnicos del proyecto Parque Fuente Clara, Conectividad Fuente Clara fase 2 y Paseo Urbano Carrera 84.

- Presentación de los anteproyectos de los proyectos Paseo Urbano Calle 65 y Ecoparque Masavielle ante la SIF y radicarlo ante el DAPM.

- Realizar mesas de trabajo con el DAP y Patrimonio antes de radicar los proyectos Paseo Urbano calle 65 y Ecoparque Masavielle.

- Radicar planimetría del diseño urbano del Paseo Urbano calle 65 ante el DAP.

- Comenzar con la elaboración del documento técnico para presentar el proyecto Paseo Urbano calle 65 ante el Ministerio de Cultura.

- Iniciar la supervisión arquitectónica de la ejecución del proyecto Conectividad Las Torres – Cerro de Los Valores.

6.7 CONCLUSIONES GENERALES

- El proyecto **Obras complementarias - Sendero de Conexión 2** del PUI Comuna 13 se encuentra aún sin entregar a la SIF debido a que el contratista de obra ha

incumplido con muchos de los documentos que se necesitan para el recibo final. Durante este mes se reciben los planos record finales a los que se les dio el visto bueno.

- El proyecto **Viaducto media ladera tramo 3-fase 2** del PUI Comuna 13 en obra, se encuentra en etapa de construcción de subestructura. Se realiza recorrido y comité de obra los días 12,19 y 25 de enero de 2023. Al corte del 30 de enero de las 77 pilas con las que cuenta el proyecto, 1 se encuentra en proceso de excavación, 62 se han vaciado y 14 son las pilas que aún no se ha intervenido. Dentro del ítem de muros pantalla se han vaciado 35.90m y 7.40m de vigas cabezales.

- El proyecto **Parque Fuente Clara** del PUI Iguaná cuenta con la planta Arquitectónica ajustada luego de las entregas realizadas por los consultores de la topografía.

- El proyecto **Conectividad Fuente Clara-fase 2** del PUI Iguaná cuenta con la planta Arquitectónica ajustada luego de las entregas realizadas por los consultores de la topografía.

- Para el proyecto **Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1,** durante este mes se finalizó la consolidación y revisión del presupuesto para iniciar el proceso de contratación de obra e interventoría.

- El proyecto **Paseo Urbano Carrera 84** cuenta con anteproyecto aprobado por la SIF. Se subsanaron las observaciones del Planteamiento Vial recibidas por el DAPM para ingresar nuevamente el trámite. No se va a radicar ante el DAPM la aprobación de espacio público pues el proyecto es principalmente una adecuación del espacio público existente. Por lo tanto, se inició la contratación de los estudios y diseños técnicos necesarios para su futura ejecución.

- La ejecución del proyecto **Conectividad Estación del Cable Las Torres - Cerro Los Valores** fue adjudicada en diciembre y se está a la espera de que el contratista tenga aprobado el PMT para iniciar la Supervisión arquitectónica de la ejecución. La fase 2 está en etapa de diseño toda vez que ya se recibió el insumo topográfico definitivo.

- El proyecto **Ecoparque Masavielle** cuenta con idea básica aprobada por la SIF y se desarrolló el anteproyecto arquitectónico para ser entregado ante la SIF el 1° de febrero.

- El proyecto **Paseo Urbano Calle 65** cuenta con el desarrollo del anteproyecto arquitectónico con levantamiento final de topografía. Además de esto, también cuenta con una asesoría preliminar del sistema de recolección de aguas lluvias e inventario forestal.

7. INFORME COMPONENTE DE ESTRUCTURACIÓN – CONTRATACIÓN - ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS

7.1 PUI COMUNA 13

7.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2

Dentro del alcance de este contrato interadministrativo no se tiene contemplado el desarrollo de estudios y diseños técnicos para este proyecto, pues estos productos ya fueron desarrollados a través de otros contratos interadministrativos, sin embargo algunos de estos productos, al momento de ejecutar el proyecto, deben contar con licencias y/o aprobaciones de dependencias o entidades externas que son autoridad en la materia, sin embargo, la vigencia de estas ya expiraron, por lo tanto, se debe realizar el trámite de revalidación de sellos, licencias y permisos para los productos que se requieran.

7.1.1.1 Actualización o revalidación de trámites ambientales

- Aprovechamiento forestal:

Se cuenta con Resolución de aprovechamiento forestal N°719 del 22 de abril de 2022 por parte del Área Metropolitana de Valle de Aburrá, el cual autoriza la tala de seis (06) árboles y la conservación de un (1) individuo.

- Ocupación de cause:

Se cuenta con la Resolución N°594 del 31 de marzo de 2022, por parte del Área Metropolitana de Valle de Aburrá, a través de la cual se otorga permiso de ocupación de cauce sobre el caño Ladrillera.

7.1.1.2 Actualización o revalidación de diseños técnicos

- Diseños Eléctricos

El 30 de septiembre de 2021, Empresas Públicas de Medellín emite la actualización o revalidación de sellos de aprobación de los diseños Eléctricos del proyecto a través del plano debidamente sellado y firmado por la Unidad de Atención Técnica Clientes, el cual presenta una vigencia o caducidad de 2 años a partir de la fecha de revalidación (30/09/2121)

- Diseños Hidrosanitarios

El 11 de noviembre de 2021, Empresas Públicas de Medellín emite la actualización o revalidación de sellos y firmas de aprobación de los diseños hidrosanitarios del proyecto a través del plano debidamente sellado y firmado con matricula 388445, por la Vicepresidenta de agua y saneamiento región

metropolitana, el cual presenta una vigencia o caducidad de 2 años a partir de la fecha de revalidación (11/11/2121)

7.1.1.3 Diseño de alumbrado público

Se cuenta con Diseño de Alumbrado público aprobado por Unidad de Alumbrado de EPM y debidamente sellado y firmado por la Subsecretaria de Servicios Públicos del Municipio de Medellín el 22 de mayo de 2022.

7.1.1.4 Elaboración de presupuesto de obra

A continuación, se presenta el resumen del presupuesto oficial con al cual se llevó a cabo el proceso de contratación:

POLIZAS		**$ 28.545.907**
COSTO TOTAL		**$ 5.489.597.404**
REAJUSTES DE OBRA		
IMPREVISTOS	**3,00%**	**$ 115.998.640**
REAJUSTES SEGURIDAD SOCIAL OBRA	**3,00%**	**$ 115.998.640**
INTERVENTORÍA	**12,92%**	**$ 709.342.898**
REAJUSTES SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA		**$ 39.028.623**
COSTO TOTAL INCLUYENDO INTERVENTORÍA + IMPREVISTOS		**$ 6.498.512.112**

Se reitera que este ejercicio presupuestal (Costo directo) se realizó de acuerdo a los recursos disponibles en el contrato interadministrativo para dicho proyecto, así mismo se tiene el ejercicio presupuestal (Costo directo) sobre la totalidad del proyecto, y la respectiva diferencia entre ambos por las actividades o cantidades que no se ejecutan.

- El valor total del proyecto (Costo directo) es: $ 5.756.832.895
- El valor de las actividades o cantidades que no se ejecutan (Costo directo) es: $ 1.890.211.568
- El valor final del proyecto para para licitación (Costo directo) es: $ 3.866.621.327

Con esta información, se sacan las disponibilidades presupuestales, y se da inicio al proceso de contratación de obra e interventoría.

7.1.1.5 Proceso de contratación de obra e interventoría para la ejecución del proyecto

- <u>Contrato de obra:</u>

El 14 de marzo de 2022, se suscribe la Aceptación de la Postura Contrato N° 3302 – 138 de 2022, en los siguientes términos:

"La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO −EDU− se permite informar que una vez concluida la evaluación de las posturas recibidas para el proceso de selección de INVITACIÓN PRIVADA N° IP 06 DE 2022, se procede con la ACEPTACIÓN DE LA POSTURA presentada por la Empresa GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. con NIT 900336649-7 representada legalmente por RICARDO GUERRA BARRIENTOS identificado con cedula de ciudadanía N° 71.337.270 y en consecuencia, las demás posturas recibidas se desechan o se entienden no aceptadas, en los términos del artículo 860 del Código de Comercio.

La presente aceptación obedece a que GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. con NIT 900336649-7 cumple a cabalidad con los requisitos del proceso de selección, conforme a la evaluación realizada por el Comité Evaluador en el Informe de Evaluación del 10 de marzo de 2022.

En consecuencia, de esta ACEPTACIÓN DE POSTURA, el postor seleccionado deberá ejecutar el siguiente objeto y cumplir las especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en los documentos del proceso:

"OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN"

De conformidad con la propuesta económica presentada por el contratista, el valor del contrato asciende a la suma de CINCO MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ($5.505.871.810) INCLUIDO AU, GMSSAST PAPSO, PMT Y POLIZAS."

- Contrato de interventoría:

Por su parte, para el proceso de contratación para la interventoría, el 07 de abril de 2022 se publica la aceptación de la cotización, con lo cual se suscribe el contrato de interventoría N° 3306-17 de 2022, en los siguientes términos:

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO −EDU−, se permite informar que una vez concluida la evaluación de la postura recibida para el proceso de selección por Orden de Compra de Bienes, Servicios y Obras N° OC 20 DE 2022, se procede con la ACEPTACIÓN DE LA COTIZACION, presentada por UNION TEMPORAL MEDIA LADERA integrada por (SCS INGENIERIA SAS con NIT 901.155.456-9 60 % – TECNICUELOS SAS con NIT 890.906.323-2 40 %) con NIT 901.581.108-7, representada legalmente por el señor SANTIAGO YEPES ESTRADA, identificado con cedula de ciudadanía No 1.039.450.634.

La presente aceptación obedece a que el postor que resultó favorecido cumple a cabalidad con los requisitos del proceso de selección, conforme a la recomendación del Comité Evaluador en el Informe de Evaluación.

Como consecuencia de esta ACEPTACIÓN DE LA COTIZACION, el postor seleccionado deberá ejecutar el siguiente objeto y cumplir las especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en los documentos del proceso:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN"

El valor del presente contrato se fija en la suma de SETECIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS ML ($701.595.310) IVA INCLUIDO de conformidad con la cotización presentada."

El 9 de mayo de 2022 se suscribe para ambos contratos, sus respectivas actas de inicio contractual, finalizando así el proceso correspondiente al periodo contractual.

7.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN 2

Dentro del alcance de este contrato interadministrativo no se tiene contemplado el desarrollo de estudios y diseños técnicos para este proyecto, pues estos productos ya fueron desarrollados a través de otros contratos interadministrativos.

7.2 PUI NOROCCIDENTAL

7.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1

7.2.1.1 Estudios y diseños técnicos del proyecto

El contrato de consultoría finalizó su plazo contractual el 19 de agosto de 2022. El día 12 de octubre el consultor hace entrega de todos los productos a la supervisión del contrato por parte de la EDU, incluyendo la atención a las observaciones del modelo BIM.

Actualmente se encuentra en revisión por parte de la supervisión de la EDU para proceder con la suscripción del acta de recibo a satisfacción de dichos productos, y continuar así con el proceso de liquidación de ambos contratos.

Se realizaron observaciones a las entregas realizadas por la interventoría, así:

- 27 de diciembre de 2022: hicieron falta algunos planos
- 15 de enero de 2023: faltaron informes de redes húmedas
- 20 de febrero de 2023: faltaron firmas en los planos

Una vez se tengan todos los productos recibidos a entera satisfacción, se procederá con la entrega oficial a la Secretaria de Infraestructura Física como parte del alcance y obligaciones del contrato interadministrativo y así suscribir el acta de recibo a satisfacción de diseños técnicos para este proyecto.

7.2.1.2 Elaboración de presupuesto oficial y contratación de obra e interventoría

Una vez recibidos los productos de los estudios y diseños técnicos del proyecto, la Subgerencia de Estructuración de Proyectos de la entidad inicia la elaboración del presupuesto oficial del proyecto.

Con el fin de dar cumplimiento al alcance y cronograma del Contrato Interadministrativo, desde la Subgerencia de Planeación Estratégica, se solicita la Subgerencia de Estructuración de Proyectos, mediante memorando interno N° 20221003778 del 27 de octubre de 2022, iniciar el proceso de estructuración para la contratación de obra e interventoría del proyecto PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 – PUI NOROCCIDENTAL.

Sin embargo, a la fecha del presente informe, la entidad se encuentra revisando y concertando a la luz de los diseños arquitectónicos y técnicos definitivos, las cantidades de obra, así como ajustando algunos elementos del presupuesto para proceder a establecerlo como oficial, e iniciar así el proceso de estructuración y contratación de la obra e interventoría.

Durante este periodo la Subgerencia de Estructuración de Proyectos de la entidad continúa en la elaboración del presupuesto de obra e interventoría. Esta actividad presenta un atraso considerable en el cronograma de actividades planteado para el proyecto, lo que afecta directamente la fecha de inicio de obra proyectada.

7.2.1.3 Estudio de conectividad ambiental y ecológica

Se dio aprobación por parte de la EDU al estudio de conectividad ecológica, presentado por la empresa Corporación amigos del planeta, el cual, fue avalado por profesional forestal, ambiental y biólogo.

Se espera entregar este producto con la totalidad de estudios y diseños técnicos del proyecto a la Secretaria de Infraestructura Física.

7.2.1.4 Aprobación de trámites ambientales

- Aprovechamiento forestal:

Se cuenta con Resolución Metropolitana N°3427 del 20 de diciembre de 2022, por medio de la cual se autoriza el aprovechamiento forestal de árboles aislados. Expediente forestal Paseo Urbano Cra 83.

7.2.1.5 Diseño de Alumbrado Público

Se cuenta con Diseño de Alumbrado público aprobado por Unidad de Alumbrado de EPM y debidamente sellado y firmado por la Subsecretaria de Servicios Públicos del Municipio de Medellín el 22 de abril de 2022.

7.2.1.6 Información básica de los contratos

- PAQUETE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS:

CONSULTORÍA: DISEÑOS TÉCNICOS PASEO URBANO CRA 83 TRAMO 1			
Contrato Nº:	**3306-19**	**De**	**2021**
Fecha de Suscripción:		12 de noviembre de 2021	
Fecha Acta de Inicio:		22 de diciembre de 2021	
Fecha de Finalización Proyectada:		22 de abril de 2022	
Fecha de Finalización luego de Ampliación 1:		12 de mayo de 2022	
Fecha de Finalización luego de Reanudación y Ampliación 2:		19 de agosto de 2022	
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**MOREAL INGENIEROS S.A.S**	
	NIT	900.992.071-3	
	REPRESENT LEGAL		
VALOR [$]:	INICIAL	$215.599.752	
	ADICIÓN Nº1	N/A	
	VALOR TOTAL	**$215.599.752**	
PLAZO:	INICIAL	120 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº1	20 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº2	30 días calendario	
	PLAZO TOTAL	**170 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	09 de mayo de 2022	
REANUDACIONES:	Nº1	22 de julio de 2022	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Maritza Adriana Yaya Carvajal, con el apoyo de Pedro Fernando Roque Millar	

INTERVENTORÍA: DISEÑOS TÉCNICOS PASEO URBANO CRA 83 TRAMO 1			
Contrato Nº:	**3302-562**	**De**	**2021**
Fecha de Suscripción:		12 de noviembre de 2021	
Fecha Acta de Inicio:		22 de diciembre de 2021	
Fecha de Finalización Proyectada:		22 de abril de 2022	
Fecha de Finalización luego de Ampliación 1:		12 de mayo de 2022	
Fecha de Finalización luego de Reanudación y Ampliación 2:		19 de agosto de 2022	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**SCS INGENIERÍA S.A.S**	

	NIT	901.155.456-9
	REPRESENT LEGAL	Santiago Yepes Estrada
VALOR [$]:	INICIAL	$52.761.867 IVA Incluido
	ADICIÓN Nº1	N/A
	VALOR TOTAL	**$52.761.867 IVA Incluido**
PLAZO:	INICIAL	120 días calendario
	AMPLIACIÓN Nº1	20 días calendario
	AMPLIACIÓN Nº2	30 días calendario
	PLAZO TOTAL	**170 días calendario**
SUSPENSIONES:	Nº1	09 de mayo de 2022
REANUDACIONES:	Nº1	22 de julio de 2022
SUPERVISOR	NOMBRE:	Maritza Adriana Yaya Carvajal, con el apoyo de Pedro Fernando Roque Millar

- ESTUDIO DE CONECTIVIDAD AMBIENTAL Y ECOLOGICA:

CONSULTORÍA: ESTUDIO DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA Y AMBIENTAL PARA EL PASEO URBANO CRA 83 TRAMO 1			
Contrato Nº:	**3306-22**	**De**	**2021**
Fecha de Suscripción:		23 de noviembre de 2021	
Fecha Acta de Inicio:		21 de diciembre de 2021	
Fecha de Finalización Proyectada:		06 de marzo de 2022	
OBJETO:	ESTUDIO DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA Y AMBIENTAL PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**COPORACIÓN AMIGOS DEL PLANETA - CORPLANETA**	
	NIT	900.908.256-1	
	REPRESENT LEGAL	Daniela Del Carmen Turizo Díaz	
VALOR [$]:	INICIAL	$30.940.000 IVA Incluido	
	ADICIÓN Nº1	N/A	
	VALOR TOTAL	**$30.940.000 IVA Incluido**	
PLAZO:	INICIAL	75 días calendario	
	PRORROGA Nº1	N/A	
	PLAZO TOTAL	**75 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A	
REANUDACIONES:	Nº1	N/A	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Vanessa Balvin Granada, con el apoyo de Diana María Gómez Salas	

7.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84

7.2.2.1 Levantamiento topográfico

Contrato finalizado y con productos entregados por parte de los contratistas a la supervisión por parte de la EDU. El 21 de noviembre de 2022 la interventoría remitió el visto bueno del modelo BIM con radicado UT-INF-PU-011-22-CTO-3302-70-240-VISTO BUENO COMPONENTE BIM - CRA 84, así da por terminado la ejecución de la adición # 2 del contrato 3306-01 de 2022.

Se adelanta la suscripción de acta de recibo a satisfacción para continuar con el proceso de liquidación del contrato.

Actualmente se prepara la información con dichos productos para hacer la entrega oficial a la Secretaria de Infraestructura Física.

7.2.2.2 Aprobación de Productos

- Poligonal de amarre

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Respuesta del radicado	Fecha	Estado
1	Carrera 84 entre calles 102B y 104D Sector el Progreso N°2 en el Doce de Octubre	202210226282	05/07/2022	202230329076	02/08/2022	Aprobado

- Poligonal de amarre

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Respuesta del radicado	Fecha	Estado
1	CARRERA 84	202210279822	17/08/2022	202230368427	30/08/2022	Aprobado

- Amarre inicial

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Radicado de repuesta Amarre inicial	Fecha	Estado
1	Carrera 84	202210300154	02/09/2022	202230404171	21/09/2022	Aprobado

7.2.2.3 Información básica de los contratos

CONSULTORÍA: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PASEO URBANO CRA 84			
Contrato Nº:	**3306-1**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		14 de enero de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		17 de febrero de 2022	
Fecha de Finalización Proyectada:		20 de octubre de 2022	
Fecha de Finalización: (*Alcance 90649-21)*		07 de agosto de 2022	
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.**	
	NIT	811.017.902-5	
	REPRESENT LEGAL	SEBASTIÁN GÓMEZ ECHEVERRI	

VALOR [$]:	INICIAL	$230.652.195
	ADICIÓN Nº1	$23.708.390
	ADICIÓN Nº2	**$10,762,836 *(Alcance 90649-21)***
	ADICIÓN Nº3	$341,062,612
	VALOR TOTAL	**$606,186,033**
PLAZO:	INICIAL	120 días calendario
	AMPLIACIÓN Nº1	**45 días calendario *(Alcance 90649-21)***
	AMPLIACIÓN Nº2	80 días calendario
	PLAZO TOTAL	**250 días calendario**
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A
REANUDACIONES:	Nº1	N/A
SUPERVISOR	NOMBRE:	Maritza Adriana Yaya Carvajal, con el apoyo de Pedro Fernando Roque Millán

INFORMACIÓN ADICIÓN 2: *(Alcance 90649-21)*		
PLAZO	FECHA DE INICIO	17 de junio de 2022
	FECHA DE TERMINACIÓN	31 de julio de 2022
AVANCE	AVANCE FISICO	100%

INTERVENTORÍA: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PASEO URBANO CRA 84			
Contrato Nº:	**3302-70**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		27 de enero de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		17 de febrero de 2022	
Fecha de Finalización Proyectada:		31 de octubre de 2022	
Fecha de Finalización luego de Modificación N°2: (*Alcance 90649-21)*		07 de agosto de 2022	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PUBLICA.**	
	NIT	901.559.277-1	
	REPRESENT LEGAL	ALEXANDER ANTONIO ECHAVARRIA JARAMILLO	
VALOR [$]:	INICIAL	$56.211.007	
	ADICIÓN Nº1	$8.430.615	
	ADICIÓN Nº2	**$3.049.470 *(Alcance 90649-21)***	
	ADICIÓN Nº3	$76.167.137	
	VALOR TOTAL	**$135.427.614**	
PLAZO:	INICIAL	135 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº1	**45 días calendario *(Alcance 90649-21)***	
	AMPLIACIÓN Nº2	80 días calendario	
	PLAZO TOTAL	**260 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A	
REANUDACIONES:	Nº1	N/A	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Maritza Adriana Yaya Carvajal, con el apoyo de Pedro Fernando Roque Millán	

INFORMACIÓN ADICIÓN 2: *(Alcance 90649-21)*		
PLAZO	FECHA DE INICIO	24 de junio de 2022
	FECHA DE TERMINACIÓN	07 de Agosto de 2022
AVANCE	AVANCE FISICO	100%

7.2.2.4 Diseños técnicos

La Subgerencia de Planeación Estratégica, mediante memorando interno N° 20221003915 del 08 de noviembre de 2022, solicita a la subgerencia de estructuración de proyectos iniciar a la brevedad con el proceso de contratación de los estudios y diseños técnicos requeridos para el proyecto PASEO URBANO CARRERA 84 – PUI NOROCCIDENTAL.
Los diseños que se deben contratar son los siguientes:

- Estudio de suelos.
- Diseños estructurales.
- Diseño de redes eléctricas
- Diseño de Alumbrado Público (Solicitar a la Subsecretaria de Servicios Públicos del Municipio)

En dicho memorando, se daba claridad en que el 01 de noviembre de 2022, a través del Comité de Seguimiento N°34 del Contrato Interadministrativo N°4600090649 de 2021 entre la SIF y la EDU, la supervisión por parte de la SIF autoriza que el tratamiento del polígono de intervención desde el componente de diseño arquitectónico se trabajará como un mejoramiento de lo existente, por lo cual no es necesario ingresar el proyecto al Departamento Administrativo de Planeación para su aprobación o visto bueno de la propuesta de espacio público. Sin embargo, el equipo de diseño EDU ya cuenta con el desarrollo del proyecto a nivel de anteproyecto arquitectónico completo. Lo cual es la información que se anexa en esta comunicación, para llevar a cabo la contratación solicitada.

Sin embargo, al 15 de diciembre de 2022, la subgerencia de estructuración de proyectos no había iniciado con el proceso de estructuración y contratación de dichos productos, argumentando que necesitaba el concepto favorable por parte del DAPM del planteamiento Vial.

Por lo anterior, y con el fin de dar cumplimiento al alcance y cronograma del Contrato Interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, desde la Subgerencia de Planeación Estratégica se le envía nuevamente un memorando con radicado N° 20221004410 del 16 de diciembre de 2022, mediante el cual se reitera la necesidad de iniciar con el proceso de contratación de los estudios y diseños técnicos requeridos para el proyecto, sin tener que esperar el concepto favorable del DAPM. Esto basado en lo acordado en el Comité de seguimiento N°34 del Contrato Interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, tal como consta en el acta del mismo, se acuerda que esta medida se dá con el fin de agilizar o adelantar el proceso de contratación y elaboración de los

diseños técnicos, con lo cual se autoriza el inicio de esta etapa del proyecto, tal como quedo consignada en el acta: “Por lo tanto, se iniciara la contratación de los diseños técnicos necesarios para el desarrollo del proyecto”

Actualmente la Subgerencia de Estructuración de Proyectos de la entidad inició el proceso de contratación. Sin embargo, esta actividad presenta un atraso considerable en el cronograma de actividades planteado para el proyecto, lo que afecta directamente la fecha de inicio de obra proyectada.

7.3 PUI CENTRO ORIENTAL

7.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES

7.3.1.1 Estudios y diseños técnicos del proyecto

Dentro del alcance del presente contrato interadministrativo no se tiene contemplado el desarrollo de estudios y diseños técnicos para este proyecto, pues estos productos ya fueron desarrollados por la EDU a través del contrato interadministrativo N° 70625 de 2017.

7.3.1.2 Elaboración de presupuesto oficial de obra

Teniendo en cuenta el cronograma de gestión y adquisición predial de este proyecto, donde la entrega de los predios está proyectada para el mes de enero del 2023, se decide modificar el polígono de intervención del proyecto, disminuyendo o suprimiendo de este, las áreas que presentan afectación predial, con el fin de ajustar el proyecto, sin que dependa de la entrega de los predios, y así no retrasar el inicio de la obra, mientras se continua y culmina el proceso de adquisición predial

Una vez se realice la entrega de los predios y se tenga el territorio completamente liberado de afectación predial, se procederá a realizar la ampliación del polígono y la respectiva adición y ampliación de alcance al contrato de obra, para que ejecute la totalidad del proyecto.

Debido a dicha modificación del polígono de intervención, algunos ítems y cantidades se deben ajustar, por lo tanto, el presupuesto se modifica de acuerdo a las consideraciones anteriores, para lo cual la subgerencia de estructuración de proyectos de la entidad presenta el presupuesto oficial del proyecto, el cual se resume a continuación:

El presupuesto oficial para la contratación se estima en DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L ($2.424.215.319), discriminado así:

Costo Directo	$1.519.606.624		
AU	$662.548.488	43.60%	59.53%
GMSSAST	$104.169.387	6,86%	
PMT	$87.300.721	5,74%	
PIMR	$39.242.892	2,58%	
PÓLIZAS	$11.347.207	0,75%	

COSTO TOTAL		$	2.424.215.319
REAJUSTES DE OBRA	3,50%	$	53.186.232
IMPREVISTOS	3,00%	$	45.588.199
REAJUSTES SEGURIDAD SOCIAL OBRA	3,00%	$	45.588.199
INTERVENTORÍA	21,39%	$	532.768.845
REAJUSTES SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA		$	35.851.302
COSTO TOTAL INCLUYENDO INTERVENTORÍA + IMPREVISTOS		**$**	**3.137.198.096**

Con esta información, se sacan las disponibilidades presupuestales, y se da inicio al proceso de contratación de obra e interventoría.

7.3.1.3 Proceso de contratación de obra e interventoría

- CONTRATO DE OBRA:

El 20 de diciembre de 2022, se suscribe la Aceptación de la Postura Contrato N° 3302 – 331 de 2022, en los siguientes términos:

"La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO −EDU− se permite informar que una vez concluida la evaluación de las posturas recibidas para el proceso de selección de INVITACIÓN PRIVADA N° IP 39 DE 2022, se procede con la ACEPTACIÓN DE LA POSTURA presentada por la empresa BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S, con Nit. 901234686-5, representada legalmente por EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS, identificado con cedula de ciudadanía N° 78.034.207 y en consecuencia, las demás posturas recibidas se desechan o se entienden no aceptadas, en los términos del artículo 860 del Código de Comercio.

La presente aceptación obedece a que la empresa BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S, con Nit. 901234686-5, cumple a cabalidad con los requisitos del proceso de selección, conforme a la evaluación realizada por el Comité Evaluador y a la recomendación realizada en comité No. 127 de 2022 por parte del comité de contratación.

En consecuencia, de esta ACEPTACIÓN DE POSTURA, el postor seleccionado deberá ejecutar el siguiente objeto y cumplir las especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en los documentos del proceso:

"CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN".

De conformidad con la propuesta económica presentada por el contratista, el valor del contrato asciende a la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M.L ($2.422.054.470) INCLUIDO AU, GMSSAST PAPSO, PMT Y POLIZAS."

- CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

El 20 de diciembre de 2022, se suscribe la Aceptación de la Postura Contrato N° 3306 – 51 de 2022, en los siguientes términos:

"La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO −EDU− se permite informar que una vez concluida la evaluación de las cotizaciones recibidas para el proceso de selección por ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS N° OC 67 DE 2022, se procede con la ACEPTACIÓN DE LA COTIZACIÓN presentada por la empresa INGENIERIA DE ALTURA S.A.S, con Nit. 900615667-7, representada legalmente por MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA, identificada con cedula de ciudadanía N° 22.029.109 y en consecuencia, las demás cotizaciones recibidas se desechan o se entienden no aceptadas, en los términos del artículo 860 del Código de Comercio.

La presente aceptación obedece a que la empresa INGENIERIA DE ALTURA S.A.S, con Nit. 900615667-7, cumple a cabalidad con los requisitos del proceso de selección, conforme a la evaluación realizada por el Comité Evaluador en el informe de evaluación.

En consecuencia, de esta ACEPTACIÓN DE COTIZACIÓN, el cotizante seleccionado deberá ejecutar el siguiente objeto y cumplir las especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en los documentos del proceso:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN"

De conformidad con la propuesta económica presentada por el contratista, el valor del contrato asciende a la suma de QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M.L ($532.768.832,00) IVA incluido".

A pesar de que los contratos de obra e interventoría se suscribieron el 20 de diciembre de 2022, durante el mes de enero de 2023 no fue posible realizar

la suscripción del acta de inicio de ambos contratos, puesto que es requisito indispensable para tal fin, que los contratistas adjudicados formulen el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para el desarrollo del proyecto, y lo radiquen ante la Secretaria de Movilidad del Distrito de Medellín, como entidad competente y autoridad para obtener su aprobación.

7.3.1.4 Diseño de Alumbrado Público

Se cuenta con Diseño de Alumbrado público aprobado por Unidad de Alumbrado de EPM y debidamente sellado y firmado por la Subsecretaria de Servicios Públicos del Municipio de Medellín el 07 de marzo de 2022.

7.3.1.5 Aprobación de tramites ambientales

- Aprovechamiento forestal:

Se cuenta con Resolución Metropolitana N°1626 del 18 de julio de 2022, la cual otorga permiso de aprovechamiento forestal para árboles aislados en el proyecto Conectividad Estación Las Torres-Cerro los Valores.

7.3.1.6 Incorporación de tramo adicional al proyecto

La Secretaría de Infraestructura Física ha enmarcado para su inclusión dentro del alcance del proyecto “Sendero de conexión Cable Las Torres - Cerro Los valores”, el tramo de 80m de conexión complementaria a la Estación las Torres del Cable de la Sierra en la comuna 8; adecuación del espacio público que contemplara el mejoramiento del sendero peatonal existente hasta la estación del metro cable las Torres, con lo cual se tiene un área de intervención de 356.17 m2; intervención priorizada en el marco del Plan Maestro del PUI Centroriental.

Por lo anterior, se realizó el levantamiento topográfico de este tramo para llevar a cabo el desarrollo de la propuesta arquitectónica para el mismo.

Para atender esta necesidad, se procede a realizar la adición 4 y ampliación 4 al contrato 3306-01 de 2022, firmándose la minuta de modificación el 01 de noviembre de 2022.

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES	$ 5.355.000,00	Centro Oriental

Durante el periodo de actividades que comprende el presente informe (01/01/2023-31/01/2023) se recibió por parte de la consultoría: Atención observaciones de la topografía por medio del oficio CED202301029_Ent_AO_Lev_ Top_Valores_20230106 recibido el 6 de enero del 2023, Entrega componente BIM por medio del oficio CED2023013718_Entr_Avan_BIM_Masavielle_20230120 recibido el 20 de enero del 2023, atención a observaciones realizada a la topografía por medio

del oficio CED202301179_Ent_AO_Lev_Top_Val_20230130 recibido el 31 de enero del 2023. Por medio del oficio UT-INF-PU-011-22-CTO-3302-70-299-OBS_TOPOGRAFIA_CERRO-VALORES_(5FRENTES) interventoría realizo observaciones frente a la entrega realizada por el consultor dichas observaciones se envían por medio del documento UT-INF-PU-011-22-OBS-CERRO-VALORES-202301-20.DWG dichas observaciones son marcadas directamente en el plano.

- Poligonal de amarre

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Respuesta del radicado	Fecha	Estado
1	Calle 54 # 10C-02	202210375672	4/11/2022	202230565275	30/12/2022	APROBADO

- Amarre inicial

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Radicado de repuesta Amarre inicial	Fecha	Estado
1	Calle 54 # 10C-02	202310029872	31-01-2023	NA	NA	PEDIENTE

7.4 PUI IGUANÁ

7.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL

7.4.1.1 Levantamiento Topográfico

La Entidad suscribe acta de recibo a satisfacción de los contratos, así mismo suscribe acta de liquidación bilateral de los mismos.

El 26 de agosto de 2022, mediante radicado N°202210291489, la entidad remite oficialmente a la supervisión del contrato interadministrativo por parte de la SIF, los productos derivados del contrato de consultoría N°16 de 2021, como parte del cumplimiento del alcance del contrato interadministrativo.

7.4.1.2 Información básica de los contratos

- CONTRATO DE CONSULTORIA DE TOPOGRAFÍA:

CONSULTORÍA: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL			
Contrato Nº:	**3306-16**	**De**	**2021**
Fecha de Suscripción:		25 de octubre de 2021	
Fecha Acta de Inicio:		11 de noviembre de 2021	
Fecha de Finalización Proyectada:		30 de noviembre de 2021	

Fecha de Finalización luego de reanudación N° 1:		**15 de mayo de 2022**
OBJETO:	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO AL DETALLE PARA EL PROYECTO CONECTIVIDAD BLANQUIZAL - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL	
CONTRATISTA	NOMBRE:	**INVIGEO S.A.S**
	NIT	901.349.698-8
	REPRESENT LEGAL	Santiago MUÑOZ Roldán
VALOR [$]:	INICIAL	$8.746.500 incluido IVA
	ADICIÓN N°1	N/A
	VALOR TOTAL	**$8.746.500 incluido IVA**
PLAZO:	INICIAL	20 días calendario
	PRORROGA N°1	N/A
	PLAZO TOTAL	**20 días calendario**
SUSPENSIONES:	N°1	26 de noviembre de 2021
REANUDACIONES:	N°1	11 de mayo de 2022
SUPERVISOR	NOMBRE:	Freddy Andrés Ñezco Argumedo, con el apoyo de Alejandro Herrera Arroyave

- CONTRATO DE INTERAVENTORÍA DE TOPOGRAFÍA:

INTERVENTORÍA: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL			
Contrato Nº:	**3306-17**	**De**	**2021**
Fecha de Suscripción:		25 de octubre de 2021	
Fecha Acta de Inicio:		11 de noviembre de 2021	
Fecha de Finalización Proyectada:		30 de noviembre de 2021	
Fecha de Finalización luego de reanudación N° 1:		**15 de mayo de 2022**	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO AL DETALLE PARA EL PROYECTO CONECTIVIDAD BLANQUIZAL - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**ALAMO ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S**	
	NIT	901.208.921-1	
	REPRESENT LEGAL	María Alejandra García Vélez	
VALOR [$]:	INICIAL	$2.623.950 incluido IVA	
	ADICIÓN N°1	N/A	
	VALOR TOTAL	**$2.623.950 incluido IVA**	
PLAZO:	INICIAL	20 días calendario	
	PRORROGA N°1	N/A	
	PLAZO TOTAL	**20 días calendario**	
SUSPENSIONES:	N°1	26 de noviembre de 2021	
REANUDACIONES:	N°1	11 de mayo de 2022	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Freddy Andrés Ñezco Argumedo, con el apoyo de Alejandro Herrera Arroyave	

7.4.2 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA

Los estudios y diseños técnicos necesarios para el desarrollo del proyecto son los siguiente:

- Actualización de levantamiento topográfico con BIM
- Estudio de suelos.
- Estudio hidrológico de la cuenca donde se ubica el proyecto.
- Modelación y diseño hidráulico para el manejo de aguas lluvias superficiales y aguas subterráneas o asociadas al nivel freático alto.
- Investigación de redes existentes.
- Diseños redes húmedas y secas
- Diseños estructurales.

Para atender esta necesidad, se procede a realizar la adición 4 y ampliación 4 al contrato 3306-01 de 2022, firmándose la minuta de modificación el 01 de noviembre de 2022.

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA	$ 125.704.400,50

7.4.2.1 Levantamiento topográfico

Durante el periodo de actividades que comprende el presente informe (01/01/2023-31/01/2023) se recibió por parte de la consultoría: Atención observaciones de la topografía por medio del oficio CED202301103_Aten_Obs_Interv_Lev_Top_Parq_Fte_Clara_20230118 recibido el 18 de enero del 2023, inventario forestal recibido por medio del oficio CED2023013714_Entr_Inv_Forest_20230118 el 18 de enero del 2023, Entrega de componente BIM por medio del oficio CED2023013719_Entr_Comp_BIM_Fte_Clara_20230120 recibido el 20 de enero del 2023, Avance atención observaciones por medio del oficio CED2023013728_AO_Lev_Top_Parq_Fte_Clara_20230125 recibido el 25 de enero del 2023, radicado de amarre inicial por medio de numero de radicado 202310025251 recibido el 27 de enero del 2023. Por medio del oficio UT-INF-PU-011-22-CTO-3302-70-297 OBS_TOPOGRAFIA_PARQUE_FC_(5FRENTES) interventoría realiza observaciones frente al componente topográfico, la interventoría da visto bueno a la topografía por medio de oficio UT-INF-PU-011-22-CTO-3302-70-313-Vo.Bo.TOPOGRAFIA_PARQUE_FC_5FRENTES

- Poligonal de amarre

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Respuesta del radicado	Fecha	Estado
1	Cra 96A Cll 62B	202210416799	13/12/2022	202330017564	20/01/2023	APROBADO

- Amarre inicial

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Rad repuesta Amarre inicial	Fecha	Estado
1	Cra 96A Cll 62B	202310025251	27/01/2023	202330041193	08/02/2023	APROBADO

7.4.2.2 Estudio de suelos y diseño de pavimentos

Durante el periodo de actividades que comprende el presente informe (01/01/2023-31/01/2023) se recibió por parte de la consultoría: Ensayos de laboratorio por medio del oficio CED2023013706_Ent_Ppta_Explor_20230113 recibido el 13 de enero del 2023, informe geotécnico recibido por medio del oficio CED2023013723_Ent_Info_Geol_Geot_20230123 recibido el 23 de enero del 2023, ajustes en el informe geotécnico por medio del oficio EDU_3306_01_INF_PUBL_GEOT_PFC_20230124 recibido el 24 de enero del 2023, entrega informe de pavimentos por medio del oficio CED202301172_Entr_Comp_Pavtos_Fte_Clara_20230127 recibido el 27 de enero del 2023.
Por medio del oficio UT-INF-PU-011-22-CTO-3302-70-312-OBS_INFORME_GEOTECNIA_PARQUE_FC_(5-FRENTES) interventoría realiza observaciones frente al informe de geotecnia.

7.4.2.3 Diseño de redes hidráulicas

Durante el periodo de actividades que comprende el presente informe (01/01/2023-31/01/2023) se recibió por parte de la consultoría: se realizó chequeo de redes húmedas por medio de oficio CED2023013711_Entr_Cheq_PFC_20230116 recibido el 16 de enero del 2023, entrega de componente hidrológico por medio del oficio CED2023013710_Entr_Hidrol_PFC_20230116 recibido el 16 de enero del 2023, planteamiento de redes húmedas por medio del oficio CED2023013717_ Entr_Planteam_PFC_20230119 recibido el 19 de enero del 2023, atención a observaciones componente hidrológico por medio del oficio CED202301125_Entr_AO_Hidrol_PFC_20230120 recibido el 21 de enero del 2023, se radicado frente a EMP 20230120015118 recibido 27 de enero del 2023 el , planteamiento de redes húmedas. Por medio de oficio UT-INF-PU-011-22CTO-3302-70-319-
Vo.Bo.DISEÑO_HIDROLOGICO_PARQUE_FC interventoría dio visto bueno frente al diseño hidrológico.

7.4.2.4 Diseño de redes secas

Durante el periodo de actividades que comprende el presente informe (01/01/2023-31/01/2023) se recibió por parte de la consultoría: Entrega componentes redes secas por medio del oficio CED2023013712_Entr_Elect_PFC_20230116 recibido el 16 de enero del 2023 y Radicado de redes secas por medio de 0156PED- 20230130011919 recibido el 23 de enero del 2023. Por medio del oficio UT-INF-PU-011-22-CTO-3302-70-308-INV_RED_SECAS_FTE_CLARA interventoría notifica investigación sobre las redes secas, por medio del oficio UT-INF-PU-011-22-CTO-3302-70-
320_OBSREDES_SECAS_PARQUE_FC_5FRENTES se realizan observaciones frente al de redes secas, Por medio de oficio UT-INF-PU-011-

22-CTO-3302-70-320_OBS_REDES_SECAS_PARQUE_FC_5FRENTES interventoría dio observaciones frente a diseño de redes secas.

7.4.3 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2

Los estudios y diseños técnicos necesarios para el desarrollo del proyecto son los siguiente:

- Actualización de levantamiento topográfico con BIM
- Estudio de suelos.
- Diseños estructurales.
- Diseño de pavimentos.

Para atender esta necesidad, se procede a realizar la adición 4 y ampliación 4 al contrato 3306-01 de 2022, firmándose la minuta de modificación el 01 de noviembre de 2022.

ESTUDIOS Y DISEÑOS CONECTIVIDAD FUENTE CLARA FASE 2	$ 90.712.500,48

7.4.3.1 Levantamiento topografía

Durante el periodo de actividades que comprende el presente informe (01/01/2023-31/01/2023) se recibió por parte de la consultoría: Atención a observaciones levantamiento topográfico por medio de oficio CED202301027 Aten_Obs_Interv_Lev_Top_Con_Fte_Clara_F2_20230106 recibido el 06 de enero del 2023, atención observaciones modelo BIM por medio de oficio CED202302269_Entr_BIM_Masa_PFC_CFC_20230217 Recibido el 17 de enero del 2023, atención a observaciones topografía por medio de oficio CED202301102_Aten_Obs_Interv_Lev_Top_Con_Fte_Clara_F2_20230118 recibido 18 de enero del 2023, entrega componente BIM por medio de oficio CED2023013719_Entr_Comp BIM_Fte_Clara_20230120 recibido el 20 de enero del 2023, atención observaciones realizadas topografía por medio del oficio CED2023013729_AO_Lev_Top_Con_Fte_Clara_F2_20230125 recibido el 15 de enero del 2023 y radicado de amarre por medio de numero e radicado 202310025249 recibido el 27 de enero del 2023. La interventoría da visto bueno al levantamiento topográfico con oficio UT-INF PU-011-22 CTO-3302-70-315-Vo.Bo.TOPOGRAFIA CONECTIVIDAD FC_5FRENTES el día 27 de enero de 2023.

- Poligonal de amarre

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Respuesta del radicado	Fecha	Estado
1	Cra 96A cll 62B	202210403008	30/11/2022	202230549541	20/11/2022	APROBADO

- Amarre inicial

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Radicado de repuesta Amarre inicial	Fecha	Estado
1	Cra 96A cll 62B	202310025249	27/01/2023	202330038198	07/02/2023	APROBADO

7.4.3.2 Estudio de suelos y diseño de pavimentos

Durante el periodo de actividades que comprende el presente informe (01/01/2023-31/01/2023) se recibió por parte de la consultoría: entrega avance exploración por medio de oficio CED202301023 Entr_Avan_Exp_Conect_Fuente_Clara_20230104 recibido el 04 de enero del 2023, informe de perforaciones realizadas por medio de oficio CED2023013697_Ent_Info Explor_Suelos_20230110 (1) recibido el 10 de enero del 2023.

7.4.3.3 Diseños estructurales

Durante el periodo de actividades que comprende el presente informe (01/01/2023-31/01/2023) no se recibieron avances frente a este componente.

7.4.4 PASEO URBANO CALLE 65 – ROBLEDO

Como insumo primordial para el desarrollo de los diseños arquitectónicos del proyecto, se requiere el siguiente producto:

- Levantamiento topográfico con BIM

Para atender esta necesidad, se procede a realizar la adición 4 y ampliación 4 al contrato 3306-01 de 2022, firmándose la minuta de modificación el 01 de noviembre de 2022.

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PASEO URBANO CALLE 65 ROBLEDO	$ 13.774.645,08

Una vez se cuente con el diseño arquitectónico a nivel de anteproyecto debidamente aprobado por el Departamento Administrativo de Planeación, se contratarán y elaborarán el resto de estudios y diseños técnicos requeridos para el desarrollo del proyecto.

7.4.4.1 Levantamiento topográfico

Durante el periodo de actividades que compete el presente informe (01/01/2023-31/01/2023) se recibió por parte de la consultoría las siguientes entregas y atenciones a observaciones: se realiza entrega la atención a

observaciones realizada por la EDU, por medio del oficio CED202301028 recibido el 06 de enero del 2023. El día 13 de enero se nos hace entrega de la modelación BIM por medio del oficio CED2023013709_Entr_Avan_BIM_Cl65_Robledo_20230113 el cual es revisado por en modelador BIM de la EDU y por la interventoría, el 18 de enero del 2023 se hace entrega del inventario forestal por medio del oficio CED2023013714_Entr_Inv_Forest_20230118 el cual es revisado por la profesional ambiental de la EDU y de la Intervendría. El 25 de enero del 2023 se realiza la atención a observaciones al levantamiento topografía por medio del oficio CED2023013727_ Entr_AO_Top_Cl65_20230125, el 27 de enero se hace entrega de avance en la modelación BIM por medio del oficio CED202301177_Entr_Avan_BIM_Cl65_Robledo_20230127, el día 27 de enero el consultor realizó el radicado del amarre inicial por medio del número 202310025636. Por medio del oficio UT-INF-PU-011-22-CTO-3302-70-294OBS_TOPOGRAFIA_CALLE_65_(5FRENTES) interventoría realizo observaciones frente a la entrega realizada por el consultor dichas observaciones se envían SODI-011-22-5_FRENTES-OBS-CALLE_65-202301-17.DWG la cual se marca en el plano, y por medio del oficio UT-INF-PU-011-22-CTO-3302-70-314-Vo.Bo.
TOPOGRAFIA_CALLE65_5FRENTES.Se da visto bueno a este frente por parte de la interventoría.

- Poligonal de amarre

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Respuesta del radicado	Fecha	Estado
1	calle 65 entre carrera 89 y carrera 84	202210403334	09-11-2022	20223054956	20-12-2022	APROBADO

- Amarre inicial

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Radicado de repuesta Amarre inicial	Fecha	Estado
1	calle 65 entre carrera 89 y carrera 84	202310025636	31/01/2023	202330047320	13/02/2023	APROBADO

7.4.5 ECOPARQUE MASAVIELLE

Como insumo primordial para el desarrollo de los diseños arquitectónicos del proyecto, se requiere el siguiente producto:

- Levantamiento topográfico con BIM

Para atender esta necesidad, se procede a realizar la adición 4 y ampliación 4 al contrato 3306-01 de 2022, firmándose la minuta de modificación el 01 de noviembre de 2022.

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ECOPARQUE MASAVIELLE	$ 17.023.566,42

Una vez se cuente con el diseño arquitectónico a nivel de anteproyecto debidamente aprobado por el Departamento Administrativo de Planeación, se contratarán y elaborarán el resto de estudios y diseños técnicos requeridos para el desarrollo del proyecto.

7.4.5.1 Levantamiento topográfico

Durante el periodo de actividades que compete el presente informe (01/01/2023-31/01/2023) se recibió por parte de la consultoría las siguientes entregas y atenciones a observaciones: el día 06 de enero de 2023 el consultor realiza entrega de atención observaciones del levantamiento topográfico, el 13 de enero del 2023 se hace entrega nuevamente entrega de atención a observaciones del levantamiento topográfico, el 18 de enero del 2023 el consultor hace entrega de la base de datos e informe inventario forestal, el día 20 de enero se nos hace entrega del modelo BIM, el cual es revisado por el profesional de la EDU y por la interventoría, el 27 de enero el consultor realiza la última atención a observaciones y la interventoría da visto bueno al levamiento topográfico.

- Poligonal de amarre

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Respuesta del radicado	Fecha	Estado
1	calle 62 y calle 61E con Carrera 88	202210383300	11/11/2022	202230532277	12/12/2022	APROBADO

- Amarre inicial

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Radicado de repuesta Amarre inicial	Fecha	Estado
1	calle 62 y calle 61E con Carrera 88	202310034257	03/02/2023	NA	NA	PENDIENTE

7.4.5.2 Información básica de los contratos

CONSULTORÍA: 5 FRENTES NUEVO PUI PRIORIZADOS			
Contrato Nº:	**3306-1**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		14 de enero de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		17 de febrero de 2022	
Fecha de Finalización Proyectada:		20 de octubre de 2022	

Fecha de Finalización luego de Modificación N°4: (*Alcance 90649-21)*		01 de marzo de 2023	
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.**	
	NIT	811.017.902-5	
	REPRESENT LEGAL	SEBASTIÁN GÓMEZ ECHEVERRI	
VALOR [$]:	INICIAL	$230.652.195	
	ADICIÓN N°1	$23.708.390	
	ADICIÓN N°2	**$10.762.836 *(Alcance 90649-21)***	
	ADICIÓN N°3	$341.062.612	
	ADICIÓN N°4	**$252.570.112 *(Alcance 90649-21)***	
	VALOR TOTAL	**$858.756.145**	
PLAZO:	INICIAL	120 días calendario	
	AMPLIACIÓN N°1	**45 días calendario (*Alcance 90649-21)***	
	AMPLIACIÓN N°2	80 días calendario	
	AMPLIACIÓN N°3	11 días calendario	
	AMPLIACIÓN N°4	120 días calendario	
	PLAZO TOTAL	**376 días calendario**	
SUSPENSIONES:	N°1	N/A	
REANUDACIONES:	N°1	N/A	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Maritza Adriana Yaya Carvajal, con el apoyo de Pedro Fernando Roque Millán	

INTERVENTORÍA: 5 FRENTES NUEVO PUI PRIORIZADOS			
Contrato N°:	**3302-70**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		27 de enero de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		17 de febrero de 2022	
Fecha de Finalización Proyectada:		31 de octubre de 2022	
Fecha de Finalización luego de Modificación N°4: (*Alcance 90649-21)*		15 de marzo de 2023	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PUBLICA.**	
	NIT	901.559.277-1	
	REPRESENT LEGAL	ALEXANDER ANTONIO ECHAVARRIA JARAMILLO	
VALOR [$]:	INICIAL	$56.211.007	
	ADICIÓN N°1	$8.430.615	
	ADICIÓN N°2	**$3.049.470 *(Alcance 90649-21)***	
	ADICIÓN N°3	$76.167.137	
	ADICIÓN N°4	$66.461.513 ***(Alcance 90649-21)***	
	VALOR TOTAL	**$201.889.127**	
PLAZO:	INICIAL	135 días calendario	
	AMPLIACIÓN N°1	**45 días calendario *(Alcance 90649-21)***	
	AMPLIACIÓN N°2	80 días calendario	
	AMPLIACIÓN N°3	11 días calendario	

	AMPLIACIÓN Nº4	120 días calendario
	PLAZO TOTAL	**391 días calendario**
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A
REANUDACIONES:	Nº1	N/A
SUPERVISOR	NOMBRE:	Maritza Adriana Yaya Carvajal, con el apoyo de Pedro Fernando Roque Millán

INFORMACIÓN MODIFICACIÓN N°3: *(Alcance 90649-21)*		
PLAZO	FECHA DE INICIO	01 de noviembre de 2022
	FECHA DE TERMINACIÓN	01 de marzo de 2023
AVANCE	AVANCE FISICO PROGRAMADO	**70 %**
	AVANCE FISICO EJECUTADO	**52%**

7.4.5.3 Avance general del contrato

AVANCE	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
ECOPARQUE MASAVIELLE		
TOPOGRAFÍA	99,00%	92,00%
AVANCE GENERAL	99,00%	92,00%
PASEO URBANO CALLE 65		
TOPOGRAFÍA	99,00%	94,00%
AVANCE GENERAL	99,00%	94,00%
CERRO LOS VALORES TRAMO 2		
TOPOGRAFÍA	97,00%	91,00%
AVANCE GENERAL	97,00%	91,00%
PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA		
TOPOGRAFÍA	100,00%	95,00%
ESTUDIO DE SUELOS	82,00%	68,00%
DISEÑO ESTRUCTURAL	13,00%	0,00%
DISEÑO DE REDES HUMEDAS	48,00%	14,00%
DISEÑO DE REDES SECAS	48,00%	20,00%
AVANCE GENERAL	61,66%	40,70%
CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2		
TOPOGRAFÍA	100,00%	95,00%
ESTUDIO DE SUELOS	74,00%	41,00%
DISEÑO ESTRUCTURAL	3,00%	0,00%
AVANCE GENERAL	57,26%	33,63%

8. INFORME COMPONENTE DE GESTION PREDIAL

8.1 PUI COMUNA 13

8.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2

Dentro del alcance de este contrato interadministrativo no se tiene contemplado la gestión y adquisición predial para este proyecto, pues esta actividad ya se ejecutó a través de otros contratos interadministrativos.

8.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2.

Dentro del alcance de este contrato interadministrativo no se tiene contemplado la gestión y adquisición predial para este proyecto, pues esta actividad ya se ejecutó a través de otros contratos interadministrativos.

8.2 PUI NOROCCIDENTAL

8.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1

8.2.1.1 Sub-Componente Técnico

El proceso de gestión predial para el proyecto está conformado en total por la adquisición de 13 mejoras constructivas, adicional se encuentran 5 áreas transitorias, donde se ejerce actividades económicas, las cuales serán compensadas en virtud del principio de protección a moradores, pero no requieren adquisición, toda vez que éstas pueden ser trasladadas a otro lugar conservando su integridad.

Se realiza seguimiento al contrato para la vigilancia de los predios, suscrito con la Empresa de Seguridad Urbana - ESU para la custodia de las mejoras recibidas anteriormente y cuya entrega fue realizada en el mes de enero de 2023. Además, se hace cerramiento con malla verde tipo sarán de las áreas adquiridas a las ocho (8) áreas adquiridas a mejoratarios de construcciones en lote del distrito de Medellín además del mantenimiento a los cerramientos de los predios recibidos en el mes anterior.

Se acompañó al Señor Rodrigo Álvarez con la visita a vivienda que cumpliera los requisitos técnicos de habitabilidad para su postulación de arrendamiento temporal. Mediante informe técnico se dio concepto favorable a la vivienda con matrícula 01N-33177.

8.2.1.2 Sub-Componente Jurídico

<u>Solicitud pago inicial avalúo:</u>

N°	PROPIETARIO	FECHA SOLICITUD	FECHA PAGO	VALOR SOLICITADO
1	YADIR ALONSO SANCHEZ	31/01/2023	En Tramite	$7.682.000
2	JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ Y OTRO	31/01/2022	En tramite	$3.844.000
3	LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	31/01/2023	En Tramite	4.900.000

Solicitud pago indemnizaciones:

N°	PROPIETARIO	FECHA SOLICITUD	VALOR SOLICITADO
1	YADIR ALONSO SANCHEZ	17/01/2023	Traslado, lucro cesante
2	VICTOR ALONSO CARMONA	17/01/2023	Traslado, lucro cesante
3	LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	23/01/2023	Traslado, lucro cesante
4	GILDARDO DE JESUS URIBE BEDOYA Y OTRA	19/01/2023	Traslado, lucro cesante
5	JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ Y OTRO	19/01/2023	Traslado, lucro cesante
6	FANNY MARGARITA MEJIA QUINTERO	19/01/2023	Traslado, lucro cesante

Elaboración actas de entrega acompañamiento jurídico y social:

No	PROPIETARIO	FECHA DE ENTREGA
1	LILIANA JANETH BUITRAGO	Enero
2	GILDARDO DE JESÚS URIBE	Enero
3	WILLIAM DE JESÚS BUITRAGO	Enero
4	FANY MARGARITA MEJÍA	Enero
5	JOHN FREDY GÓMEZ	Enero
6	LUZ DIONE ARIAS	Enero
7	ELKIN DE JESÚS ARBOLEDA	Enero
8	DIONY DE JESÚS AGUIRRE	Enero

Es preciso indicar que, para el mes de enero solo se encuentra pendiente la aceptación por parte del señor Rodrigo Antonio Álvarez, quien se encuentra en búsqueda de vivienda en arrendamiento temporal, el cual fue aceptado conforme certificado suscrito por el Doctor León Jairo Mejía Orozco, en calidad de Secretario Técnico del Comité Intersectorial de Direccionamiento estratégico de la PPPMAEP-CIDEPP- del 01 de diciembre de 2022, se indica que, el día 28 de noviembre de 2022 se llevó a cabo la sesión No. 4 Extraordinaria del CIDEPP, en el cual se estudiaron casos especiales de procesos de adquisición para bienes inmuebles o mejoras requeridas para proyectos de utilidad pública, con base en lo dispuesto en el numeral 8.2 del artículo 8 y el artículo 9 del Decreto 818 del 01 de octubre de 2021.

Se realiza acompañamiento jurídico a la búsqueda de la vivienda en arrendamiento en la zona de intervención en las viviendas encontradas por el señor Rodrigo.

A la fecha se encuentra en trámite de notificación el acto administrativo mediante el cual se realiza la cesión de las quince (15) matriculas inmobiliarias requeridas para el proyecto, por parte del INURBE hoy Ministerio de Vivienda al Distrito Especial de Medellín, Secretaría Suministros y Servicios. Esta es una actividad que corresponde a la Unidad de Adquisición de Bienes Inmuebles del Distrito. (El abogado encargado en Suministros es Elkin Patiño)

8.2.1.3 Sub-Componente Social - PPPMAEP

Acompañamiento social a unidades sociales y económicas: Durante el mes de enero se llevó a cabo acompañamiento constante a las unidades económicas y sociales que hacen parte del polígono a intervenir. A la fecha, se tiene la notificación de la totalidad de adquisiciones: 13 mejoratarios y 5 ocupantes, asimismo se cuenta con la aceptación de oferta de 12 mejoratarios y los 5 ocupantes, quienes tendrán un reconocimiento económico (lucro cesante) por sus actividades económicas allí ejercidas.

Se realiza acompañamiento dese el componente social en las entregas de cada una de las mejoras y se adelanta el diligenciamiento de los formularios de desconexión de servicios públicos para darle continuidad al saneamiento de las mejoras.

La única mejora pendiente por recibir en el polígono del proyecto es la del señor Rodrigo Álvarez, quien es un posible candidato a subsidio de vivienda, actualmente con el señor se está adelantando la gestión para arrendamiento temporal. El día 19 de enero, se llevó a cabo visita a una vivienda recomendada por el señor, la vivienda es cercana a donde el señor labora, desde el componente técnico se enviará el informe para definir VB de la vivienda.

Durante el mes de enero se realizó un constante acompañamiento social a las familias y personas con unidades económicas en el proceso de pagos y desconexión de servicios públicos y proceso de paz y salvo de impuesto predial. Se dio inicio a los pagos del primer 40% por concepto avalúos e indemnizaciones económicas lucro cesante.

Los días 13 y 19 de enero se realiza acercamiento al señor José Reginaldo Higuita, adulto mayor en condiciones de vulnerabilidad evidenciado en el polígono a intervenir, el acercamiento se realizó con la señora Elvira González, quien al parecer es familiar del señor. El acompañamiento se realiza ya que el señor cuenta con una perrera provisional en el polígono a intervenir, sin embargo, no es objeto de adquisición. En los recorridos realizados en campos se evidencia que su red de apoyo no es muy clara. En este sentido, se genera una solicitud de acompañamiento a la Secretaría de

Inclusión Social, por medio de la profesional social que acompaña la Mesa Técnica del proyecto.

8.2.1.4 Relación de predios

N°	DIRECCION	COBAMA	MATRÍCULA	PROPIETARIO	ESTADO
1	CALLE 53 # 10C – 63 0120	6029990173	800021593	LUZ DIONI ARIAS MORENO	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación oferta. • Contrato compraventa firmado. • Pago parcial avaluó. • Entrega 16 de enero de 2023
2	CALLE 53 # 10C – 63 0115	6029990173	800021594	ELKIN DE JESUS ARBOLEDA	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación oferta. • Contrato de compraventa. • Pago parcial avalúo. • Entrega 16 enero de 2023
3	CALLE 53 # 10C – 63 0105	6029990173	800021595	WILLIAM BUITRAGO BLANDON	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación oferta. • Contrato de compraventa. • Pago parcial avalúo. • Entrega 16 de enero de 2023
4	CALLE 53 # 10C – 63 0104	6029990173	800021596	LILIANA BUITRAGO	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo.

					• Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación oferta. • Contrato de compraventa • Pago parcial avalúo. • Entrega 10 enero de 2023
5	CALLE 53 # 10C – 12 0210	6029990173	800021597	FANNY MARGARITA MEJIA QUINTERO	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación de oferta • Compraventa en firmas del usuario. • Entrega 16 enero de 2023
6	CR 084 D 104 EE 003	6110270001	90068985	JHON FREDY GOMEZ GÓMEZ Y RICHARD	• Se Elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación de oferta. • Compraventa en firmas. • Entrega 16 enero 2023
7	CARRERA 84D # 104E - 31	6110270001	POR ASIGNAR	JORGE ORLANDO ZULUAGA GÓMEZ	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación de oferta • Compraventa firmada. • Primer pago avalúo. • Entrega 05 de diciembre de 2022.
8	CR 084 D 104 EE 079	6110270001	70016575	LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas.

					• Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación de oferta • Contrato de compraventa • Entrega 15 de diciembre de 2022
9	CR 084 D 104 EE 085	6110270001	700016576	YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación oferta • Contrato de compraventa. • Entrego 15 diciembre de 2022.
10	CLL 107 84 D 05 (CAMPO)	6110270001	700016577	RODRIGO ANTONIO ALVAREZ	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada
11	CL 104 84 D 17 (CAMPO)	6110270001	700016578	VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO (GLORIA CRISTINA CARDONA MACHADO ACTUALMENTE CATASTRO VENDIÓ A VICTOR)	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación de oferta • Compraventa en firmas. • Entrego el 19 diciembre de 2022
12	CL 107 084 D 033	6110270001	800007356	DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación oferta • Contrato de compraventa • Primer pago avaluó. • Entrega 31 enero de 2023

13	CARRERA 84D X CALLE 104E LOTE 0006	6110270001	409187 (PREDIO 6)	INURBE	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal • compensaciones económicas. • Resolución de oferta • Notificación • Aceptación. • Revisión compraventa. • Entrega 12 enero de 2023.

Información resumen:

- Numero de predios: 13 mejoras, 5 unidades transitorias
- Estudios de títulos: 13
- Total, de fichas socioeconómicas diligenciadas: 39
  - Venteros ambulantes: 2
  - Poseedores y/o tenedores:17
  - Arrendatarios: 17
  - Subarrendatarios: 3
- Solicitud avalúos comerciales:13 + 2 avalúos de economía formal
- Resoluciones de ofertas :13
- Resoluciones de indemnización: 5
- Resoluciones notificadas :18
- Aceptaciones: 17
- Compraventas firmadas: 12
- Entregas: 5 contenedores y 12 mejoras
- Pago inicial avalúo:12
- Pago indemnizaciones:12

8.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84

8.2.2.1 Sub-Componente Técnico

Se recibe comunicado con radicado 20232001296 del 31/01/2023 mediante el cual la Unidad Residencial Doce de Octubre solicita el reconocimiento a valor presente del costo de todas las construcciones correspondientes a cerramientos, porterías y parqueaderos realizadas por la UR Doce de Octubre en lote de propiedad del Distrito de Medellín, además de la solicitud de los valores por el mantenimiento y vigilancia de áreas constituidas como espacio público. Se realiza una respuesta preliminar desde el componente predial para dar traslado a la autoridad competente la respuesta oficial del comunicado.

8.3 PUI CENTRO ORIENTAL

8.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES

8.3.1.1 Sub-Componente Técnico

De las diez (10) adquisiciones requeridas para la ejecución del proyecto, se afecta áreas de nueve (9) mejoras constructivas en predios del municipio de Medellín, además se requiere un área parcial del CBML 08130230065, propiedad de particulares. Las cinco (5) adquisiciones del tramo complementario quedaron inscritas en la base catastral mediante el GT 1173 del 07/10/2022.

Se han recibido en total tres (3) mejoras constructivas, además de una (1) faja de terreno con matrícula 266050 mediante acta de entrega anticipada. Se realiza acompañamiento con el fin de registrar el estado de los contadores para la desconexión de los servicios públicos.

Se acompañó al Señor Henry de Jesús Londoño con la visita a vivienda que cumpliera los requisitos técnicos de habitabilidad para su postulación de arrendamiento temporal. Mediante informe técnico se dio concepto favorable a la vivienda con matrícula 01N-11665.

Actualización catastral:

N°	DIRECCION	COBAMA LOTE	MATRICULA ID PREDIO	RESOLUCIÓN CATASTRAL
1	CALLE 54 # 10 C-02 int 113	08130390055	800021888	R-4507 DE 2022
2	CALLE 54 # 10 C-02 int 110	08130390054	800021887	R-4507 DE 2022
3	CALLE 54 # 10 C-02 int 107	08130390053	800021886	R-4507 DE 2022
4	CALLE 54 # 10 C-02 int 103	08130390052	800021885	R-4507 DE 2022
5	CALLE 54 # 10 C-02 int 105	08130390051	800021883	R-4507 DE 2022

8.3.1.2 Sub-Componente Jurídico

Solicitud pago inicial avalúo:

N°	PROPIETARIO	FECHA SOLICITUD	FECHA PAGO	VALOR SOLICITADO
1	MARGARITA ROSA IBARGUEN	19/01/2022	En tramite	$

Es preciso indicar que, para el mes de enero de las cinco (5) resoluciones de ofertas notificadas, se encuentra pendiente la aceptación por parte del señor Henry de Jesús Londoño, quien se encuentra en búsqueda de vivienda en arrendamiento temporal, el cual fue aceptado conforme certificado suscrito por el Doctor León Jairo Mejía Orozco, en calidad de Secretario Técnico del

Comité Intersectorial de Direccionamiento estratégico de la PPPMAEP-CIDEPP- del 01 de diciembre de 2022, se indica que, el día 28 de noviembre de 2022 se llevó a cabo la sesión No. 4 Extraordinaria del CIDEPP, en el cual se estudiaron casos especiales de procesos de adquisición para bienes inmuebles o mejoras requeridas para proyectos de utilidad pública, con base en lo dispuesto en el numeral 8.2 del artículo 8 y el artículo 9 del Decreto 818 del 01 de octubre de 2021.

Cabe resaltar que es la única entrega pendiente en el tramo 1 del referido proyecto.

Adicional se encuentra en trámite de firmas en la Secretaría de Suministros la Resolución No. 202250126498 del 02 de febrero de 2023," Por medio de la cual se modifica PARCIALMENTE la RESOLUCIÓN SEC- 202250087412 del 01 de agosto de 2022, "Por la cual se inician las diligencias tendientes a la adquisición vía enajenación voluntaria o expropiación administrativa y se formula una oferta de compra sobre una faja de terreno de 185m² del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria número 01N-266050, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Norte de Medellín, ubicado en la dirección Calle 53 # 10C – 12 (210)" teniendo en cuenta que hubo error en la interpretación de la Escritura Pública de venta No. 3773 del 27 de julio de 2018 de la Notaria Dieciséis de Medellín, en cuanto los porcentajes de derecho de los propietarios, dicha información fue verificada mediante oficio con radicado No. GJ-01N2022EE005003 del 13 de octubre de 2022, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Norte.

Es importante tener presente que la faja de terreno que se pretende adquirir fue entregada por los propietarios de manera anticipada, una vez notificada la resolución se procederá a la aceptación conforme lo manifestado.

8.3.1.3 Sub-Componente Social - PPPMAEP

Acompañamiento social a unidades sociales y económicas: Durante el mes de enero se llevó a cabo acompañamiento constante a las unidades económicas y sociales que hacen parte del polígono a intervenir. A la fecha, se tiene la notificación de la totalidad de adquisiciones del tramo 1: 5 mejoratarios, asimismo se cuenta con la aceptación de 4 ofertas.

Se realiza acompañamiento social en la entrega de cada una de las mejoras se adelanta el diligenciamiento de los formularios de desconexión de servicios públicos para darle continuidad al saneamiento de las mejoras.

Durante el mes de enero se realiza seguimiento al trámite de desconexión de servicios públicos, con el fin de obtener los respectivos paz y salvos expedidos por EPM y EMV de cada una de las mejoras entregadas a la Entidad.

El día 12 de enero se realiza acompañamiento social al señor Henry Londoño quien es Mejoratario y hace parte del proceso de gestión predial, sin embargo,

es la única unidad familiar del polígono y está en proceso de postulación a subsidio de vivienda. El caso en el señor fue aprobado en el CIDEPP para arrendamiento temporal. En este sentido, el acercamiento se realiza brindándole los criterios que deben cumplir las viviendas para el proceso de arrendamiento, se establece un compromiso de revisar viviendas en la zona para visitarlas y dar visto bueno desde el componente técnico y social.

El día jueves 26 se realiza acercamiento telefónico con el señor Henry, indagando sobre las viviendas que ha visto en la zona. Se genera compromiso de visitar una de ellas en la semana del 1 de febrero.

En el caso de la liberación del territorio ocupado por parte de la corporación Campo Santo se hizo un primer acercamiento para recibir la mejora el día 5 de enero, sin embargo, se evidenció que no estaba desocupada en su totalidad, por tanto, se generó un compromiso con el señor Joaquín Calle, representante de la Corporación, para realizar el despeje total de la mejora y el resto del predio donde ejercen la actividad para el día 12 de enero, este día fue recibida la mejora en su totalidad. Se firma acta de entrega y bitácora con los compromisos. Se dan las claridades de los pasos a seguir: desconexión de servicios públicos, paz y salvo impuesto predial y pagos.

Acompañamiento social a unidades económicas del tramo 2: Durante el mes de enero se realizó un constante acompañamiento a la comunidad que hace parte de la adquisición predial del tramo 2 del proyecto Conectividad las Torres Cerro de los Valores, posterior al proceso de avalúo, resolviendo inquietudes del proceso, de la documentación y de los tiempos de avance de la gestión.

8.3.1.4 Relación de predios

N°	DIRECCION	COBAMA	MATRÍCULA	PROPIETARIO	ESTADO
1	CALLE 53 # 10C – 63 0104	813004002	800021546	MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Oferta notificada • Aceptación oferta • Compraventa en firmas subsecretaria • Entrega realizada el diciembre de 2022
2	CALLE 53 # 10C – 63 0105	813004002	800021545	MIGUEL PALACIO	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica.

					• Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación oferta • Compraventa firmada. • Entrega realizada el 05 de diciembre de 2022. • Primer pago avalúo • Pago compensaciones.
3	CALLE 53 # 10C – 63 0115	8130040002	800021544	HENRRY DE JESUS LONDOÑO GONZALES	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada
4	CALLE 53 # 10C – 63 0120	8130040002	800021543	JOSÉ JOAQUIN CALLE RAMÍREZ	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación • Compraventa firmada • Pago inicial avalúo. • Entrega enero 5 de 2023
5	CL 53 # 10 C 12 210	8130230065	266050	BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO Y OTROS (10)	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Oferta notificada • Entrega realizada. • Modificación de oferta en firmas.
6	CALLE 54 # 10 C-02 int 113	8130390055	5306616*	VIVIANA ALEJANDRA CANO VASQUEZ	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo.

7	CALLE 54 # 10 C-02 int 110	8130390054	5306616*	LUIS FRANCISCO RODRÍGUEZ TORRES	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo.
8	CALLE 54 # 10 C-02 int 107	8130390053	5306616*	DIDIER CORREA DEL TORO	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo.
9	CALLE 54 # 10 C-02 int 103	8130390052	5306616*	JAIME HENAO CARO	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo.
10	CALLE 54 # 10 C-02 int 105	8130390051	5306616*	LUISA FERNANDA SÁNCHEZ MINOTTA	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo.

Información resumen:

- Numero de predios: 10 (mejoras constructivas) 1 (unidad económica área transitoria)
- Estudios de títulos: 10
- Fichas socioeconómicas diligenciadas: 15
- Visita para toma de medidas: 10
- Solicitud avalúos comerciales: 10
- Notificación de ofertas de compra: 5
- Aceptaciones: 3
- Compraventas firmadas:3
- Entregas: 4
- Pagos iniciales avalúo: 3

8.4 PUI IGUANÁ

8.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA

8.4.1.1 Sub-Componente Técnico

Se recibió GT -2149 el 11/11/2022, mediante el cual se realiza la actualización catastral del predio ubicado en la CR 096 A CL 062 D 68 LOTE, matrícula inmobiliaria 960069735, con código de ubicación 0719007-0068 en el cual se incorpora la mejora No 2 con una destinación comercial, con un área

construida de 46 m2 a nombre de la Junta de Acción Comunal Barrio Fuente Clara.

Se acompañó la visita técnica para el avalúo comercial el 27/01/2022 para la adquisición de la Mejora No.2, estamos en espera del informe por parte de la empresa de avalúos.

8.4.1.2 Sub- Componente Jurídico

Se realiza el estudio de títulos de la mejora objeto de adquisición conforme declaración extra juicio suscrita por la Representante legal de la Junta de Acción comunal de Fuente Clara.

En espera del avalúo comercial con el fin de proceder a la solicitud de disponibilidad y compromiso presupuestal y de esta manera darle continuidad al trámite de oferta de compra.

8.4.1.3 Sub-Componente Social – PPPMAEP

Se adelantaron actividades con la comunidad que permitieron identificar las estrategias de acercamiento para darle inicio al proceso de adquisición predial. Asimismo, se llevó a cabo el diligenciamiento de ficha socio económica de Mejoratario y arrendatario.

Durante el mes de enero se realizó acompañamiento social en el proceso de avalúo y recolección documental. Resolviendo inquietudes y orientando los trámites de la documentación requerida.

8.4.1.4 Relación de predios

N°	DIRECCION	COBAMA	MATRÍCULA	PROPIETARIO	ESTADO
1	Carrera 96 # 62C-55 (0103)	0719007-0068	5035105	JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO FUENTE CLARA.	• Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Elaboración estudio de títulos. • Solicitud avalúo.

8.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2

Dentro del alcance de este contrato interadministrativo no se tiene contemplado la gestión y adquisición predial, pues el proyecto no requiere ningún predio privado para su ejecución.

8.4.3 PASEO URBANO ROBLEDO - CALLE 65

Para este proyecto se requiere intervenir un predio identificado con matricula inmobiliaria No. 143451.

8.4.3.1 Sub-Componente Técnico

De acuerdo a la articulación de proyectos en el sector con la secretaría de movilidad, se realizó ajuste del polígono de adquisición desde el equipo de diseño desafectando el predio 07170120021 con matrícula 238832, quedando sólo para adquisición el predio 07170120022 con matrícula 143451.

Dentro de las actividades de la actualización catastral se continuó con el paramento sobre la calle 65 y, se dió claridad que el área requerida por el proyecto es de 29,68 m²

Está pendiente para la expedición de resolución y de certificado plano predial catastral - CPPC desde el 21/12/2022.

8.4.3.2 Sub- Componente Jurídico

Pendiente el oficio GT, con el fin de darle continuidad a la solicitud de avalúo comercial y tramite de proyección de oferta de compra de la faja de terreno objeto de adquisición.

Resolución No. 202250129989 de 2022, “Por medio de la cual se declara la existencia de condiciones de urgencia por motivos de utilidad pública e interés social, para la adquisición de unos bienes inmuebles destinados a la ejecución del Proyecto Urbano Integral – PUI – denominado diseño y construcción Paseo Urbano Robledo”.

8.4.3.3 Sub-Componente Social – PPPMAEP

Se cuenta con el diligenciamiento de la ficha socioeconómica al propietario de la faja de terreno que hace parte de la adquisición predial. Asimismo, se ha brindado acompañamiento social en el proceso de trámite de documentación requerida.

8.4.3.4 Relación de predios

N°	DIRECCION	COBAMA	MATRÍCULA	PROPIETARIO	ESTADO
1	CR 89 65-74	0717012-0022	143451	GUSTAVO ALBERTO RODRÍGUEZ	• Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas.

8.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE

En comité con la SIF del día 12 de julio de 2022 se establece que no se requiere gestión predial ya que los predios están a nombre del municipio de Medellín y no se invertirán recursos en el englobe. Además, el alcance del proyecto sólo será hasta etapa de diseños.

8.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES

- Avance en la elaboración de entregables de la Política Pública desde los distintos componentes, jurídico, técnico y social. Se retroalimentan los documentos de: hechos de reconocimiento y protección, propuesta de organización institucional, inventarios de oferta institucional.

- Acompañamiento jurídico-social en el proceso de entrega de mejoras constructivas, elaboración y socialización de contratos de compraventas y liberación de territorio.

- Acompañamiento jurídico, social y técnico en el proceso de arrendamiento temporal a las familias aprobadas por el CIDEPP el día 28/11/2022.

8.6 DIFICULTADES

- En el mes de enero de 2023 se facilitó el proceso de adquisición de los proyectos de manera positiva y con buena disposición por parte de la comunidad impactada.

8.7 METAS ALCANZADAS

- Se encuentran notificadas todas las resoluciones de oferta de los predios objeto de adquisición de los proyectos Carrera 83 y conectividad Cerro de los Valores Tramo1.

- Se dio continuidad al proceso liberación del territorio de los proyectos Carrera 83 y conectividad Cerro de los Valores.

8.8 METAS PARA EL PROXIMO MES

- Dar continuidad al proceso de liberación de territorio mediante la entrega de las mejoras pendientes de entrega, las cuales son objeto de arrendamiento temporal y posible postulación al subsidio de vivienda por parte del ISVIMED.

- Dar continuidad al proceso de desconexión de servicios públicos y emisión de paz y salvo de impuesto predial.

- Solicitud de pagos avalúos comerciales y compensaciones económicas

- Proyectar las resoluciones de oferta de las mejoras constructivas del tramo complementario de Cerro de los Valores.

- Avanzar en los insumos de la PPPMAEP como el plan de gestión social y reasentamiento.

8.9 CONCLUSIONES GENERALES

- El avance de la gestión predial corresponde al programado en el cronograma de actividades.

- Se cuenta con la totalidad de notificaciones de las ofertas de compra de los proyectos Carrera 83 y conectividad Cerro de los Valores, se avanza con la elaboración de compraventas de acuerdo al orden de las aceptaciones, se tiene el 98% de liberación del territorio para los proyectos Carrera 83 y Cerro de los Valores Tramo I.

9. INFORME COMPONENTE DE EJECUCIÓN

9.1 PUI COMUNA 13

9.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2

9.1.1.1 Información contractual

A continuación, se relaciona la información de los contratos de obra e interventoría del proyecto:

CONTRATO DE OBRA: VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2			
Contrato Nº:	**3302-138**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		14 de marzo de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		**09 de mayo de 2022**	
Fecha de Finalización Proyectada:		**04 de marzo de 2023**	
OBJETO:	OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.**	
	NIT:	900336649-7	
	REPRESENT LEGAL:	RICARDO GUERRA BARRIENTOS	
	C.C.	71.337.270	
VALOR [$]:	INICIAL:	$ 5.505.871.810	
	ADICIÓN N°1:	$ 1.233.507.316	
	VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 6.739.379.126**	
PLAZO:	INICIAL:	300 días calendario	
	PRORROGA Nº1	N/A	
	PLAZO TOTAL CONTRATO:	**300 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A	
REANUDACIONES:	Nº1	N/A	
SUPERVISOR:	NOMBRE:	Jose Gilmer Tamara Naranjo, con el apoyo de Carmen Helena Rodríguez Villamizar	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2			
Contrato Nº:	**3306-17**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		07 de abril de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		**09 de mayo de 2022**	
Fecha de Finalización Proyectada:		**19 de marzo de 2023**	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**UNION TEMPORAL MEDIA LADERA integrada por (SCS INGENIERIA SAS con NIT 901.155.456-9 60 % –**	


		TECNICUELOS SAS con NIT 890.906.323-2 40 %)
	NIT	901.581.108-7
	REPRESENT LEGAL	SANTIAGO YEPES ESTRADA
	C.C.	1.039.450.634
VALOR [$]:	INICIAL:	$ 701.595.310 Incluido IVA
	ADICIÓN Nº1:	$ 129.937.316 Incluido IVA
	VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 831.532.626 Incluido IVA**
PLAZO:	INICIAL:	315 días calendario
	PRORROGA Nº1:	N/A
	PLAZO TOTAL CONTRATO:	**315 días calendario**
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A
REANUDACIONES:	Nº1	N/A
SUPERVISOR	NOMBRE:	Jose Gilmer Tamara Naranjo, con el apoyo de Carmen Helena Rodríguez Villamizar

9.1.1.2 Programación y avance

AVANCE GENERAL				
OBRA	**REAL**		**PROGRAMADO**	
	% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA	**% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA**	**% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO**	**% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO**
PRELIMINARES	96,00%	100,00%	100,00%	100,0%
RETIROS Y DEMOLICIONES	92,00%	100,00%	100,00%	100,0%
MOVIMIENTOS DE TIERRA	62,00%	99,00%	100,00%	100,0%
LLENOS Y ENTIBADOS	72,00%	93,00%	86,87%	81,0%
CARGUE TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL	99,00%	92,00%	69,60%	88,0%
CONCRETOS	44,00%	100,00%	100,00%	95,0%
ESTRUCTURA	27,00%	87,00%	83,74%	47,0%
CONCRETOS VARIOS	16,00%	88,00%	85,86%	69,0%
ACERO/MALLAS	92,00%	94,00%	93,45%	83,0%
MAMPOSTERIA/REVOQUE/ PINTURA	0,00%	100,00%	100,00%	100,0%
PISOS	49,00%	89,00%	80,49%	41,0%
OBRAS VARIAS	14,00%	73,00%	74,85%	69,0%
CARPINTERÍA METÁLICA	22,00%	61,00%	49,81%	26,0%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	0,00%	68,00%	80,71%	69,0%
INSTALACIONES ELECTRICAS	1,00%	54,00%	66,67%	52,0%
SILVICULTURA	0,00%	100,00%	100,00%	13,0%
ACARREOS	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%
MANEJO DE FAUNA	24,00%	100,00%	100,00%	100,0%
TALA DE ARBOLES	100,00%	100,00%	100,00%	0,0%
OBRAS EXTRAS	71,00%	99,00%	99,89%	100,0%
TOTAL	**56,00%**	**93,00%**	**91,06%**	**86,00%**

% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA	**56,00%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	**91,06%**
% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	**93,00%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO	**86,00%**
PORCENTAJE DE AVANCE	**93,00%**	PORCENTAJE DE REAJUSTE PAGADO	**0,00%**
DÍAS DE ATRASO	**-21,00**	DÍAS TRANSCURRIDOS	**268**

9.1.1.3 Cronograma



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	0. MEDIA LADERA T3 FASE 2	298 días	9/05/22	4/03/23
2	INICIO DE PROYECTO	0 días	9/05/22	9/05/22
3	ACTA DE INICIO	0 días	9/05/22	9/05/22
4	PRELIMINARES	240 días	14/05/22	11/01/23
12	RETIROS Y DEMOLICIONES	270 días	30/05/22	25/02/23
21	MOVIMIENTOS DE TIERRA	245 días	25/05/22	26/01/23
40	LLENOS Y ENTIBADOS	194 días	3/08/22	15/02/23
46	CARGUE TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL	205 días	2/08/22	25/02/23
50	CONCRETOS	175 días	29/07/22	21/01/23
63	ESTRUCTURA	114 días	9/11/22	4/03/23
81	CONCRETOS VARIOS	88 días	6/12/22	4/03/23
98	ACERO/MALLAS	180 días	8/08/22	6/02/23
106	MAMPOSTERIA/REVOQUE/PINTURA	49 días	20/12/22	8/02/23
116	PISOS	93 días	28/11/22	2/03/23
130	OBRAS VARIAS	278 días	28/05/22	4/03/23
157	CARPINTERÍA METÁLICA	48 días	16/01/23	4/03/23
170	INSTALACIONES HIDRAULICAS	192 días	23/08/22	4/03/23
194	INSTALACIONES ELECTRICAS	173 días	25/06/22	17/12/22
244	SILVICULTURA	22 días	10/02/23	4/03/23
259	ACARREOS	5 días	27/02/23	4/03/23
261	MANEJO DE FAUNA	211 días	18/05/22	17/12/22
267	TALA DE ARBOLES	6 días	21/05/22	27/05/22
269	GUIA DE MANEJO SOICIOAMNIENTAL	0 días	28/02/23	28/02/23
270	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SARS -COVID 19	0 días	28/02/23	28/02/23
271	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	0 días	28/02/23	28/02/23
272	POLIZAS	0 días	28/02/23	28/02/23
273	FIN PROYECTO	0 días	28/02/23	28/02/23

9.1.1.4 Empleabilidad

- EMPLEABILIDAD MENSUAL:

Personal interventoría:	7	Oficiales foráneos:	3
Profesionales contratista:	7	Oficiales de la zona:	3
Comisión de topografía contratista:	1	Ayudantes foráneos:	8
Almacenista	1	Ayudantes de la zona	11
Maestro	0	Otros (Fierrero)	0
Vigilantes	0	Otros (mineros)	0
Encargados Pileros	1	Otros (auxiliares de tránsito)	12
Pileros	2	Otros auxiliares	1
Profesionales de Arqueología	0	Forestales	0

Oficiales de Arqueología	0	Conductores motocarros	3
Ayudante de arqueología	0	Operadores de mini retro	0
Operadores	1	Otros	0
Operadores de compresor	1	Otros	0

Total empleos generados:	62
Total empleos operativos en obra:	30
Total empleos generados en la zona:	14
Total empleos femeninos:	14
Total empleos femeninos en la Zona:	8
Retiros última semana	1
Empleos EDU	6

Generación de empleo en obra con corte al 31 de enero de 2023

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas en cond de discapacidad
0	1	14	48	48	14	30	61	12	43	7	0

- EMPLEABILIDAD ACUMULADA:

Generación de empleo en obra durante todo el plazo contractual

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas en cond de discapacidad
110	**49**	**16**	**94**	**93**	**17**	**51**	**61**	**25**	**73**	**13**	**0**

9.1.1.5 Actividades de obra ejecutadas durante el periodo

TÉCNICO:

- Pilas vaciadas 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110.
- Excavación de pilas 7
- Pilas con anillos terminadas 0
- Armado de canastas para pilas 0
- Muro pantalla vaciadas: 35,90 ml
- Viga cabezal vaciada: 7,40ml
- Vaciado de muro pantalla, tramo entre pilas 95 y 99
- Aplicación de emulsión impermeabilizante sobre cara interna de muro pantalla

- Construcción de filtros y llenos en material selecto de las excavaciones. Tramo entre pilas 85 y 94
- Excavación y anillado para pila P-07 ref. Plazoleta adulto mayor
- Llenos con material selecto de las excavaciones sobre plazoleta adulto mayor
- Excavaciones y perfilado para construcción de viga cimiento muro contención tramo entre pilas p59 y p63
- Armado de formaleta e instalación de acero para muro pantalla. Ref. Tramo entre pilas 98 y 101
- Armado obra falsa y armado de acero de viga de 60x60 tramo escalas entre pilas 20 y 24
- Se concluye corte de talud. Para liberación de carga sobre muro existente (terraceo). Parte baja de plazoleta adulto mayor
- Excavaciones e izado de material y aprovechamiento del mismo para llenos. Ref. tramo viaducto entre pilas 27 y 29
- Demolición de estructuras en concreto en general
- Topografía realiza seguimiento a viviendas en zona de riesgo y perfil de talud
- Referenciación de perfil de viga cabezal sobre muro de h=8 m, Referenciación de vigas y muro de contención entre pilas 59 y 63,
- Rectificación de niveles de escalas p20 - p24

SOCIAL:

- Actualización de cartelera de obra: Se actualizó la cartelera con la información del avance de la obra. El contenido fue aprobado por la supervisión y la interventoría social, además por el área de comunicaciones de la EDU.
- Entrega de kit escolares: se realizó encuentro con los 40 niños y niñas que hacen parte de los Cuidadores del Viaducto. En la reunión se les enseñó sobre las diferentes comunas que tiene la ciudad de Medellín, sobre los PUI (Proyectos Integrales Urbanos) y se hizo entrega de los Kit escolares, los cuales tenían: cuadernos, lápiz rojo y lápiz negro, colores, regla, tijeras, borrador, sacapuntas, cartuchera, mochila y colbón.
- Acompañamiento familia Luisa Montoya: se realizó acompañamiento a la familia de la señora Luisa Montoya, la cual expreso que se encuentra muy bien la vivienda temporal. Se le informó a la señora que su vivienda está estable y no ha sufrido ninguna afectación durante el proceso constructivo.
- Prevención de conflicto Miriam de Ossa: se realizó visita a la vivienda ubicada en la dirección Calle 35 d # 108 A 94, ya que la casa colinda con la zona de acopio de material del Plan del Che y la propietaria había expresado que se había realizado un daño a su fachada.
- Presentación avance de obra: se revisaron y se realizaron los ajustes solicitados por la supervisión a la presentación de avance de obra

SST:

- Diligenciamientos de permisos para trabajos de alto riesgo (Alturas y espacio confinado) y medición de gases en pila.
- Entrega, reposición y verificación de uso correcto de EPP y EPCC.
- Capacitación en riesgo eléctrico.
- Pre operacionales de maquinaría.
- Seguimiento visual a talud
- Orden y aseo.
- Verificación de condiciones de seguridad en obra y humectación de zonas con riesgo de material particulado.

AMBIENTAL:

- Humectación de zonas
- Manejo de sustancias químicas
- Mantenimiento de sumideros
- Acopio y Transporte de RCD y de materiales
- Aprovechamiento de RCD
- Pesaje de residuos sólidos

9.1.1.6 Dificultades

- Desde el 03 de enero, el contratista de obra, deja el cerramiento del sendero peatonal a lo largo del viaducto hasta las 5:00pm se toma registro fotográfico como evidencia del estado en que queda el cerramiento recogido.

- Se ha visto la movilidad de los motocarros afectada para el retiro de materiales y suministros, por el gran volumen de visitantes en el viaducto.

- Se evidencio que un propietario de la vivienda ubicada en la Cra 113 #36c -22 101 instalo una puerta de acceso en el costado de la zona verde donde se está construyendo las escalas de las pilas 20 a la 24

9.1.1.7 Necesidades

- Por parte del Contratista de obra debe reprogramar el cronograma de trabajo, ya que hay actividades eléctricas e hidrosanitarias, según la programación ya debe estar en ejecución y no se puede ejecutar todavía.

- Diseñar un plan de mejora de acuerdo a las observaciones realizadas en el informe de material particulado entregado por la ARL.

- Se necesita instalar o reacomodar el plástico en los lugares donde no está cubierto el talud.

9.1.1.8 Avances

- La actividad de los concretos de las pilas de 28 Mpa están contempladas para el 2 de febrero del 2023. A la fecha ya se encuentra vaciadas las de 1,40 m de diámetro.

9.1.1.9 Alerta

AMBIENTAL:

- N/A

SOCIAL:

- N/A

TÉCNICO:

- N/A

EXTERNO:

- A través de oficio con radicado EDU N°20223009408 del 27 de diciembre de 2022, la Empresa de Desarrollo Urbano EDU informa a la Supervisión del contrato interadministrativo por parte de la SIF, sobre la necesidad de recursos para la finalización del proyecto:

  Una vez realizado el balance económico del contrato, el contratista GUINCO S.A.S, solicita adición presupuestal N°2, por un valor de CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($4’271.279.886), como a su vez prórroga N°1, de cinco (5) meses, dando por finalizado las actividades físicas proyectadas del contrato N°3302_138 de 2022 el día 04 de agosto de 2023.

  Así mismo, la Interventoría Unión Temporal Medial Ladera, solicita ADICIÓN N°2 en recursos al contrato N°3306-17 de 2022, celebrado entre UNION TEMPORAL MEDIA LADERA y la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU por la suma de dinero equivalente de CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($420.859.489) IVA INCLUIDO, suma resultante del análisis económico anexo al presente comunicado. Y una AMPLIACIÓN N°1 en plazo al contrato N°3306-17 de 2022 de 2022, equivalente a CIENTO CINCUENTA Y CUATRO (154) DÍAS CALENDARIO, tiempo el cual se considera suficiente para ejercer las labores de interventoría técnica durante la ejecución del contrato de obra objeto del presente contrato de interventoría.

- Se deja la siguiente claridad: “a fin de garantizar los recursos para la ejecución de actividades del proyecto en mención, dado que, de no efectuarse, actualmente el contrato cuenta actualmente con un saldo sin cobrar de $967.661.778, y desde el conocimiento desde la supervisión, con respecto al rendimiento del contratista de obra, el saldo alcanzaría máximo para pagar lo ejecutado hasta el mes de diciembre, y se requeriría una suspensión del mismo, hasta que se cuente con los recursos en la entidad y poder efectuar el pago de los mismos”.

- Se identifica entonces una necesidad inminente de contar con estos recursos para garantizar la finalización total del proyecto, sumado a la premura que requiere el proyecto y el poco plazo que se tiene para asignaros al contrato de obra. Esto para evitar que el contrato de obra tenga que ser suspendido una vez se ejecute la totalidad del actual valor contratado.

- Por su parte, la Secretaria de Infraestructura Física, mediante correo electrónico del 31 de enero de 2023, informa a la Empresa de Desarrollo Urbano EDU que dispone de $2.494.605.328 para adicionar al contrato interadministrativo, específicamente al proyecto Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2, de los cuales $2.319.084.060 se destinan al componente de ejecución, lo cual es informado a la supervisión del contrato de obra y por lo tanto al contratista de ejecución.

- Con base en lo anterior, la Empresa de Desarrollo Urbano EDU deja claridad que aparte de la presente adición por valor de $2.494.605.328, se evidencia la necesidad de incorporar recursos adicionales por un valor estimado de $2.552.661.430 al presente contrato interadministrativo, de los cuales $2.373.055.315 serían destinados al componente de ejecución del proyecto Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2 hasta su finalización.

9.1.1.10 Registro fotográfico



Retiro de poste - alumbrado público. Ref. pila P58



Ambiental - humectación de zonas



Excavación y anillado para pilas. Ref. P07 - plazoleta adulto mayor



Inicio de excavaciones y anillado para pila P08 - plazoleta adulto mayor



Excavación manual y aprovechamiento de material selecto.



Construcción de filtros y llenos con material selecto de las excavaciones.



Vaciado de solado, previo a arranque de viga cabezal.



Demolición de anillos expuestos. Ref. pila 58



Armado de estructura de refuerzo - viga zapata de 0.50 x 1.75.



Aplicación de emulsión impermeabilizante para cara interna de muro pantalla




Construcción de filtros y llenos con material selecto de las excavaciones.



Excavación manual- perimetro pila P33



Demolición de estructuras en concreto durante excavaciones.



Armado de acero de refuerzo para viga cabezal.



Vaciado de muro pantalla, h= 6.00 m. tramo entre pilas 99 y 100



Armado de refuerzo para viga de apoyo - estructura escalas pilas P20-P24



Corte y figurado de refuerzo para estructuras



Recorrido de obra entre las partes: EDU, Contratista e Interventoría



Seguimiento a perfil de talud, viviendas en área de deslizamientos y referenciación de estructuras

9.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2

9.1.2.1 Información contractual del proyecto completo

A continuación, se relaciona la información de los contratos de obra e interventoría del proyecto:

EJECUCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2			
Contrato Nº:	**3302-638**	**De**	**2019**
Fecha de Suscripción:		03 de diciembre de 2019	
Fecha Acta de Inicio:		**09 de marzo de 2020**	
Fecha de Finalización Proyectada:		04 de septiembre de 2020	
Fecha de Finalización luego de Suspensión Nº1:		27 de octubre de 2020	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº1:		10 de enero de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº2:		25 de enero de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº3:		14 de mayo de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº4:		26 de mayo de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº5:		17 de agosto de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº6:		30 de octubre de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº7:		28 de febrero de 2022	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº8:		**30 de marzo de 2022**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**UNIÓN TEMPORAL CONEXIÓN INDEPENDENCIAS**	
	NIT	901.345.026-0	
	REPRESENT LEGAL	Ana María Arrieta Jiménez	
VALOR [$]:	INICIAL – CTO 78588 - 18	$ 4.805.775.402	
	ADICIÓN Nº1 - CTO 78588 - 18	$ 726.562.002	
	ADICIÓN Nº2 - CTO 78588 - 18	$ 1.406.795.139	
	ADICIÓN Nº3 - CTO 78588 - 18	$ 486.442.191	
	ADICIÓN Nº4 - CTO 78588 - 18	$ 18.852.752	
	REAJUSTES CTO 78588 - 18	$ 165.139.969	
	VALOR CONTRATO 78588 - 18	**$ 7.444.427.486**	
	VALOR CONTRATO 78588 - 18 CON REAJUSTES	**$ 7.609.567.455**	
	ADICIÓN Nº4 - CTO 90649 - 21	$ 806.428.576	
	ADICIÓN Nº5 - CTO 90649 - 21	$ 926.318.879	
	REAJUSTES CTO 90649 - 21	$ 66.800.000	
	VALOR CONTRATO 90649 - 21	**$ 1.732.747.455**	
	VALOR CONTRATO 90649 - 21 CON REAJUSTES	**$ 1.799.547.455**	
	VALOR TOTAL CONTRATO OBRA	**$ 9.177.174.941**	
	VALOR TOTAL REAJUSTES CONTRATO OBRA	**$ 231.939.969**	

	VALOR TOTAL CONTRATO OBRA CON REAJUSTES	**$ 9.409.114.910**
PLAZO:	INICIAL - CTO 78588 - 18	180 días calendario
	PRORROGA Nº1 - CTO 78588 - 18	75 días calendario
	PRORROGA Nº2 - CTO 78588 - 18	15 días calendario
	PRORROGA Nº3 - CTO 78588 - 18	108 días calendario
	PRORROGA Nº4 - CTO 78588 - 18	12 días calendario
	PRORROGA Nº5 - CTO 78588 - 18	45 días calendario
	PLAZO CONTRATO 78588 - 18	**435 días calendario**
	PRORROGA Nº6 - CTO 90649 - 21	75 días calendario
	PRORROGA Nº7- CTO 90649 - 21	120 días calendario
	PRORROGA Nº8- CTO 90649 - 21	30 días calendario
	PLAZO CONTRATO 90649 - 21	**225 días calendario**
	PLAZO TOTAL CONTRATO DE OBRA	**660 días calendario**
SUSPENSIONES:	Nº1	25 de marzo de 2020
	Nº2	21 de mayo de 2021
REANUDACIONES:	Nº1	19 de mayo de 2020
	Nº2	28 de junio de 2021
SUPERVISOR	NOMBRE:	Ricardo Duque Zapata, con el apoyo de Sandra Marcela Arango Muñoz

INTERVENTORÍA SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2			
Contrato Nº:	**3302-639**	**De**	**2019**
Fecha de Suscripción:		04 de diciembre de 2019	
Fecha Acta de Inicio:		**09 de marzo de 2020**	
Fecha de Finalización Proyectada:		04 de octubre de 2020	
Fecha de Finalización luego de Suspensión Nº1:		26 de noviembre de 2020	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº1:		25 de enero de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº2:		26 de mayo de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº3:		17 de agosto de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº4:		14 de noviembre de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº5:		14 de marzo de 2022	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº6:		**15 de abril de 2022**	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESIÓN SUCURSAL COLOMBIA**	
	NIT	900.516.298-8	
	REPRESENT LEGAL	Luz Marina Beltrán Chaves	
VALOR [$]:	INICIAL – CTO 78588 - 18	$ 469.587.649	
	ADICIÓN Nº1 - CTO 78588 - 18	$ 197.517.711	
	ADICIÓN Nº2 - CTO 78588 - 18	$ 272.972.824	
	ADICIÓN Nº3 - CTO 78588 - 18	$ 105.434.119	
	VALOR CONTRATO 78588 - 18	**$ 1.045.512.303**	

	ADICIÓN Nº4 - CTO 90649 - 21	$ 182.895.265
	ADICIÓN Nº5 - CTO 90649 - 21	$ 276.762.584
	ADICIÓN Nº6 - CTO 90649 - 21	$ 67.205.131
	VALOR CONTRATO 90649 - 21	**$ 526.862.980**
	VALOR TOTAL CONTRATO INTERVENTORÍA	**$ 1.572.375.283**
PLAZO:	INICIAL - CTO 78588 - 18	210 días calendario
	PRORROGA Nº1 - CTO 78588 - 18	60 días calendario
	PRORROGA Nº2 - CTO 78588 - 18	120 días calendario
	PRORROGA Nº3 - CTO 78588 - 18	45 días calendario
	PLAZO CONTRATO 78588 - 18	**435 días calendario**
	PRORROGA Nº4 - CTO 90649 - 21	90 días calendario
	PRORROGA Nº5 - CTO 90649 - 21	120 días calendario
	PRORROGA Nº6 - CTO 90649 - 21	30 días calendario
	PLAZO CONTRATO 90649 - 21	**240 días calendario**
	PLAZO TOTAL CONTRATO INTERVENTORÍA	**675 días calendario**
SUSPENSIONES:	Nº1	26 de marzo de 2020
	Nº2	21 de mayo de 2021
REANUDACIONES:	Nº1	19 de mayo de 2020
	Nº2	28 de junio de 2021
SUPERVISOR	NOMBRE:	Ricardo Duque Zapata, con el apoyo de Sandra Marcela Arango Muñoz

9.1.2.2 Programación y avance del proyecto completo

AVANCE GENERAL				
OBRA	REAL		PROGRAMADO	
	% DE AVANCE REAL FINANCIERO	% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO
POLIZAS	128,93%	100,00%	100,00%	100,00%
PRELIMINARES	86,29%	100,00%	100,00%	100,00%
RETIROS Y DEMOLICIONES	95,12%	100,00%	100,00%	100,00%
MOVIMIENTOS DE TIERRA	96,68%	100,00%	100,00%	100,00%
CONCRETOS	94,92%	100,00%	100,00%	100,00%
ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA	88,47%	100,00%	100,00%	100,00%
OBRAS VARIAS	56,31%	100,00%	100,00%	100,00%
ACUEDUCTO EXTERNO	86,90%	100,00%	100,00%	100,00%
ALCANTARILLADO EXTERNO	96,54%	100,00%	100,00%	100,00%
RED DE GAS	70,42%	100,00%	100,00%	100,00%
REDES ELECTRICAS	72,95%	100,00%	100,00%	100,00%
OBRAS EXTRAS	105,11%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL	**97,03%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA	**97,03%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	**100,00%**

% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	**100,00%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO	**100,00%**
PORCENTAJE DE AVANCE	**100,00%**	PORCENTAJE DE REAJUSTE PAGADO	**99%**
DÍAS DE ATRASO	**0**	DÍAS TRANSCURRIDOS	**675**

Los contratos encargados de la ejecución del proyecto finalizaron su plazo contractual así: el 30 de marzo de 2022 la obra, y el 15 de abril de 2022 la interventoría. Por lo anterior, el porcentaje de avance programado y real del proyecto es del 100%. Al cierre de este periodo, el contratista continúa atendiendo algunas observaciones y detalles pendientes relacionadas en el acta de terminación del contrato, con el fin de proceder con el acta de recibo a satisfacción tanto de la interventoría como de la EDU.

9.1.2.3 Información contractual Obras Complementarias del Sendero de Conexión 2

A continuación, se relaciona la información contractual de las actividades correspondientes a las Obras Complementarias del Sendero de Conexión Independencias 2:

EJECUCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2			
Contrato Nº:	**3302-638**	**De**	**2019**
Fecha de Suscripción de Ampliación Nº6:		**17 de agosto de 2021**	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº6:		30 de octubre de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº7:		28 de febrero de 2022	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº8:		**30 de marzo de 2022**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**UNIÓN TEMPORAL CONEXIÓN INDEPENDENCIAS**	
	NIT	901.345.026-0	
	REPRESENT LEGAL	Ana María Arrieta Jiménez	
VALOR [$]:	ADICIÓN Nº4 - CTO 90649 - 21	$ 806.428.576	
	ADICIÓN Nº5 - CTO 90649 - 21	$ 926.318.879	
	REAJUSTES CTO 90649 - 21	$ 66.800.000	
	VALOR CONTRATO 90649 - 21	**$ 1.732.747.455**	
	VALOR CONTRATO 90649 - 21 CON REAJUSTES	**$ 1.799.547.455**	
PLAZO:	PRORROGA Nº6 - CTO 90649 - 21	75 días calendario	
	PRORROGA Nº7 - CTO 90649 - 21	120 días calendario	
	PRORROGA Nº8- CTO 90649 - 21	30 días calendario	
	PLAZO CONTRATO 90649 - 21	**225 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A	
REANUDACIONES:	Nº1	N/A	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Ricardo Duque Zapata, con el apoyo de Sandra Marcela Arango Muñoz	

INTERVENTORÍA OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2			
Contrato Nº:	**3302-639**	**De**	**2019**
Fecha de Suscripción de Ampliación Nº4:		**17 de agosto de 2021**	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº4:		14 de noviembre de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº5:		14 de marzo de 2022	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº6:		**15 de abril de 2022**	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESIÓN SUCURSAL COLOMBIA**	
	NIT	900.516.298-8	
	REPRESENT LEGAL	Luz Marina Beltrán Chaves	
VALOR [$]:	ADICIÓN Nº4 - CTO 90649 - 21	$ 182.895.265	
	ADICIÓN Nº5 - CTO 90649 - 21	$ 276.762.584	
	ADICIÓN Nº6 - CTO 90649 - 21	$ 67.205.131	
	VALOR CONTRATO 90649 - 21	**$ 526.862.980**	
PLAZO:	PRORROGA Nº4 - CTO 90649 - 21	90 días calendario	
	PRORROGA Nº5 - CTO 90649 - 21	120 días calendario	
	PRORROGA Nº6 - CTO 90649 - 21	30 días calendario	
	PLAZO CONTRATO 90649 - 21	**240 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A	
REANUDACIONES:	Nº1	N/A	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Ricardo Duque Zapata, con el apoyo de Sandra Marcela Arango Muñoz	

9.1.2.4 Programación y avance general Obras Complementarias del Sendero de Conexión 2

AVANCE GENERAL				
OBRA	**REAL**		**PROGRAMADO**	
	% DE AVANCE REAL FINANCIERO	**% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA**	**% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO**	**% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO**
POLIZAS	270,24%	100,00%	100,00%	100,00%
PRELIMINARES	24,59%	100,00%	100,00%	100,00%
RETIROS Y DEMOLICIONES	91,77%	100,00%	100,00%	100,00%
MOVIMIENTOS DE TIERRA	73,34%	100,00%	100,00%	100,00%
CONCRETOS	97,54%	100,00%	100,00%	100,00%
ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA	53,81%	100,00%	100,00%	100,00%
OBRAS VARIAS	56,91%	100,00%	100,00%	100,00%
ACUEDUCTO EXTERNO		--	--	--

ALCANTARILLADO EXTERNO	104,24%	100,00%	100,00%	100,00%
RED DE GAS	127,85%	100,00%	100,00%	100,00%
REDES ELECTRICAS		--	--	--
OBRAS EXTRAS	153,66%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL	**98,78%**	**100,0%**	**100,00%**	**100,00%**

% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA	**98,78%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	**100,00%**
% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	**100,00%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO	**100,00%**
PORCENTAJE DE AVANCE	**100,00%**	PORCENTAJE DE REAJUSTE PAGADO	**98,95%**
DÍAS DE ATRASO	**0**	DÍAS TRANSCURRIDOS	**240**

9.1.2.5 Indicadores

PROYECTO	Área (m2)	Ejecutado a la fecha (m2)
Sendero de Conexión Independencias 2 (Completo)	2046,44	2046,44
Longitud ml	204	204
Área Sendero Principal en escaleras	307,34	307,34
Área zonas verdes	474,13	474,13
Siembras / arboles (und)	43	43
Área plazoletas y estancias	190,9	190,9
Áreas recreativas (gimnasio + juegos infantiles)	163,05	163,05
Área circulaciones y acceso a predios	553,10	553,10
Espacio Público mejorado	357,92	357,92

PROYECTO	Área (m2)	Ejecutado a la fecha (m2)
Sendero de Conexión Independencias 2	688,48	688,48
Longitud ml	123,57	123,57
Área zonas verdes (Incluye Trinchos)	318,10	318,10
Área Sendero Principal en escaleras	307,34	307,34
Área circulaciones y acceso a predios	63,04	63,04

PROYECTO	Área (m2)	Ejecutado a la fecha (m2)
Obras complementarias Sendero de Conexión Independencias 2	1357,96	1357,96
Longitud ml	204	204
Área zonas verdes	156,03	156,03
Siembras / arboles (und)	43	43
Área plazoletas y estancias	190,9	190,9

Áreas recreativas (gimnasio + juegos infantiles)	163,05	163,05
Área circulaciones y acceso a predios	490,06	490,06
Espacio Público mejorado	357,92	357,92

9.1.2.6 Empleabilidad

- EMPLEABILIDAD ACUMULADA

Generación de empleo en obra durante todo el plazo contractual

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas encond de discapacidad
574	501	267	307	549	25	274	73	191	336	47	0

9.1.2.7 Estado actual

El contrato de obra finalizó su plazo contractual el 30 de marzo de 2022, con un porcentaje de avance físico ejecutado de 98%. vs un porcentaje programado es de 100%, para lo cual, en esa misma fecha, la supervisión de la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, procede a suscribir el acta de terminación del contrato, en la cual se relacionan los faltantes, detalles y pendientes de obra y del contrato en general, así mismo se da un plazo para la atención y corrección de dichas observaciones hasta el 18 de abril de 2022, con el fin de suscribir el acta de recibo a satisfacción definitiva de las obras ejecutadas.

Se realiza el acta de terminación para el contrato de Interventoría el día 15 de abril de 2022, la cual tiene por pendiente el recibo a satisfacción de los detalles y faltantes por parte del contratista de obra.

Se cierra solicitud 4526881 proyecto acueducto Senderos de Independencia, se encuentra ya asentado en modelo de red EPM, se cierra el proceso de referenciación, no quedan correcciones.

La supervisión de obra de este proyecto por parte de la Entidad, recibe por parte de la interventoría, toda la información del check list de los contratos de obra e interventoría, la cual es revisada. Se verifica que cumple con todo lo establecido para proceder con el recibo a satisfacción, cierre y liquidación de ambos contratos.

Por lo anterior, se envía a gestión contractual la documentación necesaria para el cierre y liquidación del contrato de interventoría N°639 de 2019.

Con relación al contrato de obra N°638 de 2029, se tiene pendiente el trámite de un CDP para poder tener los recursos suficientes para el pago del saldo de la liquidación y de la última acta de reajustes; en cuanto se tenga este

documento y la apropiación de los recursos se enviará a gestión contractual toda la documentación para solicitud de acta de cierre bilateral.

9.1.2.8 Actividades pendientes para el recibo de obra SIF

- Se tiene pendiente por parte de la EDU, el envío de toda la documentación requerida para la suscripción del acta de recibo de obra pública por parte del Distrito de Medellín

9.1.2.9 Necesidades

- Suscripción del acta de recibo de obra pública por parte del Distrito de Medellín
- Suscribir el acta liquidación de ambos contratos.

9.2 PUI NOROCCIDENTAL

9.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1

Actualmente la Entidad se encuentra en la etapa de elaboración de presupuesto del proyecto y en la estructuración del proceso de contratación de obra e interventoría.

Así mismo nos encontramos en el proceso de gestión y adquisición predial requerida para la ejecución del proyecto.

9.2.1 PASEO URBANO CARRERA 84

Según el cronograma de actividades del contrato interadministrativo, esta actividad aun no inicia, pues nos encontramos en la etapa de elaboración de los estudios y diseños técnicos del proyecto.

9.3 PUI CENTRO ORIENTAL

9.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES

- <u>CONTRATO DE OBRA:</u>

El 20 de diciembre de 2022, se suscribe la Aceptación de la Postura Contrato N° 3302 – 331 de 2022:

Contratista: BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 901234686-5
Representante legal: EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS
C.C: 78.034.207

Objeto: "CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN".

Valor: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M.L ($2.422.054.470) INCLUIDO AU, GMSSAST PAPSO, PMT Y POLIZAS.

Plazo: Ciento ochenta (180) días calendario

- CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

El 20 de diciembre de 2022, se suscribe la Aceptación de la Postura Contrato N° 3306 – 51 de 2022:

Contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S
Nit. 900615667-7
Representante legal: MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA, C.C 22.029.109

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN"

Valor: QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M.L ($532.768.832,00) IVA incluido".

Plazo: Ciento noventa y cinco (195) días calendario

A pesar de que los contratos de obra e interventoría se suscribieron el 20 de diciembre de 2022, durante el mes de enero de 2023 no fue posible realizar la suscripción del acta de inicio de ambos contratos, puesto que actualmente el contratista se encuentra en el proceso de formulación y aprobación del Plan de Manejo de Transito (PMT), ante la Secretaria de Movilidad del Distrito de Medellín como entidad competente y autoridad para obtener su aprobación; esto como requisito indispensable para la suscripción del acta de inicio de los contratos de obra.

Se recibe el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) propuesto por el contratista de obra el 17 de enero de 2023, el cual es observado por la interventoría. El día 20 de enero de 2023 se recibe el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado por la interventoría y es radicado ante la Secretaria de Movilidad de Medellín el 23 de enero de 2023, mediante radicado N° 202310018850, sin embargo, ese fue devuelto con observaciones el 30 de enero de 2023. Actualmente el contratista se encuentra trabajando en atender dichas observaciones y se espera que sea radicado nuevamente la primera semana de febrero de 2023, quedando a la espera de su

aprobación por parte de la Secretaría, para poder dar inicio formalmente a las actividades de los contratos de obra.

Se reciben las pólizas de las aceptaciones de postura de los contratos de obra e interventoría. Se realiza envío de listado de documentos y requisitos contractuales que debe presentar el contratista de obra a la interventoría y esta a su vez revisar y aprobar y reenviar a la Entidad. Se realiza una segunda mesa de trabajo con el personal Edu, contratista de obra y contratista de interventoría, para aclarar dudas e inquietudes sobre diseños y presupuesto. Se reciben las hojas de vida del personal profesional del contratista de obra y del contratista de la interventoría.

Se recibe plan de gerencia y plan de calidad por parte del contratista de obra para ser revisado por la interventoría. Se realiza comité de seguridad y convivencia en las instalaciones de la Sif en compañía con el Gaula. Se recibe el PASAO para ser verificado y revisado por la interventoría.

Se recibe y aprueba por parte de comunicaciones EDU, la presentación para la socialización de inicio de obra con la comunidad.

9.4 PUI IGUANÁ

9.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA

Según el cronograma de actividades del contrato interadministrativo, esta actividad aun no inicia, pues nos encontramos en la etapa de elaboración de los estudios y diseños técnicos del proyecto.

9.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2

Según el cronograma de actividades del contrato interadministrativo, esta actividad aun no inicia, pues nos encontramos en la etapa de elaboración de los estudios y diseños técnicos del proyecto.

9.4.3 PASEO URBANO CALLE 65 - ROBLEDO

Según el cronograma de actividades del contrato interadministrativo, esta actividad aun no inicia, pues nos encontramos en la etapa de elaboración de los estudios y diseños técnicos del proyecto.

9.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE

Según el alcance del contrato interadministrativo, este proyecto solo llega hasta la elaboración de diseños arquitectónicos, y sus respectivos estudios y diseños técnicos, por lo tanto, no se tiene dentro del alcance la ejecución de obra del proyecto.

10. INFORME COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL

10.1 PUI COMUNA 13

10.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 – FASE 2

10.1.1.1 Seguimiento al componente ambiental en obra

- El informe parcial de seguimiento de las actividades de fauna y flora que exige presentar la Resolución de aprovechamiento forestal, fue radicado el día 22 de diciembre de 2022 con N° 000128 del 02 de enero de 2023. A la fecha no se ha realizado visita de control y seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental. **Ver anexo 1**. Informe semestral de seguimiento.

- No se han presentado novedades en cuanto al desprendimiento de material del talud monitoreado, si bien se han presentado fuertes lluvias, el desprendimiento de material no ha sido significativo, se continua con la implementación de medidas como cubrimiento con plástico, instalación de banderines y mediciones con el pluviómetro.

- Se continua con el aprovechamiento de material de excavación en los llenos requeridos para los muros de contención.

- Se realizó revisión a la presentación de la reunión de avance de obra, la cual se celebró el día 25 de enero de 2023, no se presentaron dudas, inquietudes o quejas por parte de la comunidad en cuanto al tema ambiental.

10.1.1.2 Calificación del indicador de gestión ambiental en obra

A continuación, se presenta el reporte del indicador de la gestión ambiental en obra, para el mes de enero de 2023, se tuvo una calificación de 98,8%, porcentaje considerado como ideal según la guía de manejo socio ambiental.

La calificación indica que el contratista ha implementado los programas ambientales a satisfacción sin incurrir en faltas graves que pongan el peligro los recursos naturales y a la comunidad aledaña.

Se evidencia igualmente, que el contratista ha mantenido la calificación en el transcurso de los meses de octubre de 2022 a enero del 2023, lo que se debe a que se procura mantener las acciones ejecutadas en un cumplimiento ideal, sin embrago pese a las condiciones de la obra, debido a la gran afluencia de turistas en el Viaducto, hay aspectos que son difíciles de cumplir, por lo cual no se tiene un cumplimiento del 100% del indicador.

Las dificultades en el transporte de materiales, limpieza de las áreas aledañas a la zona de intervención, cerramientos y pasos peatonales adecuados, son

los aspectos que se ven más afectados por la afluencia de turistas, sumado a esto se evidencia una gran problemática en el tema de residuos sólidos, pues los sumideros se encuentran colmatados de la gran cantidad de plástico e icopor que son desechados diariamente en el recorrido.

El contratista realizó radicación de un oficio sobre la alerta del colapso del sistema de alcantarillado en todos los tramos del Viaducto, debido a la acumulación de residuos sólidos, en especial vasos plásticos e icopor, los cuales son desechados diariamente en los sumideros debido a la gran afluencia de turistas, el oficio fue radicado con copia a todas la entidades como Empresas Varias, Empresas Públicas de Medellín, Secretaría de Turismo, Secretaria de Medio Ambiente, Secretaría de Gobierno y el Área Metropolitana como Autoridad Ambiental. El número de radicado es el 202310031952 del 02 de febrero de 2023.

En la siguiente tabla se presenta el consolidado de la calificación del indicador de la gestión ambiental desde el inicio de obra.

Periodo reportado	Calificación de la lista de verificación ambiental de obra
Mayo 2022	96,3%
Junio 2022	92,4%
Julio 2022	93,6%
Agosto 2022	94,6%
Septiembre 2022	98,5%
Octubre 2022	98,8%
Noviembre 2022	98,8%
Diciembre 2022	98,8%
Enero 2023	98,8%

10.1.1.3 Seguimiento a permisos ambientales

- Se cuenta con la Resolución N°594 del 31 de marzo de 2022, a través de la cual se otorga permiso de ocupación de cauce sobre el caño Ladrillera.

- Se cuenta con Resolución de aprovechamiento forestal N°719 del 22 de abril de 2022, el cual autoriza la tala de seis (06) árboles y la conservación de un (1) individuo.

Resolución N°	Autorizado				Ejecutado			
	N° talas	N° trasplantes	N° podas	N° siembras	N° talas	N° trasplantes	N° podas	N° siembras
N°719 del 22 de abril de 2022	6	0	0	21	6	0	0	0

10.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2

- La EDU aun continua a la espera de la entrega por parte de la interventoría del informe ambiental de la liquidación con las correcciones solicitadas el día 17 de agosto por la EDU a través de correo electrónico.

- A la fecha no se ha dado atención a las observaciones solicitadas por la SIF para la entrega a satisfacción de las zonas verdes, pues el contratista aún no define la subsanación de estas. Es de alertar, que al mes de enero las zonas verdes se encuentran más deterioradas y con menos árboles que los sembrados inicialmente.

10.2 PUI NOROCCIDENTAL

10.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1

- Se está a la espera del inicio de obra, pues desde el componente ambiental se han realizado todas las gestiones.

10.2.1.1 Seguimiento a permisos ambientales

- Se cuenta con Resolución Metropolitana N°3427 del 20 de diciembre de 2022, la cual otorga permiso de aprovechamiento forestal para árboles aislados para la ejecución del proyecto Paseo Urbano Carrera 83, tramo 1.

Resolución N°	Autorizado				Ejecutado			
	N° talas	N° trasplantes	N° podas	N° siembras	N° talas	N° trasplantes	N° podas	N° siembras
N°3427 del 20 de diciembre de 2022	26	2	3	123	0	0	0	0

10.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84

- El día 02 de febrero, se asistió a reunión con el consultor encargado de los estudios técnicos para el proyecto, en dicha reunión, desde el componente ambiental se dejó en claro la obligatoriedad de conservar los muros de contención existentes, con el fin de no afectar los árboles en la zona de intervención del proyecto. La solicitud de realizó de manera especial ya que desde la revisión estructural se debe garantizar tener en cuenta los árboles, debido a que el proyecto no posee trámite de aprovechamiento forestal.

10.3 PUI CENTRO ORIENTAL

10.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES

- Para este proyecto por parte del componente ambiental se tienen las gestiones al día para la ejecución de obra.

- Si bien a la fecha no se ha dado acta de inicio a la obra, el día 31 de enero se realizó recorrido con los profesionales ambientales del contratista y la interventoría, con el fin de evidenciar en campo los árboles objeto de aprovechamiento forestal, para que el contratista avance en las gestiones de cotización de empresas forestales, envío de la documentación a la EDU para aprobación y se logre conseguir a tiempo el profesional en Biología para iniciar las labores de ahuyentamiento.

  Igualmente, en la visita se dejó en claro que, para iniciar las labores de aprovechamiento forestal, se debe enviar cronograma de trabajo a la EDU con suficiente tiempo de antelación para notificar a la Autoridad Ambiental, 10 días antes de iniciar las talas para que se realice el respectivo acompañamiento de estos a la actividad.

10.3.1.1 Seguimiento a permisos ambientales

- Se cuenta con Resolución Metropolitana N°1626 del 18 de julio de 2022, la cual otorga permiso de aprovechamiento forestal para árboles aislados en el proyecto Conectividad Estación Las Torres-Cerro los Valores.

Resolución N°	Autorizado				Ejecutado			
	N° talas	N° trasplantes	N° podas	N° siembras	N° talas	N° trasplantes	N° podas	N° siembras
N°1626 del 18 de julio de 2022	17	1*	0	62	0	0	0	0

*Un individuo fue autorizado a reubicar no trasplantar.

10.4 PUI IGUANÁ

10.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA

- Se realizó el reporte ambiental para la presentación del anteproyecto.

10.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2

- Se revisó la topografía del proyecto, se evidencia el levantamiento de los árboles, lo cual está pendiente realizar el inventario forestal.

- Se realizó el reporte ambiental para la presentación del ante proyecto

10.4.3 PASEO URBANO ROBLEDO - CALLE 65

- Se realizó revisión del insumo de topografía enviado, aun con inconsistencias que serán verificadas en campo por el consultor.
- Se verificaron los arboles patrimoniales que tiene injerencia en el proyecto.
- Se realizó el reporte ambiental para la presentación del anteproyecto.

10.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE

- Se realizó revisión del insumo de topografía enviado, aun con inconsistencias que serán verificadas en campo por el consultor.
- Se realizó el reporte ambiental para la presentación del anteproyecto.

10.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES

10.5.1 REUNIONES EQUIPO DE TRABAJO EDU Y VISITAS DE CAMPO

A continuación, se presenta el consolidado del acompañamiento ambiental al Contrato Interadministrativo:

Actividad	Fecha	Resumen de la actividad	Acta (Sí/No)
Comité de obra Viaducto Media Ladera Tramo 3, fase 2	04/01/2023	Se realizó acompañamiento al comité, donde desde el componente ambiental se hizo el seguimiento a la gestión.	Si
Comité Contrato Interadministrativo SIF - EDU	09/01/2022	Se asistió a reunión donde desde el componente ambiental se mencionaron los pendientes que se tienen desde cada proyecto.	Si
Comité Contrato Interadministrativo SIF - EDU	10/01/2023	Se asistió a reunión donde desde el componente ambiental se mencionaron los pendientes que se tienen desde cada proyecto.	Si
Comité de obra Viaducto Media Ladera Tramo 3, fase 2	19/01/2023	Se realizó acompañamiento al comité, donde desde el componente ambiental se hizo el seguimiento a la gestión.	Si
Comité equipo de trabajo PUI	23/01/2022	Se asistió a reunión donde desde el componente ambiental se mencionaron los pendientes que se tienen desde cada proyecto.	Si
Comité Contrato Interadministrativo SIF - EDU	24/01/2022	Se asistió a reunión donde desde el componente ambiental se mencionaron los pendientes que se tienen desde cada proyecto.	Si
Visita Conectividad cerro los valores	31/01/2023	Se realizó visita con profesionales ambientales del contratista y la interventoría para evidenciar en campo las actividades de aprovechamiento forestal a realizar.	Si

10.6 DIFICULTADES

- Se reportan dificultades en obras complementarias sendero de conexión, en relación a que el contratista no ha cumplido con la entrega oportuna de los informes finales.

- Se reporta como dificultad no haber podido entregar a la satisfacción las zonas verdes del proyecto obras complementarias sendero de conexión, debido a que el contratista no ha dado subsanación a las observaciones.

10.7 METAS ALCANZADAS

- Para Viaducto media ladera tramo 3, fase 2 se tuvo una adecuada gestión ambiental con una calificación del indicador de un 98,8%, lo cual es una gestión considerada como ideal, según la guía de manejo socio ambiental.

- No se presentaron quejas relacionadas con el componente ambiental en el periodo reportado.

10.8 METAS PRÓXIMO MES

- Dar revisión y aprobación al informe final de obras complementarias sendero de conexión.

- Dar continuidad al seguimiento ambiental de la Obra Viaducto Media Ladera y continuar con la buena gestión.

- Iniciar ejecución de obra conectividad las torres-cerro los valores.

10.9 SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS

La gestión ambiental se ve influenciada positiva o negativamente por las decisiones que desde el área técnica se deban tomar, en este sentido, se considera un reto poder afrontar las decisiones del área técnica sin generar perjuicios al ambiente, pudiendo concertar soluciones y acciones que permitan crear un proyecto armónico entre el desarrollo técnico y el cuidado al ambiente.

10.10 ALERTAS

- No se detentan alertas para este periodo.

10.11 ANEXOS

- **Anexo 1.** Informe semestral de seguimiento – Viaducto Media Ladera, tramo 3, fase 2.

11. INFORME COMPONENTE GESTIÓN SOCIAL

11.1 PUI COMUNA 13

11.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 – FASE 2

11.1.1.1 Actividades con comunidad

- Entrega de kit escolar: Esta actividad se llevó a cabo con los niños y niñas que conforman el semillero de Guardianes del Viaducto, es importante resaltar que con ellos no se realizó ninguna actividad de navidad, pues se tenía planeado que este recurso era más significativo si le hacíamos la entrega de este kit para su estudio. Se entregaron 40 kits en total, en una actividad lúdica, donde se vio la alegría y el agradecimiento por esta iniciativa.



16012023_Entrega kit escolar, Guardianes del Viaducto

- Reunión de avance de obra: Se realiza la reunión de avance de obra del proyecto, en la que participan los vecinos de la obra del barrio Independencias 3, los líderes de la JAC de Independencias 1, 2 y 3. Esta reunión se lleva a cabo con el fin de socializarles desde el componente técnico, social, ambiental y SST, las actividades realizadas a la fecha, y como se representan estas el avance de la obra; se resuelven además sus dudas. la comunidad manifiesta estar realmente muy contenta con el proceso constructivo llevado a cabo hasta la fecha. Fue muy buena la participación.



25012023_Reunion avance obra Viaducto 3.2

11.1.1.2 Recorridos

- Los recorridos llevados a cabo son los del comité de la obra, en donde se acompaña desde el componente social, con el fin de velar por el cumplimiento de cada uno de los ítems dados en la Guía de Manejo Socio Ambiental.



05012023_Recorrido obra Viaducto 3.2

11.1.1.3 Reuniones de coordinación

- Se acompaña la entrega de 16 de los 24 módulos de comercio que se instalaron en el tramo 3 fase 1, esta entrega se hace a la Secretaria de Infraestructura Física, quienes a su vez y en el mismo momento se los entregan a la Subsecretaria de Espacio Público, siendo ellos el ente encargado de hacer la entrega a los comerciantes. Es importante mencionar que antes de estar allí estos módulos se encontraban 5 comerciantes, los cuales van a tener prioridad en la caracterización de la Subsecretaria de Espacio Público para ser beneficiarios de este mobiliario. Los módulos que quedan pendientes están a la espera de que esta misma entidad oficialice en que parte del Viaducto de van a instalar.



12012023_Entrega módulos de comercio

- Por otra parte, se acompaña la reunión con la empresa Red Bull, y la Secretaria de Infraestructura Física, con el fin de dejar las claridades pertinentes en cuanto a las obras ejecutadas del Viaducto Media Ladera y Sedero de Conexión 2, teniendo en cuenta que ellos tienen un evento programado para el mes 04 de marzo, llamado Cerro Debajo de Downhill, el cual pasa por la obra en ejecución y los proyecto terminados donde es importante el cuidado de estas, las normas de seguridad y los permisos que correspondan.

11.1.1.4 Seguimiento Guía de Manejo Socio Ambiental en obra

- Se realiza seguimiento a los diferentes componentes instaurados en la GMSA, con el fin de dar cumplimiento a todo el proceso social en la obra tales como:
- Revisión de buzón de sugerencias.
- Se acompañan los comités de obra donde se hace seguimiento a todo el proceso llevado a cabo desde el componte social.
- Se acompañan los recorridos de obra, con el fin de velar por el buen manejo de las actividades de la obra, para que no afecten a la comunidad y a la sana convivencia con la ejecución del proyecto.
- Actividades de movilización y apropiación social con la comunidad y los niñ@s.
- Reuniones con la comunidad.
- Atención a PQRS

11.1.1.5 Informe de Empleo Mensual

- Generación de empleo en obra – A corte 31 de enero de 2023

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas en condición de discapacidad
0	1	14	48	48	14	30	61	12	43	7	0

- Generación de empleo en obra – Acumulado a 31 de enero de 2023

Total personas vinculadas	Total personas retiradas	Total personas mano de obra calificada	Total personas mano de obra no calificada	Total hombres	Total mujeres	Total personas mano de obra local	Total personas activas a la fecha	Total Personas jóvenes	Total Adultos	Total Adultos mayores	Total Personas en condición de discapacidad
110	**49**	**16**	**94**	**93**	**17**	**51**	**61**	**25**	**73**	**13**	**0**



11.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2

11.1.2.1 Actividades con comunidad

- Durante este periodo no se realizó ninguna actividad con la comunidad.

11.1.2.2 Recorridos

- Durante este periodo no se realizó ningún recorrido.

11.2 PUI NOROCCIDENTAL

11.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1

11.2.1.1 Actividades con comunidad

- Durante este periodo no se lleva a cabo ninguna reunión del Comité Comunitario de Participación en este proyecto, teniendo en cuenta que apenas se empiezan a retomar las actividades de inicio de año con las comunidades.

11.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84

11.2.2.1 Actividades con comunidad

- Durante este periodo no se realizó ningún recorrido.

11.2.2.2 Recorridos

- Durante este periodo no se realizó ningún recorrido.

11.3 PUI CENTRO ORIENTAL

11.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES

11.3.1.1 Actividades con comunidad

- Si bien la obra ya se adjudicó, a la fecha no se avanza en ninguna actividad específica con la comunidad.

11.3.1.2 Reuniones de coordinación

- Se realiza reunión con el componente social de contratista e interventoría, del proyecto del PUI Centro Oriental -Conectividad Cable las Torres, Cerro los Valores con el fin de coordinar actividades para el inicio de la obra, se hace entrega de formatos y bases de datos.

11.3.1.3 Recorridos

- Durante este periodo no se realizó ningún recorrido.

11.4 PUI IGUANÁ

11.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA

11.4.1.1 Actividades Comunitarias

- Jornada de información PUI Iguana: con el fin de mantener informada a las comunidades sobre los proyectos que se llevaran a cabo en cada sector, se realizó un puerta a puerta en el barrio Fuente Clara, en donde se entregó la información del proyecto del parque deportivo Fuente Clara.




18012022_Punto de Información, Fuente Clara

11.4.2 ECOPARQUE MASAVIELLE

11.4.2.1 Actividades Comunitarias

- Durante este periodo no se realizó ninguna actividad con la comunidad.

11.4.2.2 Recorridos

- Durante este periodo no se realizó ningún recorrido.

11.4.2.3 Reuniones de coordinación

- Reunión de articulación Gobernación de Antioquia, SIF y EDU: los días 13 y 27 de enero se reúnen los equipos por parte de la Gobernación de Antioquia, la Secretaria de Infraestructura Física de Medellín y la EDU, con el fin de ajustar temas de presupuesto en el ecoparque Masavielle, en estas reuniones se realiza énfasis en el tema de los compromisos pactados por parte de la Gobernación con la comunidad, mencionando las necesidades que se generan alrededor del sector.



13012023_Reunión de seguimiento PUI Iguana- SIF y Gobernación de Antioquia.

11.4.3 PASEO URBANO CALLE 65 – ROBLEDO

11.4.3.1 Actividades Comunitarias

- Durante este periodo no se realizó ninguna actividad con la comunidad.

11.4.3.2 Recorridos

- Durante este periodo no se realizó ningún recorrido.

11.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES

- Comités de seguimiento con la SIF:

  Se participa de las reuniones de seguimiento al contrato de PUI Priorizados, donde se da el balance da la gestión realizada y de las actividades llevadas a cabo en el periodo de 15 días, con la Secretaria de Infraestructura Física.

- Comités de seguimiento interno EDU:

  Se acompañan las reuniones de seguimiento al convenio con todo el equipo de trabajo de la Edu de PUI Priorizados, con el fin de informar las actividades llevadas a cabo desde el componente social en cada uno de los proyectos a cargo.

11.6 DIFICULTADES

- Debido a que los proyectos del PUI Iguana se encuentran en fase de diseño, no se han realizado actividades con las comunidades, por lo cual se está llevando a cabo puntos de información, conformación de CCP y la caracterización de los proyectos.

11.7 METAS ALCANZADAS

- Se fortalece el tema de los puntos de información en el parque deportivo Fuente Clara.
- Se asisten a los comités periódicos que se programan para el seguimiento de los proyectos del parque deportivo Fuente Clara y el ecoparque Massavielle.
- Actividad de entrega de kit escolar Guardianes del Viaducto, actividad transversal PUI Comuna 13.
- Seguimiento a la guía de manejo socio ambiental en obra, Viaducto Media Ladera 3.2.
- Reunión de avance de obra Viaducto Media Ladera 3.2
- Acompañamiento social a todo el proceso de inicio de obra del proyecto Conectividad Cable las Torres- Cerro de los Valores.

11.8 METAS PRÓXIMO MES

- Avanzar en las actividades del plan de trabajo de cada uno de los PUI Priorizados.
- Coordinación interinstitucional para seguir atendiendo las alertas encontradas en la comunidad donde se van a intervenir los proyectos
- Presentar anteproyecto de los cuatro proyectos del PUI Iguana, ante la Secretaría de Infraestructura.
- Continuar asistiendo a las reuniones de seguimiento del PUI Iguana con la Gobernación de Antioquia y la SIF.
- Iniciar con la caracterización de los proyectos del PUI Iguana.
- Reunión de inicio de obra con la comunidad del proyecto Conectividad Cable las Torres- Cerro de los Valores.

- Realizar la jornada de empleabilidad del proyecto Conectividad Cable las Torres-Cerro de los Valores.
- Seguimiento a la guía de manejo socio ambiental proyecto Conectividad Cable las Torres- Cerro de los Valores.
- Seguimiento a la guía de manejo socio ambiental proyecto Viaducto Media Ladera 3.2, PUI comuna 13.

11.9 CONCLUSIONES GENERALES

- Desde el componente social en cada uno de los proyectos es importante ahora que se retoman todas las actividades con la comunidad, los CCO y los CCP, poder hacer una planeación de las actividades con ellos, en cada uno de estos espacios con el fin de proyectar la gestión para este nuevo año.

- Es relevante mencionar que el PUI Iguana actualmente se encuentra en fase de diseño, por lo cual no se han llevado a cabo actividades con las comunidades. Sin embargo, son espacios en donde se realiza trabajo administrativo, y se asisten a los comités periódicos con la Secretaría de Infraestructura de Medellín y la Gobernación de Antioquia, allí se socializan aspectos importantes de los diferentes componentes en los proyectos.

11.10 ESTADÍSTICAS INFORME MENSUAL

Actividades	Cantidad realizadas	Número de participantes
Recorridos con comunidad	0	0
Recorridos institucionales	4	50
Reuniones con comunidad	1	49
Reuniones institucionales	7	20
Eventos	1	40
Talleres	0	0
Otras actividades	1	55
TOTAL	**14**	**214**

11.11 ANEXOS

N°	FECHA	PROYECTO	ACTIVIDAD	PÚBLICO	TIPO DE ANEXO
1	19/01/2023	Conectividad Cable las Torres Cerro los Valores	Reunión componente social	Sociales contratista e interventoría de obra	Acta de reunión
2	25/01/2023	Viaducto Media Ladera 3.2	Reunión avance de obra	Comunidad	Acta de reunión
3	31/01/2023	Viaducto Media Ladera 3.2	Formato consolidado social	NA	Formato


12. INFORME COMPONENTE COMUNICACIONAL

12.1 PUI COMUNA 13

12.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 – FASE 2

12.1.1.1 Acompañamiento en la aplicación de la GMSA

Partiendo de la necesidad de hacer el acompañamiento a las obras desde el componente de comunicaciones. Se hace el acompañamiento de apoyo a la supervisión desde el subcomponente para cumplir con los lineamientos pautados por la guía de manejo socio ambiental y el manual de imagen de obra para contratistas del Distrito de Medellín.

Descripción	Imagen
Revisión y ajuste de la presentación para la reunión de avance de obra del viaducto Media Ladera tramo 3, fase II.	

12.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2

No se adelantaron actividades para este proyecto en el mes de enero de 2023 en el componente de comunicaciones.

12.2 PUI NOROCCIDENTAL

12.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1

No se adelantaron actividades para este proyecto en el mes de enero de 2023 en el componente de comunicaciones.

12.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84

No se adelantaron actividades para este proyecto en el mes de enero de 2023 en el componente de comunicaciones.

12.3 PUI CENTRO ORIENTAL

12.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES

12.3.1.1 Free Press


DESCRIPCIÓN	IMAGEN
Título: El cerro de Los Valores, en Villa Hermosa, tendrá conexión con el Metrocable: adjudicaron las obras Medio: El Colombiano Valoración: positiva Fecha: 12/01/2023 Link web: https://www.elcolombiano.com/antioquia/el-cerro-de-los-valores-en-villa-hermosa-tendra-conexion-con-el-metrocable-adjudicaron-las-obras-HB19814627	
Título: El cerro de Los Valores tendrá conexión con el Metrocable de La Sierra Medio: Caracol Radio Valoración: positiva Fecha: 12/01/2023 Link web: https://caracol.com.co/2023/01/12/el-cerro-de-los-valores-tendra-conexion-con-el-metrocable-de-la-sierra/	
Título: Prometen que pondrán bien titina esta zona de la comuna Villa Hermosa y la integrarán al Metrocable Medio: Q'Hubo Valoración: Positiva Fecha: 13/01/2023 Link web: https://www.qhubomedellin.com/solidaridad-qhubo/mi-ciudad/obras-de-renovacion-en-el-cerro-de-los-valores/	

12.3.1.2 Acompañamiento en la aplicación de la GMSA

En días pasados se le había entregado a la empresa que recibió la aceptación de postura el manual de imagen de obra para contratista y los logos del

Distrito. Sin embargo, el contratista suministró piezas gráficas con la imagen de la administración pasada.

El día 27 de enero se le notificó, vía correo electrónico, que debía actualizar el manual de obra que se había suministrado con anterioridad y que debía tener en cuenta la actualización del logo del Distrito para incluirlo en todas las piezas gráficas que se generen para el proyecto.




Piezas gráficas suministrada por el contratista con la imagen de la administración anterior.

Una vez actualizada la imagen, se suministró el arte del volante de convocatoria con la actualización de la imagen correcta. A continuación, el volante que se entregó al contratista para proceder con producción y convocatoria para la reunión de inicio de obra.



12.3.1.3 Redes sociales

Como parte de la estrategia de comunicaciones, se aprovecha el alcance de las redes sociales para dar a conocer los proyectos que hacen parte del contrato de PUI Priorizados. Es gracias a estos medios que se alcanza un mayor número de personas y se logra mayor difusión de los avances de intervención que se apoyan también con los contenidos generados por medio del Free Press.

Detalle	Imagen
Producción y publicación de video tipo reel con sonido de tendencia para redes sociales sobre la intervención de Conectividad Las Torres-Cerro de Los Valores Red social: instagram Link: https://www.instagram.com/p/CneoNmqjvvD/	

12.4 PUI IGUANÁ

12.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA

No se adelantaron actividades para este proyecto en el mes de enero de 2023 en el componente de comunicaciones.

12.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2

No se adelantaron actividades para este proyecto en el mes de enero de 2023 en el componente de comunicaciones.

12.4.3 PASEO URBANO ROBLEDO – CALLE 65

No se adelantaron actividades para este proyecto en el mes de enero de 2023 en el componente de comunicaciones.

12.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE

No se adelantaron actividades para este proyecto en el mes de enero de 2023 en el componente de comunicaciones.

12.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES

No se hicieron actividades transversales del contrato durante el mes de enero de 2023.

12.6 PRESUPUESTO DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES

En el mes de enero no se apropiaron recursos del componente social y de comunicaciones para las actividades.

12.7 DIFICULTADES

El tiempo que toma la aprobación del Plan de Manejo de Tránsito se convierte en un punto de gran relevancia al momento de iniciar obras nuevas. El trámite del PMT debería ser un proceso mucho más ágil que permita agilizar los tiempos de inicio de los proyectos y que no se vean afectados los cronogramas para la ejecución de las obras. En este caso puntual, las demoras para iniciar la obra física de la Conectividad Las Torres-Cerro de los Valores puede convertirse en un foco que pueden explotar o aprovechar para criticar la gestión tanto de la entidad como del Distrito.

12.8 METAS PRÓXIMO MES

- Seguimiento a las obras en ejecución y los requerimientos desde el componente de comunicaciones para todas las necesidades de obra en la Conectividad Las Torres-Cerro de Los Valores y el Viaducto Media Ladera tramo 3, fase II.

- Articulación con el componente social para retomar la dinamización en las comunidades y generar procesos de apropiación que permitan asegurar el cuidado del nuevo espacio público generado.

12.9 CONCLUSIONES GENERALES

Con gran expectativa se mira el inicio de nuevas obras pero que se ven un poco opacadas por los procedimientos dentro de la misma administración y que generan demoras para la ejecución oportuna de proyectos que se esperan en las comunidades.


13. ANEXOS DEL INFORME MENSUAL

13.1 ANEXO 1 FICHA FINANCIERA

13.2 ANEXO 2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

13.3 ANEXO 3 RELACIÓN MOVIMIENTOS FINANCIEROS

13.4 ANEXO CURVA S AVANCE FÍSICO Y AVANCE INVERSION

Elaboró: 	
Juan David González Maya **Coordinador de Contrato Interadministrativo** **Profesional B – Subgerencia de Planeación estratégica**	**Tatiana Gutiérrez Ramírez** **Profesional Administrativa y Financiera** **Contratista - Subgerencia de Planeación estratégica**

ANEXO 1
FICHA FINANCIERA

Código: FO-HAPU-453	FO-HAPU-FIN Formato Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración	Alcaldía de Medellín
Versión: 04		

Información general y financiero del convenio o contrato	
1. Entidad administradora	Empresa de Desarrollo Urbano - EDU
2. Fecha de corte	31 de enero de 2023
3. Dependencia responsable	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
4. Número y fecha del convenio o contrato	4600090649 DE 2021
5. Objeto del convenio o contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.
6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios)	$ 35,045,913,969
7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones	
8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios)	$ 2,944,057,451
9. Valor desembolsado para administrar	$ 40,751,740,950
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato	$ 2,186,528,348
11. Valor honorarios pagados	$ 1,052,775,250
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros	$ 0
13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe	$ 12,032,060,364
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	$ 0
15. Saldo pendiente por ejecutar	$ 28,719,680,586
16. Fecha acta de liquidación	

Relación de ejecución (sólo recursos para administrar) Valores en pesos

17. Concepto	18. Saldo ejecución anterior	19. Movimiento ejecutado en el periodo	20. Saldo final ejecutado	21. Observaciones
PUI CENTRO ORIENTAL- CERRO LOS VALORES	$ 496,064,128	$ 73,051,802	$ 569,115,930	
PUI NOROCCIDENTAL- CRA 83	$ 1,189,357,506	$ 138,262,594	$ 1,327,620,100	
PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84	$ 65,093,744	$ 190,540	$ 65,284,284	
PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2	$ 6,680,623,319	$ 313,526,452	$ 6,994,149,771	
PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND	$ 2,137,284,120	$ 18,363,901	$ 2,155,648,021	
PUI IGUANA- BLANQUIZAL	$ 207,851,531	$ 2,326,103	$ 210,177,634	
PUI IGUANA - PARQUE FUENTE CLARA	$ 16,039,150	$ 3,112,032	$ 19,151,182	
PUI IGUANA - CONECT. FUENTE CLARA T2	$ 27,533,543	$ -	$ 27,533,543	
PUI IGUANA- PASEO URBANO ROBLEDO	$ 8,473,020	$ 1,556,016	$ 10,029,036	
PUI IGUANA- ECOPARQUE MASAVIELLE	$ 6,367,875	$ 1,556,018	$ 7,923,893	
HONORARIOS	$ 626,153,748	$ 19,273,222	$ 645,426,970	
22. Total ejecutado	**$ 11,460,841,684**	**$ 571,218,680**	**$ 12,032,060,364**	

23. Firma del interventor, supervisor u Ordendor del gasto	24. Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad mandataria (Art. 3° Decreto 1514/98)	
Nombre:	Nombre: LUIS FERNANDO CARDONA GALEANO	
C.C.	C.C. 71.605.138	T.P. 49929 T
Correo Electrónico:	Correo Electrónico: contabilidad@edu.gov.co	
Teléfono:	Teléfono: 5767630 EXT 4204	

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
CONVENIO 4600090649 DE 2021

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

INFORME DE EJECUCION POR PROYECTO

PUI CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES: Calle 53, entre Carrera 11 y Calle 54

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	448,017,067
COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS	2,945,250
COMPONENTE DE EJECUCION	3,616,674
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	45,868,736
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	8,306,500
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	49,166,353
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	11,195,350
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**569,115,930**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	60,729,163
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**629,845,093**

PUI NOR OCCIDENTAL - PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1:
Carreras 83 entre Calles 104DA y 107

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	683,338,905
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	255,438,049
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	79,029,368
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	29,747,214
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	269,122,179
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	10,944,385
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**1,327,620,100**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	187,809,397
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**1,515,429,497**

PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	29,165,443
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	36,118,841
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	0
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	0
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**65,284,284**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	0
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**65,284,284**

PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2 - Calle 36C #112B 35 hasta la calle 36C 113

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	620,508,199
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	0
COMPONENTE DE EJECUCION	6,282,633,499
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	74,240,811
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	16,767,262
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**6,994,149,771**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	105,692,309
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**7,099,842,080**

PUI COMUNA 13 - OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2:
Carrera 112, entre Calle 36C, hasta el Viaducto Media Ladera Tramos 2 y 3

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	146,472,144
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	0
COMPONENTE DE EJECUCION	1,987,195,728
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	13,220,177
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	8,759,972
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**2,155,648,021**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	658,536,261
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**2,814,184,282**

PUI IGUANA - CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL:
Carrera 93A entre la Calles 58D y la quebrada la Iguaná.

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	190,031,618
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	11,370,450
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	4,411,758
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	4,363,808
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**210,177,634**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	69,965,510
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**280,143,143**

PUI IGUANA - PARQUE FUENTE CLARA

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	6,075,194
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	13,075,988
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	0
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	0
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**19,151,182**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	0
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**19,151,182**

PUI IGUANA - CONECT. FUENTE CLARA T2

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	2,963,162
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	24,570,381
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	0
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	0
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**27,533,543**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	0
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**27,533,543**

PUI IGUANA- PASEO URBANO ROBLEDO

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	4,519,178
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	5,509,858
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	0
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	0
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**10,029,036**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	0
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**10,029,036**

PUI IGUANA- ECOPARQUE MASAVIELLE

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	4,519,180
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	3,404,713
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	0
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	0
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**7,923,893**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	0
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**7,923,893**

TOTAL EJECUCION PROYECTOS	**11,386,633,394**
TOTAL EJECUCION HONORARIOS	**1,082,732,640**
TOTAL EJECUCION CONVENIO	**12,469,366,034**

Fecha Actualizacion 31-ene-23

Leidy Johana Rúa Montoya
Profesional A
Elaboro

Luis Fernando Cardona Galeano
Contador

Interventor

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600090649 DE 2021
FICHA FINANCIERA

OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	4-ago.-2021		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA		
VALOR INCIAL:	35,045,913,969	**PLAZO INICIAL:**	29 MESES
ADICION VALOR:	2,944,057,451	**ADICION PLAZO:**	
FECHA DE INICIO:	4-ago-21	**FECHA TERMINACION:**	4-ene-24
INTERVENTOR	Juan Fernando Rivera Garces		
GERENCIA RESPONSABLE EDU:	SUBGERENCIA DE PLANEACION ESTRATEGICA		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:	
Valor del Convenio (Incluye Honorarios)	35,045,913,969
Valor Convenio Adicional	2,944,057,451
Valor Desembolsado Para Administrar	40,751,740,950
Valor Total Honorarios Pactados	2,186,528,348
Valor Honorarios Facturados	1,052,775,250
Rendimientos Financieros Reintegrados	732,195,651
Disponibilidades	6,921,107,966
Total compromisos	20,920,425,577
Total pagos (Ejecucion)	12,032,060,364
Saldo Disponible	12,910,207,407

Fecha Actualizacion
31-ene-23

Rubro Presupuestal
SPE0020330

Cuenta Contable

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
PUI CENTRO ORIENTAL- CERRO LOS VALORES							
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3527	3527	C-388-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS	10,520,820	10,520,820	-
LORENA CARDONA MARIN	3532	3532	C-391-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS	12,370,019	12,370,019	-
CAROLINA HENAO SALAZAR	3546	3546	C-402-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	8,767,350	8,767,350	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	3554	3554	C-404-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	9,872,615	9,872,615	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	3564	3564	C-408-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10,520,820	10,520,820	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3556	3556	C-410-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9,996,083	9,996,083	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3558	3558	C-414-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LOS	1,753,470	1,753,470	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3567	3567	C-419-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	4,383,675	4,383,675	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	3573	3573	C-424-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,154,175	5,154,175	-
RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	3528	3528	AD-C-299-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 5 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 299 de 2021 suscrito con RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUE	1,030,835	1,030,835	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3560	3560	AD-C-289-2021	Adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	8,767,350	8,767,350	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3582	3582	C-432-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	10,520,820	10,520,820	-
FREDY ANTONIO RIVERA JIMENEZ	3583	3583	C-433-2021	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la coordinación del equipo técnico encargado de realizar las	3,298,671	3,298,671	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	3584	3584	C-434-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4,383,675	4,383,675	-
EVERLIDES MONROY USUGA	1723	1723	C-440-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DOCUMENTAL PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,069,763	2,000,769	68,994
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	3634	3634	C-456-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	4,383,675	4,383,675	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	3639	3639	C-457-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,260,410	5,260,410	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3644	3644	C-461-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	4,383,675	4,383,675	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	3645	3645	C-462-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4,383,675	4,383,675	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	3655	3655	C-467-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2,064,730	2,064,730	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	3661	3661	C-469-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3,343,878	3,343,878	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3686	3686	C-479-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3,343,878	3,343,878	-
MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	3677	3677	AD-C-250-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 250 de 2021 suscrito con MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	1,081,307	1,081,307	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	1741	1741	AD-C-432-2021	ADICION ALCTTO 432-21TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA E	14,499,688	7,953,780	6,545,908
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	1747	1747		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE ARL PARA LOS PROFESIONALES CATALOGADOS RIESGO 5 DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Nº 90649-21 PUI PRIORIZADOS	9,880,568	1,806,794	8,073,774
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	1756	1756	C-486-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,917,339	2,893,226	24,113
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1758	1758		APROPIACION PRESUPUESTAL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EU CV 90649-21 PUI PRIORIZADOS	32,984,195	21,394,535	11,589,660
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	3916	3916		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	3,343,878	3,343,878	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	380	99	C-99-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9,556,624	9,556,624	-
EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	357	102	C-102-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO COMO PROFESIONAL DE ESTRUCTURACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,561,954	2,561,954	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	168	11743	AD-C-414-2021	Solicitud de adición, ampliación e incremento por ajuste de honorarios según IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 414 de 2021 DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	1,852,015	1,852,015	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	169	11746	CI-C-60-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 60 de 2021 suscrito con VANESA AGUDELO LONDOÑO, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES	1,256,654	1,256,654	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	53	11752		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	5,592,178	5,592,178	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	52	11761		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	6,659,155	6,659,155	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	158	11768	AD-C-289-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 289 de 2021, suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO	279,211	279,211	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	195	11769		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,621,742	5,621,742	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	200	11770		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4,309,577	4,309,577	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	199	11788		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	765,244	765,244	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	262	11800		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	10,233,869	10,233,869	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	1932	1932		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	1,712,564	1,712,564	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	196	11802		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	5,625,026	5,625,026	-
CAROLINA HENAO SALAZAR	148	11864		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	272,641	272,641	-
LORENA CARDONA MARIN	146	11876		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	432,566	432,566	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	375	11879	C-60-2022	ADICION E INCREMENTO POR REAJUSTE HONORARIOSsegún IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 60, CUYO OBJETO ES: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL	6,552,676	6,552,676	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	151	11883	C-404-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 404 de 2021, suscrito con Mariana Montoya Arango, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SO	382,683	382,683	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	1965	1965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	1,205,534		1,205,534

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	152	11910	C-388-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 388 de 2021, suscrito con OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDA	382,683	382,683	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	482	11936		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2,847,004	2,847,004	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	153	11964		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	134,054	134,054	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	147	11965		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	114,969	114,969	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	448	11977	C-289-2021	Solicitud de adición Nº 3 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	737,847	737,847	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	150	11998		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	376,113	376,113	-
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	2009	2009		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	26,279		26,279
FERNANDO GALEANO OROZCO	149	12167		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	387,610	387,610	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	654	12222		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,556,045	5,556,045	-
EMPLEAMOS S.A.	2048	2048		SUMINISTRO DE PERSONAL QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU- Y PARA APOYO A LAS LABORES INTERNAS DE LA ENTIDAD	5,443,839	4,283,032	1,160,807
ELIZABETH RIVAS RENDON	711	12258		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2,119,082	2,119,082	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	824	12400		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	2,706,511	2,706,511	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	941	12502	C-118-2021	Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	1,852,015	1,852,015	-
NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	2376	2376		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,117,636	1,096,979	20,657
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	2368	2368		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	13,182,344	13,182,344	-
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	1162	12673		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN	2,491,491	2,491,491	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1310	199		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	2,929,410	2,929,410	-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	1442	207		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	3,266,302	3,266,302	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1238	12755	A-C-118-2021	Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	1,245,745	1,245,745	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	1290	12801		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	1,900,516	1,900,516	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	2524	2524		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	9,965,964	9,965,964	-
CAROLINA ANDREA CORREA GIL	2833	2833		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	4,809,381	2,700,296	2,109,085
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	1421	12881		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	926,007	926,007	-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	1424	12883		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	1,728,546	1,728,546	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	2716	2716		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7,408,056	7,408,056	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1475	12913		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS PROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	4,444,834	4,444,834	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	1377	12921		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	4,630,035	4,630,035	-
LORENA CARDONA MARIN	1477	12923		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	8,710,139	8,710,139	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	1519	12953		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	579,540	579,540	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	1526	12957		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,932,356	2,932,356	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	2743	2743		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	14,816,112	9,282,041	5,534,071
FERNANDO GALEANO OROZCO	1376	12971		Solicitud de adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,778,021	2,778,021	-
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	1379	12973		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,556,042	5,556,042	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	2824	2824		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3,531,803	3,531,803	-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	2831	2831		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	12,038,091	4,346,434	7,691,657
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	2961	2961		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	8,964,422	8,964,422	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	2955	2955		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	3,692,509	1,859,907	1,832,602
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	3010	3010		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	22,820,814	13,845,319	8,975,495
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	3013	3013		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	11,235,552	5,519,336	5,716,216
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	1672	13112		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,959,232	2,959,232	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
VANESA AGUDELO LONDOÑO	1378	13121		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	4,630,035	4,630,035	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3219	3219		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	10,669,920	1,159,143	9,510,777
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3222	3222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10,031,742	6,679,065	3,352,677
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	3302	3302		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	35,861,280	9,263,091	26,598,189
LAURA MARIA GIRALDO PATIÑO	3859	3859		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	41,484,268	8,494,398	32,989,870
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	3840	3840	C-560-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 560 de 2021 suscrito con SIRLEY MILENA GALLEGO, cuyo objeto es : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	2,881,203	1,476,973	1,404,230
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	3841	3841		Solicitud cambio de imputación PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	6,893,901		6,893,901
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	3842	3842	C-224-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 224 2021 suscrito con ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO, cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	9,003,855		9,003,855
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	3843	3843	C-207-2022	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 207-2022 suscrito con CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	21,308,485		21,308,485
CAROLINA ANDREA CORREA GIL	3845	3845	C-227-2022	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 227 de 2022 suscrito con CAROLINA ANDREA CORREA GIL, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	3,340,223		3,340,223
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3846	3846	C-479-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 479 de 2021 suscrito con CARMEN ELENA YEPES URREGO	2,489,825	385,215	2,104,610

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	3847	3847		Solicitud cambio de imputación al cont PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS PROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,054,002	4,560,140	493,862
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3848	3848	C-461-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 461 de 2021 suscrito con ESTEFANIA MONTOYA HOYOS, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	2,924,896	1,301,412	1,623,484
LILIANA POSADA MARTINEZ	3849	3849		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3,269,147	3,269,147	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3850	3850	C-432-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 432 de 2021 suscrito con LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ, CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	7,004,239		7,004,239
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	3858	3858	C-456-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 456 de 2021 suscrito con SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA GARRO	10,510,870	2,963,162	7,547,708
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	3891	3891		Solicitud cambioPRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	6,637,285	4,088,904	2,548,381
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3895	3895		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	10,445,831	2,065,970	8,379,861
VANESA AGUDELO LONDOÑO	3896	3896		Solicitud cambio de imputación al Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	8,639,413	2,457,730	6,181,683
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3897	3897		Solicitud cambio de imputación al Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9,523,592	4,444,743	5,078,849
MARIANA MONTOYA ARANGO	3898	3898	C-404-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 404 de 2021 suscrito con MARIANA MONTOYA ARANGOPRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DELOS PROYECTOS	15,504,818		15,504,818

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	3899	3899		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10,503,042	3,244,292	7,258,750
LORENA CARDONA MARIN	3900	3900		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	13,198,946		13,198,946
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	3905	3905	C-543-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 543 de 2021 suscrito con VERONICA ATEHORTUA MONCADA, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	9,003,856		9,003,856
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3906	3906		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	19,440,267		19,440,267
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3907	3907		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 410; PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	14,218,459		14,218,459
PAOLA NATALIA HINCAPIE LOZADA	4208	4208		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE	5,926,324		5,926,324
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	4207	4207		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	6,467,631		6,467,631
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	4219	4219		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA REQUERIDAS EN EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	83,615,628	4,413,054	79,202,574
LILIANA POSADA MARTINEZ	4221	4221		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4,086,689	197,544	3,889,145
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	4459	4459		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS pROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	29,318,480		29,318,480
VANESA AGUDELO LONDOÑO	4519	4519	AD-C-60-2021	ADICION Y AMPLIACION AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.60 DE 2021 SUSCRITO CON VANESA AGUDELO LONDOÑO CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MA	5,922,768		5,922,768
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	4429	4429		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	6,820,779		6,820,779

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
CARMEN ELENA YEPES URREGO	4681	27		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES	11,492,308		11,492,308
COMPONENTE DE PERSONAL					**891,621,908**	**448,017,067**	**443,604,841**
ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	3718	3718		ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIM	5,355,000	2,945,250	2,409,750
UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	3838	3838		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	2,380,000		2,380,000
							-
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					**7,735,000**	**2,945,250**	**4,789,750**
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	897	232		APROPIACION PRESUPUESTAL SOLICITUD PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL CERRO LOS VALORES CV 9649-21	3,616,674	3,616,674	-
BARMAR CONSTRUCCIONES SAS	4358	4358		CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL N EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.	2,422,054,470		2,422,054,470
BARMAR CONSTRUCCIONES SAS	4359	4359		CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL N EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.	53,186,232		53,186,232
BARMAR CONSTRUCCIONES SAS	4360	4360		CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL N EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.	45,588,199		45,588,199
BARMAR CONSTRUCCIONES SAS	4361	4361		CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL N EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.	45,588,199		45,588,199
INGENIERÍA DE ALTURA S.A.S.	4357	4357		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	532,768,832		532,768,832
COMPONENTE DE EJECUCION					**3,102,802,606**	**3,616,674**	**3,099,185,932**
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	3674	3674	C-401-2021	SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	2,500,000	2,500,000	-
CPT EXPRESS	3745	3745	C-67-2020	SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	500,000	500,000	-
FEELING COMPANY S.A.S.	3746	3746	C-69-2020	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	499,417	499,417	-
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	521	12112		SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	3,900,000	3,900,000	-
IMPRESOS BEGON LTDA	2363	2363		SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	4,000,000		4,000,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
HERCAS PUBLICIDAD EXTERIOR S.A.S.	2851	2851		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPRESOS EN GRANDES FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	5,000,000		5,000,000
FEELING COMPANY S.A.S.	3553	3553		SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	3,000,000	916,531	2,083,469
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	3466	3466		SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	3,000,000	2,879,402	120,598
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**22,399,417**	**11,195,350**	**11,204,067**
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1702	1702	C-686-2019	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,406,279	442,021	964,258
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1737	1737	C-426-2021	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	13,773,465	12,214,322	1,559,143
MICROCINCO Y CIA LTDA	1797	1797	C-426-2021	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y DE LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	625,013		625,013
UNION TEMPORAL SYC	3824	3824	C-678-2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	5,906,998	5,906,998	-
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	781,266		781,266
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	781,266		781,266
CPT EXPRESS	4145	4145		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	429,696	429,696	-
NEXT SECURITY S.A.S.	4293	11979		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	20,762,228	20,762,228	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
CPT EXPRESS	1043	12966		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	625,013	625,013	-
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS	781,266	148,308	632,958
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS	1,562,532	211,724	1,350,808
UNION TEMPORAL SYC	3622	3622		SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	10,104,665	3,347,419	6,757,246
NEXT SECURITY S.A.S.	3303	3303		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	15,000,000	1,781,007	13,218,993
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**72,539,687**	**45,868,736**	**26,670,951**
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	2218	2218		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0115). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 11.551.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	1,000,000		1,000,000
DUBERNEY DE JESUS SANCHEZ LOPEZ	1016	341		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.402.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES"	1,000,000	1,000,000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUISA FERNANDA GAVIRIA URREGO	2248	2248		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1,000,000		1,000,000
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	2219	2219		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0115). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 11.551.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	3,600,000		3,600,000
MIGUEL PALACIOS BEJARANO	1016	338		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.402.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES"	3,000,000	3,000,000	-
MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	2247	2247		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	6,600,000		6,600,000
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	2216	2217		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0115). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 11.551.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	2,500,000		2,500,000
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	2217	2217		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0115). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 11.551.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	1,000,000		1,000,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MIGUEL PALACIOS BEJARANO	2234	2234		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.402.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES"	2,500,000		2,500,000
MIGUEL PALACIOS BEJARANO	2236	2236		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.402.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES"	1,000,000		1,000,000
MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	1022	348		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2,500,000		2,500,000
MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	2245	2245		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1,000,000		1,000,000
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	2220	2220		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0115). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 11.551.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	3,451,000		3,451,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MIGUEL PALACIOS BEJARANO	2235	2235		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.402.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 “PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES”	6,902,000		6,902,000
MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	1022	350		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	10,353,000		10,353,000
LUISA FERNANDA GAVIRIA URREGO	2249	2249		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1,000,000		1,000,000
LUISA FERNANDA GAVIRIA URREGO	2250	2250		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1,000,000		1,000,000
CORPORACION CAMPO SANTO 2787	2383	2383		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 4.740.000,00 e Indemnización por $ 14.972.353,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES”	1,220,000	1,220,000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
TERESITA DE JESUS PEREZ	2340	2340		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	42,627,322		42,627,322
MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	2341	2341		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021546 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por $ 90.561.661,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	90,561,661		90,561,661
NORA MILENA MONSALVE LOAIZA	2342	2342		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	23,325,670		23,325,670
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	2343	2343		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	6,089,617		6,089,617
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	2344	2344		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2,202,006		2,202,006
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	2345	2345		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2,202,006		2,202,006

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	2346	2346		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2,202,006		2,202,006
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	2347	2347		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2,202,006		2,202,006
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	2348	2348		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2,202,005		2,202,005
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	2349	2349		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2,202,005		2,202,005
MIGUEL PALACIOS BEJARANO	2350	2350		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA: 800021545 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluo por $ 72.895.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES"	72,895,000	31,598,000	41,297,000
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	2361	2361		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0115). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 6.615.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	6,615,000		6,615,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JOSE JOAQUIN CALLE RAMIREZ	2377	2377		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 4.740.000,00 e Indemnización por $ 14.972.353,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	4,740,000	4,096,000	644,000
CORPORACION CAMPO SANTO 2787	2384	2384		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 4.740.000,00 e Indemnización por $ 14.972.353,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	8,252,353	8,252,353	-
TERESITA DE JESUS PEREZ	2311	2311		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1,250,000		1,250,000
TERESITA DE JESUS PEREZ	2313	2313		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1,250,000		1,250,000
TERESITA DE JESUS PEREZ	2314	2314		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	500,000		500,000
NORA MILENA MONSALVE LOAIZA	2315	2315		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	684,003		684,003

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
NORA MILENA MONSALVE LOAIZA	2316	2316		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	684,003		684,003
NORA MILENA MONSALVE LOAIZA	2317	2317		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	273,597		273,597
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	2318	2318		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	178,571		178,571
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	2319	2319		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	178,571		178,571
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	2320	2320		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	71,429		71,429
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	2321	2321		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	2322	2322		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	1081	416		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	25,829		25,829
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	2324	2324		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	2325	2325		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	2326	2326		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	25,829		25,829
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	2327	2327		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	2328	2328		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	1081	422		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	25,829		25,829
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	1081	423		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	2331	2331		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	2332	2332		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	25,829		25,829
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	2333	2333		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	2334	2334		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	2335	2335		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	25,829		25,829
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	2336	2336		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	2337	2337		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	2338	2338		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	25,829		25,829
JOSE JOAQUIN CALLE RAMIREZ	2380	2380		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 4.740.000,00 e Indemnización por $ 14.972.353,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES”	2,500,000		2,500,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JOSE JOAQUIN CALLE RAMIREZ	2381	2381		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 4.740.000,00 e Indemnización por $ 14.972.353,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	1,000,000		1,000,000
JOSE JOAQUIN CALLE RAMIREZ	2382	2382		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 4.740.000,00 e Indemnización por $ 14.972.353,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	2,000,000		2,000,000
JOSE JOAQUIN CALLE RAMIREZ	2943	2943		MATRICULA MEJORA N° 2 RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120) Mejora 2. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Adición de Avaluó por $ 5.500.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	5,500,000		5,500,000
MIGUEL PALACIOS BEJARANO	2944	2944		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA: 800021545 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Ajuste a la Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 6.100.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES"	6,100,000		6,100,000
MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	3598	3598		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021546 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Adición a la Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por $ 7.525.072,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	7,525,072		7,525,072
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	3720	3720		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	121		121

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	3725	3725		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	3,239,798		3,239,798
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	3731	3731		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	3,239,798		3,239,798
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	3735	3735		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	3,239,798		3,239,798
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	3739	3739		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	3,238,945		3,238,945
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	3743	3743		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	3,239,799		3,239,799

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	3747	3747		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	3,239,799		3,239,799
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	3721	3721		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	4		4
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	3722	3722		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	4		4
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	3724	3724		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1		1
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	3727	3727		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95,004		95,004

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	3728	3728		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95,004		95,004
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	3729	3729		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	38,001		38,001
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	3732	3732		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95,004		95,004
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	3733	3733		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95,004		95,004
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	3734	3734		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	38,001		38,001

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	3736	3736		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95,004		95,004
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	3737	3737		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95,004		95,004
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	3738	3738		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	38,001		38,001
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	3740	3740		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	94,979		94,979
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	3741	3741		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	94,979		94,979

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	3742	3742		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	37,991		37,991
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	3744	3744		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95,004		95,004
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	3745	3745		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95,004		95,004
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	3746	3746		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	38,001		38,001
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	3748	3748		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95,004		95,004

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	3749	3749		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95,004		95,004
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	3750	3750		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	38,001		38,001
VIVIANA ALEJANDRA CANO VASQUEZ	255	479		MATRICULA 800021888 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390055 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (113)-. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por valor de $6.253.000 e Indemnizaciones por valor de $11.560.000,00. Contrato interadministrativo "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	1,160,000		1,160,000
LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ TORRES	258	486		MATRICULA 800021887 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390054 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (110). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $28.813.000,00. Contrato interadministrativo " PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	1,160,000		1,160,000
JAIME HENAO CARO	259	493		MATRICULA FICTICIA 800021885 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390052 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (103). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.270.000,00 e Indemnizaciones por $6.860.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	1,160,000		1,160,000
LUISA FERNANDA SANCHEZ MINOTTA	373	767		MATRICULA FICTICIA 800021883 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390051 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (105). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.632.000.000,00 e Indemnizaciones por $6.360.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	1,160,000		1,160,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
VIVIANA ALEJANDRA CANO VASQUEZ	255	475		MATRICULA 800021888 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390055 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (113)-. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por valor de $6.253.000 e Indemnizaciones por valor de $11.560.000,00. Contrato interadministrativo "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	6,253,000		6,253,000
VIVIANA ALEJANDRA CANO VASQUEZ	255	476		MATRICULA 800021888 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390055 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (113)-. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por valor de $6.253.000 e Indemnizaciones por valor de $11.560.000,00. Contrato interadministrativo "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	7,200,000		7,200,000
LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ TORRES	258	483		MATRICULA 800021887 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390054 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (110). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $28.813.000,00. Contrato interadministrativo " PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	16,153,000		16,153,000
LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ TORRES	258	489		MATRICULA 800021887 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390054 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (110). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $28.813.000,00. Contrato interadministrativo " PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	6,300,000		6,300,000
JAIME HENAO CARO	259	490		MATRICULA FICTICIA 800021885 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390052 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (103). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.270.000,00 e Indemnizaciones por $6.860.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	9,270,000		9,270,000
LUISA FERNANDA SANCHEZ MINOTTA	373	761		MATRICULA FICTICIA 800021883 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390051 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (105). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.632.000.000,00 e Indemnizaciones por $6.360.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	9,632,000		9,632,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
VIVIANA ALEJANDRA CANO VASQUEZ	255	477		MATRICULA 800021888 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390055 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (113)-. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por valor de $6.253.000 e Indemnizaciones por valor de $11.560.000,00. Contrato interadministrativo "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	1,200,000		1,200,000
LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ TORRES	258	485		MATRICULA 800021887 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390054 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (110). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $28.813.000,00. Contrato interadministrativo " PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	2,000,000		2,000,000
LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ TORRES	258	488		MATRICULA 800021887 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390054 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (110). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $28.813.000,00. Contrato interadministrativo " PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	1,200,000		1,200,000
JAIME HENAO CARO	259	491		MATRICULA FICTICIA 800021885 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390052 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (103). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.270.000,00 e Indemnizaciones por $6.860.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	2,500,000		2,500,000
JAIME HENAO CARO	259	492		MATRICULA FICTICIA 800021885 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390052 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (103). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.270.000,00 e Indemnizaciones por $6.860.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	1,200,000		1,200,000
LUISA FERNANDA SANCHEZ MINOTTA	373	765		MATRICULA FICTICIA 800021883 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390051 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (105). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.632.000.000,00 e Indemnizaciones por $6.360.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	2,000,000		2,000,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUISA FERNANDA SANCHEZ MINOTTA	373	772		MATRICULA FICTICIA 800021883 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390051 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (105). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.632.000.000,00 e Indemnizaciones por $6.360.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	1,200,000		1,200,000
VIVIANA ALEJANDRA CANO VASQUEZ	255	478		MATRICULA 800021888 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390055 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (113)-. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por valor de $6.253.000 e Indemnizaciones por valor de $11.560.000,00. Contrato interadministrativo "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	2,000,000		2,000,000
LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ TORRES	258	487		MATRICULA 800021887 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390054 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (110). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $28.813.000,00. Contrato interadministrativo " PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	2,000,000		2,000,000
JAIME HENAO CARO	259	494		MATRICULA FICTICIA 800021885 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390052 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (103). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.270.000,00 e Indemnizaciones por $6.860.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	2,000,000		2,000,000
LUISA FERNANDA SANCHEZ MINOTTA	373	770		MATRICULA FICTICIA 800021883 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390051 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (105). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.632.000.000,00 e Indemnizaciones por $6.360.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	2,000,000		2,000,000
							-
							-
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS					**449,123,790**	**49,166,353**	**399,957,437**
ADMINISTRACION DE BIENES INMOBILIARIOS A&B INMOBILIARIA S.A.S.	2122	2122		REALIZACION DE AVALUOS COMERCIALES Y CALCULO DE COMPENSACIONES ECONOMICAS DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1420/98, RESOLUCIÓN 620/08 IGAC, RESOLUCIÓN 898/2014 IGAC, RESOLUCIÓN 1044/2014 IGAC, Y DECRETO 818 DE 2021 EL CUAL SE REVISA AJUSTA Y DEROGA EL MUNICI	16,000,000	8,270,500	7,729,500

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
YASMIN ANDREA GONZALEZ LOPEZ	474	1536		Apropiación presupuestal para cubrir gastos de caja menor para la adquisición de inmuebles requeridos para el Contrato interadministrativo Nro. 4309C de 2021.	36,000	36,000	-
							-
							-
							-
							-
							-
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					**16,036,000**	**8,306,500**	**7,729,500**
BANCO POPULAR S.A.	2172	2172		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS DE RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600090649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	21,544,652		21,544,652
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**21,544,652**	**-**	**21,544,652**
TOTAL PUI CENTRO ORIENTAL					**4,583,803,060**	**569,115,930**	**4,014,687,130**
PUI NOR OCCIDENTAL- CRA 83							
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3527	3527	C-308-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS	20,981,858	20,981,858	-
LORENA CARDONA MARIN	3532	3532	C-391-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS	24,669,748	24,669,748	-
CAROLINA HENAO SALAZAR	3546	3546	C-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	17,484,881	17,484,881	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	3554	3554	C-404-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	19,689,131	19,689,131	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	3564	3564	C-408-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	20,981,858	20,981,858	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3556	3556	C-410-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	19,935,365	19,935,365	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3558	3558	C-414-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LOS	3,496,976	3,496,976	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3567	3567	C-419-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	8,742,441	8,742,441	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	3573	3573	C-424-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10,279,062	10,279,062	-
RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	3528	3528	AD-C-299-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 5 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 299 de 2021 suscrito con RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUE	2,055,812	2,055,812	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3560	3560	AD-C-289-2021	Adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	17,484,881	17,484,881	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3582	3582	C-432-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	20,981,858	20,981,858	-
FREDY ANTONIO RIVERA JIMENEZ	3583	3583	C-433-2021	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la coordinación del equipo técnico encargado de realizar las	6,578,600	6,578,600	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	3584	3584	C-434-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	8,742,441	8,742,441	-
EVERLIDES MONROY USUGA	1723	1723	C-440-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DOCUMENTAL PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	4,127,764	3,990,173	137,591
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	3634	3634	C-456-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	8,742,441	8,742,441	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	3639	3639	C-457-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10,490,929	10,490,929	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3644	3644	C-461-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	8,742,441	8,742,441	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	3645	3645	C-462-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	8,742,441	8,742,441	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	3655	3655	C-467-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4,117,727	4,117,727	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	3661	3661	C-469-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	6,668,756	6,668,756	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3686	3686	C-479-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	6,668,756	6,668,756	-
MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	3677	3677	AD-C-250-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 250 de 2021 suscrito con MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	2,156,469	2,156,469	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	1741	1741	AD-C-432-2021	ADICION ALCTTO 432-21TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA E	28,906,608	11,058,965	17,847,643
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	1747	1747		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE ARL PARA LOS PROFESIONALES CATALOGADOS RIESGO 5 DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Nº 90649-21 PUI PRIORIZADOS	19,704,993	3,115,079	16,589,914
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	1756	1756	C-486-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,901,411	5,770,011	131,400
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1758	1758		APROPIACION PRESUPUESTAL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EU CV 90649-21 PUI PRIORIZADOS	65,780,966	36,823,029	28,957,937
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	3916	3916		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	6,668,756	6,668,756	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	380	99	C-99-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	19,058,945	19,058,945	-
EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	357	102	C-102-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO COMO PROFESIONAL DE ESTRUCTURACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,109,350	5,109,350	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	168	11743	AD-C-414-2021	Solicitud de adición, ampliación e incremento por ajuste de honorarios según IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 414 de 2021 DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3,693,506	3,693,506	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	169	11746	CI-C-60-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 60 de 2021 suscrito con VANESA AGUDELO LONDOÑO, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES	2,506,166	2,506,166	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	53	11752		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	11,152,580	11,152,580	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	53	11752		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	10,012,932	10,012,932	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	52	11761		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	13,280,467	13,280,467	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	158	11768	AD-C-289-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 289 de 2021, suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO	556,835	556,835	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	195	11769		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	11,211,539	11,211,539	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	200	11770		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	8,594,666	8,594,666	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	199	11788		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	1,526,140	1,526,140	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	262	11800		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	20,409,586	20,409,586	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	1932	1932		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3,391,371	3,391,371	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	196	11802		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	11,218,090	11,218,090	-
CAROLINA HENAO SALAZAR	148	11864		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	543,733	543,733	-
LORENA CARDONA MARIN	146	11876		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	862,674	862,674	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	375	11879		ADICION E INCREMENTO POR REAJUSTE HONORARIOSsegún IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 60, CUYO OBJETO ES: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL	13,068,119	13,068,119	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	151	11883	AD-C-404-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 404 de 2021, suscrito con Mariana Montoya Arango, cuyo objeto es: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SO	763,192	763,192	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	1965	1965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	2,404,218		2,404,218

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	152	11910	AD-C-388-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 388 de 2021, suscrito con OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDA	763,192	763,192	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	482	11936		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	5,677,831	5,677,831	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	153	11964		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	267,346	267,346	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	147	11965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	229,285	229,285	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	448	11977		Solicitud de adición Nº 3 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1,471,502	1,471,502	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	150	11998		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	750,090	750,090	-
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	2009	2009		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	52,408		52,408
FERNANDO GALEANO OROZCO	149	12167		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	773,018	773,018	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	654	12222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	11,080,519	11,080,519	-
EMPLEAMOS S.A.	2048	2048		SUMINISTRO DE PERSONAL QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU- Y PARA APOYO A LAS LABORES INTERNAS DE LA ENTIDAD	10,856,745	8,269,781	2,586,964
ELIZABETH RIVAS RENDON	711	12258		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4,226,124	4,226,124	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	824	12400		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	5,397,642	5,397,642	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	941	12502		Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	3,693,506	3,693,506	-
NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	2376	2376		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,308,533	1,284,314	24,219
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	2368	2368		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	15,433,472	15,433,472	-
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	1162	12673		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN	2,916,959	2,916,959	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1310	199		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	3,429,660	3,429,660	-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	1442	207		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	6,514,047	6,514,047	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1238	12755	A-C-118-2021	Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	1,458,479	1,458,479	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	1290	12801		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	2,225,064	2,225,064	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	2524	2524		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	11,667,835	11,667,835	-
CAROLINA ANDREA CORREA GIL	2833	2833		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	9,591,438	4,076,948	5,514,490
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	1421	12881		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	1,846,753	1,846,753	-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	1424	12883		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	3,447,272	3,447,272	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	2716	2716		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	14,774,024	11,963,548	2,810,476
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1475	12913		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS PROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	8,864,414	8,864,414	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	2722	2722		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	9,233,765	9,233,765	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LORENA CARDONA MARIN	2724	2724		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	17,370,792	13,984,235	3,386,557
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	1519	12953		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	678,506	678,506	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	1526	12957		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,848,051	5,848,051	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	2743	2743		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	29,548,048	11,202,205	18,345,843
FERNANDO GALEANO OROZCO	1376	12971		Solicitud de adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,540,259	5,540,259	-
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	2821	2821		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	11,080,518	9,545,531	1,534,987
CARMEN ELENA YEPES URREGO	2824	2824		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	7,043,540	7,043,540	-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	2831	2831		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	24,007,789	6,187,925	17,819,864
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	2961	2961		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7,672,139	7,672,139	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	2955	2955		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	7,364,039	2,893,771	4,470,268
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	3013	3013		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	22,407,270	6,562,848	15,844,422
VANESA AGUDELO LONDOÑO	3028	3028		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	9,233,765	9,233,765	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3219	3219		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	21,279,220	1,159,143	20,120,077
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3222	3222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	20,006,491	5,806,301	14,200,190

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	4207	4207		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	11,188,794		11,188,794
LILIANA POSADA MARTINEZ	4221	4221		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4,933,360	197,544	4,735,816
COMPONENTE DE PERSONAL					**872,042,983**	**683,338,905**	**188,704,078**
MOREAL INGENIEROS S.A.S.	1813	1813		ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	215,599,752	188,131,115	27,468,637
CORPORACION AMIGOS DEL PLANETA	1825	1825		ESTUDIO DE CONECTIVIDAD AMBIENTAL Y ECOLOGICA "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1	30,940,000	29,393,000	1,547,000
SCS INGENIERIA	1851	1851		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	52,761,867	37,913,934	14,847,933
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					**299,301,619**	**255,438,049**	**43,863,570**
COMPONENTE DE EJECUCION					**-**	**-**	**-**
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	3674	3674	C-401-2021	SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	2,500,000	2,500,000	-
CPT EXPRESS	3745	3745	C-67-2020	SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	500,000	500,000	-
FEELING COMPANY S.A.S.	3746	3746	C-69-2020	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	336,528	336,528	-
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	2007	2007		SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	3,900,000	3,900,000	-
IMPRESOS BEGON LTDA	2363	2363		SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	4,000,000		4,000,000
HERCAS PUBLICIDAD EXTERIOR S.A.S.	2851	2851		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPRESOS EN GRANDES FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	10,000,000		10,000,000
FEELING COMPANY S.A.S.	3553	3553		SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	3,000,000	833,986	2,166,014

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	3466	3466		SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	3,000,000	2,873,871	126,129
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**27,236,528**	**10,944,385**	**16,292,143**
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1702	1702	C-686-2019	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	2,804,568	442,972	2,361,596
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1737	1737	C-426-2021	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	27,468,666	23,738,196	3,730,470
MICROCINCO Y CIA LTDA	1797	1797	C-426-2021	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y DE LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,246,475		1,246,475
UNION TEMPORAL SYC	1793	1793	C-678-2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	11,780,431	11,780,431	-
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,558,093		1,558,093
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,558,093		1,558,093
CPT EXPRESS	4145	4145		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	856,951	856,951	-
NEXT SECURITY S.A.S.	1984	1984		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	41,406,479	34,318,092	7,088,387
CPT EXPRESS	1043	12966		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	996,611	996,611	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS	1,558,093	241,528	1,316,565
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS	3,116,186	211,725	2,904,461
UNION TEMPORAL SYC	3622	3622		SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL,	17,562,206	3,347,419	14,214,787
NEXT SECURITY S.A.S.	3303	3303		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL	10,000,000	3,095,443	6,904,557
							-
							-
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**121,912,852**	**79,029,368**	**42,883,484**
JOSE ANGEL MEJIA MARTINEZ	904	233		SIN MATRICULA CONTENEDOR 2 COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 2) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 60. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 19.960.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	1,000,000	1,000,000	-
JUAN CARLOS JARAMILLO PARRA	905	235		SIN MATRICULA CONTENEDOR COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 60. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.800.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	1,000,000	1,000,000	-
DAVID MAURICIO MEJIA GUEVARA	906	237		SIN MATRICULA CONTENEDOR 3 COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 3) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 60. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.770.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	1,000,000	1,000,000	-
JESUS DANIEL NAVARRO ASENCIO	910	239		SIN MATRICULA CONTENEDOR 4 COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 4) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 03 DIAGONAL SEDE EL PROGRESO N° 2. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 21.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	1,000,000	1,000,000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
DANIEL VELEZ CONTRERAS	2156	2156		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.431.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	1,000,000		1,000,000
JOSE ANGEL MEJIA MARTINEZ	904	234		SIN MATRICULA CONTENEDOR 2 COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 2) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 60. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 19.960.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	18,960,000	18,960,000	-
JUAN CARLOS JARAMILLO PARRA	905	236		SIN MATRICULA CONTENEDOR COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 60. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.800.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	13,800,000	13,800,000	-
DAVID MAURICIO MEJIA GUEVARA	906	238		SIN MATRICULA CONTENEDOR 3 COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 3) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 60. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.770.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	13,770,000	13,770,000	-
JESUS DANIEL NAVARRO ASENCIO	910	240		SIN MATRICULA CONTENEDOR 4 COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 4) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 03 DIAGONAL SEDE EL PROGRESO N° 2. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 21.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	20,400,000	20,400,000	-
LILIANA JANETH BUITRAGO ACEVEDO	2155	2155		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.431.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	2,580,000		2,580,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
DANIEL VELEZ CONTRERAS	2161	2161		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.431.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	12,900,000		12,900,000
LILIANA JANETH BUITRAGO ACEVEDO	2152	2152		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.431.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	2,500,000		2,500,000
LILIANA JANETH BUITRAGO ACEVEDO	2154	2154		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.431.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	1,000,000		1,000,000
LILIANA JANETH BUITRAGO ACEVEDO	2153	2153		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.431.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	3,451,000		3,451,000
ARBEY DE JESUS REYES RAMIREZ	1248	491		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.035.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	-		-
CARLOS JAIME GOMEZ RIVERA	2426	2426		Sin matricula COBAMA 06110270003 DIRECCION CARRERA 84D No. 104 E-31. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó $ 4.725.000 e compensaciones $ 6.060.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	1,000,000		1,000,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
YORVIS SEBASTIAN AGUDELO ACEVEDO	1264	504		SIN MATRICULA DIRECCION CONTENEDOR 5 COBAMA 06110270001 OCUPANTE DE ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 5). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 29.000.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	1,000,000	1,000,000	-
DAVID DE JESUS ESTRADA NISPERUZA	1264	506		SIN MATRICULA DIRECCION CONTENEDOR 5 COBAMA 06110270001 OCUPANTE DE ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 5). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 29.000.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	1,000,000	1,000,000	-
LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	2458	2458		MATRICULA 700016575 COBAMA 6110270005 DIRECCION CARRERA 084 D 104 E 079. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.250.000 e indemnización por $17.420.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	1,000,000		1,000,000
DENIS YOJANA LONDOÑO VELEZ	2471	2471		MATRICULA FICTICIA 800021597 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104E 20 MEJORA 6. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CARRERA 84D N° 104EE 03 DIAGONAL SEDE SOCIAL EL PROGRESO N° 2. CARRERA 83 CON CALLE 104. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $ 10.300.000,00 e Indemnizaciones por $ 28.690.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	1,000,000	1,000,000	-
ANGELA GALINDEZ PEREZ	2473	2473		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	1,000,000		1,000,000
ARBEY DE JESUS REYES RAMIREZ	2489	2489		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 21.584.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	1,000,000		1,000,000
DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	2495	2495		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	1,000,000		1,000,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
YESICA LOPEZ AGUIRRE	2502	2502		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
DANIELA MARIN ZAPATA	2504	2504		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
RODRIGO ANTONIO ALVAREZ VALENCIA	2507	2507		MATRICULA FICTICIA 700016577 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 107 N° 84D 11 MEJORA 4. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por $ 3.190.000,00 e Indemnizaciones por $ 8.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
LEIDY YOHANA GARCES MARTINEZ	2515	2515		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 24 MEJORA 3. OTRAS DIRECIONES: Calle 104 E # 83-85 Y CR 83 X CL 104 DB 173 LOTE. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 29.900.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1,000,000		1,000,000
WILLIAM BUITRAGO BLANDON	2518	2518		MATRICULA 800021595 COBAMA 06029990173 DIRECCION Carrera 83 A # 104 E-06. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $7.000.000 e indemnización por $18.740.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	2622	2622		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	610,000	610,000	-
WERNER GONZALEZ FERNANDEZ	2625	2625		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ALEXANDER ORTIZ BETANCUR	2627	2627		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
LEONARDO DE JESUS TORO TORO	2629	2629		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
NESSWER ANDRES GONZALEZ FERNANDEZ	2631	2631		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ	2633	2633		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	610,000	610,000	-
RICHARD ANDRES RODRIGUEZ ALVARAN	2639	2639		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000	1,000,000	-
LUZ DIONE ARIAS MORENO	1248	489		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.035.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	-		-
ARBEY DE JESUS REYES RAMIREZ	1248	490		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.035.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	-		-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LILIANA JANETH BUITRAGO ACEVEDO	2416	2416		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 6.380.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	6,380,000	2,552,000	3,828,000
VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO	2417	2417		MATRICULA 700016578 COBAMA 0611027-0005 DIRECCION CALLE 107 # 84D – 17 MEJORA 5. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 31.800.000,00 e Indemnizaciones por $ 11.700.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	31,800,000		31,800,000
VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO	2420	2420		MATRICULA 700016578 COBAMA 0611027-0005 DIRECCION CALLE 107 # 84D – 17 MEJORA 5. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 31.800.000,00 e Indemnizaciones por $ 11.700.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	4,200,000	4,200,000	-
JORGE ORLANDO ZULUAGA GOMEZ	2422	2422		Sin matricula COBAMA 06110270003 DIRECCION CARRERA 84D No. 104 E-31. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó $ 4.725.000 e compensaciones $ 6.060.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	4,725,000	1,890,000	2,835,000
JORGE ORLANDO ZULUAGA GOMEZ	2423	2423		Sin matricula COBAMA 06110270003 DIRECCION CARRERA 84D No. 104 E-31. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó $ 4.725.000 e compensaciones $ 6.060.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,560,000		1,560,000
YORVIS SEBASTIAN AGUDELO ACEVEDO	1264	505		SIN MATRICULA DIRECCION CONTENEDOR 5 COBAMA 06110270001 OCUPANTE DE ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 5). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 29.000.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	20,400,000	20,400,000	-
DAVID DE JESUS ESTRADA NISPERUZA	1264	507		SIN MATRICULA DIRECCION CONTENEDOR 5 COBAMA 06110270001 OCUPANTE DE ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 5). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 29.000.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	6,600,000	6,600,000	-
LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	2457	2457		MATRICULA 700016575 COBAMA 6110270005 DIRECCION CARRERA 084 D 104 E 079. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.250.000 e indemnización por $17.420.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	12,250,000		12,250,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	2459	2459		MATRICULA 700016575 COBAMA 6110270005 DIRECCION CARRERA 084 D 104 E 079. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.250.000 e indemnización por $17.420.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	10,920,000		10,920,000
FANY MARGARITA MEJIA QUINTERO	2465	2465		MATRICULA FICTICIA 800021597 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104E 20 MEJORA 6. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CARRERA 84D N° 104EE 03 DIAGONAL SEDE SOCIAL EL PROGRESO N° 2. CARRERA 83 CON CALLE 104. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $ 10.300.000,00 e Indemnizaciones por $ 28.690.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	10,300,000		10,300,000
FANY MARGARITA MEJIA QUINTERO	2469	2469		MATRICULA FICTICIA 800021597 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104E 20 MEJORA 6. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CARRERA 84D N° 104EE 03 DIAGONAL SEDE SOCIAL EL PROGRESO N° 2. CARRERA 83 CON CALLE 104. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $ 10.300.000,00 e Indemnizaciones por $ 28.690.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	3,180,000	3,180,000	-
DENIS YOJANA LONDOÑO VELEZ	2470	2470		MATRICULA FICTICIA 800021597 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104E 20 MEJORA 6. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CARRERA 84D N° 104EE 03 DIAGONAL SEDE SOCIAL EL PROGRESO N° 2. CARRERA 83 CON CALLE 104. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $ 10.300.000,00 e Indemnizaciones por $ 28.690.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	17,010,000	17,010,000	-
LUZ DIONE ARIAS MORENO	2483	2483		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 21.584.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	7,394,000	2,957,600	4,436,400

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ DIONE ARIAS MORENO	2487	2487		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 21.584.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	2,280,000		2,280,000
ARBEY DE JESUS REYES RAMIREZ	2488	2488		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 21.584.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	12,804,000		12,804,000
DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	2494	2494		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	141,040,000	56,416,000	84,624,000
DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	2496	2496		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	19,500,000		19,500,000
DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	2497	2497		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	4,200,000		4,200,000
YESICA LOPEZ AGUIRRE	2503	2503		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	14,100,000		14,100,000
RODRIGO ANTONIO ALVAREZ VALENCIA	2505	2505		MATRICULA FICTICIA 700016577 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 107 N° 84D 11 MEJORA 4. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por $ 3.190.000,00 e Indemnizaciones por $ 8.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	3,190,000		3,190,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
RODRIGO ANTONIO ALVAREZ VALENCIA	2509	2509		MATRICULA FICTICIA 700016577 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 107 N° 84D 11 MEJORA 4. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por $ 3.190.000,00 e Indemnizaciones por $ 8.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	3,900,000		3,900,000
ELKIN DE JESUS ARBOLEDA PEREZ	2510	2510		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 24 MEJORA 3. OTRAS DIRECIONES: Calle 104 E # 83-85 Y CR 83 X CL 104 DB 173 LOTE. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 29.900.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	7,394,000	2,957,600	4,436,400
ELKIN DE JESUS ARBOLEDA PEREZ	2514	2514		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 24 MEJORA 3. OTRAS DIRECIONES: Calle 104 E # 83-85 Y CR 83 X CL 104 DB 173 LOTE. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 29.900.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	2,400,000		2,400,000
LEIDY YOHANA GARCES MARTINEZ	2516	2516		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 24 MEJORA 3. OTRAS DIRECIONES: Calle 104 E # 83-85 Y CR 83 X CL 104 DB 173 LOTE. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 29.900.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	21,000,000		21,000,000
WILLIAM BUITRAGO BLANDON	2517	2517		MATRICULA 800021595 COBAMA 06029990173 DIRECCION Carrera 83 A # 104 E-06. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $7.000.000 e indemnización por $18.740.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	7,000,000	2,800,000	4,200,000
WILLIAM BUITRAGO BLANDON	2519	2519		MATRICULA 800021595 COBAMA 06029990173 DIRECCION Carrera 83 A # 104 E-06. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $7.000.000 e indemnización por $18.740.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	12,240,000		12,240,000
YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	2620	2620		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	19,205,000		19,205,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	2623	2623		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	21,528,569	21,528,569	-
WERNER GONZALEZ FERNANDEZ	2624	2624		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,800,000		2,800,000
ALEXANDER ORTIZ BETANCUR	2626	2626		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,322,000		2,322,000
LEONARDO DE JESUS TORO TORO	2628	2628		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,960,000		1,960,000
NESSWER ANDRES GONZALEZ FERNANDEZ	2630	2630		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,640,000		2,640,000
JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ	2632	2632		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	4,805,000		4,805,000
JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ	2634	2634		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	20,630,410	20,020,410	610,000
RICHARD ANDRES RODRIGUEZ ALVARAN	2638	2638		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	4,805,000		4,805,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
RICHARD ANDRES RODRIGUEZ ALVARAN	2640	2640		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	13,620,000	13,620,000	-
LUZ DIONE ARIAS MORENO	1248	486		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.035.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	-		-
LUZ DIONE ARIAS MORENO	1248	488		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.035.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	-		-
VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO	2418	2418		MATRICULA 700016578 COBAMA 0611027-0005 DIRECCION CALLE 107 # 84D – 17 MEJORA 5. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 31.800.000,00 e Indemnizaciones por $ 11.700.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,500,000		2,500,000
VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO	2419	2419		MATRICULA 700016578 COBAMA 0611027-0005 DIRECCION CALLE 107 # 84D – 17 MEJORA 5. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 31.800.000,00 e Indemnizaciones por $ 11.700.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
JORGE ORLANDO ZULUAGA GOMEZ	2424	2424		Sin matricula COBAMA 06110270003 DIRECCION CARRERA 84D No. 104 E-31. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó $ 4.725.000 e compensaciones $ 6.060.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,500,000		2,500,000
JORGE ORLANDO ZULUAGA GOMEZ	2425	2425		Sin matricula COBAMA 06110270003 DIRECCION CARRERA 84D No. 104 E-31. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó $ 4.725.000 e compensaciones $ 6.060.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	2460	2460		MATRICULA 700016575 COBAMA 6110270005 DIRECCION CARRERA 084 D 104 E 079. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.250.000 e indemnización por $17.420.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,500,000		2,500,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	2462	2462		MATRICULA 700016575 COBAMA 6110270005 DIRECCION CARRERA 084 D 104 E 079. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.250.000 e indemnización por $17.420.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
FANY MARGARITA MEJIA QUINTERO	2466	2466		MATRICULA FICTICIA 800021597 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104E 20 MEJORA 6. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CARRERA 84D N° 104EE 03 DIAGONAL SEDE SOCIAL EL PROGRESO N° 2. CARRERA 83 CON CALLE 104. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $ 10.300.000,00 e Indemnizaciones por $ 28.690.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	2,500,000		2,500,000
FANY MARGARITA MEJIA QUINTERO	2468	2468		MATRICULA FICTICIA 800021597 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104E 20 MEJORA 6. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CARRERA 84D N° 104EE 03 DIAGONAL SEDE SOCIAL EL PROGRESO N° 2. CARRERA 83 CON CALLE 104. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $ 10.300.000,00 e Indemnizaciones por $ 28.690.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1,000,000		1,000,000
LUZ DIONE ARIAS MORENO	2484	2484		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 21.584.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	2,500,000		2,500,000
LUZ DIONE ARIAS MORENO	2486	2486		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 21.584.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1,000,000		1,000,000
DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	2499	2499		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,500,000		2,500,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	2500	2500		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
RODRIGO ANTONIO ALVAREZ VALENCIA	2506	2506		MATRICULA FICTICIA 700016577 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 107 N° 84D 11 MEJORA 4. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por $ 3.190.000,00 e Indemnizaciones por $ 8.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,500,000		2,500,000
RODRIGO ANTONIO ALVAREZ VALENCIA	2508	2508		MATRICULA FICTICIA 700016577 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 107 N° 84D 11 MEJORA 4. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por $ 3.190.000,00 e Indemnizaciones por $ 8.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
ELKIN DE JESUS ARBOLEDA PEREZ	2511	2511		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 24 MEJORA 3. OTRAS DIRECIONES: Calle 104 E # 83-85 Y CR 83 X CL 104 DB 173 LOTE. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 29.900.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	2,500,000		2,500,000
ELKIN DE JESUS ARBOLEDA PEREZ	2513	2513		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 24 MEJORA 3. OTRAS DIRECIONES: Calle 104 E # 83-85 Y CR 83 X CL 104 DB 173 LOTE. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 29.900.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1,000,000		1,000,000
WILLIAM BUITRAGO BLANDON	2520	2520		MATRICULA 800021595 COBAMA 06029990173 DIRECCION Carrera 83 A # 104 E-06. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $7.000.000 e indemnización por $18.740.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,500,000		2,500,000
WILLIAM BUITRAGO BLANDON	2521	2521		MATRICULA 800021595 COBAMA 06029990173 DIRECCION Carrera 83 A # 104 E-06. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $7.000.000 e indemnización por $18.740.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	2621	2621		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,500,000		2,500,000
JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ	2635	2635		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,250,000		1,250,000
JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ	2636	2636		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	500,000		500,000
RICHARD ANDRES RODRIGUEZ ALVARAN	2641	2641		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,250,000		1,250,000
RICHARD ANDRES RODRIGUEZ ALVARAN	2642	2642		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	500,000		500,000
LUZ DIONE ARIAS MORENO	1248	487		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.035.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	-		-
VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO	2421	2421		MATRICULA 700016578 COBAMA 0611027-0005 DIRECCION CALLE 107 # 84D – 17 MEJORA 5. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 31.800.000,00 e Indemnizaciones por $ 11.700.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	4,000,000		4,000,000
LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	2463	2463		MATRICULA 700016575 COBAMA 6110270005 DIRECCION CARRERA 084 D 104 E 079. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.250.000 e indemnización por $17.420.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,000,000		2,000,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
FANY MARGARITA MEJIA QUINTERO	2467	2467		MATRICULA FICTICIA 800021597 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104E 20 MEJORA 6. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CARRERA 84D N° 104EE 03 DIAGONAL SEDE SOCIAL EL PROGRESO N° 2. CARRERA 83 CON CALLE 104. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $ 10.300.000,00 e Indemnizaciones por $ 28.690.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	4,000,000		4,000,000
LUZ DIONE ARIAS MORENO	2485	2485		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 21.584.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	2,000,000		2,000,000
DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	2501	2501		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	6,000,000		6,000,000
ELKIN DE JESUS ARBOLEDA PEREZ	2512	2512		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 24 MEJORA 3. OTRAS DIRECIONES: Calle 104 E # 83-85 Y CR 83 X CL 104 DB 173 LOTE. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 29.900.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	2,000,000		2,000,000
WILLIAM BUITRAGO BLANDON	2522	2522		MATRICULA 800021595 COBAMA 06029990173 DIRECCION Carrera 83 A # 104 E-06. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $7.000.000 e indemnización por $18.740.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,000,000		2,000,000
JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ	2637	2637		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
RICHARD ANDRES RODRIGUEZ ALVARAN	2643	2643		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ANDRES SEBASTIAN USUGA VASQUEZ	2700	2700		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000	1,000,000	-
GILDARDO DE JESUS URIBE BEDOYA	2690	2690		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	6,451,500		6,451,500
GILDARDO DE JESUS URIBE BEDOYA	2691	2691		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,640,000	2,640,000	-
LUCY CORRALES MUñETON	2695	2695		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	6,451,500		6,451,500
ANDRES SEBASTIAN USUGA VASQUEZ	2699	2699		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	13,200,000	13,200,000	-
YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	2688	2688		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 5.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
GILDARDO DE JESUS URIBE BEDOYA	2692	2692		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,250,000		1,250,000
GILDARDO DE JESUS URIBE BEDOYA	2693	2693		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	500,000		500,000
LUCY CORRALES MUñETON	2696	2696		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,250,000		1,250,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUCY CORRALES MUñETON	2697	2697		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	500,000		500,000
YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	2689	2689		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 5.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	4,000,000		4,000,000
GILDARDO DE JESUS URIBE BEDOYA	2694	2694		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
LUCY CORRALES MUñETON	2698	2698		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
JAIME HENAO CARO	4241	4241		Indemnización de arrendamiento temporal. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PROYECTOS PASEO URBANO CARRERA 83-CERRO DE LOS VALORES” Por valor de $7.500.000.	3,600,000		3,600,000
LUISA FERNANDA SANCHEZ MINOTTA	4242	4242		Indemnización de arrendamiento temporal. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PROYECTOS PASEO URBANO CARRERA 83-CERRO DE LOS VALORES” Por valor de $7.500.000.	3,600,000		3,600,000
RODRIGO ANTONIO ALVAREZ VALENCIA	4343	4343		Indemnización de arrendamiento temporal. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PROYECTOS PASEO URBANO CARRERA 83-CERRO DE LOS VALORES” Por valor de $7.500.000.	300,000		300,000
WERNER GONZALEZ FERNANDEZ	177	259		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Ajuste a la Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 48.610.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”	14,000,000		14,000,000
ALEXANDER ORTIZ BETANCUR	177	260		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Ajuste a la Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 48.610.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”	11,610,000		11,610,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LEONARDO DE JESUS TORO TORO	177	261		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Ajuste a la Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 48.610.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental"	9,800,000		9,800,000
NESSWER ANDRES GONZALEZ FERNANDEZ	177	262		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Ajuste a la Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 48.610.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental"	13,200,000		13,200,000
							-
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS					**753,516,979**	**269,122,179**	**484,394,800**
ADMINISTRACION DE BIENES INMOBILIARIOS A&B INMOBILIARIA S.A.S.	2122	2122		REALIZACION DE AVALUOS COMERCIALES Y CALCULO DE COMPENSACIONES ECONOMICAS DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1420/98, RESOLUCIÓN 620/08 IGAC, RESOLUCIÓN 898/2014 IGAC, RESOLUCIÓN 1044/2014 IGAC, Y DECRETO 818 DE 2021 EL CUAL SE REVISA AJUSTA Y DEROGA EL MUNICI	51,153,878	20,825,000	30,328,878
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU	4354	4354		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU, Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA, ASI COMO LOS ELEM	475,881		475,881
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU	4355	4355		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU, Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA, ASI COMO LOS ELEM	8,922,214	8,922,214	-
							-
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					**60,551,973**	**29,747,214**	**30,804,759**
BANCO POPULAR S.A.	2172	2172		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS DE RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600090649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	42,966,882		42,966,882
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**42,966,882**	**-**	**42,966,882**

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
COMPONENTE ADMINISTRACIÓN					-	-	-
TOTAL PUI NOR OCCIDENTAL					**2,177,529,816**	**1,327,620,100**	**849,909,716**
PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84							
NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	2376	2376		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	180,237	176,924	3,313
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1125	12651		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	2,126,149	2,126,149	-
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	1162	12673		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN	401,847	401,847	-
CATALINA MARCELA OCHOA RODRIGUEZ	1384	196		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO	11,852,648	11,852,648	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1310	199		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	472,478	472,478	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1238	12755		Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	200,924	200,924	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	1290	12801		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	306,530	306,530	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	2524	2524		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	1,607,387	1,607,387	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	1519	12953		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	93,473	93,473	-
LAURA MARIA GIRALDO PATIÑO	1667	245		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	11,852,648	11,852,648	-
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	4437	4437		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,586,100	74,435	3,511,665
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	4459	4459		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS pROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	8,865,780		8,865,780

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
VANESA AGUDELO LONDOÑO	4519	4519		ADICION Y AMPLIACION AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.60 DE 2021 SUSCRITO CON VANESA AGUDELO LONDOÑO CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MA	2,540,023		2,540,023
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	4429	4429		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	2,540,022		2,540,022
CARMEN ELENA YEPES URREGO	4661	27		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES	5,812,607		5,812,607
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	466	1072		Incremento por Reajuste de honorarios según IPC al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 99 de 2022 suscrito con LAURA LIZETH URIBE GALVEZ cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	557,246		557,246
COMPONENTE DE PERSONAL					**52,996,099**	**29,165,443**	**23,830,656**
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1167	474		APROPIACION PRESUPUESTAL SOLICITUD PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PARA EL PROYECTO O CONSTRUCCIÓN DEL PASEO URBANO PUI NOROCCIDENTAL CV 90649-21	25,080,972	25,080,972	-
ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	2369	2369		ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIM	10,762,836	8,610,269	2,152,567
UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	2390	2390		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	3,049,470	2,427,600	621,870
COMPONENTE DE DISEÑOS Y ESTUDIOS					**38,893,278**	**36,118,841**	**2,774,437**
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					-	-	-
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					-	-	-
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					-	-	-
TOTAL PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84					**91,889,377**	**65,284,284**	**26,605,093**
PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2							

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3527	3527	C-388-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS	18,837,785	18,837,785	-
LORENA CARDONA MARIN	3532	3532	C-391-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS	22,148,821	22,148,821	-
CAROLINA HENAO SALAZAR	3546	3546	C-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	15,698,154	15,698,154	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	3554	3554	C-404-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	17,677,158	17,677,158	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	3564	3564	C-408-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	18,837,785	18,837,785	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3556	3556	C-410-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	17,898,230	17,898,230	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3558	3558	C-414-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LOS	3,139,631	3,139,631	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3567	3567	C-419-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	7,849,077	7,849,077	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	3573	3573	C-424-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9,228,676	9,228,676	-
RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	3528	3528	AD-C-299-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 5 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 299 de 2021 suscrito con RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUE	1,845,735	1,845,735	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3560	3560	AD-C-289-2021	Adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	15,698,154	15,698,154	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3582	3582	C-432-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	18,837,785	18,837,785	-
FREDY ANTONIO RIVERA JIMENEZ	3583	3583	C-433-2021	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la coordinación del equipo técnico encargado de realizar las	5,906,353	5,906,353	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	3584	3584	C-434-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	7,849,077	7,849,077	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
EVERLIDES MONROY USUGA	1723	1723	C-440-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DOCUMENTAL PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,705,961	3,582,428	123,533
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	3634	3634	C-456-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7,849,077	7,849,077	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	3639	3639	C-457-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9,418,892	9,418,892	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3644	3644	C-461-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	7,849,077	7,849,077	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	3645	3645	C-462-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	7,849,077	7,849,077	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	3655	3655	C-467-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3,696,949	3,696,949	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	3661	3661	C-469-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	5,987,296	5,987,296	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3686	3686	C-479-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	5,987,296	5,987,296	-
MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	3677	3677	AD-C-250-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 250 de 2021 suscrito con MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	1,936,106	1,936,106	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	1741	1741	AD-C-432-2021	ADICION ALCTTO 432-21TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA E	25,956,575	10,422,533	15,534,042
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	1747	1747		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE ARL PARA LOS PROFESIONALES CATALOGADOS RIESGO 5 DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Nº 90649-21 PUI PRIORIZADOS	17,691,399	2,846,936	14,844,463
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	1756	1756	C-486-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,282,985	5,180,390	102,595
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1758	1758		APROPIACION PRESUPUESTAL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EU CV 90649-21 PUI PRIORIZADOS	59,059,007	33,660,838	25,398,169
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	3916	3916	C-534-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	5,987,296	5,987,296	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	380	99	C-99-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	17,111,369	17,111,369	-
EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	357	102	C-102-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO COMO PROFESIONAL DE ESTRUCTURACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	4,587,241	4,587,241	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	168	11743	AD-C-414-2021	Solicitud de adición, ampliación e incremento por ajuste de honorarios según IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 414 de 2021 DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3,316,078	3,316,078	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	169	11746	CI-C-60-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 60 de 2021 suscrito con VANESA AGUDELO LONDOÑO, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES	2,250,068	2,250,068	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	52	11761		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	11,923,374	11,923,374	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	158	11768		Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 289 de 2021, suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO	499,934	499,934	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	195	11769		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10,065,866	10,065,866	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	200	11770		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	7,716,403	7,716,403	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	199	11788		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	1,370,189	1,370,189	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	262	11800		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	18,323,992	18,323,992	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	1932	1932		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3,049,250	3,049,250	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	196	11802		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	10,071,747	10,071,747	-
CAROLINA HENAO SALAZAR	148	11864		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	488,171	488,171	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LORENA CARDONA MARIN	146	11876		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	774,520	774,520	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	375	11879		ADICION E INCREMENTO POR REAJUSTE HONORARIOSsegún IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 60, CUYO OBJETO ES: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL	11,732,727	11,732,727	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	151	11883	AD-C-404-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 404 de 2021, suscrito con Mariana Montoya Arango, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SO	685,203	685,203	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	1965	1965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	2,158,538		2,158,538
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	152	11910	AD-C-388-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 388 de 2021, suscrito con OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDA	685,203	685,203	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	482	11936		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	5,097,630	5,097,630	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	153	11964		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	240,027	240,027	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	147	11965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	205,855	205,855	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	448	11977		Solicitud de adición Nº 3 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1,321,134	1,321,134	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	150	11998		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	673,440	673,440	-
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	2009	2009		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	47,053		47,053
FERNANDO GALEANO OROZCO	149	12167		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	694,026	694,026	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	654	12222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9,948,234	9,948,234	-
EMPLEAMOS S.A.	2048	2048		SUMINISTRO DE PERSONAL QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU- Y PARA APOYO A LAS LABORES INTERNAS DE LA ENTIDAD	9,747,327	7,452,665	2,294,662
ELIZABETH RIVAS RENDON	711	12258		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3,794,269	3,794,269	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	824	12400		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	4,846,074	4,846,074	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	941	12502	A-C-118-2021	Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	3,316,078	3,316,078	-
NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	2376	2376		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,149,052	1,127,721	21,331
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1125	12651		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	13,551,555	13,551,555	-
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	1162	12673		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN	2,561,273	2,561,273	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1310	199		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	3,011,457	3,011,457	-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	1442	207		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	5,848,397	5,848,397	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1238	12755	A-C-118-2021	Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	1,280,636	1,280,636	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	1290	12801		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	1,953,745	1,953,745	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	1323	12829		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	10,245,090	10,245,090	-
CAROLINA ANDREA CORREA GIL	2833	2833		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	8,611,319	3,794,794	4,816,525

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	1421	12881		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	1,658,039	1,658,039	-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	1424	12883		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	3,095,006	3,095,006	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	2716	2716		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	13,264,312	10,726,381	2,537,931
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1475	12913		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS PROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7,958,587	7,958,587	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	2722	2722		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	8,290,195	8,290,195	-
LORENA CARDONA MARIN	2724	2724		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	15,595,724	13,226,094	2,369,630
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	1519	12953		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	595,772	595,772	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	1526	12957		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,250,457	5,250,457	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	2743	2743		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	26,528,624	10,808,655	15,719,969
FERNANDO GALEANO OROZCO	1376	12971		Solicitud de adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	4,974,117	4,974,117	-
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	2821	2821		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9,948,234	9,702,007	246,227
CARMEN ELENA YEPES URREGO	2824	2824		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	6,323,782	6,323,782	-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	2831	2831		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	21,554,507	5,810,498	15,744,009
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	2961	2961		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	8,677,628	8,677,628	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	2955	2955		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	6,611,531	2,744,323	3,867,208
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	3013	3013		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	20,117,540	6,348,972	13,768,568
VANESA AGUDELO LONDOÑO	3028	3028		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	8,290,195	8,290,195	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3219	3219		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	19,104,762	1,159,143	17,945,619
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3222	3222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	17,962,089	5,985,180	11,976,909
FERNANDO GALEANO OROZCO	3956	3956		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	23,705,296	7,506,677	16,198,619
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	3891	3891		Solicitud cambioPRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS	6,637,284	4,088,905	2,548,379
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3895	3895		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	10,445,830	2,065,971	8,379,859
VANESA AGUDELO LONDOÑO	3896	3896		Solicitud cambio de imputación al Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS	8,639,413	2,457,731	6,181,682
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	3899	3899		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10,503,042	3,244,293	7,258,749
LORENA CARDONA MARIN	3900	3900		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA	13,198,946		13,198,946
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	3905	3905		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 543 de 2021 suscrito con VERONICA ATEHORTUA MONCADA, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS	9,003,855		9,003,855
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	2060	13361		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	19,440,266		19,440,266

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3907	3907		Contrato de prestación de servicios profesionales 410; PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN	14,218,459		14,218,459
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	4207	4207		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	10,185,006		10,185,006
LILIANA POSADA MARTINEZ	4221	4221		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	10,008,424	197,544	9,810,880
COMPONENTE DE PERSONAL					**886,449,880**	**620,508,199**	**265,941,681**
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1832	1035		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA PAGO DE PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 90649 DE 2021 FACT50015	1,453,721	1,453,721	-
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	2032	1105		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA PAGO DE PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 90649 DE 2021 FACT50291	1,705,960	1,705,960	-
GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	2052	2052		PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	5,505,871,810	5,497,698,261	8,173,549
GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	2055	2055		PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	108,922,723		108,922,723
GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	2056	2056		PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	115,998,640		115,998,640
UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	2097	2097		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBR	701,595,310	507,756,470	193,838,840
UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	2098	2098		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBR	39,028,623		39,028,623
UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	2490	2490		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS	129,937,316		129,937,316
GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	3866	3866		PARA LA CONSTRUCCION DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE	1,233,507,316	274,019,087	959,488,229
							-
COMPONENTE DE EJECUCION					**7,838,021,419**	**6,282,633,499**	**1,555,387,920**
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	3674	3674	C-401-2021	SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	5,000,000	5,000,000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
CPT EXPRESS	3745	3745	C-67-2020	SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	1,000,000	1,000,000	-
FEELING COMPANY S.A.S.	3746	3746	C-69-2020	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	100,958	100,958	-
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	2007	2007		SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	7,305,473	7,305,473	-
IMPRESOS BEGON LTDA	2363	2363		SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	4,000,000		4,000,000
HERCAS PUBLICIDAD EXTERIOR S.A.S.	2851	2851		SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPRESOS EN GRANDES FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	10,000,000		10,000,000
FEELING COMPANY S.A.S.	3553	3553		SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS	3,000,000	503,808	2,496,192
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	3466	3466		SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA	3,000,000	2,857,023	142,977
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**33,406,431**	**16,767,262**	**16,639,169**
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1702	1702	C-686-2019	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	2,517,977	431,680	2,086,297
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1737	1737	C-426-2021	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	24,661,726	23,191,627	1,470,099
MICROCINCO Y CIA LTDA	1797	1797	C-426-2021	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y DE LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,119,101		1,119,101
UNION TEMPORAL SYC	1793	1793	C-678-2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	10,576,624	10,576,624	-
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,398,876		1,398,876

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,398,876		1,398,876
CPT EXPRESS	4145	4145		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	769,382	769,382	-
NEXT SECURITY S.A.S.	1984	1984		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	37,175,276	31,414,405	5,760,871
CPT EXPRESS	1043	12966		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	637,135	637,135	-
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS	1,398,876	66,283	1,332,593
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS	2,797,753	222,421	2,575,332
UNION TEMPORAL SYC	3622	3622		SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS	16,033,725	3,347,419	12,686,306
NEXT SECURITY S.A.S.	3303	3303		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES	5,000,000	3,583,835	1,416,165
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**105,485,327**	**74,240,811**	**31,244,516**
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					-	-	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
BANCO POPULAR S.A.	2172	2172		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS DE RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600090649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	38,576,226		38,576,226
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**38,576,226**	**-**	**38,576,226**
TOTAL PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2					**8,901,939,283**	**6,994,149,771**	**1,907,789,512**
PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND							
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3527	3527	C-388-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS	2,377,503	2,377,503	-
LORENA CARDONA MARIN	3532	3532	C-391-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS	2,795,386	2,795,386	-
CAROLINA HENAO SALAZAR	3546	3546	C-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,981,252	1,981,252	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	3554	3554	C-404-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	2,231,021	2,231,021	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	3564	3564	C-408-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,377,503	2,377,503	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3556	3556	C-410-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,258,922	2,258,922	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3558	3558	C-414-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LOS	396,250	396,250	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3567	3567	C-419-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	990,626	990,626	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	3573	3573	C-424-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,164,744	1,164,744	-
RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	3528	3528	AD-C-299-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 5 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 299 de 2021 suscrito con RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUE	232,949	232,949	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3560	3560	AD-C-289-2021	Adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1,981,252	1,981,252	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3582	3582	C-432-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	2,377,503	2,377,503	-
FREDY ANTONIO RIVERA JIMENEZ	3583	3583	C-433-2021	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la coordinación del equipo técnico encargado de realizar las	745,436	745,436	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	3584	3584	C-434-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	990,626	990,626	-
EVERLIDES MONROY USUGA	1723	1723	C-440-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DOCUMENTAL PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	467,727	452,138	15,589
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	3634	3634	C-456-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	990,626	990,626	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	3639	3639	C-457-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,188,751	1,188,751	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3644	3644	C-461-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	990,626	990,626	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	3645	3645	C-462-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	990,626	990,626	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	3655	3655	C-467-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	466,589	466,589	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	3661	3661	C-469-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	755,652	755,652	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3686	3686	C-479-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	755,652	755,652	-
MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	3677	3677	AD-C-250-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 250 de 2021 suscrito con MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	244,355	244,355	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	1741	1741	AD-C-432-2021	ADICION ALCTTO 432-21TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA E	20,130,725	5,536,579	14,594,146
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	1747	1747		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE ARL PARA LOS PROFESIONALES CATALOGADOS RIESGO 5 DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Nº 90649-21 PUI PRIORIZADOS	2,232,818	788,368	1,444,450

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	1756	1756	C-486-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	715,689	653,813	61,876
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1758	1758		APROPIACION PRESUPUESTAL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EU CV 90649-21 PUI PRIORIZADOS	7,453,793	6,821,603	632,190
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	3916	3916		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	755,652	755,652	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	380	99	C-99-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,159,613	2,159,613	-
EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	357	102	C-102-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO COMO PROFESIONAL DE ESTRUCTURACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	578,952	578,952	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	168	11743	AD-C-414-2021	Solicitud de adición, ampliación e incremento por ajuste de honorarios según IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 414 de 2021 DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	418,520	418,520	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	169	11746	CI-C-60-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 60 de 2021 suscrito con VANESA AGUDELO LONDOÑO, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES	283,980	283,980	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	53	11752		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	1,263,725	1,263,725	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	52	11761		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,504,843	1,504,843	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	158	11768		Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 289 de 2021, suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO	63,096	63,096	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	195	11769		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,270,405	1,270,405	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	200	11770		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	973,881	973,881	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	199	11788		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	172,931	172,931	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	262	11800		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2,312,657	2,312,657	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	1932	1932		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	370,734	370,734	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	196	11802		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	1,271,148	1,271,148	-
CAROLINA HENAO SALAZAR	148	11864		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	61,612	61,612	-
LORENA CARDONA MARIN	146	11876		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	97,752	97,752	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	375	11879		ADICION E INCREMENTO POR REAJUSTE HONORARIOSsegún IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 60, CUYO OBJETO ES: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL	1,480,779	1,480,779	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	151	11883	AD-C-404-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 404 de 2021, suscrito con Mariana Montoya Arango, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SO	86,479	86,479	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	1965	1965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	272,427		272,427
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	152	11910	AD-388-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 388 de 2021, suscrito con OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDA	86,479	86,479	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	482	11936		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	643,368	643,368	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	153	11964		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	30,294	30,294	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	147	11965		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	25,981	25,981	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	448	11977	AD-C-289-2021	Solicitud de adición Nº 3 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	166,739	166,739	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	150	11998		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	84,994	84,994	-
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	2009	2009		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,938		5,938
FERNANDO GALEANO OROZCO	149	12167		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	87,592	87,592	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	654	12222		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,255,559	1,255,559	-
EMPLEAMOS S.A.	2048	2048		SUMINISTRO DE PERSONAL QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU- Y PARA APOYO A LAS LABORES INTERNAS DE LA ENTIDAD	1,230,203	1,179,575	50,628
ELIZABETH RIVAS RENDON	711	12258		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	478,873	478,873	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	824	12400		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	611,619	611,619	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	941	12502	A-C-118-2021	Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	418,520	418,520	-
NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	2376	2376		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	340,382	333,901	6,481

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1125	12651		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	4,012,003	4,012,003	-
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	1162	12673		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN	758,277	758,277	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1310	199		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	891,556	891,556	-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	1442	207		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	738,122	738,122	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1238	12755	A-C-118-2021	Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	379,139	379,139	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	1290	12801		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	578,416	578,416	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	1323	12829		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	3,033,108	3,033,108	-
CAROLINA ANDREA CORREA GIL	2833	2833		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	1,086,829	1,086,829	-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	1421	12881		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	209,260	209,260	-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	1424	12883		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	390,619	390,619	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	1343	12911		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,674,080	1,674,080	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1475	12913		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS PROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,004,448	1,004,448	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	1377	12921		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	1,046,300	1,046,300	-
LORENA CARDONA MARIN	1477	12923		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,968,326	1,968,326	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	1519	12953		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	176,381	176,381	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	1526	12957		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	662,657	662,657	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	1544	12961		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	3,348,160	3,348,160	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	1376	12971		Solicitud de adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	627,780	627,780	-
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	1379	12973		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,255,560	1,255,560	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	1588	12975		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	798,120	798,120	-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	1560	12987		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	2,720,380	2,720,380	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	1655	13046		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,255,559	1,255,559	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	2955	2955		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	834,437	717,141	117,296
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	3010	3010		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	15,368,544	12,350,356	3,018,188
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	1545	13110		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	2,539,021	2,539,021	-
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	1672	13112		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,946,459	1,946,459	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	1378	13121		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	1,046,300	1,046,300	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3219	3219		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	2,411,199	1,159,143	1,252,056

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3222	3222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,266,983	2,266,983	-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	1671	13234		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	2,706,448	2,706,448	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	3840	3840		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 560 de 2021 suscrito con SIRLEY MILENA GALLEGO, cuyo objeto es : PRESTACIÓN DE	2,881,202	1,476,974	1,404,228
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	3841	3841		Solicitud cambio de imputación PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR	6,893,901		6,893,901
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	3842	3842		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 224 2021 suscrito con ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO, cuyo objeto es: PRESTACION DE	9,003,855		9,003,855
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	3843	3843		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 207-2022 suscrito con CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR, cuyo objeto es:	21,308,485	6,967,969	14,340,516
CAROLINA ANDREA CORREA GIL	3845	3845		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 227 de 2022 suscrito con CAROLINA ANDREA CORREA GIL, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE	3,340,222		3,340,222
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3846	3846		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 479 de 2021 suscrito con CARMEN ELENA YEPES URREGO	2,489,825		2,489,825
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	3847	3847		Solicitud cambio de imputación al Cont PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS PROYECTOS Y SU	5,054,001	4,560,140	493,861
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3848	3848		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 461 de 2021 suscrito con ESTEFANIA MONTOYA HOYOS, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE	2,924,895	1,301,412	1,623,483
LILIANA POSADA MARTINEZ	3849	3849		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3,269,146	3,269,146	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3850	3850		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 432 de 2021 suscrito con LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ, CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE	7,004,238		7,004,238
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	3858	3858		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 456 de 2021 suscrito con SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA GARRO	10,510,870	2,963,162	7,547,708
FERNANDO GALEANO OROZCO	2017	13345		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 408 de 2021 suscrito con FERNANDO GALEANO OROZCO	3,877,519	3,877,519	-
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3897	3897		Solicitud cambio de imputación al Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y	9,523,591	4,444,743	5,078,848
MARIANA MONTOYA ARANGO	3898	3898		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 404 de 2021 suscrito con MARIANA MONTOYA ARANGOPRESTACIÓN DE	15,504,817		15,504,817
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	4207	4207		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	2,739,129		2,739,129

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LILIANA POSADA MARTINEZ	4221	4221		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	16,529,471	197,544	16,331,927
							-
COMPONENTE DE PERSONAL					**261,739,967**	**146,472,144**	**115,267,823**
UNION TEMPORAL CONEXION INDEPENDENCIAS	3517	3517	C-638-2019	CONSTRUCCION SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	806,428,576	806,428,576	-
JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESION SUCURSAL COLOMBIA	3518	3518	C-639-2019	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENC	182,895,265	182,895,265	-
UNION TEMPORAL CONEXION INDEPENDENCIAS	1790	1790	C-638-2019	CONSTRUCCION SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	926,318,879	680,683,897	245,634,982
UNION TEMPORAL CONEXION INDEPENDENCIAS	1791	1791	C-638-2019	CONSTRUCCION SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	66,800,000	51,852,362	14,947,638
JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESION SUCURSAL COLOMBIA	1792	1792	C-639-2019	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	276,762,584	199,012,882	77,749,702
JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESION SUCURSAL COLOMBIA	1989	1989		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	67,205,131	66,322,746	882,385
COMPONENTE DE EJECUCION					**2,326,410,435**	**1,987,195,728**	**339,214,707**
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	3674	3674	C-401-2021	SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	5,000,000	5,000,000	-
CPT EXPRESS	3745	3745	C-67-2020	SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	1,000,000	1,000,000	-
FEELING COMPANY S.A.S.	3746	3746	C-69-2020	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	343,411	343,411	-
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	2007	2007		SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	2,886,864	2,416,561	470,303
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**9,230,275**	**8,759,972**	**470,303**
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1702	1702	C-686-2019	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	317,792	317,792	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	3670	3670	C-426-2021	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	3,112,538	3,112,538	-
MICROCINCO Y CIA LTDA	1797	1797	C-426-2021	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y DE LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	141,241		141,241
UNION TEMPORAL SYC	3824	3824	C-678-2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	1,334,868	1,334,868	-
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	176,551		176,551
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	176,551		176,551
CPT EXPRESS	4145	4145		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	97,103	97,103	-
NEXT SECURITY S.A.S.	4296	11979		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	4,691,864	4,691,864	-
CPT EXPRESS	1043	12966		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	141,241	141,241	-
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS	176,551	176,551	-
CPT EXPRESS	2960	2960		IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y	353,103		353,103

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
UNION TEMPORAL SYC	3622	3622		PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y	4,299,404	3,348,220	951,184
NEXT SECURITY S.A.S.	3303	3303		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	5,000,000		5,000,000
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**20,018,807**	**13,220,177**	**6,798,630**
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					**-**	**-**	**-**
BANCO POPULAR S.A.	2172	2172		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS DE RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600090649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	4,868,677		4,868,677
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**4,868,677**	**-**	**4,868,677**
TOTAL PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND					**2,622,268,161**	**2,155,648,021**	**466,620,140**
				PUI IGUANA - BLANQUIZAL			
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3527	3527	C-388-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS	3,815,849	3,815,849	-
LORENA CARDONA MARIN	3532	3532	C-391-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS	3,484,229	3,484,229	-
CAROLINA HENAO SALAZAR	3546	3546	C-402-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	12,178,233	12,178,233	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	3554	3554	C-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	3,815,661	3,815,661	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	3564	3564	C-408-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	14,613,878	14,613,878	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3556	3556	C-410-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,978,225	3,978,225	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3558	3558	C-414-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LOS	2,435,647	2,435,647	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3567	3567	M-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	3,856,442	3,856,442	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	3573	3573	C-424-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7,159,374	7,159,374	-
RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	3528	3528		Solicitud de adición y ampliación Nº 5 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 299 de 2021 suscrito con RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUE	1,431,875	1,431,875	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3560	3560	AD-C-289-2021	Adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3,937,631	3,937,631	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3582	3582	C-432-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	5,475,013	5,475,016	-3
FREDY ANTONIO RIVERA JIMENEZ	3583	3583	C-433-2021	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la coordinación del equipo técnico encargado de realizar las	4,581,999	4,581,999	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	3584	3584	C-434-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	6,089,116	6,089,116	-
EVERLIDES MONROY USUGA	1723	1723	C-440-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DOCUMENTAL PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,874,990	2,779,157	95,833
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	1729	1729	C-456-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,166,341	3,166,341	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	1731	1731	C-457-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7,306,940	3,166,342	4,140,598
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3644	3644	C-461-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	6,089,116	6,089,116	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	3645	3645	C-462-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	6,089,116	6,089,116	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	3655	3655	C-467-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2,868,000	2,868,000	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	3661	3661	C-469-2021	PRESTACION DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4,644,793	4,644,793	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3686	3686	C-479-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4,644,793	4,644,793	-
MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	3677	3677	AD-C-250-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 250 de 2021 suscrito con MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	1,501,980	1,501,980	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3682	3682	AD-C-432-2021	ADICION ALCTTO 432-21TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA E	79,650	79,650	-0
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	1747	1747		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE ARL PARA LOS PROFESIONALES CATALOGADOS RIESGO 5 DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Nº 90649-21 PUI PRIORIZADOS	13,724,542	340,023	13,384,519
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	1756	1756	C-486-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	4,072,900	4,018,817	54,083
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1758	1758		APROPIACION PRESUPUESTAL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EU CV 90649-21 PUI PRIORIZADOS	45,816,490	6,161,533	39,654,957
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	3916	3916		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	4,644,793	4,644,793	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	380	99	C-99-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-	-	-
EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	1937	1937	C-102-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO COMO PROFESIONAL DE ESTRUCTURACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,558,667	3,558,666	1
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	168	11743	AD-C-414-2021	Solicitud de adición, ampliación e incremento por ajuste de honorarios según IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 414 de 2021 DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	2,572,530	2,572,530	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	169	11746	CI-C-60-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 60 de 2021 suscrito con VANESA AGUDELO LONDOÑO, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES	-	-	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	53	11752		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	-	-	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	52	11761		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7,318,273	7,318,273	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	158	11768		Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 289 de 2021, suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO	-	-	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	1903	1903		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-	-	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	200	11770		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	5,912,372	5,912,372	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	199	11788		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	1,062,958	1,062,958	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	262	11800		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	7,676,998	7,676,998	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	1932	1932		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	1,599,106	1,599,106	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	196	11802		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	7,813,408	7,813,408	-
CAROLINA HENAO SALAZAR	148	11864		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	378,710	378,710	-
LORENA CARDONA MARIN	146	11876		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-		-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	375	11879		ADICION E INCREMENTO POR REAJUSTE HONORARIOSsegún IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 60, CUYO OBJETO ES: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL	-	-	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	151	11883	AD-C-484-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 404 de 2021, suscrito con Mariana Montoya Arango, cuyo objeto es: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SO	-	-	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	155	11887		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	-		-
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	152	11910	AD-C-388-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 388 de 2021, suscrito con OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDA	-	-	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	482	11936		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3,954,613	3,954,613	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	153	11964		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	186,206	186,206	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	147	11965		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	159,697	-	159,697
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	448	11977	AD-C-289-2021	Solicitud de adición Nº 3 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	-	-	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	150	11998		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-	-	-
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	2009	2009		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	36,502		36,502
FERNANDO GALEANO OROZCO	149	12167		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	519,685	519,685	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	2046	2046		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7,717,590	-	7,717,590
EMPLEAMOS S.A.	2048	2048		SUMINISTRO DE PERSONAL QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU- Y PARA APOYO A LAS LABORES INTERNAS DE LA ENTIDAD	7,561,731	4,475,425	3,086,306
ELIZABETH RIVAS RENDON	711	12258		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2,943,498	2,943,498	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	941	12502		Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	-	-	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	2376	2376		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,221,265	1,198,801	22,464
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1125	12651		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	-	-	-
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	1162	12673		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN	2,722,802	2,722,802	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1310	199		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	-	-	-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	1442	207		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	-	-	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1238	12755		Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	-	-	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	1290	12801		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	2,076,961	2,076,961	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	1323	12829		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	-	-	-
CAROLINA ANDREA CORREA GIL	1534	227		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	-	-	-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	1421	12881		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	-	-	-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	1424	12883		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	-	-	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	2716	2716		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-	-	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1475	12913		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS PROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-	-	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	1377	12921		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	581,534	581,534	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LORENA CARDONA MARIN	1477	12923		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-		-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	2731	2731		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	633,345	-	633,345
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	1526	12957		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-	-	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	1544	12961		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	-	-	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	1376	12971		Solicitud de adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-		-
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	1379	12973		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-		-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	1588	12975		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	-		-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	1560	12987		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	-		-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	2961	2961		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	8,988,199		8,988,199
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	2955	2955		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	5,129,060		5,129,060
VALERIA GONZALEZ GOMEZ	1669	13094		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,963,162	2,963,162	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1715	13105		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	-		-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	1545	13110		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	-		-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	3014	3014		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,468,281	3,468,281	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	1378	13121		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	-		-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1476	13134		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	-		-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	1531	13140		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-		-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	1671	13234		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	-		-
							-
COMPONENTE DE PERSONAL					**273,134,769**	**190,031,618**	**83,103,151**
INVIGEO SAS	3813	3813		LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AL DETALLE PARA EL PROYECTO CONECTIVIDAD BLANQUIZAL - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL	8,746,500	8,746,500	-
ALAMO ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S	3814	3814		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO AL DETALLE PARA EL	2,623,950	2,623,950	-
COMPONENTE DE DISEÑOS Y ESTUDIOS					**11,370,450**	**11,370,450**	**-**
CPT EXPRESS	3745	3745	C-67-2020	SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	487,652	487,652	-
FEELING COMPANY S.A.S.	3746	3746	C-69-2020	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	-		-
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	2007	2007		SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	8,000,000	2,178,181	5,821,819
IMPRESOS BEGON LTDA	2363	2363		SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	4,000,000	1,387,540	2,612,460
HERCAS PUBLICIDAD EXTERIOR S.A.S.	2851	2851		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPRESOS EN GRANDES FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	5,000,000		5,000,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
FEELING COMPANY S.A.S.	3553	3553		SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	3,000,000	310,435	2,689,565
							-
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**20,487,652**	**4,363,808**	**16,123,844**
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1702	1702	C-686-2019	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,953,383	-	1,953,383
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1737	1737	C-426-2021	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	19,131,946	3,814,890	15,317,056
MICROCINCO Y CIA LTDA	1797	1797	C-426-2021	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y DE LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	868,170		868,170
UNION TEMPORAL SYC	1793	1793	C-678-2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	8,205,079	-	8,205,079
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,085,214		1,085,214
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,085,214		1,085,214
CPT EXPRESS	4145	4145		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	596,868	596,868	-
NEXT SECURITY S.A.S.	1984	1984		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	28,839,643	-	28,839,643
CPT EXPRESS	1043	12966		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	-		-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS	1,085,213		1,085,213
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS	2,170,426		2,170,426
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**65,021,156**	**4,411,758**	**60,609,398**
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					**-**	**-**	**-**
BANCO POPULAR S.A.	2172	2172		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS DE RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600090649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	29,926,464		29,926,464
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**29,926,464**	**-**	**29,926,464**
TOTAL PUI IGUANA					**399,940,491**	**210,177,634**	**189,762,857**
PUI IGUANÁ- PARQUE FUENTE CLARA							
VALERIA GONZALEZ GOMEZ	3844	3844		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 77 de 2021 suscrito con VALERIA GONZALEZ GOMEZ cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LO	11,111,857	5,926,324	5,185,533
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	4437	4437		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,586,099	148,870	3,437,229
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	4459	4459		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS pROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	4,693,649		4,693,649
VANESA AGUDELO LONDOÑO	4519	4519		ADICION Y AMPLIACION AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.60 DE 2021 SUSCRITO CON VANESA AGUDELO LONDOÑO CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MA	1,038,292		1,038,292
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	4429	4429		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	1,038,292		1,038,292
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	4437	4437		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,191,915		3,191,915

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	4459	4459		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS pROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,603,205		3,603,205
VANESA AGUDELO LONDOÑO	4519	4519	AD-C-60-2021	ADICION Y AMPLIACION AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.60 DE 2021 SUSCRITO CON VANESA AGUDELO LONDOÑO CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MA	1,173,412		1,173,412
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	4429	4429		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	1,173,412		1,173,412
CARMEN ELENA YEPES URREGO	4622	27		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES	2,685,245		2,685,245
CARMEN ELENA YEPES URREGO	4615	27		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES	2,376,036		2,376,036
COMPONENTE DE PERSONAL					**35,671,414**	**6,075,194**	**29,596,220**
ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	3718	3718		ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIM	141,416,901	13,075,988	128,340,913
UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	3838	3838		ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS	30,901,834		30,901,834
COMPONENTE DE DISEÑOS Y ESTUDIOS					**172,318,735**	**13,075,988**	**159,242,747**
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					-	-	-
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					-	-	-
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					-	-	-
FINANCIERO					-	-	-
PUI IGUANÁ- PARQUE FUENTE CLARA					**207,990,149**	**19,151,182**	**188,838,967**
PUI IGUANA - CONECT. FUENTE CLARA T2							
VALERIA GONZALEZ GOMEZ	3844	3844	C-77-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 77 de 2021 suscrito con VALERIA GONZALEZ GOMEZ cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LO	11,111,858	2,963,162	8,148,696
PERSONAL					**11,111,858**	**2,963,162**	**8,148,696**
ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	3718	3718		ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIM	75,000,000	24,570,381	50,429,619

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
Y ESTUDIOS					**75,000,000**	**24,570,381**	**50,429,619**
COMUNICACIONES					-	-	-
LOGISTICO					-	-	-
COMPRA DE PREDIOS					-	-	-
FINANCIERO					-	-	-
PUI IGUANA - CONECT. FUENTE CLARA T2					**86,111,858**	**27,533,543**	**58,578,315**
				PUI IGUANA- PASEO URBANO ROBLEDO			
VALERIA GONZALEZ GOMEZ	3844	3844	C-77-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 77 de 2021 suscrito con VALERIA GONZALEZ GOMEZ cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LO	11,111,858	4,444,743	6,667,115
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	4437	4437		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,191,915	74,435	3,117,480
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	4459	4459		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS pROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	929,478		929,478
							-
							-
COMPONENTE DE PERSONAL					**15,233,251**	**4,519,178**	**10,714,073**
ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	3718	3718		ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIM	13,774,645	5,509,858	8,264,787
UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	3838	3838		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LOS	16,183,724		16,183,724
							-
							-
COMPONENTE DE DISEÑOS Y ESTUDIOS					**29,958,369**	**5,509,858**	**24,448,511**
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					-	-	-
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					-	-	-
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					-	-	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					-	-	-
PUI IGUANA- PASEO URBANO ROBLEDO					**45,191,620**	**10,029,036**	**35,162,584**
PUI IGUANA- ECOPARQUE MASAVIELLE							
VALERIA GONZALEZ GOMEZ	3844	3844		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 77 de 2021 suscrito con VALERIA GONZALEZ GOMEZ cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LO	11,111,857	4,444,743	6,667,114
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	4437	4437		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,191,915	74,437	3,117,478
VANESA AGUDELO LONDOÑO	4519	4519	AD-C-60-2021	ADICIÓN Y AMPLIACIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.60 DE 2021 SUSCRITO CON VANESA AGUDELO LONDOÑO CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MA	1,178,153		1,178,153
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	4429	4429		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	280,143		280,143
CARMEN ELENA YEPES URREGO	4649	27	C-27-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES	4,757,495		4,757,495
COMPONENTE DE PERSONAL					**20,519,563**	**4,519,180**	**16,000,383**
ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	3718	3718		ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIM	17,023,566	3,404,713	13,618,853
UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	3838	3838		ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS	16,995,955		16,995,955
COMPONENTE DE DISEÑOS Y ESTUDIOS					**34,019,521**	**3,404,713**	**30,614,808**
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					-	-	-
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					-	-	-
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					-	-	-
PUI IGUANA- ECOPARQUE MASAVIELLE					**54,539,084**	**7,923,893**	**46,615,191**

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
TOTAL EJECUCION DEL CONVENIO					**19,171,202,899**	**11,386,633,394**	**7,784,569,505**
HONORARIOS							
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	2174	2174	PUI NOR OCCIDENTAL	HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600090649 DE 2021	681,362,988	474,171,056	207,191,932
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	2174	2174	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2	HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600090649 DE 2021	611,736,563	53,777,367	557,959,196
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	2174	2174	PUI IGUANA	HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600090649 DE 2021	456,123,127	117,478,547	338,644,580
TOTAL HONORARIOS					**1,749,222,678**	**645,426,970**	**1,103,795,708**
				TOTALES	**20,920,425,577**	**12,032,060,364**	**8,888,365,213**

Fecha Actualizacion 31-ene-23

Leidy Johana Rúa Montoya
Profesional A
Elaboro

Vo. Bo. Luis Fernando Cardona Galeano
Contador

VALOR BASE PARA HONORARIOS	11,068,344,862	VALOR BASE PARA HONORARIOS	318,288,532
HONORARIOS 6%	664,100,692	HONORARIOS 3%	9,548,656
IVA 19%	126,179,131	IVA 19%	1,814,245
TOTAL HONORARIOS	**790,279,823**	**TOTAL HONORARIOS**	**11,362,901**
HONORARIOS COBRADOS	1,052,775,250	HONORARIOS COBRADOS	29,957,390
HONORARIOS X COBRAR	**-262,495,427**	**HONORARIOS X COBRAR**	**-18,594,489**

ANEXO 2
RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 90649 DE 2021

OBJETO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.**

CUENTA DE AHORRO 220180407637 DEL BANCO POPULAR

FECHA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	RENDIMIENTOS INVERSIONES	RENDIMIENTOS CUENTAS CONJUNTAS
31-ago.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,833,082.98			
	REINTEGRADOS	**-2,833,083.00**			
30-sep.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10,622,239.66	60,883.00		
	REINTEGRADOS	**-10,622,240.00**			
31-oct.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15,244,918.86	2,019,196.32		
	REINTEGRADOS	**-15,244,919.00**			
30-nov.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	24,400,626.76	949,459.08		
31-dic.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	45,625,283.17	1,899,668.12		
	REINTEGRADOS	**-70,025,910.00**			
31-ene.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	56,223,574.98	779,916.61		
28-feb.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50,143,221.55	2,946,775.61		
	REINTEGRADOS	**-106,366,796.00**			
31-mar.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	54,504,965.49	2,911,635.77		
	REINTEGRADOS	**-54,504,965.00**			
30-abr.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51,770,552.23	1,293,579.36		
	REINTEGRADOS	**-51,770,552.00**			
31-may.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	52,872,097.81	2,102,579.53		
	REINTEGRADOS	**-52,872,098.00**			
30-jun.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50,620,520.81	3,063,704.53		
	REINTEGRADOS	**-50,620,521.00**			
31-jul.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	53,686,915.40	4,395,633.46		
	REINTEGRADOS	**-53,686,915.00**			
31-ago.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	54,050,539.71	3,867,350.87		
	REINTEGRADOS	**-54,050,540.00**			
30-sep.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50,771,093.63	4,086,039.33		
	REINTEGRADOS	**-50,771,094.00**			
31-oct.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	158,826,017.64	7,408,639.66		
	REINTEGRADOS	**-158,826,018.00**			
30-nov.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	176,323,097.22	2,241,061.12		
31-dic.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	182,534,903.86	8,127,407.62		
31-ene.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	210,516,754.81	1,767,684.32		

TOTAL RENDIMIENTOS	**1,301,570,406.57**
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	**49,921,214.31**
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	**732,195,651.00**
EN TRAMITE DE REINTEGRO	**-**
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR	**569,374,755.57**

Fecha Actualizacion 31-ene-23

Leidy Johana Rúa Montoya
Profesional A
Elaboro

Vo. Bo. Luis Fernando Cardona Galeano
Contador

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

banco popular
NIT 860.007.738-9

CLIENTE	PAGINA Nº 0001 De 0002
NOMBRE EDU-CONTRATO INTERAD 4600090649 MUN DE	
DIRECCION E N T R E G A P E R S O N A L	
CIUDAD MEDELLIN - ANTIOQUIA	
OFI: 180	

CUENTA Nº	220-180-40763-7
OFICINA	Fecha Corte
MEDELLIN	2023/01/01 2023/01/31

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	Nº DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
12 31	2136	MEDELLIN	N.C. INTERESES	8527		6614348 68	29596911356 60
1 1	2136	MEDELLIN	N.C. INTERESES	8528		6615827 19	29603527183 79
1 2	2130	MEDELLIN	N.C. INTERESES	4265		6617306 03	29610144489 82
1 3	2141	MEDELLIN	N.C. INTERESES	4263		6618785 21	29616763275 03
1 4	2140	MEDELLIN	N.C. INTERESES	4236		6620264 71	29623383539 74
1 5	2143	MEDELLIN	N.C. INTERESES	4238		6621744 55	29630005284 29
1 6	2127	MEDELLIN	N.C. INTERESES	16933		6623224 71	29636628509 00
1 7	2127	MEDELLIN	N.C. INTERESES	16934		6624705 21	29643253214 21
1 8	2127	MEDELLIN	N.C. INTERESES	16935		6626186 03	29649879400 24
1 9	2127	MEDELLIN	N.C. INTERESES	16936		6627667 19	29656507067 43
1 10	1542	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	8597807	23705 30		29656483362 13
1 10	1542	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8597807	5926324 00		29650557038 13
1 10	1542	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	8597809	23705 30		29650533332 83
1 10	1542	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8597809	5926324 00		29644607008 83
1 10	1542	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	8597811	23705 30		29644583303 53
1 10	1542	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8597811	5926324 00		29638656979 53
1 10	1542	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	8597822	20387 04		29638636592 49
1 10	1542	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8597822	5096760 00		29633539832 49
1 10	2151	MEDELLIN	N.C. INTERESES	4238		6624014 79	29640163847 28
1 11	1543	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	8603770	27417 56		29640136429 72
1 11	1543	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8603770	6854391 00		29633282038 72
1 11	1543	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	8603772	23705 30		29633258333 42
1 11	1543	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8603772	5926324 00		29627332009 42
1 11	1543	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	8603776	988660 87		29626343348 55
1 11	1543	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8603776	247165217 00		29379178131 55
1 11	1543	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	8603778	27453 80		29379150677 75
1 11	1543	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8603778	6863449 00		29372287228 75
1 11	1543	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	8603781	18082 46		29372269146 29
1 11	1543	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8603781	4520615 00		29367748531 29
1 11	1543	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	8603782	23705 30		29367724825 99
1 11	1543	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8603782	5926324 00		29361798501 99
1 11	1543	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	8603785	23705 30		29361774796 69
1 11	1543	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8603785	5926324 00		29355848472 69
1 11	2123	MEDELLIN	N.C. INTERESES	4234		6561942 16	29362410414 85
1 12	1351	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	8608374	11192 51		29362399222 34
1 12	1351	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8608374	2798128 00		29359601094 34
1 12	1351	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	8608375	17652 22		29359583442 12
1 12	1351	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8608375	4413054 00		29355170388 12
1 12	2123	MEDELLIN	N.C. INTERESES	4224		6561790 59	29361732178 71
1 13	1342	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	8613759	23705 30		29361708473 41
1 13	1342	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8613759	5926324 00		29355782149 41
1 13	1342	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	8613761	23705 30		29355758444 11
1 13	1342	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8613761	5926324 00		29349832120 11
1 13	1342	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	8613762	23705 30		29349808414 81
1 13	1342	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8613762	5926324 00		29343882090 81
1 13	1342	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	8613763	23705 30		29343858385 51
1 13	1342	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8613763	5926324 00		29337932061 51
1 13	1342	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	8613764	11815 79		29337920245 72
1 13	1342	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8613764	2953947 00		29334966298 72
1 13	1342	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	8613766	23705 30		29334942593 42
1 13	1342	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8613766	5926324 00		29329016269 42
1 13	1342	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	8613771	23705 30		29328992564 12
1 13	1342	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8613771	5926324 00		29323066240 12
1 13	1342	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	8613773	23705 30		29323042534 82
1 13	1342	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8613773	5926324 00		29317116210 82
1 13	1558	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	8615047	27788 26		29317088422 56
1 13	1558	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8615047	6947065 00		29310141357 56
1 13	2149	MEDELLIN	N.C. INTERESES	12676		6551725 21	29316693082 77
1 14	2149	MEDELLIN	N.C. INTERESES	12677		6553189 72	29323246272 49
1 15	2149	MEDELLIN	N.C. INTERESES	12678		6554654 56	29329800927 05
1 16	910	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	286261772	3192 00		29329797735 05
1 16	910	ATH	VIRTUALES PSE I	286261772	798000 00		29328999735 05

CUENTA Nº	220-180-40763-7
PAGINA Nº	0002 De 0002

banco popular
NIT 860.007.738-9

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	Nº DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1 16	1004	MEDELLIN	DEPOSITO CUENTA	1802		4500 00	29329004235 05
1 16	1554	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	8623735	35951 52		29328968283 53
1 16	1554	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8623735	8987880 00		29319980403 53
1 16	2135	MEDELLIN	N.C. INTERESES	4221		6553924 54	29326534328 07
1 17	1502	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	8628743	23705 30		29326510622 77
1 17	1502	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8628743	5926324 00		29320584298 77
1 17	1502	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	8628747	4002 10		29320580296 67
1 17	1502	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8628747	1000525 00		29319579771 67
1 17	2136	MEDELLIN	N.C. INTERESES	4215		6553834 99	29326133606 66
1 18	1539	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	8634450	9304 41		29326124302 25
1 18	1539	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8634450	2326103 00		29323798199 25
1 18	1539	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	8634460	27852 36		29323770346 89
1 18	1539	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8634460	6963091 00		29316807255 89
1 18	2128	MEDELLIN	N.C. INTERESES	4201		6553215 24	29323360471 13
1 19	2136	MEDELLIN	N.C. INTERESES	4210		6554680 09	29329915151 22
1 20	2159	MEDELLIN	N.C. INTERESES	12622		6556145 26	29336471296 48
1 21	2159	MEDELLIN	N.C. INTERESES	12623		6557610 77	29343028907 25
1 22	2159	MEDELLIN	N.C. INTERESES	12624		6559076 59	29349587983 84
1 23	1541	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	8650530	201 93		29349587781 91
1 23	1541	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8650530	50482 00		29349537299 91
1 23	1541	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	8650531	25507 32		29349511792 59
1 23	1541	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8650531	6376831 00		29343134961 59
1 23	2156	MEDELLIN	N.C. INTERESES	4209		6559100 30	29349694061 89
1 24	2126	MEDELLIN	N.C. INTERESES	4200		6560566 46	29356254628 35
1 25	1557	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	8660903	1488 71		29356253139 64
1 25	1557	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8660903	372177 00		29355880962 64
1 25	1557	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	8660904	68120 31		29355812842 33
1 25	1557	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8660904	17030078 00		29338782764 33
1 25	2139	MEDELLIN	N.C. INTERESES	4171		6558127 45	29345340891 78
1 26	1730	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	286293359	8972 58		29345331919 20
1 26	1730	ATH	VIRTUALES PSE I	286293359	2243144 00		29343088775 20
1 26	2123	MEDELLIN	N.C. INTERESES	4148		6559089 98	29349647865 18
1 27	1540	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	8674670	2211 43		29349645653 75
1 27	1540	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8674670	552857 00		29349092796 75
1 27	2140	MEDELLIN	N.C. INTERESES	12439		6560432 06	29355653228 81
1 28	2140	MEDELLIN	N.C. INTERESES	12440		6561898 52	29362215127 33
1 29	2140	MEDELLIN	N.C. INTERESES	12441		6563365 31	29368778492 64
1 30	1430	ATH	TRANFERENCIA FO	2456684887	75000000 00		29293778492 64
1 30	1553	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	8684331	31287 53		29293747205 11
1 30	1553	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8684331	7821882 00		29285925323 11
1 30	1553	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	8684333	35688 86		29285889634 25
1 30	1553	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8684333	8922214 00		29276967420 25
1 30	2140	MEDELLIN	N.C. INTERESES	4128		6544309 80	29283511730 05
1 31	1541	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	8693324	2756 78		29283508973 27
1 31	1541	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8693324	689196 00		29282819777 27
1 31	1541	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	8693325	28821 77		29282790955 50
1 31	1541	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8693325	7205442 00		29275585513 50
1 31	2137	MEDELLIN	N.C. INTERESES	4115		6544000 91	29282129514 41

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
29590297007 92	77	518688748 32	33	210521254 81	30386751849		29282129514 41

ANEXO 3
LISTADO DE COMPROBANTES DE EGRESO

DP	CP	NIT	CONTRATISTA	COMPONENTE-PROYECTO	Nº EGRESO	VALOR
2524	2.524	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216198	$ 772.030
2524	2.524	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	216198	$ 906.248
2524	2.524	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-PERSONAL-GLB	216198	$ 116.105
3895	3.895	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216198	$ 2.065.970
3895	3.895	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216198	$ 2.065.971
2743	2.743	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216206	$ 1.975.441
2743	2.743	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	216206	$ 1.975.441
2743	2.743	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216206	$ 1.975.442
2722	2.722	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	216207	$ 1.957.143
2722	2.722	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216207	$ 1.366.357
3848	3.848	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216207	$ 1.301.412
3848	3.848	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	216207	$ 1.301.412
3891	3.891	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216222	$ 2.548.380
3891	3.891	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216222	$ 2.548.380
3866	3.866	900.336.649	GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-EJEC-GLB	216240	$ 274.019.087
3010	3.010	1.144.139.886	VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216256	$ 5.214.491
3010	3.010	1.144.139.886	VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	216256	$ 1.753.478
2824	2.824	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216261	$ 121.628
2824	2.824	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	216261	$ 2.228.671
2824	2.824	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216261	$ 1.785.101
3846	3.846	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216261	$ 385.215
2716	2.716	43.626.734	SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216262	$ 755.883
2716	2.716	43.626.734	SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	216262	$ 2.963.162
2716	2.716	43.626.734	SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216262	$ 2.207.279
3847	3.847	32.105.690	LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216263	$ 2.963.162
3847	3.847	32.105.690	LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	216263	$ 2.963.162
3302	3.302	60.356.742	CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216264	$ 6.967.969
3222	3.222	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216266	$ 1.890.583
3222	3.222	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	216266	$ 1.890.583
3222	3.222	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216266	$ 1.890.583
3222	3.222	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	216266	$ 254.575
4219	4.219	43.274.817	SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216316	$ 4.413.054
2833	2.833	43.116.771	CAROLINA ANDREA CORREA GIL	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216321	$ 834.987
2833	2.833	43.116.771	CAROLINA ANDREA CORREA GIL	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	216321	$ 834.987
2833	2.833	43.116.771	CAROLINA ANDREA CORREA GIL	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216321	$ 834.989
2833	2.833	43.116.771	CAROLINA ANDREA CORREA GIL	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	216321	$ 293.165
3897	3.897	1.036.607.950	OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216332	$ 2.963.162
3897	3.897	1.036.607.950	OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	216332	$ 2.963.162
3956	3.956	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216335	$ 5.926.324
2961	2.961	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216336	$ 3.429.493
2961	2.961	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	216336	$ 569.274
2961	2.961	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216336	$ 1.365.296
3899	3.899	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216336	$ 281.130
3899	3.899	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216336	$ 281.131
3859	3.859	32.296.363	LAURA MARIA GIRALDO PATIÑO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216337	$ 5.926.324
3844	3.844	1.128.448.369	VALERIA GONZALEZ GOMEZ	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	216338	$ 1.481.581
3844	3.844	1.128.448.369	VALERIA GONZALEZ GOMEZ	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	216338	$ 1.481.581
3844	3.844	1.128.448.369	VALERIA GONZALEZ GOMEZ	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-PERSONAL-GLB	216338	$ 1.481.581
3844	3.844	1.128.448.369	VALERIA GONZALEZ GOMEZ	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-PERSONAL-GLB	216338	$ 1.481.581
3028	3.028	1.035.230.890	VANESA AGUDELO LONDOÑO	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	216341	$ 864.835
3028	3.028	1.035.230.890	VANESA AGUDELO LONDOÑO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216341	$ 146.028
3896	3.896	1.035.230.890	VANESA AGUDELO LONDOÑO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216341	$ 2.457.730
3896	3.896	1.035.230.890	VANESA AGUDELO LONDOÑO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216341	$ 2.457.731
2955	2.955	1.035.435.836	SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216343	$ 984.649
2955	2.955	1.035.435.836	SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	216343	$ 984.649
2955	2.955	1.035.435.836	SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216343	$ 984.649
3013	3.013	1.039.465.994	VERONICA ATEHORTUA MONCADA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216345	$ 1.975.441
3013	3.013	1.039.465.994	VERONICA ATEHORTUA MONCADA	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	216345	$ 1.975.441
3013	3.013	1.039.465.994	VERONICA ATEHORTUA MONCADA	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216345	$ 1.975.442
2368	2.368	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216358	$ 2.231.877
2368	2.368	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	216358	$ 99.520
3219	3.219	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216358	$ 1.159.143
3219	3.219	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	216358	$ 1.159.143
3219	3.219	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216358	$ 1.159.143

3219	3.219	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	216358	$	1.159.143
2007	2.007	900.718.032	FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-SOC Y COM-GLB	216372	$	137.567
2007	2.007	900.718.032	FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	PUI COMUNA 13- VIADUCTO 3F2- SOC Y COM-GLB	216372	$	556.684
3466	3.466	900.718.032	FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-SOC Y COM-GLB	216372	$	2.879.402
3466	3.466	900.718.032	FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-SOC Y COM-GLB	216372	$	2.873.871
3466	3.466	900.718.032	FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	PUI COMUNA 13- VIADUCTO 3F2- SOC Y COM-GLB	216372	$	2.857.023
1747	1.747	800.256.161	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216380	$	198.375
1747	1.747	800.256.161	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GBL	216380	$	198.375
1747	1.747	800.256.161	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216380	$	198.375
1747	1.747	800.256.161	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	216380	$	198.375
3553	3.553	811.025.635	FEELING COMPANY S.A.S.	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-SOC Y COMUN-GLB	216415	$	330.253
3553	3.553	811.025.635	FEELING COMPANY S.A.S.	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-SOC-GLB	216415	$	343.337
3553	3.553	811.025.635	FEELING COMPANY S.A.S.	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-SOC Y CCIONES-GLB	216415	$	395.673
1741	1.741	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216424	$	1.481.581
1741	1.741	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	216424	$	1.481.581
1741	1.741	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216424	$	1.481.581
1741	1.741	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	216424	$	1.481.581
2724	2.724	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	216444	$	3.483.984
2724	2.724	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216444	$	3.483.985
3014	3.014	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PI IGUANA BLANQUIZAL-PNAL-GLB	216461	$	2.326.103
1702	1.702	71.265.408	ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-APOLOG-GLB	216559	$	54.145
3849	3.849	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216562	$	3.150.052
3849	3.849	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	216562	$	3.269.146
2420	2.420	71.380.251	VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	216599	$	4.200.000
2622	2.622	1.020.399.004	YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	216631	$	610.000
2623	2.623	1.020.399.004	YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	216631	$	21.528.569
2174	2.174	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB-ADMON EDU-GLB	216654	$	17.030.078
4437	4.437	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-PERSONAL-GLB	216655	$	74.435
4437	4.437	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	216655	$	74.435
4437	4.437	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-PERSONAL-GLB	216655	$	74.435
4437	4.437	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	216655	$	74.435
4437	4.437	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-PERSONAL-GLB	216655	$	74.437
2174	2.174	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB-ADMON EDU-GLB	216663	$	2.243.144
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-APOLOG-GLB	216812	$	211.724
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	216812	$	211.725
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-APOLG-GLB	216812	$	176.551
2383	2.383	811.026.799	CORPORACION CAMPO SANTO 2787	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	216872	$	1.220.000
2384	2.384	811.026.799	CORPORACION CAMPO SANTO 2787	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	216872	$	8.252.353
4355	4.355	890.984.761	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBAN	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-GEST PRED-GLB	216886	$	8.922.214
2469	2.469	32.391.926	FANY MARGARITA MEJIA QUINTERO	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	216887	$	3.180.000
2470	2.470	39.173.226	DENIS YOJANA LONDOÑO VELEZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	216889	$	17.010.000
2471	2.471	39.173.226	DENIS YOJANA LONDOÑO VELEZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	216889	$	1.000.000
2633	2.633	6.103.670	JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	216891	$	610.000
2634	2.634	6.103.670	JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	216891	$	20.020.410
2639	2.639	1.152.697.221	RICHARD ANDRES RODRIGUEZ ALVARAN	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	216892	$	1.000.000
2640	2.640	1.152.697.221	RICHARD ANDRES RODRIGUEZ ALVARAN	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	216892	$	13.620.000
2700	2.700	1.036.658.947	ANDRES SEBASTIAN USUGA VASQUEZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	216894	$	1.000.000
2699	2.699	1.036.658.947	ANDRES SEBASTIAN USUGA VASQUEZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	216894	$	13.200.000
2691	2.691	8.350.858	GILDARDO DE JESUS URIBE BEDOYA	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	216895	$	2.640.000
4221	4.221	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	216899	$	197.544
4221	4.221	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	216899	$	197.544
4221	4.221	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	216899	$	197.544
4221	4.221	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	216899	$	197.544
1793	1.793	901.349.272	UNION TEMPORAL SYC	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	216911	$	927.101
1793	1.793	901.349.272	UNION TEMPORAL SYC	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-GLB	216911	$	804.022
3622	3.622	901.349.272	UNION TEMPORAL SYC	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-APOLOG-GLB	216911	$	1.457.219
3622	3.622	901.349.272	UNION TEMPORAL SYC	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	216911	$	1.457.219
3622	3.622	901.349.272	UNION TEMPORAL SYC	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-GLB	216911	$	1.457.219
3622	3.622	901.349.272	UNION TEMPORAL SYC	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-APOLG-GLB	216911	$	1.458.020
				TOTAL		**$**	**571.218.680**