Zipaquirá, 01 de febrero de 2024

Oficio: CZ-47-012024

Señores
GKAIROS S.A.S.
Ing. DAVID FELIPE CAYCEDO VILLARRAGA
Interventoría contrato de obra CO1.PCCNTR.5268004

Referencia: Contrato de obra CO1.PCCNTR.5268004.

Asunto: Solicitud de prorroga al contrato.

Respetado Ingeniero

De manera atenta solicitamos una prórroga para el contrato de la referencia, por un término de dos (2) meses debido a las siguientes justificaciones:

1- La ejecución de las obras coincidió con la época de fin de año en donde los proveedores de asfalto y material granular (materiales esenciales para continuar con la ejecución), suspendieron actividades, reanudando labores a partir de la segunda semana del mes de enero de 2024, tiempo en el que no fue posible ejecutar labores del contrato, generando atrasos en los tiempos de ejecución.

2- Teniendo en cuenta las múltiples reuniones que se han realizado en conjunto con la interventoría, supervisión y comunidad, se determinó la intervención de nuevos tramos viales en pro de mejorar las condiciones de infraestructura del municipio en general, debido a que el estado de estos no es el adecuado para el tránsito vehicular al presentar deterioro en múltiples zonas a lo largo y ancho de los segmentos en mención, lo que implica un mejor alcance del contrato en referencia y un mayor tiempo en su ejecución.

Por las razones expuestas anteriormente, estamos solicitando se considere una prórroga al contrato de referencia de 2 meses.

Cordialmente;

Ing. Luis Ernesto Otalora URRIAGO
R/L Consorcio Zipaquirá GKG
consorciozipaquiragkg@gmail.com
celular 300 8377920