CAS ¡Más Cerca, Mejor conectados ambientalmente! 4.0	**INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Codigo: F-PCT-008** **Versión: 10** **Hoja 1 de 1**
Proceso de Contratacion	**LP2-004-2023**	**Fecha Aprobación: 15/12/2022**

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 28/12/2023 — **ESTADO DEL CONTRATO: suspendido**

CONTRATO No: N° 01153-2023 — **TIPO DE CONTRATO: OBRA**

CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO CAS 2023

Nit o C.C. No. **NIT. 901.729.043-5** — **No. DE INFORME: 5**

OBJETO: "REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y MANEJO SILVICULTURAL A PLANTACIONES, PARA CONSOLIDAR LOS PROCESOS DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN REALIZADOS POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER EN ÁREAS ESTRATÉGICAS Y DE PROTECCIÓN EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA JURISDICCIÓN"

VALOR INICIAL: $596.594.267 — **VALOR ADICIONAL: NA**

PLAZO CONTRATO: 6 MESES — **PLAZO ADICIONAL: NA**

SUPERVISOR: ROCIO AYALA MORENO

CARGO SUPERVISOR: Subdirectora de Planeación y Ordenamiento ambiental

INTERVENTOR: HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO

FECHA INICIO DEL CONTRATO: 24/07/2023

FECHA DE TERMINACIÓN 1: 31/12/2023

PERIODO DEL INFORME: 01 al 31 de Diciembre de 2023

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA	5	01 al 30 de noviembre de 2023

AVANCES DE EJECUCIÓN

ALCANCE	PRESUP. CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR PAGADO	PLAZO DEL CONTRATO	TIEMPO EJECUTADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO PAGADO %
REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y MANEJO SILVICULTURAL A PLANTACIONES, PARA CONSOLIDAR LOS PROCESOS DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN REALIZADOS POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE	$ 596.594.267,00	0	0	6 MESES	5,3 meses	96,29%	0
1. La actividad de limpias y/o control de malezas y plateos.					5,3 meses	96,29%	
2. Replante.					5,3 meses	96,29%	
3. La actividad de fertilización.					5,3 meses	96,29%	
4. El control fitosanitario. 180ha					5,3 meses	96,29%	
5. Podas.					5,3 meses	96,29%	
6. Adecuación de drenajes.					5,3 meses	96,29%	
7. Líneas cortafuego.							
TOTAL	$ 596.594.267,00				5,3 meses	96,29%	

Acta No.	CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc)	FECHADEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACION DEL ACTA	VALORES			
					VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO	PAGOS ACUMULADOS
1	ACTA DE INICIO	24/07/2023	33-44-101239830	24/07/2023	0	$ 596.594.267,00		0
2	ENCINO	9/08/2023	33-44-101239830	9/08/2023				
3	MESA TECNICA	24/07/2023	33-44-101239830	24/07/2023				
	MESA TECNICA 2	9/08/2023	33-44-101239830	9/08/2023				

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES

la ejecución del proyecto lleva un avance general en los municipios de Aratoca, Barrancabermeja, San Vicente de Chucuri, Coromoro y Encino del 96.29% el cual representa un total $ 574.480.585 del presupuesto total en la fecha de corte del periodo, dicho periodo equivale al 99.37% del plazo de ejecución. Quedando en el municipio de Encino quedan pendientes 3.000 arboles por resembrar.

Dado a que las actividades preliminares no representan un valor porcentual de avances se evidencia una diferencia del 14,4% de avances vs el plazo de ejecución del proyecto.

Los insumos utilizados cuentan con la calidad y las catidades acordadas en las espesificaciones tecnicas del contrato

Dentro del acompañamiento y seguimiento se evidencio y cuantifico la ejecución de la resiembra del ítem no previsto en el predio San Isidro en el municipio de Encino, las actividades que se desarrollaron fueron limpias, adecuación de plateo, ahoyado, transporte de insumos, aplicación de enmiendas y fertilizante, control fitosanitario, reposición (resiembra), adecuación de drenajes y líneas cortafuego para un total de 11.370 árboles resembrados y quedando un total acumulado de 42.570.

RECOMENDACIONES

Mantener una comunicación efectiva con el contratista y participar activamente en reuniones y comités para asegurar la coordinación adecuada entre todas las partes involucradas.

Se recomienda al contratista agilizar con las labores del predio Encino y reportar las actividades preliminares de ejecución.

Se recomienda al contratista reiniciar el contrato de obra tan pronto la situación sea favorable para la culminación del objeto contractual las labores de mantenimiento el predio de Encino.

FIRMA INTERVENTOR

ANEXO: SOPORTE DE AVANCE (Informe obra e interventoria)

1.1. REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338.	$ 574.480.585,42	5,3 MESES	96,29%
TOTAL	$ 574.480.585,42		
SUBTOTAL COSTO DIRECTO	$ 441.908.142,63		
A.I.U.	30%		
ADMINISTRACIÓN	24%		
IMPREVISTOS	1%		
UTILIDAD	5%		
TOTAL A.I.U.	$ 137.675.600,00		
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO	$ 574.480.585,42		

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.
Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co