CONSORCIO INTER- EDIFICACIONES	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018
		N° VER	F. APROB.
		3	07/05/2018


I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5313424				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS				
SEMANA No.	2	DEL	20-nov	AL	25-nov
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	25	NOMBRE DEL SUPERVISOR	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		


CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	Union Temporal Obras SED 2023	Interventor	Consorcio Inter-edificaciones
Contrato No.	CO1.PCCNTR.5305462-2023	Contrato No.	CO1.PCCNTR.5313424
Fecha de suscripción del contrato	Jueves 31de agosoto del 2023	Fecha de suscripción del contrato	Jueves 31de agosoto del 2023
Valor Inicial	5101699854	Valor Inicial	$ 632.414.369,00
Plazo Inicial	10 meses	Plazo Inicial	11 meses
Fecha de Iniciación	jueves, 26 de octubre de 2023	Fecha de Iniciación	jueves, 26 de octubre de 2023
Fecha de Terminación*	Domingo,25 de agosto 2024	Fecha de Terminación	Lunes 29 julio del 2024

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio de semana	Fecha de terminación Semana	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
1	**IED TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA**	20/11/2023	25/11/2023	$ 78.394.498,15	9%	$ 226.320.864,00	25%	Se realizan actividades de instalacion de cinta en juntas de dilatacion, lavado de superficie, aplicación de imprimante, aplicación de poliurea en superficie.





2	IED NUEVA CONSTITUCION	20/11/2023	25/11/2023	$ 73.126.540,73	8%	$ 41.352.301,05	5%	Se realizaron actividades en desmonte de manto, escarificación con pulidora de pisos, corte de fisuras con pulidora, sello de juntas con calafateo, se realizó manejo de residuos








3	IED GUILLERMO LEON VALENCIA	20/11/2023	25/11/2023	$ 4.085.985,07	1%	$ 224.137.901,82	39%	Se realizo desmonte de cielo raso, desmonte de luminarias, desmonte de cubiertas, preparacion e intalacion de estructura para cubiertas,.








4	IED JORGE GAITAN	20/11/2023	25/11/2023	$ 8.776.095,07	2%	$ 6.507.536,30	1%	se ralizaron actividades de desmonte de unidades sanitarias, desmonte de enchape en baños, desmopnte de puertas en baños






CONCLUSIONES:

1.SE HAN PPRESENTADO DEMORAS EN LAS ENTREGAS DE LOS ESPACIONS A INTERVENIR POR PARTES DE LAS INSTITUCIONES.

2. A LA FECHA NO SE HA PODIDO REALIZAR EL RETIRO DEL RCD DE LOS FRENTES ACTIVOS POR FALTA DEL PIN

3. LA EPOCA INVERNAL PRESENTADA EN ESTE PERIODO RETRASO EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES POSTERIORES AL DESMONTE DE CUBIERTA Y RETIRO DEL MANTO.

AVANCE GENERAL DEL CONTRATO



4. El porcentajerepresentado en esta grafica es acumulado, el programdo era del 3% y el ejecutado fue del 10%, esto debido al buen clima presntado en este periodo.