CONSORCIO INTER- EDIFICACIONES	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018
		Nº VER	F. APROB.
		3	07/05/2018

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5313424				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS				
SEMANA No.	6	DEL	18-dic	AL	23-dic
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	59,00	NOMBRE DEL SUPERVISOR	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		


CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	Union Temporal Obras SED 2023	Interventor	Consorcio Inter-edificaciones
Contrato No.	CO1.PCCNTR.5305462-2023	Contrato No.	CO1.PCCNTR.5313424
Fecha de suscripción del contrato	Jueves 31de agosoto del 2023	Fecha de suscripción del contrato	Jueves 31de agosoto del 2023
Valor Inicial	$ 5.101.699.854,00	Valor Inicial	$ 632.414.369,00
Plazo Inicial	10 meses	Plazo Inicial	11 meses
Fecha de Iniciación	jueves, 26 de octubre de 2023	Fecha de Iniciación	jueves, 26 de octubre de 2023
Fecha de Terminación*	Domingo,25 de agosto 2024	Fecha de Terminación	Lunes 29 julio del 2024

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio de semana	Fecha de terminación Semana	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
1	**IED TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA**	18/12/2023	23/12/2023	$ 178.319.849,73	19%	$ 612.863.944,20	67%	Se finaliza con la instalación de cinta, lavado de superficie y aplicación de poliurea








2	**IED NUEVA CONSTITUCION**	18/12/2023	23/12/2023	$ 240.162.488,82	28%	$ 75.859.838,06	9%	Se realizaron actividades en desmonte de manto, escarificación con pulidora de pisos, corte de fisuras con pulidora, se realizó manejo de residuos









3	IED GUILLERMO LEON VALENCIA	18/12/2023	23/12/2023	$ 23.990.153,51	4%	$ 288.398.847,04	50%	Se realiza la instalacion de porcelanato en 8 aulas de clase, se empieza a alistar los pasillos Así cómo la instalción de los perfiles para las cubiertas









4	IED JORGE GAITAN	18/12/2023	23/12/2023	18Dic -24Dic	6%	$ 151.086.146,62	26%	Se realizaron actividades de instalación de porcelanato en todas las aulas menos la zona de recreación, así como la instalación de pintura tipo vinilo y tipo acrilico Selnicia con la instalación de la cubierta en el baño de mujeres-hombres y niños y se inicia con el desmonte del manto








5	IED NESTOR FORERO	18/12/2023	23/12/2023	$ 52.907.762,15	21%	$ 19.646.276,81	8%	se culmina con la instalación de la cubierta en baños y pasillos








6	IED SAN JOSE	18/12/2023	23/12/2023	$ 3.772.233,75	2%	$ 22.980.801,36	14%	Se hace el retiro del mando, se realiza la pulida de la placa orden y aseo del material








CONCLUSIONES:

1.Se termina la actividad de la aplicación de la poliurea en el colegio Tomas Cipriano de Mosquera. 2 En el colegio nueva constitución se continuo con el desmonte del manto y escarificación con pulidora. 3. En el colegio Guillermo León Valencia continuo con la instalación del porcelanato en las aulas de clase y pasillos. 4. En el colegio Jorge Gaitán, se inició la instalación del porcelanato Se realizaron en las aulas menos la zona de recreación, aplicación de pintura vinilo. 5. En el Colegio Néstor forero se terminó con la instalación de la cubierta en el sector de baños y pasillos.6. Se le recomendo al contratista tener las carpetas SST por cada frente de obra. 7. en el Colegio JOrge Gaitan Cortes se debe mejorar el acceso a la cubierta.



Durante el desarrollo de las actividades se tiene proyectado el 11% y se ejecutó el 23% ya que el contratista contemplo variaos frentes abiertos simultáneamente.